

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: COORDINAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE LAS POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, QUE ATIENDA A UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, APOYÁNDOSE EN LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA QUE RESPALDEN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBRAS Y ACCIONES.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y MUROS CON MATERIALES RESISTENTES Y PISOS DE CEMENTO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LAS VIVIENDAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	001-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	419,865.00	419,865.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							419,865.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	420,000.00	0.00	419,865.00	419,865.00	99.97	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PLAYA CHICA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	672,000.00	283.79	671,716.21	0.00	0.00	86,402.04	86,402.04	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							671,716.21	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		86,402.04		0.00		86,402.04	86,402.04	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	8.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	8.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		2.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		3.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		6.96		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		232.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	8.00
							T1+T2+T3+T4	8.00
							T1+T2+T3+T4	6.96
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	87.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS
ACTIVIDAD: 739-AMPLIAR VIVIENDA CON CUARTO ADICIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		026-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 12 DE ABRIL		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 12 DE ABRIL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		840,000.00		839,500.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO				Número de indicador : 739				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							10.00	
							T1+T2+T3+T4	
							10.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		031-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (RIO GRANDE O PIEDRA PARADA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		924,000.00		923,920.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO				Número de indicador : 739				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	11.00		AÑO	2019	
							11.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		11.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		11.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		016-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE LA COSTA (2)		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSÉ PIE DEL CERRO)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	840,000.00	38.30	839,961.70	0.00	0.00	230,290.24	230,290.24				
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	839,961.69				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		230,290.25		0.00		230,290.24	230,290.24	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019		VALOR	10.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		10.00	
ALCANZADA	0.00	0.00		7.30		2.70		T1+T2+T3+T4		10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		243.33		90.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS
 ACTIVIDAD: 739-AMPLIAR VIVIENDA CON CUARTO ADICIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		027-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SANTA LUCIA OCOTLAN).	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		588,000.00		587,500.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO			Número de indicador :	739		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2019	VALOR	7.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		020-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS		001-SUMINISTRO DE 1,910 LAMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	955,100.00	362,427.00	592,673.00	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						592,673.00	
						EJERCIDO T4	
						592,673.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						592,673.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		592,673.00		592,673.00		592,673.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,910.00	AÑO	2019	VALOR	1,910.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,910.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,910.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,910.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,910.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 739-AMPLIAR VIVIENDA CON CUARTO ADICIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		028-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN JOSE DEL PROGRESO).	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		84,000.00		83,500.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO				Número de indicador : 739			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TATALTEPEC DE VALDÉS)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	791,757.56	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,170,322.91			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		173,677.09		0.00		0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019			
VALOR			VALOR	0.00		VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	3.20		8.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	11.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 739-AMPLIAR VIVIENDA CON CUARTO ADICIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		029-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SANTIAGO TILANTONGO).	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		84,000.00		83,996.17		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO				Número de indicador : 739			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		015-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA (2)		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN LUCAS)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	840,000.00	38.30	839,961.70	0.00	0.00	230,290.24	230,290.24			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						839,961.69				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		230,290.25		0.00		230,290.24	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019			
							10.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		007-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIO GRANDE O PIEDRA PARADA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	756,000.00	43.68	755,956.32	0.00	0.00	207,257.92	207,257.92	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						755,956.32		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		207,257.92		0.00		207,257.92	207,257.92	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.00		AÑO	2019	
		VALOR	9.00				VALOR	9.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		6.57		3.43		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		219.00		114.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								111.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS
ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		025-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		001-SUMINISTRO DE 7,587 LAMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL ESTADO DE OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,361,075.00	0.00	2,361,075.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,354,246.10	2,354,246.10	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,354,246.10		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,361,075.00		2,354,246.10		2,354,246.10		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	7,587.00		AÑO	2019	
							7,587.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		7,587.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		7,587.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	7,587.00
							T1+T2+T3+T4	7,587.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 739-AMPLIAR VIVIENDA CON CUARTO ADICIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		030-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL BARRIO SAN PEDRO.					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		168,000.00		167,889.00		0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO				Número de indicador : 739							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	2.00		AÑO	2019		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		033-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOMA NARANJA)		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOMA NARANJA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		840,000.00		839,788.89		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO				Número de indicador : 739				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO RESPECTO AL AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO/ NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO EJECUTADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019	
							10.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							10.00	
							10.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA COSTA		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALEJO PERALTA, COLONIA ALEJO PERALTA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	756,000.00	43.68	755,956.32	0.00	0.00	207,257.92	207,257.92
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	755,956.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	207,257.92	0.00	207,257.92	207,257.92	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA			Número de indicador :	740		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	9.00	AÑO	2019	VALOR	9.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	6.57	3.43	T1+T2+T3+T4	10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	219.00	114.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	111.11	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		017-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NUEVO PALANTLA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,008,000.00	863.06	1,007,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,007,136.94		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado								
nan								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	12.00	AÑO	2019		
						VALOR 12.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		12.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		400.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
						T1+T2+T3+T4		
						12.00		
						T1+T2+T3+T4		
						12.00		
						T1+T2+T3+T4		
						12.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		012-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DEL ISTMO		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIO VIEJO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	354.73	839,645.27	0.00	0.00	96,200.81	96,200.81	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						837,624.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		98,221.28		0.00		96,200.81	96,200.81	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019	
						VALOR		10.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		9.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		300.00		33.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		021-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		001-SUMINISTRO DE 4,000 LÁMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,000,000.00	758,800.00	1,241,200.00	0.00	0.00	1,241,200.00	1,241,200.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,241,200.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,241,200.00		1,241,200.00		1,241,200.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	4,000.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		4,000.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		4,000.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00			
						T1+T2+T3+T4		4,000.00
						T1+T2+T3+T4		4,000.00
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TORRE DE BABEL, FLECHADOR DEL SOL)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	420,000.00	85.86	419,914.14	0.00	0.00	112,507.58	112,507.58	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						419,914.14		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		112,507.58		0.00		112,507.58	112,507.58	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							5.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		3.65		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					182.50		0.00	
						T1+T2+T3+T4		5.00
						T1+T2+T3+T4		5.00
						T1+T2+T3+T4		3.65
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		73.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		022-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		001-SUMINISTRO DE 1,000 LAMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	500,000.00	189,700.00	310,300.00	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						310,300.00	
						EJERCIDO T4	
						310,300.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							
310,300.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		310,300.00		310,300.00		310,300.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,000.00	AÑO	2019	VALOR	1,000.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,000.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,000.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION SIERRA SUR		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARÍA VELATÓ)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	840,000.00	231.55	839,768.45	0.00	0.00	166,169.54	166,169.54			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						839,768.45				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		166,169.54		0.00		166,169.54	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019			
							10.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00
ALCANZADA	0.00		0.00		8.20		1.80		T1+T2+T3+T4	10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		273.33		60.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		024-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		001-SUMINISTRO DE 700 LÁMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	350,000.00	132,790.00	217,210.00	0.00	0.00	217,210.00	217,210.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						217,210.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		217,210.00		217,210.00		217,210.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	700.00	AÑO	2019	VALOR	700.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	700.00	0.00	T1+T2+T3+T4		700.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	700.00	0.00	T1+T2+T3+T4		700.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		023-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-SUMINISTRO DE 3,000 LAMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,500,000.00	569,100.00	930,900.00	0.00	0.00	930,900.00	930,900.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						930,900.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		930,900.00		930,900.00		930,900.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	3,000.00		AÑO	2019	
						VALOR		3,000.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3,000.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3,000.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							3,000.00	
							T1+T2+T3+T4	
							3,000.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTEALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		001- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA LUCIA OCOTLAN)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	252,000.00	91.12	251,908.88	0.00	0.00	67,494.66	67,494.66			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						251,908.88				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		67,494.66		0.00		67,494.66	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	3.00		AÑO	2019			
		VALOR	3.00				VALOR	3.00		
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00
ALCANZADA	0.00		0.00		2.55		0.45		T1+T2+T3+T4	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							15.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (ARROYO TRISTE)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							417,866.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,133.07		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPLEMENTAR SOLUCIONES A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES PARA DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LAS VIVIENDAS, PARTICULARMENTE EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN LAS COMUNIDADES CON DIFÍCIL ACCESO A LAS REDES CONVENCIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 1550-CONSTRUIR SANITARIO CON BIODIGESTOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		018-CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	940,000.00	537.19	939,462.81	0.00	0.00	614,317.37	614,317.37	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							939,462.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		614,317.37		0.00		614,317.37	614,317.37	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 2271				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS, CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS/ NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	20.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		1.00		3.00		16.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		3.00		16.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		125.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	20.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS	20.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS	20.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		009-CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	752,000.00	684.95	751,315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							751,315.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 2271				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS, CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS/ NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	16.00		AÑO	2019	
						VALOR		16.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		7.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		7.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		16.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		533.33		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	16.00
							T1+T2+T3+T4	16.00
							T1+T2+T3+T4	16.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		019-CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACIN)		001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACIN)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,880,000.00	1,468.93	1,878,531.07	0.00	0.00	1,878,531.07	1,878,531.07	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,878,531.07		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,878,531.07		1,878,531.07		1,878,531.07	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 2271				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS, CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS/ NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	40.00		AÑO	2019	
						VALOR		40.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		6.00		34.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		6.00		34.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							40.00	
							T1+T2+T3+T4	
							40.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 04-IMPULSAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA NUEVA Y DIGNA PARA FAVORECER EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON LA INCORPORACIÓN DE MATERIALES DE LA REGIÓN A TRAVÉS DE MÉTODOS DE CONSTRUCCIONES ECONÓMICAS, ECOLÓGICAS Y DE FÁCIL EJECUCIÓN, ADECUADAS A LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		032-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LA ESCOPETA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,008,000.00		1,007,800.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	12.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		12.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							12.00	
							12.00	
							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BUENA VISTA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	419,846.00	419,846.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						419,846.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		420,000.00		0.00		419,846.00	99.96	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
		VALOR	0.00				VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.70		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		420,000.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		002- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOS OCOTES)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	840,000.00	79.59	839,920.41	0.00	0.00	225,037.42	225,037.42
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						839,920.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		225,037.43		0.00		225,037.42	225,037.42
%							
							100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		Número de indicador :	
						740	
Definición :							
MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo :							
(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	10.00	AÑO	2019	VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		10.00
ALCANZADA	0.00	0.00	9.00	1.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	33.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (JUNTA DE LOS RÍOS)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							417,866.93
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,133.07		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA SORPRESA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	756,000.00	318.60	755,681.40	0.00	0.00	100,007.17	100,007.17	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	755,681.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		100,007.17		0.00		100,007.17	100,007.17	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.00	AÑO	2019		
VALOR				9.00	VALOR			
VALOR				9.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		3.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		3.00		3.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		7.83		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		261.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	9.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	9.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	7.83	
						CUMPLIMIENTO DE METAS ANUAL	87.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		016-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE LA COSTA (2)		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA HIERBA SANTA)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	840,000.00	38.30	839,961.70	0.00	0.00	230,290.24	230,290.24			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						839,961.69				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		230,290.25		0.00		230,290.24	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019			
		VALOR	10.00				VALOR	10.00		
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		10.00
ALCANZADA	0.00	0.00		7.30		2.70		T1+T2+T3+T4		10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		243.33		90.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA COSTA		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	840,000.00	38.30	839,961.70	0.00	0.00	230,290.24	230,290.24				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						839,961.69					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		230,290.25		0.00		230,290.24	100.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019		VALOR	10.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		7.30		2.70		T1+T2+T3+T4	10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		243.33		90.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		015-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA (2)		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,680,000.00	357.60	1,679,642.40	0.00	0.00	416,803.32	416,803.32	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,679,642.40		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		416,803.32		0.00		416,803.32	416,803.32	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019	
						VALOR		20.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		2.00		3.00		15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		3.00		15.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		15.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		500.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		20.00
						T1+T2+T3+T4		20.00
						T1+T2+T3+T4		15.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		012-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DEL ISTMO		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REFORMA AGRARIA INTEGRAL)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	840,000.00	354.73	839,645.27	0.00	0.00	96,200.80	96,200.80			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						837,624.79				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		98,221.28		0.00		96,200.80	97.94			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019			
						VALOR		10.00		
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		10.00
ALCANZADA	0.00	0.00		9.10		0.90		T1+T2+T3+T4		10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		303.33		30.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		017-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACÍN)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,680,000.00	1,412.53	1,678,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,678,587.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	20.00	AÑO	2019	VALOR	20.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	11.00	T1+T2+T3+T4		20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	11.00	T1+T2+T3+T4		20.00
ALCANZADA	0.00	0.00	20.00	0.00	T1+T2+T3+T4		20.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	666.67	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO NUXAÑO)			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	420,000.00	85.86	419,914.14	0.00	0.00	112,507.58	112,507.58		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						419,914.14			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		112,507.58		0.00		112,507.58	100.00		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019		
		VALOR	5.00				VALOR	5.00	
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	3.00	T1+T2+T3+T4		5.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	3.00	T1+T2+T3+T4		5.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION SIERRA SUR		002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHO MIJANGOS)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	420,000.00	131.46	419,868.54	0.00	0.00	83,039.50	83,039.50	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				419,868.54				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		83,039.50		0.00		83,039.50	83,039.50	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
						VALOR		5.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		1.50		2.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					75.00		83.33	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		5.00
						T1+T2+T3+T4		5.00
						T1+T2+T3+T4		4.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		024-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		002-SUMINISTRO DE 600 LÁMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	300,000.00	113,820.00	186,180.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				186,180.00		186,180.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				186,180.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		186,180.00		186,180.00		186,180.00	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
186,180.00		100.00					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	600.00	AÑO	2019	VALOR	600.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	600.00	0.00	T1+T2+T3+T4		600.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	600.00	0.00	T1+T2+T3+T4		600.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																														
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA COSTA		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE ATOTONILCO)																																																																																																																																																																																																																																														
PRESUPUESTO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4																																																																																																																																																																																																																																													
0.00	1,680,000.00	346.48	1,679,653.52	0.00	0.00	1,486,561.36	1,486,561.36																																																																																																																																																																																																																																													
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE																																																																																																																																																																																																																																														
						1,679,653.52																																																																																																																																																																																																																																														
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																				
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																													
0.00		1,486,561.36		0.00		1,486,561.36	1,486,561.36																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">DATOS DEL INDICADOR</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre :</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA</td> <td colspan="2">Número de indicador :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Definición :</td> <td colspan="4">MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Método de Cálculo :</td> <td colspan="4">(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100</td> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th colspan="2">Dimensión</th> <th colspan="2">Frecuencia de Medición</th> <th colspan="2">Forma de cálculo del indicador</th> <th>Tipo de Valor</th> </tr> <tr> <td>GESTIÓN</td> <td colspan="2">EFICIENCIA</td> <td colspan="2">TRIMESTRAL</td> <td colspan="2">PORCENTAJE</td> <td>FLUJO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</td> <td colspan="2">SUPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="8">DATOS DE LA META</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Definición de la variable Meta:</td> <td colspan="4">1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Unidad de medida:</td> <td colspan="4">25 - NÚMERO</td> </tr> <tr> <th colspan="4">LÍNEA BASE DEL INDICADOR</th> <th colspan="4">VALOR PROGRAMADO ANUAL</th> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="2">2019</td> <td>VALOR</td> <td colspan="2">20.00</td> <td>AÑO</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>VALOR</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <th colspan="8">AVANCE TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>METAS</th> <th colspan="2">1er.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">2o.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">3er.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">4o.TRIMESTRE</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMADA</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">2.00</td> <td colspan="2">3.00</td> <td colspan="2">15.00</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">2.00</td> <td colspan="2">3.00</td> <td colspan="2">15.00</td> </tr> <tr> <td>ALCANZADA</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">4.00</td> <td colspan="2">16.00</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">133.33</td> <td colspan="2">106.67</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">CUMPLIMIENTO DE METAS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">T1+T2+T3+T4</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">T1+T2+T3+T4</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">T1+T2+T3+T4</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </thead></table>								DATOS DEL INDICADOR								Nombre :				PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		Número de indicador :		Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO				Método de Cálculo :				(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100				Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO										DATOS DE LA META								Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO				Unidad de medida:				25 - NÚMERO				LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019							VALOR	20.00	AVANCE TRIMESTRAL								METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		PROGRAMADA	0.00		2.00		3.00		15.00		PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		3.00		15.00		ALCANZADA	0.00		0.00		4.00		16.00		PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		133.33		106.67								CUMPLIMIENTO DE METAS								T1+T2+T3+T4								20.00								T1+T2+T3+T4								20.00								T1+T2+T3+T4								20.00								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL								100.00	
DATOS DEL INDICADOR																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre :				PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		Número de indicador :																																																																																																																																																																																																																																														
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO																																																																																																																																																																																																																																																
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100																																																																																																																																																																																																																																																
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor																																																																																																																																																																																																																																													
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO																																																																																																																																																																																																																																													
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																														
DATOS DE LA META																																																																																																																																																																																																																																																				
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad de medida:				25 - NÚMERO																																																																																																																																																																																																																																																
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019																																																																																																																																																																																																																																													
						VALOR	20.00																																																																																																																																																																																																																																													
AVANCE TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE																																																																																																																																																																																																																																													
PROGRAMADA	0.00		2.00		3.00		15.00																																																																																																																																																																																																																																													
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		3.00		15.00																																																																																																																																																																																																																																													
ALCANZADA	0.00		0.00		4.00		16.00																																																																																																																																																																																																																																													
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		133.33		106.67																																																																																																																																																																																																																																													
						CUMPLIMIENTO DE METAS																																																																																																																																																																																																																																														
						T1+T2+T3+T4																																																																																																																																																																																																																																														
						20.00																																																																																																																																																																																																																																														
						T1+T2+T3+T4																																																																																																																																																																																																																																														
						20.00																																																																																																																																																																																																																																														
						T1+T2+T3+T4																																																																																																																																																																																																																																														
						20.00																																																																																																																																																																																																																																														
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																														
						100.00																																																																																																																																																																																																																																														

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		003- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MAGUEY LARGO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	756,000.00	106.06	755,893.94	0.00	0.00	202,524.84	202,524.84	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	755,893.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		202,524.84		0.00		202,524.84	202,524.84	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA			Número de indicador :	740			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	9.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		3.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		3.00		3.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		7.11		1.89	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		237.00		63.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	9.00	
						T1+T2+T3+T4	9.00	
						T1+T2+T3+T4	9.00	
						T1+T2+T3+T4	9.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN MARCOS ZACATEPEC)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,003,095.22
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		017-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO PROGRESO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,680,000.00	638.56	1,679,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,679,361.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	20.00	AÑO	2019	VALOR	20.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	2.00	3.00	15.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00	3.00	15.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	20.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	666.67	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECCIÓN LOS CASTRO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	354.73	839,645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		839,645.27		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		016-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE LA COSTA (2)		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JUAN COLORADO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,260,000.00	20.13	1,259,979.87	0.00	0.00	1,259,979.87	1,259,979.87	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,259,979.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,259,979.87		0.00		1,259,979.87	1,259,979.87	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	15.00		AÑO	2019	
							15.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3.00		12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.00		12.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		10.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		85.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							15.00	
							15.00	
							10.20	
							68.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 68.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION SIERRA SUR		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN SIMON ALMOLONGAS)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,260,000.00	216.80	1,259,783.20	0.00	0.00	249,296.06	249,296.06	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,259,783.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		249,296.06		0.00		249,296.06	249,296.06	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	15.00		AÑO	2019	
						VALOR		15.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		6.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		6.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		51.00		9.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		1.00		150.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							400.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		012-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DEL ISTMO		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN FRANCISCO IXHUATÁN)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,880,000.00	452.41	5,879,547.59	0.00	0.00	5,879,547.59	5,879,547.59	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						5,879,547.59		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		5,879,547.59		0.00		5,879,547.59	5,879,547.59	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	70.00		AÑO	2019	
							70.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	5.00		15.00		50.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	5.00		15.00		50.00		
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		64.60		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		129.20		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						92.29		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 92.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO TILANTONGO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	756,000.00	43.68	755,956.32	0.00	0.00	207,257.92	207,257.92	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						755,956.32		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		207,257.92		0.00		207,257.92	207,257.92	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.00		AÑO	2019	
						VALOR		9.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		6.57		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		219.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								73.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS
 ACTIVIDAD: 1555-ENTREGAR SUMINISTRO PARA LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	024-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA	003-SUMINISTRO DE 600 LÁMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	300,000.00	113,820.00	186,180.00	0.00	0.00	186,180.00	186,180.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							186,180.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	186,180.00	186,180.00	186,180.00	186,180.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS			Número de indicador :	1666		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	600.00	AÑO	2019	VALOR	600.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	600.00	0.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	600.00	0.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		024-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		004-SUMINISTRO DE 600 LAMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	300,000.00	113,820.00	186,180.00	0.00	0.00	186,180.00	186,180.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						186,180.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		186,180.00		186,180.00		186,180.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS				Número de indicador : 1666				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS CON RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	600.00		AÑO	2019	
							600.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		600.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		600.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	600.00
							T1+T2+T3+T4	600.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDUCIR EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADICIONALES.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 605-VIVIENDAS MEJORADAS

ACTIVIDAD: 740-EJECUTAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTEALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		004- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHO SAN FELIPE)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	79.59	839,920.41	0.00	0.00	225,037.42	225,037.42	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						839,920.40		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		225,037.43		0.00		225,037.42	225,037.42	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019	
		VALOR	10.00				VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00		3.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		3.00		3.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		7.30		2.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		243.33		90.00	
						T1+T2+T3+T4		10.00
						T1+T2+T3+T4		10.00
						T1+T2+T3+T4		10.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SANTA MARÍA YOLOTEPEC)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							334,347.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		421,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	211.11	839,788.89	0.00	0.00	98,236.57	98,236.57	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						839,788.89		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		98,236.57		0.00		98,236.57	98,236.57	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	10.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	293.33	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						88.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		016-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE LA COSTA (2)		004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA MATRACA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	102.39	839,897.61	0.00	0.00	839,897.61	839,897.61	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						839,897.61		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		839,897.61		0.00		839,897.61	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019	
						VALOR		10.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		9.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		6.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		75.56	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		10.00
						T1+T2+T3+T4		10.00
						T1+T2+T3+T4		6.80
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		68.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 68.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION SIERRA SUR		004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA COFRADÍA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,260,000.00	216.80	1,259,783.20	0.00	0.00	249,296.06	249,296.06	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,259,783.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		249,296.06		0.00		249,296.06	249,296.06	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	15.00		AÑO	2019	
						VALOR		15.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	T1+T2+T3+T4		15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	T1+T2+T3+T4		15.00
ALCANZADA	0.00	0.00	30.00	29.40	T1+T2+T3+T4		59.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	1.00	490.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		396.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 196.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA COSTA		004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE MANIALTEPEC)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	1,344,000.00	314.77	1,343,685.23	0.00	0.00	1,343,685.23	1,343,685.23				
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,343,685.23			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,343,685.23		0.00		1,343,685.23	1,343,685.23	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	16.00		AÑO	2019		VALOR	16.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		1.00		3.00		12.00		T1+T2+T3+T4	16.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		3.00		12.00		T1+T2+T3+T4	16.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		10.40		T1+T2+T3+T4	10.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		86.67		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		004- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MONTE FRIO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	420,000.00	48.23	419,951.77	0.00	0.00	115,138.45	115,138.45	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						419,951.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		115,138.45		0.00		115,138.45	115,138.45	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
						VALOR		5.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		3.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					150.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							3.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO JUXTLAHUACA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,260,000.00	89.54	1,259,910.46	0.00	0.00	337,564.67	337,564.67	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,259,910.46		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		337,564.67		0.00		337,564.67	337,564.67	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	15.00		AÑO	2019	
							15.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		6.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		10.95		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		365.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							15.00	
							T1+T2+T3+T4	
							15.00	
							T1+T2+T3+T4	
							10.95	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							73.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEPEHUAJE)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	840,000.00	231.55	839,768.45	0.00	0.00	166,169.54	166,169.54	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						839,768.45		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		166,169.54		0.00		166,169.54	166,169.54	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00	AÑO	2019		
				VALOR	10.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.00	0.00	8.50	1.50	1.50	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	283.33	50.00	50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	672,000.00	168.87	671,831.13	0.00	0.00	81,191.37	81,191.37	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						671,831.13		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		81,191.37		0.00		81,191.37	81,191.37	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	8.00	AÑO	2019		
		VALOR					8.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		2.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		3.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		5.84		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		194.67		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						8.00		
						T1+T2+T3+T4		
						8.00		
						T1+T2+T3+T4		
						5.84		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						73.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA COSTA		005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL CACALOTE)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,680,000.00	400.38	1,679,599.62	0.00	0.00	1,109,519.84	1,109,519.84	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,109,519.84		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,679,599.62		0.00		1,109,519.84	1,109,519.84	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019	
						VALOR		20.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3.00		17.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.00		17.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		20.00
						T1+T2+T3+T4		20.00
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION SIERRA SUR		005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN NICOLÁS)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	1,932,000.00	144.18	1,931,855.82	0.00	0.00	1,928,535.17	1,928,535.17				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,931,855.82					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		1,928,535.17		0.00		1,928,535.17	100.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	23.00		AÑO	2019		VALOR	23.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	3.00		6.00		14.00		T1+T2+T3+T4		23.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	3.00		6.00		14.00		T1+T2+T3+T4		23.00	
ALCANZADA	0.00	0.00		6.90		10.35		T1+T2+T3+T4		17.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		115.00		73.93		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION SIERRA SUR		006-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL SUMIDERO)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	1,680,000.00	54.94	1,679,945.06	0.00	0.00	1,679,945.06	1,679,945.06				
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,679,945.06			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,679,945.06		0.00		1,679,945.06	1,679,945.06	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019		VALOR	20.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		1.00		3.00		16.00		T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		3.00		16.00		T1+T2+T3+T4	20.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		006-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA CONCHA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,176,000.00	295.53	1,175,704.47	0.00	0.00	112,514.18	112,514.18	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,175,704.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		112,514.18		0.00		112,514.18	112,514.18	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14.00	AÑO	2019		
VALOR				14.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		12.60		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		420.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							14.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							14.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							12.60	
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUAL							90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		006- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO DE MANZANITA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,176,000.00	111.34	1,175,888.66	0.00	0.00	322,388.89	322,388.89
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,175,888.65
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		322,388.90		0.00		322,388.89	322,388.89
% de Ejercido Vs. Modificado							
100.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14.00	AÑO	2019	VALOR	14.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	5.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	5.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	56.00	0.00	T1+T2+T3+T4	56.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	1.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	400.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		006-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL JICARAL)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	1,680,000.00	90.45	1,679,909.55	0.00	0.00	450,093.94	450,093.94			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						1,679,909.55				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		450,093.94		0.00		450,093.94	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019			
		VALOR	20.00				VALOR	20.00		
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		11.00		T1+T2+T3+T4	20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		11.00		T1+T2+T3+T4	20.00
ALCANZADA	0.00		0.00		14.60		0.00		T1+T2+T3+T4	14.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		486.67		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	73.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		007-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CATARINA YUTANDÚ)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	420,000.00	97.99	419,902.01	0.00	0.00	367,360.58	367,360.58	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						419,902.01		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		367,360.58		0.00		367,360.58	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
						VALOR		5.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		007-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTO TOMÁS)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,260,000.00	316.65	1,259,683.35	0.00	0.00	117,734.36	117,734.36	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,259,683.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		117,734.37		0.00		117,734.36	117,734.36	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	15.00	AÑO	2019		
		VALOR	15.00				VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION DE VALLES CENTRALES		007- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSÉ DEL PROGRESO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,176,000.00	242.46	1,175,757.54	0.00	0.00	1,026,248.24	1,026,248.24	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,175,757.54	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,026,248.24		0.00		1,026,248.24		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		1,026,248.24		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA			Número de indicador :	740			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14.00	AÑO	2019		
		VALOR	14.00				VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		2.00		3.00		9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		3.00		9.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		12.60		1.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		420.00		15.56	
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	14.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	14.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	14.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHO OJOTE)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,176,000.00	1,046.80	1,174,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,174,953.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado								
nan								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14.00	AÑO	2019		
						VALOR 14.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		3.00		3.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							14.00	
							T1+T2+T3+T4	
							14.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA		008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CERRO PRIETO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,680,000.00	400.38	1,679,599.62	0.00	0.00	1,679,599.62	1,679,599.62	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,679,599.62		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,679,599.62		0.00		1,679,599.62	1,679,599.62	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2019	
						VALOR		20.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3.00		17.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.00		17.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		6.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					200.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		20.00
						T1+T2+T3+T4		20.00
						T1+T2+T3+T4		6.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		009-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARROYO ESPUMA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,512,000.00	379.99	1,511,620.01	0.00	0.00	160,613.04	160,613.04	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,511,620.01	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		160,613.04		0.00		160,613.04	160,613.04	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2019		
VALOR				18.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	0.00	0.00	16.02	16.02	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
101-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		03-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN (2).		010-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAMINO ZACATAL)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	672,000.00	146.41	671,853.59	0.00	0.00	671,853.59	671,853.59	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						671,853.59		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		671,853.59		0.00		671,853.59	671,853.59	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Número de indicador : 740				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO/ NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	8.00	AÑO	2019		
						VALOR 8.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		8.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						8.00		
						T1+T2+T3+T4		
						8.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PROPÓSITO: LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

COMPONENTE: 696-CARRETERAS ALIMENTADORAS INTERVENIDAS

ACTIVIDAD: 1337-ELABORAR ESTUDIOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		004-LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA EL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA, ZONAS DE ENTRONQUE Y PIV'S		001-LIBERACION DEL DERECHO DE VIA PARA EL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA, ZONAS DE ENTRONQUE Y PIV'S DEL KM. 235+420.00 AL KM. 302+964.69	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	19,586,601.14	0.00	19,586,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		19,586,601.14	19,073,869.77	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS			Número de indicador :	2233		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS RESPECTO AL TOTAL DE ESTUDIOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS A REALIZAR						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS /NÚMERO DE ESTUDIOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 696-CARRETERAS ALIMENTADORAS INTERVENIDAS

ACTIVIDAD: 1346-REHABILITAR CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	003-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 190 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. (9207285).	001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 190 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,000,000.00	135.00	2,999,865.00	2,966,865.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,966,865.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2424		

Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE CARRETERAS PROGRAMADAS A REHABILITAR)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
---	--	--	--	----------	--	--	--

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	289.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	289.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE

TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO: 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

PROPÓSITO: LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.

COMPONENTE: 581-ACCION DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000--		001-GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
231,369,146.26	158,412,423.68	14,130,557.51	375,651,012.43	56,733,268.11	121,198,223.74	121,484,448.89	121,484,448.89			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		375,650,932.42				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
58,720,147.13		121,484,528.90		121,418,631.62		121,484,448.89	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador : 2377						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
Información disponible en http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=3495				MINISTRACIÓN DE RECURSOS OPORTUNA Y SUFICIENTE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2019		VALOR	3,250.00	
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	800.00		750.00		900.00		800.00		T1+T2+T3+T4	3,250.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	800.00		750.00		900.00		800.00		T1+T2+T3+T4	3,250.00
ALCANZADA	800.00		750.00		900.00		800.00		T1+T2+T3+T4	3,250.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000--		002-EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
12,449,062.79	10,217,590.16	1,050,722.16	21,615,930.79	3,941,258.45	1,772,438.55	14,138,633.93	14,138,633.93	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						21,612,795.83		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
7,434,992.53		14,139,134.89		14,002,417.29		14,138,633.93		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador : 2377				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Sentido Esperado				
Información disponible en http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=3495				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
Información disponible en http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=3495				MINISTRACIÓN DE RECURSOS OPORTUNA Y SUFICIENTE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 2,650.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	550.00		650.00		750.00		700.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	550.00		650.00		750.00		700.00	
ALCANZADA	550.00		650.00		750.00		700.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 2,650.00	
							T1+T2+T3+T4 2,650.00	
							T1+T2+T3+T4 2,650.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.42 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 581-ACCION DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION
ACTIVIDAD: 2133-GESTIÓN DE RECURSO HUMANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	00--	000--	003-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA 2.5%

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,494,276.12	128,860.12	8,365,416.00	0.00	993,684.50	6,361,353.50	6,361,353.50
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							8,365,416.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,361,353.50	6,361,353.50	6,361,353.50	6,361,353.50	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS			Número de indicador :	2378		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		296-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,600,000.00	743.90	4,599,256.10	0.00	0.00	4,599,256.10	4,599,256.10
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,599,256.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,599,256.10	0.00	4,599,256.10	4,599,256.10	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2,066.43	AÑO	2019	VALOR	2,066.43
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	344.40	1,722.03	T1+T2+T3+T4	2,066.43	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	344.40	1,722.03	T1+T2+T3+T4	2,066.43	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	309.96	T1+T2+T3+T4	309.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	18.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		336-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL GUIE XHUBA DE LA COLONIA LIC. CARLOS SANCHEZ LOPEZ		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL GUIE XHUBA DE LA COLONIA LIC. CARLOS SANCHEZ LOPEZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,925,845.21	0.00	1,925,845.21	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,918,233.58	1,918,233.58	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,918,233.58		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,925,845.21		1,918,233.58		1,918,233.58		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,164.15	AÑO	2019		
						VALOR 1,164.15		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		97.00		1,067.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		97.00		1,067.15	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	1,164.15	
						T1+T2+T3+T4	1,164.15	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		346-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL ROSARITO		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL ROSARITO								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	687,920.59	0.00	687,920.59	0.00	0.00	687,900.24	687,900.24							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						687,900.24								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		687,920.59		687,900.24		687,900.24	100.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA												
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	0.99		AÑO	2019		VALOR	0.99				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00			0.00			0.99			T1+T2+T3+T4	0.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00			0.00			0.99			T1+T2+T3+T4	0.99	
ALCANZADA	0.00		0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		366-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,000,000.00	995,495.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	869.12	AÑO	2019	VALOR	869.12
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	869.12	T1+T2+T3+T4	869.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	869.12	T1+T2+T3+T4	869.12	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		001-CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,997,919.73	0.00	7,997,919.73	7,997,919.73	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,997,919.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2367				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.37		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.37	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.37	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	0.37
							T1+T2+T3+T4	0.37
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		247-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES CÓRDOVA MORÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES CÓRDOVA MORÁN.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,200,000.00	247.18	1,199,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,199,752.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,015.00		AÑO	2019	
			VALOR	1,015.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	170.00		255.00		590.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	170.00		255.00		590.00		
ALCANZADA	0.00	0.00		1,015.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		398.04		0.00		
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1,015.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1,015.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		256-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	10,500,000.00	199.14	10,499,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						10,499,113.02		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2367				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS								
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.23	AÑO	2019		
			VALOR	10.23				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		2.05		6.14		2.05	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.05		6.14		2.05	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		9.72		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		158.36		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								95.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		271-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	699,567.65	6,466.99	693,100.66	0.00	0.00	693,100.66	693,100.66
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							693,100.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		693,100.66	0.00	693,100.66	693,100.66	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	540.00	AÑO	2019	VALOR	540.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	45.00	135.00	360.00	T1+T2+T3+T4	540.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	45.00	135.00	360.00	T1+T2+T3+T4	540.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	27.00	0.00	T1+T2+T3+T4	27.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	20.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		323-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LOMA BONITA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	544,407.53	0.00	544,407.53	0.00		0.00	544,306.16
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							544,306.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		544,407.53	544,306.16		544,306.16	544,306.16	99.98
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.39	AÑO	2019	VALOR	0.39
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.03	0.36	T1+T2+T3+T4	0.39	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.03	0.36	T1+T2+T3+T4	0.39	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		353-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA SAN PEDRO DEL RÍO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA SAN PEDRO DEL RÍO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,756,290.00	0.00	1,756,290.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,756,290.00		1,755,902.53		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.31		AÑO	2019	
			VALOR					
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.31	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.31	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	2.31
							T1+T2+T3+T4	2.31
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		012-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE 3A ETAPA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE 3A ETAPA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,277,208.74	148.00	1,277,060.74	0.00		1,277,060.74		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,277,060.74		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.94	AÑO	2019		
							0.94	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.94	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.94	
ALCANZADA	0.28		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.94	
							T1+T2+T3+T4	
							0.94	
							T1+T2+T3+T4	
							0.28	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							29.85	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		239-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA SUR - PONIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA		001-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA SUR - PONIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,994,443.16	7,918.63	7,986,524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						7,986,524.52		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.01		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20,673.01		AÑO	2019	
VALOR			VALOR	20,673.01		VALOR	20,673.01	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	5,168.25	5,168.25	5,168.25	5,168.25	5,168.25	T1+T2+T3+T4	20,673.01	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,168.25	5,168.25	5,168.25	5,168.25	5,168.25	T1+T2+T3+T4	20,673.01	
ALCANZADA	0.00	0.00	20,673.01	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20,673.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		265-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA COLONIA CARLOS SANCHEZ, JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.		001-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA COLONIA CARLOS SANCHEZ, JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,050,413.87	54.20	2,050,359.67	0.00	0.00	2,050,359.67	2,050,359.67	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,050,359.67		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,050,359.67		0.00		2,050,359.67	2,050,359.67	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2361				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES PROGRAMADOS A CONSTRUIR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 5 - METRO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							9.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		8.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		3.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		45.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						9.00		
						T1+T2+T3+T4		
						9.00		
						T1+T2+T3+T4		
						3.60		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						40.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		290-"CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	300,000.00	213.02	299,786.98	0.00	0.00	299,786.98	299,786.98
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				299,786.98			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		299,786.98		299,786.98		299,786.98	299,786.98
% de Ejercido Vs. Modificado							
100.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador : 471			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS} / \text{NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - PANELES SOLARES INSTALADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4		5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4		5.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		306-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00	0.00	2,356,202.00	2,356,202.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,356,202.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,356,202.00	2,356,202.00	2,356,202.00	2,356,202.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		284-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO YUCUMAY		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO YUCUMAY		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	850,436.97	176.53	850,260.44	0.00	0.00	850,260.44	850,260.44	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						850,260.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		850,260.44		0.00		850,260.44	850,260.44	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.93		AÑO	2019	
				VALOR	0.93			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.23		0.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.23		0.70	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	0.93
							T1+T2+T3+T4	0.93
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		337-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	36,814.24	2,463,185.76	0.00	0.00	2,463,185.76	2,463,185.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,463,185.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,463,185.76	2,463,185.76	2,463,185.76	2,463,185.76	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		347-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (4A. ETAPA)		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (4A. ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	683,935.03	0.00	683,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		683,935.03	680,359.63	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.66	AÑO	2019	VALOR	0.66
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.66	T1+T2+T3+T4	0.66	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.66	T1+T2+T3+T4	0.66	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		361-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE NIÑOS HEROES Y JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO.		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE NIÑOS HEROES Y JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,853,989.33	0.00	1,853,989.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,853,989.33		1,853,742.93		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,196.30	AÑO	2019		
	VALOR			1,196.30		VALOR	1,196.30	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		1,196.30		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1,196.30		
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		002-CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO ANGELES DE LA AVIACION.		001-CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO ANGELES DE LA AVIACION		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	12,040,269.82	273.41	12,039,996.41	0.00	0.00	2,543,053.53	2,543,053.53	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						12,039,996.40		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,543,053.54		0.00		2,543,053.53	2,543,053.53	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2426				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS RESPETO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2,960.83		AÑO	2019	
							VALOR 2,960.83	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2,960.83	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2,960.83	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		2,664.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							90.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		2,960.83
						T1+T2+T3+T4		2,960.83
						T1+T2+T3+T4		2,664.75
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		199-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES KOTOYUKU, KAVASAVI, YUKAVA, Y LOMA TUNCUINI EN LA LOCALIDAD TEE UJIA.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL TEE UJIA.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	561.52	0.00	561.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		177.85		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.84	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.84
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		248-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	884,746.00	111.80	884,634.20	0.00	0.00	884,634.20	884,634.20	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						884,634.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		884,634.20		0.00		884,634.20	884,634.20	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	770.00	AÑO	2019		
						VALOR 770.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		128.34		192.51		449.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		128.34		192.51		449.15	
ALCANZADA	0.00		0.00		6.93		763.07	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		3.60		169.89	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						770.00		
						T1+T2+T3+T4		
						770.00		
						T1+T2+T3+T4		
						770.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		257-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RÍO GOLEA Y RÍO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI		001-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RÍO GOLEA Y RÍO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	13,138,500.00	358.41	13,138,141.59	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						13,138,130.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2367			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	13.26	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		1.11		3.32		8.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.11		3.32		8.84	
ALCANZADA	0.00		0.00		13.26		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		400.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						13.26		
						T1+T2+T3+T4		
						13.26		
						T1+T2+T3+T4		
						13.26		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.02		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		324-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-SUMINISTRO DE 285 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,000,000.00	16,795.60	983,204.40	0.00		0.00	983,204.40	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							983,204.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		983,204.40	983,204.40		983,204.40	983,204.40	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5,700.00		AÑO	2019	
			VALOR	5,700.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	5,700.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,700.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		354-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AG. SANTA CRUZ TUTIAHUA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AG. SANTA CRUZ TUTIAHUA					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	8,200,820.00	0.00	8,200,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		8,200,820.00		8,200,332.62		0.00		0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador :		1254					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA									
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	14.70		AÑO	2019		VALOR	14.70	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		14.70		T1+T2+T3+T4		14.70
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		14.70		T1+T2+T3+T4		14.70
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		013-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MENGOLI DE MORELOS		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MENGOLI DE MORELOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,473,508.75	158.00	1,473,350.75	0.00	1,473,350.75	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,473,350.75	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.85	AÑO	2019	VALOR	1.85
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.85	T1+T2+T3+T4	1.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.85	T1+T2+T3+T4	1.85	
ALCANZADA	0.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.11	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		307-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00	0.00	2,356,202.00	2,356,202.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,356,202.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,356,202.00		2,356,202.00		2,356,202.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14,280.00	AÑO	2019		
						VALOR	14,280.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							14,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		332-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ESTADO DE OAXACA		001-SUMINISTRO DE 262 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DEASUNCIÓN NOCHIXTLAN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	917,400.00	13,541.92	903,858.08	0.00		0.00	903,858.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							903,858.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		903,858.08	903,858.08		903,858.08	903,858.08	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5,240.00	AÑO	2019	VALOR	5,240.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	5,240.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,240.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,240.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,240.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		285-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PARAISO, PINOS, SABINO, LAUREL Y PRIVADA DE HUAMUCHIL		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PARAISO, PINOS, SABINO, LAUREL Y PRIVADA DE HUAMUCHIL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	411,721.83	193.18	411,528.65	0.00	0.00	411,528.65	411,528.65	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							411,528.65	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		411,528.65		0.00		411,528.65	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	464			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	[(KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.30	AÑO	2019		
							0.30	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.08		0.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.08		0.23	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	0.30
							T1+T2+T3+T4	0.30
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		316-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO POTRERO 2DA. ETAPA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO POTRERO 2DA ETAPA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,101,797.46	608.07	1,101,189.39	0.00	0.00	993,013.87	993,013.87	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						993,013.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,101,189.39		1,101,189.39		993,013.87	90.18	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.96		AÑO	2019	
		VALOR	0.96				VALOR	0.96
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.08	0.88	T1+T2+T3+T4		0.96	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.08	0.88	T1+T2+T3+T4		0.96	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		338-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		001-SUMINISTRO DE 66 TONELADAS DE VARILLA DE 1/2 PULGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	3,399.34	996,600.66	0.00	0.00	996,600.66	996,600.66
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							996,600.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	996,600.66	996,600.66	996,600.66	996,600.66	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2361		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES PROGRAMADOS A CONSTRUIR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	35.00	AÑO	2019	VALOR	35.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	35.00	0.00	T1+T2+T3+T4	35.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	35.00	0.00	T1+T2+T3+T4	35.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		348-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA).		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA).	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	915,066.00	0.00	915,066.00	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						603,366.67	603,366.67
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						603,366.67	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		915,066.00		914,911.51		603,366.67	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.79	AÑO	2019	VALOR	0.79
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.79	T1+T2+T3+T4		0.79
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.79	T1+T2+T3+T4		0.79
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		362-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC.		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,626,928.73	0.00	1,626,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,626,928.73		1,626,816.45		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,113.70	AÑO	2019		
VALOR				1,113.70	VALOR			
VALOR				1,113.70	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1,113.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,113.70	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							1,113.70	
CUMPLIMIENTO DE METAS							1,113.70	
CUMPLIMIENTO DE METAS							0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		213-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELENA MORENO EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELENA MORENO EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,485.00	135.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		9,350.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		249-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL CAPITAN		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL CAPITAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	734,974.65	366.28	734,608.37	0.00	0.00	733,897.13	733,897.13	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						733,897.13		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		734,608.37		0.00		733,897.13	733,897.13	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.62		AÑO	2019	
		VALOR	0.62				VALOR	0.62
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.10		0.16		0.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.10		0.16		0.36	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.61		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		391.03		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		0.62
						T1+T2+T3+T4		0.62
						T1+T2+T3+T4		0.61
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.23

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		258-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	360,000.00	281.31	359,718.69	0.00	0.00	359,718.69	359,718.69
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						359,718.69	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		359,718.69	0.00	359,718.69	359,718.69	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS			Número de indicador :	471		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS/ NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PANELES SOLARES INSTALADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	6.00	AÑO	2019	VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		355- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIERBA BUENA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIERBA BUENA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,000,000.00		2,999,761.22		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2,422.16		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2,422.16	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2,422.16	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		008-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TAVICHE		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TAVICHE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,099,990.82	0.00	1,099,990.82	1,099,865.59	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,099,865.59		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.95	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	0.95		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.95	
ALCANZADA	0.05		0.00		0.00		0.90	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							94.94	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						0.95		
						T1+T2+T3+T4		
						0.95		
						T1+T2+T3+T4		
						0.95		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.21		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.94 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		240-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA NORTE - PONIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA		001-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA NORTE - PONIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,983,042.97	8,381.27	7,974,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						7,974,661.70		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20,643.53		AÑO	2019	
VALOR			VALOR	20,643.53		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	5,160.87		5,160.87		5,160.87		5,160.92	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,160.87		5,160.87		5,160.87		5,160.92	
ALCANZADA	0.00		0.00		20,643.53		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		400.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	20,643.53
							T1+T2+T3+T4	20,643.53
							T1+T2+T3+T4	20,643.53
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		276-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA) (PASIVO).		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA) (PASIVO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	354,938.78	0.00	354,938.78	0.00	0.00	354,938.78	354,938.78	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						354,938.78		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		354,938.78		354,938.78		354,938.78	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA								
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.83		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.83		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.83		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00			
						T1+T2+T3+T4		0.83
						T1+T2+T3+T4		0.83
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		291- CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NIZAYULA.		001-CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NIZAA YULA		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,694,253.24	3,009.88	5,691,243.36	0.00	0.00	5,691,243.36	5,691,243.36
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,691,243.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,691,243.36	0.00	5,691,243.36	5,691,243.36	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2367		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	4.91	AÑO	2019	VALOR	4.91
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.82	4.09	T1+T2+T3+T4	4.91	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.82	4.09	T1+T2+T3+T4	4.91	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		308-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00	0.00	2,356,202.00	2,356,202.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
2,356,202.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,356,202.00		2,356,202.00		2,356,202.00	2,356,202.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		344-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	2,290,427.80	0.00	2,290,427.80	0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,290,427.80	2,290,346.47		0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	464		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.24	AÑO	2019	VALOR	2.24
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.24	T1+T2+T3+T4		2.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.24	T1+T2+T3+T4		2.24
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		242-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	999,994.84	29.28	999,965.56	0.00	0.00	887,027.65	887,027.65	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						999,965.56		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		887,027.65		0.00		887,027.65	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	984.00	AÑO	2019		
						VALOR	984.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	246.00		246.00		246.00		246.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	246.00		246.00		246.00		246.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		984.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		400.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		984.00
						T1+T2+T3+T4		984.00
						T1+T2+T3+T4		984.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		286-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CERRITO, ESMERALDA, PRIV. ESMERALDA Y ANDADOR ORQUIDEAS		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CERRITO, ESMERALDA, PRIV. ESMERALDA Y ANDADOR ORQUIDEAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	462,302.78	151.24	462,151.54	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						462,151.54	462,151.54	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						462,151.54		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		462,151.54		0.00		462,151.54		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	464			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	[(KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)]*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.28	AÑO	2019		
							0.28	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.07		0.21	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.07		0.21	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		317-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES, MELCHOR OCAMPO, 1ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, 2ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE SAN JACINTO OCOTLAN		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES, MELCHOR OCAMPO, 1ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, 2ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE SAN JACINTO OCOTLAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	763,145.97	1,890.20	761,255.77	0.00	0.00	761,255.77	761,255.77	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				761,255.77				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		761,255.77		761,255.77		761,255.77	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 464				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $\left(\frac{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO}}{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN}} \right) * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.07	AÑO	2019	VALOR	1.07	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.09	0.98	T1+T2+T3+T4		1.07	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.09	0.98	T1+T2+T3+T4		1.07	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		339-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE CONSTITUCIÓN (PRIMERA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE CONSTITUCIÓN (PRIMERA ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,664,495.05	0.00	2,664,495.05	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,664,495.05		2,644,645.05		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,440.00	AÑO	2019		
						VALOR 1,440.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		120.00		1,320.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		120.00		1,320.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 1,440.00	
							T1+T2+T3+T4 1,440.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		363-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PIÑAS		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PIÑAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,400,000.00		1,399,710.10		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.10		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.10	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1.10
							T1+T2+T3+T4	1.10
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		011-AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CHAYUCO.		001-AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CHAYUCO.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	221,624.64	0.00	221,624.64	211,113.89	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		211,113.89		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		133.04		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.84		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		128-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PRIVADA 5 DE SEPTIEMBRE		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PRIVADA 5 DE SEPTIEMBRE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	274,931.50	0.00	274,931.50	0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		274,931.50		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	214-REENCARPETADO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ZEMPOALTEPETL, ENTRE LAS CALLES DE MARTIRES DE CANANEA Y MESA DE ANAHUAC, COLONIA VOLCANES, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	001-REENCARPETADO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ZEMPOALTEPETL, ENTRE LAS CALLES DE MARTIRES DE CANANEA Y MESA DE ANAHUAC, COLONIA VOLCANES, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	37,548.00	3,998.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			Número de indicador :	2360		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		250-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO DE LA CRUZ		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO DE LA CRUZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	699,703.04	109.82	699,593.22	0.00	0.00	585,373.22	585,373.22	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						699,593.21		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		585,373.23		0.00		585,373.22	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	573.78		AÑO	2019	
							VALOR 573.78	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		95.64		143.46		334.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		95.64		143.46		334.68	
ALCANZADA	0.00		0.00		573.78		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		399.96		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						573.78		
						T1+T2+T3+T4		
						573.78		
						T1+T2+T3+T4		
						573.78		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		259-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	240,000.00	187.54	239,812.46	0.00	0.00	239,812.05	239,812.05
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						239,812.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		239,812.46		0.00		239,812.05	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador : 471			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS} / \text{NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN})] * 100$							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - PANELES SOLARES INSTALADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	4.00	AÑO	2019	
						VALOR 4.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							4.00
							4.00
							0.00
							0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		288-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,300,000.00	848.35	1,299,151.65	0.00	0.00	1,299,151.65	1,299,151.65	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,299,151.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,299,151.65		1,299,151.65		1,299,151.65	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	945.90	AÑO	2019		
						VALOR 945.90		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		157.64		788.26	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		157.64		788.26	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	945.90
							T1+T2+T3+T4	945.90
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		299-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA REGION DE LA MIXTECA		001-SUMINISTRO DE 614 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,150,000.00	123,798.28	2,026,201.72	0.00	0.00	2,026,201.72	2,026,201.72	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,026,201.72		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,026,201.72		2,026,201.72		2,026,201.72	2,026,201.72	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	12,280.00		AÑO	2019	
		VALOR	12,280.00				VALOR	12,280.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		12,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		12,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							12,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							12,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		325-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		001-SUMINISTRO DE 286 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	1,001,000.00	14,345.76	986,654.24	0.00		0.00	986,654.24
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							986,654.24
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		986,654.24	986,654.24		986,654.24	986,654.24	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5,720.00	AÑO	2019	VALOR	5,720.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	5,720.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,720.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,720.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,720.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		342-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	36,814.24	2,463,185.76	0.00	0.00	2,463,185.76	2,463,185.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,463,185.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,463,185.76	2,463,185.76	2,463,185.76	2,463,185.76	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		241-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA NORTE - ORIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA		001-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA NORTE - ORIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,933,907.70	9,281.65	7,924,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						7,924,626.05		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20,516.47	AÑO	2019		
							20,516.47	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	5,129.13		5,129.13		5,129.13		5,129.08	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,129.13		5,129.13		5,129.13		5,129.08	
ALCANZADA	0.00		0.00		20,516.47		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		400.00		0.00	
						T1+T2+T3+T4		20,516.47
						T1+T2+T3+T4		20,516.47
						T1+T2+T3+T4		20,516.47
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		277-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PASIVO)		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PASIVO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	152,889.96	0.00	152,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						152,889.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA								
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.23		AÑO	2019	
VALOR			VALOR	0.23		VALOR	0.23	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.06		0.17	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.06		0.17	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.23	
							T1+T2+T3+T4	
							0.23	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		309-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA		001-SUMINISTRO DE 100 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	350,000.00	19,999.72	330,000.28	0.00		0.00	330,000.28	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						330,000.28		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		330,000.28		330,000.28		330,000.28	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2,000.00		AÑO	2019	
							VALOR 2,000.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2,000.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2,000.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							2,000.00	
							T1+T2+T3+T4	
							2,000.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		333-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	2,500,000.00	36,814.24	2,463,185.76	0.00	0.00	2,463,185.76	2,463,185.76		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,463,185.76	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,463,185.76		2,463,185.76		2,463,185.76	2,463,185.76	100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	14,280.00	AÑO	2019		VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00		T1+T2+T3+T4 14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00		T1+T2+T3+T4 14,280.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		160-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUERRERO, OLVIDO Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHEMOC, DEL MUNICIPIO ROJAS DE CUAUHEMOC. (9256464)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUERRERO, OLVIDO Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHEMOC, DEL MUNICIPIO ROJAS DE CUAUHEMOC.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	16,977.94	477.94	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		243-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ESPINOS		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ESPINOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	358.56	999,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							999,641.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	980.00		AÑO	2019	
						VALOR		980.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	246.00		246.00		246.00		242.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	246.00		246.00		246.00		242.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		980.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		398.37		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	980.00
							T1+T2+T3+T4	980.00
							T1+T2+T3+T4	980.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		318-AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE LA FORTALEZA		001-AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA FORTALEZA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	9,624,650.00	0.00	9,624,650.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						9,624,508.34		
						EJERCIDO T4		
						9,624,508.34		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						9,624,508.34		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		9,624,650.00		9,624,508.34		9,624,508.34		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2356			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	13.94		AÑO	2019	
							VALOR 13.94	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.16		12.78	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.16		12.78	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							13.94	
							T1+T2+T3+T4	
							13.94	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		349-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO, NACIONAL Y 1ª DE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO, NACIONAL Y 1ª DE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,628,986.23	0.00	1,628,986.23	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,588,853.17	1,588,853.17
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,588,853.17	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,628,986.23		1,628,712.14		1,588,853.17	
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
						1,588,853.17	97.54
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	1.51	AÑO	2019	
							1.51
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.51
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.51
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	1.51
						T1+T2+T3+T4	1.51
						T1+T2+T3+T4	0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		003-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO)		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,375,000.00	418.47	1,374,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,374,581.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.22		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.22	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.22	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.19	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							97.62	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	97.62

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		251-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	669,998.68	110.04	669,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							669,888.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	600.00	AÑO	2019		
						VALOR 600.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		100.00		150.00		350.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		100.00		150.00		350.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		600.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		400.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	600.00
							T1+T2+T3+T4	600.00
							T1+T2+T3+T4	600.00
							T1+T2+T3+T4	600.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		272-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE PRAXEDIS DE GUERRERO (PARAJE GEGONIBALLE).		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE PRAXEDIS DE GUERRERO (PARAJE GEGONIBALLE).		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,134,026.92	335.82	1,133,691.10	0.00	0.00	1,130,786.71	1,130,786.71	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,130,786.71		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,133,691.10		0.00		1,130,786.71	1,130,786.71	
							99.74	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador : 2356				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.74	AÑO	2019		
						VALOR 1.74		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.14		0.42		1.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.14		0.42		1.18	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.74		
						T1+T2+T3+T4		
						1.74		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		300-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ		001-SUMINISTRO DE 715 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	140,498.00	2,359,502.00	0.00	0.00	2,359,502.00	2,359,502.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,359,502.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,359,502.00	2,359,502.00	2,359,502.00	2,359,502.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,300.00	AÑO	2019	VALOR	14,300.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,300.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,300.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,300.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,300.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		326-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		001-SUMINISTRO DE 142 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	500,000.00	10,122.72	489,877.28	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				489,877.28		489,877.28	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				489,877.28			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		489,877.28		489,877.28		489,877.28	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	2,840.00	AÑO	2019	
							2,840.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	2,840.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2,840.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2,840.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2,840.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		343-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		001-SUMINISTRO DE 100 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	350,000.00	5,016.00	344,984.00	0.00		0.00	344,984.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							344,984.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		344,984.00	344,984.00		344,984.00	344,984.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2,000.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2,000.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2,000.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	2,000.00
							T1+T2+T3+T4	2,000.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		370-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 13 DE SEPTIEMBRE NIÑOS HEROES		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 13 DE SEPTIEMBRE NIÑOS HEROES		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	736,907.97	0.00	736,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		736,907.97		736,200.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.54		AÑO	2019	
				VALOR	0.54			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.54	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	0.54
							T1+T2+T3+T4	0.54
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		010-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,151,163.23	0.00	2,151,163.23	2,150,918.23	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,150,918.23		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		245.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.08	AÑO	2019		
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.08	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.08	
ALCANZADA	1.56		0.00		0.00		0.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							25.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	2.08
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	2.08
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	2.08
CUMPLIMIENTO DE METAS							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		140-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	388,687.71	145.00	388,542.71	388,542.71	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		388,542.71		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.33		AÑO	2019	
			VALOR	0.33				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.33	
ALCANZADA	0.32		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	0.33
								0.33
								0.32
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.46

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		252-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS SAN MIGUEL CHICAHUA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS SAN MIGUEL CHICAHUA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,252,094.91	601.26	1,251,493.65	0.00		0.00	188,888.23	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,251,493.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		188,888.23		0.00		188,888.23	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.38		AÑO	2019	
		VALOR	1.38				VALOR	1.38
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.23		0.34		0.81		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.23		0.34		0.81		
ALCANZADA	0.00	0.00		0.28		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		81.87		0.00		
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	1.38
							T1+T2+T3+T4	1.38
							T1+T2+T3+T4	0.28
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.30

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		278-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES, SAN ANDRES PAXTLAN		001-AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES, SAN ANDRES PAXTLAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	5,103,288.87	5,498.98	5,097,789.89	0.00		0.00	1,916,752.97	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						5,096,641.86		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,917,901.00		0.00		1,916,752.97	1,916,752.97	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	4.30		AÑO	2019	
		VALOR	4.30				VALOR	4.30
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.07		3.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.07		3.23	
ALCANZADA	0.00		0.00		2.67		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					248.60		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							4.30	
							T1+T2+T3+T4	
							4.30	
							T1+T2+T3+T4	
							2.67	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							62.09	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		310-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM		001-SUMINISTRO DE 144 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	504,000.00	28,799.60	475,200.40	0.00	0.00	475,200.40	475,200.40	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						475,200.40		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		475,200.40		475,200.40		475,200.40	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2,880.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							2,880.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2,880.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2,880.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							2,880.00	
							T1+T2+T3+T4	
							2,880.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		023-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,290.34	0.00	7,290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		7,290.34		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		319-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE PINO SUÁREZ		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE PINO SUÁREZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,628,351.24	1,649.50	1,626,701.74	0.00	0.00	1,626,701.74	1,626,701.74	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,626,701.74		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,626,701.74		1,626,701.74		1,626,701.74	1,626,701.74	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA		Número de indicador :	464	
Definición :								
MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :								
[(KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.45		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.12		1.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.12		1.33	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.45		
						T1+T2+T3+T4		
						1.45		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		340-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AMISTAD		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AMISTAD, BARRIO SAN NICOLAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	333,930.41	0.00	333,930.41	0.00	0.00	323,223.91	323,223.91	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						323,223.91		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		333,930.41		333,835.48		323,223.91	96.79	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.23		AÑO	2019	
		VALOR	0.23				VALOR	0.23
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.23	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		0.23
						T1+T2+T3+T4		0.23
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		260-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	799,899.41	124.06	799,775.35	0.00	0.00	8,611.13	8,611.13	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						799,775.35		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		8,611.13		0.00		8,611.13		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				8,611.13		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	631.44	AÑO	2019		
						VALOR 631.44		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		53.00		159.00		419.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		53.00		159.00		419.44	
ALCANZADA	0.00		0.00		631.44		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		397.13		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						631.44		
						T1+T2+T3+T4		
						631.44		
						T1+T2+T3+T4		
						631.44		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		273-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	540,000.00	119.52	539,880.48	0.00	0.00	539,880.08	539,880.08	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						539,880.08		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		539,880.48		0.00		539,880.08	539,880.08	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador : 471				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS} / \text{NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - PANELES SOLARES INSTALADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.00		AÑO	2019	
							9.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		8.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							9.00	
							T1+T2+T3+T4	
							9.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		301-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA REGION DE LA CAÑADA		001-SUMINISTRO DE 431 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	1,506,993.00	84,691.80	1,422,301.20	0.00	0.00	1,422,301.20	1,422,301.20				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,422,301.20					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		1,422,301.20		1,422,301.20		1,422,301.20	100.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	8,620.00		AÑO	2019		VALOR	8,620.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		8,620.00		0.00		T1+T2+T3+T4	8,620.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		8,620.00		0.00		T1+T2+T3+T4	8,620.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		327-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	36,814.24	2,463,185.76	0.00	0.00	2,463,185.76	2,463,185.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,463,185.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,463,185.76	2,463,185.76	2,463,185.76	2,463,185.76	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14,280.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14,280.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		279-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA ANTONIO DE LEÓN		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES COL. ANTONIO DE LEÓN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,172,541.05	44,831.09	7,127,709.96	0.00	0.00	7,127,709.96	7,127,709.96	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,127,709.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		7,127,709.96		0.00		7,127,709.96	7,127,709.96	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	6,387.88	AÑO	2019	VALOR	6,387.88	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,596.96	4,790.92			T1+T2+T3+T4	6,387.88
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,596.96	4,790.92			T1+T2+T3+T4	6,387.88
ALCANZADA	0.00	0.00	638.79	0.00			T1+T2+T3+T4	638.79
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			40.00	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		311-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		001-SUMINISTRO DE 285 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	997,500.00	56,999.20	940,500.80	0.00	0.00	940,500.80	940,500.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							940,500.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	940,500.80	940,500.80	940,500.80	940,500.80	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5,700.00	AÑO	2019	VALOR	5,700.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	5,700.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5,700.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,700.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5,700.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		334-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE CONSTITUCION (SEGUNDA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE CONSTITUCION (SEGUNDA ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,335,504.95	60,294.80	2,275,210.15	0.00	0.00	558,036.10	558,036.10	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	558,036.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,275,210.15		2,275,210.15		558,036.10	558,036.10	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							24.53	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,320.00	AÑO	2019		
						VALOR	1,320.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		110.00		1,210.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		110.00		1,210.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,320.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1,320.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		365-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		001-SUMINISTRO DE 638 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	2,202,613.00	0.00	2,202,613.00	0.00		0.00	2,200,997.92	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,200,997.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,202,613.00	2,200,997.92		2,200,997.92	2,200,997.92	99.93	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	12,760.00	AÑO	2019	VALOR	12,760.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		12,760.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		12,760.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		232-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO NARANJAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.		001-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO NARANJAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	78,308.09	0.00	78,308.09	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		78,308.09		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.47	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.47
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		244-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LIBERTAD E INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LIBERTAD E INDEPENDENCIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,099,497.08	144.62	2,099,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,099,352.46	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,388.12		AÑO	2019	
							VALOR	
				1,388.12				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	348.00		348.00		692.12		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	348.00		348.00		692.12		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		1,388.12		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		398.89		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		267-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	300,000.00	59.09	299,940.91	0.00	0.00	299,940.91	299,940.91	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						299,940.91		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		299,940.91		0.00		299,940.91	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador : 471				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS} / \text{NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - PANELES SOLARES INSTALADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
		VALOR	5.00				VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		287-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LA CIÉNEGA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LA CIÉNEGA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,063,975.83	594.92	1,063,380.91	0.00	0.00	1,060,159.30	1,060,159.30
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,060,159.30	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,063,380.91		0.00		1,060,159.30	1,060,159.30
							% de Ejercido Vs. Modificado
							99.70
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS		Número de indicador :	
						2356	
Definición :							
MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :							
(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.82	AÑO	2019	
						VALOR	
						0.82	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.21	0.62	T1+T2+T3+T4		0.82
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.21	0.62	T1+T2+T3+T4		0.82
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		341-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,493,921.63	0.00	1,493,921.63	0.00	0.00	1,319,001.59	1,319,001.59	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,319,001.59	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,493,921.63		1,493,783.53		1,319,001.59	1,319,001.59	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.32		AÑO	2019	
		VALOR	1.32				VALOR	1.32
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.11		1.21	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.11		1.21	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	1.32
							T1+T2+T3+T4	1.32
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		004-SEÑALIZACIÓN EN EL BOULEVARD ESCUELA MEDICO MILITAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO, OAX		001-SEÑALIZACIÓN EN EL BOULEVARD ESCUELA MEDICO MILITAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO, OAX		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	451,785.13	280.27	451,504.86	0.00	377,564.14	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							451,504.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	53,100.00	AÑO	2019	VALOR	53,100.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		53,100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		53,100.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		53,100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	53,100.00
							T1+T2+T3+T4	53,100.00
							T1+T2+T3+T4	53,100.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		274-AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE TORRES		001-AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE TORRES		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,000,000.00	196.48	8,999,803.52	0.00	0.00	8,999,803.52	8,999,803.52	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						8,999,803.52		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		8,999,803.52		0.00		8,999,803.52	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA								
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9.90		AÑO	2019	
				VALOR	9.90			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.82		2.47		6.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.82		2.47		6.60	
ALCANZADA	0.00		0.00		2.97		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		120.15		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		9.90
						T1+T2+T3+T4		9.90
						T1+T2+T3+T4		2.97
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		046-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL IEBO PLANTEL 97		001-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL IEBO PLANTEL 97		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,428.05	2,328.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		100.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		078-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		108.80		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		148-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COSTA RICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COSTA RICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,650.63	50.62	2,600.01	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,600.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	280-REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD TIERRA DEL SOL EN LA LOCALIDAD DEL H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA H.CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.	001-REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD TIERRA DEL SOL EN LA LOCALIDAD DEL H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA H.CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,934,000.00	0.00	5,934,000.00	0.00	0.00	5,933,078.63	5,933,078.63
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	5,933,078.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,934,000.00	5,933,078.63	5,933,078.63	5,933,078.63	99.98		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA Número de indicador : 2360

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	22,150.00	AÑO	2019	VALOR	22,150.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	6,645.00	15,505.00	T1+T2+T3+T4	22,150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6,645.00	15,505.00	T1+T2+T3+T4	22,150.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		312-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00	0.00	2,356,202.00	2,356,202.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
						2,356,202.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,356,202.00		2,356,202.00		2,356,202.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	14,280.00		AÑO	2019		
		VALOR	14,280.00				VALOR	14,280.00	
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00		
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00				
						T1+T2+T3+T4		14,280.00	
						T1+T2+T3+T4		14,280.00	
						T1+T2+T3+T4		0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		207-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN EL FRACCIONAMIENTO BACHOCO, LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN EL FRACCIONAMIENTO BACHOCO, LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	19,494.25	1,025.24	18,469.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		18,469.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		233-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA REFORMA SAN FELIPE.		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA SAN FELIPE, LOMA BONITA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,832,166.29	0.00	1,832,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,832,166.29		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.77		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		245-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA HIDALGO		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA HIDALGO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	1,129,799.13	89.69	1,129,709.44	0.00		0.00	802,284.95
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,129,709.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		802,284.95	0.00		802,284.95	802,284.95	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	950.00	AÑO	2019	VALOR	950.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	237.00	237.00	476.00	T1+T2+T3+T4	950.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	237.00	237.00	476.00	T1+T2+T3+T4	950.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		268-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	240,000.00	47.27	239,952.73	0.00	0.00	239,952.72	239,952.72			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						239,952.72				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		239,952.73		0.00		239,952.72	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador : 471						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS} / \text{NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN})] * 100$										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - PANELES SOLARES INSTALADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	4.00		AÑO	2019			
		VALOR	4.00				VALOR	4.00		
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4 4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4 4.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		297-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC.		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC.		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	360,000.00	238.50	359,761.50	0.00	0.00	359,761.50	359,761.50
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	359,761.50
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	359,761.50	359,761.50	359,761.50	359,761.50	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS			Número de indicador :	471		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS/ NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PANELES SOLARES INSTALADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	6.00	AÑO	2019	VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		320-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,652,804.00	114.15	1,652,689.85	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						1,652,689.85		
						EJERCIDO T4		
						1,652,689.85		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,652,689.85		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,652,689.85		1,652,689.85		1,652,689.85		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,308.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							1,308.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		109.00		1,199.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		109.00		1,199.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,308.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1,308.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		367-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1A. ETAPA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1A. ETAPA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,023,000.00		2,019,000.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1,403.18	AÑO	2019	VALOR	1,403.18	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.18	1,403.18	T1+T2+T3+T4	1,403.18
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.18	1,403.18	T1+T2+T3+T4	1,403.18
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		005-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CRUCEROS E INTERSECCIONES EN ACCESOS DE LA CIUDAD DE OAXACA		001-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CRUCEROS E INTERSECCIONES EN ACCESOS DE LA CIUDAD DE OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	813,827.45	612.74	813,214.71	0.00	665,983.72	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						813,214.71		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5,980.77		AÑO	2019	
							VALOR	
							5,980.77	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5,980.77	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5,980.77	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		5,980.77	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						T1+T2+T3+T4		5,980.77
						T1+T2+T3+T4		5,980.77
						T1+T2+T3+T4		5,980.77
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		151-CONSTRUCCIÓN DE CALLE "E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-UNIÓN ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA		001-CONSTRUCCIÓN DE CALLE "E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-UNIÓN ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	6,058.54	558.54	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		5,500.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		261-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA RIO HUMO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA RIO HUMO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	2,826,852.00	270.04	2,826,581.96	0.00		0.00	2,826,581.96	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,826,581.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,826,581.96		0.00		2,826,581.96	2,826,581.96	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.70		AÑO	2019	
		VALOR	2.70				VALOR	2.70
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.22		0.67		1.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.22		0.67		1.80	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							2.70	
							T1+T2+T3+T4	
							2.70	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		275-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION 17		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION 17		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,257,974.83	196.81	1,257,778.02	0.00	0.00	1,257,778.01	1,257,778.01	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,257,778.01		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,257,778.02		0.00		1,257,778.01		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,257,778.01		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.36		AÑO	2019	
						VALOR		1.36
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.11		0.34		0.91	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.11		0.34		0.91	
ALCANZADA	0.00		0.00		1.36		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		399.41		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		1.36
						T1+T2+T3+T4		1.36
						T1+T2+T3+T4		1.36
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.78

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		302-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00	0.00	2,356,202.00	2,356,202.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
2,356,202.00								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,356,202.00		2,356,202.00		2,356,202.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14,280.00	AÑO	2019		
						VALOR 14,280.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	14,280.00
							T1+T2+T3+T4	14,280.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		329-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,500,000.00	36,814.24	2,463,185.76	0.00	0.00	2,463,185.76	2,463,185.76	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,463,185.76		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,463,185.76		2,463,185.76		2,463,185.76	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14,280.00	AÑO	2019		
						VALOR	14,280.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							14,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							14,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		356-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,941,011.32	0.00	2,941,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,941,011.32	2,918,324.95	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.38	AÑO	2019	VALOR	2.38
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.38	T1+T2+T3+T4	2.38	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.38	T1+T2+T3+T4	2.38	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		149-CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VIRGEN DE LOS POBRES DE LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO		001-CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VIRGEN DE LOS POBRES DE LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	266.98	255.11	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		11.87		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR				0.00	VALOR			
VALOR				0.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		281-CONSTRUCCION DE OBRA DE DESAHOGO PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECÓN		001-CONSTRUCCION DE OBRA DE DESAHOGO PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECÓN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	665,629.68	119.42	665,510.26	0.00	0.00	665,510.25	665,510.25
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							665,510.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		665,510.26	0.00	665,510.25	665,510.25	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADA			Número de indicador :	2427		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADA RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADA/OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADA						
Unidad de medida:	5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	24.77	AÑO	2019	VALOR	24.77
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	24.77	T1+T2+T3+T4	24.77	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	24.77	T1+T2+T3+T4	24.77	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.71	T1+T2+T3+T4	3.71	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				14.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.98	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		292-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, OAXACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,652,804.00	185.99	1,652,618.01	0.00	0.00	1,652,618.01	1,652,618.01	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,652,618.01		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,652,618.01		1,652,618.01		1,652,618.01	1,652,618.01	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						SUPUESTO		
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,308.00	AÑO	2019		
				VALOR		1,308.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		475.00		833.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		475.00		833.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		261.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		31.33	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,308.00	
							T1+T2+T3+T4	
							261.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							19.95	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		313-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		001-SUMINISTRO DE 285 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	997,500.00	56,999.20	940,500.80	0.00		0.00	940,500.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							940,500.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		940,500.80	940,500.80		940,500.80	940,500.80	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5,700.00	AÑO	2019	VALOR	5,700.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	5,700.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,700.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,700.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,700.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		345-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,639,905.11	0.00	3,639,905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,639,905.11		3,639,647.22		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2,710.22		AÑO	2019	
							2,710.22	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2,710.22	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2,710.22	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		358-PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA FRANCISCO I MADERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		001-PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA FRANCISCO I MADERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,981,280.59	0.00	2,981,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,981,280.59		2,971,700.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,380.00	AÑO	2019		
						VALOR	1,380.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1,380.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,380.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,380.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1,380.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		058-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAZMINEZ, 3A SECCIÓN DE LAS MORAS		001-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAZMINEZ, 3A SECCIÓN DE LAS MORAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	54,086.02	0.00	54,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		54,086.02		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		234-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA EN PRIV. DE ROSALITOS		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ROSALITOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	212,021.39	0.00	212,021.39	0.00	0.00	205,042.71	205,042.71	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						205,042.71		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		212,021.39		211,876.39		205,042.71	205,042.71	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							96.71	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR		
						0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.09		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	
							0.00	
							0.09	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		246-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA DE MORELOS		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA DE MORELOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,391,069.27	256.02	7,390,813.25	0.00	1,582,347.02	940,376.46	940,376.46
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,390,813.25	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		940,376.46	0.00		940,376.46	940,376.46	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.84	AÑO	2019	VALOR	5.84
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	1.44	1.44	2.96	T1+T2+T3+T4	5.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.44	1.44	2.96	T1+T2+T3+T4	5.84	
ALCANZADA	0.00	1.23	2.86	0.00	T1+T2+T3+T4	4.09	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		85.42	198.61	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.07	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		254-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA GRANDE		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA GRANDE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	771,928.94	270.68	771,658.26	0.00	0.00	600,313.19	600,313.19	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						771,185.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		600,785.49		0.00		600,313.19	99.92	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 464				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO}}{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN}} \right] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.53	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.09		0.13		0.31	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.09		0.13		0.31	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.12		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		90.91		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	0.53
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	0.53
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	0.12
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.64

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		269-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	300,000.00	59.09	299,940.91	0.00	0.00	299,940.91	299,940.91	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						299,940.91		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		299,940.91		0.00		299,940.91	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador : 471				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS} / \text{NUMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - PANELES SOLARES INSTALADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
							5.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	5.00
							T1+T2+T3+T4	5.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	321-MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. OAXACA DE LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NO.200 A LA CARRETERA ESTATAL NO. 131 OAXACA- PUERTO ESCONDIDO DEL KM 0+000 AL KM 1+930 (TRAMO 0+840 AL 1+340.00)	001-MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. OAXACA DE LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NO.200 A LA CARRETERA ESTATAL NO. 131 OAXACA- PUERTO ESCONDIDO DEL KM 0+000 AL KM 1+930 (TRAMO 0+840 AL 1+340.00) (PRIMERA ETAPA).

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		26,000,000.00	25,999,408.07		0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			Número de indicador :	2360		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	13,384.00	AÑO	2019	VALOR	13,384.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,115.33	12,268.67	T1+T2+T3+T4	13,384.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,115.33	12,268.67	T1+T2+T3+T4	13,384.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		351-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	2,364,986.98	0.00	2,364,986.98	0.00	0.00	2,287,274.60	2,287,274.60				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,287,274.60					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		2,364,986.98		2,364,718.52		2,287,274.60	2,287,274.60	96.71			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 464							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO}}{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN}} \right] * 100$											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	3.47		AÑO	2019		VALOR	3.47	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		3.47		T1+T2+T3+T4		3.47
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.47		T1+T2+T3+T4		3.47
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		368-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, COL. SIGLO XXI, DEL CAD. 0+069.82 AL CAD. 0+121.23		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJOS, COL. SIGLO XXI, DEL CAD. 0+069.82 AL CAD. 0+121.23	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		496,000.00		495,340.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	396.54	AÑO	2019	VALOR	396.54
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	396.54	T1+T2+T3+T4	396.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	396.54	T1+T2+T3+T4	396.54	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		006-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE CUAJIMOLOYAS, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE CUAJIMOLOYAS, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAXACA			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	14.98	999,985.02	999,984.98	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		999,984.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	719.98	AÑO	2019		
		VALOR	719.98				VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		719.98	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		719.98	
ALCANZADA	359.99		0.00		0.00		359.99	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							50.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		101-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS SALINAS		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS SALINAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	80,412.10	0.00	80,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		30.68		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.02		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		206-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION PEDESTAL PARTICULAR DE 75 KVA, CASA DEL ESTUDIANTE		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION PEDESTAL PARTICULAR DE 75 KVA, CASA DEL ESTUDIANTE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	840.85	0.00	840.85	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		840.85		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	236-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CARRETERA INTERNACIONAL 190 ENTRE CAMPAMENTO CAPUFE - CERRO DEL FORTIN, AVENIDA RÍO SALADO (MARGEN DERECHA E IZQUIERDA), RIBERA DEL ATOYAC ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 - AVENIDA EDUARDO MATA, PERIFÉRICO ENTRE AVENIDA EDUARDO MATA - ROTONDA JARDÍN FCO. I. MADERO, CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN ENTRE AVENIDA MEXICAPAN LA PAZ - ZONA ARQUEOLÓGICA MONTE ALBAN, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE BLVD. EDUARDO VASCONCELOS - CARRETERA INTERNACIONAL 190, AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS - ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	001-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CARRETERA INTERNACIONAL 190 ENTRE CAMPAMENTO CAPUFE - CERRO DEL FORTIN, AVENIDA RÍO SALADO (MARGEN DERECHA E IZQUIERDA), RIBERA DEL ATOYAC ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 - AVENIDA EDUARDO MATA, PERIFÉRICO ENTRE AVENIDA EDUARDO MATA, ROTONDA JARDÍN FCO. I. MADERO, CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN ENTRE AVENIDA MEXICAPAN LA PAZ - ZONA ARQUEOLÓGICA MONTE ALBAN, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE BLVD. EDUARDO VASCONCELOS - CARRETERA INTERNACIONAL 190, AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS - ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUÁREZ

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,008,665.38	9,728.29	8,998,937.09	0.00	5,198,684.98	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							8,998,937.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			Número de indicador :	2360		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	23,295.71	AÑO	2019	VALOR	23,295.71

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5,823.93	5,823.93	5,823.93	5,823.92	T1+T2+T3+T4	23,295.71	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,823.93	5,823.93	5,823.93	5,823.92	T1+T2+T3+T4	23,295.71	
ALCANZADA	0.00	13,278.55	10,017.16	0.00	T1+T2+T3+T4	23,295.71	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	228.00	172.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	262-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL PORVENIR	001-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL PORVENIR

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	692,263.58	398.11	691,865.47	0.00	0.00	213,183.88	213,183.88
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	691,865.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	213,183.89	0.00	213,183.88	213,183.88	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2356		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.73	AÑO	2019	VALOR	0.73

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.06	0.18	0.49	T1+T2+T3+T4	0.73	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.06	0.18	0.49	T1+T2+T3+T4	0.73	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.73	0.00	T1+T2+T3+T4	0.73	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	405.56	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		303-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00		0.00	2,356,202.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,356,202.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,356,202.00	2,356,202.00		2,356,202.00	2,356,202.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		330-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	2,500,000.00	36,814.24	2,463,185.76	0.00		0.00	2,463,185.76	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,463,185.76	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,463,185.76	2,463,185.76		2,463,185.76	2,463,185.76	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14,280.00		AÑO	2019	
			VALOR	14,280.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		371-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,611,545.66	0.00	1,611,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,611,545.66		1,611,445.66		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,038.50		AÑO	2019	
							1,038.50	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1,038.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,038.50	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		016-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,289.68	0.00	6,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,289.68		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		266-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: NUEVO PROGRESO, FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA Y LA SOLEDAD II.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVO PROGRESO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,382,884.11	153.00	2,382,731.11	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,387,441.68	1,387,441.68	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,387,441.68		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,382,731.11		0.00		2,382,723.69		
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
						1,387,441.68	58.23	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,131.35		AÑO	2019	
							1,131.35	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		94.27		282.81		754.27	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		94.27		282.81		754.27	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	1,131.35	
						T1+T2+T3+T4	1,131.35	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		282-REHABILITACIÓN DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE YUTANDUCHI DE GUERRERO A SAN PEDRO TEOZACALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE YUTANDUCHI DE GUERRERO Y SAN PEDRO TEOZACALCO.		001-REHABILITACIÓN DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE YUTANDUCHI DE GUERRERO A SAN PEDRO TEOZACALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE YUTANDUCHI DE GUERRERO Y SAN PEDRO TEOZACALCO.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,252,700.00	175.69	4,252,524.31	0.00	0.00	4,252,524.31	4,252,524.31	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				4,252,524.31				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,252,524.31		0.00		4,252,524.31	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 464				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $\left(\frac{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO}}{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN}} \right) * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	7.20	AÑO	2019	VALOR	7.20	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.80	5.40	T1+T2+T3+T4		7.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.80	5.40	T1+T2+T3+T4		7.20	
ALCANZADA	0.00	0.00	2.88	0.00	T1+T2+T3+T4		2.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			160.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		314-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE TLAXIACO		001-SUMINISTRO DE 500 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,750,000.00	99,998.60	1,650,001.40	0.00	0.00	1,650,001.40	1,650,001.40	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,650,001.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,650,001.40		1,650,001.40		1,650,001.40	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10,000.00		AÑO	2019	
							10,000.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		10,000.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		10,000.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	10,000.00
							T1+T2+T3+T4	10,000.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		359-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ RAHELLE, LLANO NOPAL.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ RAHELLE, LLANO NOPAL.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,578,345.98	0.00	2,578,345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,578,345.98		2,564,448.69		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.58		AÑO	2019	
			VALOR	2.58				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.58	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.58	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	2.58
							T1+T2+T3+T4	2.58
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		059-PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA CRUZ.		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	196.66	196.49	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.17		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		235-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE QUINTA NORTE		001-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE QUINTA NORTE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	252,417.85	0.00	252,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		252,417.85		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.12		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		255-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SILACAYOAPAM		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SILACAYOAPAM		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,289,000.00	22,890.00	2,266,110.00	0.00	0.00	182,852.93	182,852.93	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						182,852.93		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,266,110.00		0.00		182,852.93	182,852.93	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							8.07	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2356			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.36	AÑO	2019		
							1.36	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.23		0.34		0.79	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.23		0.34		0.79	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.11		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		32.45		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.36	
							T1+T2+T3+T4	
							1.36	
							T1+T2+T3+T4	
							0.11	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							8.11	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		295-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROSARIO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROSARIO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	589,799.69	97.74	589,701.95	0.00	0.00	589,701.95	589,701.95	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						589,701.95		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		589,701.95		589,701.95		589,701.95	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 464				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO}}{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN}} \right] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.68	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.11		0.57	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.11		0.57	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.68
							T1+T2+T3+T4	0.68
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		322-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-SUMINISTRO DE 428 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,500,000.00	23,468.48	1,476,531.52	0.00	0.00	1,476,531.52	1,476,531.52	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,476,531.52		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,476,531.52		1,476,531.52		1,476,531.52	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	8,560.00		AÑO	2019	
			VALOR	8,560.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		8,560.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		8,560.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	8,560.00
							T1+T2+T3+T4	8,560.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		364-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA ZAACHILA II TERCERA Y CUARTA ETAPA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA ZAACHILA II TERCERA Y CUARTA ETAPA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,200,911.25	0.00	1,200,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,200,911.25	1,200,911.25	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.02	AÑO	2019	VALOR	1.02
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.02	T1+T2+T3+T4	1.02	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.02	T1+T2+T3+T4	1.02	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		369-REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO AL MUNICIPIO (TRAMO CD. IXTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPEC) 1RA ETAPA		001-REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO AL MUNICIPIO (TRAMO CD. IXTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPEC) 1RA ETAPA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,000,000.00	996,500.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	652.95	AÑO	2019	VALOR	652.95
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	652.95	T1+T2+T3+T4	652.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	652.95	T1+T2+T3+T4	652.95	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	007-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CUYUCHI	001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COYUCHI

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,370,142.69	0.00	8,370,142.69	0.00	0.00	3,126,611.29	3,126,611.29
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,126,611.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	8,370,142.69	0.00	3,126,611.29	3,126,611.29	37.35		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	3.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		237- MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA SUR - ORIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA		001- MEJORAMIENTO DE VIALIDADES ZONA SUR - ORIENTE DE OAXACA DE JUÁREZ Y ZONA CONURBADA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,738,151.64	9,052.65	7,729,098.99	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						7,729,098.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	20,010.26	AÑO	2019	VALOR	20,010.26
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5,002.57	5,002.57	5,002.57	5,002.56	T1+T2+T3+T4		20,010.26
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,002.57	5,002.57	5,002.57	5,002.56	T1+T2+T3+T4		20,010.26
ALCANZADA	0.00	0.00	20,010.26	0.00	T1+T2+T3+T4		20,010.26
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	400.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		253-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA DE HIGO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA DE HIGO				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	129,163.73	217.24	128,946.49	0.00	0.00	128,946.49	128,946.49			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							128,946.49			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado			
0.00		128,946.49		0.00		128,946.49	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1928						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		263-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ATOTONILCO (2DA. ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ATOTONILCO (2DA. ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	722,542.00	235.69	722,306.31	0.00	0.00	713,642.28	713,642.28	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						713,642.28		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		722,306.31		0.00		713,642.28	713,642.28	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							98.80	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	700.00	AÑO	2019		
						VALOR 700.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		58.00		174.00		468.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		58.00		174.00		468.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						700.00		
						T1+T2+T3+T4		
						700.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		304-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLADE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,356,202.00	2,356,202.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,356,202.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,356,202.00		2,356,202.00		2,356,202.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	14,280.00	AÑO	2019		
						VALOR 14,280.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		331-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,858,424.18	1,193.75	2,857,230.43	0.00	0.00	2,857,230.43	2,857,230.43	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,857,230.43		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,857,230.43		2,857,230.43		2,857,230.43	2,857,230.43	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 464				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO}}{\text{KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN}} \right] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	3.02		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.25		2.77	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.25		2.77	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							3.02	
							T1+T2+T3+T4	
							3.02	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		357-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSION Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSION Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	15,861,016.62	0.00	15,861,016.62	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						21,371.76		
						EJERCIDO T4		
						21,371.76		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						21,371.76		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		15,861,016.62		15,649,162.68		21,371.76		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 462				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDAS/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	26.69		AÑO	2019	
							VALOR 26.69	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		26.69	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		26.69	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						26.69		
						T1+T2+T3+T4		
						26.69		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	159.08	159.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.08		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		227-PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SAN JOSÉ CHACALAPA, DE LA AGENCIA MUNICIPAL A LA CLÍNICA DE SALUD.		001-PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SAN JOSÉ CHACALAPA, DE LA AGENCIA MUNICIPAL A LA CLÍNICA DE LA SALUD.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				1,499,999.25				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.75		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		228.40		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							228.40	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		335-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-SUMINISTRO DE 66 TONELADAS DE VARILLA DE 1/2 PULGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	3,399.34	996,600.66	0.00	0.00	996,600.66	996,600.66
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							996,600.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado		Comprometido	Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	996,600.66		996,600.66	996,600.66		996,600.66	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2361		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES PROGRAMADOS A CONSTRUIR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	35.00	AÑO	2019	VALOR	35.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	35.00	0.00	T1+T2+T3+T4	35.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	35.00	0.00	T1+T2+T3+T4	35.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		360-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CUILAPAM DE GUERRERO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CUILAPAM DE GUERRERO (1A. ETAPA).		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,550,000.00		1,549,936.85		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.18	AÑO	2019		
VALOR				1.18	VALOR			
VALOR				1.18	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.18	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	1.18
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	1.18
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	0.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	166-RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES CARLOS T. SERRET Y 1A PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, OAXACA (9257676)	001-RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES CARLOS T. SERRET Y 1A PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,499.65	6,195.57	25,304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2360			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO EXCELSIOR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI (9256193)		001-PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO EXCELSIOR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	15,430.59	4,430.59	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		11,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
			VALOR	0.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		270-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOXICHA (BARRIO GUADALUPE)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOXICHA (BARRIO GUADALUPE)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	299,985.52	878.02	299,107.50	0.00	0.00	299,107.50	299,107.50				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						299,107.50					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		299,107.50		0.00		299,107.50	100.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	282.85		AÑO	2019		VALOR	282.85	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	23.57		70.71		188.57		T1+T2+T3+T4		282.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	23.57		70.71		188.57		T1+T2+T3+T4		282.85	
ALCANZADA	0.00	0.00		28.29		197.99		T1+T2+T3+T4		226.28	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		40.01		105.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		298-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA VARIAS CALLES SANTA ANA ZEGACHE		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA VARIAS CALLES SANTA ANA ZEGACHE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,699,983.75	40.77	1,699,942.98	0.00	0.00	1,699,942.98	1,699,942.98	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,699,942.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,699,942.98		1,699,942.98		1,699,942.98	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador : 2356				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.79		AÑO	2019	
VALOR		1.79		VALOR		1.79		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.15		1.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.15		1.64	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	1.79
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	1.79
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	0.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		352-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,000,000.00	999,425.13	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	722.00	AÑO	2019	VALOR	722.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	722.00	T1+T2+T3+T4	722.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	722.00	T1+T2+T3+T4	722.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		238-MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA RIBERA DEL ATOYAC ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AVENIDA EDUARDO MATA)		001-MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA RIBERA DEL ATOYAC ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AVENIDA EDUARDO MATA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,341,785.50	2,972.20	9,338,813.30	0.00	0.00	70,510.26	70,510.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,338,813.30
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	70,510.26	0.00	70,510.26	70,510.26	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			Número de indicador :	2360		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	16,800.00	AÑO	2019	VALOR	16,800.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	T1+T2+T3+T4	16,800.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	T1+T2+T3+T4	16,800.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	16,800.00	T1+T2+T3+T4	16,800.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	400.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019


ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	264-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VEINTE DE NOVIEMBRE EL MORRO	001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VEINTE DE NOVIEMBRE EL MORRO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,036,994.91	206.35	1,036,788.56	0.00	0.00	1,036,788.56	1,036,788.56
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,036,788.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,036,788.56	0.00	1,036,788.56	1,036,788.56	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2356		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/NUMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.99	AÑO	2019	VALOR	0.99

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.08	0.25	0.66	T1+T2+T3+T4	0.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.08	0.25	0.66	T1+T2+T3+T4	0.99	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.79	0.00	T1+T2+T3+T4	0.79	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	319.19	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	79.80	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		289-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	810,000.00	92.58	809,907.42	0.00	0.00	809,907.42	809,907.42				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						809,907.42					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		809,907.42		0.00		809,907.42	100.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	760.00		AÑO	2019		VALOR	760.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		126.66		633.34		T1+T2+T3+T4	760.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		126.66		633.34		T1+T2+T3+T4	760.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		305-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		001-SUMINISTRO DE 714 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	143,798.00	2,356,202.00	0.00	0.00	2,356,202.00	2,356,202.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,356,202.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,356,202.00	2,356,202.00	2,356,202.00	2,356,202.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	14,280.00	AÑO	2019	VALOR	14,280.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	14,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,280.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		283-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO CENTRO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO CENTRO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,007,268.60	191.13	1,007,077.47	0.00	0.00	1,007,077.47	1,007,077.47	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,007,077.47		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,007,077.47		0.00		1,007,077.47	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.95		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.24		0.71	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.24		0.71	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						0.95		
						T1+T2+T3+T4		
						0.95		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		178-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEÑASCO , EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA , MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEÑASCO , EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA , MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	261,717.72	0.00	237,659.04	237,659.04	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							499,376.76	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		238,282.28		0.00		237,659.04	237,659.04	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR				0.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		306.60		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		315-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,280,321.74	139.20	3,280,182.54	0.00	0.00	3,279,360.15	3,279,360.15	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,279,360.15	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,280,182.54		3,280,182.54		3,279,360.15	3,279,360.15	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	464			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	[(KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO/KILOMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)]*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.04	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.17		1.87	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.17		1.87	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		179-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION 10 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DE 10 DE MAYO Y PROLONGACION BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA BLANCA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION 10 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DE 10 DE MAYO Y PROLONGACION BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA BLANCA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	148.67	0.00	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		148.67		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		293-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN MATEO SOSOLA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN MATEO SOSOLA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,833,663.86	181.61	1,833,482.25	0.00		0.00	1,833,482.25	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,833,482.25		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,833,482.25		1,833,482.25		1,833,482.25	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.56		AÑO	2019	
						VALOR		1.56
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.26		1.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.26		1.30	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.56	
							T1+T2+T3+T4	
							1.56	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		159-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DE LAZARO CARDENAS Y MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DE LAZARO CARDENAS Y MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	15,108.99	38.98	15,070.01	0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		15,070.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		191-PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO		001-PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		294-AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL JATATEON		001-AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL JATATEON		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,331,483.54	1,545.00	1,329,938.54	0.00	0.00	1,329,938.54	1,329,938.54	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,329,938.54	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,329,938.54		1,329,938.54		1,329,938.54		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.15		AÑO	2019	
						VALOR		1.15
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.20		0.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.20		0.95	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1.15
							T1+T2+T3+T4	1.15
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		161-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CAPULALPAM DE MENDEZ, MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, OAXACA. (9257892)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CAPULALPAM DE MENDEZ, MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	23,577.25	1,577.24	22,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		22,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	1,297.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1,297.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		162-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,836.00	1,236.38	13,599.62	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		13,599.62		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		328-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LAS PEÑAS, CALLE LOS MEZQUITES		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LAS PEÑAS, CALLE LOS MEZQUITES	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	324,468.21	0.00	324,468.21	0.00		0.00	324,336.58
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							324,336.58
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		324,468.21	324,336.58		324,336.58	324,336.58	99.96
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA			Número de indicador :	1254		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.18	AÑO	2019	VALOR	0.18
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.02	0.17	T1+T2+T3+T4	0.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.02	0.17	T1+T2+T3+T4	0.18	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		195-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: CUAUHTÉMOC, LAS FLORES. 5 DE MAYO, PRIVADA DE CUAUHTÉMOC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: CUAUHTÉMOC, LAS FLORES. 5 DE MAYO, PRIVADA DE CUAUHTÉMOC		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		120.52		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		350-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SAN LUCAS QUIAVINI		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SAN LUCAS QUIAVINI		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,740,596.81	0.00	1,740,596.81	0.00	0.00	1,558,204.14	1,558,204.14	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,558,204.14		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,740,596.81		1,740,269.05		1,558,204.14	89.52	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA				Número de indicador : 1254				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA REALIZADO / KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.93	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.93	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.93	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						T1+T2+T3+T4		
						T1+T2+T3+T4		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		015-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ITURBIDE Y LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA (PRIMERA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ITURBIDE Y LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA (PRIMERA ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	40,817.08	0.00	40,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		40,817.08		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR		0.00		VALOR		0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		152-PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. OAXACA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOÁPAM EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM		001-PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. OAXACA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOÁPAM EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	11,963.44	963.43	11,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		11,000.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR				0.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	855.89		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							855.89	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		176-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	481,304.20	0.00	17,500.38	17,500.38
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						498,804.58	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		18,695.80		0.00		17,500.38	17,500.38
							% de Ejercido Vs. Modificado
							93.61
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019	
						VALOR	
						0.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	63.19	294.22	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		357.41
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		228-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HIDRAULICO DE LA CALLE REGENERACIÓN		001-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REGENERACIÓN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	259.52	0.00	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		259.52		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019	
						VALOR 0.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		332-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ESTADO DE OAXACA		002-SUMINISTRO DE 452 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,582,600.00	23,272.32	1,559,327.68	0.00	0.00	1,559,327.68	1,559,327.68	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,559,327.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,559,327.68		1,559,327.68		1,559,327.68	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	9,040.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		9,040.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		9,040.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	9,040.00
							T1+T2+T3+T4	9,040.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		343-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		002-SUMINISTRO DE 86 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	300,000.00	3,313.76	296,686.24	0.00	0.00	296,686.24	296,686.24	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						296,686.24		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		296,686.24		296,686.24		296,686.24	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,720.00		AÑO	2019	
							1,720.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1,720.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1,720.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,720.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1,720.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		301-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA REGION DE LA CAÑADA		002-SUMINISTRO DE 284 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	993,007.00	55,806.20	937,200.80	0.00		0.00	937,200.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							937,200.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		937,200.80	937,200.80		937,200.80	937,200.80	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5,680.00	AÑO	2019	VALOR	5,680.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	5,680.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,680.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,680.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,680.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		266-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: NUEVO PROGRESO, FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA Y LA SOLEDAD II.		002-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,844,437.25	561.90	3,843,875.35	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						3,843,875.35		
						EJERCIDO T4		
						3,843,875.35		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						3,843,875.35		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,843,875.35		0.00		3,843,875.35		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,891.78	AÑO	2019		
						VALOR		
						1,891.78		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		157.64		472.92		1,261.22	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		157.64		472.92		1,261.22	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1,097.23	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		87.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1,891.78		
						T1+T2+T3+T4		
						1,891.78		
						T1+T2+T3+T4		
						1,097.23		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						58.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		314-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE TLAXIACO		002-SUMINISTRO DE 214 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	750,000.00	43,799.40	706,200.60	0.00		0.00	706,200.60	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						706,200.60		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		706,200.60		706,200.60		706,200.60	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	4,280.00		AÑO	2019	
							VALOR 4,280.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		4,280.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		4,280.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							4,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							4,280.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		343-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		003-SUMINISTRO DE 86 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	300,000.00	3,313.76	296,686.24	0.00		0.00	296,686.24	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							296,686.24	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		296,686.24		296,686.24		296,686.24	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,720.00		AÑO	2019	
			VALOR	1,720.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1,720.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1,720.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1,720.00
							T1+T2+T3+T4	1,720.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		266-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: NUEVO PROGRESO, FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA Y LA SOLEDAD II.		003-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,287,379.82	197.00	1,287,182.82	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						1,287,182.82		
						EJERCIDO T4		
						1,287,182.82		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,287,182.82		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,287,182.82		0.00		1,287,182.82		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	652.50	AÑO	2019		
							652.50	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		54.37		163.11		435.02	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		54.37		163.11		435.02	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		130.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		30.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						652.50		
						T1+T2+T3+T4		
						652.50		
						T1+T2+T3+T4		
						130.50		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		266-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: NUEVO PROGRESO, FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA Y LA SOLEDAD II.		004-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA SOLEDAD II.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,481,263.13	2,472.30	2,478,790.83	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						2,478,790.83		
						EJERCIDO T4		
						2,478,790.83		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,478,790.83		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,478,790.83		0.00		2,478,790.83		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,207.53	AÑO	2019		
							1,207.53	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		100.62		301.86		805.05	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		100.62		301.86		805.05	
ALCANZADA	0.00		0.00		60.38		652.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		20.00		81.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1,207.53		
						T1+T2+T3+T4		
						1,207.53		
						T1+T2+T3+T4		
						712.44		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						59.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		343-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DISTRITO DE POCHUTLA		004-SUMINISTRO DE 85 TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	300,000.00	6,763.60	293,236.40	0.00	0.00	293,236.40	293,236.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						293,236.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		293,236.40	293,236.40	293,236.40	293,236.40	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,700.00	AÑO	2019	VALOR	1,700.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,700.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,700.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 249-OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1819-CONSTRUIR OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		050-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,731,385.66	116.54	4,731,269.12	0.00	0.00	4,731,269.12	4,731,269.12	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,731,269.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		4,731,269.12		0.00		4,731,269.12	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	39.00		AÑO	2019	
							39.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		9.00		30.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		9.00		30.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							39.00	
							T1+T2+T3+T4	
							39.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		035-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO SABINOS) EN LA LOCALIDAD LA JUNTA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO SABINOS) EN LA LOCALIDAD LA JUNTA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	6,716.35	116.34	6,600.01	0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		6,600.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.74		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		046-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RIO V		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RIO V		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	209,999.96	263.55	209,736.41	0.00	0.00	209,736.41	209,736.41	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						209,736.41		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		209,736.41		0.00		209,736.41	209,736.41	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
		VALOR	5.00				VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		001-ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES EN LA CALLE CAMINO A SAN PEDRO IXTLAHUACA RANCHO LOS AUDELO		001-ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES EN LA CALLE CAMINO A SAN PEDRO IXTLAHUACA RANCHO LOS AUDELO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	362.50	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		362.50		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
				VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		047-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1° ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1° ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	419,999.92	301.48	419,698.44	0.00		0.00	419,698.44	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							419,698.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		419,698.44		0.00		419,698.44	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	10.00		AÑO	2019	
			VALOR	10.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	10.00
							T1+T2+T3+T4	10.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		044-MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA		001-MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	659,890.94	0.00	659,890.94	0.00	0.00	649,426.10	649,426.10	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						649,426.10		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		659,890.94		649,426.10		649,426.10	98.41	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.50		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		048-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE LETRA		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE LETRA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	209,999.96	263.55	209,736.41	0.00		0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						209,736.41		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		209,736.41		0.00		209,736.41		
						Ejercido		
						209,736.41		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				
Número de indicador :				1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							5.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		045-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE(1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MANO DE LEON		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE(1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MANO DE LEON		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	125,999.98	261.94	125,738.04	0.00	0.00	125,738.04	125,738.04	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						125,738.04		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		125,738.04		0.00		125,738.04	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	3.00		AÑO	2019	
						VALOR		3.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		3.00
						T1+T2+T3+T4		3.00
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		049-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	173,945.63	222.00	173,723.63	0.00	0.00	173,723.63	173,723.63	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						173,723.63		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		173,723.63		0.00		173,723.63	173,723.63	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	3.00		AÑO	2019	
		VALOR	3.00				VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		3.00
						T1+T2+T3+T4		3.00
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		020-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN JOSE VISTA HERMOSA		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN JOSE VISTA HERMOSA (AGUACATAL GRANDE).		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	174.24	174.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.01		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1930				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		034-AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI		001-AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	155.63	155.00	0.63	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.63		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS			Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 848-ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

ACTIVIDAD: 2128-REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	010-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO	001-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO 1A. ETAPA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS			Número de indicador :	2163
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
---	--	--	----------	--	--

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		011-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO		001-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO 2A. ETAPA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS			Número de indicador :	2163		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 848-ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

ACTIVIDAD: 1821-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		009-ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR PEATONAL Y CICLISTA CALZADA DE LA REPÚBLICA, Y RESCATE DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS.		001-ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR PEATONAL Y CICLISTA CALZADA DE LA REPÚBLICA, Y RESCATE DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,500,000.00		3,499,361.24		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador : 1932				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 848-ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS
ACTIVIDAD: 2128-REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	04-REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	008-SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA	001- ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,480,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS			Número de indicador :	2163		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 848-ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

ACTIVIDAD: 1821-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		005-ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR PEATONAL Y CICLISTA ESTADIO DE FÚTBOL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO - CIUDAD DE LAS CANTERAS.		001-ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR PEATONAL Y CICLISTA ESTADIO DE FÚTBOL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO - CIUDAD DE LAS CANTERAS.					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,499,731.01	7,499,731.01				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,499,731.01				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		7,500,000.00		7,499,731.01		7,499,731.01	7,499,731.01	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador : 1932							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GESTIONAR LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA CON UNA SEDE CENTRAL Y SUBSEDES REGIONALES.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 433-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

ACTIVIDAD: 353-ELABORAR PROYECTO Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	003-PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA	001-PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,490,600.00	0.00	1,490,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,490,600.00	1,475,300.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS				Número de indicador : 1811			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS, RESPECTO A LOS ELABORADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS / NUMERO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ELABORADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON MODELOS INNOVADORES Y EL APOYO DE LAS TIC'S.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 435-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR REPARADOS
ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		001-REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS PERIFERICO NOCHIXTLAN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN		001-REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS PERIFERICO NOCHIXTLAN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	10,000,000.00	9,999,883.25	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE METROS CUADRADOS REPARADOS			Número de indicador :	1310		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METROS CUADRADOS REPARADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS REPARADOS/ METROS CUADRADOS TOTALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - AVANCE DE METROS CUADRADOS DE REPARACIÓN						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,393.00	AÑO	2019	VALOR	1,393.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1,393.00	T1+T2+T3+T4		1,393.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,393.00	T1+T2+T3+T4		1,393.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 06-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES ESTABLECIENDO LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS SOLUCIONES DE SANEAMIENTO MÁS VIABLES.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1322-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		02-OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE		001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CAMINO A LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.		001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CAMINO A LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,490.00	140.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		9,350.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2301				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo : (METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
Reporte trimestral de Avance Físico Financiero (IMAFF) disponible en la Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra de la SINPRA.				EXISTE INTERÉS Y DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON ESTABLES Y PERMITEN LLEVAR A CABO LAS OBRAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
VALOR		0.00		VALOR		0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 09-CULTURA Y ARTE

OBJETIVO: 02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE GENERACIÓN CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS, PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD AUTOGESTIVA Y AUTOSUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES, DE LAS Y LOS CREADORES POPULARES E INDÍGENAS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MUJERES Y JÓVENES.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

PROPÓSITO: DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS.

COMPONENTE: 755-ESPACIOS CULTURALES PROMOVIDOS Y APROVECHADOS

ACTIVIDAD: 1981-CONSTRUIR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		008-ANÁLISIS PARA LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA.		001-ANÁLISIS PARA LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,060,000.00		4,059,699.14		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS			Número de indicador :	1127			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		004-GERENCIA PARA LA ESTRUCTURACION Y CONTRATACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO		001-GERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL Y PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,809,600.00	0.00	1,809,600.00	0.00		1,809,454.50	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,809,454.50			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		145.50		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REAHABILITADOS			Número de indicador :	2069		
Definición :	ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REAHABILITADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE LAS SOLICITUDES.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REAHABILITADOS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100)						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REAHABILITADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		006-REFUERZO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE INICIACION MUSICAL DE OAXACA		001-REFUERZO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL DE OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	7,121,514.84	0.00	7,121,514.84	0.00		0.00	7,120,001.07
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,120,001.07
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		7,121,514.84		7,120,001.07		7,120,001.07	99.98
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA				Número de indicador : 2429			
Definición : MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO.							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/ METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA A REALIZAR)* 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	871.20	AÑO	2019	VALOR	871.20
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	174.24	522.72	174.24	T1+T2+T3+T4 871.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	174.24	522.72	174.24	T1+T2+T3+T4 871.20		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	784.00	T1+T2+T3+T4 784.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	449.95	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 89.99		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 89.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		007-ELABORACION DE LA ADECUACION , MODIFICACION , ACTUALIZACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL Y DIRECCION ARQUITECTONICA DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE DE LAS CANTERAS		001-ELABORACION DE LA ADECUACION , MODIFICACION , ACTUALIZACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL Y DIRECCION ARQUITECTONICA DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE DE LAS CANTERAS.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,000,000.00	5,140.78	7,994,859.22	0.00	0.00	7,994,859.22	7,994,859.22
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						7,994,859.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		7,994,859.22		0.00		7,994,859.22	7,994,859.22
							% de Ejercido Vs. Modificado
							100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS				Número de indicador : 1127			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		001-COLOCACI3N DE PLAFON A BASE DE LAMBRIN DE MADERA EN EL GRAN SALON DEL CENTRO CULTURAL OAXACA		001-COLOCACI3N DE PLAFON A BASE DE LAMBRIN DE MADERA EN EL GRAN SALON DEL CENTRO CULTURAL OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	8,353,929.81	6,042.85	8,347,886.96	0.00	7,822,797.61	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,822,797.61		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		525,089.35		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA				Número de indicador : 2429				
Definición : MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO.								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/ METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA A REALIZAR)* 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACI3N / FUENTE INFORMACI3N				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	647.00	AÑO	2019	VALOR	647.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		647.00	
PROGRAMACI3N ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		647.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		647.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	647.00
							T1+T2+T3+T4	647.00
							T1+T2+T3+T4	647.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		005-ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PROYECTO DE REFUERZO Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TEATRO "ALVARO CARRILLO", EDIFICIO SECULTA Y CENTRO DE CONVENCIONES "MONTE ALBÁN"		001-ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PROYECTO DE REFUERZO Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TEATRO "ALVARO CARRILLO", EDIFICIO SECULTA Y CENTRO DE CONVENCIONES "MONTE ALBÁN"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,018,864.00	3,644.99	2,015,219.01	0.00	0.00	810,709.57	810,709.57
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				2,015,219.01			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	810,709.57	0.00	810,709.57	810,709.57	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS			Número de indicador :	1127		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		002-CONSTRUCCION DE SALON DE MUSICA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI.		001-CONSTRUCCION DE SALON DE MUSICA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	49.31	49.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.01		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA			Número de indicador :	2429		
Definición :	MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/ METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA A REALIZAR)* 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 02-SALUD

OBJETIVO: 03-CONSOLIDAR UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE EN EL ESTADO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR.

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR SALUD DE LA ENTIDAD.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD, DE FORMA QUE SE TENGAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS Y LOS USUARIOS.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONSOLIDAR UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE EN EL ESTADO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR.

PROPÓSITO: LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE OAXACA, OTORGAN SERVICIOS DE CALIDAD.

COMPONENTE: 366-INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD CONSTRUIDA

ACTIVIDAD: 2008-CONSTRUIR OBRA NUEVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD		01-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD		003-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,000,000.00		999,800.00		0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2432						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	60.00	AÑO	2019		VALOR	60.00	
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		60.00		T1+T2+T3+T4	60.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		60.00		T1+T2+T3+T4	60.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD		01-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD		001-REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DIF OAXACA 2DA ETAPA		001-REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DIF OAXACA 2DA ETAPA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	5,980,050.00	0.00	5,980,050.00	0.00		5,277,169.70		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						702,737.42	702,737.42	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						5,979,907.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		702,880.30		0.00		702,737.42		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2432			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		688.68		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

OBJETIVO: 01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.

ESTRATEGIA: 01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN PÚBLICA

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		020-CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL		001-CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	1,916,216.42	0.00	1,916,216.42	0.00	0.00	1,197,376.07	1,197,376.07			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						1,916,086.42				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,197,506.07		0.00		1,197,376.07	99.99			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435						
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019			
							VALOR			
							0.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		118.54		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	118.54
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		005-CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA DE POLICIA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN NUMI		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES DE LA AGENCIA DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN NUMI	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,820,891.88	138.00	2,820,753.88	0.00	2,820,753.87	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,820,753.87	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435			
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	849.73	AÑO	2019	VALOR	849.73
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	849.73	T1+T2+T3+T4		849.73
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	849.73	T1+T2+T3+T4		849.73
ALCANZADA	0.00	42.49	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		42.49
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2042-ELABORAR Y/O VALIDAR ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	037-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL AÉREA DE PUERTO ESCONDIDO (TERMINACIÓN)	001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL AÉREA DE PUERTO ESCONDIDO (TERMINACIÓN)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,898,057.04	0.00	3,898,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,898,057.04	3,898,035.31	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL ELABORADOS		Número de indicador : 2154
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL ELABORADOS CON RESPECTO EL TOTAL DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL ELABORADOS / NUMERO DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS O VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL ELABORADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																														
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		034-CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL LOCAL DE ASAMBLEAS		001-CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL LOCAL DE ASAMBLEAS																																																																																																																																																																																																																																														
PRESUPUESTO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4																																																																																																																																																																																																																																													
0.00	606,269.31	0.00	606,269.31	0.00	0.00	606,170.17	606,170.17																																																																																																																																																																																																																																													
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE																																																																																																																																																																																																																																														
						606,170.17																																																																																																																																																																																																																																														
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																				
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																													
0.00		606,269.31		606,170.17		606,170.17	606,170.17																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">DATOS DEL INDICADOR</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre :</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA</td> <td colspan="2">Número de indicador :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Definición :</td> <td colspan="4">MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Método de Cálculo :</td> <td colspan="4">(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100</td> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th colspan="2">Dimensión</th> <th colspan="2">Frecuencia de Medición</th> <th colspan="2">Forma de cálculo del indicador</th> <th>Tipo de Valor</th> </tr> <tr> <td>ESTRATÉGICO</td> <td colspan="2">EFICACIA</td> <td colspan="2">TRIMESTRAL</td> <td colspan="2">PORCENTAJE</td> <td>FLUJO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</td> <td colspan="4">SUPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <th colspan="8">DATOS DE LA META</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Definición de la variable Meta:</td> <td colspan="4">1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Unidad de medida:</td> <td colspan="4">15 - METRO CUADRADO</td> </tr> <tr> <th colspan="4">LÍNEA BASE DEL INDICADOR</th> <th colspan="4">VALOR PROGRAMADO ANUAL</th> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="2">2019</td> <td>VALOR</td> <td colspan="2">44.66</td> <td>AÑO</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>VALOR</td> <td>44.66</td> </tr> <tr> <th colspan="8">AVANCE TRIMESTRAL</th> </tr> <tr> <th>METAS</th> <th colspan="2">1er.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">2o.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">3er.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">4o.TRIMESTRE</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMADA</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">3.72</td> <td colspan="2">40.94</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">3.72</td> <td colspan="2">40.94</td> </tr> <tr> <td>ALCANZADA</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">CUMPLIMIENTO DE METAS</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">T1+T2+T3+T4</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">44.66</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">T1+T2+T3+T4</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">44.66</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">T1+T2+T3+T4</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="1">0.00</td> </tr> </thead></table>								DATOS DEL INDICADOR								Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		Número de indicador :		Definición :				MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO				Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100				Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO												DATOS DE LA META								Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO				LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				AÑO	2019		VALOR	44.66		AÑO	2019							VALOR	44.66	AVANCE TRIMESTRAL								METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		PROGRAMADA	0.00		0.00		3.72		40.94		PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.72		40.94		ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00									CUMPLIMIENTO DE METAS								T1+T2+T3+T4								44.66								T1+T2+T3+T4								44.66								T1+T2+T3+T4								0.00								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL								0.00
DATOS DEL INDICADOR																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		Número de indicador :																																																																																																																																																																																																																																														
Definición :				MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO																																																																																																																																																																																																																																																
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100																																																																																																																																																																																																																																																
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor																																																																																																																																																																																																																																													
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO																																																																																																																																																																																																																																													
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																
DATOS DE LA META																																																																																																																																																																																																																																																				
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO																																																																																																																																																																																																																																																
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																
AÑO	2019		VALOR	44.66		AÑO	2019																																																																																																																																																																																																																																													
						VALOR	44.66																																																																																																																																																																																																																																													
AVANCE TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE																																																																																																																																																																																																																																													
PROGRAMADA	0.00		0.00		3.72		40.94																																																																																																																																																																																																																																													
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.72		40.94																																																																																																																																																																																																																																													
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00																																																																																																																																																																																																																																													
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00																																																																																																																																																																																																																																													
							CUMPLIMIENTO DE METAS																																																																																																																																																																																																																																													
							T1+T2+T3+T4																																																																																																																																																																																																																																													
							44.66																																																																																																																																																																																																																																													
							T1+T2+T3+T4																																																																																																																																																																																																																																													
							44.66																																																																																																																																																																																																																																													
							T1+T2+T3+T4																																																																																																																																																																																																																																													
							0.00																																																																																																																																																																																																																																													
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																													
							0.00																																																																																																																																																																																																																																													

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2042-ELABORAR Y/O VALIDAR ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		006-ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE "CASA DE ALAS" DIF ESTATAL OAXACA		001-ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE "CASA DE ALAS" DIF ESTATAL OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,076,688.52	0.00	5,076,688.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		39,253.25		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL ELABORADOS			Número de indicador :	2154		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL ELABORADOS CON RESPECTO EL TOTAL DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL ELABORADOS / NUMERO DE ESTUDIOS O VALIDACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS O VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	008-CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GANADO 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAXACA.	001-CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GANADO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAXACA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,075,093.05	1,983.74	2,073,109.31	2,072,826.05	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,072,826.05

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA			Número de indicador :	2152		
Definición :	MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA RESPECTO AL PROGRAMADO RESPECTO DEL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	1,249.21	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,249.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		009-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	434,660.37	1,946.98	432,713.39	411,813.39	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		411,813.39	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		20,900.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435			
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	494.51	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	494.51	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		029-CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR, BODEGA, OFICINAS Y SANITARIOS DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON.		001-CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR, BODEGA, OFICINAS Y SANITARIOS DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,888,950.00	3,037.87	3,885,912.13	0.00	0.00	3,885,912.13	3,885,912.13	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				3,885,912.13				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,885,912.13		0.00		3,885,912.13	3,885,912.13	
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	374.40	AÑO	2019		
			VALOR	374.40				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		31.20		93.60		249.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		31.20		93.60		249.60	
ALCANZADA	0.00		0.00		112.32		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		120.00		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
		T1+T2+T3+T4				374.40		
		T1+T2+T3+T4				374.40		
		T1+T2+T3+T4				112.32		
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS
ACTIVIDAD: 2176-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		002-REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.		001-REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	8,916.17	116.17	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		8,800.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA				Número de indicador : 2437				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA A MEJORAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 378-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	022-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO DE MANIOBRAS Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.	001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO DE MANIOBRAS Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	1,482,939.99	1,482,939.99
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,482,939.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,483,500.00	1,482,940.00	1,482,939.99	1,482,939.99	99.96		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2435		
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	20.04	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		032-CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (1A. ETAPA)		001-CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (1A. ETAPA)					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	15,836,870.74	5,212.68	15,831,658.06	0.00	0.00	15,831,658.06	15,831,658.06				
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		15,831,658.06			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		15,831,658.06		15,831,658.06		15,831,658.06	15,831,658.06	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435							
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	2,658.14		AÑO	2019		VALOR	2,658.14	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		664.53		1,993.61		T1+T2+T3+T4	2,658.14	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		664.53		1,993.61		T1+T2+T3+T4	2,658.14	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		265.00		T1+T2+T3+T4	265.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		13.29		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	9.97	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.97 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		036-CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICION CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL OAXACA (PRIMERA ETAPA)		001- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL OAXACA (PRIMERA ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	34,967,982.77	0.00	34,967,982.77	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		34,967,982.77		34,916,755.43		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435			
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	907.86	AÑO	2019	VALOR	907.86
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	75.65	832.21	T1+T2+T3+T4 907.86		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	75.65	832.21	T1+T2+T3+T4 907.86		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		030-ADAPTACIÓN DE MODULO DE EMPLACAMIENTO		001-ADAPTACIÓN DE MODULO DE EMPLACAMIENTO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,863,353.37	0.00	1,863,353.37	0.00	0.00	1,858,504.66	1,858,504.66
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,858,504.66	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,863,353.37		1,858,504.66		1,858,504.66	99.74
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA				Número de indicador : 2152			
Definición : MIDE EL NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA RESPECTO AL PROGRAMADO RESPECTO DEL NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		001-CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO) DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,241,630.21	7,825.00	3,233,805.21	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,329,306.29	1,329,306.29	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						3,233,805.21		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,329,306.29		0.00		1,329,306.29		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	370.85	AÑO	2019		
						VALOR	370.85	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		370.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		370.85	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		218.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							59.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	370.85	
						T1+T2+T3+T4	370.85	
						T1+T2+T3+T4	218.80	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	59.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 59.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		016-CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA		001-CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	647.08	0.00	647.08	0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		647.08		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
						VALOR		0.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		035-TERMINACIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RÍO SAN JUAN		001-TERMINACIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RÍO SAN JUAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	999,956.09	999,956.09	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							999,956.09	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,000,000.00		999,956.09		999,956.09	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	147.75	AÑO	2019	VALOR	147.75	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	12.00	135.75	T1+T2+T3+T4		147.75	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	12.00	135.75	T1+T2+T3+T4		147.75	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		038-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, GRADAS Y SANITARIOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, GRADAS Y SANITARIOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,249,664.21	0.00	3,249,664.21	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,249,664.21		3,243,483.44		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	332.23		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		332.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		332.23	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							332.23	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		003-CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA RANCHERIA LOS REYES		001-CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA RANCHERIA LOS REYES CHICAHUAXTLA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	640.66	0.00	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		640.66		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		011-CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN EL BARRIO DE SAN JUAN		001-CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN EL BARRIO DE SAN JUAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	3,062,860.49	860.49	3,062,000.00	0.00		0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						3,062,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	708.12		AÑO	2019	
		VALOR	708.12				VALOR	708.12
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		708.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		708.12	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							708.12	
							T1+T2+T3+T4	
							708.12	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		031-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANDA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE POLICIA LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANDA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE POLICIA LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,497,250.95	160.83	1,497,090.12	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,497,090.12	1,497,090.12	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,497,090.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,497,090.12		0.00		1,497,090.12		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,497,090.12		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	579.60	AÑO	2019		
						VALOR 579.60		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		144.90		434.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		144.90		434.70	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		11.59	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		2.67	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	579.60	
						T1+T2+T3+T4	579.60	
						T1+T2+T3+T4	11.59	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		025-MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA LUCIA DEL CAMINO		001-MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA LUCIA DEL CAMINO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	3,499,871.65	0.00	3,499,871.65	0.00		0.00	2,234,077.89	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						3,499,217.63		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,234,731.91		0.00		2,234,077.89	2,234,077.89	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2435				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
						VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	22.06		72.47		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		033-CONSTRUCCIÓN DE MURO ALCANCIA Y BERMAS PARA LA CAPTACION DE FINOS		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	8,603,630.29	120,332.31	8,483,297.98	0.00	0.00	8,483,297.98	8,483,297.98	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						8,483,297.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		8,483,297.98		8,483,297.98		8,483,297.98	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2433		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	131.00		AÑO	2019	
							VALOR 131.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		21.82		109.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		21.82		109.18	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		39.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		36.00	
							T1+T2+T3+T4	131.00
							T1+T2+T3+T4	131.00
							T1+T2+T3+T4	39.30
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		007-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GANADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO,		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GANADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,458,027.41	135.00	2,457,892.41	2,457,492.12	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,457,492.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		400.29		0.00		0.00	0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA			Número de indicador :	2152			
Definición :	MIDE EL NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA RESPECTO AL PROGRAMADO RESPECTO DEL NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	784.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							784.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO: 01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.

PROPÓSITO: MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA.

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD: 1802-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	038-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS	001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,400,075.94	0.00	1,400,075.94	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,400,075.94	1,399,995.94	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	536.64	AÑO	2019	VALOR	536.64

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	536.64	T1+T2+T3+T4	536.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	536.64	T1+T2+T3+T4	536.64	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		026-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN SANTA MARIA IXCOTEL		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN SANTA MARIA IXCOTEL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	5,342,507.90	157.16	5,342,350.74	0.00		0.00	2,400,548.75
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,342,350.74
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,400,548.75	0.00		2,400,548.75	2,400,548.75	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	564.10	AÑO	2019	VALOR	564.10
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	141.00	141.00	141.00	141.10	T1+T2+T3+T4		564.10
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	141.00	141.00	141.00	141.10	T1+T2+T3+T4		564.10
ALCANZADA	0.00	0.00	564.10	0.00	T1+T2+T3+T4		564.10
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	400.07	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		036-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COL. GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COL. GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,690,116.94	0.00	2,690,116.94	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,690,116.94		2,610,742.52		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	543.12	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		543.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		543.12	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							543.12	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		008-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	196,859.88	165.00	196,694.88	196,593.67	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		196,593.67		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		101.21		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR		0.00			0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	837.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	837.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		021-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,029.96	0.00	1,029.96	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,029.96		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-IMPULSAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, FAVORECIENDO LOS ESPACIOS DESTINADOS AL SECTOR DE POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA
ACTIVIDAD: 1803-REHABILITAR PARQUE Y ESPACIO DEPORTIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	005-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RICARDO FLORES MAGÓN	001-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RICARDO FLORES MAGÓN

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	71,520,000.00	0.00	71,520,000.00	4,066,184.00	9,490,360.97	49,402,522.59	49,402,522.59
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							70,708,764.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	50,213,757.60	0.00	49,402,522.59	49,402,522.59	98.38		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS		Número de indicador : 2470
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL		
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	1,176.39	10,586.61	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11,763.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-IMPULSAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, FAVORECIENDO LOS ESPACIOS DESTINADOS AL SECTOR DE POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA
ACTIVIDAD: 1802-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		009-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA "DEL CERRO" EN SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA "DEL CERRO" EN SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,474,588.51	2,521.19	1,472,067.32	1,472,055.08	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,472,055.08	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		12.24		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Valor Programado Anual				
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO				Valor Programado Anual				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
VALOR				0.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	565.58		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-IMPULSAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, FAVORECIENDO LOS ESPACIOS DESTINADOS AL SECTOR DE POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD: 1803-REHABILITAR PARQUE Y ESPACIO DEPORTIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		004-REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ (TERCERA ETAPA)		001-REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ (TERCERA ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,596,789.57	0.00	2,596,789.57	2,593,696.36	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,593,696.36		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,093.21		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS				Número de indicador : 2470				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
VALOR			VALOR	0.00		VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		821.32	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							821.32	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						821.32		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-IMPULSAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, FAVORECIENDO LOS ESPACIOS DESTINADOS AL SECTOR DE POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD: 1802-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
174-PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		037-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO RÍO LIMÓN		001-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO RÍO LIMÓN				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	954,005.52	0.00	954,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		954,005.52		953,905.52		0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	618.24	AÑO	2019	VALOR	618.24			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	618.24	T1+T2+T3+T4	618.24		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	618.24	T1+T2+T3+T4	618.24		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		013-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN LA LOCALIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (9525446)		001-CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN LA LOCALIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	944,911.45	185.00	944,726.45	934,332.43	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 934,332.43			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		10,394.02		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	195.00	AÑO	2019	VALOR	195.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	195.00	T1+T2+T3+T4	195.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	195.00	T1+T2+T3+T4	195.00	
ALCANZADA	191.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	191.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		010-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE LOS REMEDIOS, LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE LOS REMEDIOS, LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	147,600.05	123.00	147,477.05	147,445.33	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 147,445.33			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		31.72		0.00		0.00	0.00
							% de Ejercido Vs. Modificado 0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	724.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	724.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		035-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACAHUA		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACAHUA				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	1,949,989.15	0.00	1,949,989.15	0.00	0.00	1,949,872.49	1,949,872.49			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
1,949,872.49										
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,949,989.15		1,949,872.49		1,949,872.49	99.99			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	759.86		AÑO	2019			
			VALOR	759.86						
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		759.86		T1+T2+T3+T4	759.86
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		759.86		T1+T2+T3+T4	759.86
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		007-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,700,000.00	168.00	1,699,832.00	0.00	1,699,832.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,699,832.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	631.40		AÑO	2019	
			VALOR	631.40				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		631.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		631.40	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		034-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE PEÑA COLORADA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE PEÑA COLORADA					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	2,037,073.03	0.00	2,037,073.03	0.00	0.00	2,036,862.46	2,036,862.46				
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
						2,036,862.46					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		2,037,073.03		0.00		2,036,862.46	99.99				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL											
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	739.69		AÑO	2019		VALOR	739.69	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		123.28		616.41		T1+T2+T3+T4	739.69	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		123.28		616.41		T1+T2+T3+T4	739.69	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		011-CONSTRUCCIÓN DE TECHADÓ DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADÓ DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	196,736.21	140.00	196,596.21	196,596.17	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		196,596.17	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.04		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	820.26	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	820.26	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		006-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		10.57		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		022-RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, SOBRE LA AVENIDA INDEPENDNCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIALANA, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		001-RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, SOBRE LA AVENIDA INDEPENDNCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIALANA, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	26,974.79	1,196.26	25,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	25,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		024-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,411,120.00	0.00	2,411,120.00	0.00	0.00	1,330,432.40	1,330,432.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,409,267.19
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,332,285.21		0.00		1,330,432.40	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		1,330,432.40		99.86	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		014-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	82,585.49	345.86	82,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							82,066.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		172.93		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	223.20		323.64		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		012-CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,160,461.80	348,899.29	4,811,562.51	4,811,276.23	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,811,276.23
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		286.28		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	34,546.91	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 34,546.91		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		015-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES CORDOVA MORAN SEGUNDA ETAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES CORDOVA MORAN SEGUNDA ETAPA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	28,500,000.00	4,326.00	28,495,674.00	28,494,873.19	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							28,494,873.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		800.81		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,598.27		AÑO	2019	
							1,598.27	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1,598.27	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,598.27	
ALCANZADA	1,566.30		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1,598.27
								1,598.27
								1,566.30
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		020-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	164,842.67	0.00	164,842.67	0.00	0.00	164,832.89	164,832.89	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						164,832.89		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		164,842.67		164,832.89		164,832.89	99.99	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
		VALOR	0.00				VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		230.63		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		027-ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN MAZATLÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22		003-PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN MGUEL QUETZALTEPEC	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	529,741.38	1,226.35	528,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				528,515.03			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
% de Ejercido Vs. Modificado							
nan							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS				Número de indicador : 777			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.98	T1+T2+T3+T4		0.98
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				98.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE

TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO: 01-CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO.

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN OAXACA, A PARTIR DE LA INTERACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES, EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y EN LA SOCIEDAD.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE INCLUYAN ESQUEMAS DE RESERVA TERRITORIAL PARA VIVIENDA EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN CRECIMIENTO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO.

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS CON LOCALIDADES URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y/O DESARROLLO URBANO.

COMPONENTE: 789-PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADO

ACTIVIDAD: 2058-ELABORAR PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		01-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		004-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO		001-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS				Número de indicador : 2135			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO.							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		01-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		005-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO		001-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS			Número de indicador :	2135			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO.							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		01-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		003-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTRITO 22-		001-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTRITO 22-		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		6,000,000.00		5,999,732.66		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS				Número de indicador : 2135				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO.								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4 1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4 1.00			
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		01-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		002-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (PRIMERA ETAPA)		001-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (PRIMERA ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						6,000,000.00	6,000,000.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						10,000,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		6,000,000.00		0.00		6,000,000.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				6,000,000.00		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS			Número de indicador :	2135			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO.							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN OAXACA, A PARTIR DE LA INTERACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES, EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y EN LA SOCIEDAD.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE INCLUYAN ESQUEMAS DE RESERVA TERRITORIAL PARA VIVIENDA EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN CRECIMIENTO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 790-PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADO

ACTIVIDAD: 2060-ELABORAR PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	02-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	002-ELABORACION DE ESTUDIOS CONCEPTUALES PARA LA REGENERACION URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL DE ABASTO	001-ELABORACION DE ESTUDIOS CONCEPTUALES PARA LA REGENERACION URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL DE ABASTO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,220,000.00	5,219,886.31	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS Número de indicador : 2140

Definición : DEFINE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
194-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		02-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO		003-PROYECTO CONCEPTUAL DE DISEÑO URBANO: INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIBERAS DEL RÍO ATOYAC, TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO - PUENTE PORFIRIO DÍAZ Y DEPORTIVO "EL PLAYÓN". (2 KMS).		001-PROYECTO CONCEPTUAL DE DISEÑO URBANO: INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIBERAS DEL RÍO ATOYAC, TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO - PUENTE PORFIRIO DÍAZ Y DEPORTIVO "EL PLAYÓN". (2 KMS).	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		3,480,000.00		3,479,926.82		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS				Número de indicador : 2140			
Definición : DEFINE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO.							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

PROPÓSITO: LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COMPONENTE: 282-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		007-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBAO PLANTEL 68 CLAVE: 20ECB0068L		001-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBAO PLANTEL 68 CLAVE: 20ECB0068L	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,949,376.75	265.34	1,949,111.41	0.00	0.00	1,949,111.41	1,949,111.41
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,949,111.41
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,949,111.41	0.00	1,949,111.41	1,949,111.41	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	629.35	AÑO	2019	VALOR	629.35
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	157.35	472.00	T1+T2+T3+T4	629.35	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	157.35	472.00	T1+T2+T3+T4	629.35	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	69.22	T1+T2+T3+T4	69.22	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	14.67	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	11.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CECYTE PLANTEL 04		001-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CECYTE PLANTEL 04				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	216.10	0.00	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		216.10		0.00		0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ELABORAR UNA PLATAFORMA ÚNICA CON DIAGNÓSTICOS A NIVEL ESTATAL Y REGIONAL SOBRE LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA CONVENIR CON EL GOBIERNO FEDERAL UN PLAN MULTIANUAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

PROPÓSITO: ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUIDA, MEJORADA Y EQUIPADA.

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		106-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL INDÍGENA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE: 20DPB0408Y		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL INDÍGENA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE: 20DPB0408Y		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,856,931.61	818.74	2,856,112.87	0.00	0.00	1,896,001.91	1,896,001.91	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,856,112.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,896,001.91		0.00		1,896,001.91	1,896,001.91	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						Supuesto		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	707.20		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		117.80		176.70		412.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		117.80		176.70		412.70	
ALCANZADA	0.00		0.00		240.45		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		136.08		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						707.20		
						T1+T2+T3+T4		
						707.20		
						T1+T2+T3+T4		
						240.45		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						34.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		155-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE:CCT2020DPR1576B		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE:CCT2020DPR1576B		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,135,651.67	0.00	2,135,651.67	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,135,621.80	2,135,621.80	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,135,621.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,135,651.67		2,135,621.80		2,135,621.80		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	540.00	AÑO	2019		
						VALOR	540.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		90.00		450.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		90.00		450.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	540.00	
						T1+T2+T3+T4	540.00	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		156-CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPB2133N, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC		001-CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPB2133N, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,270,848.16	53.47	2,270,794.69	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,270,794.69	2,270,794.69	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,270,794.69		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,270,794.69		2,270,794.69		2,270,794.69		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	459.00		AÑO	2019	
							459.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		76.50		382.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		76.50		382.50	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	459.00	
						T1+T2+T3+T4	459.00	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		122-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI" CLAVE 20DPR0103G, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI" CLAVE 20DPR0103G, BARRIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	400,000.00	874.04	399,125.96	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						150,768.97	150,768.97	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						399,125.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		150,768.97		0.00		150,768.97		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.90		0.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							10.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	1.00	
						T1+T2+T3+T4	1.00	
						T1+T2+T3+T4	1.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		112-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 193, CLAVE 20DST0209L, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 193, CLAVE 20DST0209L, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	850,000.00	489.97	849,510.03	0.00	0.00	849,510.03	849,510.03
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						849,510.03	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		849,510.03		0.00		849,510.03	849,510.03
% de Ejercido Vs. Modificado							
100.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2461			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		5 - METRO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	148.98	AÑO	2019	VALOR	148.98
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	24.84	37.26	86.88	T1+T2+T3+T4		148.98
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	24.84	37.26	86.88	T1+T2+T3+T4		148.98
ALCANZADA	0.00	0.00	29.80	44.69	T1+T2+T3+T4		74.49
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	79.98	51.44	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		158-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DPB0929F EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DPB0929F EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,073,429.61	208.79	2,073,220.82	0.00	0.00	2,073,220.82	2,073,220.82	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				2,073,220.82				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,073,220.82		2,073,220.82		2,073,220.82	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	510.00	AÑO	2019		
							510.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		84.00		426.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		84.00		426.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4		
						510.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		124-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0205C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA.		001-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0205C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,850,000.00	866.32	1,849,133.68	0.00	0.00	1,431,508.90	1,431,508.90	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,849,133.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		1,431,508.90		0.00		1,431,508.90		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	619.38	AÑO	2019		
						VALOR	619.38	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		103.24		154.86		361.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		103.24		154.86		361.28	
ALCANZADA	0.00		0.00		371.63		247.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		239.98		68.58	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		159-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE:20DTV02270 EN MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE:20DTV02270 EN MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,995,837.83	656.83	1,995,181.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,995,181.00	1,995,181.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,995,181.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,995,181.00		1,995,181.00		1,995,181.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	476.00	AÑO	2019		
						VALOR	476.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		80.00		396.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		80.00		396.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	476.00	
						T1+T2+T3+T4	476.00	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		125-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON, CON CLAVE: 20DPR1489G, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.		001-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON, CON CLAVE: 20DPR1489G, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,825,000.00	527.88	1,824,472.12	0.00	0.00	1,020,647.86	1,020,647.86	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,824,472.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,020,647.86		0.00		1,020,647.86	1,020,647.86	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	619.38	AÑO	2019	VALOR	619.38	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	103.24	154.86	361.28			T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	103.24	154.86	361.28			T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00	0.00	495.50	0.00			T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	319.97	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		126-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV0453K, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA.		001-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV0453K, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,825,000.00	660.94	1,824,339.06	0.00	0.00	939,648.63	939,648.63	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				1,824,339.06				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		939,648.63		0.00		939,648.63	939,648.63	
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	619.38	AÑO	2019		
						VALOR	619.38	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		103.24		154.86		361.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		103.24		154.86		361.28	
ALCANZADA	0.00		0.00		433.57		185.81	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		279.98		51.43	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							619.38	
							T1+T2+T3+T4	
							619.38	
							T1+T2+T3+T4	
							619.38	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		210-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO ZARCO CLAVE: 20DPR0807W		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO ZARCO CLAVE: 20DPR0807W		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,500,000.00		1,498,970.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	496.80		AÑO	2019	
							VALOR 496.80	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		496.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		496.80	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 496.80	
							T1+T2+T3+T4 496.80	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		142-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DJN2289Z		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCÍA CLAVE: 20DJN2289Z				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	393,166.66	393,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		0.00		0.00		0.00	nan			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		170-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 20DPB1683J		001-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 20DPB1683J		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,579,001.29	0.00	1,579,001.29	0.00	0.00	1,577,592.10	1,577,592.10	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,577,592.10		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,579,001.29		1,577,592.10		1,577,592.10	99.91	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2461				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	196.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	15.00	181.00	T1+T2+T3+T4		196.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	15.00	181.00	T1+T2+T3+T4		196.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		003-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA RAÚL BOLAÑOS CACHO GÜENDULAIN, CLAVE: 20DPR3108W		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA RAÚL BOLAÑOS CACHO GÜENDULAIN, CLAVE: 20DPR3108W		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		20,000.00		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		163-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CLAVE 20DPB2268B		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CLAVE 20DPB2268B		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,326,976.90	1,107.61	2,325,869.29	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,325,869.29	2,325,869.29	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,325,869.29		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,325,869.29		2,325,869.29		2,325,869.29		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	707.20	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		58.93		648.27	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		58.93		648.27	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	707.20
							T1+T2+T3+T4	707.20
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		160- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E		001- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	2,658,695.27	1,561.00	2,657,134.27	0.00		0.00	2,657,134.27	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,657,134.27		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,657,134.27		2,657,134.27		2,657,134.27	2,657,134.27	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	594.60		AÑO	2019	
		VALOR	594.60				VALOR	594.60
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		49.55		545.05	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		49.55		545.05	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							594.60	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		171-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0066S		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0066S		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,084,402.39	0.00	2,084,402.39	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,084,402.39	2,084,402.39	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,084,402.39		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,084,402.39		2,084,402.39		2,084,402.39		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	640.64	AÑO	2019		
							640.64	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		53.38		587.26	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		53.38		587.26	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	640.64	
						T1+T2+T3+T4	640.64	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		193-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 20DPR1577A EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO		001-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 20DPR1577A EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	870,713.13	0.00	870,713.13	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		870,713.13		869,829.02		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 1.00	
							T1+T2+T3+T4 1.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		214-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO, CLAVE: 20DPR0338U		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO, CLAVE: 20DPR0338U								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		1,700,000.00		1,680,000.00		0.00	0.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS												
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	741.81		AÑO	2019		VALOR	741.81				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00			0.00			741.81				T1+T2+T3+T4	741.81
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00			0.00			741.81				T1+T2+T3+T4	741.81
ALCANZADA	0.00		0.00			0.00			0.00				T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		109-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPB1800I		001-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?JOSÉ MARÍA MORELOS? CLAVE; 20DPB1800I	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	855,385.98	22.12	855,363.86	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				855,363.86		855,363.86	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				855,363.86			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		855,363.86		0.00		855,363.86	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				855,363.86		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
				Sentido Esperado		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	2.00		AÑO	2019
							2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							90.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	2.00
						T1+T2+T3+T4	2.00
						T1+T2+T3+T4	1.80
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		166-CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 20DPR1934Z		001-CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 20DPR1934Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	2,587,685.74	1,044.28	2,586,641.46	0.00		0.00	2,586,641.46	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,586,641.46		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,586,641.46		2,586,641.46		2,586,641.46	2,586,641.46	
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	781.20		AÑO	2019	
		VALOR	781.20				VALOR	781.20
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		65.10		716.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		65.10		716.10	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							781.20	
							T1+T2+T3+T4	
							781.20	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		185-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0638Q		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0638Q								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	2,158,435.44	0.00	2,158,435.44	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		2,158,435.44		2,156,705.57		0.00	0.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS												
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	665.60		AÑO	2019		VALOR	665.60				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00			0.00			665.60			T1+T2+T3+T4		665.60
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00			0.00			665.60			T1+T2+T3+T4		665.60
ALCANZADA	0.00		0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		204-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR2144U		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR2144U		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,326,600.88	0.00	2,326,600.88	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,326,600.88		2,325,374.77		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	518.76	AÑO	2019		
						VALOR 518.76		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		518.76	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		518.76	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	518.76
							T1+T2+T3+T4	518.76
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		098-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "23 DE MARZO" NUM. 140 CLAVE 20DES0153H		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "23 DE MARZO" NUM. 140 CLAVE 20DES0153H		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,495,585.28	299.90	1,495,285.38	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						295,994.74	295,994.74	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,495,285.38		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		295,994.74		0.00		295,994.74		
						Ejercido		
						295,994.74		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	967.00	AÑO	2019		
						VALOR	513.50	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	128.37		128.37		128.37		128.39	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	128.37		128.37		128.37		128.39	
ALCANZADA	0.00		0.00		415.94		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		324.02		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	513.50
							T1+T2+T3+T4	513.50
							T1+T2+T3+T4	415.94
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	81.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		120-CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA: "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS". CLAVE: 20DCC0731R		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA: "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS". CLAVE: 20DCC0731R		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	539,993.15	202.74	539,790.41	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				160,743.89		160,743.89		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				539,790.41				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		160,743.89		0.00		160,743.89		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				160,743.89		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.70		0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							20.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		1.00		
				T1+T2+T3+T4		1.00		
				T1+T2+T3+T4		0.90		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		134-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 84, CLAVE 20DST0106P	001-CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 84 CLAVE 20DST0106P			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,350,000.00	755.34	1,349,244.66	0.00	0.00	1,117,562.06	1,117,562.06
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,349,244.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,117,562.06	0.00	1,117,562.06	1,117,562.06	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	2.10	0.90	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		161-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0411L		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0411L		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,584,040.02	500.53	3,583,539.49	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,583,539.49		3,583,539.49		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	646.40		AÑO	2019	
							646.40	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		54.13		592.27	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		54.13		592.27	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		646.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		109.14	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						646.40		
						T1+T2+T3+T4		
						646.40		
						T1+T2+T3+T4		
						646.40		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		172-CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MORALES CLAVE: 20DCC2497Q		001-CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MORALES CLAVE: 20DCC2497Q		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,017,325.60	852.24	1,016,473.36	0.00		0.00	1,016,473.36	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,016,473.36		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,016,473.36		1,016,473.36		1,016,473.36	1,016,473.36	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	3.00		AÑO	2019	
		VALOR	3.00				VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	3.00
							T1+T2+T3+T4	3.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		194-CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0789W		001-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0789W		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,800,000.00		1,798,328.29		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	752.50	AÑO	2019		
						VALOR	752.50	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		752.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		752.50	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		105-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE: 20DPB0032B		001-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE: 20DPB0032B		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	906,345.85	79.91	906,265.94	0.00		0.00	320,687.54	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							906,265.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		320,687.54		0.00		320,687.54	320,687.54	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2460				
Definición : MIDEL EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	96.00		AÑO	2019	
		VALOR	96.00				VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	16.00		24.00		56.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	16.00		24.00		56.00		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		38.40		24.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		160.00		42.86		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							96.00	96.00
							62.40	62.40
							65.00	65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		110-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FILOMENO MATA CLAVE: 20DPR0737R		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FILOMENO MATA CLAVE: 20DPR0737R		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,955,882.52	449.78	1,955,432.74	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,633,022.13	1,633,022.13	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,955,432.74		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,633,022.13		0.00		1,633,022.13		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
						ASCENDENTE		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	607.60	AÑO	2019		
						VALOR	607.60	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		101.12		151.68		354.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		101.12		151.68		354.80	
ALCANZADA	0.00		0.00		255.19		352.41	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		168.24		99.33	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	607.60	
						T1+T2+T3+T4	607.60	
						T1+T2+T3+T4	607.60	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		143-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0427M		001-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0427M		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,894,870.50	1,600.33	1,893,270.17	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,893,270.16	1,893,270.16	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,893,270.16		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,893,270.17		0.00		1,893,270.16		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,893,270.16		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	587.12	AÑO	2019		
						VALOR 587.12		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		97.84		489.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		97.84		489.28	
ALCANZADA	0.00		0.00		58.71		410.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					60.01		84.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	587.12	
						T1+T2+T3+T4	587.12	
						T1+T2+T3+T4	469.69	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		205-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPR0398I, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO.		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPR0398I, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,199,963.54	0.00	2,199,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,199,963.54		2,199,851.54		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	752.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		752.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		752.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							752.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		063-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV1534B, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV1534B, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,666,576.10	4.32	2,666,571.78	2,626,971.74		39,476.37		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				2,666,448.11				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		123.67		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	655.39		89.11		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							744.50	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		099-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 20DPB0567M		001-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 20DPB0567M		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	892,178.41	3,341.77	888,836.64	0.00	0.00	269,315.20	269,315.20	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						888,836.64		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		269,315.20		0.00		269,315.20	269,315.20	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00		AÑO	2019	
		VALOR	2.00				VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		1.46		0.54	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							27.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		107-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" CLAVE 20DPB0660S.		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" CLAVE 20DPB0660S.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,770,000.00	731.01	2,769,268.99	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,012,154.78	2,012,154.78	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,769,268.99		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,012,154.78		0.00		2,012,154.78		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	707.20		AÑO	2019	
							707.20	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		117.80		176.70		412.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		117.80		176.70		412.70	
ALCANZADA	0.00		0.00		190.94		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		108.06		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	707.20	
						T1+T2+T3+T4	707.20	
						T1+T2+T3+T4	190.94	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	27.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		121-CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE 20DJN0255V, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		001-CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE 20DJN0255V, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	400,000.00	549.53	399,450.47	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						399,450.47	399,450.47
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						399,450.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		399,450.47		0.00		399,450.47	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.50	T1+T2+T3+T4		0.50
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		135-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1366W		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1366W		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,016,960.56	25,205.62	1,991,754.94	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,313,236.38	1,313,236.38	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,991,754.94		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,313,236.38		0.00		1,313,236.38		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	633.36	AÑO	2019		
							633.36	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		52.78		158.34		422.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		52.78		158.34		422.24	
ALCANZADA	0.00		0.00		253.34		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		160.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	633.36	
						T1+T2+T3+T4	633.36	
						T1+T2+T3+T4	253.34	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		162-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE:20DPR3527G		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE:20DPR3527G	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	2,800,000.00	14,218.08	2,785,781.92	0.00		0.00	2,785,781.92
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,785,781.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,785,781.92	2,785,781.92		2,785,781.92	2,785,781.92	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	752.50	AÑO	2019	VALOR	752.50
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	62.70	689.80	T1+T2+T3+T4	752.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	62.70	689.80	T1+T2+T3+T4	752.50	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		195-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. TELESECUNDARIA VÍCTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DTV0217H DE LA COL. JARDINES DEL ARROYO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. TELESECUNDARIA VÍCTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DTV0217H DE LA COL. JARDINES DEL ARROYO		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,658,192.43	0.00	2,658,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,657,192.43	2,657,916.54	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	698.74	AÑO	2019	VALOR	698.74
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	698.74	T1+T2+T3+T4	698.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	698.74	T1+T2+T3+T4	698.74	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		111-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ, CLAVE: 20DPR1630F		001-CONSTRUCCION DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ, CLAVE: 20DPR1630F		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,254,526.96	544.35	2,253,982.61	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						353,057.62	353,057.62	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,253,982.61		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		353,057.62		0.00		353,057.62		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	649.60	AÑO	2019		
							649.60	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		108.26		162.39		378.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		108.26		162.39		378.95	
ALCANZADA	0.00		0.00		305.31		344.29	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		188.01		90.85	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	649.60	
						T1+T2+T3+T4	649.60	
						T1+T2+T3+T4	649.60	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 53.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		127-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR2668Z		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR2668Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,016,960.56	33,910.12	1,983,050.44	0.00	0.00	613,695.59	613,695.59	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,983,050.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		613,695.59		0.00		613,695.59	613,695.59	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
ASCENDENTE								
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	633.36	AÑO	2019		
						VALOR	633.36	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	53.00	159.00	421.36	T1+T2+T3+T4		633.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	53.00	159.00	421.36	T1+T2+T3+T4		633.36	
ALCANZADA	0.00	0.00	443.35	190.01	T1+T2+T3+T4		633.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	278.84	45.09	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		206-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC0714A		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC0714A		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,700,000.00		1,672,160.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	741.81		AÑO	2019	
			VALOR	741.81				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		741.81	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		741.81	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		064-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE: 20DPR02001		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE: 20DPR02001		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	106,785.93	5.35	106,780.58	96,570.75	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		96,570.75		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		122.64		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
			VALOR	0.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	692.62		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		108-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL ?IGNACIO ZARAGOZA? CLAVE 20DPR0679R.		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL ?IGNACIO ZARAGOZA? CLAVE 20DPR0679R.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,700,000.00	188.66	2,699,811.34	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,470,275.67	2,470,275.67	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,699,811.34		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,470,275.67		0.00		2,470,275.67		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				2,470,275.67		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	707.20		AÑO	2019	
							707.20	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		118.00		177.00		412.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		118.00		177.00		412.20	
ALCANZADA	0.00		0.00		353.60		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		199.77		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	707.20	
						T1+T2+T3+T4	707.20	
						T1+T2+T3+T4	353.60	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		157-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB1954L		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB1954L	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,382,495.60	174.91	2,382,320.69	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						2,382,320.68	2,382,320.68
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,382,320.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,382,320.69		2,382,320.69		2,382,320.68	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	610.00		AÑO	2019
							610.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		100.00		510.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		100.00		510.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		213.50
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		41.86
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	610.00
						T1+T2+T3+T4	610.00
						T1+T2+T3+T4	213.50
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		136-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "LA CORREGIDORA" CLAVE: 20DPR1153V		001-CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "LA CORREGIDORA" CLAVE: 20DPR1153V			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,000,000.00	192.35	1,999,807.65	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						893,869.39	893,869.39	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						893,869.39		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,999,807.65		1,999,807.65		893,869.39	893,869.39	
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						44.70		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :		PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :			2442
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :		(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	3.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							3.00	
							T1+T2+T3+T4	
							3.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :		PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :			2447
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :		[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		181-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR C.C.T. 20DPB2379G		001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR C.C.T. 20DPB2379G		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	484,088.20	0.00	484,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		484,088.20		483,892.34		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO			196-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEYES DE REFORMA CLAVE: 20DPB0175Z, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	001-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEYES DE REFORMA CLAVE: 20DPB0175Z, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	451,104.69	0.00	451,104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	451,104.69	450,497.89	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		128-CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1448F		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1448F		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,626,960.63	25,638.57	1,601,322.06	0.00		0.00	660,414.69	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,601,322.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		660,414.69		0.00		660,414.69		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	496.20		AÑO	2019	
						VALOR	496.20	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	41.00		123.00		332.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	41.00		123.00		332.20		
ALCANZADA	0.00	0.00		292.76		203.44		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		238.02		61.24		
							CUMPLIMIENTO DE METAS	496.20
							T1+T2+T3+T4	496.20
							T1+T2+T3+T4	496.20
							T1+T2+T3+T4	496.20
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		173-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DPR21631 EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DPR21631 EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,948,549.08	0.00	1,948,549.08	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,948,231.21	1,948,231.21
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,948,231.21	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,948,549.08		1,948,231.21		1,948,231.21	
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
						1,948,231.21	99.98
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	646.40		AÑO	2019
							646.40
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		646.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		646.40
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	646.40
						T1+T2+T3+T4	646.40
						T1+T2+T3+T4	0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	186-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ?JOSÉ VASCONCELOS? CLAVE: 20DTV0204D	001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ?JOSÉ VASCONCELOS? CLAVE: 20DTV0204D				
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,194,583.50	0.00	2,194,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,194,583.50	2,194,350.39	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	666.00	AÑO	2019	VALOR	666.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	666.00	T1+T2+T3+T4	666.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.00	T1+T2+T3+T4	666.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		207-CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE OCTUBRE CLAVE: 20DJN0243Q		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE OCTUBRE CLAVE: 20DJN0243Q								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		1,700,000.00		1,659,980.00		0.00	0.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS												
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	741.81		AÑO	2019		VALOR	741.81				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00			0.00			741.81				T1+T2+T3+T4	741.81
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00			0.00			741.81				T1+T2+T3+T4	741.81
ALCANZADA	0.00		0.00			0.00			0.00				T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		123-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "ALICIA LILIA PORRAS MAZARI" CLAVE 20DJN2379R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "ALICIA LILIA PORRAS MAZARI" CLAVE 20DJN2379R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	450,000.00	1,067.83	448,932.17	0.00	0.00	234,822.33	234,822.33	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				448,932.17				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		234,822.33		0.00		234,822.33	234,822.33	
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.57		0.43	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							43.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 43.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		149-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFESOR "JACOBO HERRERA SALAZAR" CLAVE: 20DPR2818P		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFESOR "JACOBO HERRERA SALAZAR" CLAVE: 20DPR2818P		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,700,000.07	497.34	1,699,502.73	0.00	0.00	1,429,603.20	1,429,603.20
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,429,603.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,699,502.73		1,699,502.73	1,429,603.20	1,429,603.20	84.12	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	640.00	AÑO	2019	VALOR	640.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	106.66	533.34	T1+T2+T3+T4	640.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	106.66	533.34	T1+T2+T3+T4	640.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		137-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE: 20DPB0330A		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE: 20DPB0330A		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,999,998.63	206.86	1,999,791.77	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,999,791.77	1,999,791.77	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,999,791.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,999,791.77		0.00		1,999,791.77		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,999,791.77		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	627.00	AÑO	2019		
						VALOR 627.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		104.50		522.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		104.50		522.50	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	627.00	
						T1+T2+T3+T4	627.00	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		197-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DPR2535I		001-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DPR2535I					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	986,475.36	0.00	986,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		986,475.36		985,538.69		0.00	0.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2457							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		113-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR1163B		001-CONSTRUCCION Y TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR1163B		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,566,219.51	88,250.78	1,477,968.73	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,412,269.99	1,412,269.99	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,477,968.72		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,412,270.00		0.00		1,412,269.99		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	360.14	AÑO	2019		
						VALOR	360.14	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		60.02		90.03		210.09	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		60.02		90.03		210.09	
ALCANZADA	0.00		0.00		14.41		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		16.01		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	360.14	
						T1+T2+T3+T4	360.14	
						T1+T2+T3+T4	14.41	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	4.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		129-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 79 CLAVE: 20DST0074N		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 79 CLAVE: 20DST0074N		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,016,960.56	30,205.62	1,986,754.94	0.00	0.00	1,312,346.57	1,312,346.57	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,986,754.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,312,346.57		0.00		1,312,346.57	1,312,346.57	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	633.36	AÑO	2019		
						VALOR	633.36	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		53.00		159.00		421.36	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		53.00		159.00		421.36	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		633.36		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		398.34		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		144-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MIJANGOS CLAVE: 20DPR2540U		001-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MIJANGOS CLAVE: 20DPR2540U		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	810,310.36	196.71	810,113.65	0.00	0.00	810,113.65	810,113.65	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						810,113.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		810,113.65		810,113.65		810,113.65	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2457				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		174-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ?SOR JUANA INES DE LA CRUZ?, CLAVE: 20DJN1798V		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ?SOR JUANA INES DE LA CRUZ?, CLAVE: 20DJN1798V		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		825,000.00		824,877.26		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2461			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	5 - METRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	85.19	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		85.19	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		85.19	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		187-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 243 CLAVE: 20DST0260I		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 243 CLAVE: 20DST0260I					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	511,315.89	0.00	511,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		511,315.89		510,482.00		0.00	0.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		087-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE:20DPB0515G.		001-CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE:20DPB0515G.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	19,278.97	0.00	19,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		134.00		19,278.97		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.98		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		095-TERMINACION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE: 20DJN2384C		001-TERMINACION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE: 20DJN2384C (PASIVO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	166,592.69	0.00	166,592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		166,592.69		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		669.50		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		100- SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE 967 ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL FONDEN ISTMO, RECONSTRUCCIÓN DEL ISTMO Y EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN EN EL ESTADO DE OAXACA.		001-SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE 967 ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL FONDEN ISTMO, RECONSTRUCCIÓN DEL ISTMO Y EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN EN EL ESTADO DE OAXACA.				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	18,981,625.57	2,345.00	18,979,280.57	0.00	3,660,629.79	6,855,057.58	6,855,057.58			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				18,655,282.47						
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		7,179,055.68		0.00		6,855,057.58	95.49			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE NÚMERO DE SUPERVISIONES DE OBRAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 2506						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE SUPERVISIONES DE OBRAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS, RESPECTO CONTRA LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SUPERVISIONES DE OBRAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS / NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS DE OBRAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SUPERVISIONES DE OBRAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	967.00	AÑO	2019		VALOR	967.00	
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	240.00	240.00	240.00	487.00	487.00	T1+T2+T3+T4	967.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	240.00	240.00	240.00	487.00	487.00	T1+T2+T3+T4	967.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		150-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0855E		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0855E	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	1,700,000.06	497.33	1,699,502.73	0.00		0.00	1,699,502.73
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,699,502.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,699,502.73	1,699,502.73		1,699,502.73	1,699,502.73	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	640.00	AÑO	2019	VALOR	640.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	106.66	533.34	T1+T2+T3+T4	640.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	106.66	533.34	T1+T2+T3+T4	640.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		101-CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 20DPR2825Z		001-CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 20DPR2825Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,799,964.70	4.36	1,799,960.34	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						639,958.83	639,958.83	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,799,960.33		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		639,958.84		0.00		639,958.83		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				639,958.83		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	450.00		AÑO	2019	
							450.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		75.00		112.50		262.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		75.00		112.50		262.50	
ALCANZADA	0.00		0.00		225.00		225.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		200.00		85.71	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	450.00	
						T1+T2+T3+T4	450.00	
						T1+T2+T3+T4	450.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		138-CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV01411		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV01411		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,999,999.84	72.72	1,999,927.12	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,999,927.11	1,999,927.11	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,999,927.11		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,999,927.12		0.00		1,999,927.11		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,999,927.11		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	627.00	AÑO	2019		
						VALOR 627.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		104.50		522.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		104.50		522.50	
ALCANZADA	0.00		0.00		125.40		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					120.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	627.00	
						T1+T2+T3+T4	627.00	
						T1+T2+T3+T4	125.40	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		182-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA "BENEMERITO DE AMERICA" CLAVE 20DPR1310V		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA "BENEMERITO DE AMERICA" CLAVE 20DPR1310V		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,511,691.14	0.00	2,511,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,511,691.14	2,511,651.09	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	644.00	AÑO	2019	VALOR	644.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	644.00	T1+T2+T3+T4	644.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	644.00	T1+T2+T3+T4	644.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		198-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?EMILIANO ZAPATA? CLAVE 20DPB1979U		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?EMILIANO ZAPATA? CLAVE 20DPB1979U		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,498,151.22	0.00	2,498,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,497,151.22		2,497,921.12		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	707.20	AÑO	2019		
						VALOR	707.20	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		707.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		707.20	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							707.20	
							707.20	
							0.00	
							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		114-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE: 20DPR0647Z		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE: 20DPR0647Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,997,953.50	828.45	1,997,125.05	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,679,786.25	1,679,786.25	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,997,125.05		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,679,786.25		0.00		1,679,786.25		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,679,786.25		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	540.00	AÑO	2019		
						VALOR 540.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		90.00		135.00		315.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		90.00		135.00		315.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		108.00		162.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		80.00		51.43	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	540.00	
						T1+T2+T3+T4	540.00	
						T1+T2+T3+T4	270.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		130-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS", CLAVE: 20DPR1005M		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPR1005M		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,700,000.00	1,311.75	1,698,688.25	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						913,445.56	913,445.56	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,698,688.25		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		913,445.56		0.00		913,445.56		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	537.90	AÑO	2019		
							VALOR 537.90	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		44.83		134.49		358.58	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		44.83		134.49		358.58	
ALCANZADA	0.00		0.00		322.74		215.16	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		239.97		60.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	537.90	
						T1+T2+T3+T4	537.90	
						T1+T2+T3+T4	537.90	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		175-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X	001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,854,755.13	0.00	1,854,755.13	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,854,755.13	1,851,347.75	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	618.24	AÑO	2019	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4	618.24	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		188-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0600D		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0600D		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	511,315.89	0.00	511,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		511,315.89	510,482.34	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		151-CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	485,315.42	189.09	485,126.33	0.00	0.00	485,126.33	485,126.33	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							485,126.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		485,126.33		485,126.33		485,126.33	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		388.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							38.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							388.80	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							38.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38,880.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		164-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPB0447Z		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0447Z	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,556,904.34	6,888.51	2,550,015.83	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						2,402,997.86	2,402,997.86
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,402,997.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,550,015.83		2,550,015.83		2,402,997.86	
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
						2,402,997.86	94.23
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	694.40	AÑO	2019	
						VALOR	694.40
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	57.87	636.53	T1+T2+T3+T4		694.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	57.87	636.53	T1+T2+T3+T4		694.40
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		179-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CLAVE: 20DPB0751J		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CLAVE: 20DPB0751J	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,901,549.93	0.00	1,901,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,901,549.93		1,901,373.56		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	640.00	AÑO	2019	VALOR	640.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	640.00	T1+T2+T3+T4	640.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	640.00	T1+T2+T3+T4	640.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		212-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR "30 DE ABRIL" CLAVE 20DJN2205A		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR "30 DE ABRIL" CLAVE 20DJN2205A		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	506,689.45	0.00	506,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		506,689.45		504,724.83		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		102-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "FRANCISCO MARQUEZ", CLAVE 20DPR3135T		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "FRANCISCO MARQUEZ", CLAVE 20DPR3135T		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	728,253.67	365.20	727,888.47	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				32,902.53		32,902.53		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				727,888.47				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		32,902.53		0.00		32,902.53		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				32,902.53		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	250.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		41.66		62.49		145.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		41.66		62.49		145.85	
ALCANZADA	0.00		0.00		102.50		135.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		164.03		92.56	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	250.00
							T1+T2+T3+T4	250.00
							T1+T2+T3+T4	237.50
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		139-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 137 CLAVE: 20DST0154Z		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 137 CLAVE: 20DST0154Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,997,953.50	1,926.42	1,996,027.08	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,996,027.08	1,996,027.08	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,996,027.08		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,996,027.08		0.00		1,996,027.08		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	644.19	AÑO	2019		
						VALOR	644.19	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		107.37		536.83	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		107.37		536.83	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		644.19	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		120.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	644.19	
						T1+T2+T3+T4	644.19	
						T1+T2+T3+T4	644.19	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		183-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ" CLAVE: 20DPR1814M.		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ" CLAVE: 20DPR1814M.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,749,259.69	0.00	2,749,259.69	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,749,259.69		2,743,450.81		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	547.80	AÑO	2019		
						VALOR 547.80		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		547.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		547.80	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 547.80	
							T1+T2+T3+T4 547.80	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		199-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 24 CLAVE: 20DST0038I EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 24 CLAVE: 20DST0038I EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	867,741.11	0.00	867,741.11	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		867,741.11		867,121.75		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							2.00	
							T1+T2+T3+T4	
							2.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		115-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE:20DPR1368V		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPR1368V	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,989,417.82	7,810.19	1,981,607.63	0.00	0.00	1,008,595.42	1,008,595.42
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,981,607.63
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,008,595.42		0.00		1,008,595.42	1,008,595.42
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2461		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	294.35	AÑO	2019	
							294.35
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00	48.00		72.00	174.35		T1+T2+T3+T4 294.35
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		72.00	174.35		T1+T2+T3+T4 294.35
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		131-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DPB2063I		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DPB2063I		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,600,000.00	335.85	1,599,664.15	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,599,664.15	1,599,664.15	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,599,664.15		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,599,664.15		0.00		1,599,664.15		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,599,664.15		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	493.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							493.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		41.08		123.24		328.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		41.08		123.24		328.68	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		226.78	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		69.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	493.00	
						T1+T2+T3+T4	493.00	
						T1+T2+T3+T4	226.78	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	46.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		145-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 20DPR1066Z		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 20DPR1066Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,700,000.07	497.34	1,699,502.73	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,699,502.73	1,699,502.73	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,699,502.73		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,699,502.73		1,699,502.73		1,699,502.73		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	640.00	AÑO	2019		
							640.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		106.66		533.34	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		106.66		533.34	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		96.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		18.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	640.00	
						T1+T2+T3+T4	640.00	
						T1+T2+T3+T4	96.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		176-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 20DPB0666M		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 20DPB0666M		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,561,238.59	0.00	2,561,238.59	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,561,238.59		2,559,575.90		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	707.20		AÑO	2019	
							707.20	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		707.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		707.20	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		189-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DJN0057V, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, ETLA, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DJN0057V, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, ETLA, OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	582,690.68	0.00	582,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		582,690.68		582,190.85		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2461			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	5 - METRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	66.00	AÑO	2019		
							66.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		66.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		66.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	208-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0806W	001-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0806W				
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,115,459.06	0.00	2,115,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,115,459.06		2,110,959.06		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :			PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	
Definición :			MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO				
Método de Cálculo :			(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	640.64	AÑO	2019	VALOR	640.64
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	640.64	T1+T2+T3+T4		640.64
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	640.64	T1+T2+T3+T4		640.64
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		152-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 14 CLAVE: 20DST0014Z		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 14 CLAVE: 20DST0014Z	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3
0.00	3,067,162.65	3,173.48	3,063,989.17	0.00		0.00	3,063,989.17
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,063,989.17
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,063,989.17	3,063,989.17		3,063,989.17	3,063,989.17	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	988.28	AÑO	2019	VALOR	988.28
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	164.71	823.57	T1+T2+T3+T4 988.28		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	164.71	823.57	T1+T2+T3+T4 988.28		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		167-CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE ACTIVIDADES LUDICAS EN EL PREESCOLAR CLAVE: 20DJN1538I		001-CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE ACTIVIDADES LUDICAS EN EL PREESCOLAR CLAVE: 20DJN1538I		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	673,545.32	0.00	673,545.32	0.00	0.00	672,631.85	672,631.85	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				672,631.85				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		673,545.32		672,631.85		672,631.85	99.86	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	166.67		AÑO	2019	
		VALOR	166.67				VALOR	166.67
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00		13.90		152.77		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		13.90		152.77		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		190-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1677Z		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1677Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	511,315.89	511,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		103-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB0376W		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB0376W		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,834,645.26	1,904.08	1,832,741.18	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						640,540.70	640,540.70	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,832,741.18		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		640,540.70		0.00		640,540.70		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	656.00	AÑO	2019		
						VALOR	656.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		109.34		164.01		382.65	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		109.34		164.01		382.65	
ALCANZADA	0.00		0.00		426.40		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		259.98		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							656.00	
							T1+T2+T3+T4	
							656.00	
							T1+T2+T3+T4	
							426.40	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		140-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR1628R		001-CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1628R	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,091,304.55	425.94	2,090,878.61	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						2,090,878.61	2,090,878.61
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,090,878.61	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,090,878.61		0.00		2,090,878.61	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	646.40		AÑO	2019
							646.40
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		105.23		541.17
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		105.23		541.17
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		646.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		119.37
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	646.40
						T1+T2+T3+T4	646.40
						T1+T2+T3+T4	646.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.94

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.94 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		200-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0972U		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0972U		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,071,896.61	0.00	2,071,896.61	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,071,896.61		2,071,422.63		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	640.46	AÑO	2019		
						VALOR 640.46		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		640.46	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		640.46	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							640.46	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		116-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,800,000.00	498.26	1,799,501.74	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,799,501.74	1,799,501.74	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,799,501.74		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,799,501.74		0.00		1,799,501.74		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,799,501.74		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	432.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							432.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		72.00		108.00		252.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		72.00		108.00		252.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		388.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		154.29	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	432.00
							T1+T2+T3+T4	432.00
							T1+T2+T3+T4	388.80
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		132-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR1519K		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR1519K		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,600,000.00	353.16	1,599,646.84	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,599,646.83	1,599,646.83	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,599,646.83		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,599,646.84		0.00		1,599,646.83		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,599,646.83		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	600.00		AÑO	2019	
							600.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		50.00		150.00		400.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		50.00		150.00		400.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		90.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		0.00		22.50	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	600.00	
						T1+T2+T3+T4	600.00	
						T1+T2+T3+T4	90.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		209-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS VICENTE GONZALEZ DIAZ CLAVE 20DJN0498R		001-CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS VICENTE GONZALEZ DIAZ CLAVE 20DJN0498R					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	497,992.74	0.00	497,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		497,992.74		497,138.81		0.00	0.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		153-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1671E		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1671E		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	962,526.87	5,206.26	957,320.61	0.00	0.00	957,320.61	957,320.61	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						957,320.61		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		957,320.61		957,320.61		957,320.61	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2461			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	5 - METRO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	17.00	AÑO	2019		
						VALOR	17.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		15.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							17.00	
							T1+T2+T3+T4	
							17.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		168-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER, CLAVE: 20DJN2125P		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE: 20DJN2125P EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,499,998.46	0.00	1,499,998.46	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,499,998.46		1,499,613.73		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	171.00		AÑO	2019	
							VALOR 171.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		14.25		156.75	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		14.25		156.75	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 171.00	
							T1+T2+T3+T4 171.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		191-CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1080S		001-CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1080S		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	493,004.71	493,004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		104-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE: 20DPB0004F		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE: 20DPB0004F		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,962,667.97	167.57	1,962,500.40	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,595,529.19	1,595,529.19	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,962,500.40		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,595,529.19		0.00		1,595,529.19		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	641.70	AÑO	2019		
						VALOR	641.70	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		106.96		160.44		374.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		106.96		160.44		374.30	
ALCANZADA	0.00		0.00		121.92		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		75.99		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	641.70	
						T1+T2+T3+T4	641.70	
						T1+T2+T3+T4	121.92	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		141-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTÓBAL COLON CLAVE 20DPR4251Q		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTÓBAL COLON CLAVE 20DPR4251Q		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,495,012.41	79.24	1,494,933.17	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,494,933.17	1,494,933.17	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,494,933.17		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,494,933.17		0.00		1,494,933.17		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	440.10	AÑO	2019		
						VALOR	440.10	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		73.34		366.76	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		73.34		366.76	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		378.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		103.20	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	440.10	
						T1+T2+T3+T4	440.10	
						T1+T2+T3+T4	378.48	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	86.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 86.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		201-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR3443Z		001-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR3443Z					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	508,335.18	0.00	508,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		508,335.18		507,410.20		0.00	0.00				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		094-CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ, CLAVE 20DCC2390Y		001-CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ, CLAVE 20DCC2390Y		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	712,997.00	0.00	712,997.00	712,852.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							712,852.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		145.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.98		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	0.98
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		117-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "YUTA CAHA" CLAVE 20DJN2311K; EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO		001-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "YUTA CAHA" CLAVE 20DJN2311K; EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	365,000.00	678.43	364,321.57	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						176,929.50	176,929.50
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						364,321.57	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		176,929.50		0.00		176,929.50	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.90	0.10	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		146-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR3042D		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR3042D		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,550,462.55	627.75	3,549,834.80	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,549,834.80		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	646.40		AÑO	2019	
							646.40	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		108.27		538.13	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		108.27		538.13	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		19.39	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		3.60	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		646.40		
				T1+T2+T3+T4		646.40		
				T1+T2+T3+T4		19.39		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		3.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		177-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM.2 JOSÉ MARÍA BRADOMÍN, CLAVE: 20DES0021Q.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM.2 JOSÉ MARÍA BRADOMÍN, CLAVE: 20DES0021Q.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,699,828.22	2,699,828.22	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,699,828.22		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,700,000.00		2,699,828.22		2,699,828.22		
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
						2,699,828.22	99.99	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	745.60	AÑO	2019		
						VALOR	745.60	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		745.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		745.60	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	745.60	
						T1+T2+T3+T4	745.60	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		133-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE: 20DPR1520Z		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE: 20DPR1520Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,016,960.56	28,910.12	1,988,050.44	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						543,444.47	543,444.47	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,988,050.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		543,444.47		0.00		543,444.47		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	633.36		AÑO	2019	
							633.36	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		52.78		158.34		422.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		52.78		158.34		422.24	
ALCANZADA	0.00		0.00		462.35		171.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		292.00		40.50	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	633.36	
						T1+T2+T3+T4	633.36	
						T1+T2+T3+T4	633.36	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		169-CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" CLAVE: 20DJN2267N		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" CLAVE: 20DJN2267N		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	1,700,000.06	0.00	1,700,000.06	0.00		0.00	1,699,508.30	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,699,508.30	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,700,000.06		1,699,508.30		1,699,508.30	99.97	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	640.00		AÑO	2019	
						VALOR	640.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		53.33		586.67	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		53.33		586.67	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	640.00
							T1+T2+T3+T4	640.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		180-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB0928G		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB0928G	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,780,652.37	0.00	1,780,652.37	0.00	0.00	738,269.88	738,269.88
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							738,269.88
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,780,652.37		1,780,394.31		738,269.88	738,269.88
							% de Ejercido Vs. Modificado
							41.46
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	620.00	AÑO	2019	
		VALOR	620.00				VALOR
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00	620.00		T1+T2+T3+T4 620.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00	620.00		T1+T2+T3+T4 620.00
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		202-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1332F, EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO		001-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1332F, EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	993,762.33	0.00	993,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		993,762.33		993,199.83		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00		AÑO	2019	
VALOR			VALOR	2.00		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		118-CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO BOCANEGRA" CLAVE 20DJN0551W, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO BOCANEGRA" CLAVE 20DJN0551W, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	400,000.00	267.18	399,732.82	0.00	0.00	399,732.81	399,732.81	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				399,732.81				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		399,732.82		0.00		399,732.81	399,732.81	
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							50.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.50		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		178-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE 20DPR0135Z		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE: 20DPR0135Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,606,833.35	0.00	1,606,833.35	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,606,155.73	1,606,155.73	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,606,155.73		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,606,833.35		1,606,155.73		1,606,155.73		
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
						1,606,155.73	99.96	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	595.84	AÑO	2019		
						VALOR 595.84		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		595.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		595.84	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4	595.84	
						T1+T2+T3+T4	595.84	
						T1+T2+T3+T4	0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	211-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BÁSQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC; CLAVE 20DPB1248H	001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BÁSQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC; CLAVE 20DPB1248H				
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,802,835.08	0.00	2,802,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,802,835.08	2,801,820.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	727.60	AÑO	2019	VALOR	727.60
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	727.60	T1+T2+T3+T4	727.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	727.60	T1+T2+T3+T4	727.60	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		154-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 20DPR0510M		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 20DPR0510M		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,001,496.49	37.07	2,001,459.42	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						2,001,459.42	2,001,459.42	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,001,459.42		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,001,459.42		2,001,459.42		2,001,459.42		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	600.00	AÑO	2019		
						VALOR 600.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		600.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		600.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							600.00	
							T1+T2+T3+T4	
							600.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		192-CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0129N		001-CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0129N		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,708,126.30	0.00	2,708,126.30	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,707,126.30		2,707,204.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
						ASCENDENTE		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	634.88	AÑO	2019		
						VALOR 634.88		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		634.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		634.88	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		213-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE:20DPR2367C		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA,SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE:20DPR2367C				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	3,897,748.43	0.00	3,897,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		3,897,748.43		3,887,320.85		0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2459						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	452.40	AÑO	2019				
VALOR		452.40		VALOR		452.40				
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		452.40		T1+T2+T3+T4		452.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		452.40		T1+T2+T3+T4		452.40
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		165-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DJN2289Z		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCÍA CLAVE: 20DJN2289Z		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	
0.00	393,166.66	558.67	392,607.99	0.00		0.00	392,607.99	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							392,607.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		392,607.99	392,607.99		392,607.99	392,607.99	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		184-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 20DPB0217H		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 20DPB0217H.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,850,088.05	0.00	1,850,088.05	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,850,088.05		1,850,088.05		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	655.36		AÑO	2019	
							655.36	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		655.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		655.36	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		203-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE: 20DPR0361V	001-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE: 20DPR0361V			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,795,118.44	0.00	1,795,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,795,118.44	1,794,163.62	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROHGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	492.83	AÑO	2019	VALOR	492.83
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	492.83	T1+T2+T3+T4	492.83	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	492.83	T1+T2+T3+T4	492.83	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		119-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "MACEDONIO ALCALA" CLAVE 20DJN1850A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "MACEDONIO ALCALA" CLAVE 20DJN1850A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	450,000.00	582.01	449,417.99	0.00	0.00	449,417.99	449,417.99	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						449,417.99		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		449,417.99		449,417.99		449,417.99	449,417.99	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2461				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		5 - METRO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	122.00		AÑO	2019	
		VALOR	122.00				VALOR	122.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		20.34		30.51		71.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		20.34		30.51		71.15	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						122.00		
						T1+T2+T3+T4		
						122.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		147-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HÉROES" CLAVE: 20DCC05600		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HÉROES" CLAVE: 20DCC05600								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	416,965.11	103.54	416,861.57	0.00	0.00	416,861.57	416,861.57							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						416,861.57								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		416,861.57		416,861.57		416,861.57	100.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL										0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		148-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 20DJN1617V		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 20DJN1617V								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	422,132.03	261.88	421,870.15	0.00	0.00	421,870.15	421,870.15							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						421,870.15								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00		421,870.15		421,870.15		421,870.15	100.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00			0.00			0.00			0.46			T1+T2+T3+T4	0.46
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL										46.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	46.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 432-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS
ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-REHABILITACION DE ESCUELA EPB "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1447G		001-REHABILITACION DE ESCUELA EPB "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1447G	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	569,776.31	179.00	569,597.31	569,591.31	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						569,591.31	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		6.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 2454			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	231.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		231.12
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		011-RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUILLERMO PRIETO CLAVE: 20DPB0482F		001-RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUILLERMO PRIETO CLAVE: 20DPB0482F		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	700,000.00	480.13	699,519.87	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				699,519.87		699,519.87		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				699,519.87				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		699,519.87		699,519.87		699,519.87		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	2454			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	576.00	AÑO	2019		
			VALOR	576.00		VALOR		
			VALOR	576.00		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		96.00		480.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		96.00		480.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	576.00
							T1+T2+T3+T4	576.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO: 02-IMPULSAR UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO.

ESTRATEGIA: 01-GARANTIZAR UNA MOVILIDAD EFICIENTE Y SUSTENTABLE QUE MEJORE LA SEGURIDAD Y EL SERVICIO CON MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, Y EL DISEÑO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN ADECUADAS A LOS DISTINTOS CENTROS POBLACIONALES DE OAXACA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA LA ZONA METROPOLITANA Y EN EL INTERIOR DEL ESTADO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO.

PROPÓSITO: LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE DEL ESTADO DESARROLLA SUS CAPACIDADES DE MANERA EFICIENTE Y SUSTENTABLE

COMPONENTE: 467-INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE DESARROLLADA

ACTIVIDAD: 2045-REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
209-MOVILIDAD INTEGRAL URBANA	02-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	003-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ADECUACIONES AL CORREDOR Y TERMINALES DE LA PRIMER ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE BRT EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	001-ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS ACCESOS FRANCOS A LAS TERMINALES DE VIGUERA, PARQUE DEL AMOR Y XOXO, ASI COMO EL PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS DE PARADEROS ESPECIALES UBICADOS FRENTE A LA CENTRAL DE ABASTOS, PERTENECIENTES A LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE BRT EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,068,400.00	0.00	1,068,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,068,400.00		1,058,400.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS			Número de indicador :	2163		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
				ASCENDENTE			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ORLANDO DAVID PARADA VICENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO