

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: SER LA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN Y HABILITACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 433-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	004-PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 OBRA	001-CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (PRIMERA ETAPA)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,503,908.78	3,502,748.78	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2446
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
L.C. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2019. REMANENTES OBRA		001-TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,890,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2019. OBRA		001-SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,988,600.00	0.00	5,988,600.00	0.00	0.00	1,569,418.73	1,569,418.73
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,569,418.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,988,600.00	5,703,653.39	1,569,418.73	1,569,418.73	26.21		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2446		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.28	T1+T2+T3+T4	0.28	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				28.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2019. OBRA	002-PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,599,530.00	0.00	2,599,530.00	0.00	0.00	1,502,151.54	1,502,151.54
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,502,151.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,599,530.00	2,480,987.93	1,502,151.54	1,502,151.54	57.79

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.60	T1+T2+T3+T4	0.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.81	T1+T2+T3+T4	1.81	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				60.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.33	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 435-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR REPARADOS

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	006-CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO ASISTIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA NACIONAL	001-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA SUPERIOR 2018

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						299,000.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS			Número de indicador :	2445		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2019. REPARACIONES		001-REPARACIONES GENERALES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	390,812.35	0.00	390,812.35	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				285,556.81		285,556.81		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				285,556.81				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		390,812.35		346,082.24		285,556.81		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				285,556.81		73.07		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS				Número de indicador : 2445				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.83	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							83.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.83	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							83.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 83.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 434-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS

ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2019. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO PARA TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	17,075,937.65	0.00	17,075,937.65	0.00	0.00	16,179,178.58	16,179,178.58
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	16,179,178.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	17,075,937.65	16,179,178.58	16,179,178.58	16,179,178.58	94.75		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		004-PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016. PF EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA MECÁNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,367,610.68	0.00	1,367,610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,367,610.68		1,365,260.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2443				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:		2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		001-CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO ASISTIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA.		001-FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL CON INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE CALIDAD, DIRIGIDA A LAS Y LOS ESTUDIANTES INDÍGENAS EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD Y/O CAPACIDADES DIFERENTES DEL ESTADO DE OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,161,508.00	0.00	1,161,508.00	0.00	0.00	1,160,790.04	1,160,790.04	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
				1,160,790.04				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,161,508.00		1,160,790.04		1,160,790.04	1,160,790.04	
% de Ejercido Vs. Modificado								
99.94								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2443				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida: 2 - LOTE								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		003-PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016. ECONOMÍA EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y AULAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	3,502,748.78	0.00	3,502,748.78	0.00	0.00	3,502,613.30	3,502,613.30				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,502,613.30				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		3,502,748.78		3,502,613.30		3,502,613.30	3,502,613.30	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :		2443					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		005-CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO ASISTIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ		001-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA INSTALARSE EN UN AULA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIO, EDIFICIO CON ESTATUS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ, CENTRO DE CÓMPUTO EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE Y DISCAPACITADOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ETNIAS DE LA REGIÓN DEL ÍSTMO DE TEHUANTEPEC		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,589,200.00	0.00	1,589,200.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,589,123.44	1,589,123.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,589,200.00		1,589,123.44		1,589,123.44		
						Ejercido		
						1,589,123.44		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2019. EQUIPO		002-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	394,770.00	0.00	394,770.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				361,638.12		361,638.12		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				361,638.12				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		394,770.00		361,638.12		361,638.12		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				361,638.12		91.61		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

PROPÓSITO: LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COMPONENTE: 282-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2019. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 44

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,905,130.20	0.00	1,905,130.20	0.00	0.00	1,874,957.43	1,874,957.43
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,874,957.43	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,905,130.20	1,874,957.43	1,874,957.43	1,874,957.43	98.42		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $(\text{NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS}) / (\text{NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR}) * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2019. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN CECYTE NO. 22	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		200,000.00		200,000.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 81 (SEGUNDA ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,867,338.36	0.00	1,867,338.36	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,867,338.36		1,867,338.36		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2457			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $(\text{NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS}) / (\text{NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR}) * 100$							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REAHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,409,911.25	0.00	2,409,911.25	0.00		1,373,417.12		
						EJERCIDO T3		
						22,038.96		
						EJERCIDO T4		
						22,038.96		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,409,911.25		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		22,038.96		0.00		22,038.96		
Ejercido								
22,038.96								
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		56.99		0.42		0.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL								
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							0.00	
							0.00	
							57.42	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL								
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							0.00	
							0.00	
							0.01	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2019. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN IEBO NO. 269	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,339,849.20	0.00	1,339,849.20	0.00	0.00	803,159.44	803,159.44
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							803,159.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,339,849.20		1,339,849.20		803,159.44	803,159.44
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.79	T1+T2+T3+T4	1.79	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				59.67	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	59.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 59.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2019. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 6	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2019. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN IEBO NO. 274	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	411,573.00	0.00	411,573.00	0.00	0.00	397,112.14	397,112.14
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						397,112.14	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		411,573.00		397,112.14		397,112.14	397,112.14
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2019. OBRA		003-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CECYTE EMSAD NO. 80	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	666,703.20	0.00	666,703.20	0.00	0.00	632,685.11	632,685.11
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						632,685.11	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		666,703.20		632,685.11		632,685.11	632,685.11
							% de Ejercido Vs. Modificado
							94.90
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :		
					2442		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		
					2453		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 284-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADOS

ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CECYTE EMSAD NO. 80		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	34,145.76	34,145.76	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						34,145.76		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		38,427.00		34,145.76		34,145.76	34,145.76	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2443				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:		2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 81	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,094,781.00	0.00	1,094,781.00	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,007,386.54	1,007,386.54
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,007,386.54	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,094,781.00		1,007,386.54		1,007,386.54	
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
						1,007,386.54	92.02
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN IEBO NO. 269		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	115,281.00	0.00	115,281.00	0.00		0.00	102,437.28	102,437.28
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	102,437.28
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		115,281.00		102,437.28		102,437.28	102,437.28	88.86
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	449,955.00	0.00	449,955.00	0.00	0.00	446,745.00	446,745.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						446,745.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		449,955.00		446,745.00		446,745.00	99.29
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2443
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS					
Unidad de medida:		2 - LOTE					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IEBO NO, 274	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	34,145.76	34,145.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							34,145.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		38,427.00		34,145.76		34,145.76	34,145.76
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		002-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 3		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	505,219.00	0.00	505,219.00	0.00	0.00	497,822.12	497,822.12	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						497,822.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		505,219.00		497,822.12		497,822.12	497,822.12	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2443				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:		2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		003-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 25		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	499,950.00	0.00	499,950.00	0.00	0.00	492,565.00	492,565.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							492,565.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		499,950.00		492,565.00		492,565.00	98.52	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		004-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 98		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	149,985.00	0.00	149,985.00	0.00	0.00	148,915.00	148,915.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						148,915.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		149,985.00		148,915.00		148,915.00	99.29	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			2443
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:		2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2019. EQUIPO		005-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	299,970.00	0.00	299,970.00	0.00	0.00	297,830.00	297,830.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							297,830.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		299,970.00		297,830.00		297,830.00	297,830.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
VALOR				1.00	VALOR			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

PROPÓSITO: ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUIDA, MEJORADA Y EQUIPADA.

COMPONENTE: 888-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTIVIDAD: 2131-PLANEACIÓN Y PROYECTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	00--	000--	001-OPERACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
27,532,978.88	10,994,888.99	2,878,148.03	35,649,719.84	6,761,521.58	9,063,129.37	11,153,955.22	11,153,955.22
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							35,644,632.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,666,592.45	11,159,042.75	11,159,042.75	11,153,955.22	11,153,955.22	99.95		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS			Número de indicador :	2376		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTA AREA ADMINISTRATIVA DEL IOCIFED, NOMINA, CLC'S GASTOS DE OPERACION				DISPONIBILIDAD PARA GASTOS DE OPERACION			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	124.00	AÑO	2019	VALOR	293.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	144.00	117.00	32.00	T1+T2+T3+T4	293.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	144.00	117.00	32.00	T1+T2+T3+T4	293.00	
ALCANZADA	0.00	110.00	117.00	32.00	T1+T2+T3+T4	259.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		76.39	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	88.40	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		00--		000--		002-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
354,000.00	0.00	214,584.48	139,415.52	0.00	71,255.52	31,398.00	31,398.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						139,415.52			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
84,000.00		31,398.00		31,398.00		31,398.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS				Número de indicador : 2376					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTA AREA ADMINISTRATIVA DEL IOCIFED, NOMINA, CLC'S GASTOS DE OPERACION				DISPONIBILIDAD PARA GASTOS DE OPERACION					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	124.00	AÑO	2019		VALOR	293.00
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00	144.00	117.00	117.00	32.00	T1+T2+T3+T4		293.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	144.00	117.00	117.00	32.00	T1+T2+T3+T4		293.00	
ALCANZADA	0.00	110.00	117.00	117.00	32.00	T1+T2+T3+T4		259.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		76.39	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		88.40	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		00--		000--		003-SUPERVISION DE OBRA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
920,215.72	16,389,210.58	130,608.56	17,178,817.74	250,369.52	244,056.10	15,397,143.95	15,397,143.95	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						17,178,692.78		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
186,250.38		15,397,145.62		15,397,145.62		15,397,143.95		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS				Número de indicador : 2376				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Sentido Esperado				
REPORTA AREA ADMINISTRATIVA DEL IOCIFED, NOMINA, CLC'S GASTOS DE OPERACION				ASCENDENTE				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	124.00	AÑO	2019		
				VALOR	293.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		144.00		117.00		32.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		144.00		117.00		32.00	
ALCANZADA	0.00		110.00		117.00		32.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			76.39		100.00		100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						293.00		
						T1+T2+T3+T4		
						293.00		
						T1+T2+T3+T4		
						259.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						88.40		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA	001-TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 59

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,538,850.19	0.00	1,538,850.19	0.00	0.00	1,538,850.19	1,538,850.19
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,538,850.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,538,850.19	0.00	1,538,850.19	1,538,850.19	100.00	

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :	2442
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS		Número de indicador :	2447
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		001-DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,740,797.44	0.00	1,740,797.44	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				860,776.20		860,776.20	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				860,776.20			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,740,797.44		1,721,552.40		860,776.20	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		860,776.20		49.45	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

50.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.50	T1+T2+T3+T4		0.50
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS M BUSTAMANTE"			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,953,199.30	0.00	1,953,199.30	0.00	0.00	1,953,199.30	1,953,199.30
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,953,199.30
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,953,199.30	1,953,199.30	1,953,199.30	1,953,199.30	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVO			100.00	TITULAR DE LA DEPENDENCIA	100.00	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		001-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.I "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	864,667.50	0.00	864,667.50	0.00	0.00	864,667.50	864,667.50	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							864,667.50	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		864,667.50		864,667.50		864,667.50	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	432,596.04	0.00	432,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		432,596.04		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS"		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,575,505.54	0.00	6,575,505.54	0.00	0.00	6,444,029.19	6,444,029.19
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,444,029.19
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,575,505.54	0.00	6,444,029.19	6,444,029.19	98.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	11.00	AÑO	2019	VALOR	11.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	11.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	11.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	10.78	T1+T2+T3+T4	10.78	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.94	T1+T2+T3+T4	2.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

98.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,093,743.42	0.00	1,093,743.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,093,743.42	1,083,373.89	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2449		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,868,802.95	0.00	1,868,802.95	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						693,001.48	693,001.48	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						693,001.48		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,868,802.95		0.00		693,001.48		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS			Número de indicador :	2229			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		1.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.37	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							37.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	017.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .	001-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,701,385.56	0.00	2,701,385.56	0.00	0.00	2,376,657.18	2,376,657.18
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,376,657.18

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,701,385.56	2,701,385.56	2,376,657.18	2,376,657.18	87.98	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.88	T1+T2+T3+T4	0.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				88.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	88.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 88.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	017.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .	001-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,701,385.56	0.00	2,701,385.56	0.00	0.00	2,376,657.18	2,376,657.18
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,376,657.18

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,701,385.56	2,701,385.56	2,376,657.18	2,376,657.18	87.98	

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS		Número de indicador :	2447
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.76	T1+T2+T3+T4	1.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				88.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	88.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 88.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	692,361.46	692,361.46
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,350,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	692,361.46	0.00	692,361.46	692,361.46	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.49	0.51	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			49.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 51.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.03	T1+T2+T3+T4	1.03	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	51.50	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

51.50 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}}{\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR}} \right] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.51	T1+T2+T3+T4	0.51	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	51.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

51.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA MORELOS Y P"		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,576,850.00	0.00	5,576,850.00	0.00	0.00	5,576,850.00	5,576,850.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,576,850.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,576,850.00	5,576,850.00	5,576,850.00	5,576,850.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	6.00	AÑO	2019	VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}}{\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR}} \right] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.U. "JOSÉ VASCONCELOS"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	759,429.97	0.00	759,429.97	392,233.38	208,652.05	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						600,885.43		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		158,544.54		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.51		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4		0.00
						T1+T2+T3+T4		0.00
						T1+T2+T3+T4		0.51
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "ELIZABETH BLACKWELL"								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	4,949,730.59	0.00	4,949,730.59	0.00	0.00	4,949,730.59	4,949,730.59							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,949,730.59								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado						
0.00		4,949,730.59		0.00		4,949,730.59	4,949,730.59	100.00						
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL										100.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
 UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
 ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "ELIZABETH BLACKWELL"				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	4,949,730.59	0.00	4,949,730.59	0.00	0.00	4,949,730.59	4,949,730.59			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,949,730.59				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		4,949,730.59		0.00		4,949,730.59	4,949,730.59	100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		001-TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	166,066.88	0.00	166,066.88	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				166,066.88		166,066.88		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				166,066.88				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		166,066.88		166,066.88		166,066.88		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		002-TERMINACIÓN DE DOS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 48		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	541,140.81	0.00	541,140.81	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						541,140.81	541,140.81	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						541,140.81		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		541,140.81		0.00		541,140.81		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				541,140.81		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		100.00	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,868,250.60	0.00	1,868,250.60	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,868,250.60	1,868,250.60	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,868,250.60		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,868,250.60		1,868,250.60		1,868,250.60		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $(\text{NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS}) / (\text{NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS}) * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.		002-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.48	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	94,328.36	0.00	94,328.36	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		94,328.36		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UN LABORATORIO-MÚLTIPLE Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	6,779,149.84	0.00	6,779,149.84	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,389,164.47	1,389,164.47
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,389,164.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,779,149.84		0.00		1,389,164.47	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				1,389,164.47		20.49	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	8.00	AÑO	2019	VALOR	8.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	8.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.64	T1+T2+T3+T4	1.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				20.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.50 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.41	T1+T2+T3+T4	0.41	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				20.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.50	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

20.50 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2452			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.20	T1+T2+T3+T4		0.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,215,692.63	0.00	1,215,692.63	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						554,143.22	554,143.22
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						554,143.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,215,692.63		0.00		554,143.22	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				554,143.22		45.58	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.46	T1+T2+T3+T4		0.46
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		46.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS			Número de indicador :		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.46	T1+T2+T3+T4		0.46
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		46.00

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

46.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .	002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 15

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		017.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .		002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 15				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,000,000.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "OAXACA"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,704,274.03	0.00	1,704,274.03	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,704,274.03	1,704,274.03	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,704,274.03		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,704,274.03		1,704,274.03		1,704,274.03		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "OAXACA"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,704,274.03	0.00	1,704,274.03	0.00	0.00	1,704,274.03	1,704,274.03	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,704,274.03		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,704,274.03		1,704,274.03		1,704,274.03	1,704,274.03	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
		VALOR	1.00				VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA	002-CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DELFINO MIJANGOS RUDO"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,400,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador : 2442
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		002-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "PAUL PERCY HARRIS" (COL. BUGAMBILIA)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	756,870.21	0.00	756,870.21	0.00	0.00	622,425.42	622,425.42	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						622,425.42		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		756,870.21		0.00		622,425.42	622,425.42	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							82.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.82		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						82.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		003-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,750,860.89	0.00	1,750,860.89	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						1,725,100.64	1,725,100.64	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,725,100.64		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,750,860.89		0.00		1,725,100.64		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		2.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.97	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						98.50		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.50 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		2.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		2.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.97	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						98.50		

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

98.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .		003-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 21		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	941,089.06	941,089.06	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							941,089.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		941,089.06	941,089.06	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
VALOR				VALOR				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							94.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	2.00
							T1+T2+T3+T4	2.00
							T1+T2+T3+T4	1.88
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	94.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		003-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	157,653.26	0.00	157,653.26	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		157,653.26		155,873.65		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		003-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,217,788.31	0.00	3,217,788.31	0.00	0.00	671,840.11	671,840.11	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						671,840.11		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,217,788.31		2,998,038.13		671,840.11	671,840.11	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							20.88	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.22	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							22.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.22		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						22.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA	003-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,217,788.31	0.00	3,217,788.31	0.00	0.00	671,840.11	671,840.11
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							671,840.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,217,788.31	2,998,038.13	671,840.11	671,840.11	20.88	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.45	T1+T2+T3+T4	0.45
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				22.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.50 %

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR))*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.45	T1+T2+T3+T4		0.45
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				22.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		22.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .		004-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		004-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ "	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,238,478.27	0.00	1,238,478.27	0.00	0.00	1,238,478.27	1,238,478.27
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,238,478.27
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,238,478.27		0.00		1,238,478.27	1,238,478.27
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		004-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,205,781.82	0.00	3,205,781.82	0.00	0.00	2,319,819.80	2,319,819.80	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,319,819.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,205,781.82		3,205,781.82		2,319,819.80	2,319,819.80	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							72.36	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							72.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						T1+T2+T3+T4		
						T1+T2+T3+T4		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						72.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 72.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA		004-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	3,205,781.82	0.00	3,205,781.82	0.00	0.00	2,319,819.80	2,319,819.80			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,319,819.80				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		3,205,781.82		3,205,781.82		2,319,819.80	2,319,819.80	72.36		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS} / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})) * 100]$										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.45		T1+T2+T3+T4	1.45
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							72.50		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 72.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		004-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.I. "NICOLÁS BRAVO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	428,614.56	0.00	428,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						428,614.55		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.01		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4		0.00
						T1+T2+T3+T4		0.00
						T1+T2+T3+T4		1.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		004-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REDENCIÓN"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,651,401.45	0.00	1,651,401.45	990,972.34	535,379.32	125,049.79	125,049.79
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,651,401.45
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		125,049.79		0.00		125,049.79	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.60	0.32	0.00	0.08	T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		005-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	914,644.65	0.00	914,644.65	0.00	0.00	914,644.65	914,644.65	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						914,644.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		914,644.65		0.00		914,644.65	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		1.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .		005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA "AQUILES SERDÁN"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,000,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR		2.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	2.00
							T1+T2+T3+T4	2.00
							T1+T2+T3+T4	2.00
							T1+T2+T3+T4	2.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "VICENTE GUERRERO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	749,749.20	0.00	749,749.20	0.00	334,998.91	414,750.29	414,750.29	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						749,749.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		414,750.29		0.00		414,750.29	414,750.29	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
			VALOR	0.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "VICENTE GUERRERO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	749,749.20	0.00	749,749.20	0.00	334,998.91	414,750.29	414,750.29	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						749,749.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		414,750.29		0.00		414,750.29	414,750.29	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		005-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	227,353.20	0.00	227,353.20	0.00	0.00	36,417.68	36,417.68							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						227,353.20								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado							
0.00		36,417.68		0.00		36,417.68	100.00							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019		VALOR	0.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00			0.00			0.84			0.16			T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL													PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		006-TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO EN J.N.I "FRIDA KAHLO"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	292,905.86	0.00	292,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		292,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2298			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS / NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100.							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		006-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA"				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	232,746.14	0.00	232,746.14	0.00	0.00	14,365.64	14,365.64			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							232,746.14			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		14,365.64		0.00		14,365.64	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.94		0.06		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	006-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO "

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,131,199.72	0.00	3,131,199.72	0.00	0.00	2,949,980.12	2,949,980.12
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,949,980.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,131,199.72	2,949,980.12	2,949,980.12	2,949,980.12	94.21	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :		PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS			Número de indicador :			2229
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .			006-CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	11.00	AÑO	2019	VALOR	11.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	11.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	11.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		007-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO SOSA REYES"								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	457,376.75	0.00	457,376.75	0.00	431,546.52	25,830.22	25,830.22							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							457,376.74							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado						
0.00		25,830.23		0.00		25,830.22	25,830.22	100.00						
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019		VALOR	0.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00			0.94			0.00			0.06			T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL													PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	017.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .	007-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,500,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador : 2442
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS		Número de indicador : 2449
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		007-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. "CUAUHTÉMOC"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	427,160.88	0.00	427,160.88	0.00		108,887.87		
						EJERCIDO T3		
						7,998.64		
						EJERCIDO T4		
						7,998.64		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						386,387.42		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		48,772.10		0.00		7,998.64	7,998.64	
% de Ejercido Vs. Modificado								
16.40								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
				VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.25		0.63		0.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		008-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	436,555.93	0.00	436,555.93	0.00	208,884.47	36,482.38	36,482.38
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							374,267.78
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		98,770.53	0.00	36,482.38	36,482.38	36.94	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.48	0.30	0.08	T1+T2+T3+T4		0.86
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .		008-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	304,569.02	304,569.02			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							304,569.02			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		400,000.00		400,000.00		304,569.02	304,569.02	76.14		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.76		T1+T2+T3+T4	0.76
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							76.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 76.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		008-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "FRANCISCO I. MADERO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	611,007.91	0.00	611,007.91	0.00	0.00	146,055.31	146,055.31	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							584,033.21	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		173,030.01		0.00		146,055.31	146,055.31	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.84	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
 UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
 ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	008-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "FRANCISCO I. MADERO"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	611,007.91	0.00	611,007.91	0.00	0.00	146,055.31	146,055.31
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							584,033.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	173,030.01	0.00	146,055.31	146,055.31	84.41	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.72	0.12	T1+T2+T3+T4	0.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. OBRA .		009-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN J.N.U. "FRIDA KHALO"			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,740,960.01	0.00	1,740,960.01	0.00	0.00	796,033.01	796,033.01	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						796,033.01		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,740,960.01		1,740,960.01		796,033.01	796,033.01	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		
						2442		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.91	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							45.50	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.91		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						45.50		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.50 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS		Número de indicador :		
						2447		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	2.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.91	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							45.50	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						2.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.91		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						45.50		

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

45.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		009-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	769,433.25	0.00	769,433.25	0.00	250,372.15	120,446.44	120,446.44
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	769,433.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		120,446.44		0.00		120,446.44	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.33	0.52	0.15	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		010-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	910,425.48	0.00	910,425.48	0.00	817,161.00	93,264.48	93,264.48			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						910,425.48				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado			
0.00		93,264.48		0.00		93,264.48	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		010-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	910,425.48	0.00	910,425.48	0.00	817,161.00	93,264.48	93,264.48			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				910,425.48						
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		93,264.48		0.00		93,264.48	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019			
							0.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		0.89		0.00		0.11		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		010-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "RUFINO TAMAYO"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	837,218.61	0.00	837,218.61	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				831,948.49		831,948.49	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				831,948.49			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		837,218.61		0.00		831,948.49	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
831,948.49		99.37					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.99	T1+T2+T3+T4		0.99
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : [(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.99	T1+T2+T3+T4		0.99
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		011-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN J.N.R. "PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	173,070.17	0.00	173,070.17	0.00	157,712.08	15,358.09	15,358.09	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						173,070.17		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		15,358.09		0.00		15,358.09	15,358.09	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2453				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		0.91		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		011-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA (COL. PABLO NORTE)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	654,108.73	0.00	654,108.73	0.00	454,944.08	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						634,784.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		19,324.69		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.70	0.27	0.00	T1+T2+T3+T4	0.97	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		013-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "EMILIANO ZAPATA"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	221,968.08	0.00	221,968.08	0.00	0.00	109,012.02	109,012.02	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						221,968.08		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		109,012.02		0.00		109,012.02	109,012.02	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.51		0.49	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		015-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "LAURO ZARATE GALINDO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	468,385.22	0.00	468,385.22	0.00	284,264.15	50,069.32	50,069.32	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	468,385.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		50,069.32		0.00		50,069.32	50,069.32	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		
ALCANZADA	0.00	0.60		0.29		0.11		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		018-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	454,350.01	0.00	454,350.01	0.00	269,864.59	19,275.99	19,275.99	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							445,144.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		28,481.03		0.00		19,275.99		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						67.68		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.59		0.34		0.07	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		022-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	835,932.63	0.00	835,932.63	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		835,932.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2473		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		023-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	387,492.43	0.00	387,492.43	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		387,492.43		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00 %	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		024-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	150,265.40	0.00	150,265.40	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		150,265.40		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019
							0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		025-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	365,335.97	0.00	365,335.97	0.00		157,720.73		
						EJERCIDO T3		
						197,200.00		
						EJERCIDO T4		
						197,200.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						354,920.73		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		207,615.24		0.00		197,200.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.43		0.00		0.54	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		026-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	938,738.05	0.00	938,738.05	0.00		449,469.64		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				37,107.24		37,107.24		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				935,277.13				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		40,568.16		0.00		37,107.24		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.47		0.28		0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		027-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,425,610.00	0.00	1,425,610.00	0.00	0.00	989,297.61	989,297.61
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,424,589.67
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		990,317.94		0.00		989,297.61	989,297.61
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.31	0.68	T1+T2+T3+T4 0.99		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		028-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	813,134.35	0.00	813,134.35	0.00		666,429.51		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				24,277.21		24,277.21		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				813,134.35				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		24,277.21		0.00		24,277.21		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.81		0.15		0.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	031-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,994,856.26	0.00	1,994,856.26	0.00	0.00	1,994,856.26	1,994,856.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,994,856.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,994,856.26	0.00	1,994,856.26	1,994,856.26	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS **Número de indicador :** 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS **Número de indicador :** 2229

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : $(\text{NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS}) / (\text{NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS}) * 100$

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		033-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,990,525.83	0.00	1,990,525.83	563,649.86		822,682.32		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,920,313.41		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		70,212.42		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.28		0.41		0.27		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.96	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00 %	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00 %	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		035-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,049,495.16	0.00	1,049,495.16	0.00	341,324.33	708,170.83	708,170.83	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,049,495.16	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		708,170.83		0.00		708,170.83	708,170.83	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.33		0.00		0.67	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		036-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,566,584.93	0.00	1,566,584.93	699,656.18		239,568.77		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						38,326.57	38,326.57	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,566,584.93		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		38,326.57		0.00		38,326.57		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :				(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.45		0.15		0.38		0.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS		Número de indicador :		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :				(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA			037-CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,277,748.92	0.00	3,277,748.92	0.00	0.00	2,889,838.06	2,889,838.06
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,269,297.45
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,898,289.53	0.00	2,889,838.06	2,889,838.06	99.71		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2442		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.12	0.88	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2447		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVO			TITULAR DE LA DEPENDENCIA			ANEXO

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : $\left[\frac{\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}}{\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR}} \right] * 100$							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		039-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "OTILIO MONTAÑO SÁNCHEZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	995,455.75	0.00	995,455.75	274,791.10		197,911.10		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						934,369.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		61,085.88		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2447				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.28		0.20		0.46		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.94	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00 %	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2449				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : $[(\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS}) / (\text{NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR})] * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00 %	

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		040-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	412,863.89	0.00	412,863.89	126,002.66	249,431.15	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						396,637.76		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		16,226.13		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2442				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.31		0.60		0.05		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.96		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		041-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	353,023.70	0.00	353,023.70	0.00	0.00	353,023.70	353,023.70
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							353,023.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		353,023.70		353,023.70		353,023.70	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2453		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO	
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		042-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A CARRILLO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,712,900.71	0.00	1,712,900.71	1,181,570.52	247,270.66	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,428,841.18		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		284,059.53		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR					VALOR	
		0.00					0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.69	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.83
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		043-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	182,937.88	0.00	182,937.88	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						182,937.88	182,937.88	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						182,937.88		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		182,937.88		0.00		182,937.88		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		044-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PASCUAL OROZCO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	940,916.33	0.00	940,916.33	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		940,916.33		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							VALOR 0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							T1+T2+T3+T4 0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		045-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	622,695.63	0.00	622,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							622,695.62	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.01		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		047-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	871,679.97	0.00	871,679.97	0.00		247,813.84		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				215,078.65		215,078.65		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				871,679.97				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		215,078.65		0.00		215,078.65		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.28		0.47		0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA		048-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,964,299.86	0.00	2,964,299.86	0.00		934,917.76		
						EJERCIDO T3		
						765,540.73		
						EJERCIDO T4		
						765,540.73		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,964,299.86		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		765,540.73		0.00		765,540.73		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS			Número de indicador :	2229			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019	
VALOR			VALOR	0.00		VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.32		0.43		0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.25	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00 %		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 432-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS
ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES GENERALES	001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	597,001.74	0.00	597,001.74	0.00	0.00	405,259.50	405,259.50
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							405,259.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	597,001.74	538,854.92	405,259.50	405,259.50	67.88	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS		Número de indicador : 2229
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.75	T1+T2+T3+T4	0.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE CHAPULTEPEC"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,586,433.60	0.00	1,586,433.60	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,449,244.29	1,449,244.29
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,449,244.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,586,433.60		1,586,433.60		1,449,244.29	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS			Número de indicador :	2229		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019
							1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.91
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							91.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	1.00
						T1+T2+T3+T4	1.00
						T1+T2+T3+T4	0.91
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	91.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 91.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 05 (PRIMERA ETAPA)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,422,512.02	95,737.57	95,737.57
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,000,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		95,737.57		0.00		95,737.57	95,737.57
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 432-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES	001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,826,336.68	0.00	1,826,336.68	0.00	0.00	876,963.02	876,963.02
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							876,963.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,826,336.68	1,826,336.68	876,963.02	876,963.02	48.02	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2473		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.46	T1+T2+T3+T4	0.46	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				46.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	46.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 432-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS
ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,350,000.00		1,350,000.00		0.00		
						Ejercido		
						0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 432-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS
ACTIVIDAD: 2178-REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES		002-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "NARCISO MENDOZA"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	630,433.24	0.00	630,433.24	0.00	0.00	351,074.87	351,074.87
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							351,074.87
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		630,433.24	603,624.63	351,074.87	351,074.87	55.69	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 2473			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.58	T1+T2+T3+T4	0.58	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				58.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	58.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 432-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS
ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES		002-REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 20								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
0.00	700,332.98	0.00	700,332.98	0.00	0.00	700,332.98	700,332.98							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						700,332.98								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado						
0.00		700,332.98		700,332.98		700,332.98	700,332.98	100.00						
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO														
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado						
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE						
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO									
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00			0.00			0.00			1.00			T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL										100.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. REPARACIONES		002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,046,881.66	0.00	1,046,881.66	0.00	0.00	994,601.14	994,601.14	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						994,601.14		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,046,881.66		1,046,881.66		994,601.14	994,601.14	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				Número de indicador : 2229				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.95	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							95.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						0.95		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						95.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 431-ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO EQUIPADOS
ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS"					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	422,697.00	0.00	422,697.00	0.00	0.00	357,460.55	357,460.55				
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						357,460.55					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		422,697.00		357,460.55		357,460.55	357,460.55	84.57			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2443							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		1.00		1.00		T1+T2+T3+T4		2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		200.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	142,342.00	0.00	142,342.00	0.00	0.00	129,382.27	129,382.27
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						129,382.27	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		142,342.00		129,382.27		129,382.27	129,382.27
							% de Ejercido Vs. Modificado
							90.90
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS					
Unidad de medida:		2 - LOTE					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	48,856.00	0.00	48,856.00	0.00	0.00	43,686.82	43,686.82
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							43,686.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		48,856.00		43,686.82		43,686.82	89.42
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2443
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS					
Unidad de medida:		2 - LOTE					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		200.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	69,556.00	0.00	69,556.00	0.00	0.00	66,506.79	66,506.79
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							66,506.79
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		69,556.00		66,506.79		66,506.79	95.62
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS M. BUSTAMANTE"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	146,410.00	0.00	146,410.00	0.00	0.00	132,998.64	132,998.64	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	132,998.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		146,410.00		132,998.64		132,998.64	132,998.64	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							90.84	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2019



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO		002-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	76,854.00	0.00	76,854.00	0.00	0.00	64,992.83	64,992.83	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							64,992.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		76,854.00		64,992.83		64,992.83	64,992.83	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							84.57	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
		VALOR			VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00	0.00		1.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								200.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL