

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	-PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PRODUCTIVA, ASÍ COMO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.		
<b>ALINEACIÓN PED:</b>	<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:</b>		
<b>EJE:</b>	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	<b>FIN:</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES
<b>TEMA:</b>	04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	<b>PROPÓSITO:</b>	LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
<b>OBJETIVO:</b>	01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	<b>COMPONENTE:</b>	696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA
<b>ESTRATEGIA:</b>	02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL	<b>ACTIVIDAD:</b>	1348-MEJORAR CARRETERA ALIMENTADORA
<b>LÍNEAS DE ACCIÓN:</b>	01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.		
<b>UE:</b>	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM. 6+300, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL Y SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, EN EL EDO DE OAXACA (1A ETAPA)		001-AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL	
<b>POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL</b>	<b>ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:</b>	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	<b>HOMBRES:</b>	0	<b>MUJERES:</b>	0	<b>TOTAL:</b> 25060

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	197,648,278.17	0.00	197,648,278.17	0.00	0.00	6,683,737.65	68,122,542.24
						<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>	
						74,806,279.89	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	190,964,540.52	2,663,599.17	68,122,542.24	68,122,542.24	35.67	

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS			<b>Número de indicador :</b>	437		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS RESPECTO AL TOTAL						
<b>Método de Cálculo :</b>	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS/KILÓMETROS A CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS						
<b>Unidad de medida:</b>	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.60	0.60	0.80	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.60	0.60	0.80	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.12	0.64	T1+T2+T3+T4	0.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	20.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTIENDOLAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES: PÚBLICO DE CARGA, DE PASAJE, TURÍSTICO, ENTRE OTRAS.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA  
**ACTIVIDAD:** 1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 25060

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,962,420.20	0.00	5,962,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,962,420.20	5,962,420.20	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	434		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO				
NO APLICA			ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	0.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.62	T1+T2+T3+T4	0.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.62	T1+T2+T3+T4	0.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INTEGRAR Y ARTICULAR MULTIMODALMENTE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS, ESPECIALMENTE CON LOS ESTADOS DE CHIAPAS, TABASCO, VERACRUZ PARA LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL.  
**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA  
**ACTIVIDAD:** 1337-ELABORAR ESTUDIOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		002-GERENCIA DE PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM. 6+300, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14. EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL Y SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, EN EL EDO DE OAXACA (1A ETAPA)		001-GERENCIA DE PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM. 6+300, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14. EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL Y SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, EN EL EDO DE OAXACA (1A ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							25060

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,998,295.00	0.00	7,998,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,998,295.00	7,995,813.75	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS			Número de indicador :	2233		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS / NÚMERO DE ESTUDIOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.10	T1+T2+T3+T4	0.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INTEGRAR Y ARTICULAR MULTIMODALMENTE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS, ESPECIALMENTE CON LOS ESTADOS DE CHIAPAS, TABASCO, VERACRUZ PARA LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA  
**ACTIVIDAD:** 1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		002-PAGO DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA BDT'S AL EJIDO DE SAN MARTIN TILCAJETE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 25060

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	151,177.57	0.00	151,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	151,177.57	151,177.57	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	0.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.62	T1+T2+T3+T4	0.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.62	T1+T2+T3+T4	0.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. CARMELO ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			25060	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	571,991.00	0.00	571,991.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		571,991.00		571,991.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	434			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						0.12		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.12	T1+T2+T3+T4		0.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.12	T1+T2+T3+T4		0.12	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			004-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. CARMELO ORDAZ PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	25060
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	639,105.25	0.00	639,105.25	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		639,105.25		639,105.25		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR		0.00	AÑO	2021	VALOR		0.12
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		0.12		T1+T2+T3+T4	0.12
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.12		T1+T2+T3+T4	0.12
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		005-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. PONCIANO LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			25060	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	600,057.50	0.00	600,057.50	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		600,057.50		600,057.50		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	434			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						0.06		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		006-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. LAVARIEGA RUIZ VICTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			25060	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	217,574.00	0.00	217,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		217,574.00		217,574.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	434			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						0.02		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			007-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ VARGAS ANGELINA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	25060	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	424,870.25	0.00	424,870.25	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		424,870.25		424,870.25		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL										
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	
										0.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4		0.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4		0.04	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			008-ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. PONCIANO LOPEZ LAVARIEGA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	25060	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,543,207.75	0.00	1,543,207.75	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,543,207.75		1,543,207.75		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL										
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	T1+T2+T3+T4	0.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	T1+T2+T3+T4	0.15	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		009-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. OJEDA BAZAN WILFRIDO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			25060	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	307,118.00	0.00	307,118.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		307,118.00		307,118.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	434			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR 0.03		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			010-ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LÓPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA UNO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	25060
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	996,877.00	0.00	996,877.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		996,877.00		996,877.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	0.10	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	T1+T2+T3+T4		0.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	T1+T2+T3+T4		0.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA		011-ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	25060	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	456,984.50	0.00	456,984.50	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		456,984.50		456,984.50		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR	0.04	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			012-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA TRES EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	25060				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	335,468.00	0.00	335,468.00	0.00		0.00		0.00					
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		335,468.00		335,468.00		0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 434									
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL													
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100													
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS											
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2018		VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR		0.03	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	T1+T2+T3+T4		0.03				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	T1+T2+T3+T4		0.03				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 05-OAXACA SUSTENTABLE

**TEMA:** 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**OBJETIVO:** 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA

**PROPÓSITO:** LOS CENTROS URBANOS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.

**COMPONENTE:** 581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

**ACTIVIDAD:** 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000--			001-GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
244,494,136.01	117,248,024.75	19,564,665.11	342,177,495.65	70,547,431.80	92,563,878.20	77,791,805.24	98,443,534.85
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							339,346,650.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
61,646,135.55	101,274,380.41	101,274,380.41	98,443,534.85	98,443,534.85	97.20

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK <a href="https://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA">HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA</a>	2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2019	VALOR	AÑO	2021	VALOR
		1,296.00			912.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	156.00	300.00	228.00	228.00	T1+T2+T3+T4	912.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	156.00	300.00	228.00	228.00	T1+T2+T3+T4	912.00
METAS ALCANZADAS	156.00	300.00	228.00	228.00	T1+T2+T3+T4	912.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000--		002-PLANEACION Y EJECUCION DE OBRA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,862,265.73	2,734,720.40	364,133.93	11,232,852.20	388,895.59	982,176.46	1,228,089.11	7,236,053.36
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,835,214.52
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
470,220.34	8,633,691.04	8,629,791.04	7,236,053.36	7,236,053.36	83.81		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK <a href="https://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA">HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA</a>				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,296.00	AÑO	2021	VALOR	371.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	58.00	129.00	92.00	92.00	T1+T2+T3+T4	371.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	58.00	129.00	92.00	92.00	T1+T2+T3+T4	371.00	
METAS ALCANZADAS	42.00	129.00	92.00	108.00	T1+T2+T3+T4	371.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	72.41	100.00	100.00	117.39	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 117.39 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000--		005-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,412,960.00	0.00	400,000.00	4,012,960.00	147,878.12	622,552.62	942,370.18	2,300,159.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,012,960.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,203,240.00	2,300,159.08	4,168.08	2,300,159.08	2,300,159.08	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK <a href="https://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA">HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA</a>				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,296.00	AÑO	2021	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	2.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00--		000--		006-SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 2.5%		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK <a href="https://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA">HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA</a>				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1,296.00		AÑO	2021	
							12.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	4.00		4.00		4.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	4.00		4.00		4.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		2.00		10.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		50.00		250.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		196-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA,			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA,			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,653,116.06	0.00	3,653,116.06	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,965,478.21
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,653,116.06		3,653,116.06		2,965,478.21		2,965,478.21		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	
									2.48	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		2.48		T1+T2+T3+T4	2.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		2.48		T1+T2+T3+T4	2.48	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		2.03		T1+T2+T3+T4	2.03	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		81.92		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	81.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		188-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,520,345.06	0.00	3,520,345.06	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		2,920,351.25	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,920,351.25			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		3,520,345.06		3,520,345.06		2,920,351.25	82.96
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	2,320.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,320.80	T1+T2+T3+T4		2,320.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,320.80	T1+T2+T3+T4		2,320.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,320.80	T1+T2+T3+T4		2,320.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		204-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 30 DE ABRIL		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 30 DE ABRIL	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	825,140.63	0.00	825,140.63	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		703,814.86	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		703,814.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		825,140.63		825,140.63		703,814.86	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				703,814.86		85.30	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021	VALOR	0.46
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.46	T1+T2+T3+T4		0.46
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.46	T1+T2+T3+T4		0.46
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.39	T1+T2+T3+T4		0.39
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	84.97	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		84.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.97 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		028-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (2ª ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (2ª ETAPA)	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	777,925.12	0.00	777,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	777,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. (ACTUALIZACION MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,234.71
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	617.00	617.71	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,234.71	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	617.00	617.71	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,234.71	
METAS ALCANZADAS	802.56	0.00	0.00	110.90	T1+T2+T3+T4	913.46	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	130.07	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	73.98	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		182-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	917,898.69	0.00	917,898.69	0.00	0.00	0.00	350,523.72
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						350,523.72	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		917,898.69		916,862.54		350,523.72	350,523.72
							% de Ejercido Vs. Modificado
							38.19
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021
						VALOR	609.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	609.00	T1+T2+T3+T4		609.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	609.00	T1+T2+T3+T4		609.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	609.00	T1+T2+T3+T4		609.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		047-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	999,959.49	46.60	999,912.89	0.00		0.00		888,276.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		999,912.89
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		111,636.89		0.00		111,636.89		111,636.89		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	599.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	299.00	300.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	599.80			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	299.00	300.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	599.80			
METAS ALCANZADAS	479.84	89.97	29.99	0.00	T1+T2+T3+T4	599.80				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	160.48	29.91	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		158-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE AZTECA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE AZTECA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,792,000.00	0.00	2,792,000.00	0.00	0.00	0.00	2,514,774.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,514,774.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,792,000.00	2,790,796.06	2,514,774.08	2,514,774.08	90.07		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,328.86
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	398.66	930.20	T1+T2+T3+T4	1,328.86	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	398.66	930.20	T1+T2+T3+T4	1,328.86	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,209.26	T1+T2+T3+T4	1,209.26	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	130.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	91.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 130.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		134-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE, BARRIO EL HUAMUCHE, PUERTO ÁNGEL, OAX.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE, BARRIO EL HUAMUCHE, PUERTO ÁNGEL, OAX.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	846,820.15	1,086.33	845,733.82	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		845,733.82			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		845,733.82		0.00		845,733.82		845,733.82	
% de Ejercido Vs. Modificado: 100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	551.16	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	165.35	275.58	110.23	T1+T2+T3+T4		551.16		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	165.35	275.58	110.23	T1+T2+T3+T4		551.16		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	413.37	133.28	T1+T2+T3+T4		546.65		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	120.91	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.18		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.91 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		174-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,698,688.92	0.00	1,698,688.92	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						1,697,646.43	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,697,646.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		1,698,688.92		1,697,646.43		1,697,646.43	99.94
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2363			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS/ METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADAS A CONSTRUIR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,100.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,100.00	T1+T2+T3+T4	1,100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,100.00	T1+T2+T3+T4	1,100.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	T1+T2+T3+T4	1,100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		150-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,699,764.74	0.00	1,699,764.74	0.00	0.00	0.00	1,689,217.39
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,689,217.39
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,699,764.74	1,689,217.39	1,689,217.39	1,689,217.39	99.38		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,146.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	382.07	764.13	T1+T2+T3+T4	1,146.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	382.07	764.13	T1+T2+T3+T4	1,146.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,146.20	T1+T2+T3+T4	1,146.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	150.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		126-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGÓN EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGÓN EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0			
				TOTAL:			570			
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	3,891,055.00	22,490.26	3,868,564.74	0.00	0.00	0.00	3,189,874.22			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,189,874.22		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado				
0.00		3,868,564.74		0.00		3,189,874.22				
						% de Ejercicio Vs. Modificado				
						82.46				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
						Sentido Esperado				
						ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021			
							VALOR		3,065.79	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	510.96		1,532.88		1,021.95		T1+T2+T3+T4		3,065.79
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	510.96		1,532.88		1,021.95		T1+T2+T3+T4		3,065.79
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		306.58		2,238.03		T1+T2+T3+T4		2,544.61
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		20.00		219.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		83.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 219.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		216-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	4,635,370.92	0.00	4,635,370.92	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		4,635,370.92		4,635,370.92		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	2,608.30	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,608.30	T1+T2+T3+T4		2,608.30		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,608.30	T1+T2+T3+T4		2,608.30		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		166-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+075 EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+075 EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	679,262.26	0.00	679,262.26	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		546,195.27	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				546,195.27			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		679,262.26		676,098.87		546,195.27	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				546,195.27		80.41	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO			
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ) *100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	450.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	450.00	T1+T2+T3+T4	450.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	450.00	T1+T2+T3+T4	450.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	369.00	T1+T2+T3+T4	369.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	82.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	82.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		142-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FLORES TILANTONGO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FLORES TILANTONGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,760,382.20	0.00	3,760,382.20	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,760,382.20		3,747,998.29		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	
							3.59	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.19	2.39	T1+T2+T3+T4		3.59	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.19	2.39	T1+T2+T3+T4		3.59	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.79	T1+T2+T3+T4		1.79	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	74.80	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		49.90	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 74.80 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		118-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	5,147,154.11	1,202.37	5,145,951.74	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,610,241.43
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,145,951.74		0.00		4,610,241.43		4,610,241.43		89.59
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR		4.99
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.83	2.49	1.67	T1+T2+T3+T4		4.99			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.83	2.49	1.67	T1+T2+T3+T4		4.99			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.75	2.24	T1+T2+T3+T4		3.99			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	70.20	134.37	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		79.94			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 134.37 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		201-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				833,736.74	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		865,000.00		864,875.00		833,736.74		833,736.74	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								96.39	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	672.99	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		672.99		T1+T2+T3+T4 672.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		672.99		T1+T2+T3+T4 672.99	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		652.80		T1+T2+T3+T4 652.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		97.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 97.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		193-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULALPAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULALPAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,051,665.62	0.00	2,051,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,051,665.62	2,051,665.62	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,246.36
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,246.36	T1+T2+T3+T4	1,246.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,246.36	T1+T2+T3+T4	1,246.36	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		209-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO CHIQUITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO CHIQUITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA 1A ETAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,991,559.70	0.00	2,991,559.70	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		2,991,559.70		2,991,559.70		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	1,410.25	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.25	T1+T2+T3+T4		1,410.25
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.25	T1+T2+T3+T4		1,410.25
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		123-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOCHE			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOCHE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	1,261.94	598,738.06	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		520,653.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		598,738.06		0.00		520,653.16		520,653.16		
%										86.96
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	420.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	70.00	210.00	210.00	210.00	210.00	140.00	T1+T2+T3+T4	420.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	70.00	210.00	210.00	210.00	210.00	140.00	T1+T2+T3+T4	420.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	331.80	T1+T2+T3+T4	415.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	237.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 237.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		213-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA COLONIA LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA COLONIA LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,139,764.56	0.00	3,139,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,139,764.56	3,139,764.56	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2715		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,836.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,836.00	T1+T2+T3+T4	1,836.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,836.00	T1+T2+T3+T4	1,836.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		163-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,071,491.90	0.00	1,071,491.90	0.00	0.00	0.00	856,141.51
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	856,141.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,071,491.90	1,069,381.30	856,141.51	856,141.51	79.90	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	720.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	720.00	T1+T2+T3+T4	720.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	720.00	T1+T2+T3+T4	720.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	576.00	T1+T2+T3+T4	576.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		139-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	14,009,989.47	0.00	14,009,989.47	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		12,451,701.97	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		12,451,701.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		14,009,989.47		14,002,921.47		12,451,701.97	88.88
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR
							14.21
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	6.71	7.50	T1+T2+T3+T4		14.21
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6.71	7.50	T1+T2+T3+T4		14.21
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	12.79	T1+T2+T3+T4		12.79
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	170.53	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		89.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 170.53 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		115-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	999,502.82	180.51	999,322.31	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				999,322.31		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		999,322.31		0.00		999,322.31		999,322.31		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		137,330.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								770.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		128.00		384.00		258.00		T1+T2+T3+T4	770.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		128.00		384.00		258.00		T1+T2+T3+T4	770.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		770.00		T1+T2+T3+T4	770.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		298.45		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 298.45 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		179-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,729,877.79	0.00	1,729,877.79	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,728,831.54		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,729,877.79		1,728,831.55		1,728,831.54		1,728,831.54		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.94		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	1,160.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,160.80	T1+T2+T3+T4		1,160.80			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,160.80	T1+T2+T3+T4		1,160.80			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,160.80	T1+T2+T3+T4		1,160.80			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		155-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,403,688.98	0.00	1,403,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,403,688.98	1,402,857.05	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	0.89	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.15	0.74	T1+T2+T3+T4	0.89	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.15	0.74	T1+T2+T3+T4	0.89	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.84	T1+T2+T3+T4	0.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	113.51	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	94.70	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 113.51 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		131-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN YUCUJI		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN YUCUJI	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	4,566,639.52	19,549.86	4,547,089.66	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		4,174,407.25	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,174,407.25	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		4,547,089.66		0.00		4,174,407.25	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				4,174,407.25		91.80	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. (ACTUALIZACION MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILOMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		5.35
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACION INICIAL	0.00	0.89	2.68	1.79	T1+T2+T3+T4	5.35	
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.89	2.68	1.79	T1+T2+T3+T4	5.35	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.14	2.68	T1+T2+T3+T4	4.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	79.97	150.14	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		171-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE, BARRIO EL AGUILA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE, BARRIO EL AGUILA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	989,537.57	0.00	989,537.57	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				988,533.41	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		989,537.57		988,533.41		988,533.41		988,533.41	
% de Ejercido Vs. Modificado: 99.90									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	651.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	651.60	T1+T2+T3+T4		651.60		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	651.60	T1+T2+T3+T4		651.60		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	651.60	T1+T2+T3+T4		651.60		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		147-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NTHUTIKAVA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NTHUTIKAVA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	729,998.89	0.00	729,998.89	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		726,154.23		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				726,154.23
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		729,998.89		726,198.41		726,154.23		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				726,154.23		99.47		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		0.65	
2021				2021				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.32	0.32	T1+T2+T3+T4		0.65	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.32	0.32	T1+T2+T3+T4		0.65	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.65	T1+T2+T3+T4		0.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	200.62	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.78	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		206-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL ZOMPANTLE			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL ZOMPANTLE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,891,433.33	0.00	1,891,433.33	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,891,433.33		1,891,021.97		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2356				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:	4 - KILOMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR		40.00		AÑO	2021	
								VALOR	
								1.08	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.08		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.08		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		198-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AVENIDA PRINCIPAL, 1° PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, 2° PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, CALLE VIVEROS, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, PROLONGACIÓN DE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE OJO DE AGUA, CAMINO A JUXTLAHUACA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COPALA.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AVENIDA PRINCIPAL, 1° PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, 2° PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, CALLE VIVEROS, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, PROLONGACIÓN DE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE OJO DE AGUA, CAMINO A JUXTLAHUACA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COPALA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,869,737.55	0.00	6,869,737.55	0.00	0.00	0.00	3,023,053.10
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				3,023,053.10			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,869,737.55	6,869,737.55	3,023,053.10	3,023,053.10	44.01		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSOS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	6.61	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.61	T1+T2+T3+T4	6.61	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.61	T1+T2+T3+T4	6.61	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.97	T1+T2+T3+T4	2.97	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	44.95	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.95	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 44.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		022-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, BENITO JUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, BENITO JUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	4,933,721.80	3,601.87	4,930,119.93	0.00		4,665,355.48		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		264,764.44		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,930,119.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		264,764.45		0.00		264,764.44		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				264,764.44		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
						VALOR	3,409.67	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,704.00		1,705.67		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,704.00		1,705.67		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	1,022.90		2,114.00		0.00		170.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.03		123.94		0.00		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		3,409.67
						T1+T2+T3+T4		3,409.67
						T1+T2+T3+T4		3,307.38
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		97.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		190-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,906,548.01	0.00	1,906,548.01	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,488,642.49		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,488,642.49
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		1,906,548.01		1,906,548.01		1,488,642.49	78.08	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,248.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,248.00	T1+T2+T3+T4	1,248.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,248.00	T1+T2+T3+T4	1,248.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,248.00	T1+T2+T3+T4	1,248.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		128-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	7,709,151.54	3,831.10	7,705,320.44	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		6,363,690.40	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,363,690.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		7,705,320.44		0.00		6,363,690.40	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				6,363,690.40		82.59	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		2021 10.33
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.72	5.17	3.45	T1+T2+T3+T4		10.33
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.72	5.17	3.45	T1+T2+T3+T4		10.33
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	5.17	3.41	T1+T2+T3+T4		8.58
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.08	98.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		83.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		168-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL 2DA SECCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL 2DA SECCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,108,991.86	0.00	2,108,991.86	0.00	0.00	0.00	1,819,005.35
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,819,005.35
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,108,991.86		2,108,896.70	1,819,005.35	1,819,005.35	86.25
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	2.75
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.75	T1+T2+T3+T4		2.75
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.75	T1+T2+T3+T4		2.75
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.39	T1+T2+T3+T4		2.39
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	87.04	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		87.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 87.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		144-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE, BARRIO EL AHUAJE, AGENCIA PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE, BARRIO EL AHUAJE, AGENCIA PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,313,991.25	10,034.44	3,303,956.81	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,303,956.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,303,956.81		0.00		3,303,956.81		3,303,956.81	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. (ACTUALIZACION MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	1,918.20	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,342.74		575.46		T1+T2+T3+T4		1,918.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,342.74		575.46		T1+T2+T3+T4		1,918.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	575.46		1,342.74		T1+T2+T3+T4		1,918.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	42.86		233.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 233.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		120-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	759,032.53	235.64	758,796.89	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		681,593.26	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				681,593.26			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		758,796.89		0.00		681,593.26	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				681,593.26		89.83	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		0.41
				2021			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.07	0.20	0.14	T1+T2+T3+T4		0.41
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.07	0.20	0.14	T1+T2+T3+T4		0.41
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.40	0.00	T1+T2+T3+T4		0.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	196.08	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.28

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		184-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI (2DA ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI (2DA ETAPA)		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,609,928.96	0.00	1,609,928.96	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		1,609,928.96		1,609,928.96		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	732.81	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	732.81	T1+T2+T3+T4		732.81	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	732.81	T1+T2+T3+T4		732.81	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		160-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DIAZ ORDAZ, INDEPENDENCIA, LOS PINOS Y BENITO JUAREZ 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DIAZ ORDAZ, INDEPENDENCIA, LOS PINOS Y BENITO JUAREZ 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
				TOTAL:			570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	4,541,186.34	0.00	4,541,186.34	0.00	0.00	0.00	4,065,328.06		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,065,328.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido		
0.00		4,541,186.34		4,521,125.43		4,065,328.06	4,065,328.06		
							% de Ejercido Vs. Modificado		
							89.52		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
Sentido Esperado				ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		
							VALOR		1,968.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1,968.00		T1+T2+T3+T4	1,968.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1,968.00		T1+T2+T3+T4	1,968.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1,771.20		T1+T2+T3+T4	1,771.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		90.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		136-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,664,031.50	0.00	1,664,031.50	0.00	0.00	0.00	1,664,027.46
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,664,027.46
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,664,031.50	0.00	1,664,027.46	1,664,027.46	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,131.90
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	792.33	339.57	T1+T2+T3+T4	1,131.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	792.33	339.57	T1+T2+T3+T4	1,131.90	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,131.90	0.00	T1+T2+T3+T4	1,131.90	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	142.86	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		176-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINCE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINCE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,304,471.18	0.00	1,304,471.18	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,303,186.99		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,304,471.18		1,303,186.99		1,303,186.99		1,303,186.99		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.90		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	865.48		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	865.48	T1+T2+T3+T4		865.48			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	865.48	T1+T2+T3+T4		865.48			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	865.48	T1+T2+T3+T4		865.48			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		152-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SANTA TERESA		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SANTA TERESA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	202,366.73	0.00	202,366.73	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		202,366.73		202,366.73		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021	
						VALOR	
						0.12	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.02	0.10	T1+T2+T3+T4		0.12
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.02	0.10	T1+T2+T3+T4		0.12
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		019-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,633,701.48	0.00	1,633,701.48	0.00		1,409,652.57		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		224,048.91		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,633,701.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		224,048.91		0.00		224,048.91		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							1,255.98	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	627.00	628.98	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	627.00	628.98	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	690.79	0.00	0.00	0.00	565.19	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		187-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA MAZATECA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA MAZATECA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,045,271.70	0.00	1,045,271.70	0.00	0.00	0.00	796,202.47
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							796,202.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,045,271.70	1,045,271.70	796,202.47	796,202.47	76.17	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				2362			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	685.72

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	685.72	T1+T2+T3+T4	685.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	685.72	T1+T2+T3+T4	685.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	685.72	T1+T2+T3+T4	685.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		203-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE NUUDAA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE NUUDAA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,999,565.38	0.00	3,999,565.38	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,999,565.38		3,999,565.38		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021	VALOR	2.94
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.94	T1+T2+T3+T4		2.94
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.94	T1+T2+T3+T4		2.94
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		027-CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA OAXACA EN SAN PEDRO MIXTEPEC		001-MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA OAXACA DE LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NO.200 A LA CARRETERA ESTATAL NO. 131 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 0+000 AL 1+930. SUBTRAMO A TRATAR DEL KM 0+545 AL KM. 0+840.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	13,837,695.10	0.00	13,837,695.10	0.00	13,837,695.10	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						13,837,695.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2425		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS /METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PROGRAMADAS PARA PAVIMENTAR) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	2,251.73
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	562.66	562.67	562.67	563.73	T1+T2+T3+T4	2,251.73	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	562.66	562.67	562.67	563.73	T1+T2+T3+T4	2,251.73	
METAS ALCANZADAS	1,125.87	675.51	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,801.38	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	200.10	120.05	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		195-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,111,630.85	0.00	2,111,630.85	0.00	0.00	0.00	488,564.23
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							488,564.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,111,630.85	2,111,630.85	488,564.23	488,564.23	23.14

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).		ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,066.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,066.56	T1+T2+T3+T4	1,066.56	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,066.56	T1+T2+T3+T4	1,066.56	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	255.97	T1+T2+T3+T4	255.97	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	24.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		157-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,149,888.49	0.00	1,149,888.49	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		994,780.02
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	1,149,888.49	1,149,754.52	994,780.02	994,780.02	86.51					
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Método de Cálculo :										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	1.05
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.18	0.88	T1+T2+T3+T4		1.05			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.18	0.88	T1+T2+T3+T4		1.05			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.92	T1+T2+T3+T4		0.92			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	104.84	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		87.37			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 104.84 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		133-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROF. JERONIMO LEON VELASCO, COLONIA ESTACAHUITE, PUERTO ANGEL, OAX.			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROF. JERONIMO LEON VELASCO, COLONIA ESTACAHUITE, PUERTO ANGEL, OAX.		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	839,188.60	1,363.78	837,824.82	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				837,824.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		837,824.82		0.00		837,824.82		837,824.82	
% de Ejercido Vs. Modificado: 100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	429.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	128.70	214.50	85.80	T1+T2+T3+T4		429.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	128.70	214.50	85.80	T1+T2+T3+T4		429.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	321.75	102.96	T1+T2+T3+T4		424.71		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	120.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		111-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA AVENIDA 18 DE MARZO EN LA COLONIA PROGRESO, BARRIO DE LA SOLEDAD		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA AVENIDA 18 DE MARZO EN LA COLONIA PROGRESO, BARRIO LA SOLEDAD		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:	570			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,480,528.60	20,543.98	2,459,984.62	0.00	834,517.24	1,532,690.39	92,776.99	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,459,984.62		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		92,776.99		0.00		92,776.99		
						% de Ejercicio Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
						VALOR	1,488.30	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	688.30		800.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	688.30		800.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	1,488.30		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	216.23		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,488.30	
							T1+T2+T3+T4	
							1,488.30	
							T1+T2+T3+T4	
							1,488.30	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		173-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEIS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEIS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	617,370.21	0.00	617,370.21	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								616,365.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		617,370.21		616,365.23		616,365.22		99.84	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	388.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		388.50		T1+T2+T3+T4 388.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		388.50		T1+T2+T3+T4 388.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		388.50		T1+T2+T3+T4 388.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		149-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VERGEL PRIMERA ETAPA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VERGEL PRIMERA ETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		1,621,860.84	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,621,860.84	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,000,000.00		1,986,997.28		1,621,860.84	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				1,621,860.84		81.09	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		1.41
				2021			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.47	0.94	T1+T2+T3+T4		1.41
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.47	0.94	T1+T2+T3+T4		1.41
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.15	T1+T2+T3+T4		1.15
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	122.60	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		81.79

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 122.60 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		125-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	899,978.91	2,057.88	897,921.03	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						897,921.03		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						897,921.03		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		897,921.03		0.00		897,921.03		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						772.92		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	128.82	386.46	257.64	T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	128.82	386.46	257.64	T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	347.81	425.11	T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	90.00	165.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
					100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 165.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		215-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	17,112,928.00	0.00	17,112,928.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		17,112,928.00		17,112,928.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2426				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS RESPETO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. (ACTUALIZACION MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	2,950.83	AÑO	2021	VALOR	18,500.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	18,500.00	T1+T2+T3+T4		18,500.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	18,500.00	T1+T2+T3+T4		18,500.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		054-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,167,699.92	94.53	2,167,605.39	970,886.41	1,137,022.17	0.00	59,696.81
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,167,605.39	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado		
0.00	59,696.81	0.00	59,696.81	59,696.81	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2356		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	40.00	AÑO	2021	VALOR	3.25
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.25	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.25	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.25	
METAS ALCANZADAS	1.46	1.47	0.00	0.32	T1+T2+T3+T4	3.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	117.27	73.50	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		165-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	751,413.07	0.00	751,413.07	0.00	0.00	0.00	602,252.17
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							602,252.17
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	751,413.07	748,703.49	602,252.17	602,252.17	80.15		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	480.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	480.00	T1+T2+T3+T4	480.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	480.00	T1+T2+T3+T4	480.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	631.80	T1+T2+T3+T4	631.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	131.63	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	131.63	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 131.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		141-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO AL PARAJE YUYAYU, CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO PARAJE A LA LABOR, DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO AL PARAJE YUYAYU, CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO PARAJE A LA LABOR, DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,112,618.61	0.00	1,112,618.61	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,112,434.75		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,112,434.75
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,112,618.61		1,112,434.75		1,112,434.75		
						Ejercido		
						1,112,434.75		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						99.98		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR	
							0.97	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.32	0.64	T1+T2+T3+T4		0.97	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.32	0.64	T1+T2+T3+T4		0.97	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.97	T1+T2+T3+T4		0.97	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	150.62	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.41	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		117-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO MATATLAN		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO MATATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,331,039.77	4,527.03	3,326,512.74	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				953,670.70		2,307,208.98	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				3,260,879.68			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,372,842.04		0.00		2,307,208.98	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				2,307,208.98		97.23	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		2.98
				2021			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.49	1.47	1.02	T1+T2+T3+T4		2.98
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.49	1.47	1.02	T1+T2+T3+T4		2.98
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.09	0.59	T1+T2+T3+T4		2.68
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	142.18	57.67	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		89.84

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 57.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		181-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,703,374.80	0.00	1,703,374.80	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,702,332.50		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,703,374.80		1,702,332.50		1,702,332.50		1,702,332.50		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.94		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	1,113.42		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,113.42	T1+T2+T3+T4		1,113.42			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,113.42	T1+T2+T3+T4		1,113.42			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,113.42	T1+T2+T3+T4		1,113.42			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		046-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, LEONA VICARIO Y 15 DE SEPTIEMBRE		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, LEONA VICARIO Y 15 DE SEPTIEMBRE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,500,000.00	1,001.00	1,498,999.00	0.00	0.00	826,784.90	672,214.10
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,498,999.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	672,214.10	0.00	672,214.10	672,214.10	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).		ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,007.46

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	503.00	504.46	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,007.46	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	503.00	504.46	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,007.46	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,007.46	0.00	T1+T2+T3+T4	1,007.46	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		192-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,704,976.14	0.00	1,704,976.14	0.00	0.00	0.00	1,386,295.67	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,386,295.67
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,704,976.14		1,704,976.14		1,386,295.67	1,386,295.67	
							% de Ejercido Vs. Modificado	81.31
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS		Número de indicador :		2362
Definición :								MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :								(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	
							Sentido Esperado	
							ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,164.03	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,164.03	T1+T2+T3+T4		1,164.03	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,164.03	T1+T2+T3+T4		1,164.03	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,164.03	T1+T2+T3+T4		1,164.03	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		208-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 2 DE ENERO Y PRIVADA 2 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 2 DE ENERO Y PRIVADA 2 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,660,021.54	0.00	4,660,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,660,021.54		4,660,021.54		0.00		
						Ejercido		
						0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
						VALOR	2,492.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		2,492.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2,492.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							2,492.00	
							T1+T2+T3+T4	
							2,492.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		200-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,234,915.05	0.00	1,234,915.05	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				223,078.29		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,234,915.05		1,234,915.05		223,078.29		223,078.29		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								18.06		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	137,330.00		AÑO	2021	VALOR	917.10		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	917.10	T1+T2+T3+T4		917.10			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	917.10	T1+T2+T3+T4		917.10			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	91.71	T1+T2+T3+T4		91.71			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		162-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,532,152.97	2,532,152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	2,099.94	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,099.94	T1+T2+T3+T4	2,099.94		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,099.94	T1+T2+T3+T4	2,099.94		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		138-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTI, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTI, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,100,916.42	14,854.01	7,086,062.41	0.00	0.00	0.00	5,999,949.43
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,999,949.43
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,086,062.41	0.00	5,999,949.43	5,999,949.43	84.67		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	4,000.57
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,000.28	2,000.29	T1+T2+T3+T4	4,000.57	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2,000.28	2,000.29	T1+T2+T3+T4	4,000.57	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	800.11	2,600.37	T1+T2+T3+T4	3,400.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	40.00	130.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 130.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		178-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,637,284.92	0.00	1,637,284.92	0.00	0.00	0.00	1,635,680.96	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,635,680.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,637,284.92	1,635,680.96	1,635,680.96	1,635,680.96	99.90			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,070.22	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,070.22	T1+T2+T3+T4	1,070.22		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,070.22	T1+T2+T3+T4	1,070.22		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,070.22	T1+T2+T3+T4	1,070.22		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		043-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES, NIÑOS HÉROES, CRUZ AMARILLA Y LAUREL		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES, NIÑOS HÉROES, CRUZ AMARILLA Y LAUREL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	5,000,000.00	1.13	4,999,998.87	4,010,738.54		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	989,260.33
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							4,999,998.87	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		989,260.33		0.00		989,260.33		
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
							989,260.33	100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							VALOR	3,000.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2,850.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	3,000.00
							T1+T2+T3+T4	3,000.00
							T1+T2+T3+T4	2,850.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		154-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,843,956.97	0.00	1,843,956.97	0.00	0.00	0.00	1,418,894.81
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,418,894.81
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,843,956.97	1,843,025.34	1,418,894.81	1,418,894.81	76.95		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Método de Cálculo :	BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.15	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.19	0.96	T1+T2+T3+T4	1.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.19	0.96	T1+T2+T3+T4	1.15	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.09	T1+T2+T3+T4	1.09	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	113.54	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	94.70	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 113.54 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		130-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,000,000.00	1,068.85	998,931.15	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		692,573.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		998,931.15		0.00		692,573.86		692,573.86			
								% de Ejercido Vs. Modificado		69.33	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	3,200.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	533.33	1,599.99	1,599.99	1,066.68	1,066.68	T1+T2+T3+T4	3,200.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	533.33	1,599.99	1,599.99	1,066.68	1,066.68	T1+T2+T3+T4	3,200.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	480.00	480.00	2,688.00	2,688.00	T1+T2+T3+T4	3,168.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	30.00	30.00	252.00	252.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 252.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		170-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,110,068.49	0.00	2,110,068.49	0.00	0.00	0.00	1,687,588.76
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,687,588.76	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,110,068.49	2,110,068.49	1,687,588.76	1,687,588.76	79.98		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,325.05
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,325.05	T1+T2+T3+T4	1,325.05	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,325.05	T1+T2+T3+T4	1,325.05	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,060.04	T1+T2+T3+T4	1,060.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		146-PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMILPAS		001-PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMILPAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		3,873,735.28		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,873,735.28		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		6,700,000.00		6,700,000.00		3,873,735.28		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				3,873,735.28		57.82		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
						VALOR	3,172.69	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1,586.35		1,586.34		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1,586.35		1,586.34		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1,840.16		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		116.00		
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
					T1+T2+T3+T4		3,172.69	
					T1+T2+T3+T4		3,172.69	
					T1+T2+T3+T4		1,840.16	
					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		58.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 116.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		122-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,638,279.29	6,334.96	1,631,944.33	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		1,452,318.76	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,452,318.76			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,631,944.33		0.00		1,452,318.76	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
1,452,318.76		88.99					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR
							1.08
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.18	0.54	0.36	T1+T2+T3+T4	1.08	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.18	0.54	0.36	T1+T2+T3+T4	1.08	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.92	0.00	T1+T2+T3+T4	0.92	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	170.37	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.19	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		212-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA A PUERTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO, DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA A PUERTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO, DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	969,334.45	0.00	969,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		969,334.45		969,334.45		0.00	0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado								0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021		
						VALOR		
						0.72		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.72	T1+T2+T3+T4		0.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.72	T1+T2+T3+T4		0.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		186-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,145,440.85	0.00	2,145,440.85	0.00	0.00	0.00	1,783,981.82	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,783,981.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	2,145,440.85	2,145,440.85	1,783,981.82	1,783,981.82	83.15			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,346.52	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,346.52	T1+T2+T3+T4	1,346.52		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,346.52	T1+T2+T3+T4	1,346.52		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,346.52	T1+T2+T3+T4	1,346.52		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		197-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, EL RASTROJO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+440.00		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, EL RASTROJO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+440.00	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,700,297.69	0.00	4,700,297.69	0.00	0.00	0.00	1,088,697.12
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,088,697.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	4,700,297.69	4,700,297.69	1,088,697.12	1,088,697.12	23.16

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).		ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	2,761.32

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,761.32	T1+T2+T3+T4	2,761.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,761.32	T1+T2+T3+T4	2,761.32	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	662.72	T1+T2+T3+T4	662.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	24.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		189-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,879,973.38	0.00	1,879,973.38	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,589,574.46		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,879,973.38		1,879,973.38		1,589,574.46		1,589,574.46		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								84.55		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		137,330.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								1,268.88		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,268.88		T1+T2+T3+T4	1,268.88
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,268.88		T1+T2+T3+T4	1,268.88
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1,268.88		T1+T2+T3+T4	1,268.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		013-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES EL OLVIDO Y LAS PIEDRAS.			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES EL OLVIDO Y LAS PIEDRAS.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,245,609.08	0.00	1,245,609.08	748,902.15		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,245,609.08		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		496,706.93		0.00		496,706.93		496,706.93			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	1,750.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	875.00		875.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1,750.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	875.00		875.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1,750.00		
METAS ALCANZADAS	700.00		962.50		0.00		87.50		T1+T2+T3+T4 1,750.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00		110.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		205-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ANTIGUAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ANTIGUAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,450,211.90	0.00	3,450,211.90	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,626,013.64		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,626,013.64
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,450,211.90		3,450,211.90		1,626,013.64	47.13	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	2.24	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.24	T1+T2+T3+T4		2.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.24	T1+T2+T3+T4		2.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.08	T1+T2+T3+T4		1.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	48.19	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		48.19	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.19 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		167-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,609,999.99	0.00	1,609,999.99	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,077,655.21
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,609,999.99		1,609,376.91		1,077,655.21		1,077,655.21		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Método de Cálculo :										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR		
								1.12		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.12	T1+T2+T3+T4		1.12			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.12	T1+T2+T3+T4		1.12			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.78	T1+T2+T3+T4		0.78			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	69.40	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		69.40			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 69.40 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		143-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCATRAZES Y CALLE CAÑADA RAMÍREZ		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCATRAZES Y CALLE CAÑADA RAMÍREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	594,012.30	0.00	594,012.30	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		593,862.34		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				593,862.34
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		594,012.30		593,862.34		593,862.34		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				593,862.34		99.97		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR	
							0.35	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.12	0.23	T1+T2+T3+T4		0.35	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.12	0.23	T1+T2+T3+T4		0.35	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.33	0.01	T1+T2+T3+T4		0.34	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	282.05	4.27	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		96.87	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		119-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. 5 DE ABRIL		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. 5 DE ABRIL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	778,738.62	1,346.95	777,391.67	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						352,060.28	424,551.11
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						776,611.39	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		425,331.39		0.00		424,551.11	
						Ejercido	
						424,551.11	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						99.82	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2021	0.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.10	0.31	0.21	T1+T2+T3+T4		0.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.10	0.31	0.21	T1+T2+T3+T4		0.62
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.57	0.02	T1+T2+T3+T4		0.59
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	183.04	9.62	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		94.70

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		183-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DALIAS, TULIPANES Y MARGARITAS, LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DALIAS, TULIPANES Y MARGARITAS, LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,087,804.88	0.00	1,087,804.88	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		824,938.08	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				824,938.08			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,087,804.88		1,087,372.52		824,938.08	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				824,938.08		75.84	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021	VALOR	0.70
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.70	T1+T2+T3+T4	0.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.70	T1+T2+T3+T4	0.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.60	T1+T2+T3+T4	0.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	85.35	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.35	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.35 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		048-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	4,995,667.89	5,869.08	4,989,798.81	3,303,284.41		0.00		786,925.51		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,090,209.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		899,588.89		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	3,360.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,680.00		1,680.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 3,360.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,680.00		1,680.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 3,360.00	
METAS ALCANZADAS	1,008.00		2,083.20		100.80		33.60		T1+T2+T3+T4 3,225.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00		124.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 96.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		159-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,508,513.72	0.00	2,508,513.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,508,513.72	2,507,291.35	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,721.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,721.80	T1+T2+T3+T4	1,721.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,721.80	T1+T2+T3+T4	1,721.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	86.09	T1+T2+T3+T4	86.09	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		135-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1A. DE EMILIANO ZAPATA Y PROL. DE BENITO JUAREZ		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1A. DE EMILIANO ZAPATA Y PROL. DE BENITO JUAREZ	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,248,193.45	477.59	3,247,715.86	0.00	0.00	0.00	3,247,715.86
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,247,715.86
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,247,715.86	0.00	3,247,715.86	3,247,715.86	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	2,349.18
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	391.53	1,174.59	783.06	T1+T2+T3+T4	2,349.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	391.53	1,174.59	783.06	T1+T2+T3+T4	2,349.18	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	704.75	1,644.43	T1+T2+T3+T4	2,349.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	60.00	210.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 210.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		175-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,216,067.45	0.00	2,216,067.45	0.00	0.00	0.00	2,214,833.67
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,214,833.67
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,214,067.45	2,214,833.67	2,214,833.67	2,214,833.67	99.94		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,470.84
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,470.84	T1+T2+T3+T4	1,470.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,470.84	T1+T2+T3+T4	1,470.84	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,470.84	T1+T2+T3+T4	1,470.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		040-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,499,500.00	442.23	2,499,057.77	2,003,622.25		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,499,057.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		495,435.52		0.00		495,435.52		495,435.52		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		137,330.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								1,596.73		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	798.00		798.73		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	798.00		798.73		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1,532.86		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									96.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		151-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0+400.00 AL CADENAMIENTO 1+003.04 EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0+400.00 AL CADENAMIENTO 1+003.04 EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	6,197,611.32	0.00	6,197,611.32	0.00	0.00	0.00	4,893,413.77	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,893,413.77
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	6,197,611.32	6,147,093.98	4,893,413.77	4,893,413.77	78.96			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	4,221.28	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	703.54	3,517.74	T1+T2+T3+T4	4,221.28		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	703.54	3,517.74	T1+T2+T3+T4	4,221.28		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4,221.28	T1+T2+T3+T4	4,221.28		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	120.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		127-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO.			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,005,409.95	3,490.88	2,001,919.07	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		260,913.28
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,001,919.07		0.00		260,913.28		260,913.28		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR			1.68
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.28	0.84	0.56	T1+T2+T3+T4		1.68			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.28	0.84	0.56	T1+T2+T3+T4		1.68			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.35	T1+T2+T3+T4		1.35			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	239.79	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.21			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 239.79 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA ZONA 2		001-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
							TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	714,100.00	0.00	714,100.00	0.00		0.00			
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
							0.00	713,232.43	
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		713,232.43
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		714,100.00		713,232.43		713,232.43			
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
							713,232.43	99.88	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	137,330.00	AÑO	2021			
						VALOR			
						3,860.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3,860.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3,860.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		
							CUMPLIMIENTO DE METAS		
							T1+T2+T3+T4		
							3,860.00		
							T1+T2+T3+T4		
							3,860.00		
							T1+T2+T3+T4		
							0.00		
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
							0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		202-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,005,000.00		1,005,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Método de Cálculo :	BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	0.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.64	T1+T2+T3+T4		0.64			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.64	T1+T2+T3+T4		0.64			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		194-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	917,298.37	0.00	917,298.37	0.00	0.00	0.00	735,171.56	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						735,171.56		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		917,298.37		916,332.84		735,171.56	735,171.56	
% de Ejercido Vs. Modificado								
80.15								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado								
ASCENDENTE								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							VALOR	
							600.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		600.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		600.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		480.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		80.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							600.00	
							T1+T2+T3+T4	
							600.00	
							T1+T2+T3+T4	
							480.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		172-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COSOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COSOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,210,349.83	0.00	1,210,349.83	0.00	0.00	0.00	1,209,684.70
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,209,684.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,210,349.83	1,209,684.70	1,209,684.70	1,209,684.70	99.95		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	791.91
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	791.91	T1+T2+T3+T4	791.91	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	791.91	T1+T2+T3+T4	791.91	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	791.91	T1+T2+T3+T4	791.91	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		148-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,371,109.99	0.00	2,371,109.99	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						2,320,395.05		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,320,395.05
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,371,109.99		2,370,938.13		2,320,395.05		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				2,320,395.05		97.86		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR	
							1.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.30	1.50	T1+T2+T3+T4		1.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.30	1.50	T1+T2+T3+T4		1.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.76	T1+T2+T3+T4		1.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	117.65	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.05	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 117.65 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		124-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	556,808.46	1,802.23	555,006.23	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		555,006.23
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		555,006.23		0.00		555,006.23		555,006.23		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR		0.44
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.07	0.22	0.15	T1+T2+T3+T4		0.44			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.07	0.22	0.15	T1+T2+T3+T4		0.44			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.44	0.00	T1+T2+T3+T4		0.44			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	200.91	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.55			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		214-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	955,687.14	0.00	955,687.14	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		955,687.14		955,304.79		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Método de Cálculo :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	1.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.06	T1+T2+T3+T4		1.06			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.06	T1+T2+T3+T4		1.06			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		164-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+075 EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LA ARENA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+075 EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LA ARENA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	682,036.19	0.00	682,036.19	0.00	0.00	0.00	549,239.97	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		549,239.97
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		682,036.19		679,225.44		549,239.97	549,239.97	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							80.53	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2362				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							VALOR	
							450.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		450.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		450.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		364.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		81.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							450.00	
							T1+T2+T3+T4	
							450.00	
							T1+T2+T3+T4	
							364.50	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							81.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		140-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,467,540.17	0.00	1,467,540.17	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,467,430.48		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		1,467,540.17		1,467,430.48		1,467,430.48		1,467,430.48			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.99											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	854.26	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	284.74	0.00	569.52	0.00	569.52	T1+T2+T3+T4		854.26
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	284.74	0.00	569.52	0.00	569.52	T1+T2+T3+T4		854.26
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	42.71	0.00	811.55	0.00	811.55	T1+T2+T3+T4		854.26
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	142.50	0.00	142.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		02-REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION		116-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,173,321.64	2,173,321.64	0.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. (ACTUALIZACION MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILOMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021	
						5.57	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	3.00	1.57	T1+T2+T3+T4	5.57	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	3.00	1.57	T1+T2+T3+T4	5.57	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		180-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (LA REFORMITA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (LA REFORMITA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,789,104.33	0.00	1,789,104.33	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,788,008.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,789,104.33		1,788,008.97		1,788,008.96		1,788,008.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.94		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2362	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		137,330.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								1,220.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,220.00		T1+T2+T3+T4	1,220.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,220.00		T1+T2+T3+T4	1,220.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1,220.00		T1+T2+T3+T4	1,220.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		156-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES J.P. GARCÍA, Y GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES J.P. GARCÍA, Y GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,902,138.65	0.00	1,902,138.65	0.00	0.00	0.00	1,899,541.91	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,899,541.91
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,902,138.65	1,899,541.91	1,899,541.91	1,899,541.91	99.86			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,551.27	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	258.54	1,292.73	T1+T2+T3+T4	1,551.27		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	258.54	1,292.73	T1+T2+T3+T4	1,551.27		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,396.14	T1+T2+T3+T4	1,396.14		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	108.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 108.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		132-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,500,000.00	3,182.14	2,496,817.86	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	2,496,817.86
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							2,496,817.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,496,817.86		0.00		2,496,817.86		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							VALOR	
							1,680.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	280.00		840.00		560.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	280.00		840.00		560.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		168.00		1,495.20		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		20.00		267.00		
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	1,680.00
							T1+T2+T3+T4	1,680.00
							T1+T2+T3+T4	1,663.20
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 267.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		191-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,360,175.21	0.00	1,360,175.21	0.00	0.00	0.00	1,112,567.24
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,112,567.24
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,360,175.21	1,360,175.21	1,112,567.24	1,112,567.24	81.80		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	848.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	848.10	T1+T2+T3+T4	848.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	848.10	T1+T2+T3+T4	848.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	848.10	T1+T2+T3+T4	848.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		207-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES LOMA GRANDE, CAMINO A LA PETENERA Y EL LIBRAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI.		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES LOMA GRANDE, CAMINO A LA PETENERA Y EL LIBRAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,240,969.83	0.00	3,240,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,240,969.83		3,240,969.83		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		2.75	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.75	T1+T2+T3+T4		2.75	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.75	T1+T2+T3+T4		2.75	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		199-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 2DA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 2DA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,362,260.01	0.00	1,362,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,362,260.01		1,362,260.01		0.00	0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado								0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		1.70	
2021				2021				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.70	T1+T2+T3+T4		1.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.70	T1+T2+T3+T4		1.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		177-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,846,347.93	0.00	1,846,347.93	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,845,363.38	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,846,347.93	1,845,363.38	1,845,363.38	1,845,363.38	99.95				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	1,225.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,225.00	T1+T2+T3+T4		1,225.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,225.00	T1+T2+T3+T4		1,225.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,225.00	T1+T2+T3+T4		1,225.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		153-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	5,866,788.24	0.00	5,866,788.24	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,335,829.24		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		5,866,788.24		5,863,692.27		1,335,829.24		1,335,829.24		
% de Ejercido Vs. Modificado										
22.77										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS (KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Método de Cálculo :										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	7.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.25	6.25	T1+T2+T3+T4		7.50			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.25	6.25	T1+T2+T3+T4		7.50			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.73	T1+T2+T3+T4		1.73			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	27.67	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		23.06			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		129-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,151,698.08	38.15	2,151,659.93	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		2,146,868.10	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,146,868.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,151,659.93		0.00		2,146,868.10	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				2,146,868.10		99.78	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		1.83
2021				2021			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.30	0.91	0.61	T1+T2+T3+T4	1.83	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.30	0.91	0.61	T1+T2+T3+T4	1.83	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.86	0.97	T1+T2+T3+T4	1.83	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	94.30	159.28	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.27	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 159.28 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		169-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVA CREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVA CREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	616,746.83	0.00	616,746.83	0.00	0.00	0.00	616,551.59
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							616,551.59
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	616,746.83	616,551.59	616,551.59	616,551.59	99.97		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	369.19
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	369.19	T1+T2+T3+T4	369.19	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	369.19	T1+T2+T3+T4	369.19	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	369.19	T1+T2+T3+T4	369.19	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.  
**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA  
**ACTIVIDAD:** 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		145-REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA		001-REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,999,992.97
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,999,992.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,000,000.00	2,999,992.97	2,999,992.97	2,999,992.97	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS			Número de indicador :	2732	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS					
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	146,580.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	73,290.00	73,290.00	T1+T2+T3+T4	146,580.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	73,290.00	73,290.00	T1+T2+T3+T4	146,580.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	145,114.20	T1+T2+T3+T4	145,114.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	198.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 198.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		121-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPO TORRE PRIMERA ETAPA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPO TORRE PRIMERA ETAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,992,532.70	8,226.06	1,984,306.64	0.00		0.00		1,175,517.62	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,175,517.62
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,984,306.64		0.00		1,175,517.62		1,175,517.62	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR		
							1.12		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.19		0.56		0.38		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.19		0.56		0.38		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.73		0.28		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		130.12		74.47		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								89.86	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 74.47 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		211-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	2,529,756.62	0.00	2,529,756.62	0.00		0.00		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		2,529,756.62		2,529,700.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	1,711.79	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.79	T1+T2+T3+T4	1,711.79		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.79	T1+T2+T3+T4	1,711.79		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.59	T1+T2+T3+T4	85.59		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		185-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1, COLONIA EL POLVORIN EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1, COLONIA EL POLVORIN EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,456,411.81	0.00	4,456,411.81	0.00	0.00	0.00	3,617,758.61
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,617,758.61
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,456,411.81	4,456,411.81	3,617,758.61	3,617,758.61	81.18		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	2,977.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,977.20	T1+T2+T3+T4	2,977.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,977.20	T1+T2+T3+T4	2,977.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,977.20	T1+T2+T3+T4	2,977.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		161-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,708,807.04	0.00	4,708,807.04	0.00	0.00	0.00	3,653,155.96
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,653,155.96	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,708,807.04	4,691,154.79	3,653,155.96	3,653,155.96	77.58		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2721		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS RESPECTO A LAS CONTEMPLADAS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETRO LÍNEAL DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILOMETRO LÍNEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	0.72	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.72	T1+T2+T3+T4	0.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.72	T1+T2+T3+T4	0.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.58	T1+T2+T3+T4	0.58	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.44	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		137-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAULOTE		001-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAULOTE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,738,988.54	9,128.52	2,729,860.02	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	959,591.82
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							959,591.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,729,860.02		0.00		959,591.82		
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
						959,591.82	35.15	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR	
							1.94	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.97	0.97	T1+T2+T3+T4	1.94		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.97	0.97	T1+T2+T3+T4	1.94		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.64	1.10	T1+T2+T3+T4	1.74		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	66.25	113.29	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.83		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 113.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA ZONA 2		002-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	717,800.00	0.00	717,800.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		716,927.93		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				716,927.93
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		717,800.00		716,927.93		716,927.93		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				716,927.93		99.88		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							3,880.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3,880.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3,880.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		3,880.00		
				T1+T2+T3+T4		3,880.00		
				T1+T2+T3+T4		0.00		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA ZONA 2		003-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	0.00	0.00	709,536.92	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		709,536.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		710,400.00		709,536.92		709,536.92		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						3,840.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,840.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,840.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA ZONA 2			004-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	943,500.00	0.00	943,500.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		942,353.72
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		943,500.00		942,353.72		942,353.72		942,353.72		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021		VALOR	5,100.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	T1+T2+T3+T4	5,100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	T1+T2+T3+T4	5,100.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA ZONA 2		005-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		960,831.25		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				960,831.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		962,000.00		960,831.25		960,831.25		
						Ejercido		
						960,831.25		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						99.88		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	137,330.00		AÑO	2021	
							5,200.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	T1+T2+T3+T4	5,200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	T1+T2+T3+T4	5,200.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		210-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA ZONA 2		006-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	943,500.00	0.00	943,500.00	0.00	0.00	0.00	942,353.72
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
							942,353.72
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		943,500.00	942,353.72	942,353.72	942,353.72	99.88	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICO NO SE DESTINARA RECURSOS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	137,330.00	AÑO	2021	VALOR	5,100.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5,100.00	T1+T2+T3+T4	5,100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5,100.00	T1+T2+T3+T4	5,100.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 249-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1818-MANTENER, MEJORAR, REHABILITAR, AMPLIAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		001-REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN SEBASTIÁN TUTLA Y TLALIXTAC DE CABRERA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUÁREZ.			001-REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN SEBASTIÁN TUTLA Y TLALIXTAC DE CABRERA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUÁREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	56,254,686.55	802,893.53	55,451,793.02	18,449,921.72	30,095,629.43	6,712,062.30	194,179.57
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							55,451,793.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	194,179.57	0.00	194,179.57	194,179.57	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS			Número de indicador :	1929		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS / NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS A REALIZAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,113.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,113.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,113.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,113.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,113.00	
METAS ALCANZADAS	122.43	0.00	934.57	11.48	T1+T2+T3+T4	1,068.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	11.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	96.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 249-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1819-CONSTRUIR OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		014-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,149,756.93	349.77	1,149,407.16	0.00		0.00		368,119.69	781,287.47	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,149,407.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		781,287.47		0.00		781,287.47		781,287.47	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :		2720	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :				(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:				35 - PIEZAS						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	19.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	3.00	9.00	7.00	T1+T2+T3+T4	19.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	3.00	9.00	7.00	T1+T2+T3+T4	19.00				
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	15.00	2.10	T1+T2+T3+T4	17.10				
0.00	0.00	166.67	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		011-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ORQUIDEAS EN LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ORQUIDEAS EN LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,080,000.00	9,706.96	1,070,293.04	0.00	0.00	528,153.86	542,139.18
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,070,293.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	542,139.18	0.00	542,139.18	542,139.18	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2720		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	35 - PIEZAS						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	36.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	6.00	18.00	12.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	6.00	18.00	12.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	36.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	200.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		016-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES 1A. ETAPA.			001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES 1A. ETAPA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,998,912.63	0.00	2,998,912.63	0.00		0.00		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,998,912.63		2,998,912.63		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Unidad de medida:	35 - PIEZAS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR		
								53.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	T1+T2+T3+T4	53.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	T1+T2+T3+T4	53.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		03-REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		013-ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOTEPEC			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,889,641.15	992.53	1,888,648.62	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,888,648.62		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,888,648.62		0.00		1,888,648.62		1,888,648.62		
%										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :					PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS					
Definición :					MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :					(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA. (ACTUALIZACION MENSUAL).					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:					1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS					
Unidad de medida:					35 - PIEZAS					
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021	VALOR			27.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	4.00		12.00		11.00		T1+T2+T3+T4	27.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	4.00		12.00		11.00		T1+T2+T3+T4	27.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		27.00		0.00		T1+T2+T3+T4	27.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		225.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		015-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE			001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,497,695.15	0.00	1,497,695.15	0.00		0.00		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,497,695.15		1,495,444.81		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Unidad de medida:	35 - PIEZAS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR		
								27.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	19.00	0.00	19.00	T1+T2+T3+T4	27.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	19.00	0.00	19.00	T1+T2+T3+T4	27.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	T1+T2+T3+T4	5.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	28.42	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.42 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		012-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO		001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:	570			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,351,208.97	1,053.72	1,350,155.25	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		430,158.23		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				430,158.23				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,350,155.25		0.00		430,158.23		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				430,158.23		31.86		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:	35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021		22.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	4.00	12.00		6.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	4.00	12.00		6.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		12.10		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		201.67		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 201.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 848-ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** 1821-ELABORAR ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		008-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	7,973,370.09	0.00	7,973,370.09	0.00	3,758,429.37		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		4,214,940.72		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				7,973,370.09
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,214,940.72		0.00		4,214,940.72		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				100.00		
4,214,940.72		100.00						
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS			Número de indicador :	1932			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 848-ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** 2128-REALIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		004-GERENCIAMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO DE OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA 1A ETAPA.			001-GERENCIAMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO DE OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA 1A ETAPA.				
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	13,391,040.00	0.00	13,391,040.00	0.00		4,007,800.14		2,620,440.02			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				11,373,800.39			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		6,762,799.84		214,599.66		4,745,560.23		4,745,560.23			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								70.17			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS			Número de indicador :	2163						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS										
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	3.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		6.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	3.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		6.00				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	4.68	0.12	T1+T2+T3+T4		4.80				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	468.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 848-ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** 1821-ELABORAR ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		010-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	7,887,072.00	0.00	7,887,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	7,887,072.00	7,887,072.00	0.00	0.00	0.00					
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS			Número de indicador :	1932					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		04-REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA		001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA		
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	27,577,477.57	6,096.82	27,571,380.75	0.00		2,076,150.18		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				1,660,481.01		925,043.91		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,661,675.10
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		23,834,749.56		0.00		925,043.91	3.88	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador : 1932				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.84	0.03	T1+T2+T3+T4		0.87	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	84.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		29.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		003-ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL LIBRAMIENTO SUR OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA.		001-ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL LIBRAMIENTO SUR OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,003,400.00	0.00	1,003,400.00	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	1,002,240.00
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							1,002,240.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,003,400.00		0.00		1,002,240.00		
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
							1,002,240.00	99.88
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS			Número de indicador :	1932			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.90	0.05	T1+T2+T3+T4		0.95	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	90.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		009-PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO		001-PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	25,640,797.23	0.00	25,640,797.23	15,146,247.08		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		10,015,272.39		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		25,161,519.47		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		10,494,550.15		0.00		10,015,272.39		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				10,015,272.39		95.43		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS			Número de indicador :	1932			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		005-GERENCIA DE PROYECTO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		001-GERENCIA DE PROYECTO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,977,004.87	0.00	7,977,004.87	0.00	3,657,195.08	3,576,881.63	739,671.36	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		7,973,748.07		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		742,928.16		0.00		739,671.36	99.56	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS			Número de indicador :	1932			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
							VALOR	
							2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.80	0.20	T1+T2+T3+T4		2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	90.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION		04-REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		002-ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA		001-ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACION EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	5,394,278.41	148.52	5,394,129.89	0.00		304,697.63	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				2,544,246.91		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,848,944.54			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,545,185.35		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador : 1932			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.43	0.13	T1+T2+T3+T4		0.56
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		56.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



**ALINEACIÓN PED:**

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL  
 TEMA: 09-CULTURA Y ARTE  
 OBJETIVO: 02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.  
 ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA.  
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y LA PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO  
 PROPÓSITO: DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS.  
 COMPONENTE: 755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO  
 ACTIVIDAD: 1981-CONSTRUIR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		004-ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO TÉCNICO-ESPACIAL PARA LA EXPOGRAFIA DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.			001-ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO TÉCNICO-ESPACIAL PARA LA EXPOGRAFIA DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,999,940.00	0.00	7,999,940.00	0.00	0.00	0.00	5,989,939.39
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,989,939.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	7,999,940.00	7,999,445.55	5,989,939.39	5,989,939.39	74.87

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS			Número de indicador :	1127
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA,	2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.75	T1+T2+T3+T4	0.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL OAXACA, 4A ETAPA			001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL OAXACA, 4A ETAPA, EN EL MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	59,999,999.72	80,255.06	59,919,744.66	0.00		12,161,085.63		34,335,738.50		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		58,539,574.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		13,422,920.53		0.00		12,042,750.53		12,042,750.53		
								% de Ejercido Vs. Modificado		89.72
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REHABILITADOS				Número de indicador :	2069				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REHABILITADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE LAS SOLICITUDES									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REHABILITADOS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100)									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O REHABILITADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.40	0.37	0.08	0.08	0.08	0.08	T1+T2+T3+T4		0.85
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 8.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		006-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	
				TOTAL:			3967889	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	323,754,813.09	0.00	323,754,813.09	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		323,754,813.09		323,754,813.09		0.00		
		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				
		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA			Número de indicador :	2429			
Definición :	MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/ METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA A REALIZAR)* 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE OBRA,				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR	17,832.42	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.42	T1+T2+T3+T4	17,832.42
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.42	T1+T2+T3+T4	17,832.42
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		003-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO			001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	360,500,000.00	0.00	360,500,000.00	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		69,035,920.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		360,500,000.00		360,500,000.00		69,035,920.19		69,035,920.19		19.15	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA				Número de indicador :	2429					
Definición :	MIDE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/ METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA A REALIZAR)* 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE OBRA,					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	60,061.99	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	6,006.20		18,018.60		36,037.19		T1+T2+T3+T4		60,061.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	6,006.20		18,018.60		36,037.19		T1+T2+T3+T4		60,061.99	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		3,003.10		T1+T2+T3+T4		3,003.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		8.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 8.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		005-GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
				TOTAL:			3967889
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,001,368.00	0.00	9,001,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,001,368.00	9,000,822.02	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS			Número de indicador :	1127		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	162.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	162.00	T1+T2+T3+T4	162.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	162.00	T1+T2+T3+T4	162.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**  
**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL  
**TEMA:** 02-SALUD  
**OBJETIVO:** 03-CONSOLIDAR UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE EN EL ESTADO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR.  
**ESTRATEGIA:** 01-FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR SALUD DE LA ENTIDAD.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD, DE FORMA QUE SE TENGAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS Y LOS USUARIOS.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**FIN:** CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EFICIENTE EN EL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE OAXACA, OTORGAN SERVICIOS DE CALIDAD.  
**COMPONENTE:** 366-INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD CONSTRUIDA  
**ACTIVIDAD:** 2008-CONSTRUIR OBRA NUEVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD		01-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD		002-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 2438380

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2432		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	84.18

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	84.18	T1+T2+T3+T4	84.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	84.18	T1+T2+T3+T4	84.18	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD		01-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 2438380
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,199,999.29	0.00	1,199,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,199,999.29	1,199,999.29	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2432		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	95.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	95.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	95.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

**TEMA:** 06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

**OBJETIVO:** 01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.

**ESTRATEGIA:** 01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.

**PROPÓSITO:** MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES DIFERENTES DEL RAMO 28 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33

**COMPONENTE:** 378-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		022-CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CASA QUETZAL DEL DIF ESTATAL OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CASA QUETZAL DEL DIF ESTATAL OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	23,157,469.58	0.00	23,157,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,157,469.58	23,157,469.58	0.00	0.00	0.00		

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre :** PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA      **Número de indicador :** 2435

**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

**Método de Cálculo :** (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) \* 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).

**SUPUESTO**

2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

**DATOS DE LA META**

**Definición de la variable Meta:** 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA

**Unidad de medida:** 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,025.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,025.00	T1+T2+T3+T4	1,025.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,025.00	T1+T2+T3+T4	1,025.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		019-CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (2DA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (2DA ETAPA)	
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
TOTAL:							570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	40,336,415.78	0.00	40,336,415.78	0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						EJERCIDO T3	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,767,630.73	
				33,113,783.15			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		38,568,785.05		485,363.50		31,346,152.42	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
31,346,152.42		81.27					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2713		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
Unidad de medida:	33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021	VALOR	4,500.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	900.00	1,350.00	2,250.00	T1+T2+T3+T4		4,500.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	900.00	1,350.00	2,250.00	T1+T2+T3+T4		4,500.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,350.00	2,025.00	T1+T2+T3+T4		3,375.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		021-CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN OAXACA		001-CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,659,120.95	0.00	3,659,120.95	0.00	0.00	0.00	2,466,682.42
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,466,682.42
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,659,120.95	3,630,522.68	2,466,682.42	2,466,682.42	67.41		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2751		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	40 - OLLA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.10	T1+T2+T3+T4	0.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		001-CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL		001-CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,929,700.80	0.00	9,929,700.80	7,842,477.69	1,310,304.52	0.00	776,918.59
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	9,929,700.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	776,918.59	0.00	776,918.59	776,918.59	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA			Número de indicador :	2152		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA RESPECTO AL PROGRAMADO RESPECTO DEL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DEFINICIÓN DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	7.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.80	0.00	0.00	0.15	T1+T2+T3+T4	0.95	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 378-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADA  
**ACTIVIDAD:** 2176-MEJORAR INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		023-MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA LUCIA DEL CAMINO (SEGUNDA ETAPA)		001-MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA LUCIA DEL CAMINO (SEGUNDA ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,140,466.04	0.00	1,140,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,140,466.04	1,140,466.04	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA				2437			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA A MEJORAR)*100							

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEJORADA			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	96.59

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.59	T1+T2+T3+T4	96.59	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.59	T1+T2+T3+T4	96.59	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 378-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADA  
**ACTIVIDAD:** 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		020-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,049,499.74	236.87	2,049,262.87	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,049,262.87		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,049,262.87
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,049,262.87		0.00		2,049,262.87		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				2,049,262.87		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						120.93		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	40.30		80.63		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	40.30		80.63		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	12.09		108.84		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	30.00		134.99		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 134.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		005-CONSTRUCCIÓN CASA DE ALAS, SEGUNDA ETAPA			001-CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "CASA DE ALAS", SEGUNDA ETAPA, DEL DIF ESTATAL OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	37,083,829.39	57,446.49	37,026,382.90	0.00		15,307,967.11		17,187,313.69		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				37,026,382.90		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		4,531,102.10		0.00		4,531,102.10		4,531,102.10		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :		2435	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	2,192.63			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	548.00	548.00	548.00	548.00	548.63	T1+T2+T3+T4	2,192.63			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	548.00	548.00	548.00	548.00	548.63	T1+T2+T3+T4	2,192.63			
METAS ALCANZADAS	657.79	438.52	942.84	153.48	T1+T2+T3+T4	2,192.63				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	120.03	80.02	172.05	27.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

**OBJETIVO:** 01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.

**ESTRATEGIA:** 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.

**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN.

**PROPÓSITO:** MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA.

**COMPONENTE:** 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

**ACTIVIDAD:** 1802-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		006-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA DELEGACION DE LA COLONIA EL PORVENIR			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA DELEGACION DE LA COLONIA EL PORVENIR			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,124,834.58	20,987.59	3,103,846.99	0.00		596,682.98		1,921,132.55		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,517,815.53		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		586,031.46		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								672.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	336.00		336.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 672.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	336.00		336.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 672.00	
METAS ALCANZADAS	134.40		537.60		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 672.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00		160.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		016-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AQUILES CORDOVA MORAN" TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ (COL. AMPLIACION SIETE REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AQUILES CORDOVA MORAN" TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ (COL. AMPLIACION SIETE REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL: 3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,946,733.31	0.00	4,946,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,946,733.31	4,944,650.41	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	510.67

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	510.67	T1+T2+T3+T4	510.67	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	510.67	T1+T2+T3+T4	510.67	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		005-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC.			001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,681,121.24	20,244.20	2,660,877.04	0.00		2,491,585.33		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,660,877.04		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		169,291.71		0.00		169,291.71		169,291.71		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS					Número de indicador : 2469					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	672.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	336.00		336.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	672.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	336.00		336.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	672.00
METAS ALCANZADAS	134.40		537.60		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	672.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00		160.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		015-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AQUILES CORDOVA MORÁN" CUARTA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (COL. AMPLIACIÓN SIETE REGIONES) MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AQUILES CORDOVA MORÁN" CUARTA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (COL. AMPLIACIÓN SIETE REGIONES) MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
						TOTAL:	3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	9,969,391.62	0.00	9,969,391.62	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,105,362.29	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,969,391.62	9,967,553.01	4,105,362.29	4,105,362.29	41.18	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	442.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	442.50	T1+T2+T3+T4	442.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	442.50	T1+T2+T3+T4	442.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	185.85	T1+T2+T3+T4	185.85	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	42.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		007-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,664,148.36	19,071.00	2,645,077.36	0.00		0.00		2,527,337.99	117,739.37
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,645,077.36	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	117,739.37	0.00	117,739.37	117,739.37	100.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	672.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	336.00	336.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		672.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	336.00	336.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		672.00		
METAS ALCANZADAS	134.40	537.60	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		672.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	160.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		004-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA PLATO SOL.		001-CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA PLATO SOL.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	
				TOTAL:			3967889	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,545,824.21	0.00	1,545,824.21	1,044,527.57		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				406,342.50		94,954.14		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,545,824.21
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		94,954.14		0.00		94,954.14		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				94,954.14		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	640.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	320.00	320.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		640.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	320.00	320.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		640.00	
METAS ALCANZADAS	128.00	448.00	64.00	0.00	T1+T2+T3+T4		640.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	140.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
				TOTAL:			3967889
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,884,365.96	0.00	1,884,365.96	1,387,077.35		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				306,561.76		190,726.84	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,884,365.95			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		190,726.85		0.00		190,726.84	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	493.63
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	246.00	247.63	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		493.63
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	246.00	247.63	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		493.63
METAS ALCANZADAS	296.18	148.09	49.36	0.00	T1+T2+T3+T4		493.63
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	120.40	59.80	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		017-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
						TOTAL:	3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,826,993.39	0.00	1,826,993.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,826,993.39	1,826,210.64	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2469		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	378.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	378.30	T1+T2+T3+T4	378.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	378.30	T1+T2+T3+T4	378.30	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 01-EDUCACIÓN

**OBJETIVO:** 07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

**ESTRATEGIA:** 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO.

**PROPÓSITO:** LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

**COMPONENTE:** 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

**ACTIVIDAD:** 384-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		015-CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	183174	MUJERES:	186161	TOTAL: 369335

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,850,000.00	2,848,949.85	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2723		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	36 - AULAS						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		014-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAO PLANTEL NO. 32 CLAVE: 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAO PLANTEL NO. 32 CLAVE: 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	183174	MUJERES:	186161	TOTAL:	369335
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,694,698.58	0.00	3,694,698.58	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,829,335.78	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,694,698.58	3,693,522.92	2,829,335.78	2,829,335.78		76.58			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	739.31	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	739.31	T1+T2+T3+T4		739.31		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	739.31	T1+T2+T3+T4		739.31		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	569.27	T1+T2+T3+T4		569.27		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	77.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		77.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 77.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		013-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CECYTE PLANTEL 13 ASTATA CLAVE: 20ETC0013Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CECYTE PLANTEL 13 ASTATA CLAVE: 20ETC0013Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	183174	MUJERES:	186161	TOTAL:	369335

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,070,708.93	0.00	4,070,708.93	0.00	0.00	0.00	3,590,612.79
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,590,612.79

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,070,708.93	4,055,904.17	3,590,612.79	3,590,612.79	88.21	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,208.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	362.52	845.88	T1+T2+T3+T4	1,208.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	362.52	845.88	T1+T2+T3+T4	1,208.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,075.48	T1+T2+T3+T4	1,075.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	127.14	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 127.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	183174	MUJERES:	186161
				TOTAL:			369335
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,539,811.07	5,206.45	2,534,604.62	0.00	0.00	453,259.51	2,081,344.94
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,534,604.45
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,081,345.11	0.00	2,081,344.94	2,081,344.94	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR ) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA,				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	644.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	321.99	322.01	0.00	T1+T2+T3+T4	644.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	321.99	322.01	0.00	T1+T2+T3+T4	644.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	64.40	0.00	547.40	T1+T2+T3+T4	611.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	20.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 01-EDUCACIÓN

**OBJETIVO:** 03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

**ESTRATEGIA:** 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

**PROPÓSITO:** LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUIDA, MEJORADA Y EQUIPADA

**COMPONENTE:** 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

**ACTIVIDAD:** 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		163-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 20DPB0443D EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 20DPB0443D EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,061,558.06	0.00	3,061,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,061,558.06	3,051,438.71	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2455		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	724.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	724.80	T1+T2+T3+T4	724.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	724.80	T1+T2+T3+T4	724.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		139-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0842A, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0842A, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,215,167.51	0.00	2,215,167.51	0.00	0.00	0.00	255,327.99
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	255,327.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,215,167.51	2,214,913.41	255,327.99	255,327.99	11.53		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	660.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	220.14	440.28	T1+T2+T3+T4	660.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	220.14	440.28	T1+T2+T3+T4	660.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	198.13	T1+T2+T3+T4	198.13	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		181-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	2,611,761.17	0.00	2,611,761.17	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	2,611,761.17	2,611,761.17	0.00	0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		155-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE: 20DPR0340I		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE: 20DPR0340I		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,301,528.54		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				2,301,528.54				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,800,000.00		2,798,694.61		2,301,528.54	82.20	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	752.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		125.41		627.09	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		125.41		627.09	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		564.38	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		90.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		752.50		
				T1+T2+T3+T4		752.50		
				T1+T2+T3+T4		564.38		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		009-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (20DPB0049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.		001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (20DPB0049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	23,430,000.00	10,954,156.06	12,475,843.94	7,369,628.13	190,362.78	4,807,920.57	107,932.46	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				12,475,843.94
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	107,932.46	-10,951,361.98	107,932.46	107,932.46	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	3,382.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,000.00	1,000.00	1,382.70	0.00	T1+T2+T3+T4		3,382.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,000.00	1,000.00	1,382.70	0.00	T1+T2+T3+T4		3,382.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,792.83	0.00	T1+T2+T3+T4		1,792.83	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	129.66	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		53.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		131-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,345,604.07	202.60	2,345,401.47	0.00	0.00	0.00	2,345,401.47
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,345,401.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,345,401.47		0.00	2,345,401.47	2,345,401.47	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	485.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	339.57	145.53	T1+T2+T3+T4	485.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	339.57	145.53	T1+T2+T3+T4	485.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	242.55	218.29	T1+T2+T3+T4	460.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	71.43	150.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		173-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE: 20DPR0819A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHILA MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE: 20DPR0819A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHILA MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,272,422.11	0.00	2,272,422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,272,422.11	2,272,422.11	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		171-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC1111Q EN LA LOCALIDAD DE MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC1111Q EN LA LOCALIDAD DE MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	665,212.16	0.00	665,212.16	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	665,212.16	665,212.16	0.00	0.00		0.00				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2730				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	31 - SANITARIOS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4		0.05			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		147-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CLAVE: 20DPB2274M		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CLAVE: 20DPB2274M	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
						TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,389,978.82	0.00	2,389,978.82	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		1,674,210.19	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,674,210.19			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00	2,388,978.82	2,388,789.30		1,674,210.19		1,674,210.19	
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				70.05			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	616.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	205.32	410.68	T1+T2+T3+T4		616.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	205.32	410.68	T1+T2+T3+T4		616.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	437.36	T1+T2+T3+T4		437.36
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	106.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		71.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 106.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		123-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO, CLAVE 20DPB0491N			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO, CLAVE 20DPB0491N		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,290,897.10	2,271.10	2,288,626.00	0.00		0.00		1,635,244.62	653,381.38
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,288,626.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	653,381.38	0.00	653,381.38	653,381.38	100.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	666.54		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	333.27	333.27	0.00	T1+T2+T3+T4		666.54		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	333.27	333.27	0.00	T1+T2+T3+T4		666.54		
METAS ALCANZADAS	0.00	133.30	366.61	166.63	T1+T2+T3+T4		666.54		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	40.00	110.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		189-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL JARQUIN CLAVE: 20DPR1186M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL JARQUIN CLAVE: 20DPR1186M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,696,599.37	0.00	2,696,599.37	0.00		0.00		0.00	0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,696,599.37		2,696,599.37		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	441.75
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.75	441.75	T1+T2+T3+T4	441.75	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.75	441.75	T1+T2+T3+T4	441.75	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		196-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CLAVE: 20DES0229G, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, PARAJE EL PALENQUE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CLAVE: 20DES0229G, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, PARAJE EL PALENQUE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	2,907,885.56	0.00	2,907,885.56	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,907,885.56		2,907,885.56		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2459			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS											
Método de Cálculo : ( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS ) * 100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR	600.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		168-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE: 20DPR2670N EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS			001-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE: 20DPR2670N EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	857,981.59	0.00	857,981.59	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		857,981.59		857,981.59		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2724					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		36 - AULAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	VALOR			1.00
2021									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		144-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,595,756.49	0.00	2,595,756.49	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		702,138.81
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,595,756.49		2,595,756.49		702,138.81		702,138.81		27.05
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	220.24		440.50		T1+T2+T3+T4		660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	220.24		440.50		T1+T2+T3+T4		660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		198.22		T1+T2+T3+T4		198.22	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		45.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		120-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE "BENITO JUAREZ", CLAVE: 20DPB2381V		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE "BENITO JUAREZ", CLAVE: 20DPB2381V		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,078,448.17	3,281.19	3,075,166.98	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				3,007,827.45		67,339.53		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,075,166.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		67,339.53		0.00		67,339.53	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	633.64	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		316.80		316.84		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		316.80		316.84		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		633.64		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		199.99		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4				633.64
				T1+T2+T3+T4				633.64
				T1+T2+T3+T4				633.64
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		186-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR1763W EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR1763W EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,908,494.32	0.00	2,908,494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,908,494.32	2,908,494.32	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS ) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	662.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	662.40	T1+T2+T3+T4	662.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	662.40	T1+T2+T3+T4	662.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		160-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1421Z			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1421Z		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,800,000.00		2,799,525.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	$(\text{METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS} / \text{METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS}) * 100$								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	777.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.70	T1+T2+T3+T4	777.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.70	T1+T2+T3+T4	777.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.54	T1+T2+T3+T4	155.54	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		014-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA "PRIMARIA BENITO JUAREZ" C.C.T. 20DPR0688Z		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA "PRIMARIA BENITO JUAREZ" C.C.T. 20DPR0688Z		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,437,160.60	1,818.20	2,435,342.40	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,435,342.40		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
							VALOR 717.20	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	358.00		359.20		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	358.00		359.20		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		236.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4				717.20
				T1+T2+T3+T4				717.20
				T1+T2+T3+T4				236.68
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				33.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		136-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CLAVE 20DTV1676Z			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CLAVE 20DTV1676Z		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,518,418.50	1,993.72	2,516,424.78	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,016,322.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	2,516,424.78	0.00	2,016,322.68	2,016,322.68	80.13				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		VALOR	724.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	362.40	362.40	T1+T2+T3+T4		724.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	362.40	362.40	T1+T2+T3+T4		724.80		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	579.84	T1+T2+T3+T4		579.84		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	160.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 160.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		178-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR2625A, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO CENTRO, ESTADO OAXACA.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR2625A, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO CENTRO, ESTADO OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,331,135.43	0.00	2,331,135.43	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		507,710.28
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,331,135.43		2,330,296.58		507,710.28		507,710.28		
%										21.78
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :		2458	
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
Método de Cálculo :										(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		2018		VALOR		0.00		AÑO		2021
								VALOR		581.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.74	T1+T2+T3+T4	581.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.74	T1+T2+T3+T4	581.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.98	T1+T2+T3+T4	127.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		152-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. EFRAIN MELCHOR MERLIN CLAVE: 20DPR2888K, EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA			001-CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. EFRAIN MELCHOR MERLIN CLAVE: 20DPR2888K, EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	913,024.71	0.00	913,024.71	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		912,876.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		913,024.71		912,876.80		912,876.80		912,876.80			
%										99.98	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :					PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS					Número de indicador :	2462
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR	
Método de Cálculo :										(METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100	
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	510.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	85.00		425.00		425.00		T1+T2+T3+T4	510.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	85.00		425.00		425.00		T1+T2+T3+T4	510.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		510.00		510.00		T1+T2+T3+T4	510.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		120.00		120.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20DPR2867Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.			001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20DPR2867Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	22,890,000.00	7,772,558.22	15,117,441.78	6,468,294.14		6,503,428.94		2,070,588.53	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				15,117,441.78	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	75,130.17	-4,871,415.57		75,130.17		75,130.17		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		VALOR	3,851.84
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,000.00	1,000.00	1,851.84	0.00	T1+T2+T3+T4		3,851.84		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,000.00	1,000.00	1,851.84	0.00	T1+T2+T3+T4		3,851.84		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2,888.88	0.00	T1+T2+T3+T4		2,888.88		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	156.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		128-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE 20DPR0093Q			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE 20DPR0093Q			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,605,733.14	5,387.31	2,600,345.83	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,978,416.79		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	2,600,345.83	0.00	1,978,416.79	1,978,416.79		76.08				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2455				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	724.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	120.80	362.40	362.40	241.60	241.60	T1+T2+T3+T4	724.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	120.80	362.40	362.40	241.60	241.60	T1+T2+T3+T4	724.80		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	108.72	108.72	449.38	449.38	T1+T2+T3+T4	558.10		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	30.00	30.00	186.00	186.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	77.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 186.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		175-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0767K		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0767K	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
						TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,432,784.79	0.00	3,432,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,432,784.79	3,432,534.93	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	566.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	566.40	T1+T2+T3+T4	566.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	566.40	T1+T2+T3+T4	566.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		149-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 20DPB2100W, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 20DPB2100W, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:		796304	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,575,105.75	0.00	2,575,105.75	0.00	0.00	0.00	2,326,118.14
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,326,118.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,575,105.75	2,573,797.58	2,326,118.14	2,326,118.14	90.33		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	616.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	205.32	410.68	T1+T2+T3+T4	616.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	205.32	410.68	T1+T2+T3+T4	616.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	566.72	T1+T2+T3+T4	566.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	138.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 138.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		003-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCUNDARIA (20DTV0109Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.		001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCUNDARIA (20DTV0109Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	23,760,000.00	6,465,414.13	17,294,585.87	7,212,392.50	7,275,778.54	2,738,622.70	67,792.13	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				17,294,585.87
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	67,792.13	-6,373,907.38	67,792.13	67,792.13	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	3,420.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,000.00	1,000.00	1,420.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,420.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,000.00	1,000.00	1,420.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,420.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2,489.76	0.00	T1+T2+T3+T4	2,489.76		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	175.34	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.80		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		125-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR1854N		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR1854N	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:		796304	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,200,419.39	978.27	2,199,441.12	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				497,018.47		1,278,102.11	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,775,120.58			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,702,422.65	0.00		1,278,102.11		1,278,102.11	75.08
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	659.95
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	329.97	329.98	0.00	T1+T2+T3+T4	659.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	329.97	329.98	0.00	T1+T2+T3+T4	659.95	
METAS ALCANZADAS	0.00	65.99	263.99	230.98	T1+T2+T3+T4	560.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	20.00	80.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		191-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DPR2555W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DPR2555W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,605,479.39	0.00	2,605,479.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,605,479.39	2,605,479.39	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	660.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.42	T1+T2+T3+T4	660.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.42	T1+T2+T3+T4	660.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		165-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ODILON PIÑON RAMIREZ CLAVE: 20DPR2048R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ODILON PIÑON RAMIREZ CLAVE: 20DPR2048R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,657,281.75	0.00	2,657,281.75	0.00	0.00	0.00	2,367,411.13
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,367,411.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,657,281.75	2,641,965.16	2,367,411.13	2,367,411.13	89.09	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	709.68

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	709.68	T1+T2+T3+T4	709.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	709.68	T1+T2+T3+T4	709.68	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	638.71	T1+T2+T3+T4	638.71	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		141-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA AGRARIA, CLAVE 20DES0137Q, DE LA COLONIA LA REFORMA AGRARIA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA AGRARIA, CLAVE 20DES0137Q, DE LA COLONIA LA REFORMA AGRARIA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,986,513.78	0.00	1,986,513.78	0.00	0.00	0.00	1,805,768.02	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,805,768.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,986,513.78	1,984,424.60	1,805,768.02	1,805,768.02	90.90		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	589.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	196.00	393.00	T1+T2+T3+T4	589.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	196.00	393.00	T1+T2+T3+T4	589.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	559.55	T1+T2+T3+T4	559.55	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	142.38	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.38 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		183-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JULIO DE LA FUENTE, CLAVE: 20DPB1873A, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JULIO DE LA FUENTE, CLAVE: 20DPB1873A, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,234,825.81	0.00	2,234,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,234,825.81	2,234,825.81	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	456.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	456.00	T1+T2+T3+T4	456.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	456.00	T1+T2+T3+T4	456.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		157-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ?RICARDO FLORES MAGON?, CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA.		001-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ?RICARDO FLORES MAGON?, CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	631,954.86	0.00	631,954.86	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		631,954.86		631,914.95		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	8.00	40.00	T1+T2+T3+T4		48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	8.00	40.00	T1+T2+T3+T4		48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	7.20	T1+T2+T3+T4		7.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	18.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		133-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA CLAVE: 20DPB0225Q, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA CLAVE: 20DPB0225Q, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,584,104.00	1,029.57	2,583,074.43	0.00	0.00	0.00	1,739,441.11
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,739,441.11	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,583,074.43	0.00	1,739,441.11	1,739,441.11	67.34		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2722		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA						
Unidad de medida:	33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	330.36	330.38	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	330.36	330.38	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	442.70	T1+T2+T3+T4	442.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	134.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	67.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 134.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		180-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0171C, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0171C, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,584,503.19	0.00	2,584,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,584,503.19	2,584,503.19	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS ) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	33.32	T1+T2+T3+T4	33.32	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		154-CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES CLAVE: 20DES0247W			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES CLAVE: 20DES0247W			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		378,504.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		650,000.00		649,899.37		378,504.60		378,504.60		58.23
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2442				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.80	T1+T2+T3+T4		0.80			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20DPB0054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.			001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20DPB0054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	23,180,000.00	10,610,695.60	12,569,304.40	7,730,591.55		137,673.34		4,557,834.71			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				12,569,304.40			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	143,204.80	-10,560,610.57		143,204.80		143,204.80		100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2460					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	3,131.52	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,000.00		1,000.00		1,131.52		0.00		T1+T2+T3+T4		3,131.52
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,000.00		1,000.00		1,131.52		0.00		T1+T2+T3+T4		3,131.52
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1,691.02		0.00		T1+T2+T3+T4		1,691.02
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		149.45		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		54.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		130-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPB0776S		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPB0776S		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,997,950.67	1,049.48	1,996,901.19	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,789,935.10		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				1,789,935.10				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,996,901.19		0.00		1,789,935.10	89.64	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2455				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:				1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		110.12		330.36		220.26	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		110.12		330.36		220.26	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		231.26		363.41	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		70.00		164.99	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		660.74		
				T1+T2+T3+T4		660.74		
				T1+T2+T3+T4		594.67		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 164.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		172-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CLAVE: 20DPB2407M, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS		001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CLAVE: 20DPB2407M, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,211,643.33	0.00	1,211,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,211,643.33	1,211,643.33	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2723	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS					
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	36 - AULAS

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		170-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	913,162.85	0.00	913,162.85	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		913,162.85		913,162.85		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2730			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR							
Método de Cálculo :	(SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	31 - SANITARIOS							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		146-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ, CLAVE: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, OAXACA.		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ, CLAVE: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,352,341.33	0.00	2,352,341.33	0.00	0.00	0.00	2,350,817.59
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,350,817.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,352,341.33	2,350,817.59	2,350,817.59	2,350,817.59	99.94	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS ) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	520.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	260.00	260.00	T1+T2+T3+T4	520.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	260.00	260.00	T1+T2+T3+T4	520.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	520.00	T1+T2+T3+T4	520.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	200.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		122-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPB2406N; EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPB2406N; EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	566,663.91	92.89	566,571.02	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				416,554.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		566,571.02		0.00		416,554.77		416,554.77		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								73.52		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2442				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.05		0.95		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		5.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		188-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0044G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0044G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	3,144,788.54	0.00	3,144,788.54	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	3,144,788.54	3,144,788.54	0.00	0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	672.98	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.98	T1+T2+T3+T4	672.98		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.98	T1+T2+T3+T4	672.98		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		162-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0147C EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0147C EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
						TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,710,250.77	0.00	3,710,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,710,250.77	3,709,158.70	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	662.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	662.40	T1+T2+T3+T4	662.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	662.40	T1+T2+T3+T4	662.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		138-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPB2042W		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPB2042W	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
						TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,966,089.21	0.00	2,966,089.21	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		2,020,128.28	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,020,128.28			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,966,089.21	2,966,089.21	2,020,128.28	2,020,128.28		68.11	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	222.18	444.36	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	222.18	444.36	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	466.58	T1+T2+T3+T4	466.58	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	105.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 105.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		195-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DPR1786G, EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DPR1786G, EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,439,724.56	0.00	2,439,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,439,724.56	2,439,724.56	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		119-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1738X		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1738X		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,609,757.03	4,513.10	2,605,243.93	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				2,225,566.95		379,676.98		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				2,605,243.93				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		379,676.98		0.00		379,676.98	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
							VALOR 724.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		360.00		364.80		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		360.00		364.80		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		398.64		326.16	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		109.28		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							724.80	
							T1+T2+T3+T4	
							724.80	
							T1+T2+T3+T4	
							724.80	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		185-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,090,478.64	0.00	3,090,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,090,478.64	3,090,478.64	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS ) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	660.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.42	T1+T2+T3+T4	660.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.42	T1+T2+T3+T4	660.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		159-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0643B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0643B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,968,182.74	0.00	2,968,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,968,182.74	2,968,097.52	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	683.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	114.00	569.10	T1+T2+T3+T4	683.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	114.00	569.10	T1+T2+T3+T4	683.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	68.31	T1+T2+T3+T4	68.31	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		013-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MARISCAL, CLAVE: 20DPR2162J		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MARISCAL, CLAVE: 20DPR2162J		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,667,552.75	18,106.75	2,649,446.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				2,439,926.54		209,519.44		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				2,649,445.98				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		209,519.46		0.00		209,519.44	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	672.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	336.00		336.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	336.00		336.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	134.40		537.60		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00		160.00		0.00		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		672.00		
				T1+T2+T3+T4		672.00		
				T1+T2+T3+T4		672.00		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		135-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE: 20DPB0931U, EN LA LOCALIDAD: EL PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE: SANTIAGO MATATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE: 20DPB0931U, EN LA LOCALIDAD: EL PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE: SANTIAGO MATATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,415,011.26	1,148.76	3,413,862.50	0.00	0.00	0.00	3,413,862.49	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,413,862.49

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,413,862.50	0.00	3,413,862.49	3,413,862.49	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	665.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	332.79	332.81	T1+T2+T3+T4	665.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	332.79	332.81	T1+T2+T3+T4	665.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	66.56	599.04	T1+T2+T3+T4	665.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	20.00	179.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 179.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		177-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE: 20DPB1706D EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE: 20DPB1706D EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		255,685.72		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				255,685.72
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,730,000.00		1,730,000.00		255,685.72		
						Ejercido		
						255,685.72		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						14.78		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR		
						342.35		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		342.35	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		342.35	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		34.23	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		10.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							342.35	
							T1+T2+T3+T4	
							34.23	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		151-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,009,867.92	0.00	2,009,867.92	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		918,824.52
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,009,867.92		2,009,072.99		918,824.52		918,824.52		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2719				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	220.24	440.50	T1+T2+T3+T4		660.74			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	220.24	440.50	T1+T2+T3+T4		660.74			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	303.94	T1+T2+T3+T4		303.94			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	69.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		46.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 69.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.			001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	23,870,000.00	10,915,291.34	12,954,708.66	8,140,501.17		137,673.34		4,591,527.39	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				12,954,708.66	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	85,006.76	-10,708,442.09		85,006.76		85,006.76		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		VALOR	4,278.49
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,500.00		1,500.00		1,278.49		0.00		T1+T2+T3+T4 4,278.49
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,500.00		1,500.00		1,278.49		0.00		T1+T2+T3+T4 4,278.49
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		2,353.16		0.00		T1+T2+T3+T4 2,353.16
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		184.06		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 55.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		127-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MTR. JOSE VASCONCELOS CON CLAVE: 20DES0043B			001-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MTR. JOSE VASCONCELOS CON CLAVE: 20DES0043B			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,000,000.00	0.82	1,999,999.18	0.00		0.00		1,572,826.57		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,572,826.57
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		427,172.61		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2461				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	5 - METRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	195.11
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	65.02		97.53		32.56		T1+T2+T3+T4		195.11
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	65.02		97.53		32.56		T1+T2+T3+T4		195.11
METAS ALCANZADAS	0.00	9.75		97.56		87.80		T1+T2+T3+T4		195.11
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	15.00		100.03		269.66		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 269.66 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		167-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,346,933.86	0.00	3,346,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,346,933.86	3,346,683.46	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	588.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	588.38	T1+T2+T3+T4	588.38	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	588.38	T1+T2+T3+T4	588.38	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		143-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR0999B		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR0999B		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,244,414.13	0.00	2,244,414.13	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,103,657.37		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				2,103,657.37				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,244,414.13		2,242,983.12		2,103,657.37	93.73	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	528.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		176.00		352.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		176.00		352.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		475.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		135.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		528.00		
				T1+T2+T3+T4		528.00		
				T1+T2+T3+T4		475.20		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 135.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		124-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CLAVE: 20DPB1098R			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CLAVE: 20DPB1098R			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,397,355.75	3,169.27	2,394,186.48	0.00		0.00		1,690,174.94	704,011.54	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,394,186.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		704,011.54		0.00		704,011.54		704,011.54	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	554.40		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	277.20		277.20	0.00		T1+T2+T3+T4		554.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	277.20		277.20	0.00		T1+T2+T3+T4		554.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	83.16		332.64	138.60		T1+T2+T3+T4		554.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	30.00		120.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		190-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "CIENCIA Y RENOVACION" CLAVE: 20DPB0037X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUNICOCO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIENCIA Y RENOVACIÓN" CLAVE: 20DPB0037X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUNICOCO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	3,813,808.65	0.00	3,813,808.65	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,813,808.65		3,813,808.65		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :		2458	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	525.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	T1+T2+T3+T4	525.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	T1+T2+T3+T4	525.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		164-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 20DPR2710Y EN LA LOCALIDAD DE RÍO NUBE, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 20DPR2710Y EN LA LOCALIDAD DE RÍO NUBE, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	586,022.85	0.00	586,022.85	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	586,022.85	585,866.40	0.00	0.00		0.00				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2730				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	31 - SANITARIOS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2021			VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		140-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV1284M		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV1284M		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,797,061.85	0.00	1,797,061.85	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,797,061.85		1,796,811.80		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	591.36	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		197.12		394.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		197.12		394.24	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		177.41	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		45.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		591.36		
				T1+T2+T3+T4		591.36		
				T1+T2+T3+T4		177.41		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		182-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DES0093J		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DES0093J	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
						TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,320,468.20	0.00	2,320,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,320,468.20	2,320,468.20	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	705.18
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	705.18	T1+T2+T3+T4	705.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	705.18	T1+T2+T3+T4	705.18	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		156-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 20DPB24050. EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA.		001-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 20DPB24050. EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:	796304		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,607,974.11	0.00	1,607,974.11	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,607,974.11	1,607,870.14	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :				Número de indicador :		2460
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).			SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	432.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	72.00	360.00	T1+T2+T3+T4	432.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	72.00	360.00	T1+T2+T3+T4	432.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	43.20	T1+T2+T3+T4	43.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :				Número de indicador :		2730
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR						
Método de Cálculo : (SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).			SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - SANITARIOS DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		31 - SANITARIOS					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.10	T1+T2+T3+T4	0.10	
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		132-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,595,756.49	2,595,756.49	0.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		nan
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	330.36		330.38		T1+T2+T3+T4		660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	330.36		330.38		T1+T2+T3+T4		660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		174-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR0040V EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR0040V EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,470,000.00		2,470,000.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :		2458	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	560.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.56	T1+T2+T3+T4	560.56		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.56	T1+T2+T3+T4	560.56		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		148-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 83, CON CLAVE 20DST0078J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA.		001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 83, CON CLAVE 20DST0078J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,273,016.09	0.00	3,273,016.09	0.00	0.00	0.00	2,341,471.48
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,341,471.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,273,016.09	3,271,304.39	2,341,471.48	2,341,471.48	71.54	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	778.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	259.42	518.82	T1+T2+T3+T4	778.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	259.42	518.82	T1+T2+T3+T4	778.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	560.35	T1+T2+T3+T4	560.35	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	108.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 108.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		002-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.			001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	23,190,000.00	11,029,191.95	12,160,808.05	7,274,797.68		202,573.48		4,527,055.31	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				12,160,808.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	156,381.58	-10,411,503.16		156,381.58		156,381.58		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2460			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		VALOR	2,975.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	975.00	1,000.00		1,000.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2,975.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	975.00	1,000.00		1,000.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2,975.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1,576.75		0.00		T1+T2+T3+T4	1,576.75
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		157.68		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	53.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		153-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1989A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1989A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,507,923.61	0.00	2,507,923.61	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		221,768.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,507,923.61		2,505,993.09		221,768.06		221,768.06		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :		2458		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00		AÑO	2021		
			VALOR		637.56					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	106.26	106.26	531.30	531.30	T1+T2+T3+T4	637.56		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	106.26	106.26	531.30	531.30	T1+T2+T3+T4	637.56		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	159.39	159.39	T1+T2+T3+T4	159.39		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		007-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB0545A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.			001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB0545A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	22,980,000.00	10,181,064.30	12,798,935.70	8,164,971.99		137,673.34		4,353,085.57			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				12,798,935.70			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	143,204.80	-10,083,591.11		143,204.80		143,204.80		100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2460					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	3,893.94	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,000.00		1,000.00		1,893.94		0.00		T1+T2+T3+T4 3,893.94		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,000.00		1,000.00		1,893.94		0.00		T1+T2+T3+T4 3,893.94		
METAS ALCANZADAS	0.00		389.39		1,791.21		0.00		T1+T2+T3+T4 2,180.60		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		38.94		94.58		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 56.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		129-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0943Z.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0943Z.			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,105,298.35	1,000.36	3,104,297.99	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									3,104,297.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,104,297.99		0.00		3,104,297.99		3,104,297.99		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2455				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								633.64		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	105.60	316.80	316.80	211.24	211.24	T1+T2+T3+T4		633.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	105.60	316.80	316.80	211.24	211.24	T1+T2+T3+T4		633.64	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	63.36	63.36	570.28	570.28	T1+T2+T3+T4		633.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	20.00	20.00	269.97	269.97	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 269.97 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		169-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 20DPR3548T, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 20DPR3548T, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,238,369.04	0.00	2,238,369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,238,369.04	2,238,369.04	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	699.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	699.38	T1+T2+T3+T4	699.38	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	699.38	T1+T2+T3+T4	699.38	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		145-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV1623V. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV1623V. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
						TOTAL:	796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,124,525.95	0.00	2,124,525.95	0.00	0.00	0.00	1,822,622.31
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,822,622.31
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,124,525.95	2,123,114.27	1,822,622.31	1,822,622.31	85.79		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	222.18	444.36	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	222.18	444.36	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	599.89	T1+T2+T3+T4	599.89	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	135.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 135.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		121-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XI CLAVE; 20DCC0671T, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XI CLAVE; 20DCC0671T, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	491,210.43	85.54	491,124.89	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				339,535.42		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		491,124.89		0.00		339,535.42		339,535.42		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								69.13		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2442				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.10		0.90		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		10.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		187-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC. CLAVE: 20DPR1339Z?, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC. CLAVE: 20DPR1339Z?, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
				TOTAL:			796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,813,808.65	0.00	3,813,808.65	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,813,808.65		3,813,808.65		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
				VALOR	557.60			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		161-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE 20DCC0642Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA, IXTLÁN, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE 20DCC0642Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA, IXTLÁN, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,371,956.43	0.00	2,371,956.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,371,956.43	2,371,712.89	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	614.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	614.40	T1+T2+T3+T4	614.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	614.40	T1+T2+T3+T4	614.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	30.72	T1+T2+T3+T4	30.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		137-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPB1752P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPB1752P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,977,736.62	0.00	1,977,736.62	0.00	0.00	0.00	1,937,654.72
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,937,654.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,977,736.62	1,976,653.78	1,937,654.72	1,937,654.72	97.97	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	434.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	144.66	289.34	T1+T2+T3+T4	434.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	144.66	289.34	T1+T2+T3+T4	434.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	412.30	T1+T2+T3+T4	412.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	142.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		179-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0441F EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0441F EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:		796304	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,491,738.00	0.00	4,491,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,361.39
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
2,526,361.39							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,491,738.00	4,491,738.00	2,526,361.39	2,526,361.39	56.24	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,119.36

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,119.36	T1+T2+T3+T4	1,119.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,119.36	T1+T2+T3+T4	1,119.36	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	638.03	T1+T2+T3+T4	638.03	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	57.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	57.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 57.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		194-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 20DPR0910I EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN		001-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 20DPR0910I EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,456,798.23	0.00	2,456,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,456,798.23	2,456,798.23	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	724.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	724.80	T1+T2+T3+T4	724.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	724.80	T1+T2+T3+T4	724.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		158-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, EL PROGRESO DE MORALES; CLAVE: 20DCC2442N. EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIO MORALES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS		001-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, EL PROGRESO DE MORALES; CLAVE: 20DCC2442N. EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIO MORALES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	671,626.65	0.00	671,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	671,626.65	671,626.65	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2725		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS/NÚMERO DE BIBLIOTECAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	37 - BIBLIOTECAS						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		134-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CLAVE:20DPR0348A; EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CLAVE:20DPR0348A; EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,394,345.82	1,281.29	3,393,064.53	0.00	0.00	0.00	3,393,064.53	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,393,064.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,393,064.53	0.00	3,393,064.53	3,393,064.53	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			Número de indicador :	2458		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	665.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	332.79	332.81	T1+T2+T3+T4	665.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	332.79	332.81	T1+T2+T3+T4	665.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	66.56	599.04	T1+T2+T3+T4	665.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	20.00	179.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 179.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		176-CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 20DPB00940, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 20DPB00940, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,884,063.15	0.00	3,884,063.15	0.00	0.00	0.00	1,462,974.03
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,462,974.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,884,063.15	3,884,063.15	1,462,974.03	1,462,974.03	37.67	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2459		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS ) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	633.64

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	633.64	T1+T2+T3+T4	633.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	633.64	T1+T2+T3+T4	633.64	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	240.78	T1+T2+T3+T4	240.78	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	38.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		150-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0793I		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0793I		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,800,957.64	0.00	3,800,957.64	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,800,957.64		3,800,666.63		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	913.51	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		304.50		609.01	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		304.50		609.01	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		274.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		45.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							913.51	
							T1+T2+T3+T4	
							913.51	
							T1+T2+T3+T4	
							274.05	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA												
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD					
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		126-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 CLAVE 20DST0286Q			001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 CLAVE 20DST0286Q					
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304			
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3				
0.00	3,071,304.40	2,910.90	3,068,393.50	0.00		0.00		1,213,439.74				
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,068,389.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				
0.00		1,854,953.76		0.00		1,854,950.03		1,854,950.03				
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS											
Método de Cálculo :	$(\text{METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS} / \text{METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS}) * 100$											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.							
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS											
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2018		VALOR		0.00		AÑO	2021		VALOR	724.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	241.60		362.40		120.80		T1+T2+T3+T4			724.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	241.60		362.40		120.80		T1+T2+T3+T4			724.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	36.24		326.16		362.40		T1+T2+T3+T4			724.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	15.00		90.00		300.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		192-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR0556H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI, DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR0556H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI, DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,636,437.35	0.00	2,636,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,636,437.35	2,636,437.35	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				2458			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	476.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	476.00	T1+T2+T3+T4	476.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	476.00	T1+T2+T3+T4	476.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		166-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR2079K		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR2079K		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,461,370.30	0.00	2,461,370.30	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,686,069.57		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				1,686,069.57				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		2,461,370.30		2,460,278.73		1,686,069.57	68.50	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador : 2458				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
						VALOR	616.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		616.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		616.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		431.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		70.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	616.00
							T1+T2+T3+T4	616.00
							T1+T2+T3+T4	431.20
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		142-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,734,988.38	0.00	1,734,988.38	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,734,988.38		1,734,738.43		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018	VALOR	0.00		AÑO	2021	VALOR	549.10		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	183.04		366.06		T1+T2+T3+T4		549.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	183.04		366.06		T1+T2+T3+T4		549.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		274.55		T1+T2+T3+T4		274.55	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		75.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		118-CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DES0211H			001-CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DES0211H			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,847,283.05	2,209.37	2,845,073.68	0.00		0.00		1,035,664.38		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,845,073.68
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,809,409.30	0.00	1,809,409.30	1,809,409.30		100.00				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	560.28
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	280.14		280.14		0.00		T1+T2+T3+T4		560.28
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	280.14		280.14		0.00		T1+T2+T3+T4		560.28
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		364.18		196.10		T1+T2+T3+T4		560.28
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		130.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		184-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV01520, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN			001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV01520, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,525,064.03	0.00	2,525,064.03	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	2,525,064.03	2,525,064.03	0.00	0.00		0.00				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		666.54		T1+T2+T3+T4 666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		666.54		T1+T2+T3+T4 666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO  
**ACTIVIDAD:** 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		009-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA EPB "BENITO JUÁREZ" CLAVE 20DPB1447G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA			001-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA EPB "BENITO JUÁREZ" CLAVE 20DPB1447G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,364,500.04	0.00	2,364,500.04	0.00		0.00		0.00	0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,364,500.04		2,364,500.04		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	2454				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REPARAR									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		0.00	AÑO	2021		VALOR	889.81
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.81	T1+T2+T3+T4	889.81		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.81	T1+T2+T3+T4	889.81		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
 SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST. NO 160 CLAVE 20DST0175L EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN		001-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST. NO 160 CLAVE 20DST0175L EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391	
						TOTAL:	796304	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,999,468.13	0.00	1,999,468.13	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,999,468.13		1,999,468.13		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 2454				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REPARAR								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
							VALOR 720.05	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		720.05	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		720.05	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		720.05
						T1+T2+T3+T4		720.05
						T1+T2+T3+T4		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 106 - SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

### CUARTO TRIMESTRE 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		010-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST NO 61 20DST0052B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		001-REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST NO 61 20DST0052B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	402913	MUJERES:	393391
				TOTAL:			796304
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,524,688.15	0.00	2,524,688.15	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,524,688.15	2,524,688.15	0.00	0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	2454		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REPARAR						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1,257.52
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,257.52	T1+T2+T3+T4		1,257.52
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,257.52	T1+T2+T3+T4		1,257.52
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MTRA. RUBI OLIVO VELASCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. JAVIER LAZCANO VARGAS  
SECRETARIO