

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PRODUCTIVA, ASÍ COMO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.	
ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	FIN:	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES.
TEMA:	04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
ESTRATEGIA:	02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL	COMPONENTE:	696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.	ACTIVIDAD:	1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674			
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	5,962,420.20	0.00	5,962,420.20	0.00		0.00		0.00	0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		5,962,420.20		0.00		0.00		0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	434					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROSDE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	0.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.62	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.62	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			002-PAGO DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA BDT'S AL EJIDO DE SAN MARTIN TILCAJETE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	151,177.57	0.00	151,177.57	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		151,177.57		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	434				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo :	(KILÓMETROSDE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	0.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.62	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.62	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.62
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA			003-ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA UNO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	996,877.00	0.00	996,877.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		996,877.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	434				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo :	(KILÓMETROSDE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									0.10	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.10			0.00			0.00	0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.10			0.00			0.00	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



LINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-OAXACA SUSTENTABLE	FIN:	CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA
TEMA:	05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
OBJETIVO:	02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.	PROPÓSITO:	LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.	COMPONENTE:	581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.	ACTIVIDAD:	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00-- -		000-- -			001-GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 11283		
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
338,371,224.85	242,137.16	316,849.56	338,296,512.45	76,399,542.69		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				76,399,542.69		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
77,168,097.37		77,031,738.93		76,416,379.46		76,399,542.69		76,399,542.69	99.18	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA					EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	1,300.00		AÑO	2023		VALOR	912.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	156.00	300.00	228.00		228.00		T1+T2+T3+T4		912.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	156.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		156.00	
METAS ALCANZADAS	156.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		156.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		17.11	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00-- -		000-- -			002-PLANEACION Y EJECUCION DE OBRA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
9,668,267.67	2,969,949.40	5,444.00	12,632,773.07	2,960,381.34		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,960,381.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
793,423.28		3,029,831.62		2,977,318.09		2,960,381.34		2,960,381.34	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA					EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	1,300.00		AÑO	2023		VALOR
									371.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	58.00	129.00		92.00		92.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	58.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	58.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								371.00	
								58.00	
								58.00	
								15.63	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		00-- -		000-- -			003-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
2,974,999.92	0.00	0.00	2,974,999.92	1,051,589.49		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,051,589.49	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
249,583.32		1,051,589.49		2,966,404.45		1,051,589.49		1,051,589.49	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA					EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	1,300.00		AÑO	2023		VALOR
									36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00	9.00		9.00		12.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	6.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								16.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.	COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		066-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									782.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	782.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	782.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	547.40		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									70.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		065-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)			001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	6,047,294.64	6,047,294.64	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2426			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS RESPETO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		064-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,600,477.26	50.00	2,600,427.26	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		2,600,427.26		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1,404.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,404.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,404.40
METAS ALCANZADAS	1,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,404.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		063-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN (PRIMERA ETAPA)			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN (PRIMERA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,853,207.30	799.90	1,852,407.40	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido			Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		1,852,407.40			0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00		AÑO	2023	VALOR	1.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA			001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHEMOC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									4,783.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	4,783.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,783.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	4,783.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		061-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,900,000.00	207.20	1,899,792.80	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		1,899,800.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :		2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1,111.53
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,111.53		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,111.53		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.				COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA			
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.				ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN			
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		060-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA NEZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ (BARRIO CHICO), MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		001-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA NEZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ (BARRIO CHICO), MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 11283
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,404,647.70	594.99	4,404,052.71	2,241,165.60	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,241,165.60			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,241,165.60		4,404,052.71		2,241,165.60	
						% de Ejercido Vs. Modificado 100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			Número de indicador :	2360		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	7,458.79		AÑO	2023
				VALOR		2,407.20	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,407.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 2,407.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,407.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 2,407.20
METAS ALCANZADAS	1,203.60		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1,203.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 50.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:						50.00 %	

JEFE ADMINISTRATIVO

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		058-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	220,944.12	190.52	220,753.60	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	1.29	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.29	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.29	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.29	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.29	
METAS ALCANZADAS	1.16	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.16	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	89.92	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 89.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		057-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	453,190.41	736.16	452,454.25	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									600.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	600.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	600.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	240.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		056-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ DE LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ DE LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	58,306.58	509.31	57,797.27	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.52	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.52	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.52	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		055-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA LOCALIDAD LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA LOCALIDAD LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	79,733.15	644.11	79,089.04	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00		AÑO	2023	VALOR	0.81	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.81	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.81		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.81	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.81		
METAS ALCANZADAS	0.77	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.77		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.18	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		95.18		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		054-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	344,189.15	1,113.13	343,076.02	343,076.02		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				343,076.02	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		343,076.02		343,076.02		343,076.02		343,076.02	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									908.75
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		908.75		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		908.75		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		908.75		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 4			001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	33,591.60	33,591.60	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									3,214.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		3,214.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		3,214.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		3,214.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00		0.00	
		</							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		052-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				406,986.52		0.00		0.00		
0.00	412,933.98	5,947.46	406,986.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						406,986.52
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		406,986.52		406,986.52		406,986.52		406,986.52		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									1,800.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		1,800.00		0.00		0.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		1,800.00		0.00		0.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		1,800.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		051-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	9,854,784.90	608.40	9,854,176.50	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									4,608.16
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	4,608.16		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,608.16		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 6			001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2,491.67
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,491.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,491.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,491.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 5			001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									3,114.17
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,114.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,114.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	3,114.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		048-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,146,149.54	1,095.98	2,145,053.56	2,145,053.56		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,145,053.56	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,145,053.56		2,145,053.56		2,145,053.56		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1,200.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,200.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,200.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.	COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	ACTIVIDAD: 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		047-BACHEO DE ALTA PRESION EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022			001-BACHEO DE ALTA PRESION EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		5,779,331.49		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador :	2360			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	7,458.79		AÑO	2023		VALOR
								9,090.90	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	9,090.90		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9,090.90		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	9,090.90		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		046-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (2DA. ETAPA DE URBANIZACION)			001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (2DA. ETAPA DE URBANIZACION)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	46,698,812.31	0.00	46,698,812.31	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00					

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS RESPETO A LAS PROGRAMADAS

(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Número de indicador :

2426

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).

SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS

15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	24,110.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	24,110.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24,110.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	24,110.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24,110.33	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		045-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, ABASOLO, ENTRADA A LA POBLACION, CAMINO A YOSOCUNO, PRIVADA YOSOCUNO Y PRIVADA JUAN HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, ABASOLO, ENTRADA A LA POBLACION, CAMINO A YOSOCUNO, PRIVADA YOSOCUNO Y PRIVADA JUAN HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	3,140,703.62	5,103.62	3,135,600.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		3,135,600.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									2.14	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.14	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2.14	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.14	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2.14	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		044-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, CALLES SABINOS Y FRESNOS DEL KM. 11+521 AL KM 13+200			001-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, CALLES SABINOS Y FRESNOS DEL KM. 11+521 AL KM 13+200		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA				Número de indicador :	2427			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA/OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA							
Unidad de medida:		5 - METRO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									294.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	294.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	294.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	85.26		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	29.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		043-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA ROSA PANZACOLA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA ROSA PANZACOLA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,150,873.87	2,591.77	2,148,282.10	1,633,938.98		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,633,938.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,633,938.98		2,148,282.10		1,633,938.98		1,633,938.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								1.16	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.16	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.16	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		042-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PERIFERIA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				1,522,538.36		0.00		0.00	
0.00	1,522,636.37	98.01	1,522,538.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					1,522,538.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,522,538.36		1,522,538.36		1,522,538.36		1,522,538.36	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1.02
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.02	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.02
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.02	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.02
METAS ALCANZADAS	1.02	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.02
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.90	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.90

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.90 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		041-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				1,364,357.36		0.00		0.00		
0.00	1,369,315.06	4,957.70	1,364,357.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,364,357.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,364,357.36		1,364,357.36		1,364,357.36		1,364,357.36		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									0.76	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.76	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.76	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.76	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.76	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		040-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	425,904.91	4,701.21	421,203.70	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.36	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.36	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.36	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		039-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,680,341.69	615.47	1,679,726.22	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									786.18	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	786.18		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 786.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	786.18		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 786.18	
METAS ALCANZADAS	628.94		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 628.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		038-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC.			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	795,695.78	8,249.77	787,446.01	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.13
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.13	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.13	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.13	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.48	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								98.48	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		037-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				181,965.06		0.00		0.00		
0.00	207,914.64	25,949.58	181,965.06	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						181,965.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		181,965.06		181,965.06		181,965.06		181,965.06		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									0.15	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.15		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.15		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		036-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,999,995.06	1,796.60	1,998,198.46	1,998,198.46		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,998,198.46
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,998,198.46		1,998,198.46		1,998,198.46		1,998,198.46		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
220.00										
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	220.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
		100.00								

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		035-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				129,728.46		0.00		0.00	0.00	
0.00	132,844.09	3,115.63	129,728.46	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						129,728.46
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		129,728.46		129,728.46		129,728.46		129,728.46	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	0.14
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.14
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.14
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		034-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				557,575.70		0.00		0.00		
0.00	557,829.73	254.03	557,575.70	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						557,575.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		557,575.70		557,575.70		557,575.70		557,575.70		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :		2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		033-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,751,274.65	0.00	1,751,274.65	1,751,274.65		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,751,274.65	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		1,751,274.65		1,751,274.65		1,751,274.65		1,751,274.65			
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
								ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
								1,006.67			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
								CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,006.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,006.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	1,006.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
								100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		032-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,162,782.97	0.00	2,162,782.97	2,162,782.97		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,162,782.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,162,782.97		2,162,782.97		2,162,782.97		2,162,782.97	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									861.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	861.60		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	861.60		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	861.60		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		031-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN.			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				999,560.01		0.00		0.00	0.00
0.00	999,560.01	0.00	999,560.01	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					999,560.01
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		999,560.01		999,560.01		999,560.01		999,560.01	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.93
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.93	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.93
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.93	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.93
METAS ALCANZADAS	0.93	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.93
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.57	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.57

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		030-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,877,561.98	13,102.67	2,864,459.31	2,864,459.31		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,864,459.31	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,864,459.31		2,864,459.31		2,864,459.31		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								1.71	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.71			0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.71			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	1.71			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.06			0.00		0.00		0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								1.71	
								T1+T2+T3+T4	
								1.71	
								T1+T2+T3+T4	
								1.71	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.06	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		029-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,349,667.91		0.00		0.00	0.00
0.00	1,349,667.91	0.00	1,349,667.91	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					1,349,667.91
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,349,667.91		1,349,667.91		1,349,667.91		1,349,667.91	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.73
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.73	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.73
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.73	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.73
METAS ALCANZADAS	0.73	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.73
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.86	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.86

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		028-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,348,795.56	7,907.57	1,340,887.99	1,340,887.99		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,340,887.99
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,340,887.99		1,340,887.99		1,340,887.99		1,340,887.99	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	0.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.80	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.80	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.80
METAS ALCANZADAS	0.80	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.63	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.63

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		027-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,474,438.42	0.01	1,474,438.41	1,474,438.41		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,474,438.41	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido			Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,474,438.41		1,474,438.41			1,474,438.41		100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	0.79		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.79	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.79		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.79	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.79		
METAS ALCANZADAS	0.79	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.79		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.64	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.64		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.64 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		026-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, 1A Y 2A PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, 1A Y 2A PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,756,827.97	0.00	1,756,827.97	1,756,827.97		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,756,827.97
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,756,827.97		1,756,827.97		1,756,827.97		1,756,827.97	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	1.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.06		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.06		
METAS ALCANZADAS	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.06		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.81		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.81 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		025-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE CUITLAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUITLAHUAC Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE CUITLAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUITLAHUAC Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	392,415.28	0.01	392,415.27	392,415.27		0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		392,415.27	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		392,415.27		392,415.27		392,415.27		392,415.27	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.93
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.93	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.93	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.93	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.18	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		024-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,475,647.82	0.00	1,475,647.82	1,475,647.82		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,475,647.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido			Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,475,647.82		1,475,647.82			1,475,647.82		100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.81	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.81	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.81	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.81	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.62	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		023-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	716,271.00	0.00	716,271.00	716,271.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		716,271.00		716,271.00		716,271.00		716,271.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2,861.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,861.04		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,861.04		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,861.04		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		022-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO			001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	337,612.82	0.32	337,612.50	337,612.50		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						337,612.50	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		337,612.50		337,612.50		337,612.50		337,612.50			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
1,258.58											
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
CUMPLIMIENTO DE METAS											
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,258.58	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,258.58	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	1,258.58	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
100.00											

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		021-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				2,450,727.23		0.00		0.00		
0.00	2,450,727.23	0.00	2,450,727.23	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,450,727.23
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,450,727.23		2,450,727.23		2,450,727.23		2,450,727.23		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.01	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.01	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.01	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.01	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.01	
METAS ALCANZADAS	1.01	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		020-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORACIO ZUÑIGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORACIO ZUÑIGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	599,296.67	0.00	599,296.67	599,296.67		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				599,296.67	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		599,296.67		599,296.67		599,296.67		599,296.67	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :		2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									829.43
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	829.43			0.00			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	829.43			0.00			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	829.43			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00			0.00	0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829.43	
								T1+T2+T3+T4	
								829	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		019-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,049,084.56		0.00		0.00	0.00
0.00	2,049,084.56	0.00	2,049,084.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					2,049,084.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,049,084.56		2,049,084.56		2,049,084.56		2,049,084.56	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1.11
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.11	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.11
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.11	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.11
METAS ALCANZADAS	1.11	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.11
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.09	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		018-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.			001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	265,111.94	0.01	265,111.93	265,111.93		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				265,111.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		265,111.93		265,111.93		265,111.93		265,111.93	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				Número de indicador :	2813			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS								
Método de Cálculo :	[(PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADOS/ PIEZAS DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*1000								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADOS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
				7.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	7.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		017-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,846,686.36		0.00		0.00	0.00
0.00	1,846,686.37	0.01	1,846,686.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					1,846,686.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,846,686.36		1,846,686.36		1,846,686.36		1,846,686.36	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.76
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.76	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.76
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.76	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.76
METAS ALCANZADAS	0.76	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.76
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.40	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.40

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.40 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		016-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (PRIMERA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	231,153.60	0.01	231,153.59	231,153.59		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				231,153.59	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		231,153.59		231,153.59		231,153.59		231,153.59	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1,915.33
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,915.33
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,915.33
METAS ALCANZADAS	1,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,915.33
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		015-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				2,063,082.27		0.00		0.00		
0.00	2,063,082.27	0.00	2,063,082.27	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,063,082.27
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,063,082.27		2,063,082.27		2,063,082.27		2,063,082.27		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									2.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.74	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.74	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	2.74	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.93	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
								99.93		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		014-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA.			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	2,771.63	2,771.63	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	1.44
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.44	
METAS ALCANZADAS	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.44	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.72	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.72 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		013-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+320.00 AL KM 0+364.46 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+109.94, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSONAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+320.00 AL KM 0+364.46 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+109.94, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSONAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	270,209.45	0.00	270,209.45	270,209.45		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						270,209.45
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		270,209.45		270,209.45		270,209.45		270,209.45	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	554.89
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	554.89		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	554.89
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	554.89		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	554.89
METAS ALCANZADAS	554.89		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	554.89
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		012-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				472,772.91		0.00		0.00		
0.00	472,772.91	0.00	472,772.91	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						472,772.91
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		472,772.91		472,772.91		472,772.91		472,772.91		
%										100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	637.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	637.24	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		637.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	637.24	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		637.24
METAS ALCANZADAS	637.24	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		637.24
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		011-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,419,318.66	0.00	3,419,318.66	3,419,318.66		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,419,318.66	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,419,318.66		3,419,318.66		3,419,318.66		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								1.56	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.56			0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.56			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	1.56			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00		0.00		0.00	
		</							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		010-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, HIDALGO, LIBERTAD, PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, HIDALGO, LIBERTAD, PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	587,669.29	0.00	587,669.29	587,669.29		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				587,669.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		587,669.29		587,669.29		587,669.29		587,669.29	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.40	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.40	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.40	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.40	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.25	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		009-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN , CONSTITUCIÓN, MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC.			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN , CONSTITUCIÓN, MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,080,422.83	0.00	1,080,422.83	1,080,422.83		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,080,422.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,080,422.83		1,080,422.83		1,080,422.83		1,080,422.83	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.13
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.13		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.13		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.13		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101.56		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		008-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				679,459.25		0.00		0.00		
0.00	679,459.25	0.00	679,459.25	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						679,459.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		679,459.25		679,459.25		679,459.25		679,459.25		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :		2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									0.39	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.39	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.39	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.39	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.39	
METAS ALCANZADAS	0.39	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.39	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.52	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.52	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.52 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		007-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				494,429.11		0.00		0.00		
0.00	494,429.11	0.00	494,429.11	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						494,429.11
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		494,429.11		494,429.11		494,429.11		494,429.11		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		1.00		0.00		0.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		1.00		0.00		0.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		1.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00		0.00		
								</		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		006-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA (1A ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	1.55	1.55	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		005-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				106,631.42		0.00		0.00		
0.00	106,641.87	10.45	106,631.42	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						106,631.42
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		106,631.42		106,631.42		106,631.42		106,631.42		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		004-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				459,247.43		0.00		0.00		
0.00	459,247.43	0.00	459,247.43	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						459,247.43
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		459,247.43		459,247.43		459,247.43		459,247.43		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		003-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	0.01	0.01	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYII DE LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYII DE LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	0.01	0.01	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE MONJAS, LOS PINOS, FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL, DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE MONJAS, LOS PINOS, FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL, DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	763,805.04	200,172.56	563,632.48	563,632.48		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				563,632.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		563,632.48		563,632.48		563,632.48		563,632.48	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador :	2718			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.14
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101.45		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.45 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA			002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	76,557.60	76,557.60	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									7,324.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	7,324.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 7,324.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7,324.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 7,324.00
METAS ALCANZADAS	7,324.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 7,324.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 4			002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	45,309.60	45,309.60	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									4,335.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		4,335.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		4,335.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		4,335.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 6			002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	35,935.20	35,935.20	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2,865.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,865.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,865.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,865.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 5			002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
									2,491.67		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,491.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,491.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	2,491.67		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
									100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		016-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			002-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (SEGUNDA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	59,354.86	0.00	59,354.86	59,354.86		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		59,354.86		59,354.86		59,354.86		59,354.86	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :		2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									396.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	396.22		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	396.22		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	396.22		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA			003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	46,872.00	46,872.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									4,484.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	4,484.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,484.00		0.00		0.00		0.00		4,484.00
METAS ALCANZADAS	4,484.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 4			003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									3,737.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,737.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3,737.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,737.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3,737.00	
METAS ALCANZADAS	3,737.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3,737.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 6			003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	33,591.60	33,591.60	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2,678.33
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,678.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,678.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,678.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 5			003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	35,154.00	35,154.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2,802.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,802.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,802.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,802.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA			004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	74,995.20	74,995.20	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									7,175.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	7,175.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7,175.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	7,175.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 4			004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									3,737.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,737.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,737.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	3,737.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 6			004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	36,716.40	36,716.40	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
									2,927.50		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		2,927.50		0.00		0.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		2,927.50		0.00		0.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		2,927.50		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00		0.00			
		</									

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 5			004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	40,622.40	40,622.40	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									3,238.33
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,238.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,238.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	3,238.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 4			005-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	40,622.40	40,622.40	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									3,886.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,886.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,886.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	3,886.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 6			005-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	37,497.60	37,497.60	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2,989.17
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,989.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,989.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,989.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 5			005-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTAYUTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	37,497.60	37,497.60	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
									2,989.17		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,989.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,989.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	2,989.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
									100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 4			006-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	45,622.08	45,622.08	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									4,365.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	4,365.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	4,365.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,365.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	4,365.00	
METAS ALCANZADAS	4,365.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	4,365.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 6			006-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	27,810.72	27,810.72	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.							
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
									2,217.50		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,217.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,217.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	2,217.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
									100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, ZONA 5			006-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	19,217.52	19,217.52	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2362			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1,532.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,532.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,532.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	1,532.50		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE:

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

249-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA

ACTIVIDAD:

1818-MANTENER, MEJORAR, REHABILITAR, AMPLIAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		008-REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.			001-REHABILITACION DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	373,540.88	0.00	373,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Número de indicador :

2720

Definición :

MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo :

(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).

SUPUESTO

SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida:

35 - PIEZAS

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	65.00	AÑO	2023	VALOR	86.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	86.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	86.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.00	
METAS ALCANZADAS	86.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.				COMPONENTE: 249-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA			
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.				ACTIVIDAD: 1819-CONSTRUIR OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA			
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		007-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				1,596,573.24		0.00	
0.00	1,610,440.25	13,867.01	1,596,573.24			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,596,573.24	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,596,573.24		1,596,573.24		1,596,573.24	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2720		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						FLUJO	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS					
Unidad de medida:		35 - PIEZAS					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023
						VALOR	13.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
						4o.TRIMESTRE	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	13.00	0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.00	0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	13.00	0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:							
100.00 %							

JEFE ADMINISTRATIVO

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		006-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE GUERRERO, 4A PRIV. DE GUERRERO Y CAMINO DEL ANONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA			001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE GUERRERO, 4A PRIV. DE GUERRERO Y CAMINO DEL ANONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	496,998.35	127.02	496,871.33	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									9.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00			0.00				0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00			0.00				0.00	
METAS ALCANZADAS	9.00			0.00				0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00				0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								9.00	
								T1+T2+T3+T4	
								9.00	
								T1+T2+T3+T4	
								9.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		005-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALEANA, 2 DE ABRIL Y SANTOS DEGOLLADO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALEANA, 2 DE ABRIL Y SANTOS DEGOLLADO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	146,070.33	1,052.12	145,018.21	145,018.21		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				145,018.21	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		145,018.21		145,018.21		145,018.21		145,018.21	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									9.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00			0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00			0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	9.00			0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		004-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,021,887.24	0.00	1,021,887.24	1,021,887.24		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,021,887.24	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,021,887.24		1,021,887.24		1,021,887.24		1,021,887.24	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									14.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	14.00
METAS ALCANZADAS	14.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	14.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		003-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE			001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	300,985.90	0.00	300,985.90	300,985.90		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				300,985.90	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		300,985.90		300,985.90		300,985.90		300,985.90	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									42.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	42.00			0.00			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	42.00			0.00			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	42.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00			0.00	0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								42.00	
								T1+T2+T3+T4	
								42.00	
								T1+T2+T3+T4	
								42.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		002-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	17,314.76	17,314.76	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00			0.00			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00			0.00			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	6.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00			0.00	0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								6.00	
								T1+T2+T3+T4	
								6.00	
								T1+T2+T3+T4	
								6.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS			001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	0.04	0.04	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador :	2720			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Unidad de medida:		35 - PIEZAS							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

848-ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO

1821-ELABORAR ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		003-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Centro de Población en el Estado de Oaxaca		Hombres:	0	Mujeres:	0	TOTAL:	11283

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,721,229.69	0.00	3,721,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador :	1932	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		002-ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA			001-ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,545,185.35	0.00	2,545,185.35	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,545,185.35		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador :	1932			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).				SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO		001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA			001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	22,909,705.65	0.00	22,909,705.65	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		22,909,705.65		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS				Número de indicador :	1932				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00			0.00	0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			0.00	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A PROMOVER Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y LA PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO
TEMA:	09-CULTURA Y ARTE	PROPÓSITO:	MUNICIPIOS APOYADOS EN PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES
OBJETIVO:	02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	COMPONENTE:	755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO
ESTRATEGIA:	02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO.	ACTIVIDAD:	1981-CONSTRUIR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-FORTALECER LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		002-GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO			001-GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	16,398.55	0.00	16,398.55	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS				Número de indicador :	1127			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:											
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:											
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:											
UE:															
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES															
ESTRUCTURA PROGRAMATICA															
PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES			04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES			001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO 3A ETAPA			001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO 3A ETAPA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:	1974843		MUJERES:		2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado	Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
0.00	10,218,757.22		0.00		10,218,757.22		0.00		0.00		0.00		0.00		
										TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado			Modificado			Comprometido			Devengado			Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00			10,218,757.22			0.00			0.00			0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS						Número de indicador :		2070						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE LAS SOLICITUDES														
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS / NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100														
Tipo		Dimensión			Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA			TRIMESTRAL			PORCENTAJE			FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							SUPUESTO								
NO APLICA							ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE NO SE DESTINA RECURSO.								
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS													
Unidad de medida:		25 - NÚMERO													
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL									
AÑO	2020			VALOR		0.00		AÑO	2023			VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACION INICIAL	1.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.
TEMA:	06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	PROPÓSITO:	MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES
OBJETIVO:	01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.	COMPONENTE:	378-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADA
ESTRATEGIA:	02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.	ACTIVIDAD:	2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		007-CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO, TURÍSTICO Y DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS DE HUATULCO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.			001-CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO, TURÍSTICO Y DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS DE HUATULCO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	19,779,112.54	0.00	19,779,112.54	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	9,436.38
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	9,436.38		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 9,436.38
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9,436.38		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 9,436.38
METAS ALCANZADAS	4,246.37		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4,246.37
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	45.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		006-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,162,415.57	4,988.93	1,157,426.64	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2751				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		40 - OLLA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	10.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.90	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		005-CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL			001-CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	0.02	0.02	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									1,472.68
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,472.68		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,472.68		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	1,472.68		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		004-CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL			001-CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	68,286.61	68,286.61	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									137.34
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	137.34		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	137.34		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	137.34		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		003-CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.			001-CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,290,910.51	0.00	1,290,910.51	1,290,910.51		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,290,910.51	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,290,910.51		1,290,910.51		1,290,910.51		1,290,910.51	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2751			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		40 - OLLA							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	10.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.75	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		002-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	897,171.70	0.00	897,171.70	897,171.70		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						897,171.70	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		897,171.70		897,171.70		897,171.70		897,171.70			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2751					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo :	(OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:		40 - OLLA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	10.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	0.80	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA.			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	505,774.12	0.00	505,774.12	505,774.12		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		505,774.12		505,774.12		505,774.12		505,774.12	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2435			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								338.46	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	338.46	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	338.46	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	270.77	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
OBJETIVO:	01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN.
PROPÓSITO:	ORGANIZAR, FOMENTAR Y REGULAR LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN TODAS LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS, EL DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Y LA PREPARACIÓN DE LAS Y LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, VELANDO POR LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS ÓPTIMOS.
COMPONENTE:	406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA
ACTIVIDAD:	1802-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		005-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA HUGO MANUEL MAYORAL PALAFOX. (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ.			001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA HUGO MANUEL MAYORAL PALAFOX. (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	1,970,032.81	44.51	1,969,988.30	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									3,030.36	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,030.36		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,030.36		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	1,515.18		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		004-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ.			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,000,000.00	0.56	1,999,999.44	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									1,983.94	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,983.94		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,983.94		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	991.97		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		003-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.			001-CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	6,662,141.27	1,540.15	6,660,601.12	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
				797.30							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
CUMPLIMIENTO DE METAS											
PROGRAMACIÓN INICIAL	797.30	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	797.30		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	797.30	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	797.30		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		002-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EL ÁGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EL ÁGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	132,292.77	2,192.43	130,100.34	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	360,731.14	0.00	360,731.14	360,731.14		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						360,731.14	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		360,731.14		360,731.14		360,731.14		360,731.14			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2469					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR		
									5,184.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	5,184.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,184.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	5,184.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO.
TEMA:	01-EDUCACIÓN	PROPÓSITO:	LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
OBJETIVO:	07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.	COMPONENTE:	282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
ESTRATEGIA:	02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.	ACTIVIDAD:	384-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD N° 20 "SAN MIGUEL PERAS" CLAVE: 20EMS0020Z			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD N° 20 "SAN MIGUEL PERAS" CLAVE: 20EMS0020Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				603,709.58		0.00		0.00		
0.00	603,709.58	0.00	603,709.58	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						603,709.58
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		603,709.58		603,709.58		603,709.58		603,709.58		
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2455				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									330.21	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	330.21			0.00		0.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	330.21			0.00		0.00		0.00		
METAS ALCANZADAS	330.21			0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	01-EDUCACIÓN
OBJETIVO:	03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
PROPÓSITO:	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUIDA, MEJORADA Y EQUIPADA
COMPONENTE:	182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO
ACTIVIDAD:	148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		008-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE: 20DPB0564P , EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE: 20DPB0564P , EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,030,312.96	2,522.77	3,027,790.19	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).						SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	3,483.06		AÑO	2023		VALOR
									512.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	512.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	512.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		007-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0085H DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA			001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0085H DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,887,560.54	3,541.28	2,884,019.26	2,884,019.26		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,884,019.26
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,884,019.26		2,884,019.26		2,884,019.26		2,884,019.26	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2719				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	724.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	724.80		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	724.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	724.80		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	724.80
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		006-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,105,835.85	0.00	3,105,835.85	3,105,835.85		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,105,835.85	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,105,835.85		3,105,835.85		3,105,835.85		3,105,835.85	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	3,483.06		AÑO	2023		VALOR
									670.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	670.40		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	670.40		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	670.40		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		005-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0600D EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN			001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0600D EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	889,543.37	0.00	889,543.37	889,543.37		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				889,543.37	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		889,543.37		889,543.37		889,543.37		889,543.37	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									558.33
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	558.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	558.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	558.33		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		004-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	756,582.74	0.00	756,582.74	756,582.74		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				756,582.74	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		756,582.74		756,582.74		756,582.74		756,582.74	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	3,483.06		AÑO	2023		VALOR
									354.85
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	354.85	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	354.85	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	354.85	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		003-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0105D, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETLA, OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0105D, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETLA, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	0.02	0.02	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO				Número de indicador :	2458			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	3,483.06		AÑO	2023		VALOR
									322.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	322.40			0.00	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	322.40			0.00	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	322.40			0.00	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00	0.00			0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		002-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1015S, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA			001-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1015S, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,883,537.82	0.00	1,883,537.82	1,883,537.82		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,883,537.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,883,537.82		1,883,537.82		1,883,537.82		1,883,537.82		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									220.14	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	220.14		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1365X, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN			001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1365X, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,969,711.61	0.00	1,969,711.61	1,969,711.61		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,969,711.61
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,969,711.61		1,969,711.61		1,969,711.61		1,969,711.61		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2459				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).					SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	
									220.02	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.02		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.02		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	220.02		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO

152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Alumno de Educación Básica de Institución Pública		Hombres:	400145	Mujeres:	391030	TOTAL:	791175

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,438,131.64	1,899.02	9,436,232.62	9,436,232.62	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 9,436,232.62			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	9,436,232.62	9,436,232.62	9,436,232.62	9,436,232.62	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REPARAR

(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).

SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS

15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	991.12	AÑO	2023	VALOR	1,822.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,822.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,822.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,822.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,822.33	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
 SECRETARIO