

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



OBJETIVO INSTITUCIONAL:		--SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	
ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ACCESIBLE Y CON EQUITAD
TEMA:	01-EDUCACIÓN		
OBJETIVO:	09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUITAD.	PROPÓSITO:	INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA
ESTRATEGIA:	02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.	COMPONENTE:	435-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR REPARADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.	ACTIVIDAD:	152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		002-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA) COMPLEMENTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 40
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3
0.00	3,710,798.23	0.00	3,710,798.23	0.00		0.00		0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		3,710,798.23		3,708,453.91		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS				Número de indicador :	2445		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REHABILITAR							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	3.00		AÑO	2023	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	40
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		8,000,000.00		7,998,124.73		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS				Número de indicador :	2445			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REHABILITAR								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	3.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO.
TEMA:	01-EDUCACIÓN	PROPÓSITO:	LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
OBJETIVO:	07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.	COMPONENTE:	283-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO
ESTRATEGIA:	02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.	ACTIVIDAD:	154-REHABILITAR ESPACIO EDUCATIVO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.		
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. BIC REPARACIONES			001-REPARACIONES GENERALES EN EL BIC NÚM. 11		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	175,467.50	0.00	175,467.50	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	2466			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS AUTORIZADOS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	3.00	AÑO	2023		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.	COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.	ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 03			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 2				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	230,741.00	0.00	230,741.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00			
						</					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 11		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 21			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	271,460.00	0.00	271,460.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		
						</				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 04			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 06			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	230,741.00	0.00	230,741.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 13				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	230,741.00	0.00	230,741.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 42			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 64			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		
						</				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 38				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 75			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	271,460.00	0.00	271,460.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 10			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	271,460.00	0.00	271,460.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 32		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 54			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 47				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 14			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 12				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00			
		</									

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 29			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	143,024.50	0.00	143,024.50	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 04		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 48			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			0.00			1.00	0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			0.00			1.00	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 43			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 20				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	206.72	206.72	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2023. CECYTE EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 35			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,730.00	0.00	135,730.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00		
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		
								</		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 33		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	222.76	222.76	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 49				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	152.32	152.32	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 40		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
						</			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 39		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 02		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 48		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	23.76	23.76	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			029-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 36				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		1.00		0.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		1.00		0.00			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
								0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			030-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 37		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			031-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			032-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,011.36	1,011.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR		
									1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			033-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO			034-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD		HOMBRES:	178973	MUJERES:	179735	TOTAL:	358708
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	121.80	121.80	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	4.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
TEMA:	01-EDUCACIÓN	PROPÓSITO:	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUÍDA, MEJORADA Y EQUIPADA
OBJETIVO:	03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.	COMPONENTE:	888-ACCIONES DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.	ACTIVIDAD:	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IJCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.		
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		00-- -		000-- -			001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				11,373,302.56		13,651,808.90		13,099,369.95		0.00	
44,086,589.80	8,719,673.02	828,077.48	51,978,185.34	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						38,124,481.41	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
9,793,355.33		14,073,297.55		3,935,845.93		13,099,369.95		13,099,369.95		93.08	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IJCIFED					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	8.00		AÑO	2023		VALOR	133.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	25.00		38.00		38.00		32.00		T1+T2+T3+T4		133.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.00		40.00		40.00		0.00		T1+T2+T3+T4		108.00
METAS ALCANZADAS	25.00		36.00		37.00		0.00		T1+T2+T3+T4		98.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	89.29		90.00		92.50		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		66.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 92.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		00-- -		000-- -			002-PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
97,680.00	0.00	30.72	97,649.28	24,389.28		24,420.00		24,420.00	
								0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		73,229.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
24,420.00		24,420.00		24,420.00		24,420.00		24,420.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	8.00		AÑO	2023		VALOR
								31.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	5.00			10.00			10.00	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00			10.00			10.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	5.00			10.00			10.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			100.00			100.00	0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								31.00	
								25.00	
								25.00	
								80.65	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		00-- -		000-- -			003-SUPERVISION DE OBRA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
1,013,802.48	112,779.49	109,101.50	1,017,480.47	203,277.48		208,364.37		411,082.03	
								0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								822,723.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
240,556.87		411,427.90		414,832.03		411,082.03		411,082.03	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	8.00		AÑO	2023		VALOR
								269.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	35.00	88.00		88.00		58.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	35.00	88.00		88.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	32.00	49.00		74.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	91.43	55.68		84.09		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		007.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2023. OBRA			001-TERMINACIÓN DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0040X		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Alumno de Educación Básica de Institución Pública		Hombres:	400145	Mujeres:	391030	TOTAL:	791175

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,561,793.48	0.00	1,561,793.48	0.00	0.00	1,147,445.10	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,147,445.10	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,147,445.10		0.00		1,147,445.10	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
1,147,445.10		100.00					

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS

MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS / NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO

2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2023. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1404J		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Alumno de Educación Básica de Institución Pública		Hombres:	400145	Mujeres:	391030	TOTAL:	791175

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,694,418.73	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,694,418.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,694,418.73	0.00	2,694,418.73	2,694,418.73	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE ICOFED

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	35.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.40	0.00	T1+T2+T3+T4	0.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO

152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		002.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2023. REPARACIONES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0126R		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Alumno de Educación Básica de Institución Pública		Hombres:	400145	Mujeres:	391030	TOTAL:	791175

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	885,925.71	0.00	885,925.71	0.00	0.00	708,314.79	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		708,314.79

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	708,314.79	0.00	708,314.79	708,314.79	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	35.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO

2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		003.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2023. REPARACIONES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0027C		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Alumno de Educación Básica de Institución Pública		Hombres:	400145	Mujeres:	391030	TOTAL:	791175

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	548,062.18	0.00	548,062.18	0.00	0.00	548,062.18	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		548,062.18

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	548,062.18	548,062.18	548,062.18	548,062.18	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	35.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:											
ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.				COMPONENTE: 431-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO EQUIPADO											
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.				ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO											
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
ESTRUCTURA PROGRAMATICA															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD									
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO		050-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"									
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175						
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		92.72		92.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado				Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :						PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :		2443					
Definición :						MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :						(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100									
Tipo		Dimensión			Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICACIA			TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO									
OFICIOS DE AUTORIZACION DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION ES SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL						FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.									
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS													
Unidad de medida:		2 - LOTE													
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL									
AÑO	2016			VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00			1.00			0.00			T1+T2+T3+T4			2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00			1.00			0.00			T1+T2+T3+T4			2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4			0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO			127-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MELCHOR OCAMPO"		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	42.36	42.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
OFICIOS DE AUTORIZACION DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN RESGUARDO FISICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00			0.00			1.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00			0.00			1.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERCER TRIMESTRE 2023



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO			193-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "CAMILO TORRES"		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		HOMBRES:	400145	MUJERES:	391030	TOTAL:	791175
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	42.36	42.36	0.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2443			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS), DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
									2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00			0.00	1.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00			0.00	1.00			0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00	0.00			0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL