

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** -SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	COMPONENTE:	348-ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO		
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--		001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
46,207,392.01	28,074,761.07	16,571,637.07	57,710,516.01	11,273,719.56	14,319,738.96	13,677,275.25	18,439,782.24
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							57,710,516.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,341,279.12	18,439,782.24	18,412,183.68	18,439,782.24	18,439,782.24	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :	1675		
Definición :	0						
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCIED				PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICNAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	280.00	AÑO	2024	VALOR	284.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	54.00	80.00	80.00	70.00	T1+T2+T3+T4	284.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	54.00	83.00	84.00	73.00	T1+T2+T3+T4	294.00	
METAS ALCANZADAS	53.00	83.00	76.00	73.00	T1+T2+T3+T4	285.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.15	100.00	90.48	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	96.94	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA												
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD					
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--			002-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463			
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3				
97,680.00	1,150,000.00	0.00	1,247,680.00	24,420.00		24,420.00		24,420.00				
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,247,680.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				
24,420.00		1,174,420.00		1,174,420.00		1,174,420.00		1,174,420.00				
%										100.00		
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :					PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS					Número de indicador :		1675
Definición :										0		
Método de Cálculo :										(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100		
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO							
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID					PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICNAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.							
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS										
Unidad de medida:		25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2020	VALOR		280.00	AÑO	2024	VALOR		14.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	5.00		5.00		3.00		T1+T2+T3+T4		14.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	5.00		5.00		3.00		T1+T2+T3+T4		14.00		
METAS ALCANZADAS	1.00	5.00		5.00		3.00		T1+T2+T3+T4		14.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--			003-SUPERVISIÓN DE OBRAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
1,039,486.80	324,751.54	200,774.23	1,163,464.11	226,821.48		338,869.54		307,738.70	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,163,464.11	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
145,413.92		290,034.39		289,926.39		290,034.39		290,034.39	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS					Número de indicador : 1675				
Definición : 0									
Método de Cálculo : (ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID					PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICINAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	280.00	AÑO	2024	VALOR	580.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	80.00	220.00	220.00	220.00	60.00	T1+T2+T3+T4	580.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00	220.00	220.00	220.00	60.00	T1+T2+T3+T4	580.00		
METAS ALCANZADAS	66.00	176.00	219.00	219.00	60.00	T1+T2+T3+T4	521.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	82.50	80.00	99.55	99.55	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.83		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--			004-ENTREGA DE EQUIPAMIENTO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador : 1675						
Definición : 0										
Método de Cálculo : (ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID					PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICINAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020	VALOR			280.00	AÑO	2024	VALOR		56.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	18.00		18.00		10.00		T1+T2+T3+T4		56.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	18.00		18.00		10.00		T1+T2+T3+T4		56.00
METAS ALCANZADAS	0.00	18.00		18.00		0.00		T1+T2+T3+T4		36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		64.29

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		157-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS" C.C.T: 20DPB0606Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS" C.C.T: 20DPB0606Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,608,936.11	98,162.31	1,510,773.80	0.00	0.00	492,585.32	1,018,188.48
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,510,773.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,018,188.48	0.00	1,018,188.48	1,018,188.48	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.02	0.98	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		158-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?RUFINO TAMAYO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?RUFINO TAMAYO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	83,021.93	3,016,978.07	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		717,675.95	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				717,675.95			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,016,978.07		0.00		717,675.95	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				717,675.95		23.79	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	198.22	T1+T2+T3+T4		198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		159-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0644A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0644A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	122,642.57	2,977,357.43	0.00		0.00		2,239,084.10	738,273.33	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,977,357.43
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		738,273.33		2,977,357.43		738,273.33		738,273.33	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		647.53		13.20		T1+T2+T3+T4	673.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	102.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		160-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0228H, DE LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0228H, DE LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	164,714.95	2,935,285.05	0.00		0.00		710,758.73		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,935,285.05
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,224,526.32		0.00		2,224,526.32		2,224,526.32		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		627.71		19.82		T1+T2+T3+T4		660.74
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		161-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0629I, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0629I, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	118,493.12	2,981,506.88	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				2,650,004.31		331,502.57	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,981,506.88			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		331,502.57		0.00		331,502.57	
						Ejercido	
						331,502.57	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	647.53	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		162-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1158Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1158Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	217,027.69	2,882,972.31	0.00	0.00	2,081,338.02	801,634.29
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,882,972.31
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	801,634.29	0.00	801,634.29	801,634.29	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	33.04	594.66	33.04	T1+T2+T3+T4	660.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	5.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		163-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	61,999.94	3,038,000.06	0.00	0.00	0.00	528,316.51
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							528,316.51
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,038,000.06	0.00	528,316.51	528,316.51	17.39		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	132.14	T1+T2+T3+T4		132.14
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		165-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	84,290.61	3,015,709.39	0.00	0.00	592,437.67	2,423,271.72
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,015,709.39
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,423,271.72	-0.01	2,423,271.72	2,423,271.72	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	317.16	330.37	T1+T2+T3+T4	660.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		167-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?GUADALUPE VICTORIA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB16540, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?GUADALUPE VICTORIA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB16540, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	119,230.77	2,980,769.23	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						2,980,769.23	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,980,769.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,980,769.23		0.00		2,980,769.23	
						Ejercido	
						2,980,769.23	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	33.04	0.00	627.70	T1+T2+T3+T4		660.74
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	5.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		169-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03260, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03260, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	637,421.74	29,228.01	608,193.73	0.00		0.00		323,817.82	284,375.91	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								608,193.73		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		284,375.91		-0.01		284,375.91		284,375.91	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.96		42.24		4.80		T1+T2+T3+T4		48.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		170-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	72,519.13	3,027,480.87	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,252,105.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,027,480.87		0.00		2,252,105.77		2,252,105.77		
% de Ejercido Vs. Modificado: 74.39										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		660.74		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		264.29		T1+T2+T3+T4	264.29	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		40.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		171-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "MARIA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ CASTILLEJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1619T, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	637,421.74	18,061.51	619,360.23	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				326,811.11	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		619,360.23		133,005.72		326,811.11		326,811.11	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								52.77	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		172-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,186,367.02	2,524.31	1,183,842.71	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		654,816.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,183,842.71		0.00		654,816.40	
						Ejercido	
						654,816.40	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						55.31	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	4.80	48.00	T1+T2+T3+T4		52.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	5.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		55.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		173-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAESTRO JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0043B. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	701,464.18	22,011.44	679,452.74	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		679,452.74		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		174-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,186,367.48	1,186,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		175-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	637,421.74	16,324.92	621,096.82	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		621,096.82		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	T1+T2+T3+T4	20.16
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		176-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0868J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0868J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,149,010.17	77,138.73	1,071,871.44	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								891,313.16		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	1,071,871.44	0.00	891,313.16	891,313.16	83.15					
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR			96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		177-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV01411, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA.			001-CONTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV01411, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	652,582.51	5,188.56	647,393.95	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				647,393.95	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		647,393.95		0.00		647,393.95		647,393.95	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	T1+T2+T3+T4	43.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		178-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,167,701.10	133,382.08	1,034,319.02	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				319,228.95	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,034,319.02		0.00		319,228.95		319,228.95	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								30.86	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	T1+T2+T3+T4	33.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	34.38

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 34.38 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		179-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	637,421.74	453.27	636,968.47	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		636,968.47		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.84
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		181-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTR. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTR. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,200,000.00	248,489.11	2,951,510.89	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		2,479,147.17	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,479,147.17			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,951,510.89		0.00		2,479,147.17	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				2,479,147.17		84.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	231.26	T1+T2+T3+T4	231.26	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	35.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		183-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0919Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	150,000.00	5,786.18	144,213.82	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		144,213.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		144,213.82		0.00		144,213.82		144,213.82		
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPOBÁSICO REPARADOS Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100 Número de indicador : 665										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOPS ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.20	T1+T2+T3+T4		0.20			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		184-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMBOLOS PATRIOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3269I, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	675,563.78	22,473.92	653,089.86	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		297,565.72		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				297,565.72				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		653,089.86		0.00		297,565.72		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				297,565.72		45.56		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1606			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	11.00		AÑO	2024	
							VALOR 1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.70		T1+T2+T3+T4 0.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		70.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		186-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1675A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1675A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,149,011.31	13,224.08	1,135,787.23	0.00		0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								275,728.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,135,787.23		0.00		275,728.80		24.28	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	T1+T2+T3+T4	57.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		187-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,186,367.02	72,927.11	1,113,439.91	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		416,907.09		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				416,907.09
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,113,439.91		0.00		416,907.09		
						Ejercido		
						416,907.09		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						37.44		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR	
							96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	19.20	T1+T2+T3+T4		19.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		188-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0682E, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0682E EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA , MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,186,367.02	172,527.47	1,013,839.55	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		547,111.32	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				547,111.32			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,013,839.55		0.00		547,111.32	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				547,111.32		53.96	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	57.60	T1+T2+T3+T4		57.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		189-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0552K, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,876,020.86	4,381.81	1,871,639.05	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								458,651.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,871,639.05		0.00		458,651.12		458,651.12	
%									
								24.51	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS					Número de indicador : 2215				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		190-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS ?GABRIELA MISTRAL? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1535L, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	741,656.27	39,542.85	702,113.42	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		702,113.42		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS										
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.68	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.68 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		191-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0701C, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,604,420.41	154,609.56	1,449,810.85	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								628,087.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,449,810.85		0.00		628,087.73		628,087.73	
% de Ejercido Vs. Modificado									
43.32									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS					Número de indicador : 2215				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
48.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		192-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 128 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0145R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	879,134.64	0.00	879,134.64	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								678,744.55	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		879,134.64		0.00		678,744.55		678,744.55	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1612					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	618.24		0.00		T1+T2+T3+T4		618.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		618.24		T1+T2+T3+T4		618.24
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		525.50		T1+T2+T3+T4		525.50
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		85.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		193-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2339G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	244,932.00	16.56	244,915.44	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		244,915.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		244,915.44		244,915.44		244,915.44		244,915.44		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	25.00	AÑO	2024		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	6.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		194-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0280K, EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,137,857.73	27,971.48	1,109,886.25	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,109,886.25		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :		1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	T1+T2+T3+T4	0.16		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	8.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 8.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		195-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "SERVANDO TERESA DE MIER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0250Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	641,420.24	27,058.88	614,361.36	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		614,361.36		0.00		0.00		0.00	
%		%		%		%		%	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR		18.00	AÑO	2024		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	T1+T2+T3+T4	0.95
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		196-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1003N, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	800,081.93	26,115.22	773,966.71	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								596,107.21			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		773,966.71		773,966.71		596,107.21		596,107.21			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	T1+T2+T3+T4	0.90		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		197-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,144,337.38	44,335.92	3,100,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,100,001.46	3,100,001.46	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	13.22	T1+T2+T3+T4	13.22	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		198-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1515N, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1515N, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	831,891.40	13,993.17	817,898.23	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		817,898.23		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	T1+T2+T3+T4	4.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		199-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,475.98	27,918.88	1,520,557.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,520,557.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	7.20	T1+T2+T3+T4	7.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		200-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1105L, EN LA LOCALIDAD DE LOS 20 (PARAJE), MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1105L, EN LA LOCALIDAD DE LOS 20 (PARAJE), MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,397,418.18	84,873.80	3,312,544.38	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		3,312,544.38		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		288.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	288.00		0.00		T1+T2+T3+T4		288.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		288.00		T1+T2+T3+T4		288.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		83.52		T1+T2+T3+T4		83.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		29.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		29.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		201-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,475.98	85,564.77	1,462,911.21	0.00	0.00	0.00	738,596.67
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	738,596.67
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,462,911.21	0.00	738,596.67	738,596.67	50.49		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	33.60	T1+T2+T3+T4	33.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	70.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		202-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,890,056.46	25,934.78	1,864,121.68	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,864,121.68		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		144.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	144.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	144.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		144.00		0.00		T1+T2+T3+T4	144.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		36.00		0.00		T1+T2+T3+T4	36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		203-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,617,077.33	58,370.92	1,558,706.41	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						1,202,319.19	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,202,319.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,558,706.41		0.00		1,202,319.19	
						Ejercido	
						1,202,319.19	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						77.14	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	40.80	T1+T2+T3+T4		40.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	85.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		204-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0213L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	965,214.41	25,249.02	939,965.39	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				939,965.39	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		939,965.39		0.00		939,965.39		939,965.39	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS				Número de indicador :		1604			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	T1+T2+T3+T4	0.90
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		205-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3367J, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,391,051.94	0.00	1,391,051.94	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,391,051.94		1,391,051.94		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.40	T1+T2+T3+T4		14.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		206-TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.		001-TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	805,790.49	25,331.91	780,458.58	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		780,458.58		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	192.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	192.00	0.00	T1+T2+T3+T4		192.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	192.00	T1+T2+T3+T4		192.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	124.80	T1+T2+T3+T4		124.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		207-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2060L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	399,999.99	16,167.65	383,832.34	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		159,011.94
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		383,832.34		0.00		159,011.94		159,011.94		
% de Ejercido Vs. Modificado										
41.43										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		3.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1.80		T1+T2+T3+T4	1.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		60.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		208-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0050L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	607,133.53	2,125.43	605,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		605,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.80	T1+T2+T3+T4	1.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		209-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1775A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	344,868.22	6,801.47	338,066.75	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				242,903.70		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		338,066.75		338,066.75		242,903.70		242,903.70		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								71.85		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.51		T1+T2+T3+T4	0.51
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		51.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	51.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 51.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		210-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS QUINTANA ROO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1122B, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	165,379.44	4,249.01	161,130.43	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		161,130.43		161,130.43		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4			1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	T1+T2+T3+T4			0.56	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			56.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 56.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		211-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0815E, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	787,223.86	5,813.63	781,410.23	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								540,793.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		781,410.23		781,410.23		540,793.81		540,793.81	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	T1+T2+T3+T4	0.96		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	96.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		212.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0435V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,709,015.97	9,951.79	1,699,064.18	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		1,699,064.18		1,699,064.18		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		48.00
2024							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4		2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		213-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR15150, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	699,770.78	6,024.29	693,746.49	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		693,746.49		693,746.49		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1612					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	447.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	447.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 447.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		447.20		0.00		T1+T2+T3+T4 447.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		214-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0504A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	772,162.89	6,083.64	766,079.25	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		766,079.25		766,079.25		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		17.62		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.18		T1+T2+T3+T4 0.18
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		1.02		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 1.02

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		215-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0865L EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	800,000.00	10,839.84	789,160.16	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								789,160.16		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		789,160.16		789,160.16		789,160.16		789,160.16		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de indicador :		1612	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	T1+T2+T3+T4	12.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		216-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0147D, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	883,436.85	44,548.60	838,888.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	838,888.25	838,888.25	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.30	T1+T2+T3+T4	0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		217-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1978W EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	700,296.94	22,990.03	677,306.91	0.00		0.00		232,101.42		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		232,101.42
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		677,306.91		677,306.91		232,101.42		232,101.42		
								% de Ejercido Vs. Modificado		34.27
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	VALOR			48.00	
2024										
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		12.00		0.00		T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		218-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0066S. EN LA LOCALIDAD NUEVO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO NUEVO ZOQUIÁPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,018,711.12	23,502.15	995,208.97	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								163,087.59	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		995,208.97		995,208.97		163,087.59		163,087.59	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS      Número de indicador : 1604 Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS Método de Cálculo : (NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.24
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		219-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 99 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0080Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	800,000.00	3,500.24	796,499.76	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		632,669.59
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		796,499.76		796,499.76		632,669.59		632,669.59		
								% de Ejercido Vs. Modificado		79.43
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	T1+T2+T3+T4	0.79	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	79.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		220-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0206B, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,100,000.00		1,100,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		221-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ?LA LUZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0716E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,194,867.00	8,292.10	1,186,574.90	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		650,402.59
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,186,574.90		1,186,574.90		650,402.59		650,402.59		
%										
								54.81		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	T1+T2+T3+T4	0.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		222-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "HANS CHRISTIAN ANDERSEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0007N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	325,789.31	15,248.67	310,540.64	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		310,540.64		310,540.64		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					Número de indicador : 1622				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	T1+T2+T3+T4	0.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		223-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0124T, EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0124T, EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	760,225.67	15,043.20	745,182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	745,182.47	745,182.47	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	23.04	T1+T2+T3+T4	23.04	
	0.00	0.00	0.00	48.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		224-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1453S, EN LA LOCALIDAD SILACAYOAPAM, MUNICIPIO SILACAYOAPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1453S, EN LA LOCALIDAD SILACAYOAPAM, MUNICIPIO SILACAYOAPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	58,307.75	3,041,692.25	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,041,692.25		3,041,692.25		0.00	
		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		225-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0611K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0611K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,260,106.91	157,701.46	3,102,405.45	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,102,405.45		3,102,405.45		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		660.74		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		226-REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "12 DE OCTUBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1995W, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN.			001-REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "12 DE OCTUBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1995W, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	220,992.21	2,620.77	218,371.44	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		218,371.44		218,371.44		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS				Número de indicador :	2252				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	182.96
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		182.96		0.00		T1+T2+T3+T4	182.96	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		182.96		T1+T2+T3+T4	182.96	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		3.65		T1+T2+T3+T4	3.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		1.99		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		227-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	692,431.05	35,202.73	657,228.32	0.00	0.00	0.00	317,432.90
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							317,432.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	657,228.32	657,228.32	317,432.90	317,432.90	48.30

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		228-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR :20DPB1076F, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR :20DPB1076F, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	716,677.79	4,687.13	711,990.66	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				343,338.51	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		711,990.66		711,990.66		343,338.51		343,338.51	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								48.22	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4	2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		229-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0371A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0371A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,200,000.00	31,353.86	3,168,646.14	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,168,646.14		3,168,646.14		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		230-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0135S, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN SAN MIGUEL ACHIUTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	777,095.55	0.00	777,095.55	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		777,095.55		777,095.55		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		231-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3513D, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3513D, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	632,378.14	2,574.80	629,803.34	0.00	0.00	0.00	345,871.14
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							345,871.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	629,803.34	629,803.34	345,871.14	345,871.14	54.92

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)	EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	21.60	T1+T2+T3+T4	21.60
	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		232-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1434C, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1434C, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,200,000.00	9,071.88	3,190,928.12	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,190,928.12		3,190,928.12		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	297.33	T1+T2+T3+T4		297.33			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		233-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " COSIJOEZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1100P, EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " COSIJOEZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1100P, EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	729,158.97	5,073.76	724,085.21	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		724,085.21		724,085.21		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
48.00										
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	T1+T2+T3+T4	16.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		234-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1876Y, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1876Y, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,650,000.00	584.76	1,649,415.24	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				805,454.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,649,415.24	1,649,415.24	805,454.32	805,454.32	48.83				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	144.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	144.00	T1+T2+T3+T4		144.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	144.00	T1+T2+T3+T4		144.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	108.00	T1+T2+T3+T4		108.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		235-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2706L, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2706L, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	673,514.06	0.00	673,514.06	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				394,438.27		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		673,514.06		673,514.06		394,438.27		394,438.27		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								58.56		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		14.40		T1+T2+T3+T4	14.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		30.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		236-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE CHAPULTEPEC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0443E, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO.		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE CHAPULTEPEC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0443E, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,100,607.86	15,497.48	1,085,110.38	0.00	0.00	0.00	499,743.90
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						499,743.90	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,085,110.38	1,085,110.38	499,743.90	499,743.90	46.05		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	120.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	120.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	120.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.40	T1+T2+T3+T4	14.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		237-REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 203 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0220H, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG		001-REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 203 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0220H, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	546,147.40	0.00	546,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	546,147.40	546,147.40	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1,323.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,323.00	T1+T2+T3+T4	1,323.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,323.00	T1+T2+T3+T4	1,323.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		238-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	700,000.00	18,388.45	681,611.55	0.00		0.00		228,035.73		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		228,035.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		681,611.55		681,611.55		228,035.73		228,035.73		
								% de Ejercido Vs. Modificado		33.46
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		6.17		T1+T2+T3+T4	6.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		35.02		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		239-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1296R, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	5,457.90	3,094,542.10	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						765,313.31	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						765,313.31	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,094,542.10		3,094,542.10		765,313.31	24.73
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	198.22	T1+T2+T3+T4		198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		240-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA "ATONALTZIN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0599F. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	9,874.76	690,125.24	0.00		0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								202,271.42	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		690,125.24		690,125.24		202,271.42		202,271.42	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								29.31	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS					Número de indicador : 2215				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		8.81		T1+T2+T3+T4 8.81
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		50.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		241-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NINOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	850,000.00	41,363.19	808,636.81	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		808,636.81		808,636.81		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1612					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4		618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4		618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	T1+T2+T3+T4		6.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		1.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		242-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0906W, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,176,934.55	23,927.32	1,153,007.23	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								590,303.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,153,007.23	1,153,007.23	590,303.68	590,303.68	51.20				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00			AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.40	T1+T2+T3+T4		14.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		243-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3543Y, EN LA LOCALIDAD PUERTO GRANDE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	850,000.00	18,528.80	831,471.20	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								626,036.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		831,471.20		831,471.20		626,036.34		626,036.34	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1612					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR		0.00	AÑO	2024		VALOR
									618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4 618.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4 618.24
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		55.64		T1+T2+T3+T4 55.64
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		9.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 9.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		244-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1291G, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	709,629.04	9,301.66	700,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	700,327.38	700,327.38	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		245-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0731W, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACAMAMA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	709,629.04	518.43	709,110.61	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				169,036.08		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		709,110.61		709,110.61		169,036.08		169,036.08		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								23.84		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		2215	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :				(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		6.17		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		35.02		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		246-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVO DÍA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0290Q, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVO DÍA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0290Q, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,655,460.29	48,172.62	1,607,287.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,607,287.67	1,607,287.67	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4	2.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		247-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NDUVA KITI'1" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0258B DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NDUVA KITI'1" CLAVE 20DES0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	671,638.62	5,267.60	666,371.02	0.00	0.00	0.00	140,238.14
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	140,238.14
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	666,371.02	666,371.02	140,238.14	140,238.14	21.05		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	19.20	T1+T2+T3+T4	19.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	40.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		248-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NDUVA KITI'I" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NDUVA KITI'I" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,603,729.06	0.00	1,603,729.06	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,603,729.06	1,603,729.06	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		249-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ISAÍAS ROJAS APARICIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3172X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ISAÍAS ROJAS APARICIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3172X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,954,207.43	38,475.00	1,915,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		1,915,732.43		1,915,732.43		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	144.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	144.00	T1+T2+T3+T4		144.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	144.00	T1+T2+T3+T4		144.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	43.20	T1+T2+T3+T4		43.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		250-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0300G, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0300G, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,500,000.00	4,999.19	1,495,000.81	0.00	0.00	0.00	378,453.92
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						378,453.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,495,000.81	1,495,000.81	378,453.92	378,453.92	25.31		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	24.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		251-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ?FANNY ANITUA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2145C, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ?FANNY ANITUA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2145C, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	602,044.43	916.80	601,127.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	601,127.63	601,127.63	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	19.08	T1+T2+T3+T4	19.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		252-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1067Y, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1067Y, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,231,435.24	36,868.09	1,194,567.15	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,194,567.15		1,194,567.15		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR		96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		253-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0870X, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0870X, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	127,047.24	2,972,952.76	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,071,088.63		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,071,088.63
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,972,952.76		2,972,952.76		2,071,088.63		
						Ejercido		
						2,071,088.63		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						69.66		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR	
						660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		254-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0125R, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0125R, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,661.27	9,954.66	690,706.61	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		690,706.61		690,706.61		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2.40		T1+T2+T3+T4 2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		255-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0536T, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0536T, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	705,401.79	13,200.30	692,201.49	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				522,674.90	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		692,201.49		692,201.49		522,674.90		522,674.90	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								75.51	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		36.00		T1+T2+T3+T4 36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		75.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		256-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS M. BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1075H, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPALUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS M. BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1075H, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPALUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	686,820.84	20,624.14	666,196.70	0.00	0.00	0.00	350,452.29	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		350,452.29
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	666,196.70	666,196.70	350,452.29	350,452.29	52.60			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	17.76	T1+T2+T3+T4	17.76		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	37.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		257-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "DOÑA JUANA C. ROMERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0854Q, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "DOÑA JUANA C. ROMERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0854Q EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	579,324.62	8,853.39	570,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	570,471.23	570,471.23	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.95	T1+T2+T3+T4	0.95	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	2.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		258-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1246J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1246J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	705,401.67	15,833.01	689,568.66	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				406,426.72		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		689,568.66		689,568.66		406,426.72		406,426.72		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								58.94		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2.40		T1+T2+T3+T4	2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		259-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC13280, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC13280, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	602,044.43	11,855.38	590,189.05	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		316,622.79	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				316,622.79			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		590,189.05		590,189.05		316,622.79	
						Ejercido	
						316,622.79	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						53.65	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.31	T1+T2+T3+T4		14.31
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		260-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1225X, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1225X, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	711,861.58	17,815.61	694,045.97	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		694,045.97		694,045.97		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		261-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0434X, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0434X, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	711,861.58	24,932.88	686,928.70	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				284,356.40		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		686,928.70		686,928.70		284,356.40		284,356.40		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								41.40		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2.40		T1+T2+T3+T4	2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		262-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0133Z, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0133Z, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	646,179.33	0.00	646,179.33	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		646,179.33		646,179.33		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		263-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1700J, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1700J, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	711,861.58	24,932.88	686,928.70	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				204,031.18	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		686,928.70		686,928.70		204,031.18		204,031.18	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								29.70	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		2.40		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		264-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0100I, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0100I, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	122,192.05	2,977,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,977,807.95	2,977,807.95	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	92.50	T1+T2+T3+T4	92.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	14.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		265-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTICIA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0713H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTICIA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0713H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	90,689.06	3,009,310.94	0.00	0.00	0.00	682,098.22
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							682,098.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,009,310.94	3,009,310.94	682,098.22	682,098.22	22.67	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR
					660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	132.14	T1+T2+T3+T4	132.14
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		266-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA", CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0072C, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA", CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0072C, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		267-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0501D, EN LA LOCALIDAD RIO LAGARTO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0501D, EN LA LOCALIDAD RIO LAGARTO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	128,436.64	3,071,563.36	0.00	0.00	0.00	963,889.02
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						963,889.02	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,071,563.36	3,071,563.36	963,889.02	963,889.02	31.38		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	66.07	T1+T2+T3+T4	66.07	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		268-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0669J, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0669J, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,200,000.00	5,055.92	1,194,944.08	0.00	0.00	0.00	372,526.18
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	372,526.18
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,194,944.08		1,194,944.08		372,526.18	372,526.18
							% de Ejercido Vs. Modificado
							31.18
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	12.72	T1+T2+T3+T4		12.72
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	40.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		40.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		269-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0457G, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0457G, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	693,038.75	10,422.19	682,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		682,616.56		682,616.56		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		270-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCI0001Y, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,000,000.00	67,727.36	932,272.64	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		932,272.64		932,272.64		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		271-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "NETZAHUALCOYOTL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0610K, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	23,887.71	576,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	576,112.29	576,112.29	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		272-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1338A, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	400,000.00	4,526.39	395,473.61	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		395,473.61		395,473.61		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		273-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2197Y, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	600,000.00	11,268.02	588,731.98	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								451,037.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		588,731.98		588,731.98		451,037.70		451,037.70	
% de Ejercido Vs. Modificado									
76.61									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					Número de indicador : 1622				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	T1+T2+T3+T4		2.85	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		274-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0966J, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	850,000.00	16,951.24	833,048.76	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		833,048.76		833,048.76		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1612				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PROMEDIO		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		185.47		T1+T2+T3+T4	185.47	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		30.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		275-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN AMATENGO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	700,000.00	9,013.44	690,986.56	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		234,457.11				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		690,986.56		690,986.56		234,457.11		234,457.11		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								33.93		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :		2215	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :				(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	T1+T2+T3+T4	7.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		276-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCI0001Y. EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	200,000.00	4.40	199,995.60	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		199,995.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		199,995.60		199,995.60		199,995.60		199,995.60		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	25.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		277-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0086Q, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	500,000.00	24,867.94	475,132.06	0.00		0.00		0.00	
								EJERCIDO T4	
								325,668.77	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								325,668.77	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		475,132.06		475,132.06		325,668.77		325,668.77	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								68.54	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR
								2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		2.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1.48		T1+T2+T3+T4	1.48
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		74.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 74.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		278-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV08210, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO DE LA PE.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV08210, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,500,000.00	43,127.36	1,456,872.64	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,456,872.64	1,456,872.64	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		279-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0395L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0395L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	133,423.46	2,966,576.54	0.00	0.00	0.00	1,450,806.50
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,450,806.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,966,576.54	2,966,576.54	1,450,806.50	1,450,806.50	48.91	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	79.28	T1+T2+T3+T4	79.28	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		280-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	62,024.67	3,037,975.33	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,037,975.33		3,037,975.33		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		281-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2872J, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2872J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	4,180.93	664,819.07	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								347,153.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		664,819.07		664,819.07		347,153.81		347,153.81	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		12.96		T1+T2+T3+T4	12.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		27.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	27.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		282-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0634U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0634U, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	17,333.02	651,666.98	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		218,238.73			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		651,666.98		651,666.98		218,238.73		218,238.73	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								33.49	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		283-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0421C, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0421C, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,092,185.95	16,333.95	1,075,852.00	0.00	0.00	0.00	292,682.92
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	292,682.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,075,852.00	1,075,852.00	292,682.92	292,682.92	27.20		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	63.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	63.60	T1+T2+T3+T4	63.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	63.60	T1+T2+T3+T4	63.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	5.08	T1+T2+T3+T4	5.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	7.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	7.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		284-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 60 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0054Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 60 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0054Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	539,114.16	9,960.93	529,153.23	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		529,153.23		529,153.23		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.80	T1+T2+T3+T4		1.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		285-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1135P, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA GUELACÉ.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1135P, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA GUELACÉ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	583,163.56	33,479.37	549,684.19	0.00	0.00	0.00	301,076.46
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						301,076.46	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	549,684.19	549,684.19	301,076.46	301,076.46	54.77		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	15.90	T1+T2+T3+T4	15.90	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		286-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1499N EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1499N EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,402,372.26	28,126.34	1,374,245.92	0.00	0.00	0.00	646,863.22
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						646,863.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,374,245.92	1,374,245.92	646,863.22	646,863.22	47.07		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	31.68	T1+T2+T3+T4	31.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	33.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2024**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		287-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0644A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0644A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,446,105.04	14,616.11	1,431,488.93	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,431,488.93		1,431,488.93		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2214						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	T1+T2+T3+T4	11.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		288-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1332G, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1332G, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,176,934.55	35,925.14	1,141,009.41	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,060,868.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,141,009.41	1,141,009.41	1,060,868.04	1,060,868.04	92.98				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00			AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.40	T1+T2+T3+T4		14.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		289-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1131J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1131J, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CORTIJO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	7,525.47	661,474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	661,474.53	661,474.53	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		290-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DR. JAIME TORRES BODET" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2870L, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "DR. JAIME TORRES BODET" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2870L, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	636,004.87	25,706.53	610,298.34	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		610,298.34		610,298.34		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		291-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1834Z, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	19,237.57	580,762.43	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		580,762.43		580,762.43		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		292-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	20,329.80	579,670.20	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		579,670.20		579,670.20		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :		1622				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		293-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1612P EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CUITITO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	750,000.00	15,017.65	734,982.35	0.00	0.00	0.00	618,441.34
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							618,441.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	734,982.35	734,982.35	618,441.34	618,441.34	84.14		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	650.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	650.00	T1+T2+T3+T4	650.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	650.00	T1+T2+T3+T4	650.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	130.00	T1+T2+T3+T4	130.00	
	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		294-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NINOS "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0113X, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	371,610.00	0.00	371,610.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		371,610.00		371,610.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024
						VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4 4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4 4.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		295-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0504B, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAUAACA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAUAACA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	772,000.00	772,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS										
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR			17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4 17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4 17.62	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		296-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1649C. EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		750,000.00		750,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :		1614	
Definición :										
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS										
Método de Cálculo :										
(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR		0.00	AÑO	2024		VALOR	
									650.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		650.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		650.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		6.50		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		1.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		297-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0570K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	308,162.44	3,601.03	304,561.41	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		304,561.41		304,561.41		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		298-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "DOMINGO RÍOS ORDAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "DOMINGO RÍOS ORDAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	962,161.45	8,762.64	953,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	953,398.81	953,398.81	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	63.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	63.60	T1+T2+T3+T4	63.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	63.60	T1+T2+T3+T4	63.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	24.16	T1+T2+T3+T4	24.16	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	37.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		299-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	580,000.00	3,495.51	576,504.49	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		576,504.49		576,504.49		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.18	T1+T2+T3+T4		3.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		300-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL "GENERAL LAZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCI006T, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL "GENERAL LAZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCI006T, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	103,059.28	2,996,940.72	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,996,940.72		2,996,940.72		0.00		0.00		
%										
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		301-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1429R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILALPAM.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1429R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILALPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	276.08	3,099,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,099,723.92	3,099,723.92	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		302-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		303-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2061L, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2061L, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,267,177.89	7,063.00	1,260,114.89	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	1,260,114.89	1,260,114.89	0.00	0.00	0.00					
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR			96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.40	T1+T2+T3+T4		14.40			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		304-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ZARCO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0807W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI.		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ZARCO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0807W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	423,684.16	10,739.07	412,945.09	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		412,945.09		412,945.09		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	36.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		36.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		5.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		15.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							36.00	
							T1+T2+T3+T4	
							36.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5.40	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		305-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	18,218.68	3,081,781.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,081,781.32		3,081,781.32		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		306-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1148J, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA GUELACÉ.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1148J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACÉ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	682,156.29	17,091.54	665,064.75	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		665,064.75		665,064.75		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	T1+T2+T3+T4	12.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	26.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		307-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0197K, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,446,105.04	9,920.77	1,436,184.27	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,436,184.27		1,436,184.27		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2214					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		308-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0580G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	11,141.38	588,858.62	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		588,858.62		588,858.62		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		309-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1765T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO SAN PEDRO YANERI.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,000,000.00	5,267.42	994,732.58	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		994,732.58		994,732.58		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		310-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 269 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0286Q, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,551,806.70	77,591.14	1,474,215.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,474,215.56		1,474,215.56		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				Número de indicador :	1607				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.05		T1+T2+T3+T4		0.05
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		311-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0877R, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,000,000.00	5.08	999,994.92	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		999,994.92		999,994.92		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	T1+T2+T3+T4	0.12	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		312-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESC0005Z. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,158,417.78	1,158,417.78	0.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		313-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1892P, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YANERI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YANERI.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		314-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1068H, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	720,983.29	19,328.29	701,655.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		701,655.00		701,655.00		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		315-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NINOS "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0602M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	101,806.00	9.04	101,796.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		101,796.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		101,796.96		101,796.96		101,796.96		101,796.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	25.00	AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		316-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "ÁQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0078S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	300,845.87	300,845.87	0.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		317-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0586L, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	313,087.63	11,383.87	301,703.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	301,703.76	301,703.76	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		318-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2955S, EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		319-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3230X, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,000,075.49	1,000,075.49	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		320-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB01411, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	83,083.40	516,916.60	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		516,916.60		516,916.60		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		10.00		T1+T2+T3+T4	10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		10.00		T1+T2+T3+T4	10.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		321-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0697G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	400,000.00	7,940.53	392,059.47	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		392,059.47		392,059.47		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		322-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1029W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC,.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	151,072.57	2,685.56	148,387.01	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		148,387.01		148,387.01		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		323-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3527G, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	4,438.44	595,561.56	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		595,561.56		595,561.56		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		324-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 163 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0178I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	251,069.07	508.26	250,560.81	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		250,560.81		250,560.81		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		325-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0050R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	300,192.48	0.00	300,192.48	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		300,192.48		300,192.48		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4 3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4 3.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		326-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0742X, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN OAXACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		13463	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	500,000.00	10,990.98	489,009.02	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		489,009.02		489,009.02		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
Medios de Verificación / Fuente Información				Sentido Esperado			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		327-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1244L, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ THIHUXTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	400,000.00	15,910.94	384,089.06	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		384,089.06		384,089.06		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.04		T1+T2+T3+T4	0.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		1.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		328-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0606I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CORTIJO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	600,000.00	9,415.94	590,584.06	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		590,584.06		590,584.06		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.04		T1+T2+T3+T4	0.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		1.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		329-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0788X, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	850,000.00	5,964.11	844,035.89	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		844,035.89		844,035.89		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1612				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PROMEDIO		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		330-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		331-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0120W, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOÁPAM.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	700,000.00	9,936.60	690,063.40	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		690,063.40		690,063.40		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.20		T1+T2+T3+T4	0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO  
**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO  
**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		332.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0359F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	850,000.00	25,436.65	824,563.35	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		824,563.35		824,563.35		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1612				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		618.24		T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		333-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20D.JN0202Q, EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	600,000.00	24,993.34	575,006.66	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		575,006.66		575,006.66		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4		4.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		334-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2377T, EN LA LOCALIDAD EL PAREDÓN, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	700,000.00	24,142.26	675,857.74	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		199,894.59
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		675,857.74		675,857.74		199,894.59		199,894.59		
								% de Ejercido Vs. Modificado		29.58
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR			17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		7.05		T1+T2+T3+T4	7.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		40.01		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		335-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "TADEUSZ KOSCIUSZKO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2752X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	511,873.12	24,783.24	487,089.88	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		487,089.88		487,089.88		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	T1+T2+T3+T4	0.50
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		336-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1697N, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, MUNICIPIO VILLA DE CHIALAPA DE DÍAZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	800,000.00	5,550.12	794,449.88	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		794,449.88		794,449.88		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	T1+T2+T3+T4		0.15	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		337-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0556R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	500,000.00	13,885.86	486,114.14	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				331,332.59		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		486,114.14		486,114.14		331,332.59		331,332.59		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								68.16		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :		1622	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.60		T1+T2+T3+T4	0.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		20.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		338-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1499N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,657,292.85	33,221.92	1,624,070.93	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,624,070.93	1,624,070.93	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4	2.40	
	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		339-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 143 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0159U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,186,140.05	18,914.09	1,167,225.96	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,167,225.96		1,167,225.96		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	T1+T2+T3+T4	1.59
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		340-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0718B. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	9,945.84	659,054.16	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		659,054.16		659,054.16		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	T1+T2+T3+T4	0.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		341-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	15,586.89	684,413.11	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		684,413.11		684,413.11		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		342-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "MARCOS PÉREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1474E, EN LA LOCALIDAD DE TEOCOUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PÉREZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		670,000.00		670,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 1606						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	11.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		343-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0893I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,446,105.04	1,446,105.04	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2214					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
96.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		344-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0559D, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0559D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	711,861.58	1,458.63	710,402.95	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		710,402.95		710,402.95		0.00		0.00	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS      Número de indicador : 2193 Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		345-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	93,311.66	3,006,688.34	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,006,688.34		3,006,688.34		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		346-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0271B, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0271B, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	7,190.40	661,809.60	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		661,809.60		661,809.60		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR		48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		347-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCION PÁPALO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCION PÁPALO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	54,712.63	3,045,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,045,287.37	3,045,287.37	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		348-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1663W, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1663W, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	8,478.67	660,521.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		660,521.33		660,521.33		0.00	0.00
% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024	
						VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.96	T1+T2+T3+T4		0.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		349-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1815K, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1815K, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	8,478.67	660,521.33	0.00	0.00	0.00	372,727.55
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						372,727.55	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	660,521.33	660,521.33	372,727.55	372,727.55	56.43		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.96	T1+T2+T3+T4	0.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		350-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2707K, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2707K, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	2,695.35	666,304.65	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		666,304.65		666,304.65		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	T1+T2+T3+T4	7.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		351-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.			001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	78,894.24	3,021,105.76	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,021,105.76		3,021,105.76		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4 660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4 660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		13.21		T1+T2+T3+T4 13.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		2.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		352-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTÍN MELGAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2191Z, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTÍN MELGAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2191Z, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	580,000.00	8,873.21	571,126.79	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		571,126.79		571,126.79		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		31.80		T1+T2+T3+T4 31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		31.80		T1+T2+T3+T4 31.80
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		7.95		T1+T2+T3+T4 7.95
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		25.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		353-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 155 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		669,000.00		669,000.00		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		354-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CAM NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0061G. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CAM NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0061G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	676,770.16	6,218.96	670,551.20	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		670,551.20		670,551.20		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4	2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		355-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2090G, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2090G, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	3,203.84	665,796.16	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				434,949.96	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		665,796.16		665,796.16		434,949.96		434,949.96	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								65.33	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		7.20		T1+T2+T3+T4 7.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		15.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 15.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		356-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0674V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0674V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	669,000.00	4,872.30	664,127.70	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		664,127.70		664,127.70		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		357-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "5 DE FEBRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2285T, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "5 DE FEBRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2285T, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	669,000.00	37,886.66	631,113.34	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		631,113.34		631,113.34		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		358-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUANA DE ASBAJE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0610F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS YUTATÍO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS "JUANA DE ASBAJE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0610F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS YUTATÍO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	423,684.15	9,919.99	413,764.16	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		413,764.16		413,764.16		0.00		0.00		
%										de Ejercido Vs. Modificado
										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :		2251	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :				( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		36.00		T1+T2+T3+T4		36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		36.00		T1+T2+T3+T4		36.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		359-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CONGREGACIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1350W, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CONGREGACIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1350W, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	636,004.87	28,197.98	607,806.89	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		607,806.89		607,806.89		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	T1+T2+T3+T4	0.48
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		360-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1446I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1446I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	467,366.76	14,099.64	453,267.12	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		182,104.79	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				182,104.79			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		453,267.12		453,267.12		182,104.79	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				182,104.79		40.18	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4.32	T1+T2+T3+T4		4.32
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		12.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		361-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3053J, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3053J, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	711,861.58	6,017.23	705,844.35	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		705,844.35		705,844.35		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		362-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0363S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0363S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,446,105.04	22,536.77	1,423,568.27	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								529,291.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	1,423,568.27	1,423,568.27	529,291.98	529,291.98	37.18					
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR	0.00			AÑO	2024	VALOR	96.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6.72	T1+T2+T3+T4		6.72			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	7.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		7.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		363-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	980,967.69	0.00	980,967.69	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		980,967.69		980,967.69		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 1604							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS/ NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		364-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0072P, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	500,273.12	3,614.85	496,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	496,658.27	496,658.27	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		365-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 105 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0118U, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,446,105.04	1,446,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		366-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0504B, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	772,000.00	14,939.43	757,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	757,060.57	757,060.57	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		367-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0403N, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	800,000.00	7,100.62	792,899.38	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		792,899.38		792,899.38		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		368-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 130 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST01890, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTÍN TILCAJETE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,272,109.77	15,079.65	2,257,030.12	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,257,030.12		2,257,030.12		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				Número de indicador :	1607				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		369-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	850,000.00	25,484.93	824,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		824,515.07		824,515.07		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4		618.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	618.24	T1+T2+T3+T4		618.24
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		370-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1618K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	400,000.00	8.80	399,991.20	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									399,991.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		399,991.20		399,991.20		399,991.20		399,991.20	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	25.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		371-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1665V, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	34,800.00	34.80	34,765.20	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									34,765.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		34,765.20		34,765.20		34,765.20		34,765.20	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	25.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO  
**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO  
**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		372-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN CAM NÚM. 60 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0060H, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	559,494.70	22,551.79	536,942.91	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		536,942.91		536,942.91		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4	0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		373-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1015T, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,000,000.00	40,518.61	959,481.39	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		959,481.39		959,481.39		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4		6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4		6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	T1+T2+T3+T4		0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		374-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0634U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	500,283.94	500,283.94	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
%		%		%		%		%	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					Número de indicador : 1622				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 3.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		375-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 239 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0256W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,209,176.95	13,301.75	1,195,875.20	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,195,875.20		1,195,875.20		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONTRUIDAS				Número de indicador :	2250				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE BIBLIOTECA CONSTRUIDA/ NPUMERO DE BIBLIOTECAS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS BIBLIOTECAS CONTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		376-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDIN DE NINOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0279P, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	657,831.41	18,519.08	639,312.33	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		639,312.33		639,312.33		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 1606							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	11.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		377-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1872B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	709,629.04	2,902.65	706,726.39	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		706,726.39		706,726.39		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.36		T1+T2+T3+T4 0.36
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		2.04		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 2.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		378-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS "JUAN RUIZ DE ALARCÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0606I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	729,262.19	16,729.42	712,532.77	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		712,532.77		712,532.77		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.17		T1+T2+T3+T4 0.17
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.96		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.96

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		379-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3230X, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	1,000,075.49	7,021.55	993,053.94	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		993,053.94		993,053.94		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		6.00		T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		380-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2955S, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	600,000.00	5,200.29	594,799.71	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		594,799.71		594,799.71		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS											
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		381-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ECUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE: 20DPR1665V, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	471,032.43	471,032.43	0.00	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024		VALOR	36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		36.00		T1+T2+T3+T4	36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		36.00		T1+T2+T3+T4	36.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		382-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PROGRESO CON CLAVE: 20DPR1384M, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	471,032.43	471,032.43	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2251						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS										
Método de Cálculo : ( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								36.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		383-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1384M, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	34,800.00	34.80	34,765.20	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		34,765.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		34,765.20		34,765.20		34,765.20		34,765.20		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	25.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO  
**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO  
**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		384-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		385-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?FRANCISCO I. MADERO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1762W, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?FRANCISCO I. MADERO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1762W, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	694,110.71	6,624.19	687,486.52	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		687,486.52		687,486.52		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		386-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0023P, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOJICA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC.			001-CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0023P, EN LA LOCALIDAD YOSOJICA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	636,004.87	10,594.12	625,410.75	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		625,410.75		625,410.75		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		387-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1954L, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1954L, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	507,680.18	0.00	507,680.18	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		507,680.18		507,680.18		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		388-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERO HERNÁNDEZ GÓMEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0433Y, EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERO HERNÁNDEZ GÓMEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0433Y, EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		669,000.00		669,000.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		389-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "LAURO D. GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0242R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "LAURO D. GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0242R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,197,099.62	2,067.57	1,195,032.05	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,195,032.05		1,195,032.05		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	63.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	63.60	T1+T2+T3+T4		63.60
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	63.60	T1+T2+T3+T4		63.60
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		390-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 143 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0159U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 143 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0159U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	670,000.00	1,834.56	668,165.44	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		668,165.44		668,165.44		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		391-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL DOBLADO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0557Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL DOBLADO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0557Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	583,163.56	0.00	583,163.56	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		583,163.56		583,163.56		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4		31.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		392-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0843Z, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0843Z, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	27,040.36	3,072,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,072,959.64	3,072,959.64	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		393-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0702A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0702A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		394-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1706E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1706E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	757,468.26	5,100.39	752,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		752,367.87	752,367.87	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		395-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,446,105.04	3,564.29	1,442,540.75	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,442,540.75		1,442,540.75		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2024**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		396-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2394J, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2394J, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	496,469.22	5,049.65	491,419.57	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		491,419.57		491,419.57		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	( METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	36.00	T1+T2+T3+T4		36.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		397-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "LUZ MARIA SERRADEL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0791V, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "LUZ MARIA SERRADEL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0791V, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		580,000.00		580,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4 31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	T1+T2+T3+T4 31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		398-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1715L, EN LA LOCALIDAD CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1715L, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	670,000.00	5,130.79	664,869.21	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		664,869.21		664,869.21		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		399-TERMINACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0646Z, EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI		001-TERMINACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0646Z, EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,065,493.32	15,512.71	2,049,980.61	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		2,049,980.61	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,049,980.61			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,049,980.61		2,049,980.61		2,049,980.61	
						% de Ejercicio Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	
					VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		400-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0425P, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0425P, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,446,105.04	4,851.95	1,441,253.09	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,441,253.09
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,441,253.09		1,441,253.09		1,441,253.09		1,441,253.09	
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					Número de indicador : 2193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		401-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2881R, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2881R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
48.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4 48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		402-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		403-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1255S, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1255S, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,890,056.46	4,798.56	1,885,257.90	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,885,257.90
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,885,257.90	1,885,257.90	1,885,257.90	1,885,257.90	100.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00			AÑO	2024	VALOR	144.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	144.00	T1+T2+T3+T4		144.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	144.00	T1+T2+T3+T4		144.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		404-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.105 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0118U, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,414,181.52	0.00	1,414,181.52	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,414,181.52		1,414,181.52		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		405-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1892P, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		800,000.00		800,000.00		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		4.00		T1+T2+T3+T4		4.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		406-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		669,000.00		669,000.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		48.00		T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		407-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0432I, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	129,902.28	0.00	129,902.28	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		129,902.28		129,902.28		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :		1608	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS										
Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		408-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARA "18 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0302E, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARA "18 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0302E, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		750,000.00		750,000.00		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		409-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0786Z, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0786Z, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		410-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2366C, EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2366C, EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	711,861.58	0.00	711,861.58	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		711,861.58		711,861.58		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		411-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0282S EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0282S EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	613,414.19	0.00	613,414.19	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		613,414.19		613,414.19		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 31.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-AMPLIAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EXISTENTES EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		412-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA CUELLAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0084B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	222.00	599,778.00	0.00	0.00	0.00	599,778.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							599,778.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	599,778.00	599,778.00	599,778.00	599,778.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	25.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO  
**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO  
**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		413-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?AMADO NERVO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOPEATILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOPEATILLO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?AMADO NERVO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPEATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		414-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03801, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	254,379.00	62.92	254,316.08	0.00	0.00	0.00	254,316.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							254,316.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	254,316.08	254,316.08	254,316.08	254,316.08	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	25.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		415-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3019C, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3019C, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		416-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2804M, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2804M, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		417-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2422E, EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2422E, EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		418-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1610R, EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1610R, EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		419-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MÉXICO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2409L, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,603,247.57	0.00	2,603,247.57	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,603,247.57	2,603,247.57	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN				
LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR
					96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2024**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		420-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0265L, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO SANTA MARÍA XADANI		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0265L, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO SANTA MARÍA XADANI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		669,000.00		669,000.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		421-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03801, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03801, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		669,000.00		669,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR			48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		422-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0121V, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0121V, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		0.00		0.00		
%										% de Ejercido Vs. Modificado
										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :		1611	
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS
Método de Cálculo :										(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) *100
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		423-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 96 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0013Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMÉCATL, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCATL			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 96 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0013Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMÉCATL, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCATL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,338,000.00		1,338,000.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		424-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0719A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0719A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024		VALOR	
							660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		183-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			002-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1207H, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	150,000.00	5,786.18	144,213.82	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		144,213.82		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPOBÁSICO REPARADOS				Número de indicador :	665				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOPS ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.20		T1+T2+T3+T4	0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		183-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			003-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0347A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNDRES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	150,000.00	6,008.39	143,991.61	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		143,991.61
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		143,991.61		0.00		143,991.61		143,991.61		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPOBÁSICO REPARADOS				Número de indicador : 665						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOPS ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	T1+T2+T3+T4		0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 001 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS MUNICIPIO DE MONJAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	24,757.00	0.00	24,757.00	0.00	0.00	0.00	24,753.24
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							24,753.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	24,757.00	24,753.24	24,753.24	24,753.24	99.98

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS				
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN			EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS				
Unidad de medida:	2 - LOTE				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		085-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0006J, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	187,707.50	25.30	187,682.20	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		187,682.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		187,682.20		187,682.20		187,682.20		187,682.20		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		086-REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN OAXACA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20EIC0001X, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.		001-REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN OAXACA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20EIC0001X, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		13463	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,355,150.85	0.00	9,355,150.85	0.00	0.00	0.00	9,355,150.85
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
9,355,150.85							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,355,150.85	9,355,150.85	9,355,150.85	9,355,150.85	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES		
DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		087-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL IEBO NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0054T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACOALCO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL IEBO NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0054T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACOALCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	45,769.02	3,054,230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,054,230.98	3,054,230.98	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		088-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN IEBO NUM. 151 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0151V EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE JUÁREZ MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA DEL IEBO NUM. 151, CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0151V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,446,105.04	4,367.95	1,441,737.09	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,441,737.09		1,441,737.09		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2214						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		089-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0036R, EN LA LOCALIDAD FLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0036R, EN LA LOCALIDAD FLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	3,873.71	665,126.29	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		665,126.29		665,126.29		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		090-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 191 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0191W. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,165,147.15	1,165,147.15	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 1607							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS											
Método de Cálculo : (LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		091-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0015R, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	92,593.85	3,007,406.15	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						3,007,406.15	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						3,007,406.15	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,007,406.15		3,007,406.15		3,007,406.15	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		092-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NUM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	852,304.34	852,304.34	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador : 1607							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS											
Método de Cálculo : (LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		093-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 207 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0207G, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		094-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA			001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		095-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 249 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0251U, EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	2,658.65	597,341.35	0.00	0.00	0.00	597,341.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							597,341.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	597,341.35	597,341.35	597,341.35	597,341.35	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN			EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		096-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN BIC NUM. 01 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0001C, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	500,000.00	7,007.59	492,992.41	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				492,992.41	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		492,992.41		492,992.41		492,992.41		492,992.41	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :		1622			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4 2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4 2.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		097-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 132 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0132G, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		098-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0033G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		099-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. TEBCEO OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	709,629.04	709,629.04	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		17.62		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		100-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 194 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0194T, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,542,655.10	20,023.68	1,522,631.42	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,522,631.42		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,522,631.42		1,522,631.42		1,522,631.42		1,522,631.42		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2214						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								96.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		101-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO NUM. 9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	40,000.00	0.88	39,999.12	0.00	0.00	0.00	39,999.12
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,999.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	39,999.12	39,999.12	39,999.12	39,999.12	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		102-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0155R, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	81,644.00	5.52	81,638.48	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								81,638.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		81,638.48		81,638.48		81,638.48		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		033-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 216 CON CLAVE: 20ETH02160, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 216 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH02160, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	123,583.81	2,976,416.19	0.00	0.00	823,606.36	1,390,626.59
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,214,232.95	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,152,809.83	0.00	1,390,626.59	1,390,626.59	64.60		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1609			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	185.01	413.65	T1+T2+T3+T4	611.87	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.60	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		034-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM.18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0019C EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM.18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0019C EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	123,840.10	2,976,159.90	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						552,221.77	2,185,373.40
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,737,595.17	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,423,938.13		0.00		2,185,373.40	
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
						2,185,373.40	90.16
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	257.69	350.19	T1+T2+T3+T4		621.09
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		94.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		035-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0010B, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0010B, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	168,339.68	2,931,660.32	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,931,660.32		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	231.25	T1+T2+T3+T4	231.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	35.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		036-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE: 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE: 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	652,582.51	19,755.74	632,826.77	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		632,826.77		632,826.77		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		037-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0123Z. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE: 20ETH0123Z. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	652,582.51	3,711.64	648,870.87	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								648,870.87	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		648,870.87		0.00		648,870.87		648,870.87	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		038-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z, EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS , MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		637,421.74		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	14.40	T1+T2+T3+T4		14.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 02 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0002B	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00	0.00	0.00	99,997.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							99,997.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 9 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0011Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				207,790.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		207,792.84		207,790.80		207,790.80		207,790.80		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		041-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	168,438.17	3,031,561.83	0.00	0.00	0.00	2,221,426.74
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,221,426.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,031,561.83	0.00	2,221,426.74	2,221,426.74	73.28		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	204.82	T1+T2+T3+T4	204.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	31.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	31.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		042-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,144,337.38	106,457.68	3,037,879.70	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		766,720.82		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				766,720.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,037,879.70		0.00		766,720.82		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				766,720.82		25.24		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR	
							660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	198.22	T1+T2+T3+T4	198.22		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		043-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTE NUM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0002S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	948,509.43	38,542.79	909,966.64	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		786,004.67
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		909,966.64		0.00		786,004.67		786,004.67		
%										86.38
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de indicador :		1612	
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA
Método de Cálculo :										(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	618.24		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		618.24		618.24		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		463.68		463.68		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		75.00		75.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		044-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0271H. EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	663,022.60	25,594.46	637,428.14	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				302,986.50	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		637,428.14		0.00		302,986.50		302,986.50	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								47.53	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	T1+T2+T3+T4	26.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		045-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.		001-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	925,659.99	28,684.11	896,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	896,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS				Número de indicador : 2277			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS / METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	621.54	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	621.54	0.00	T1+T2+T3+T4	621.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	621.54	T1+T2+T3+T4	621.54	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	261.04	T1+T2+T3+T4	261.04	
	0.00	0.00	0.00	42.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		046-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,267,177.89	52,000.30	1,215,177.59	0.00	0.00	0.00	670,594.82
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							670,594.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,215,177.59	1,215,177.59	670,594.82	670,594.82	55.18		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	25.92	T1+T2+T3+T4	25.92	
	0.00	0.00	0.00	27.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	27.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		048-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIPLE PARA IEBO NUM. 166 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0166X EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE TEJÚPAM DE LA UNIÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	461,736.00	461,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		050-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. OBRA			001-CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 166 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0166X, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,144,027.88	36,714.01	1,107,313.87	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		1,107,313.87		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador :		1607					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS											
Método de Cálculo : (LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	T1+T2+T3+T4	0.25		
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		051-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0034U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0034U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,195,840.81	34,830.04	1,161,010.77	0.00	0.00	0.00	933,294.03
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	933,294.03
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,161,010.77	531,711.32	933,294.03	933,294.03	80.39		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	43.20	T1+T2+T3+T4	43.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		057-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 18 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0018T EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	194,972.84	194,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		058-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0155R, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	781,651.70	6,314.78	775,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	775,336.92	775,336.92	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.60	T1+T2+T3+T4	0.60	
	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		059-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. CECYTE EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 18 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0018T EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	194,972.84	0.00	194,972.84	0.00	0.00	0.00	194,970.48
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							194,970.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	194,972.84	194,970.48	194,970.48	194,970.48	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		060-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COBAO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COBAO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,977,762.07	140,579.15	1,837,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,837,182.92	1,837,182.92	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	129.60	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	129.60	0.00	T1+T2+T3+T4	129.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	129.60	T1+T2+T3+T4	129.60	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	38.88	T1+T2+T3+T4	38.88	
	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		061-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	99,026.50	3,100,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,100,973.50		3,100,973.50		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		062-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COBAO NÚM. 11 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0011K, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COBAO NÚM. 11 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0011K, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,047,902.01	24,111.87	2,023,790.14	0.00	0.00	0.00	1,005,110.25
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,005,110.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,023,790.14	2,023,790.14	1,005,110.25	1,005,110.25	49.66		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	180.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	180.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	54.00	T1+T2+T3+T4	54.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		063-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO.			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,772,990.91	134,019.29	1,638,971.62	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,638,971.62		1,638,971.62		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								51.84	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84	T1+T2+T3+T4	51.84
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84	T1+T2+T3+T4	51.84
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36	T1+T2+T3+T4	10.36
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		064-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BIC NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0006Y, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BIC NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0006Y, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,164,842.96	69,488.51	3,095,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,095,354.45		3,095,354.45		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		065-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA		001-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,479,353.64	55,628.42	1,423,725.22	0.00	0.00	0.00	360,112.75	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		360,112.75
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,423,725.22		1,423,725.22		360,112.75	360,112.75	25.29
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONTRUIDAS			Número de indicador :	2250			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE BIBLIOTECA CONSTRUIDA/ NPUERO DE BIBLIOTECAS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS BIBLIOTECAS CONTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	103.68	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	103.68	T1+T2+T3+T4		103.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	103.68	T1+T2+T3+T4		103.68	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	5.18	T1+T2+T3+T4		5.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		066-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0080R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0080R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,212,001.82	9,148.66	3,202,853.16	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,202,853.16	3,202,853.16	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		067-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0038B, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0038B, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	14,401.24	3,085,598.76	0.00	0.00	0.00	1,498,543.15	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,498,543.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,085,598.76	3,085,598.76	1,498,543.15	1,498,543.15	48.57	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR
					660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	198.22	T1+T2+T3+T4	198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		068-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 215 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 215 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	110,958.16	2,989,041.84	0.00	0.00	0.00	1,040,190.21	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,040,190.21
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	2,989,041.84	2,989,041.84	1,040,190.21	1,040,190.21	34.80			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	132.14	T1+T2+T3+T4	132.14		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		069-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO.		001-CONTRUCCIÓN TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COBAO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR:20ECB0034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	203,519.35	2,896,480.65	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,896,480.65		2,896,480.65		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		070-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,158,417.78	23,191.29	1,135,226.49	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,135,226.49		1,135,226.49		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		071-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 180 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 180 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	1,761.20	3,098,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,098,238.80	3,098,238.80	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	132.14	T1+T2+T3+T4	132.14		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		072-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 182 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01820, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 182 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01820, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	2,917.42	3,097,082.58	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,097,082.58		3,097,082.58		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		073-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CECYTE EMSAD NUM. 56 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0056N, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CECYTE EMSAD. NUM. 56 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0056N, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANYTA MARÍA SOLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	669,000.00	24,251.09	644,748.91	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		462,557.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		644,748.91		644,748.91		462,557.98		462,557.98		
%										71.74
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	T1+T2+T3+T4	33.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		074-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0114R, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	854,538.65	23,203.28	831,335.37	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				393,505.85		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		831,335.37		831,335.37		393,505.85		393,505.85		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								47.33		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS			Número de indicador :		1607	
Definición :										
MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS										
Método de Cálculo :										
(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.35		T1+T2+T3+T4 0.35	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		35.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		075-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NUM. 08. CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0008D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	611,573.46	12,172.69	599,400.77	0.00	0.00	0.00	422,309.48
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							422,309.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	599,400.77	599,400.77	422,309.48	422,309.48	70.46		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4	0.04	
	0.00	0.00	0.00	2.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		076-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 142 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0142N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	300,000.00	6.60	299,993.40	0.00	0.00	0.00	299,993.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							299,993.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	299,993.40	299,993.40	299,993.40	299,993.40	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		077-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 82 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0082P, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	200,000.00	4.40	199,995.60	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				199,995.60		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		199,995.60		199,995.60		199,995.60		199,995.60		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		078-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 47 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0048I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 47 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0048I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	139,674.57	2,960,325.43	0.00	0.00	0.00	2,016,824.75
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,016,824.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,960,325.43	2,960,325.43	2,016,824.75	2,016,824.75	68.13		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	231.25	T1+T2+T3+T4	231.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	35.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		079-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 63 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK00630, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM.63 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK00630, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,158,417.78	12,278.39	1,146,139.39	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,146,139.39	1,146,139.39	0.00	0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00			AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4		96.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		080-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.			001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TEBCEO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,469,227.09	20,620.85	1,448,606.24	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				529,291.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,448,606.24		1,448,606.24		529,291.98		529,291.98	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								36.54	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2214					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		081-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NÚM. 78 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0078Q, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NÚM. 78 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0078Q, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,496,253.31	21,650.77	1,474,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,474,602.54	1,474,602.54	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		082-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	2,205.49	666,794.51	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		666,794.51		666,794.51		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
48.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0015R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	157,123.50	23.54	157,099.96	0.00	0.00	0.00	157,099.96
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							157,099.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		104-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA TEBCEO NUM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0036R, EN LA LOCALIDAD FLORES, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	81,644.00	5.52	81,638.48	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				81,638.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		81,638.48		81,638.48		81,638.48		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		103-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA EL IEBO NUM. 225 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0255Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	204,110.00	13.80	204,096.20	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				204,096.20			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		204,096.20		204,096.20		204,096.20		204,096.20			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		113-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN IEBO NÚM. 120 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0120B, EN LA LOCALIDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2024	660.74		

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		112-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE EMSAD NUM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0017L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, MUNICIPIO SAN MATEO RÍO HONDO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR		660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		660.74		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		111-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 203 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0203K, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 203 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0203K, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	31,011.00	3,068,989.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		3,068,989.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,068,989.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,068,989.00		3,068,989.00		3,068,989.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR	
							660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		110-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM 250 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0252T, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 250 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0252T, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,446,105.04	1,446,105.04	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		96.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		109-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. COBAO OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NUM. 57 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0057F. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		108-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA CBTA NUM. 192 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0016Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	13.20	599,986.80	0.00	0.00	0.00	599,986.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							599,986.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	599,986.80	599,986.80	599,986.80	599,986.80	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		107-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA TEBCEO NUM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0018B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEE, MUNICIPIO SAN JUAN YAEE.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	200,000.00	4.40	199,995.60	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				199,995.60		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		199,995.60		199,995.60		199,995.60		199,995.60		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		106-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO OBRA		001-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM. 9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0029U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,446,105.04	1,446,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		105-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO		002-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 002 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0002A EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	26,954.00	0.00	26,954.00	0.00	0.00	0.00	26,944.48
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							26,944.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	26,954.00	26,944.48	26,944.48	26,944.48	99.96		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		086-REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN OAXACA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20EIC0001X, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.		002-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN OAXACA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20EIC0001X, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	634,849.15	0.00	634,849.15	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		634,849.15	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				634,849.15			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		634,849.15		634,849.15		634,849.15	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 03 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0003A			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0032M			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 86 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0086L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	157,123.50	23.54	157,099.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		157,099.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		157,099.96		157,099.96		157,099.96		157,099.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0004Z		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 3 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0003R			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 102 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0009G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 003 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0003Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,819.00	0.00	26,819.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,816.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,819.00		26,816.88		26,816.88		26,816.88		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 004 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0004Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,480.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,486.00		26,480.48		26,480.48		26,480.48		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0005Z		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0028Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				207,790.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		207,792.84		207,790.80		207,790.80		207,790.80		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 132 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0132G, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	157,123.50	23.54	157,099.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		157,099.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		157,099.96		157,099.96		157,099.96		157,099.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0006Y		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				99,997.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 12 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0012Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									207,790.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		207,790.80		207,790.80		207,790.80			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 224 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0226V, EN LA LOCALIDAD DE LA IHUALEJA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida: 2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 005 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0005Y EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,417.00	0.00	26,417.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,412.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,417.00		26,412.04		26,412.04		26,412.04	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 006 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0006X EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,659.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,660.00		26,659.12		26,659.12		26,659.12	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0007X		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS      Número de indicador : 1623 Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0040M			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 225 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0227U, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96		
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0008W			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0053Q				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									207,790.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		207,790.80		207,790.80		207,790.80			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0007I, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96	
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida: 2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 007 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,499.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		24,500.00		24,499.20		24,499.20		24,499.20		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 008 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0008V EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,866.00	0.00	26,866.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,863.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,866.00		26,863.28		26,863.28		26,863.28		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0009V		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0066U				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									207,790.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		207,790.80		207,790.80		207,790.80			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 55 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0056R, EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERAS DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				122,328.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0038Y		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									207,790.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		207,792.84		207,790.80		207,790.80		207,790.80	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida: 2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 234 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0236B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 009 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0009U EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,018.00	0.00	26,018.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,014.16	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,018.00		26,014.16		26,014.16		26,014.16		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 010 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0010J EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	25,697.00	0.00	25,697.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,692.84
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		25,697.00		25,692.84		25,692.84		25,692.84	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 14 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0014G				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0045H			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 03 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0003M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				122,328.96			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0015F		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0031N			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				138,527.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 01 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH00010, EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96	
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 011 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK00111 EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	24,883.00	0.00	24,883.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,882.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		24,883.00		24,882.00		24,882.00		24,882.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 012 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0012H EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,553.00	0.00	26,553.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,547.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,553.00		26,547.76		26,547.76		26,547.76	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0017D		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0017L			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 137 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0137B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0018C		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 81 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0081M		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	124,675.70	0.00	124,675.70	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									124,674.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		124,675.70		124,674.48		124,674.48		124,674.48	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 66 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0067X, EN LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 013 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,177.00	0.00	26,177.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,174.24
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,177.00		26,174.24		26,174.24		26,174.24	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 014 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0014F EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,630.00	0.00	26,630.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,626.64		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,630.00		26,626.64		26,626.64		26,626.64			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.99			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0019B		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0018T			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	207,792.84	207,792.84	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 164 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0164Z, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0020R		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0061Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		138,527.20		138,527.20		138,527.20		
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 149 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0149G, EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL MARQUÉS, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	122,336.00	7.04	122,328.96	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									122,328.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		122,328.96		122,328.96		122,328.96		122,328.96			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 015 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0015E EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,018.00	0.00	26,018.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,014.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,018.00		26,014.16		26,014.16		26,014.16	
%									
99.99									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :					PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :					MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS				
Método de Cálculo :					(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100				
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado									
ASCENDENTE									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:					1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS				
Unidad de medida:					2 - LOTE				
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 016 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0016D EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	25,681.00	0.00	25,681.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,678.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		25,681.00		25,678.92		25,678.92		25,678.92	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0021Q		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0015W		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	138,528.50	0.00	138,528.50	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									138,527.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		138,528.50		138,527.20		138,527.20		138,527.20	
% de Ejercido Vs. Modificado: 100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 121 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0121A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	304,011.50	41.62	303,969.88	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				303,969.88		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		303,969.88		303,969.88		303,969.88		303,969.88		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0022P		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0025Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		34,771.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 017 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0017C EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,732.00	0.00	26,732.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		26,726.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,732.00		26,726.40		26,726.40		26,726.40		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 018 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0018B EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEÉ MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,857.00	0.00	27,857.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,852.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,857.00		27,852.76		27,852.76		27,852.76	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD00230		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 108 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0108G, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				34,771.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0024N		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0119M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00		
									TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
34,771.00										
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 019 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0019A EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,428.00	0.00	26,428.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,424.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,428.00		26,424.80		26,424.80		26,424.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 153 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0153T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				34,771.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 020 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0020Q EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,963.00	0.00	26,963.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,961.88		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,963.00		26,961.88		26,961.88		26,961.88			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0025M		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0026L			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0013T, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				34,771.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 021 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0021P EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,258.00	0.00	26,258.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,255.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,258.00		26,255.44		26,255.44		26,255.44		
% de Ejercido Vs. Modificado										
99.99										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				34,771.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 022 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK00220 EN LA LOCALIDAD DE LOS CORAZONES MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	24,453.00	0.00	24,453.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				24,449.32		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		24,453.00		24,449.32		24,449.32		24,449.32		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0028J			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0029I		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	35,644.00	13.44	35,630.56	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				35,630.56	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		35,630.56		35,630.56		35,630.56		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		083-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. IEBO EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 217 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0217N, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	34,787.50	16.50	34,771.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				34,771.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		34,771.00		34,771.00		34,771.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																					
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD														
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 023 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA														
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463												
PRESUPUESTO ANUAL																					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3													
0.00	26,919.00	0.00	26,919.00	0.00		0.00		0.00													
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,916.64												
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																					
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido													
0.00		26,919.00		26,916.64		26,916.64		26,916.64													
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS      Número de indicador : 1623 Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Dimensión</th> <th>Frecuencia de Medición</th> <th>Forma de cálculo del indicador</th> <th>Tipo de Valor</th> <th>Sentido Esperado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTIÓN</td> <td>EFICACIA</td> <td>TRIMESTRAL</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>ACUMULADO</td> <td>ASCENDENTE</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado																
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE																
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO																
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.																
DATOS DE LA META																					
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS																			
Unidad de medida:		2 - LOTE																			
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL																
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00														
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD																					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS																
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00														
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00														
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00														
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00														

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 024 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0024M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,501.00	0.00	26,501.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,499.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,501.00		26,499.04		26,499.04		26,499.04		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0030Y		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0031X		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 025 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0025L EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MONTE MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	27,053.00	0.00	27,053.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,048.88		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		27,053.00		27,048.88		27,048.88		27,048.88			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.98			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 026 CON CLAVE ESCOLAR; 20ETK0026K EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,396.00	0.00	26,396.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,393.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,396.00		26,393.48		26,393.48		26,393.48	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 33 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0033V			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	2.20	99,997.80	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		99,997.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		99,997.80		99,997.80		99,997.80		99,997.80		
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS      Número de indicador : 1623 Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0035T			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	25,490.00	39.60	25,450.40	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		25,450.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		25,450.40		25,450.40		25,450.40		25,450.40		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 027 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0027J EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,626.00	0.00	27,626.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,621.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,626.00		27,621.92		27,621.92		27,621.92	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS      Número de indicador : 1623 Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 028 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0028I EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,943.00	0.00	26,943.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,941.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,943.00		26,941.00		26,941.00		26,941.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
99.99									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0045Z		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	113,500.00	3.28	113,496.72	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									113,496.72
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		113,496.72		113,496.72		113,496.72		113,496.72	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			029-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 029 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0029H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,530.00	0.00	26,530.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,528.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,530.00		26,528.04		26,528.04		26,528.04		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			030-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 030 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0030X EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,084.00	0.00	26,084.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,081.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,084.00		26,081.44		26,081.44		26,081.44			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.99			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			031-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 031 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0031W EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LACHILLO MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,677.00	0.00	26,677.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,673.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,677.00		26,673.04		26,673.04		26,673.04		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			032-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 032 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0032V EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	27,090.00	0.00	27,090.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,086.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		27,090.00		27,086.00		27,086.00		27,086.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.99											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			033-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 033 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0033U EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	25,683.00	0.00	25,683.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,677.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		25,683.00		25,677.76		25,677.76		25,677.76	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			034-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 034 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0034T EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RÍO MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,394.00	0.00	26,394.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,390.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,394.00		26,390.00		26,390.00		26,390.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.98											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			035-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 035 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0035S EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,167.00	0.00	26,167.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,164.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,167.00		26,164.96		26,164.96		99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			036-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 036 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0036R EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	25,876.00	0.00	25,876.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,874.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		25,876.00		25,874.96		25,874.96		25,874.96	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			037-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 037 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0037Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,718.00	0.00	26,718.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,714.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,718.00		26,714.80		26,714.80		26,714.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			038-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 038 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0038P EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,715.00	0.00	26,715.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,711.32		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,715.00		26,711.32		26,711.32		26,711.32			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.99			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			039-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 039 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK00390 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO DE AVENDAÑO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,078.00	0.00	27,078.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,070.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,078.00		27,070.92		27,070.92		99.97	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			040-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 040 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0040D EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,501.00	0.00	26,501.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,499.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,501.00		26,499.04		26,499.04		26,499.04	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS      Número de indicador : 1623 Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			041-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 041 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0041C EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,659.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,660.00		26,659.12		26,659.12		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			042-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 042 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA MUNICIPIO DE HUAJUÁPAN DE LEÓN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,868.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		25,870.00		25,868.00		25,868.00		25,868.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.99											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			043-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 043 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0043A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PENASCO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PENASCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		25,557.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		25,560.00		25,557.12		25,557.12		25,557.12		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			044-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 044 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0044Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYÓN MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,244.00	0.00	26,244.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,240.36		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,244.00		26,240.36		26,240.36		26,240.36			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.99											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			045-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 045 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0045Z EN LA LOCALIDAD DE EL JICARAL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	27,753.00	0.00	27,753.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,744.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		27,753.00		27,744.88		27,744.88		27,744.88		
%		%		%		%		%		
								99.97		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			046-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 046 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0046Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIA PAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,635.00	0.00	26,635.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,630.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,635.00		26,630.12		26,630.12		99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			047-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 047 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0047X EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA ROSA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	28,182.00	0.00	28,182.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									28,179.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		28,182.00		28,179.88		28,179.88		28,179.88		
%		%		%		%		%		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			048-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 048 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0048W EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	24,855.00	0.00	24,855.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,853.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		24,855.00		24,853.00		24,853.00		24,853.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.99											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS											
Unidad de medida: 2 - LOTE											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			049-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 049 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,043.00	0.00	27,043.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,041.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,043.00		27,041.92		27,041.92		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			050-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 050 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0050K EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	25,956.00	0.00	25,956.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,952.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		25,956.00		25,952.68		25,952.68		25,952.68		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			051-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 051 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0051J EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL JORDÁN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,390.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,400.00		26,390.00		26,390.00		26,390.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.96											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			052-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 052 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0052I EN LA LOCALIDAD DE GUIVISIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,117.00	0.00	26,117.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,113.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,117.00		26,113.92		26,113.92		26,113.92		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			053-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 053 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0053H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,165.00	0.00	26,165.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,159.16	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,165.00		26,159.16		26,159.16		26,159.16		
% de Ejercido Vs. Modificado										
99.98										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			054-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 055 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0055F EN LA LOCALIDAD DE LACHIGUXÉ MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,204.00	0.00	26,204.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,199.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,204.00		26,199.76		26,199.76		26,199.76	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			055-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 056 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0056E EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SABINILLO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,659.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,660.00		26,659.12		26,659.12		26,659.12	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			056-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 057 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0057D EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,573.00	0.00	27,573.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,569.72
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,573.00		27,569.72		27,569.72		99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			057-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 058 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0058C EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	24,652.00	0.00	24,652.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,646.52		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		24,652.00		24,646.52		24,646.52		24,646.52			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.98											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			058-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 059 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0059B EN LA LOCALIDAD DE MACÍN GRANDE MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,975.00	0.00	26,975.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,970.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,975.00		26,970.00		26,970.00		26,970.00			
									% de Ejercido Vs. Modificado		
									99.98		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			059-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 060 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0060R EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,420.00	0.00	26,420.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,417.84	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,420.00		26,417.84		26,417.84		26,417.84		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			060-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 061 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0061Q EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,043.16	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,047.00		26,043.16		26,043.16		26,043.16		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			061-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 062 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0062P EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YAGAVILA MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	25,226.00	0.00	25,226.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,221.88		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		25,226.00		25,221.88		25,221.88		25,221.88			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.98											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			062-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 063 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK00630 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	27,113.00	0.00	27,113.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,106.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		27,113.00		27,106.88		27,106.88		27,106.88		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			063-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 064 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0064N EN LA LOCALIDAD DE CHUXNABÁN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,705.00	0.00	26,705.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,703.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,705.00		26,703.20		26,703.20		26,703.20			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.99			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			064-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 065 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0065M EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN TLACOLULITA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	25,988.00	0.00	25,988.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,984.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		25,988.00		25,984.00		25,984.00		25,984.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.98											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			065-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 066 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0066L EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,298.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,300.00		26,298.36		26,298.36		26,298.36	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			066-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 067 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0067K EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	24,419.00	0.00	24,419.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,415.68
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		24,419.00		24,415.68		24,415.68		24,415.68	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			067-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 068 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,355.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		27,360.00		27,355.12		27,355.12		27,355.12		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.98		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			068-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 069 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0069I EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS QUIERÍ MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				26,835.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,840.00		26,835.44		26,835.44		99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			069-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 070 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0070Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,029.00	0.00	26,029.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,028.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,029.00		26,028.08		26,028.08		26,028.08	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			070-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 071 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0071X EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,702.00	0.00	26,702.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,697.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,702.00		26,697.40		26,697.40		99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			071-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 072 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,718.00	0.00	26,718.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,714.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,718.00		26,714.80		26,714.80		26,714.80		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			072-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 074 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0074U EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	24,246.00	0.00	24,246.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,242.84	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		24,246.00		24,242.84		24,242.84		24,242.84		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			073-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 075 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0075T EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	25,508.00	0.00	25,508.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,496.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		25,508.00		25,496.80		25,496.80		25,496.80			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.96											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			074-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 076 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0076S EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	23,956.00	0.00	23,956.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									23,954.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		23,956.00		23,954.00		23,954.00		23,954.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
99.99									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			075-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 077 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0077R EN LA LOCALIDAD DE XADANI MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,153.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,155.00		26,153.36		26,153.36		26,153.36	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			076-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 078 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0078Q EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO MUNICIPIO DE HERÓICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	25,965.00	0.00	25,965.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,958.48		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		25,965.00		25,958.48		25,958.48		25,958.48			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.97											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			077-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 079 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0079P EN LA LOCALIDAD DE PALO DE MARCA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,499.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		24,500.00		24,499.20		24,499.20		24,499.20		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :										
MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :										
(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			078-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 080 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0080E EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTIAGO MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,659.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,660.00		26,659.12		26,659.12		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			079-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 081 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0081D EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENA VISTA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,799.00	0.00	27,799.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,797.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,799.00		27,797.08		27,797.08		27,797.08	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			080-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 082 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0082C EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		24,499.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		24,500.00		24,499.20		24,499.20		24,499.20			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			081-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 083 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0083B EN LA LOCALIDAD DE POCHOTEPEC MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,747.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,750.00		26,747.28		26,747.28		26,747.28		
%		%		%		%		%		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			082-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 084 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0084A EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,659.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,660.00		26,659.12		26,659.12		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			083-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 085 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0085Z EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LACHIVIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				26,835.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,840.00		26,835.44		26,835.44		99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			084-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 086 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0086Z EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVICUZAS MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	27,330.00	0.00	27,330.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,318.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		27,330.00		27,318.00		27,318.00		27,318.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
99.96											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623		
Definición :											
MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo :											
(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			085-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 087 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0087Y EN LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	24,077.00	0.00	24,077.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									24,074.64
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		24,077.00		24,074.64		24,074.64		24,074.64	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			086-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 088 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0088X EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,521.00	0.00	26,521.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,519.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,521.00		26,519.92		26,519.92		26,519.92	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			087-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 089 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0089W EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	26,827.00	0.00	26,827.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,819.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		26,827.00		26,819.20		26,819.20		26,819.20		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.97		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			088-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 090 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0090L EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,774.00	0.00	26,774.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,772.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,774.00		26,772.80		26,772.80		26,772.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			089-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 091 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0091K EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	25,722.00	0.00	25,722.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,717.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		25,722.00		25,717.20		25,717.20		25,717.20	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			090-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 092 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0092J EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									14,555.68
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		14,556.00		14,555.68		14,555.68		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			091-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 093 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0093I EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	27,043.00	0.00	27,043.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,041.92		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		27,043.00		27,041.92		27,041.92		100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			092-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 094 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	25,858.00	0.00	25,858.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									25,854.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		25,858.00		25,854.08		25,854.08		25,854.08	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			093-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 095 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0095G EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	26,718.00	0.00	26,718.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,714.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		26,718.00		26,714.80		26,714.80		26,714.80			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.99			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			094-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 096 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0096F EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	27,122.00	0.00	27,122.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,119.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		27,122.00		27,119.64		27,119.64		27,119.64		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			095-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 097 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0097E EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL MONTE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,903.00	0.00	26,903.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				26,894.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		26,903.00		26,894.60		26,894.60		99.97	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			096-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 098 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0098D EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDÁZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	106,937.00	0.00	106,937.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									106,931.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		106,937.00		106,931.12		106,931.12		106,931.12		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			097-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 100 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0100B EN LA LOCALIDAD DE YOGANA MUNICIPIO DE YOGANA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,685.00	0.00	26,685.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,681.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,685.00		26,681.16		26,681.16		26,681.16	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			098-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0101A EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									27,350.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		27,360.00		27,350.48		27,350.48		99.97	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida: 2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		084-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2024. TEBCEO EQUIPO			099-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 102 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0102Z EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	26,533.00	0.00	26,533.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									26,529.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		26,533.00		26,529.20		26,529.20		99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		063-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA		001-EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO TECNOLÓGICO PARA TALLERES Y LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,166,420.75	1,184.19	9,165,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,165,236.56	9,165,236.56	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		082-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0004L	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,637,655.41	3.25	4,637,652.16	0.00	0.00	0.00	4,637,652.16
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,637,652.16
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,637,652.16	4,637,652.16	4,637,652.16	4,637,652.16	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.50	T1+T2+T3+T4	0.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		064-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA		001-EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,855,215.25	1,171.85	9,854,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		9,854,043.40		9,854,043.40		0.00	0.00
%							
							0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR		7.00		AÑO
							2024
							VALOR
							1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		065-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUES)		001-EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA, NAVES DE CULTIVO DE CAMARÓN, NAVES DE PRODUCCIÓN DE POSTLARVA DE CAMARÓN Y OPERACIÓN DE CULTIVOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,112,349.00	5,268.08	4,107,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		4,107,080.92		4,107,080.92		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		066-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOLDADURA Y OBRAS EXTERIORES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	13,858,620.00	13,858,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS				Número de indicador : 1614			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS				Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO			
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	927.63

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	927.63	T1+T2+T3+T4	927.63	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	927.63	T1+T2+T3+T4	927.63	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1618			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		067-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM . EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE INGENIERIA EN TIC'S, EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE Y CIENCIAS BÁSICAS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,347,802.00	4,373.40	4,343,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,343,428.60	4,343,428.60	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		068-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA		001-2DA.ETAPA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS) AULAS DE CLASE PARA LA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN Y SALA TIPO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	13,423,840.00	13,423,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1603			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 1616			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CUARTO TRIMESTRE 2024**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		069-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM . OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSION SALINAS DEL MARQUÉS)		001-CULMINACIÓN DEL PROYECTO NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS, NAVES DE CULTIVO DE CAMARÓN, NAVES DE PRODUCCIÓN DE POSTLARVA DE CAMARÓN Y OPERACION DE CULTIVOS. (UBICADA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS). \$2,887,651	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		13463	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,887,651.00	4,450.34	2,883,200.66	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,883,200.66		2,883,200.66		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1607		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		070-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM . OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA		001-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES Y AL EQUIPO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE RIEGO (POSTA) 2DA ETAPA \$2,717,377	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,717,377.00	27,427.26	2,689,949.74	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,689,949.74	2,689,949.74	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	717		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DEESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2024	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		071-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM . OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN			001-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. VFC 2 E.E. C/U EN EDIFICIO "O". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE LABORATORIO EN TALLERES Y LABORATORIOS E INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS EN EDIFICIO "C". OBRA EXTERIOR- SUBESTACION ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA, PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA POSTA PECUARIA Y ANDADORES DE LA INSTITUCION. EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	7,429,293.00	96,431.28	7,332,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,332,861.72	7,332,861.72	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS			Número de indicador :	1603		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		
						VALOR		
						4.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUIDOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	875.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	875.00	T1+T2+T3+T4	875.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	875.00	T1+T2+T3+T4	875.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		072-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM . OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO		001-IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO,IMPLEMENTACIÓN PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,096,000.00	317.62	4,095,682.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	4,095,682.38	4,095,682.38	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2024	VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		073-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULA		001-GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	6,473,227.00	0.00	6,473,227.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		6,473,227.00		6,473,227.00		0.00		
						Ejercido		
						0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1602			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS							
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		074-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA CORTIJO		001-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO. EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA CORTIJO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	28,547,883.00	28,547,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1602		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		075-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC		001-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO.EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	28,547,883.00	28,547,883.00	0.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1602		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		076-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOLDADURA Y OBRAS EXTERIORES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DIT0011V	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	13,858,620.00	0.00	13,858,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	13,858,620.00	13,858,620.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	927.63

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	927.63	T1+T2+T3+T4	927.63	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	927.63	T1+T2+T3+T4	927.63	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1618		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CUARTO TRIMESTRE 2024**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		077-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA		001-CONSTRUCCIÓN DE 2DA.ETAPA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS) AULAS DE CLASE PARA LA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN Y SALA TIPO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0005K		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	13,423,840.00	0.00	13,423,840.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		13,423,840.00		13,423,840.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS			
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						ACUMULADO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	14.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUÍDAS			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUÍDAS			
Método de Cálculo :				(AULAS DE MEDIOS CONSTRUÍDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2024**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		078-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA CORTIJO.		001-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	28,547,883.00	0.00	28,547,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		28,547,883.00	28,547,883.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1602		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		079-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-		001-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	28,547,883.00	0.00	28,547,883.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		28,547,883.00		28,547,883.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1602			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS							
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		080-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR REMANENTES, EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN.		001-EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0008H	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	24.32	999,975.68	0.00	0.00	0.00	999,975.68
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							999,975.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	999,975.68	999,975.68	999,975.68	999,975.68	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		081-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT00071, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,177,108.00	15.36	2,177,092.64	0.00	0.00	0.00	2,177,092.64
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,177,092.64
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,177,092.64	2,177,092.64	2,177,092.64	2,177,092.64	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		053-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA		001-OBRA EXTERIOR 2º ETAPA PARA ACCESO Y SEGURIDAD DE LA ENTRADA EN EXTENSIÓN SANTO DOMINGO IXCATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,260,852.00	219,655.65	3,041,196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,041,196.35	3,041,196.35	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORIA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1,492.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,492.50	T1+T2+T3+T4	1,492.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,492.50	T1+T2+T3+T4	1,492.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	373.12	T1+T2+T3+T4	373.12	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		043-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (PRIMERA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	14,270,490.72	14,270,490.72	0.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1602		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		044-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ		001-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	7,133,463.31	71,219.77	7,062,243.54	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		7,062,243.54		7,062,243.54		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024
						VALOR	2,910.52
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,910.52	0.00	T1+T2+T3+T4		2,910.52
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,910.52	T1+T2+T3+T4		2,910.52
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	145.52	T1+T2+T3+T4		145.52
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		045-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0011V, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	96,237.93	3,003,762.07	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,003,762.07		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1610		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS/ METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	660.74	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	99.11	T1+T2+T3+T4		99.11
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		046-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	6,937,532.00	187,537.31	6,749,994.69	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		3,767,203.48		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,767,203.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		6,749,994.69		6,749,994.69		3,767,203.48		
						Ejercido		
						3,767,203.48		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						55.81		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS							
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2024		
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.70	T1+T2+T3+T4		0.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	70.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		047-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	8,000,000.00	1,875.27	7,998,124.73	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									7,998,124.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		7,998,124.73		7,998,124.73		7,998,124.73		7,998,124.73		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS				Número de indicador :	2194				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		048-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,710,798.23	2,344.32	3,708,453.91	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,708,453.91		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,708,453.91		3,708,453.91		3,708,453.91		3,708,453.91		
%										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :					PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS					
Definición :					MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS					
Método de Cálculo :					(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
Sentido Esperado					ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:					1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS					
Unidad de medida:					25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR		0.00		AÑO		2024		
						VALOR		1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO  
**UE:** 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO  
**ACTIVIDAD:** 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		049-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1602			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.70	T1+T2+T3+T4	0.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	70.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

**ACTIVIDAD:** 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		050-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		001-EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, EN LAS ÁREAS DE TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS Y HIDRÁULICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,826,044.50	7,826,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		051-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN.		001-EQUIPAMIENTO (ANEXO LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO) \$2,625,000 PARA EL TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,625,000.00	1,085.80	2,623,914.20	0.00	0.00	0.00	2,623,914.20
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,623,914.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,623,914.20	2,623,914.20	2,623,914.20	2,623,914.20	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		052-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO			001-EQUIPAMIENTO PARA ESPECIALIDAD DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y LABORATORIO DE ELECTROMECÁNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	5,978,228.00	10,735.60	5,967,492.40	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,967,492.40		5,967,492.40		0.00		0.00	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b> Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS      Número de indicador : 1623 Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	7.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		062-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO		001-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE SUELOS Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,338,753.00	6,847.96	1,331,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,331,905.04		1,331,905.04		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		054-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,000,000.00	2,804.80	1,997,195.20	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,997,195.20		1,997,195.20		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		055-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,826,044.50	24,969.75	7,801,074.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,801,074.75	7,801,074.75	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	7,289.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	7,289.00	T1+T2+T3+T4	7,289.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7,289.00	T1+T2+T3+T4	7,289.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		056-CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		001-APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA DE LA UP DE NOCHIXTLÁN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2. CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,000,000.02	0.00	4,000,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,000,000.02	4,000,000.02	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	1603		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO  
**UE:** 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO  
**ACTIVIDAD:** 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		057-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC		001-EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, INGENIERÍA CIVIL, LABORATORIO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA (ALIMENTOS, OPERACIONES UNITARIAS, BÁSICO DE BIOQUÍMICA, TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, CIENCIAS DE LOS A EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	10,326,031.00	2,352.32	10,323,678.68	0.00	0.00	0.00	10,323,678.68
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,323,678.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	10,323,678.68	10,323,678.68	10,323,678.68	10,323,678.68	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		058-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		001-EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, EN LAS ÁREAS DE TOPOGRAFIA, MECÁNICA DE SUELOS Y HIDRÁULICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	7,826,044.50	16,437.30	7,809,607.20	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		7,809,607.20		7,809,607.20		0.00		
						Ejercido		
						0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:	2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	7.00		AÑO	2024	
						VALOR		1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		059-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ		001-EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INGENIERÍA FERROVIARÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		13463	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	10,880,338.00	19,258.00	10,861,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		10,861,080.00		10,861,080.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida: 2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		060-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA			001-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,163,026.00	1,610.72	3,161,415.28	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,161,415.28		3,161,415.28		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	7.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		061-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA		001-EQUIPAMIENTO PARA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE RIEGO (POSTA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	814,669.00	1,992.72	812,676.28	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		812,676.28		812,676.28		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS			Número de indicador :	2195		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		056-CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		002-APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA DE LA UP DE NOCHIXTLÁN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2. EQUIPAMIENTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	819,192.08	0.00	819,192.08	0.00	0.00	0.00	819,192.08
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	819,192.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	819,192.08	819,192.08	819,192.08	819,192.08	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
DIRECTOR GENERAL