

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: | OTORGAR EL ACCESO CON CALIDAD A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO SOCIOECONÓMICO. | | |
| ALINEACIÓN PED: | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | | |
| EJE: | 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA | FIN: | CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO. |
| TEMA: | 04-AGUA Y SANEAMIENTO | PROPÓSITO: | HABITANTES DEL ESTADO DE OAXACA CON MAYOR REZAGO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO, ASÍ COMO SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. |
| OBJETIVO: | 01-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO | COMPONENTE: | 341-ACCIÓN DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |
| ESTRATEGIA: | 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO | ACTIVIDAD: | 1092-SERVICIO INFORMÁTICO |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN | | |
| UE: | 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------|----------|----------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 00-- | | 000-- | | 001-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 25,407,841.68 | 1,413,770.95 | 64,038.72 | 26,757,573.91 | 5,947,098.69 | 7,820,943.11 | 5,973,717.20 | 7,015,814.91 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 26,757,573.91 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 5,851,416.55 | 7,015,814.91 | 7,015,814.91 | 7,015,814.91 | 7,015,814.91 | 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|--|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 1679 |
| Definición : | MEDIR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS REALIZADOS | | | | |
| Método de Cálculo : | (SERVICIOS INFORMÁTICOS REALIZADOS/SERVICIOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | |

| DATOS DE LA META | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS REALIZADOS | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | |

| LÍNEA BASE | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR 547.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 153.00 | 134.00 | 136.00 | 124.00 | T1+T2+T3+T4 547.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 153.00 | 134.00 | 136.00 | 124.00 | T1+T2+T3+T4 547.00 |
| METAS ALCANZADAS | 257.00 | 134.00 | 136.00 | 124.00 | T1+T2+T3+T4 651.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 167.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 119.01 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 027.PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CÁRCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) | | 001-PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CÁRCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | 4132148 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 5,083,314.92 | 203,366.16 | 4,879,948.76 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 0.00 | | 4,879,948.76 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | |
| | | | | 4,879,948.76 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 4,879,948.76 | | 0.00 | | 4,879,948.76 | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | 4,879,948.76 | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 150.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1156-INTEGRAR EXPEDIENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA OBRA HÍDRICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------|---|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 041-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA) | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 40,000.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 1903 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------|--|
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|--------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 040-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA ÚNICA) | | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA ÚNICA) | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 40,000.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | Número de indicador : | 1903 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|--------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 039-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA) | | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA) | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 40,000.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | Número de indicador : | 1903 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | | | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 254-EXPEDIENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|----------|--|----------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 038-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. - VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN - AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA) | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. - VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN - AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 50,165.60 | 0.00 | 50,165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,165.60 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 50,165.60 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 50,165.60 | 0.00 | 50,165.60 | 50,165.60 | 50,165.60 | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | Número de indicador : | 887 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 4.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-INCREMENTAR LA EFICIENCIA FÍSICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS ORGANISMOS OPERADORES

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 247-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|--|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 065-ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SISTEMA SIG DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | 001-ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SISTEMA SIG DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 7,129,123.26 | 0.00 | 7,129,123.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,129,123.26 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 7,129,123.26 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 7,129,123.26 | 7,129,123.26 | 7,129,123.26 | 7,129,123.26 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | Número de indicador : | 484 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLITICAS Y AMBIENTALES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 10.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 254-EXPEDIENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------|---|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 036-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CÁRCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CÁRCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 127,082.88 | 0.00 | 127,082.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,082.88 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 127,082.88 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 127,082.88 | 0.00 | 127,082.88 | 127,082.88 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | Número de indicador : | 887 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 4.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 035-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA) | | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA) | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 58,773.98 | 0.00 | 58,773.98 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 58,773.98 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 58,773.98 | | 0.00 | | 58,773.98 | | 58,773.98 | | |
| % | | | | | | | | | | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | Número de indicador : | 887 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 2022 | | VALOR | 4.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 034-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA) | | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA) | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 52,296.82 | 0.00 | 52,296.82 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 52,296.82 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 52,296.82 | | 0.00 | | 52,296.82 | | 52,296.82 | | |
| | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | Número de indicador : | 887 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 2022 | | VALOR | 4.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|------------------|--|---------|----------|------------|--|------------|--|-------|--|------------|--|---|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-----|------|--|-------|------|-----|------|--|-------|------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 033-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ (ETAPA ÚNICA) | | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ (ETAPA ÚNICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 86,395.72 | 0.00 | 86,395.72 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 86,395.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | 86,395.72 | | 86,395.72 | | 86,395.72 | | 86,395.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">DATOS DEL INDICADOR</th> </tr> <tr> <td>Nombre :</td> <td colspan="4">PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS</td> <td>Número de indicador :</td> <td colspan="4">887</td> </tr> <tr> <td>Definición :</td> <td colspan="9">MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS</td> </tr> <tr> <td>Método de Cálculo :</td> <td colspan="9">(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100</td> </tr> <tr> <td>Tipo</td> <td>Dimensión</td> <td colspan="2">Frecuencia de Medición</td> <td colspan="2">Forma de cálculo del indicador</td> <td colspan="2">Tipo de Valor</td> <td colspan="2">Sentido Esperado</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN</td> <td>EFICACIA</td> <td colspan="2">TRIMESTRAL</td> <td colspan="2">PORCENTAJE</td> <td colspan="2">FLUJO</td> <td colspan="2">ASCENDENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</td> <td colspan="5">SUPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS)</td> <td colspan="5">LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES</td> </tr> <tr> <th colspan="10">DATOS DE LA META</th> </tr> <tr> <td>Definición de la variable Meta:</td> <td colspan="9">1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS</td> </tr> <tr> <td>Unidad de medida:</td> <td colspan="9">25 - NÚMERO</td> </tr> <tr> <th colspan="5">LÍNEA BASE</th> <th colspan="5">VALOR PROGRAMADO ANUAL</th> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="2">2022</td> <td>VALOR</td> <td>4.00</td> <td>AÑO</td> <td colspan="2">2024</td> <td>VALOR</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <th colspan="10">AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD</th> </tr> <tr> <th>METAS</th> <th colspan="2">1er.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">2o.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">3er.TRIMESTRE</th> <th colspan="2">4o.TRIMESTRE</th> <th>CUMPLIMIENTO DE METAS</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN INICIAL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>T1+T2+T3+T4</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>T1+T2+T3+T4</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>METAS ALCANZADAS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>T1+T2+T3+T4</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL</td> <td>100.00</td> </tr> </thead></table> | | | | | | | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | Número de indicador : | 887 | | | | Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | | | | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | | | DATOS DE LA META | | | | | | | | | | Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | AÑO | 2022 | | VALOR | 4.00 | AÑO | 2024 | | VALOR | 1.00 | AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | Número de indicador : | 887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2022 | | VALOR | 4.00 | AÑO | 2024 | | VALOR | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|--|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 032-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA) | | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA) | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 0.00 | 59,525.42 | 0.00 | 59,525.42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 59,525.42 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | |
| 0.00 | | 59,525.42 | | 0.00 | | 59,525.42 | | 59,525.42 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | Número de indicador : | 887 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2022 | | VALOR | 4.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---|----------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 031-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR - CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | 001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR - CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 1,500,369.10 | 0.00 | 1,500,369.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,369.10 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 1,500,369.10 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 1,500,369.10 | 1,500,369.10 | 1,500,369.10 | 1,500,369.10 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|-------|------|-----|------------------------|-------|--------|--|
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 183.56 | |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 183.56 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 183.56 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.56 | T1+T2+T3+T4 | 183.56 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.56 | T1+T2+T3+T4 | 183.56 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1142-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|----------------------------|--|---------|-----------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 030-EQUIPAMIENTO DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | | 001-EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 64,204.57 | 22.50 | 64,182.07 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 64,182.07 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 64,182.07 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 64,182.07 | | 64,182.07 | | 64,182.07 | | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | 64,182.07 | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | Número de indicador : | 1900 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO / NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 34 - PIEZA | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | 2.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 244-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 029-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL ROSARIO - CALLE RIO DE LAS ROSAS, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO. | | | 001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL ROSARIO - CALLE RIO DE LAS ROSAS, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 520,694.20 | 2,782.71 | 517,911.49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 517,911.49 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 517,911.49 | | 0.00 | | 517,911.49 | | 517,911.49 | | |
| % | | | | | | | | | | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS | | | | Número de indicador : | | 1899 | | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EN EL SISTEMA SICOM SAPAO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MODULOS DE SERVICIO | | | | | EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS, LEGALES Y AMBIENTALES. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | | |
| | | | | | | | | 225.14 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 225.14 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 225.14 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------|---|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 028-REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA ÚNICA) | | 001-REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 3,455,828.93 | 0.00 | 3,455,828.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,455,828.93 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 3,455,828.93 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 3,455,828.93 | 3,455,828.93 | 3,455,828.93 | 3,455,828.93 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|------|-------|----------|
| AÑO | VALOR | 0.00 | | AÑO | 2024 | VALOR | 1,144.08 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1,144.08 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,144.08 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.08 | T1+T2+T3+T4 | 1,144.08 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.08 | T1+T2+T3+T4 | 1,144.08 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 254-EXPEDIENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---|----------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 037-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA) | | 001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 18,390.14 | 0.00 | 18,390.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,390.14 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 18,390.14 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado | | | |
| 0.00 | 18,390.14 | 0.00 | 18,390.14 | 100.00 | | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | Número de indicador : | 887 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA (4 DEPARTAMENTOS Y SECCIÓN DE PIPAS) | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, LEGALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 4.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|--|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 026-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA) | | 001-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--|-------------------------------------|--|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 2,350,959.26 | 101,458.47 | 2,249,500.79 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 2,249,500.79 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|------------------------------|--|
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 2,249,500.79 | | 0.00 | | 2,249,500.79 | |
| | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--------------------------------|--|
| Nombre : | | | | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | Número de indicador : | |
| | | | | | | 1888 | |
| Definición : | | | | | | | |
| MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | | | | | | |
| (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | |
| | | | | | | Tipo de Valor | |
| | | | | | | FLUJO | |
| | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | ASCENDENTE | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|----------|--|--|--|
| | | | | | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 28 - METRO LINEAL | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|--|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 50.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 42.50 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 42.50 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 025-CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA) | | 001-CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA) | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 735,605.57 | 15,516.02 | 720,089.55 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 720,089.55 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 720,089.55 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 720,089.55 | | 0.00 | | 720,089.55 | | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | 720,089.55 | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| Medios de Verificación / Fuente Información | | | | Supuesto | | | | |
| | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | | AÑO | VALOR | | | |
| | 0.00 | | | 2024 | 128.52 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 128.52 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 128.52 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 119.52 | T1+T2+T3+T4 | | 128.52 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 119.52 | T1+T2+T3+T4 | | 128.52 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 024-CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. - VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN - AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA) | | 001-CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. - VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN - AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA) | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | 4132148 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 2,006,623.90 | 53,441.25 | 1,953,182.65 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 1,953,182.65 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 1,953,182.65 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 1,953,182.65 | | 0.00 | | 1,953,182.65 | | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | 1,953,182.65 | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2187 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS/ METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| Medios de Verificación / Fuente Información | | | | Supuesto | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | | AÑO | VALOR | | | |
| | 0.00 | | | 2024 | 140.50 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 140.50 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 140.50 | | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 133.47 | T1+T2+T3+T4 140.50 | | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 133.47 | T1+T2+T3+T4 140.50 | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 | | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 023-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA) | | 001-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 2,091,872.74 | 90,569.39 | 2,001,303.35 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 0.00 | | 2,001,303.35 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 2,001,303.35 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado |
| 0.00 | | 2,001,303.35 | | 0.00 | | 2,001,303.35 | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | | VALOR |
| | | | | | | 50.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 50.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.00 | T1+T2+T3+T4 | | 50.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.00 | T1+T2+T3+T4 | | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 022-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA) | | 001-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA) | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 2,381,016.82 | 80,927.57 | 2,300,089.25 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 2,300,089.25 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 2,300,089.25 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 2,300,089.25 | | 0.00 | | 2,300,089.25 | | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | 2,300,089.25 | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | 72.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 72.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 61.20 | T1+T2+T3+T4 | | 72.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 61.20 | T1+T2+T3+T4 | | 72.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|----------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 021-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 7 ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN | | | 001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 7 ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 3,988,901.19 | 3,988,901.19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : | 1888 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 150.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 45.00 | | 105.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 150.00 | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 150.00 | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 019-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTOYA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | 001-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTOYA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 3,097,711.64 | 56,277.98 | 3,041,433.66 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 0.00 | | 3,041,433.66 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | |
| | | | | 3,041,433.66 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 3,041,433.66 | | 0.00 | | 3,041,433.66 | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercicio Vs. Modificado | |
| | | | | 3,041,433.66 | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | | VALOR |
| | | | | | | | 100.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 55.00 | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 55.00 | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 018-REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ. | | | 001-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ. | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 882,273.47 | 182.88 | 882,090.59 | 0.00 | | 0.00 | | 469,332.08 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 882,090.59 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 412,758.51 | | 0.00 | | 412,758.51 | | 412,758.51 | | |
| % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | Número de indicador : | 1884 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | | 668.12 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 200.44 | 467.68 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 668.12 | | 668.12 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 66.81 | T1+T2+T3+T4 | | 668.12 | | 668.12 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 66.81 | T1+T2+T3+T4 | | 668.12 | | 668.12 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------|--|--|------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 017-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 14 AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. | | | 001-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 14 AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. | | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | | |
| 0.00 | 2,482,672.40 | 139,595.67 | 2,343,076.73 | 0.00 | | 0.00 | | 914,205.01 | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 2,343,076.73 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | | |
| 0.00 | | 1,428,871.72 | | 0.00 | | 1,428,871.72 | | 1,428,871.72 | | | | |
| % | | | | | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | | | | | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | Número de indicador : | | 1884 |
| Definición : | | | | | | | | | | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | |
| Método de Cálculo : | | | | | | | | | | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | | 100.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 016-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 6 ACUEDUCTO BIS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. | | 001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 6 ACUEDUCTO BIS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 4,875,662.93 | 118,113.58 | 4,757,549.35 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | EJERCIDO T3 | |
| | | | | | | 3,583,667.07 | |
| | | | | | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | | | 1,173,882.28 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 4,757,549.35 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 1,173,882.28 | | 0.00 | | 1,173,882.28 | |
| | | | | | | Ejercido | |
| | | | | | | 1,173,882.28 | |
| | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | |
| | | | | | | VALOR | |
| | | | | | | 150.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 105.00 | 45.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---|----------------------------|---|------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 014-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ICAPET, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | 001-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ICAPET, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 3,112,091.37 | 115,830.77 | 2,996,260.60 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 1,831,109.02 | | 1,165,151.58 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | |
| | | | | 2,996,260.60 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 1,165,151.58 | | 0.00 | | 1,165,151.58 | |
| Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | |
| 1,165,151.58 | | 100.00 | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | | VALOR |
| | | | | | | | 100.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 38.89 | T1+T2+T3+T4 | | 100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 247-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 000-- | | 001-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 81,817,225.87 | 4,347,573.33 | 8,364,878.07 | 77,799,921.13 | 16,401,524.27 | 16,527,138.42 | 16,909,905.71 | 27,961,352.73 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 77,799,921.13 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 16,610,519.62 | | 27,961,352.73 | | 27,961,352.73 | | 27,961,352.73 | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | Número de indicador : | 475 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2022 | VALOR | 8.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 10.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 166.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 120.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | Número de indicador : | 484 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|--------|-------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2022 | VALOR | 10.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 14.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 25.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 43.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 625.00 | 116.67 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 204.76 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1156-INTEGRAR EXPEDIENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA OBRA HÍDRICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|----------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 043-CONTRALORIA SOCIAL DE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CÁRCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) | | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CÁRCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 40,000.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | |
|--|------------|--------------|--------------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado |
| 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | | % de Ejercido Vs. Modificado: 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | Número de indicador : 1903 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | SUPUESTO | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|-------|------|-----|------------------------|-------|------|--|
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 | |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|--|--------------|--|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 064-PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y SAN JACINTO AMILPAS | | | 001-REHABILITACIÓN DE 3 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 4,111,446.44 | 7,734.06 | 4,103,712.38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 4,103,712.38 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 4,103,712.38 | | 4,103,712.38 | | 4,103,712.38 | | 4,103,712.38 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE POZOS REHABILITADOS | | | | Número de indicador : | 1886 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS REHABILITADOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS / NÚMERO DE NÚMERO DE POZOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 42 - POZO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 3.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1142-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|----------------------------|---------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 063-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "CANDIANI II" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | | 001-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "CANDIANI II" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 1,927,902.10 | 16,342.82 | 1,911,559.28 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 1,911,559.28 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 1,911,559.28 | | 1,911,559.28 | | 1,911,559.28 | | 1,911,559.28 | | |
| | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | Número de indicador : | 1900 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO / NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 34 - PIEZA | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 062-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA 2" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA 2" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 9,948,302.73 | 198,973.54 | 9,749,329.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,749,329.19 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 9,749,329.19 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 9,749,329.19 | 9,749,329.19 | 9,749,329.19 | 9,749,329.19 | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 120.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 061-CONSTRUCCION DE CENTRO DE MONITOREO ACUIFERO INTERCONECTADO EN EL POZO "CANDIANI II", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | 001-CONSTRUCCION DE CENTRO DE MONITOREO ACUIFERO INTERCONECTADO EN EL POZO "CANDIANI II", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 6,640,442.28 | 80,179.81 | 6,560,262.47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 6,560,262.47 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 6,560,262.47 | | 6,560,262.47 | | 6,560,262.47 | | 6,560,262.47 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS | | | | Número de indicador : | | 1893 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1142-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 060-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "ICAPET" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | 001-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "ICAPET" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 2,404,916.96 | 28,935.34 | 2,375,981.62 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 2,375,981.62 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 2,375,981.62 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 2,375,981.62 | | 2,375,981.62 | | 2,375,981.62 | | |
| | | | | | | Ejercido | | |
| | | | | | | 2,375,981.62 | | |
| | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | Número de indicador : | 1900 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO / NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 34 - PIEZA | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | VALOR | | 2.00 | |
| | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|--------------|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 059-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA GLORIETA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA GLORIETA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 1,257,555.81 | 9,307.06 | 1,248,248.75 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 1,248,248.75 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 1,248,248.75 | | 1,248,248.75 | | 1,248,248.75 | | 1,248,248.75 | | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE POZOS REHABILITADOS | | | Número de indicador : | 1886 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS REHABILITADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS / NÚMERO DE NÚMERO DE POZOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 42 - POZO | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | |
| | | | | | | | | | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|-------------|---|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 058-REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DE LA PLATA, TRAMO RIO USUMACINTA A RIO SANTIAGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DE LA PLATA, TRAMO RIO USUMACINTA A RIO SANTIAGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 422,287.32 | 1,146.84 | 421,140.48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 421,140.48 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 421,140.48 | | 421,140.48 | | 421,140.48 | | 421,140.48 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | Número de indicador : 1884 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 123.39 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.39 | 123.39 | T1+T2+T3+T4 | 123.39 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.39 | 123.39 | T1+T2+T3+T4 | 123.39 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.39 | 123.39 | T1+T2+T3+T4 | 123.39 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|---|-------------|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 057-REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO - SEGUNDA PLAZUELA DE VICENTE GUERRERO - CALLEJON DEL FORTIN, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO - SEGUNDA PLAZUELA DE VICENTE GUERRERO - CALLEJON DEL FORTIN, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 488,498.82 | 449.90 | 488,048.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,048.92 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 488,048.92 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | | |
| 0.00 | 488,048.92 | 488,048.92 | 488,048.92 | 488,048.92 | 100.00 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | 0.00 | | AÑO | 2024 | VALOR | 131.72 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.72 | T1+T2+T3+T4 | 131.72 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.72 | T1+T2+T3+T4 | 131.72 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.72 | T1+T2+T3+T4 | 131.72 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 04-CONSTRUIR A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS CON ESPECIAL ENFOQUE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPLEMENTAR SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 055-CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE ABSORCION EN "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | | 001-CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE ABSORCION EN "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 1,689,477.06 | 20,273.74 | 1,669,203.32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 1,669,203.32 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 1,669,203.32 | | 1,669,203.32 | | 1,669,203.32 | | 1,669,203.32 | | |
| | | | | | | | | | % de Ejercicio Vs. Modificado | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : | 1888 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | 56.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 56.00 | | T1+T2+T3+T4 | 56.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 56.00 | | T1+T2+T3+T4 | 56.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 56.00 | | T1+T2+T3+T4 | 56.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------|-------------|--|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 054-CONSTRUCCION DE 2 TANQUES TORMENTA EN "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | | 001-CONSTRUCCION DE 2 TANQUES TORMENTA EN "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 666,489.60 | 7,997.92 | 658,491.68 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 658,491.68 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 658,491.68 | | 658,491.68 | | 658,491.68 | | 658,491.68 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS | | | | | Número de indicador : 1893 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 2.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|--|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 053-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV.SIMBOLOS PATRIOS, EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | 001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV.SIMBOLOS PATRIOS, EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 928,785.75 | 1,501.48 | 927,284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,284.27 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 927,284.27 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 927,284.27 | 927,284.27 | 927,284.27 | 927,284.27 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|-------|------|-----|------------------------|-------|--------|--|
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 363.50 | |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.50 | T1+T2+T3+T4 | 363.50 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.50 | T1+T2+T3+T4 | 363.50 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.50 | T1+T2+T3+T4 | 363.50 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|-------------|---|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 052-REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAURELES - ANDADOR PIRULES, COLONIA AURORA, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | | 001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAURELES - ANDADOR PIRULES, COLONIA AURORA, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 368,585.60 | 578.44 | 368,007.16 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 368,007.16 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 368,007.16 | | 368,007.16 | | 368,007.16 | | 368,007.16 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | Número de indicador : 1884 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 219.94 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 219.94 | T1+T2+T3+T4 | 219.94 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 219.94 | T1+T2+T3+T4 | 219.94 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.10 | 110.10 | T1+T2+T3+T4 | 110.10 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.06 | 50.06 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.06 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1142-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|------------------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 051-PROGRAMA EMERGENTE PARA EL CONTROL DE FUGAS DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS | | | 001-PROGRAMA EMERGENTE PARA EL CONTROL DE FUGAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 0.00 | 3,300,000.00 | 348,600.00 | 2,951,400.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 2,951,400.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | |
| 0.00 | | 2,951,400.00 | | 2,951,400.00 | | 2,951,400.00 | | 2,951,400.00 | | | |
| | | | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | Número de indicador : | 1900 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO / NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 34 - PIEZA | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | 6.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 6.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 6.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 6.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 6.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 6.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 6.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 050-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "11 GRANADA 2" LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS. | | 001-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "11 GRANADA 2" LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 1,287,030.17 | 0.00 | 1,287,030.17 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 0.00 | | 1,287,030.17 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 1,287,030.17 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 1,287,030.17 | | 1,287,030.17 | | 1,287,030.17 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | Número de indicador : | 1884 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | |
| | | | | | | 82.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | T1+T2+T3+T4 | | 82.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | T1+T2+T3+T4 | | 82.00 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | T1+T2+T3+T4 | | 82.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 049-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 9,948,302.73 | 198,945.08 | 9,749,357.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,749,357.65 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 9,749,357.65 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 9,749,357.65 | 9,749,357.65 | 9,749,357.65 | 9,749,357.65 | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 120.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 048-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "ZAHANARA" LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | | 001-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "ZAHANARA" LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 0.00 | 1,348,936.11 | 24,189.67 | 1,324,746.44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | | | | | | 1,324,746.44 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | | | | 1,324,746.44 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | |
| 0.00 | | 1,324,746.44 | | 1,324,746.44 | | 1,324,746.44 | | 1,324,746.44 | | | |
| | | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | Número de indicador : | 1884 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | | VALOR | |
| | | | | | | | | | | 150.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 047-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "DIF" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | | 001-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "DIF" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 6,362,209.18 | 126,953.40 | 6,235,255.78 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 6,235,255.78 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 6,235,255.78 | | 6,235,255.78 | | 6,235,255.78 | | 6,235,255.78 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | | | | | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | |
| Definición : | | | | | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | |
| Método de Cálculo : | | | | | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| | | | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | | | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA | | | | |
| Unidad de medida: | | | | | 28 - METRO LINEAL | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | | 100.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | | 50.00 | | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1156-INTEGRAR EXPEDIENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA OBRA HÍDRICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------|---|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 042-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA) | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------|------|-------------------------------------|-----------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 40,000.00 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | Número de indicador : | 1903 | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|--|--------|
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | | VALOR |
| VALOR | | 1.00 | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|----------------------------|--|------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 044-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA) | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA) | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 40,000.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | | Devengado | | Ejercido |
| 0.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 1903 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR |
| | | | | 1.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|-----------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 045-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. - VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN - AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA) | | 001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. - VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN - AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA) | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 40,000.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 1903 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|------------------------------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 046-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA BIS, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA BIS, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 5,450,988.97 | 977.43 | 5,450,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450,011.54 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 5,450,011.54 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 5,450,011.54 | 5,450,011.54 | 5,450,011.54 | 5,450,011.54 | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1888 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | VALOR | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 150.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 150.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | 150.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | 150.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|---|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 000-- | | 002-PLANEACION Y PROGRAMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | TOTAL: | | 4132148 | |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 15,107,800.04 | 649,887.29 | 8,894,141.09 | 6,863,546.24 | 3,638,488.59 | 1,106,276.24 | 910,556.29 | 1,208,225.12 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 6,863,546.24 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 3,776,950.01 | 1,208,225.12 | 1,208,225.12 | 1,208,225.12 | 1,208,225.12 | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|-----|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | 455 | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | | | 1 - MIDE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADOS | | | |
| Unidad de medida: | | | | 25 - NÚMERO | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 3,279.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 3,452.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 863.00 | 863.00 | 863.00 | 863.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,452.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 863.00 | 918.00 | 1,100.00 | 1,280.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,161.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 960.00 | 918.00 | 1,100.00 | 1,280.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,258.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 111.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 102.33 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1142-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---|----------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---------|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 030-EQUIPAMIENTO DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | | | 002-EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 737,801.74 | 2,156.39 | 735,645.35 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 735,645.35 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 735,645.35 | | 735,645.35 | | 735,645.35 | | 735,645.35 | | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | Número de indicador : | 1900 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO / NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 34 - PIEZA | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | 5.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 5.00 | | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | | 5.00 | | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | | 5.00 | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------|---|---------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 064-PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y SAN JACINTO AMILPAS | | 002-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ROSA IVO" LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 1,236,948.11 | 1,595.28 | 1,235,352.83 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 1,235,352.83 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 1,235,352.83 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 1,235,352.83 | | 1,235,352.83 | | 1,235,352.83 | | |
| | | | | | | Ejercido | | |
| | | | | | | 1,235,352.83 | | |
| | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE POZOS REHABILITADOS | | | Número de indicador : | 1886 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS REHABILITADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS / NÚMERO DE NÚMERO DE POZOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACION DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS (BRIGADAS) Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA OPERADOR | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES, SON LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLL DE LAS ACCIONES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE POZOS REHABILITADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 42 - POZO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | | AÑO | VALOR | | | |
| | 0.00 | | | 2024 | 1.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 04-CONSTRUIR A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS CON ESPECIAL ENFOQUE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-COADYUVAR EN ACCIONES TRANSVERSALES PARA EL MANEJO DE MICROCUENCAS

UE: 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 249-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPOTACION DE AGUAS NACIONALES

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|---|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS | | 000-- | | 003-DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES | |
| Población o Área de Enfoque Potencial | Atributo de la Población o Área de Enfoque: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 8,628,000.00 | 395,709.00 | 8,232,291.00 | 0.00 | 2,737,318.00 | 2,757,655.00 | 2,737,318.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 8,232,291.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 2,737,318.00 | 2,737,318.00 | 2,737,318.00 | 2,737,318.00 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS | | | Número de indicador : | 529 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PROGRAMADOS) *100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE DE PAGOS DE DE DERECHOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA OPERADOR. | | | | LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y LEGALES SE MANTIENEN, ASÍ COMO EXISTE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|-------|------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 4.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 4.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 4.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 4.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 3.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 75.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO

ACTIVIDAD: 1043-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 018-ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CREACIÓN DEL SISTEMA SIG DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | 001-ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CREACIÓN DEL SISTEMA SIG DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 9,570,626.74 | 0.00 | 9,570,626.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,570,626.74 | |
| | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 9,570,626.74 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 9,570,626.74 | | 9,570,626.74 | | 9,570,626.74 | | |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS. | | | Número de indicador : | 1581 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS. | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO | |
| | | | | Sentido Esperado | | | | |
| | | | | ASCENDENTE | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS. | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2022 | VALOR | 6.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO

ACTIVIDAD: 1167-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|---|-------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 009-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MIXTECA TRAMO YAGUL- MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ LA NORIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MIXTECA TRAMO YAGUL- MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ LA NORIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 848,127.49 | 0.00 | 848,127.49 | 0.00 | | 0.00 | | 450,462.56 | | 397,664.93 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | | | 848,127.49 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 397,664.93 | | 0.00 | | 397,664.93 | | 397,664.93 | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | Número de indicador : | 1930 | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | 101.14 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 101.14 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 101.14 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 53.72 | | 47.42 | | T1+T2+T3+T4 | | 101.14 | |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 53.72 | | 47.42 | | T1+T2+T3+T4 | | 101.14 | |
| | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 014-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN. | | | 001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN. | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 9,099,151.13 | 216,802.97 | 8,882,348.16 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 8,882,348.16 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 8,882,348.16 | | 0.00 | | 8,882,348.16 | | 8,882,348.16 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | Número de indicador : | 1930 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 1,248.16 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.45 | 873.71 | T1+T2+T3+T4 | | 1,248.16 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.16 | T1+T2+T3+T4 | | 1,248.16 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.16 | T1+T2+T3+T4 | | 1,248.16 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|---|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 010-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALAMANCA, COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALAMANCA, COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 560,187.27 | 5,632.94 | 554,554.33 | 0.00 | | 0.00 | | 438,912.93 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 554,554.33 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 115,641.40 | | 0.00 | | 115,641.40 | | 115,641.40 | | |
| 100.00 | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | | | | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | Número de indicador : | | 1930 | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | | | 188.14 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 94.07 | | 94.07 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 188.14 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 178.73 | | 9.41 | | T1+T2+T3+T4 | 188.14 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 178.73 | | 9.41 | | T1+T2+T3+T4 | 188.14 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|---|--------------|--|----------------------------|-----------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 017-REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 197483 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 8,383,886.47 | 68,141.67 | 8,315,744.80 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | 8,315,744.80 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 8,315,744.80 | | 8,315,744.80 | | 8,315,744.80 | | 8,315,744.80 | | |
| % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | Número de indicador : | 1930 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | | |
| | | | | | 318.20 | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.20 | T1+T2+T3+T4 | 318.20 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.20 | T1+T2+T3+T4 | 318.20 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.20 | T1+T2+T3+T4 | 318.20 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|----------------------------|---|------------------|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 011-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS EN CALLES HIDALGO, ZIPOLITE, PRIV. DE HIDALGO, 2DA PRIV DE HIDALGO, BACHOCO, ATOYAC, PALMAR Y RIO COPALITA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | 001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HIDALGO, ZIPOLITE, PRIV. DE HIDALGO, 2DA PRIV DE HIDALGO, BACHOCO, ATOYAC, PALMAR Y RIO COPALITA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 0.00 | 1,894,260.26 | 56,771.70 | 1,837,488.56 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 0.00 | | 1,837,488.56 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 1,837,488.56 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 1,837,488.56 | | 0.00 | | 1,837,488.56 | | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | 1,837,488.56 | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | Número de indicador : | 1930 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | | AÑO | VALOR | | | |
| | 0.00 | | | 2024 | 551.12 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 165.33 | 385.79 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 551.12 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 44.09 | 507.03 | T1+T2+T3+T4 | 551.12 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 44.09 | 507.03 | T1+T2+T3+T4 | 551.12 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO

ACTIVIDAD: 1163-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 016-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL MAESTRO ENTRE PRIVADA JUSTO SIERRA Y CALLE QUETZALCOÁTL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | 001-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL MAESTRO ENTRE PRIVADA JUSTO SIERRA Y CALLE QUETZALCOÁTL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 1,107,388.11 | 22,047.54 | 1,085,340.57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 1,085,340.57 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 1,085,340.57 | | 1,085,340.57 | | 1,085,340.57 | | 1,085,340.57 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : | 2188 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2024 | | VALOR | |
| | | | | | | | | 209.60 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 209.60 | | T1+T2+T3+T4 | 209.60 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 209.60 | | T1+T2+T3+T4 | 209.60 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 209.60 | | T1+T2+T3+T4 | 209.60 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO
 UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO
 ACTIVIDAD: 1167-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|---|--------------|--|--------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 015-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR - CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR - CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 1,843,896.44 | 37,123.60 | 1,806,772.84 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,806,772.84 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | | | 1,806,772.84 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 1,806,772.84 | | 1,806,772.84 | | 1,806,772.84 | | 1,806,772.84 | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | Número de indicador : | 1930 | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | | | VALOR | 91.78 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.78 | 91.78 | T1+T2+T3+T4 | 91.78 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.78 | 91.78 | T1+T2+T3+T4 | 91.78 | |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.78 | 91.78 | T1+T2+T3+T4 | 91.78 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|---|--------------|--|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 013-REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 4,517,961.36 | 8,291.71 | 4,509,669.65 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 4,509,669.65 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 4,509,669.65 | | 0.00 | | 4,509,669.65 | | 4,509,669.65 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | Número de indicador : | 1930 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | | 436.41 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | | 218.20 | | 218.21 | | T1+T2+T3+T4 | 436.41 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 436.41 | | T1+T2+T3+T4 | 436.41 |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 436.41 | | T1+T2+T3+T4 | 436.41 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|---|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 012-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO NACIONAL- LUIS ECHEVERRIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | 001-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO NACIONAL- LUIS ECHEVERRIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 0.00 | 3,172,721.09 | 147,557.60 | 3,025,163.49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 3,025,163.49 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 3,025,163.49 | | 0.00 | | 3,025,163.49 | | 3,025,163.49 | | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | Número de indicador : | 1930 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE SOAPA, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/ | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 28 - METRO LINEAL | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | VALOR | | | 0.00 | AÑO | 2024 | VALOR | | | 449.38 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.62 | 179.76 | T1+T2+T3+T4 | | 449.38 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.38 | T1+T2+T3+T4 | | 449.38 | | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.38 | T1+T2+T3+T4 | | 449.38 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO

UE: 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO

ACTIVIDAD: 1045-DESAZOLVE EN LA REDE DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|--|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | 02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS | | 000-- | | 002-EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HABITANTE CON MAYOR REZAGO | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 |
| | | | | | | TOTAL: | 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 61,866,099.54 | 80,891,976.80 | 64,631,000.94 | 83,340,385.62 |
| 273,311,729.89 | 99,068,942.11 | 79,879,604.02 | 292,501,067.98 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 290,729,462.90 | | | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 75,540,707.76 | 85,111,990.70 | 85,111,990.70 | 83,340,385.62 | 83,340,385.62 | 97.92 | | |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS. **Número de indicador :** 1588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUPUESTO

EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|------------|------------------------|------|-------|------------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 147,378.00 | AÑO | 2024 | VALOR | 146,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 39,000.00 | 40,000.00 | 33,000.00 | 34,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 146,000.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 39,000.00 | 21,000.00 | 33,000.00 | 40,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 133,000.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 39,000.00 | 21,000.00 | 37,350.00 | 40,070.00 | T1+T2+T3+T4 | 137,420.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 113.18 | 100.18 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 103.32 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL