

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



OBJETIVO INSTITUCIONAL:	OTORGAR EL ACCESO CON CALIDAD A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO SOCIOECONÓMICO.				
ALINEACIÓN PED:	MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:				
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO.		
TEMA:	04-AGUA Y SANEAMIENTO				
OBJETIVO:	01-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO	PROPÓSITO:	HABITANTES DEL ESTADO DE OAXACA CON MAYOR REZAGO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO, ASÍ COMO SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.		
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE		
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA	ACTIVIDAD:	249-PAGO DE DERECHO REALIZADO POR EL USO Y EXPOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES		
UE:	001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000-- -			001-DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
11,000,000.00	459,561.00	25,644.00	11,433,917.00	2,750,000.00		2,973,122.00		2,861,561.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		11,433,917.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
2,750,000.00		2,849,234.00		2,849,234.00		2,849,234.00		2,849,234.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS				Número de indicador :	529			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PROGRAMADOS) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE DE PAGOS DE DERECHOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA OPERADOR INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/estados-financieros/ EN EL AÑO Y TRIMESTRE A REPORTAR					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS								
Unidad de medida:	25 - NUMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
4.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION INICIAL	1.00		1.00		1.00		1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		1.00		1.00		1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
METAS ALCANZADAS	1.00		1.00		1.00		1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		013-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "FERROCARRIL", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "FERROCARRIL", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	4,256,736.66	38,062.72	4,218,673.94	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,218,673.94	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
0.00		4,218,673.94	0.00	4,218,673.94	4,218,673.94
% de Ejercido Vs. Modificado					
100.00					

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/) INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	100.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	60.00	40.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		012-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ELENA", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ELENA" , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	4,600,498.40	39,986.08	4,560,512.32	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										4,560,512.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		4,560,512.32		0.00		4,560,512.32		4,560,512.32		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888				
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO[DATOS DE INTERES] PAOP[AÑO DE INTERES] EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
								100.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
CUMPLIMIENTO DE METAS										
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		60.00		40.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		011-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,796,326.99	39,451.74	1,756,875.25	0.00		0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				1,756,875.25					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,756,875.25		0.00		1,756,875.25		1,756,875.25	
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				Número de indicador :	2187			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE								
Método de Cálculo :	(LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS/ LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
Sentido Esperado									
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
ASCENDENTE									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	722.55	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		289.02		433.53		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		722.55		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		722.55		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		010-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	301,982.13	8,856.49	293,125.64	0.00	0.00	0.00	293,125.64
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							293,125.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	293,125.64	0.00	293,125.64	293,125.64	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO		
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA		LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS		
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	123.36	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	74.01	49.35	T1+T2+T3+T4	123.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	123.36	T1+T2+T3+T4	123.36	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	123.36	T1+T2+T3+T4	123.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		009-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y EN LA CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y EN LA CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,090,313.15	0.00	3,090,313.15	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,090,313.15		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,090,313.15		3,090,313.15		3,090,313.15		3,090,313.15		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Número de indicador :	1884				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtalp] SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA k HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	898.65	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		314.52		584.13		T1+T2+T3+T4 898.65	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		898.65		T1+T2+T3+T4 898.65	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		898.65		T1+T2+T3+T4 898.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		008-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "CORTV", LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			001-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "CORTV", LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	1,681,996.78	56,162.72	1,625,834.06			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,625,834.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,625,834.06		0.00		1,625,834.06		1,625,834.06	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA				Número de indicador :	1884			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA						LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		30.00		70.00		0.00		T1+T2+T3+T4 100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		30.00		70.00		T1+T2+T3+T4 100.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		30.00		70.00		T1+T2+T3+T4 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		014-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "AUXILIAR 1", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "AUXILIAR 1 ", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,854,926.56	53,483.79	4,801,442.77	0.00	0.00	0.00	4,801,442.77
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,801,442.77

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,801,442.77	0.00	4,801,442.77	4,801,442.77	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

Número de indicador :

1888

Definición :

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

Método de Cálculo :

(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/) INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUPUESTO

EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

Unidad de medida:

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	100.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	60.00	40.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	100.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

Pagina 8/47 FECHA:19-01-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	007-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ?GESO?, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ?GESO?, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,229,619.86	25,541.57	2,204,078.29	0.00	0.00	0.00	2,204,078.29
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,204,078.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,204,078.29	0.00	2,204,078.29	2,204,078.29	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA

Número de indicador :

1884

Definición :

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO

Método de Cálculo :

(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO| [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS

Unidad de medida:

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR
					90.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	22.50	67.50	0.00	T1+T2+T3+T4 90.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	22.50	67.50	T1+T2+T3+T4 90.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	22.50	67.50	T1+T2+T3+T4 90.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

Pagina 9/47 FECHA:19-01-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		015-CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.			001-CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
0.00	6,992,997.84	70,379.74	6,922,618.10	0.00		0.00		0.00		6,922,618.10		
										TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,922,618.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		6,922,618.10		6,922,618.10		6,922,618.10		6,922,618.10		100.00	

DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS				Número de indicador :		2901			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL EN METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO CONSTRUIDOS EN EL PERIODO EVALUADO									
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO					
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ [INICIO] DATOS DE INTERES[PAOP] AÑO DE INTERES[EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.					

DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA SUPERFICIE TOTAL EN METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO CONSTRUIDOS EN EL PERIODO EVALUADO									
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO									

LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	225.70	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	33.86		191.84		T1+T2+T3+T4		225.70		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		225.70		T1+T2+T3+T4		225.70		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		225.70		T1+T2+T3+T4		225.70		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		016-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA) PROAGUA 2025			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,500,000.00	49,087.61	3,450,912.39	0.00		0.00		0.00	3,450,912.39
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,450,912.39	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,450,912.39		0.00		3,450,912.39		3,450,912.39	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO[DATOS DE INTERES] PAOP[AÑO DE INTERES] EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		33.30		66.70		T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	100.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		006-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,820,795.08	8,353.92	4,812,441.16	0.00		0.00		893,540.88	3,918,900.28
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,918,900.28		0.00		3,918,900.28		3,918,900.28	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				Número de indicador :	2187			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE								
Método de Cálculo :	(LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS/ LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO[DATOS DE INTERES] PAOP[AÑO DE INTERES] EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								1,952.04	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	390.41		585.60		976.03		T1+T2+T3+T4	1,952.04
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		390.41		1,561.63		T1+T2+T3+T4	1,952.04
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		390.41		1,561.63		T1+T2+T3+T4	1,952.04
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		017-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA) PROAGUA 2025			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,800,000.00	80,086.68	3,719,913.32	0.00		0.00		0.00	447,758.49
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,719,913.32		0.00		447,758.49		447,758.49	12.04
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO[DATOS DE INTERES] PAOP[AÑO DE INTERES] EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICON DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		33.30		66.70		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		12.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		12.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		018-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA) PROAGUA 2025			001-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,600,000.00	40,335.91	3,559,664.09	0.00		0.00		0.00	285,761.16
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								285,761.16	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,559,664.09		0.00		285,761.16		285,761.16	8.03
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA				Número de indicador :	1888			
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		33.30		66.70		T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		100.00		T1+T2+T3+T4	100.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		14.00		T1+T2+T3+T4	14.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		14.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		005-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,022,909.59	60,637.46	2,962,272.13	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,962,272.13	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado		Modificado		Comprometido	
0.00		2,962,272.13		0.00	
				Devengado	
				2,962,272.13	
				Ejercido	
				2,962,272.13	
				% de Ejercido Vs. Modificado	
				100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA

Número de indicador :

1884

Definición :

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO

Método de Cálculo :

(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO| [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaipl/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS

Unidad de medida:

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	835.69

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	83.57	417.84	334.28	T1+T2+T3+T4	835.69	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	83.57	752.12	T1+T2+T3+T4	835.69	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	83.57	752.12	T1+T2+T3+T4	835.69	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

254-EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		019-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA)			001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							87,500.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR
					1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.33	0.67	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		020-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA)			001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						31,806.01
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		95,000.00		0.00		31,806.01		31,806.01		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS				Número de indicador :	887				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.33		0.67		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.12		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		12.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

243-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		004-CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 7 ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			001-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 7 ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	4,708,353.87	4,819.83	4,703,534.04	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						2,921,744.97	
						EJERCIDO T4	
						1,781,789.07	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						4,703,534.04	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,781,789.07		0.00		1,781,789.07	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
1,781,789.07		100.00					

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

Número de indicador :

1888

Definición :

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

Método de Cálculo :

(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INGRESAR EN LA PAGINA OFICIAL [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/) INICIO DATOS DE INTERES PAOP AÑO DE INTERES EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA, DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVION DE OBRA, PERTENECIENTE EN EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUPUESTO

EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA

Unidad de medida:

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	150.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	45.00	105.00	0.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	135.00	15.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	135.00	15.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

Pagina 18/47 FECHA:19-01-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

1142-EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		003-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.			001-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "PARQUE PRIMAVERA" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,404,916.96	24,049.17	2,380,867.79	0.00	0.00	2,157,559.11	223,308.68
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,380,867.79	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	223,308.68	0.00	223,308.68	223,308.68	100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS		Número de indicador :
Definición :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS SUMINISTRADO / NÚMERO BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS		
Unidad de medida:	34 - PIEZAS		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

254-EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		021-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA)			001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,306.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							30,306.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	90,000.00	0.00	30,306.00	30,306.00	33.67

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.33	0.67	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.14	T1+T2+T3+T4	0.14	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	14.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

14.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

244-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		022-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCION EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,529,969.09	38,013.09	2,491,956.00	0.00	0.00	0.00	2,491,956.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,491,956.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,491,956.00	2,491,956.00	2,491,956.00	2,491,956.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA		
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES		

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR
					798.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	199.61	598.81	T1+T2+T3+T4 798.42
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	798.42	T1+T2+T3+T4 798.42
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	798.42	T1+T2+T3+T4 798.42
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO				COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE			
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA				ACTIVIDAD: 245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO			
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,308,748.36	45,457.13	2,263,291.23	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						1,498,000.55	
						EJERCIDO T4	
						765,290.68	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,263,291.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		765,290.68		0.00		765,290.68	
						Ejercido	
						765,290.68	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA			Número de indicador :	1884		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCIÓN LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA				LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS					
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	506.99
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	101.40	304.20	101.39	0.00	T1+T2+T3+T4	506.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	406.00	100.99	T1+T2+T3+T4	506.99	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	406.00	100.99	T1+T2+T3+T4	506.99	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO				74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE			
02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA				244-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO			
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				AMPLIADO			
ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		023-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	898,272.69	1,722.11	896,550.58	0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						896,550.58	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		896,550.58		896,550.58		896,550.58	
% de Ejercido Vs. Modificado							
100.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA			Número de indicador :	1899		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - SE REFIERE A TODA LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANTES DE QUE EL AGUA SEA POTABILIZADA					
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2025	
				VALOR		398.66	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		99.67		298.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		398.66	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		398.66	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:						100.00 %	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

1156-EXPEDIENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADO PARA OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		024-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							40,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS		Número de indicador : 1903
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.30	0.70	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		025-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						40,000.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS				Número de indicador :	1903				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.30		0.70		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		026-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)			001-CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	40,000.00
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					40,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS				Número de indicador :	1903			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.30		0.70		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE:

001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000--			002-ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Población General del Estado de Oaxaca		Hombres:	1974843	Mujeres:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
130,419,397.97	16,515,240.95	4,867,482.60	142,067,156.32	31,362,468.18	35,464,567.22	33,910,261.66	41,329,859.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						142,067,156.32	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
33,891,966.98	41,329,859.26	41,329,859.26	41,329,859.26	41,329,859.26	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y SUSTITUCIONES DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.

Número de indicador :

446

Definición :

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y SUSTITUCIONES DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.

Método de Cálculo :

(NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO| [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTÁ70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - SE REFIERE A REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.

Unidad de medida:

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	4,700.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	T1+T2+T3+T4	4,700.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	T1+T2+T3+T4	4,700.00	
METAS ALCANZADAS	1,252.00	1,201.00	1,200.00	1,100.00	T1+T2+T3+T4	4,753.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	104.33	100.08	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	101.13	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

Pagina 27/47 FECHA:19-01-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN:	05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN	ACTIVIDAD: 1050-EQUIPO Y QUÍMICO DESINFECTANTE DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADO
UE:	001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000-- -			003-DESINFECCIÓN Y CLORADO DEL AGUA POTABLE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,021,453.52	0.02	368,267.10	10,653,186.44	846,486.22		520,174.72		5,867,733.95	3,418,791.55
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								10,653,186.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,726,987.76		3,418,791.55		3,418,791.55		3,418,791.55		3,418,791.55	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS				Número de indicador :	2281			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS								
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
MARCA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO [https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/] SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTÁ70FXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA					LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA POTABILIZACIÓN SON LAS OPTIMAS, LAS CONDICIONES ECONÓMICAS SON ESTABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS							
Unidad de medida:		7 - KILOGRAMO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								540,151.72	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	131,950.00	136,084.00		136,058.86		136,058.86		T1+T2+T3+T4	540,151.72
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	170,000.00		357,841.09		182,641.73		T1+T2+T3+T4	710,482.82
METAS ALCANZADAS	0.00	170,000.00		357,841.09		182,641.73		T1+T2+T3+T4	710,482.82
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

04-INCREMENTAR LA EFICIENCIA FÍSICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS ORGANISMOS OPERADORES

UE:

001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD:

250-ÁREA VULNERABLE CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ATENDIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		000--			004-ACCIONES PARA MITIGAR EL ESTIAJE		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Población General del Estado de Oaxaca		Hombres:	1974843	Mujeres:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,768,281.73	0.00	8,842.45	3,759,439.28	827,696.10	950,572.88	851,759.54	1,129,410.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,759,439.28	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
807,574.10	1,129,410.76	1,129,410.76	1,129,410.76	1,129,410.76	100.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES			Número de indicador :	560
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES ATENDIDAS / NÚMERO DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES PROGRAMADAS) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MAINTENIMIENTO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDADESELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTARISELECCIONAR LA FRACCION LGTA70PXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA		EL RECURSO HÍDRICO SE MANTIENE DISPONIBLE Y EN LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA EL USO Y CONSUMO HUMANO, LAS CONDICIONES DE SALUD Y SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	7,300.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,700.00	2,400.00	1,700.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	7,300.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,200.00	2,200.00	1,700.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	6,600.00	
METAS ALCANZADAS	1,172.00	2,208.00	1,700.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	6,580.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	97.67	100.36	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.70	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA

1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		003-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,647,201.73	59,600.13	5,587,601.60	0.00	0.00	3,356,572.62	2,231,028.98	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,587,601.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,231,028.98	0.00	2,231,028.98	2,231,028.98	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS			Número de indicador :	1930		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	352.89

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	52.93	247.02	52.94	T1+T2+T3+T4	352.89	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	197.61	155.28	T1+T2+T3+T4	352.89	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	197.61	155.28	T1+T2+T3+T4	352.89	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		015-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	8,769,637.84	0.00	8,769,637.84	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				8,769,637.84	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		8,769,637.84		8,769,637.84		8,769,637.84		8,769,637.84	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								725.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00		725.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		725.62	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		725.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		014-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ATARJEAS) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ATARJEAS) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,718,242.99	35,077.54	2,683,165.45	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,683,165.45	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,683,165.45		2,683,165.45		2,683,165.45		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								717.29	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		179.32		537.97	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		717.29	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		717.29	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		100.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN			001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,946,542.44	0.00	2,946,542.44	0.00		0.00		459,354.35	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,946,542.44	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,487,188.09		0.00		2,487,188.09		2,487,188.09	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS				Número de indicador :	2808			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS / METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITADOS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	400.53
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	280.37		120.16		0.00		T1+T2+T3+T4	400.53
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		120.16		280.37		T1+T2+T3+T4	400.53
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		120.16		280.37		T1+T2+T3+T4	400.53
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

01-AMPLIAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA

1164-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		013-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Población General del Estado de Oaxaca		Hombres:	1974843	Mujeres:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,805,230.59	947.43	2,804,283.16	0.00	0.00	0.00	2,804,283.16
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,804,283.16

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,804,283.16	2,804,283.16	2,804,283.16	2,804,283.16	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS

(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	840.88	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	210.22	630.66	T1+T2+T3+T4	840.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.88	T1+T2+T3+T4	840.88	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.88	T1+T2+T3+T4	840.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

04-FORTALECER LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE

002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA

1045-DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		002-PROGRAMA EMERGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS			001-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Población General del Estado de Oaxaca		Hombres:	1974843	Mujeres:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	6,103,787.95	3,948.37	6,099,839.58	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,099,839.58	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,369,767.89	0.00	2,369,767.89	2,369,767.89	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

(METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO <https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/> SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA k| HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	35,123.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	24,586.10	10,536.90	0.00	T1+T2+T3+T4	35,123.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	10,536.90	24,586.10	T1+T2+T3+T4	35,123.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	10,536.90	24,586.10	T1+T2+T3+T4	35,123.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:				
ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS				COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA				
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO				ACTIVIDAD: 1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA				
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO								
ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		009-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO		001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	
						TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,503,678.49	5,441.85	2,498,236.64	0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,498,236.64		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,498,236.64	0.00		2,498,236.64		100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		367.11	
2025				2025				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACION INICIAL	0.00		73.42		220.26		73.43	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		367.11	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		367.11	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		004-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,640,920.79	111,552.45	3,529,368.34	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,529,368.34
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,529,368.34		0.00		3,529,368.34		3,529,368.34		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	518.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		103.60		310.80		103.60	T1+T2+T3+T4	518.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		103.60		414.40	T1+T2+T3+T4	518.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		103.60		414.40	T1+T2+T3+T4	518.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		005-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ			001-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,135,138.11	17,423.04	1,117,715.07	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,117,715.07	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,117,715.07		0.00		1,117,715.07		1,117,715.07	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	231.85
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	57.96		173.89		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		27.96		203.89		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		27.96		203.89		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		006-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.			001-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	235,821.68	184.88	235,636.80	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						235,636.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		235,636.80		0.00		235,636.80		235,636.80			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	65.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		26.08		39.12		0.00		T1+T2+T3+T4 65.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		26.08		39.12		T1+T2+T3+T4 65.20		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		26.08		39.12		T1+T2+T3+T4 65.20		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		007-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA , FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA, FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,278,562.96	452.27	1,278,110.69	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,278,110.69	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,278,110.69		0.00		1,278,110.69		1,278,110.69	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	135.09
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		27.02		81.06		27.01		T1+T2+T3+T4 135.09
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		135.09		T1+T2+T3+T4 135.09
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		135.09		T1+T2+T3+T4 135.09
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		008-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.			001-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	955,196.07	2,624.29	952,571.78	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								952,571.78		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		952,571.78		0.00		952,571.78		952,571.78		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									192.84	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		38.57		115.71		38.56		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		192.84		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		192.84		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		012-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA - JUQUILITA - SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA - JUQUILITA - SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	9,926,601.95	0.00	9,926,601.95	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								9,926,601.95	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,926,601.95		9,926,601.95		9,926,601.95		9,926,601.95	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									489.37
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		73.41		415.96		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		489.37		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		489.37		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		011-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	6,606,438.01	29,805.95	6,576,632.06	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						6,576,632.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		6,576,632.06		6,576,632.06		6,576,632.06		6,576,632.06		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	245.04			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		49.01		196.03	T1+T2+T3+T4	245.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		245.04	T1+T2+T3+T4	245.04	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		245.04	T1+T2+T3+T4	245.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		010-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	13,968,797.00	0.00	13,968,797.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						13,968,797.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		13,968,797.00		0.00		13,968,797.00		13,968,797.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS				Número de indicador :	1930				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTOL PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS								
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	509.32			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		229.20		280.12	T1+T2+T3+T4	509.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00			509.32		T1+T2+T3+T4	509.32	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00			509.32		T1+T2+T3+T4	509.32	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00			100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS	COMPONENTE:	309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-FORTALECER LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE	ACTIVIDAD:	1045-DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE REALIZADO
UE:	002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		000-- -			002-ACCIONES DE DESAZOLVE DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
254,799,061.34	30,923,158.67	28,736,531.40	256,985,688.61	51,920,137.00	67,242,027.25	57,552,923.10	79,335,223.30	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				256,050,310.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
65,525,060.58	80,270,601.26	80,270,601.26	79,335,223.30	79,335,223.30	98.83

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.		Número de indicador :	1590		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.					
Método de Cálculo :		(METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS) * 100					
Tipo		Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACION DISPONIBLE EN LAS FICHAS TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA K HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA				EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS			

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2025	VALOR	AÑO	2025	VALOR
		0.00			600.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	150.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4 600.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4 450.00
METAS ALCANZADAS	0.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4 450.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.			Número de indicador :	2234
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.				
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-igtaip/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL SELECCIONAR LA COLUMNA k HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA			EXISTE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD Y LA FACTIBILIDAD EN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES SON LAS ADECUADAS		

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.					
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	108,000.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	25,000.00	25,000.00	30,000.00	28,000.00	T1+T2+T3+T4	108,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	49,600.00	40,500.00	30,000.00	28,000.00	T1+T2+T3+T4	148,100.00	
METAS ALCANZADAS	50,400.00	40,508.00	30,000.00	28,000.00	T1+T2+T3+T4	148,908.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101.61	100.02	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.55	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

04-CONTRIBUIR A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS CON ESPECIAL ENFOQUE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-DESARROLLAR CAPACIDADES APLICADAS AL MEJOR CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

UE:

001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

311-GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO Y SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA

ACTIVIDAD:

1042-ACCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARA MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		04-GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS		000-- -			001-ACCIONES Y TALLERES PARA EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				55,282.88	60,746.69	59,690.60	67,203.83
243,213.50	14,021.50	14,311.00	242,924.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 242,924.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
53,348.00	67,203.83	67,203.83	67,203.83	67,203.83	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.			Número de indicador :	1585
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.				
Método de Cálculo :	(TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS/TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (CAMPANAS DE AGUA) DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y ATENCIÓN COMUNITARIA https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtalp/ SELECCIONAR NORMATIVIDAD]SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR[SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL] SELECCIONAR LA COLUMNA k HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA		LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	195.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	54.00		57.00		43.00		41.00		T1+T2+T3+T4	195.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	54.00		57.00		43.00		41.00		T1+T2+T3+T4	195.00
METAS ALCANZADAS	54.00		57.00		43.00		41.00		T1+T2+T3+T4	195.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL