

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
CAÑADA	CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
CAÑADA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	225,600.00	100%
CAÑADA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	235,200.00	100%
CAÑADA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	488,000.00	100%
CAÑADA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,011,200.00	100%
CAÑADA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	532,800.00	100%
CAÑADA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	720,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	140,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	140,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
CAÑADA	CONCEPCION PAPALO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	108,000.00	100%
CAÑADA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	315,200.00	100%
CAÑADA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( LA CIENEGUILLA )	100%	43,200.00	100%
CAÑADA	HUAUTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
CAÑADA	HUAUTLA DE JIMENEZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( LOMA SAN ISIDRO )	100%	32,400.00	100%
CAÑADA	HUAUTLA DE JIMENEZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	21,600.00	100%
CAÑADA	HUAUTLA DE JIMENEZ / SAN PEDRO DEL RIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	64,000.00	100%
CAÑADA	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "CHJINE EN CHJINE KHUA"	100%	155,160.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES CRUZ DE PLATA	TERMINACIÓN DE OBRA PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100%	54,400.00	99.98%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES LA IHUALEJA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	100%	52,800.00	100%
CAÑADA	MAZATLAN VILLA DE FLORES POCHOTEPEC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	100%	52,800.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS GRUPO 1	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS GRUPO 2	100%	140,000.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	32,400.00	100%
CAÑADA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
CAÑADA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	84,800.00	100%
CAÑADA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
CAÑADA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
CAÑADA	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	75,600.00	100%
CAÑADA	SAN JERONIMO TECOATL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	158,400.00	100%
CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	315,200.00	100%
CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN / SAN PEDRO CHICOZAPOTES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN SAN JOSE DEL CHILAR	CONSTRUCCION DE 4 CASSETAS EN LA PARADA DEL SERVICIO COLETIVO	100%	42,000.00	99.43%
CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	TERMINACIÓN DE SANITARIOS (BARRIO CUAUHTEMOC)	100%	50,000.00	99.99%



**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
CAÑADA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	70,000.00	99.21%
CAÑADA	SANTOS REYES PAPALO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	64,800.00	100%
CAÑADA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
CAÑADA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
CAÑADA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	21,600.00	100%
<b>Total CAÑADA</b>				<b>11,903,054.00</b>	
COSTA	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	157,500.00	99.20%
COSTA	SAN JUAN CACAHUATEPEC	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	131,250.00	99.19%
COSTA	SAN JUAN CACAHUATEPEC / CHICAPILLA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	99.10%
COSTA	SAN PEDRO MIXTEPEC / PUERTO ESCONDIDO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	61,250.00	99.16%
COSTA	SANTA CATARINA MECHOACAN	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	78,750.00	99.15%
COSTA	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN / (LA BOQUILLA)	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	26,250.00	98.97%
COSTA	SANTIAGO JAMILTEPEC	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	131,250.00	99.19%
COSTA	SANTIAGO JAMILTEPEC / SAN JOSE DE LAS FLORES	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	105,000.00	99.17%
COSTA	070 PINOTEPA DE DON LUIS 0001 PINOTEPA DE DON LUIS	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PINOTEPA DE DON LUIS - TLACAMAMA E.C. (PUTLA - PINOTEPA NACIONAL)	100%	425,000.00	100%
COSTA	082 SAN AGUSTIN CHAYUCO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO)	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO E.C. ( PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO)	100%	600,000.00	100%
COSTA	202 SAN JUAN LACHAO 0001 SAN JUAN LACHAO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL POLVORIN - EL OCOTE - SAN JUAN LACHAO - PUEBLO NUEVO	100%	150,000.00	100%
COSTA	225 SAN LORENZO 0001 SAN LORENZO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - SAN LORENZO	100%	350,000.00	100%
COSTA	302 SAN PEDRO ATOYAC - SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC - SAN PEDRO JICAYAN	100%	450,000.00	100%
COSTA	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO 0070 EL ZAPOTALITO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAPOTALITO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ)	100%	305,000.00	100%
COSTA	364 SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CIENEGUILLA - SAN JOSE IXTAPA	100%	35,000.00	100%
COSTA	401 SANTA MARIA COLOTEPEC 0001 SANTA MARIA COLOTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA)	100%	275,000.00	100%
COSTA	401 SANTA MARIA COLOTEPEC 0015 EL POTRERO (RIO POTRERO)	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL POTRERO - COROZAL - COROZALITO - EL COLUMPIO E.C. (COLOTEPEC - SAN BALTAZAR)	100%	440,000.00	100%
COSTA	401 SANTA MARIA COLOTEPEC 0015 EL POTRERO (RIO POTRERO)	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO POTRERO E.C. (PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA)	100%	460,000.00	100%
COSTA	401 SANTA MARIA COLOTEPEC 0046 AGUAJE DE LA DANTA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUAJE DE LA DANTA - VALDEFLORES COLOTEPEC	100%	400,000.00	100%
COSTA	414 SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 0005 JOSE MARIA MORELOS (POZA VERDE)	RECONSTRUCCION DEL CAMINO JOSE MARIA MORELOS - EL POTRERO	100%	400,000.00	100%
COSTA	439 SANTA MARIA TONAMECA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ELENA - TECOMATE	100%	70,000.00	100%
COSTA	439 SANTA MARIA TONAMECA 0024 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COZOALTEPEC - POPOYOTE	100%	190,000.00	100%
COSTA	439 SANTA MARIA TONAMECA 0025 SAN ISIDRO DEL PALMAR ( BAJOS DEL PALMAR)	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ISIDRO - YERBA SANTA	100%	110,000.00	100%
COSTA	439 SANTA MARIA TONAMECA 0107 YONGUINA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO VALDEFLORES COLOTEPEC - YONGUINA	100%	250,000.00	100%
COSTA	482 PINOTEPA NACIONAL 0007 EL CIRUELO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL CIRUELO E.C. (ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL)	100%	300,000.00	100%
COSTA	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 0001 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO	100%	750,000.00	100%
COSTA	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 0001 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES	100%	500,000.00	100%
COSTA	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 0023 LA NORIA Y MININDACA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA NORIA MININDACA E.C. ( PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO)	100%	350,000.00	100%
COSTA	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 0025 PIE DEL CERRO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PIE DE CERRO - ARROYO SECO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO)	100%	125,000.00	100%
COSTA	507 SANTO DOMINGO ARMENTA 0001 SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE SANTO DOMINGO ARMENTA - SANTIAGO TEPEXTLA	100%	200,000.00	100%
COSTA	507 SANTO DOMINGO ARMENTA 0001 SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CIRUELO - SANTO DOMINGO ARMENTA	100%	450,000.00	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
COSTA	507 SANTO DOMINGO ARMENTA 0002 CALLEJON DE ROMULO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA - EL CALLEJON DE ROMULO	100%	400,000.00	100%
COSTA	526 SANTOS REYES NOPALA 0001 SANTOS REYES NOPALA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOPALA - SAN JUAN LACHAO	100%	130,000.00	100%
COSTA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,068,800.00	100%
COSTA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	684,800.00	100%
COSTA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
COSTA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	537,600.00	100%
COSTA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	865,600.00	100%
COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA COBERTURA REGIONAL COSTA	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	100%	3,000,000.00	100%
COSTA	MARTIRES DE TACUBAYA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	107,200.00	100%
COSTA	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	601,600.00	100%
COSTA	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (CIMENTACION)	100%	184,625.00	99.73%
COSTA	SAN GABRIEL MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	585,600.00	100%
COSTA	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS BRISAS Y COL DE LOS SALINAS	100%	43,680.00	100%
COSTA	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	PAVIMENTACION DE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	100%	330,000.00	100%
COSTA	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	TERMINACION DE UN AULA EN EL TEBAO No.153	100%	112,750.00	100%
COSTA	SAN JUAN CACAHUATEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	240,000.00	100%
COSTA	SAN MIGUEL DEL PUERTO / SAN MIGUEL DEL PUERTO	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 182	100%	183,748.91	100%
COSTA	SAN MIGUEL DEL PUERTO / SAN MIGUEL DEL PUERTO	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	100%	452,259.89	100%
COSTA	SAN MIGUEL DEL PUERTO / SAN MIGUEL DEL PUERTO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	100%	673,435.76	100%
COSTA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	136,000.00	100%
COSTA	SAN PEDRO JUCHATENGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
COSTA	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	112,000.00	100%
COSTA	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22 PUERTO ESCONDO	EQUIPAMIENTO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SY COLONIAS POPULARES	100%	690,000.00	91.39%
COSTA	SAN PEDRO POCHUTLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	480,000.00	100%
COSTA	SAN PEDRO POCHUTLA / SAN PEDRO POCHUTLA	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	100%	1,000,000.00	100%
COSTA	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	87,500.00	99.97%
COSTA	SANTA CATARINA IXTEPEJ/SAN PEDRO NEXICHO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 3A. ETAPA	100%	112,708.00	100%
COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA/ SAN MARCOS ZACATEPEC	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL TEBAO	100%	300,000.00	100%
COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA/MATA SANDIA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	100%	250,000.00	100%
COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA/SANTA CATARINA JUQUILA	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN LA PREPARATORIA POR COOPERACION "RUFINO TAMAYO"	100%	200,000.00	100%
COSTA	SANTA CATARINA MECOACAN/SANTA CATARINA MECOACAN	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL CAMALOTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	100%	689,639.00	100%
COSTA	SANTA MARIA HUATULCO	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR OCTAVIO PAZ	100%	700,276.30	100%
COSTA	SANTA MARIA HUATULCO / CRUCECITA	INTERCONEXION DE LA SUBESTACION ELECTRICA No.2 EN LA UNIVERSIDAD DELMAR CAMPUS HUATULCO	100%	1,000,000.00	100%
COSTA	SANTA MARIA HUATULCO /STA. CRUZ	CONSTRUCCION AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	100%	412,022.25	100%
COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	187,200.00	100%
COSTA	SANTIAGO JAMILTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
COSTA	SANTIAGO LLANO GRANDE SANTIAGO LLANO GRANDE	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO	100%	2,000,000.00	100%
COSTA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES	100%	1,200,000.00	100%
COSTA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TAMAL	100%	161,000.00	99.98%
COSTA	SANTOS REYES NOPALA SANTOS REYES NOPALA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL MIRADOR	100%	80,500.00	99.98%
COSTA	SANTOS REYES NOPALA SANTOS REYES NOPALA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO CALLE CAMINO AL MONUMENTO Y CALLE RIVERA DEL RIO	100%	80,500.00	99.98%
COSTA	STGO. PINOTEPA NACIONAL / STGO. PINOTEPA NACIONAL	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	100%	1,103,852.18	100%
COSTA	STGO. PINOTEPA NACIONAL / STGO. PINOTEPA NACIONAL	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	100%	1,270,927.50	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
COSTA	TATALTEPEC DE VALDEZ PLAN DEL AIRE	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TATALTEPEC DE VALDEZ - PLAN DEL AIRE	100%	364,407.00	100%
COSTA	VILLA DE TUTUTEPEC DE M. OCAMPO PEÑAS NEGRAS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA ATRIO DE LA IGLESIA	100%	80,500.00	99.98%
COSTA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO / RIO GRANDE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	240,000.00	100%
COSTA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/ COBERTURA MUNICIPAL	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	100%	1,000,000.00	100%
<b>Total COSTA</b>				<b>33,394,481.79</b>	
ISTMO	130 SAN DIONISIO DEL MAR 0001 SAN DIONISIO DEL MAR	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR - HUAMUCHILT	100%	750,000.00	100%
ISTMO	143 SAN FRANCISCO IXHUATAN 0006 REFORMA AGRARIA INTEGRAL	RECONSTRUCCION DEL CAMINO REFORMA AGRARIA INTEGRAL E.C. (SAN FRANCISCO IXHUATAN - CERRO GRANDE)	100%	435,000.00	100%
ISTMO	143 SAN FRANCISCO IXHUATAN 0008 CERRO GRANDE	RECONSTRUCCION DEL PUENTE TORTUGUERO E.C. (SAN FRANCISCO IXHUATAN - CERRO GRANDE)	100%	440,000.00	100%
ISTMO	472 SANTIAGO LAOLLAGA 0001 SANTIAGO LAOLLAGA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO LAOLLAGA - SAN JOSE EL PARAISO	100%	250,000.00	100%
ISTMO	BARRIO DE LA SOLEDAD, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	46,400.00	100%
ISTMO	CIUDAD IXTEPEC/CIUDAD IXTEPEC	PAVIMENTACION DE LA AV. LAGUNA ENCANTADA	100%	1,645,400.00	100%
ISTMO	CIUDAD IXTEPEC/CIUDAD IXTEPEC	PAVIMENTACION DE LA AV. VICENTE GUERRERO	100%	244,876.00	100%
ISTMO	CIUDAD IXTEPEC/CIUDAD IXTEPEC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. FACUNDO ZARATE	100%	88,888.00	100%
ISTMO	CIUDAD IXTEPEC/CIUDAD IXTEPEC	PAVIMENTACION DE CALLES EN CIUDAD IXTEPEC	100%	5,000,000.00	100%
ISTMO	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	635,200.00	100%
ISTMO	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	2,419,200.00	100%
ISTMO	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
ISTMO	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	880,000.00	100%
ISTMO	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	600,000.00	100%
ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	2,974,558.00	100%
ISTMO	GUEVEA DE HUMBOLDT	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	560,000.00	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	640,000.00	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	100%	1,500,000.00	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 25 DE MAYO	100%	435,114.21	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 10 DE MAYO (9A. SECCION)	100%	159,527.66	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON AÑO DE JUAREZ, SEPTIMA SECCION	100%	65,574.53	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. 5 DE FEBRERO)	100%	189,000.00	100%
ISTMO	JUCHITAN DE ZARAGOZA COBERTURA MUNICIPAL JUCHITAN DE ZARAGOZA	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	100%	2,271,803.00	100%
ISTMO	MAGDALENA TEQUISISTLAN BARRIO DEL ROSARIO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	100%	84,600.00	99.63%
ISTMO	MAGDALENA TEQUISISTLAN/ MAGDALENA TEQUISISTLAN	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	100%	700,000.00	100%
ISTMO	MAGDALENA TLACOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	88,000.00	100%
ISTMO	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	164,000.00	100%
ISTMO	REFORMA DE PINEDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	89,600.00	100%
ISTMO	SALINA CRUZ / SALINA CRUZ	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA	100%	368,771.19	100%
ISTMO	SALINA CRUZ / SALINA CRUZ	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA HIDALGO ORIENTE	100%	317,972.50	100%
ISTMO	SALINA CRUZ / SALINA CRUZ	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEL BOSQUE	100%	160,377.73	100%
ISTMO	SALINA CRUZ / SALINA CRUZ	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PORFIRIO DIAZ	100%	403,147.25	100%
ISTMO	SAN BLAS ATEMPA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-SANTA ROSA DE LIMA	100%	1,000,000.00	100%
ISTMO	SAN BLAS ATEMPA/ TIERRA BLANCA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	100%	438,000.00	100%
ISTMO	SAN BLAS ATEMPA/PUENTE MADERA	TERMINACION DE CASA DE SALUD Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	100%	790,024.00	100%
ISTMO	SAN BLAS ATEMPA/RANCHO EL LLANO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	100%	438,000.00	100%
ISTMO	SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	134,400.00	100%
ISTMO	SAN FRANCISCO IXHUATAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	400,000.00	100%
ISTMO	SAN FRANCISCO IXHUATAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	307,200.00	100%
ISTMO	SAN MATEO DEL MAR /SAN MATEO DEL MAR	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FABRICA DE HIELO	100%	80,000.00	100%
ISTMO	SAN PEDRO COMITANCILLO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
ISTMO	SANTA MARIA GUIENAGATI LACHIVIXA	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	100%	92,500.00	99.99%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
ISTMO	SANTA MARIA MIXTEQUILLA SANTA MARIA MIXTEQUILLA	CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA Y ANEXOS	100%	80,000.00	99.99%
ISTMO	SANTIAGO ASTATA / SANTIAGO ASTATA	ADQUISICION DE AMBULANCIA	100%	308,000.00	100%
ISTMO	SANTIAGO ASTATA SANTIAGO ASTATA	ADOQUINADO DE BANQUETAS EN ELA CCESO PRINCIPAL A SANTIAGO ASTATA	100%	80,500.00	99.98%
ISTMO	SANTIAGO LACHIGUIRI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
ISTMO	SANTIAGO NILTEPEC/ SANTIAGO NILTEPEC	RECONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	100%	115,450.00	100%
ISTMO	SANTO DOMINGO INEGNIO / SANTO DOMINGO INGENIO	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO SANTO DOMINGO INGENIO A LA PICHANCHA	100%	575,000.00	100%
ISTMO	SANTO DOMINGO INGENIO / CERRO IGUANA	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET	100%	766,174.00	100%
ISTMO	SANTO DOMINGO INGENIO / CERRO IGUANA	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA BENITO JUAREZ	100%	256,894.00	100%
ISTMO	SANTO DOMINGO INGENIO / EL CAZADERO	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO PRIMERA ETAPA	100%	350,000.00	100%
ISTMO	SANTO DOMINGO INGENIO / SANTO DOMINGO INGENIO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	100%	772,581.25	100%
ISTMO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	224,000.00	100%
ISTMO	TEOTITLAN DEL VALLE	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	100%
ISTMO	UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	REHABILITACION DE CALLES EN LA PRIMERA SECCION DE LOS CAÑEROS	100%	645,351.79	100%
ISTMO	UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	REHABILITACION DE CALLES EN LA QUINTA SECCION	100%	353,520.08	100%
ISTMO	UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO DE LOS PESCADORES	100%	551,128.19	100%
ISTMO	UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100%	328,820.60	100%
ISTMO	UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	EQUIPAMIENTO DE LA SALA COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MPAL."MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	100%	150,000.00	100%
<b>Total ISTMO</b>				<b>34,982,053.98</b>	
MIXTECA	150 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 0001 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION S/ARROLLO CAÑADA GUSANITO S/CALLE DAVID OSORIO	100%	0.00	0%
MIXTECA	ASUNCION CUYOTEPEJI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	65,600.00	100%
MIXTECA	ASUNCION NOCHIXTLAN REFORMA	CONSERVACION DEL CAMINO REFORMA TINU E.C. (NOCHIXTLAN - OAXACA).	100%	209,473.12	100%
MIXTECA	CALIHUALA / CALIHUALA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	120,000.00	100%
MIXTECA	CHALCATONGO DE HIDALGO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	CHALCATONGO DE HIDALGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	67,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,798,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	142,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	291,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	104,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	332,800.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	281,600.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	52,800.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	67,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	40,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	80,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	73,600.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	43,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	28,800.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	235,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	238,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	507,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	182,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	265,600.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	507,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	184,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	240,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	126,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	166,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	107,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	174,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	304,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	97,600.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	504,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	144,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	48,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	164,800.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	243,200.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	118,400.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	128,000.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	36,800.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	2,974,558.00	100%
MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA COBERTURA REGIONAL MIXTECA	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL DISTRITO JUXTLAHUACA	100%	5,000,000.00	100%
MIXTECA	COICOYAN DE LAS FLORES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GUADALUPE CUESTA)	100%	113,400.00	100%
MIXTECA	COICOYAN DE LAS FLORES / LLANO ENCINO AMARILLO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	190,400.00	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
MIXTECA	COICOYAN DE LAS FLORES COICOYAN DE LAS FLORES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COICOYAN DE LAS FLORES - BARRIO SANTA CRUZ	100%	70,000.00	100%
MIXTECA	CONCEPCION BUENAVISTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	25,600.00	100%
MIXTECA	FRESNILLO DE TRUJANO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	27,200.00	100%
MIXTECA	H. CD. DE TLAXIACO/ H. CD. DE TLAXIACO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100%	2,410,397.31	100%
MIXTECA	HEROCIA CIUDAD DE TLAXIACO CAPILLA DEL CARRIZAL	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	100%	24,350.00	100%
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON EL MOLINO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MOLINO - PARAJE EL SALTO DEL AGUA	100%	70,000.00	100%
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON VISTA HERMOZA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO VISTA HERMOZA - ACCESO A LAS PRESAS DE AGUA	100%	40,000.00	100%
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MEJORA MIENTO DE VIVIENDA (COLONIA HERMOSA PROVINCIA)	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO /	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS ( COL. HERMOSA PROVINCIA )	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" COL REFORMA 1RA SECCION	100%	76,797.64	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS RIOS" COL. NIÑOS HEROES	100%	76,797.64	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" COL. ANTONIO DE LEON	100%	76,797.64	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" COL. REFORMA 1RA SECCION	100%	155,930.38	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMER CENTENARIO" COL. LAZARO CARDENA 2DA. SECCION	100%	155,930.38	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES COL. AVIACION 1RA SECCION	100%	155,930.38	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "18 DE MARZO" COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION.	100%	155,930.38	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" COL. AVIACION 1RA. SECCION.	100%	138,623.49	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "VALERIO TRUJANO" COL. CENTRO	100%	138,623.49	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 152 (COL MILITAR)	100%	275,630.42	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LA PRIMAVERA" COL. CUAHUTEMOC	100%	76,797.64	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / RANCHO RAMIREZ	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	100%	76,797.64	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON / RANCHO REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	100%	76,797.64	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON/ ACATLIMA	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	100%	93,091.44	100%
MIXTECA	HUAJUAPAN DE LEON/ SANTA TERESA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	100%	155,930.38	100%
MIXTECA	MAGDALENA JALTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	38,400.00	100%
MIXTECA	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ / MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	MARISCALA DE JUAREZ SAN MIGUEL EL CARRIZAL	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL	100%	70,000.00	100%
MIXTECA	NAZARENO ETLA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	100%
MIXTECA	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	100%
MIXTECA	OAXACA DE JUAREZ / PUEBLO NUEVO (PARTE ALTA)	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	26,250.00	99.84%
MIXTECA	SAN AGUSTIN ATENANGO/SAN AGUSTIN ATENANGO	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	100%	522,650.00	100%
MIXTECA	SAN ANDRES DINICUITI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	120,000.00	100%
MIXTECA	SAN ANDRES NUXIÑO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	99,200.00	100%
MIXTECA	SAN ANDRES NUXIÑO / LOMA DEL PALMAR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100%	331,173.02	100%
MIXTECA	SAN ANDRES TEPETLAPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	38,400.00	100%
MIXTECA	SAN ANTONIO DE LA CAL / EL POLVORIN PARTE ALTA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	35,000.00	100%
MIXTECA	SAN ANTONIO SINICAHUA/SAN ANTONIO SINICAHUA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO SINICAHUA - RIO DE TABLAS	100%	150,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	80,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS ( PARAJE CRUZ JEYECU )	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS ( PARAJE LOMA DE TRIGO )	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	168,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE CRUZ JEYUDU YUCUJI)	100%	21,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE LOMA DE TRIGO YUCUJI)	100%	21,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	21,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE YUCUNUCUE GUERRERO GRANDE)	100%	21,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	21,600.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA / MORELOS (JOS EMARIA MORELOS Y PAVON )	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA / BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA / GUERRERO GRANDE	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	168,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA / GUERRERO GRANDE	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA / NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN FRANCISCO CHINDUA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	72,000.00	100%
MIXTECA	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	9,600.00	100%
MIXTECA	SAN FRANCISCO TEOPAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	46,400.00	100%
MIXTECA	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	147,200.00	100%
MIXTECA	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA / MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	122,500.00	99.97%
MIXTECA	SAN JORGE NUCHITA SAN JORGE NUCHITA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JERONIMO NUCHITA - SAN JORGE NUCHITA E.C. (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA)	100%	146,885.96	100%
MIXTECA	SAN JOSE AYUQUILA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	64,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN ACHIUTLA / SAN JUAN ACHIUTLA	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (BOCA DEL PERRO-SAN MIGUEL ACHIUTLA) SAN JUAN ACHIUTLA	100%	160,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN CACAHUATEPEC / BUENAVISTA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	52,500.00	99.10%
MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08- / EL CANGREJO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	100,800.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	100%	130,000.00	99.94%
MIXTECA	SAN JUAN CAHUAYAXI	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	100%	80,500.00	99.98%
MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	100%	80,500.00	99.98%
MIXTECA	SANTIAGO TIÑO				
MIXTECA	SAN JUAN NUMI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	19,200.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI / PEÑA COLORADA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	100%	450,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI / PEÑA COLORADA	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA-PEÑA COLORADA	100%	450,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI / SABINILLO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	100%	450,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI / SAN JUAN NUMI	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS	100%	250,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI / SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN NUMI-SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	100%	450,000.00	100%
MIXTECA	SAN JUAN NUMI SAN ANTONIO NDUAXICO	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	100%	80,500.00	99.98%
MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	100%	229,487.30	100%
MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA / BYUCUXINA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100%	104,490.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN ITUNYOSO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	161,600.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN ITUNYOSO / LA CONCEPCION	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	168,000.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN PERAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	32,400.00	100%



**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
MIXTECA	SAN MARTIN PERAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	86,400.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN PERAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN PERAS / GUADALUPE EL PROGRESO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN PERAS / SAN JOSE	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS ( PARAJE SANTA CRUZ )	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SAN MARTIN ZACATEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PLAN DEL VERGEL - GUADALUPE LA HUERTILLA	100%	70,000.00	100%
MIXTECA	SAN MATEO SINDIHUI/SAN MATEO SINDIHUI	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE NO. 18	100%	395,409.00	100%
MIXTECA	SAN MATEO SINDIHUI/SAN MATEO SINDIHUI	MODIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	100%	503,650.00	100%
MIXTECA	SAN MATEO TLAPILTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	14,400.00	100%
MIXTECA	SAN MIGUEL CHICAHUA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	9,600.00	100%
MIXTECA	SAN MIGUEL CHICAHUA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	129,600.00	100%
MIXTECA	SAN MIGUEL HUAUTLA TIERRA BLANCA	CONSERVACION DEL CAMINO TIERRA BLANCA - ENCINAL E.C. (NOCHIXTLAN - SAN MIGUEL HUAUTLA).	100%	328,524.63	100%
MIXTECA	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	100%	200,150.00	100%
MIXTECA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	99.10%
MIXTECA	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL TLACOTEPEC-E.C.(HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA )	100%	124,263.03	100%
MIXTECA	SAN MIGUEL TULANCINGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	25,600.00	100%
MIXTECA	SAN NICOLAS HIDALGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	70,400.00	100%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	156,800.00	100%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	140,000.00	100%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC GUADALUPE VICTORIA	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100%	76,000.00	99.99%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC JUQUILA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100%	88,000.00	99.98%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC SAN LUCAS REDENCION	CONSTRUCCION DE IGLESIA	100%	88,000.00	99.98%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	CONSTRUCCION DE IGLESIA	100%	76,000.00	99.97%
MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC CANDELARIA LA UNION	CONSTRUCCION DE IGLESIA	100%	156,400.00	99.71%
MIXTECA	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	20,800.00	100%
MIXTECA	SAN PEDRO MIXTEPEC / TOLEDO (LA TUNA)	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	35,000.00	99.10%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN MARCOS XINICUESTA)	100%	118,800.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL TEMASCAL)	100%	64,800.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	32,400.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	124,200.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA / BUENAVISTA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	140,000.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA / RIO DE HIELO JUAREZ	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA / SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	164,800.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA / XINICUESTA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	168,000.00	100%
MIXTECA	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	35,000.00	100%
MIXTECA	SANTA CATARINA TICUA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	270,400.00	100%
MIXTECA	SANTA CATARINA YOSONOTU	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	SANTA CATARINA YOSONOTU	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	100%	50,000.00	100%
MIXTECA	SANTA CATARINA YOSONOTU	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTA CRUZ NUNDACO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (PRIMERA ETAPA)	100%	310,000.00	100%
MIXTECA	SANTA INES DE ZARAGOZA/SANTA INES DE ZARAGOZA	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	100%	40,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA CAMOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	152,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA NATIVITAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	38,400.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA PETAPA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	30,625.00	99.38%
MIXTECA	SANTA MARIA TATALTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	44,800.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO AYUQUILILLA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BARRIO SAN ISIDRO - PARAJE CERRO DE LA BELLOTA	100%	40,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO HUAUCLILLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	44,800.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	30,400.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	108,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. TEPEYAC)	100%	54,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA / COYUCHI (CJYUCHI)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	224,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	87,500.00	99.19%
MIXTECA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	52,500.00	99.10%
MIXTECA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / COLLANTES	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	61,250.00	99.16%
MIXTECA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / DISPENSARIO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	52,500.00	99.10%
MIXTECA	SANTIAGO TILANTONGO ZARAGOZA	CONSERVACION DEL CAMINO ZARAGOZA TILANTONGO E.C. (JALTEPEC - SANTIAGO TILANTONGO)	100%	48,300.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO TILANTONGO GALEANA	CONSERVACION DEL CAMINO HERMENEGILDO GALEANA E.C. (SANTIAGO TILANTONGO - LAS FLORES)	100%	75,417.76	100%
MIXTECA	SANTIAGO TILANTONGO / BUENA VISTA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
MIXTECA	SANTIAGO TILANTONGO GENERAL VICENTE GUERRERO	CONSERVACION DEL CAMINO VICENTE GUERRERO E.C. (SANTIAGO TILANTONGO - LAS FLORES).	100%	413,142.31	100%
MIXTECA	SANTIAGO TILANTONGO PROVIDENCIA	CONSERVACION DEL CAMINO LA PROVIDENCIA E.C. (SAN MATEO YUCUCUI - SANTIAGO TILANTONGO) Y APERTURA DE CALLES.	100%	430,285.52	100%
MIXTECA	SANTIAGO YOSONDUA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	129,600.00	100%
MIXTECA	SANTO DOMINGO IXCATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	49,600.00	100%
MIXTECA	SANTO DOMINGO IXCATLAN / SANTO DOMINGO IXCATLAN	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA	100%	411,597.00	100%
MIXTECA	SANTO DOMINGO YANHUITLAN/ SANTO DOMINGO YANHUITLAN	ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	100%	103,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / 19 DE ABRIL	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	78,400.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / SANTO TOMAS OCOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / LAZARO CARDENAS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	28,000.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	50,400.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / NUNUCA (IGNACIO ZARAGOZA)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC / PLAN ALEMAN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	61,600.00	100%
MIXTECA	SANTO TOMAS OCOTEPEC/ SAN FRANCISCO VILLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	78,400.00	100%
MIXTECA	SILACAYOAPAM/ SILACAYOAPAM	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	100%	182,224.50	100%
MIXTECA	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	59,200.00	100%
MIXTECA	TLACOTEPEC PLUMAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	78,400.00	100%
MIXTECA	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	164,800.00	100%
MIXTECA	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO / SAN GERONIMO	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA	100%	30,699.00	100%
MIXTECA	VILLA DE TUTUTEPEC DE M. O. / SAN MARTIN CABALLERO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	99.10%
MIXTECA	VILLA DE ZAACHILA /VICENTE GUERRERO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	26,250.00	99.84%
MIXTECA	YUTANDUCHI DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	129,600.00	100%
MIXTECA	ZAPOTITLAN PALMAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	99,200.00	100%
<b>Total MIXTECA</b>				<b>39,088,509.04</b>	
PAPALOAPAM	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / ARROYO DE EN MEDIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
PAPALOAPAM	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / COBERTURA MUNICIPAL	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	100%	1,200,000.00	100%
PAPALOAPAM	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES	100%	800,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	172,800.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	80,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	320,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	480,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	480,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	480,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	200,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	2,974,558.00	100%
PAPALOAPAM	LOMA BONITA/ LOMA BONITA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAJA	100%	1,500,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC.	100%	218,400.00	100%
PAPALOAPAM	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL / RINCONADA, LA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN JUAN LALANA / SAN JUAN LALANA	CONSTRUCCION DEL CAMINO ARROYO BLANCO-ARROYO DE PIEDRA	100%	1,500,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN LUCAS QUITLAN / MACIN GRANDE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / CAPULIN, EL (LA NUEVA POCHOTA)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SAN PEDRO IXCATLAN / ARROYO MURCIELAGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	80,000.00	100%
PAPALOAPAM	SANTA MARIA JACATEPEC / CERRO CONCHA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
PAPALOAPAM	SANTIAGO YAVEO NUEVO OCOTLAN	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	100%	95,520.00	99.92%
<b>Total PAPALOAPAM</b>				<b>13,781,278.00</b>	
SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	518,400.00	100%
SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
SIERRA NORTE	GUELATAO DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	40,000.00	100%
SIERRA NORTE	IXTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	564,800.00	100%
SIERRA NORTE	IXTLAN DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE LA SIERRA NORTE CAMPUS IXTLAN (SEGUNDA ETAPA)	100%	999,586.10	100%
SIERRA NORTE	IXTLAN DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE LA SIERRA NORTE CAMPUS IXTLAN (1a. ETAPA)	100%	1,526,533.00	100%
SIERRA NORTE	MIXISTLAN DE LA REFORMA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	228,800.00	100%
SIERRA NORTE	SAN ANDRES SOLAGA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	99,200.00	100%
SIERRA NORTE	SAN ANDRES YAA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	235,200.00	100%
SIERRA NORTE	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	25,600.00	100%
SIERRA NORTE	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG / SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	505,600.00	100%
SIERRA NORTE	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	211,200.00	100%
SIERRA NORTE	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	REHABILITACION DE EXPLANADA DEL TELEBACHILLERATO No 61 DE VILLA ALTA	100%	15,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN JUAN ATEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	672,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	128,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN JUAN QUIOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	108,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN JUAN QUIOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN JUAN QUIOTEPEC / SAN JUAN QUIOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	224,000.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
SIERRA NORTE	SAN JUAN QUIOTEPEC / SANTA MARIA TOTOMOXTLA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN JUAN TABAA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	248,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN LUCAS CAMOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	771,200.00	100%
SIERRA NORTE	SAN MATEO CAJONOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	156,800.00	100%
SIERRA NORTE	SAN MELCHOR BETAZA/SAN MELCHOR BETAZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	100%	1,300,000.00	100%
SIERRA NORTE	SAN MIGUEL ALOAPAM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	547,200.00	100%
SIERRA NORTE	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	883,200.00	100%
SIERRA NORTE	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	76,800.00	100%
SIERRA NORTE	SAN PABLO MACUILTIANGUIS/SAN PABLO MACUILTIANGUIS	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100%	506,904.88	100%
SIERRA NORTE	SANTA MARIA ALOTEPEC/SANTA MARIA ALOTEPEC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	100%	67,320.00	100%
SIERRA NORTE	SANTA MARIA YALINA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	105,600.00	100%
SIERRA NORTE	SANTIAGO CAMOTLAN / SANTIAGO CAMOTLAN	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN YATZONA - SANTIAGO CAMOTLAN	100%	350,000.00	100%
SIERRA NORTE	SANTIAGO ZOOCHILA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	92,800.00	100%
SIERRA NORTE	SANTO DOMINGO ROAYAGA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	246,400.00	100%
SIERRA NORTE	SANTO DOMINGO ROAYAGA/SANTO DOMINGO ROAYAGA	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	100%	250,000.00	100%
SIERRA NORTE	TANETZE DE ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	240,000.00	100%
SIERRA NORTE	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	323,200.00	100%
<b>Total SIERRA NORTE</b>				<b>12,753,343.98</b>	
SIERRA SUR	ASUNCION TLACOLULITA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	163,200.00	100%
SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	432,000.00	100%
SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	2,974,558.00	100%
SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	4,803,768.00	100%
SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOVILES	100%	4,648,396.00	99%
SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA SUR	100%	10,000,000.00	100%
SIERRA SUR	CONSTANCIA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	57,600.00	100%
SIERRA SUR	CONSTANCIA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
SIERRA SUR	CONSTANCIA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	59,400.00	100%
SIERRA SUR	CONSTANCIA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
SIERRA SUR	LA REFORMA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	70,200.00	100%
SIERRA SUR	MESONES HIDALGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	108,800.00	100%
SIERRA SUR	MESONES HIDALGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
SIERRA SUR	MESONES HIDALGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
SIERRA SUR	MESONES HIDALGO / PUEBLO NUEVO (EL LLANO)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
SIERRA SUR	MESONES HIDALGO / MESONES HIDALGO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	560,000.00	100%
SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ / BRAMADEROS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	182,400.00	100%
SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ / MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	100%	695,908.00	100%
SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ / TEPEHUAJE, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	52,800.00	100%
SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	100%	39,029.00	99.98%
SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SAN PEDRO COATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CAMINO DE ACCESO	100%	41,471.00	99.98%
SIERRA SUR	NEJAPA DE MADERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	268,800.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	640,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	44,800.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	123,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	44,800.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	61,600.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GUADALUPE YUTEE)	100%	37,800.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	37,800.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LA CURENA)	100%	48,600.00	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	81,600.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / NUEVO TENOCHTITLAN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN ANTONIO DOS CAMINOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	38,400.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN ISIDRO DEL ESTADO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	188,800.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN MARCOS MESONCITO CHICAHUAXTLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	57,600.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN MIGUEL REYES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	67,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SANTO DOMINGO DEL ESTADO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	243,200.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / TORTOLITA, LA (SANTA MARIA)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	28,000.00	100%
SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO / YOSONDUCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	57,600.00	100%
SIERRA SUR	REFORMA, LA / REFORMA, LA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	84,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	80,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN BARTOLO YAUTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	68,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN CARLOS YAUTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	72,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN CRISTOBAL AMATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	43,200.00	100%
SIERRA SUR	SAN CRISTOBAL AMATLAN / SAN AGUSTIN MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	49,600.00	100%
SIERRA SUR	SAN CRISTOBAL AMATLAN / SAN ANDRES MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	64,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / ALAZAN, EL (RIO ALAZAN)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	52,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / BOQUERON, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	11,200.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / CIENEGA, LA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	24,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / LIMON, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	9,600.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / LLANO DE AGUA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	28,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / MORELOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	60,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA / OCOTE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	9,600.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO SOLA / GOZENGO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	8,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN FRANCISCO SOLA / OBISPO, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	14,400.00	100%
SIERRA SUR	SAN ILDEFONSO AMATLAN / SITIO DE LACHIDOBLAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	20,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN ILDEFONSO SOLA / BARRIO ZANIZA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	46,400.00	100%
SIERRA SUR	SAN ILDEFONSO SOLA / NOGAL, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	9,600.00	100%
SIERRA SUR	SAN ILDEFONSO SOLA / SAN ILDEFONSO VIEJO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	54,400.00	100%
SIERRA SUR	SAN JERONIMO COATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN JERONIMO COATLAN / SOLEDAD PIEDRA LARGA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	28,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN JERONIMO COATLAN/SAN JERONIMO COATLAN	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN EL TEBAO NO. 204	100%	400,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN JUAN GUELAVIA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	26,250.00	99.84%
SIERRA SUR	SAN JUAN JUQUILA MIXES / SAN JUAN JUQUILA MIXES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	513,600.00	100%
SIERRA SUR	SAN JUAN LAJARCIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	120,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN LUIS AMATLAN / SAN ESTEBAN AMATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	123,200.00	100%
SIERRA SUR	SAN MATEO RIO HONDO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	70,400.00	100%
SIERRA SUR	SAN PABLO COATLAN / SAN FRANCISCO COATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	179,200.00	100%
SIERRA SUR	SAN PEDRO AMUZGOS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN PEDRO AMUZGOS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN PEDRO AMUZGOS / SAN JUAN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
SIERRA SUR	SAN SIMON ALMOLONGAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	172,800.00	100%
SIERRA SUR	SAN SIMON ALMOLONGAS / LA ESTANCIA RIO ANONA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
SIERRA SUR	SAN SIMON ALMOLONGAS / RIO ANONA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	59,400.00	100%
SIERRA SUR	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC / CONCHA, LA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	193,600.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
SIERRA SUR	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC / PIEDRA QUE MENEА (PIEDRA MOVIL)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	160,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC / SANTA MARIA SIEMPREVIVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	59,200.00	100%
SIERRA SUR	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	30,400.00	100%
SIERRA SUR	SANTA LUCIA MONTEVERDE / SAN SEBASTIAN NOPALERA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	78,400.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA IPALAPA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA IPALAPA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	131,200.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA QUIEGOLANI / SANTIAGO QUIAVIGOLO (SANTIAGO QUIAVIJOLO)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	51,200.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA YUCUHITI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	84,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA ZACATEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA ZACATEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA ZACATEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	44,800.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA ZACATEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA ZACATEPEC / SANTA MARIA ZACATEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	140,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTA MARIA ZACATEPEC / SAN ISIDRO AMATITLAN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	140,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTIAGO AMOLTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTIAGO AMOLTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
SIERRA SUR	SANTIAGO APOALA / SAN ANTONIO NDUAYACO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	131,250.00	99.54%
SIERRA SUR	SANTIAGO MINAS / CORRAL DE PIEDRA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	12,800.00	100%
SIERRA SUR	SANTIAGO MINAS/SANTIAGO MINAS	TERMINACION DE CAMBIO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	100%	535,950.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / ANIS, EL (SAN JOSE EL ANIS)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	25,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / COLORADA, LA (TIERRA COLORADA)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	6,400.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / COMUN, EL (CUARTA SECCION)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	219,200.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / GUAYABO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	35,200.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / JUNTAS, LAS (EL PUENTE)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	20,800.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / LAZO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	35,200.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / LLANO MONTE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	65,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / MORALES, LOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	4,800.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / NIDO, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	8,000.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / NOPALERA, LA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	36,800.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / OBISPO, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	17,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / PROGRESO, EL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	57,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / RANCHO VIEJO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	60,800.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / RIO MANTECA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	41,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	22,400.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / SAN CRISTOBAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	57,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / SAN FELIPE ZAPOTITLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	102,400.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / SAN JUAN BAUTISTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	83,200.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	124,800.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / TRANCAS, LAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	17,600.00	100%
SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA / ZETA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	14,400.00	100%
<b>Total SIERRA SUR</b>				<b>34,196,780.00</b>	
VALLES CENTRALES	ANIMAS TRUJANO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	113,600.00	100%
VALLES CENTRALES	ANIMAS TRUJANO /ANIMAS TRUJANO	ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO AGRICOLA	100%	490,054.80	100%
VALLES CENTRALES	ANIMAS TRUJANO /ANIMAS TRUJANO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOYAC S/C ANIMAS TRUJANO- SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA KM. 0+665-0+715.54	100%	1,200,000.00	100%
VALLES CENTRALES	ASUNCION OCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	135,000.00	100%
VALLES CENTRALES	AYOQUEZCO DE ALDAMA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	CIENEGA DE ZIMATLAN	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN CIENEGA ZIMATLAN	100%	70,000.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	120,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	851,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	94,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,142,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	568,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	950,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,305,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	91,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,400,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,049,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,270,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	352,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	310,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	587,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,478,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	68,800.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	163,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	742,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	377,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	150,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	89,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	244,800.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	332,800.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	216,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	227,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	224,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	387,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	244,800.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	347,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	121,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	216,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	241,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	25,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	270,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	1,260,800.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	88,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	278,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	41,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	347,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	56,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	345,600.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	323,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	302,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	232,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	249,600.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	115,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	91,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	800,000.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	494,400.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	195,200.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	2,974,558.00	100%
VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	4,803,768.00	100%
VALLES CENTRALES	CUILAPAM DE GUERRERO CUILAPAM DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	100%	48,000.00	99.98%
VALLES CENTRALES	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO COBERTURA MUNICIPAL HEROICA CD. DE EJUTLA	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESPO	100%	310,265.00	100%
VALLES CENTRALES	MAGDALENA OCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JAUREZ/OAXACA DE JUAREZ	ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	30%	1,756,354.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL PALACIO, "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD".	100%	5,000,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	MEJORAMIENTO VISUAL DEL JARDIN DE LA CONSTITUCION	100%	200,000.00	70.16%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DEL CENDI DE LA SEPROCI	100%	294,184.42	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PICO DE ORIZABA (COL. SABINO CRESPO)	100%	152,400.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS"	100%	9,089.57	99.74%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	100%	1,800,000.00	88.90%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL PALACIO, "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	100%	10,000,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	64,800.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( SAN JUANITO )	100%	70,200.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PENSAMIENTO (COLONIA JARDIN)	100%	41,200.00	99.99%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO HUIJAZO DE LA COLONIA MONTE ALBAN	100%	8,000.00	99.89%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE AREAS VERDES DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION (ZOCALO)	100%	208,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL LIC. EDUARDO VASCONCELOS	100%	1,164,050.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	RESTARURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CD. DE OAXACA (CALLE BUSTAMANTE-VALDIVIESO)	100%	500,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ /OAXACA DE JUAREZ	ADQUISICION DE AUTOBUS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" (COL. EL ARENAL)	100%	1,480,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO, ESPACIO DE LA DIVERSIDAD	100%	2,000,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO, ESPACIO DE LA DIVERSIDAD 2a ETAPA	100%	2,000,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUEZA (COLONIA BUGAMBILIAS)	100%	80,500.00	99.98%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIZO DE ORIZABAN EN LA COLONIA SABINO CRESPO	100%	80,500.00	99.98%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DEL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA	100%	203,580.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUETZALCOATL PRIVADA CITLALI Y AVE DE LAS TORRES (COLONIA VISTA HERMOSA)	100%	692,000.00	99.99%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROL DE PRIV DE CERRO DEL FORTIN AND CERRO LA CARBONERA Y AND CERRO DEL FORTIN	100%	80,500.00	99.98%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARIEL (AGENCIA 5 SEÑORES)	100%	283,000.00	99.97%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE MAYO (AG CINCO SEÑORES)	100%	448,310.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DEL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA	100%	287,628.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (INSTALACION HIDRAULICA EN PARTERRES)	100%	45,213.68	100%



**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA INDEPENDENCIA AL COSTADO NORTE DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE OAXACA	100%	299,998.75	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA INDEPENDENCIA AL COSTADO NORTE DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE OAXACA	100%	699,999.99	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA	100%	5,499,999.18	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (FIRME EN CALLES Y BANQUETAS, SECTOR NUEVE)	100%	225,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (FIRME EN CALLES Y BANQUETAS, SECTOR DIEZ)	100%	225,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR UNO)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE TRUJANO - GUERRERO ) 1A ETAPA	100%	500,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE TRUJANO - GUERRERO ) LIBERACIONES	100%	150,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR DOS)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR TRES)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR CUATRO)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR CINCO)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	REST. URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA EN CALLES).	100%	5,194,976.89	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR SEIS)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (KIOSCO)	100%	150,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PORTAL DE LAS FLORES)	100%	150,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ZONA PONIENTE)	100%	1,250,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ZONA SUR)	100%	1,250,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ZONA CENTRO)	100%	1,250,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (DIRECCION TECNICA PARA EL MANEJO DEL ARBOLADO DURANTE LA OBRA)	100%	100,656.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR SIETE)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PARTERRE, SECTOR OCHO)	100%	357,561.50	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PISO DE PIEDRA DE RECINTO EN BANQUETAS, SECTOR TRECE)	100%	225,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PISO DE PIEDRA DE RECINTO EN BANQUETAS, SECTOR CATORCE)	100%	224,393.85	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (PISO DE PIEDRA DE RECINTO EN BANQUETAS, SECTOR QUINCE)	100%	225,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (INSTALACION HIDRAULICA EN FUENTES)	100%	204,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (INTEGRACION DE GUARDACANTONES EN PERIMETRO DE PLATAFORMA)	100%	68,803.42	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ, OAX. OAXACA DE JUAREZ, OAX.	RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA (RESTAURACION DE FUENTES DE CANTERA)	100%	300,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ/OAXACA DE JUAREZ	TERMINACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SXALON DE USOS MULTIPLES ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA EN STEUABJO	100%	210,589.38	100%
VALLES CENTRALES	OAXACAC DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCION, CERTIFICACION Y CONSULTA DE INFORMACION	100%	5,261,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS/OCOTLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	100%	3,000,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN ANDRES IXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	100,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO / SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COLOCACION DE CANCELERIA EN EL PATIO INTERIOR DEL ASILO DE ANCIANOS	100%	87,509.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN ANTONINO EL ALTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	142,400.00	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO DE LA CAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. SIMBOLOS PATRIOS-SAN ANTONIO DE LA CAL (5a. ETAPA), (GUARNICIONES Y BANQUETAS LATERAL IZQUIERDA).	100%	1,000,000.00	99.99
VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO DE LA CAL	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SALADO (2a. ETAPA).	100%	1,000,000.00	99.99
VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO DE LA CAL	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SALADO (3a. ETAPA)	100%	2,100,000.00	99.98
VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO DE LA CAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CALVARIO)	100%	37,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO DE LA CAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3° SECCION)	100%	70,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO HUITEPEC	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MUROS)	100%	45,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	715,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN DIONISIO OCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	43,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (ARROYO RUBI)	100%	67,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE 2 DE ABRIL)	100%	84,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (ARROYO CENIZA)	100%	33,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL CALVARIO)	100%	56,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE DE LA CRUZ)	100%	56,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE LAS CERAS)	100%	84,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL CHILAR)	100%	84,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	67,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GUAYABAL MORADO)	100%	27,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM / CONEJO (RANCHO EL CONEJO)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	56,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM / SAN FLIPE TEJALAPAM	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (MUJERES CAMPESINAS)	100%	140,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FELIPE TEJALAPAM / TIERRA COLORADO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	112,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JACINTO AMILPAS SAN JACINTO AMILPAS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE CUNICULTURA (COLONIA GRANJAS Y HUERTOS)	100%	50,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO SOSOLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	8,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO SOSOLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CALVARIO)	100%	97,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO TAVICHE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	342,400.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA MACUILXOCHILT DE ARTIGAS CARRANZA	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SAN MATEO MACUILXOCHITL	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA/ SAN JERONIMO TLACO.	REHABILITACION DEL MERCADO	100%	249,549.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUJERES CAMPESINAS 1° SECCION)	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUJERES CAMPESINAS 2° SECCION)	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO / SAN MIGUEL TETEPCLINGO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	78,750.00	99.15%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUIA	CONSTRUCCION DE CUARENTA LOCALES COMERCIALES (HIERVE EL AGUA)	100%	1,450,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	100%	33,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL ROSARIO)	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL PARAISO)	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE LA GLORIA)	100%	67,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL RANCHO)	100%	44,800.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE JUQUILITA)	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE SAN NICOLAS)	100%	44,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	70,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE LA MINA)	100%	27,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE EL ARENAL)	100%	32,400.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC / SAN PEDRO CACAOTEPEC	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	100%	112,500.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC / SANTIAGO ETLA (SANTIAGUITO ETLA)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100%	253,034.04	100%
VALLES CENTRALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC SANTIAGO ETLA (SANTAGUITO ETLA)	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SANTIAGO ETLA	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO ETLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PRIMERA SECCION)	100%	48,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO ETLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO ETLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO ETLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ)	100%	48,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO ETLA /SAN PABLO ETLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	100%	660,413.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUITZO SAN PABLO HUITZO	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SAN PABLO HUITZO	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUITZO	TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO EN LA ZONA COMUNAL SAN PABLO	100%	59,990.00	99.75%
VALLES CENTRALES	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MUROS)	100%	45,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PEDRO APOSTOL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN PEDRO TOTOLAPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	161,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN RAYMUNDO JALPAN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA UNIVERSIDAD ANAHUAC DE OAXACA (2a. ETAPA).	100%	549,391.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN RAYMUNDO JALPAN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA UNIVERSIDAD ANAHUAC DE OAXACA (1a. ETAPA).	100%	213,781.11	100%
VALLES CENTRALES	SAN RAYMUNDO JALPAN	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA INFRAESTRUCTURA	100%	4,600,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SAN RAYMUNDO JALPAN	CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (2a. ETAPA)	100%	2,000,000.00	99.99
VALLES CENTRALES	SAN SEBASTIAN TUTLA	REPAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO (5a. ETAPA).	100%	2,000,000.00	99.99
VALLES CENTRALES	SAN SEBASTIAN TUTLA FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE Y ANDADOR HIDALGO	100%	80,500.00	99.98%
VALLES CENTRALES	SAN SEBASTIAN TUTLA SAN SEBASTIAN TUTLA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (AGENCIA EL ROSARIO)	100%	16,000.00	99.98%
VALLES CENTRALES	SANTA CATARINA MINAS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MUROS)	100%	45,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ PAPALUTLA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MUROS)	100%	45,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ PAPALUTLA	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SANTA CRUZ PAPALUTLA	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	REACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ALBERCA OLIMPICA "EL TEQUIO"	50%	44,764.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( LA SOLEDAD )	100%	37,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EXGARITA)	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( COL. EMILIANO ZAPATA )	100%	70,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECTOR MOCTEZUMA )	100%	59,400.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RUFINO TAMAYO)	100%	70,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	48,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL MIRADOR)	100%	59,400.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (INSURGENTES)	100%	32,400.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. DEL VALLE )	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MI RANCHITO)	100%	37,800.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BENEMERITO DE LAS AMERICAS)	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN / SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	100%	375,809.59	100%

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAPEF

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXCOTLAN / SANTA CRUZ XOXCOTLAN	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	100%	87,500.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	CONSTRUCCION DE UN ANAEXO PARA PROYECCIONES	100%	19,300.00	99.42%
VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO POLITICO DEL S.N.T.E., SECCION 22 (1a. ETAPA).	100%	2,000,000.00	99.45%
VALLES CENTRALES	SANTA LUCIA OCOLTAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2° SECCION)	100%	162,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA MARIA ATZOMPA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PALESTINA (COL. SAMARITANA)	100%	227,906.88	100%
VALLES CENTRALES	SANTA MARIA COYOTEPEC	MEJORAMIENTO VISUAL DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE OAXACA, TRAMO: ANIMAS TRUJANO - SANTA MARIA COYOTEPEC.	100%	300,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA MARIA PEÑOLES	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	100%	236,101.59	100%
VALLES CENTRALES	SANTA MARIA PEÑOLES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	97,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA MARIA PEÑOLES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	81,000.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTA MARIA PEÑOLES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN ISIDRO BUENE VISTA)	100%	70,200.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO MATATLAN RANCHO BLANCO	CONSTRUCCION DE 2 VADOS SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE RANCHO BLANCO A SAN PABLO GUILA	100%	80,500.00	99.98%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO MATATLAN SAN PABLO GUILA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	100%	80,500.00	99.98%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO NACIONAL PINOTEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	99.80%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO NACIONAL PINOTEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	13,125.00	98.97%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO NACIONAL PINOTEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	39,375.00	99.15%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO NACIONAL / LAGUNILLAS PINOTEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	13,125.00	98.97%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO NACIONAL / PIEDRA BLANCA PINOTEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	30,625.00	99.05%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (MUROS)	100%	45,600.00	100%
VALLES CENTRALES	SANTIAGO SUCHILQUITONGO SANTO DOMINGO TLALTINANGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	100%	85,000.00	99.83%
VALLES CENTRALES	TEOTITLAN DEL VALLE SANTIAGO IXTALTEPEC	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SANTIAGO IXTALTEPEC	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	TLACOLULA DE MATAMOROS/TLACOLULA DE MATAMOROS	REHABILITACION DEL DRENAJE EN EL MERCADO MUNICIPAL MARTIN GONZALEZ	100%	317,895.46	100%
VALLES CENTRALES	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CABRERA	PAVIMENTACION DEL ACCESO A TLALIXTAC DE CABRERA	100%	559,843.00	100%
VALLES CENTRALES	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CABRERA	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN TLALIXTAC DE CABRERA	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	TRINIDAD ZAACHILA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100%	27,000.00	100%
VALLES CENTRALES	TRINIDAD ZAACHILA /SANTA MARIA ROALO	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	100%
VALLES CENTRALES	TRINIDAD ZAACHILA SANTA MARIA ROALO	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SANTA MARIA ROALO	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ETLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PEÑA CHICA)	100%	32,400.00	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE TUTUTEPEC DE M. O. / SAN ISIDRO LLANO GRANDE	REHABILITACION DE VIVIENDA	100%	17,500.00	99.10%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ZAACHILA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. HERMOSA PROVINCIA.	100%	150,000.00	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ZAACHILA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. MORELOS)	100%	54,000.00	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ZAACHILA / VILLA DE ZAACHILA	AMPLIACION Y ADECUACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	100%	1,129,207.88	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ZACCHILA / VILLA DE ZAACHILA	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ZONA ORIENTE (1A. ETAPA)	100%	2,887,615.00	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ZACCHILA / VILLA DE ZAACHILA	PROYECTO EJECUTIVO DE REORDENAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	100%	390,213.08	100%
VALLES CENTRALES	VILLA DE ZACCHILA / VILLA DE ZAACHILA	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONST. DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL EJIDO NATIVIDAD DE LA LABOR.	100%	722,171.92	100%
VALLES CENTRALES	YAXE/ YAXE	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100%	500,000.00	100%
VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ SAN NICOLAS QUIALANA	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO EN SAN NICOLAS QUIALANA	100%	70,000.00	100%
VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ/SANTA MARIA VIGALLO	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	100%	24,086.00	100%
VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ/ZIMATLAN DE ALVAREZ	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN CAMINO A SANTA INES	100%	21,404.00	100%
VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ/ZIMATLAN DE ALVAREZ	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON	100%	37,530.00	100%

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PAFEF**

REGION	MUNICIPIO / LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	AVANCE FISICO	INVERSION AUTORIZADA	AVANCE FINANCIERO
VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ/ZIMATLAN DE ALVAREZ	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA EL ANONAL (BARRIO EXPIRACION)	100%	73,789.00	100%
<b>Total VALLES CENTRALES</b>				<b>123,018,969.98</b>	
COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	SANEAMIENTO FINANCIERO (MEJORAMIENTO Y ADQUISICION TERRITORIAL)	100%	13,648,883.54	100%
COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	100%	11,996,800.00	100%
COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA AGUA POTABLE	100%	200,000.00	100%
COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICIÓNDE UNIDADES MOVILES	100%	52,430,145.99	100%
COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICIÓNDE UNIDADES MOVILES	100%	7,105,929.20	99.87%
COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2004-2010	99%	22,599,914.00	98.14%
<b>Total COBERTURA ESTATAL</b>				<b>107,981,672.73</b>	
<b>Total general</b>				<b>411,100,143.50</b>	