

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1 día	Febrero mes	2008 año
N° del Proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			
			Meta		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el período 2/		
1	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES (CANCELADO)	0	0	0	0	0
2	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CANCELADO)	0	0	0	0	0
3	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES(CANCELADO)	0	0	0	0	0
4	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (CANCELADO)	0	0	0	0	0
6	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE OTROS)(CANCELADO)	0	0	0	0	0
7	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CANCELADO)	0	0	0	0	0
8	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)	0	0	0	0	0
9	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (CANCELADO)	0	0	0	0	0
10	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE OTROS) (CANCELADO)	0	0	0	0	0
11	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CANCELADO)	0	0	0	0	0
12	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION (CANCELADO)	0	0	0	0	0
13	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A HIERVE EL AGUA (ROAGUIA) DEL KM, 0+000 AL KM 2+000 (CAO TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, BASE HIDRAULICA).(MODIFICADO)	1.06	1.06	KM	2,998,000	
14	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A HIERVE EL AGUA (ROAGUIA) DEL KM, 0+000 AL KM 2+000 (CAO CARPETA ASFALTICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO) (MODIFICADO)	0.87	0.87	KM	2,461,000	
15	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A HIERVE EL AGUA (ROAGUIA) DEL KM, 2+000 AL KM 4+000 (CAO TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE) (MODIFICADO)	0.93	0.93	KM	2,627,000	
16	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A HIERVE EL AGUA (ROAGUIA) DEL KM, 2+000 AL KM 4+000 (CAO BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA) (MODIFICADO)	0.67	0.67	KM	1,914,000	
17	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA LA CIENEGA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM 2+620 AL KM 5+620 (TERRACERIAS, BASE HIDRAULICA AL 77%) (MODIFICADO)	1.79	1.79	KM	2,992,289	
18	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA LA CIENEGA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM 2+620 AL KM 5+620 (BASE HIDRAULICA AL 23% CARPETA ASFALTICA, SEÑALAMIENTO) (MODIFICADO)	1.21	1.21	KM	2,007,710	
19	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO DE LA GLORIETA 5 SEÑORES- TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 2+400 AL KM 4+400 (MODIFICADO)	2.00	2.00	KM	2,050,000	
20	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO DE LA GLORIETA 5 SEÑORES- TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 4+400 AL KM 6+400	2.00	2.00	KM	2,050,000	
21	ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN DERECHA DEL BORDE DEL RIO SALADO TRAMO: PUENTE 5 SEÑORES - PUENTE SAN ANTONIO DE LA CAL(2a. ETAPA)	85.00	85.00	LUMINARIAS	407,318	
22	CONSTRUCCION DE RAMAL EN MEDIA TENSION 3F-4H PARA ALIMENTAR LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE LAS MARGENES DEL RIO SALADO	1.00	1.00	OBRA	1,204,754	
23	ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL BORDE DEL RIO SALADO TRAMO: PUENTE 5 SEÑORES - PUENTE SAN ANTONIO DE LA CAL.	77.00	77.00	LUMINARIAS	2,404,910	

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1 día	Febrero mes	2008 año
N° del Proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			
			Meta		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
24	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN DEL KM 16+500 AL KM 18+160	CAO	1.66	1.66	KM	3,000,000
25	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN DEL KM 18+160 AL KM 21+540	CAO	3.38	3.38	KM	3,000,000
26	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA (NUNDACO- ATATLAHUCA) - PROGRESO	CAO	5.60	5.60	KM	1,200,000
27	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE AJONJOLI (PRELIMINARES, TERRACERIAS, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, ESTRUCTURA)	SEDER	1.00	1.00	OBRA	1,000,000
28	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMANCIPACION"	PROCOPOEO	34.00	34.00	PRODUCTORES LOTE	37,078
29	REHABILITACION DEL MERCADOD IV CENTENARIO	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	170,000
30	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (MODIFICADO)	PROCOPOEO	1,560.00	1,560.00	M2	512,968
31	PAVIMENTACION DE LA CALLE DOCTOR ISMAEL TOLEDO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA PIPILA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (MODIFICADO)	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	8,950.00	8,950.00	M2	2,651,105
32	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (MODIFICADO)	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	6,012.00	6,012.00	M2	1,720,482
33	CONSTRUCCION DE CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM - LUCRECIA DE MATAMOROS	H. AYTTO. DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1.28	1.28	KM	1,000,000
34	REHABILITACION DEL CAMINO CAZADERO A CERRO IGUANA	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	6.96	6.96	KM	1,280,000
35	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARAJE PINEDA	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	6.21	6.21	KM	1,270,000
36	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO	H. AYTTO. DE SAN JUAN QUIOTEPEC	1.00	1.00	OBRA	800,000
37	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTAL	H. AYTTO. DE UNION HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	1,250,000
38	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (MODIFICADO)	H. AYTTO. DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	1.00	1.00	OBRA	494,000
39	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTTO. DE SAN JOSE LACHIGUIRI	1.00	1.00	OBRA	122,995
40	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	195,658
41	UNIDADES DE PRODUCCION DE ESPECIES DE LA ACTIVIDAD GANADERA (APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS) (ADQUISICION DE GANADO BOVINO PARA PRODUCCION DE LECHE)	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	45.00	45.00	CABEZAS PRODUCTORES	270,000
42	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL PARQUE DE BEISBOL INFANTIL "VINICIO CASTILLA"	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1.00	1.00	OBRA	138,000
43	REHABILITACION DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL "LUIS DONALDO COLOSIO" (SAN FELIPE DEL AGUA)	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1.00	1.00	OBRA	288,305

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1 día	Febrero mes	2008 año
N° del Proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			
			Meta		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
44	REHABILITACION DEL PARQUE " CUIDAD DE LAS CANTERAS "	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1.00	1.00	OBRA	330,050
45	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO CHEGUIGO	SOP	1.00	1.00	OBRA	200,000
46	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE MULTIMEDIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,745,615
47	CONSTRUCCION DE LA VICERECTORIA ACADEMICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	806,044
48	TERMINACION DE EDIFICIO DE MULTIMEDIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,543,411
49	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,218,373
50	CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,473,269
51	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,143,365
52	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO	SOP	1.00	1.00	OBRA	131,000
53	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE (REPROGRAMADO)	SOP	1.00	1.00	OBRA	62,888
54	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y CISTERNA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	SOP	1.00	1.00	PRODUCTORES OBRA	116,727
55	CERCADO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE ISLETAS DE VIALIDAD PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	SOP	600.00	600.00	PRODUCTORES OBRA	342,141
56	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	SOP	1.00	1.00	PRODUCTORES OBRA	1,497,716
57	CONSTRUCCION DE LA ALIMENTACION HIDRAULICA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE (CANCELADO)	0	0	0	PRODUCTORES 0	0
58	CONSTRUCCION DE LA INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	SOP	1.00	1.00	OBRA	72,094
59	PAVIMENTACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (TLAXIACO - TEPOSCOLULA) -SANTIAGO NUNDICHE TRAMO :DEL KM 0+000 AL KM 3+542.60	CAO	600.00	600.00	PRODUCTORES KM	12,000,000
60	REFORZAMIENTO DE TANQUES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.	CEA	3.54	3.54	OBRA	1,046,650
61	REFORZAMIENTO DE TANQUES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRAMOS: (HACIENDA VIEJA - SAN JOSE PUEBLO NUEVO - ARROYO GONZALEZ DEL KM 7+005 AL KM 12+639) Y (SAN JOSE PUEBLO VIEJO - CERRO CHINO DEL KM 0+000 AL KM1+326). (MODIFICADO)	CEA	1.00	1.00	OBRA	4,192,658
62	REFORZAMIENTO DE TANQUES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRAMO : SAN JOSE PUEBLO VIEJO - CERRO CHINO DEL KM 1+326 AL KM 3+090	CEA	1.00	1.00	OBRA	1,046,966
63	REFORZAMIENTO DE TANQUES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRAMO: SAN JOSE PUEBLO VIEJO - CERRO CHINO DEL KM 3+090 AL KM 6+334.Y CONEXION A TANQUES EXISTENTES	CEA	1.00	1.00	OBRA	4,192,679
64	REFORZAMIENTO DE TANQUES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRAMO: (SAN JOSE PUEBLO VIEJO - CERRO CHINO DEL KM 6+334 AL KM 6+944 Y CONEXION A RED	CEA	1.00	1.00	OBRA	1,121,174
65	COLOCACION DE CANCELERIA EN EL PATIO INTERIOR DEL ASILO DE ANCIANOS	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	28,417
66	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	147,508
67	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL AMATE - COSOLAPA TRAMO : ASERRADERO - ZONA URBANA DEL KM 25+000 AL 27+000 (MODIFICADO)	H. AYTTO.DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	1.11	1.11	KM	1,849,952
68	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ACATLAN - ZONA URBANA DEL KM 27+000 AL 29+000 (MODIFICADO)	H. AYTTO. DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	1.46	1.46	KM	5,149,640
69	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTTO. DE LA COMPAÑIA	1.00	1.00	OBRA	912,800

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1	Febrero	2008
				día	mes	año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Meta			
			Programada Total	Avance en el período 2/		
70	REMODELACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIO	H. AYTO. DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	705,598
71	REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO	H. AYTO. DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	1.00	1.00	OBRA	438,964
72	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (1RA. ETAPA)	H. AYTO. DE REFORMA DE PINEDA	1.00	1.00	OBRA	250,000
73	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	H. AYTO. DE REFORMA DE PINEDA	1.00	1.00	OBRA	1,500,000
74	REMODELACION DE TEMPLO CATOLICO	H. AYTO. DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN	1.00	1.00	OBRA	370,000
75	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " BENITO JUAREZ"	H. AYTO. DE SAN JUAN GUICHICOVI	1.00	1.00	OBRA	570,277
76	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL COBAO	H. AYTO DE SAN LUCAS OJITLAN	1.00	1.00	OBRA	732,216
77	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS Y REFORMA	H. AYTO DE SAN MARTIN LACHILA	1.00	1.00	OBRA	355,000
78	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 1RA. Y 2DA. SECCION EN NUEVO PASO NAZARENO	H. AYTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1.00	1.00	OBRA	1,000,000
79	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	H. AYTO. DE SAN PABLO HUIXTEPEC	1.00	1.00	OBRA	1,000,000
80	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTO. DE SANTA CATARINA QUIANE	1.00	1.00	OBRA	1,113,355
81	INSTALACION DE MODULO DE AGRICULTURA PROTEGIDA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS (GRUPO 1) (INVERNADERO)	H. AYTO. DE SANTA MARIA TEMAXCATEPEC	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	150,000
82	INSTALACION DE MODULO DE AGRICULTURA PROTEGIDA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS (GRUPO 2) (INVERNADERO)	H. AYTO. DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	150,000
83	INSTALACION DE MODULO DE GALLINAS DE POSTURA PARA LA PRODUCCION DE HUEVO	H. AYTO. DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	150,000
84	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA	H. AYTO. DE SANTA MARIA ZANIZA	1.00	1.00	OBRA	1,068,449
85	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	H. AYTO. DE SANTIAGO CAMOTLAN	1.00	1.00	OBRA	459,191

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1 día	Febrero mes	2008 año
N° del Proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			
			Meta		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
86	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	H. AYTTO. DE SANTIAGO LLANO GRANDE	1.00	1.00	OBRA	220,690
87	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTITANCILLO - ENTRONQUE CARRETERO (NUEVO OCOTLAN - BELLA VISTA) (MODIFICADO)	H. AYTTO. DE SANTIAGO YAVEO	6.50	6.50	KM	453,092
88	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS. PARA AGUA POTABLE	H. AYTTO. DE SANTIAGO YAVEO	1.00	1.00	POZO	631,431
89	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	H. AYTTO. DE SAN JERONIMO TLACOCUHUAYA	1.00	1.00	OBRA	825,912
90	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL KIOSCO	H. AYTTO. DE SAN JERONIMO TLACOCUHUAYA	1.00	1.00	OBRA	32,448
91	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES (CANCELADO)	0	0	0	0	0
92	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION , SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS) (CANCELADO)	0	0	0	0	0
93	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS) (CANCELADO)	0	0	0	0	0
94	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (CANCELADO)	0	0	0	0	0
95	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION. (CANCELADO)	0	0	0	0	0
96	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MEXICO NUEVO" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).(CANCELADO)	0	0	0	0	0
97	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE HINOJOSA" (COLONIA HUAMUCHES) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	PROCOPEO	1.00	0.80	OBRA	227,631
98	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MATAMOROS Y MORELOS (CON RENDIMIENTO FINANCIERO).	H.AYTTO. DE SAN MARTIN DE LAS PERAS	1,061.00	1,061.00	M2	481,453
99	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR "QUIALANA" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).(CANCELADO)	0	0	0	0	0
100	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).(CANCELADO)	0	0	0	0	0
101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MINA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	PROCOPEO	1.00	1.00	OBRA	144,988
102	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,500,000
103	REHABILITACION DE ALBERGUE INFANTIL (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	OBRA	184,631
104	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y TERMINACION DE DOS ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD No.40 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	H. AYTTO. DE ASUNCION IXTALTEPEC	1.00	1.00	OBRA	820,959
105	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	H. AYTTO. DE EL ESPINAL	1.00	1.00	OBRA	289,476
106	CONSTRUCCION DE PLAZUELA ADJUNTA AL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	H. AYTTO. DE SAN JUAN TEITIPAC	1.00	1.00	OBRA	550,127

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca		Fecha	1	Febrero	2008	
			día	mes	año	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
107	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	H. AYTTO. DE SANTIAGO LAOLLAGA	1.00	1.00	OBRA	753,572
108	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (1A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	499,873
109	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MATEO DEL MAR - SAN PEDRO HUILOTEPEC, DEL KM. 13+000 AL KM. 19+000	CAO	6.00	6.00	KM.	10,000,000
110	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINA CRUZ - SAN PEDRO HUILOTEPEC, TRAMO REFINERIA - SAN PEDRO HUILOTEPEC, DEL KM. 1+031.50 AL KM. 1+680	CAO	0.64	0.64	KM.	5,000,000
111	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	191,977
112	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	113,942
113	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	164,670
114	REHABILITACION DE CERCADO DE POTREROS	PROCOPOEO	13,523.00	13,523.00	ML.	163,057
115	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ)	PROCOPOEO	25.00 384.00	25.00 384.00	PRODUCTORES M3	369,522
116	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MODESTO DIAZ EN LA COLONIA FLORES MAGON	PROCOPOEO	1,500.00	1,500.00	M2	483,814
117	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOMA BONITA (COLONIA SIETE REGIONES)	PROCOPOEO	351.00	351.00	M2	108,998
118	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (COLONIA AMPLIACION SAN JUAN)	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	166,613
119	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	PROCOPOEO	1,560.00	1,560.00	M2	440,555
120	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	149,873
121	CONSTRUCCION DEL CAMPANARIO DEL TEMPLO PRINCIPAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	103,663
122	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	PROCOPOEO	400.00	400.00	M2	135,216
123	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE AGENCIA MUNICIPAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	77,999
124	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	164,950
125	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	116,996
126	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	125,517
127	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	64,357
128	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	PROCOPOEO	1,400.00	1,400.00	M2	480,620
129	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	298,692
130	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO DE ACCESO A EL PAREDON	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	43,302
131	CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	433,195
132	CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	433,195
133	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	54,237
134	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	180,498
135	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	149,898
136	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	23,862
137	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	85,556
138	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (ESQUIPULAS)	PROCOPOEO	1,600.00	1,600.00	M2	549,173
139	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	205,590
140	FOMENTO A LA PRODUCCION GANADERA. CONSTRUCCION DE GRANJA PORCICOLA	PROCOPOEO	1.00 80.00	1.00 80.00	OBRA PRODUCTORES	89,955

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 11

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1 día	Febrero mes	2008 año
N° del Proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			
			Meta		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
141	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	59,281
142	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA (CAÑADA DE ESPINA, TEPANTEPEC)	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	160,099
143	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA BODEGA DE INSUMOS AGRICOLAS	PROCOPOEO	50.00	50.00	M3	48,717
144	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA AGENCIA MUNICIPAL	PROCOPOEO	184.00	184.00	PERSONAS	
145	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA SUPERVISION ESCOLAR No. 50	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	143,824
146	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE C. REBSAMEN"	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	80,071
147	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	67,767
148	INSTALACION DE CERCADO DE LIMITE TERRITORIAL	PROCOPOEO	504.00	504.00	MTS.	150,000
149	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CAMINO COSECHERO	PROCOPOEO	2,500.00	2,500.00	M2	736,675
150	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CAMINO COSECHERO	PROCOPOEO	15.00	15.00	MTS.	91,955
151	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	142,873
152	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA CANCHA MUNICIPAL	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	55,262
153	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	121,718
154	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIAZ ORDAZ	PROCOPOEO	10.00	10.00	EQUIPOS	135,800
155	CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	433,195
156	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PROCOPOEO	700.00	700.00	M2	229,808
157	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 5 DE MAYO	H. AYTTO. DE CHAHUITES	7.00	7.00	MT.	55,000
158	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 10 DE ABRIL	H. AYTTO. DE CHAHUITES	7.00	7.00	MTS.	90,000
159	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN ARROYO PASO LIMON EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	H. AYTTO. DE CHAHUITES	7.00	7.00	MTS.	224,500
160	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO	H. AYTTO. DE CHAHUITES	1.00	1.00	OBRA	302,500
161	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	H. AYTTO. DE CHAHUITES	1.00	1.00	OBRA	52,000
162	TERMINACION DE PLANTA EMBASADORA DE AGUA PURIFICADA	H. AYTTO. DE SAN AGUSTIN ETLA	1.00	1.00	OBRA	474,230
163	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO, ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA COMITANCILLO IXTALTEPEC	H. AYTTO. DE SAN PEDRO COMITANCILLO	3,500.00	3,500.00	PERSONAS	
164	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTTO. DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,160.00	4,160.00	M2	2,350,000
165	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTTO. DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	43.00	43.00	POSTES	828,224
166	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMIONES DE VOLTEO)	H. AYTTO. DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	1,131.00	1,131.00	PERSONAS	
167	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DE LA POBLACION 1A. ETAPA	H. AYTTO. DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	2.00	2.00	VEH.	645,000
168	RECONSTRUCCION DE CAMINO LLANO DE JUAREZ E.C. (JOYA DEL MAMEY - CRUZ CHIQUITA)	H. AYTTO. DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	1.00	1.00	OBRA	500,000
169	CONSTRUCCION DE CAMINO LLANO DE JUAREZ E.C. (JOYA DEL MAMEY - CRUZ CHIQUITA)	H. AYTTO. DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	0.47	0.47	KM.	600,000
170	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE REBSAMEN"	SOP	1.00	1.00	OBRA	768,383
171	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA)	SSO	1.00	1.00	OBRA	5,885,422
172	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS, MARGEN DERECHA, TRAMO DEL KM. 0+942 AL KM. 1+077	CAO	0.13	0.13	KM.	2,928,107

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca		Fecha	1	Febrero	2008	
			día	mes	año	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
170	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SAN BARTOLO COYOTEPEC. LA "Y"	CAO	4.00	4.00	KM.	2,100,000
171	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	PROCOPOEO	840.00	840.00	M2	305,277
172	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RIO GRANDE - EL CALVARIO - EL PORTILLO	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	570,000
173	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTTO. DE SANTOS REYES PAPALO	1.00	1.00	OBRA	1,211,497
174	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CANCHA FUTBALL RAPIDO, CANCHA DE FUTBALL PROFESIONAL, CIRCUNDADA POR LA PISTA DE ATLETISMO, GRADAS, VESTIDORES, SANITARIOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES, CAFETERIA ENTRE OTROS)	H. AYTTO. DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	2,012.00	2,012.00	PERSONAS	2,140,115
175	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 90	H. AYTTO. DE LOMA BONITA	1.00	1.00	OBRA	174,500
176	CONSTRUCCION SUBTERRANEA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON CUAUHEMOC)	H. AYTTO. DE REYES ETLA	1.00	1.00	OBRA	698,500
177	TERMINACION DE PALACIO MUNICIPAL	H. AYTTO. DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	1.00	1.00	OBRA	1,000,000
178	TERMINACION DE MERCADO MUNICIPAL	H. AYTTO. DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1.00	1.00	MERCADO	677,837
179	ORDENAMIENTO VIAL DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO	H. AYTTO. DE SAN PEDRO POCHUTLA	1.00	1.00	OBRA	497,068
180	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	H. AYTTO. DE SANTA CATARINA TAYATA	1.00	1.00	OBRA	800,000
181	TERMINACION DE MERCADO DE ARTESANIAS	H. AYTTO. DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	281.00	281.00	PERSONAS	2,500,000
182	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COMUNITARIO	H. AYTTO. DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	1.00	1.00	MERCADO	1,000,000
183	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1.00	1.00	OBRA	328,315
184	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO COMUNITARIO. ADQUISICION DE VEHICULO DE 37 PLAZAS	H. AYTTO. DE SANTO TOMAS JALIEZA	1.00	1.00	OBRA	1,000,000
185	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 123	H. AYTTO. DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	1.00	1.00	VEH.	627,065
186	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	H. AYTTO. DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	1.00	1.00	OBRA	1,372,935
187	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	H. AYTTO. DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	1.00	1.00	MERCADO	1,000,000
188	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTAL	H. AYTTO. DE UNION HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	1,255,043
189	TERMINACION DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	484,176

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1	Febrero	2008
				día	mes	año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			
			Meta		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Programada Total	Avance en el periodo 2/		
190	SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LAS VIALIDADES : BOULEVARD GUADALUPE HINOJOZA DE MURAT, SIMBOLOS PATRIOS Y PUENTE IV CENTENARIO	SOP	1.00	1.00	OBRA	164,758
191	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (3A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	919,369
192	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN ETNOBOTANICO	SOP	1.00	1.00	OBRA	996,475
193	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO AUROPuerto (2A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	498,089
194	REMODELACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.A.B.J.O.	SOP	1.00	1.00	OBRA	497,003
195	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "EDUARDO VANCONCELOS"	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,871,313
196	REHABILITACION DE LA FUENTE DE LAS SIETE REGIONES (2A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,787,949
197	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO I.E.E.P.O. (4A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	891,007
198	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTTRICA PRINCIPAL DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,440,378
199	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y FUERZA DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,773,260
200	TERMINACION DE LA VICERECTORIA ACADEMICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	SOP	1.00	1.00	OBRA	627,415
201	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN" (REDES EXTERIORES HIDRAULICA Y SANITARIA Y PUENTE PEATONAL)	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,154,998
202	TERMINACION DE CENTRO COMUNITARIO	SOP	1.00	1.00	OBRA	143,416
203	CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS + E.C. SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	356,682
204	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	979,887
205	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RAMAL ELECTRICO) (REPROGRAMADO)	CEA	240.00	240.00	PERSONAS SISTEMA	240,318
206	TERMINACION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS SOLA DE VEGA"	SOP	1.00	1.00	OBRA	799,189
207	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,999,399
208	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	500,000
209	REMODELACION Y AMPLIACION DE EXPLANADA MUNICIPAL	SOP	1.00	1.00	OBRA	247,500
210	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS JUXTLAHUACA"	SOP	1.00	1.00	OBRA	345,524
211	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA CASA HOGAR "IVAN VARO RAMOS" (2A. ETAPA)	SOP	1.00	1.00	OBRA	485,526
212	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA INES DE ZARAGOZA - EL PALMAR (MODIFICADO)	CAO	7.88	7.88	KM.	1,000,000
213	RESTAURACION DE ESCULTURA DEL GRAL. ANTONIO DE LEON EN LA ALAMEDA DE LA CIUDAD DE OAXACA	INPAC	1.00	1.00	OBRA	105,300
214	LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y REHABILITACION DE ELEMENTOS PETREOS EN INMUEBLES CIVILES Y RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	INPAC	1.00	1.00	OBRA	659,354
215	REHABILITACION DE FACHADAS EN INMUEBLES CIVILES Y RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	INPAC	1.00	1.00	OBRA	502,398
216	REHABILITACION DE INSTALACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICOS DEL HOTEL - ESCUELA	INPAC	1.00	1.00	OBRA	346,412
217	OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS DEL HOTEL - ESCUELA (1A. ETAPA)	INPAC	1.00	1.00	OBRA	1,299,221
218	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL 04	CAPCEO	1.00	1.00	OBRA	1,000,000
219	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE PATRULLA)	H. AYTTO. DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	1.00	1.00	VEHICULO	120,000
220	AMPLIACION DEL PUENTE DE ACCESO A LA POBLACION SOBRE CAMINO HIDALGO	H. AYTTO. DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	14.00	14.00	MTS.	723,512

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca			Fecha	1 día	Febrero mes	2008 año
N° del Proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Total Ejercido
			Meta			
			Programada Total	Avance en el período 2/		
221	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC E.C. (OAXACA - CUICATLAN) DEL KM.1+956 AL KM. 2+606 (MODIFICADO)	H. AYTTO. DE SANTIAGO NACALTEPEC	0.65	0.65	KM.	1,900,000
222	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, CERCADO PERIMETRAL Y ALUMBRADO EXTERIOR EN EL PATIO DE MANIOBRAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	SOP	1	1	OBRA	332,622
223	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN AREA DE EDIFICIOS PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	SOP	1,811.00	1811.00	PRODUCTORES OBRA	123,832
224	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	CAPCEO	1,811.00	1811.00	PRODUCTORES OBRA	0
225	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) (MODIFICACION)	SOP	1.00	1.00	OBRA	208,759
226	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "MEXICO NUEVO" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	H. AYTTO. SAN BARTOLOME QUIALANA	1.00	1.00	OBRA	600,026
227	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (CON RECURSOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
228	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD "PLAYA ZICATELA" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
229	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
230	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
231	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
232	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
233	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA REHABILITACION DEL JARDIN CONZATTI (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
234	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA (CORREDOR SUR DEL CENTRO HISTORICO) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
235	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DEL MEJORAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL "PARQUE DEL AMOR" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
236	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DEL MEJORAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS-PERIFERICO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
237	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
238	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA TERMINACION DEL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y RECEPCION DE RESIDUOS GENERADOS (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
239	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO INTEGRAL DEL MERCADO DE ABASTOS (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	57,500
240	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA, TRAMO DEL KM. 30+000 AL KM. 25+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
241	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE - ACATLAN - COSOLAPA; TRAMO DEL KM. 12+300 AL KM. 33+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Entidad Federativa: 20 Oaxaca

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Fecha	1	Febrero	2008
				día	mes	año
			Avance Físico			
			Programada Total	Avance en el período ^{2/}		
242	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS; TRAMOS: DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000 Y DEL TRAMO TEPELMEME - TORRECILLAS - CONCEPCION BUENAVISTA -	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
243	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TLAXIACO - PUTLA); TRAMO SANTO TOMAS OCOTEPEC - SANTA MARIA YUCUHITI - SANTIAGO NUYOO DEL KM. 3+000 AL KM. 8+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
244	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SALINA CRUZ - COATZACOALCOS) - ALVARO OBREGON; TRAMO DEL KM. 11+000 AL 16+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
245	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN - UNION HIDALGO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
246	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR - CHICAPA DE CASTRO; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
247	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM. 7+350 AL KM. 11+350 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
248	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; LONGITUD TOTAL DE 5.89 KMS. (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
249	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA - SAN MATEO YUCUTINDOO; TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO - SAN SEBASTIAN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	53,000
250	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	206,146
251	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PROCOPOEO	1.00	1.00	CANCHA	175,019
252	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (MODIFICADO)	CEA	1.00	0.00	OBRA	0
			TOTALS			201,089,824

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato

2_/Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIES.

3_/En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA

Nombre: EMILIO ANDRES MENDOZA KAPLAN

Puesto / Institución: COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

FIRMA :