

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
INFORME DE RESULTADOS APLICACION DE RECURSOS FEDERALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

No. DEL PROYECTO	PROGRAMA ESPECIAL	DEPENDENCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
						TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	OS	OS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %	
							MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
TOTALES FEIEF						117,231,036.00	76,381,031.50	86,388,351.33	35,858,269.21		0.00	0.00					
1	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO COMUNITARIO	735,000.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	1.00	100%	
2	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL	1,281,272.00	1,281,272.00	1,281,272.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%	
3	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	CAO	SAN JUAN NÜMI	SAN JUAN NÜMI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NÜMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NÜMI, DEL KM 3+542.60 AL KM 4+912	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	0.00	0.00	KM	1.00	1.00	100%	
4	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	543,000.00	543,000.00	543,000.00	232,714.29	43%	0.00	0.00	R.SAN	1.00	0.76	76%	
5	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1A. ETAPA	1,484,059.00	1,484,059.00	1,484,059.00	0.00	0%	0.00	0.00	R.SAN	1.00	0.34	34%	
6	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2A ETAPA	725,475.00	725,475.00	725,475.00	609,097.50	84%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
7	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y AUDIOVIDEOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO. 65	682,312.00	682,312.00	682,312.00	682,312.00	100%	0.00	0.00	AULA ANEXO	3.00	1.00	100%	
9	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SOP	SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1,617,243.00	452,090.03	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.20	20%	
9	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SOP	SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	INDIRECTOS EJECUTORA	28,126.00											
10	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PANAL)	246,900.00	246,900.00	246,900.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	0.00	0%	
11	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 215	904,735.00	904,734.84	904,734.84	271,420.00	30%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.75	75%	
12	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	EQUIPAMIENTO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE CAMION TIPO PIPA)	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	0.00	0%	
13	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA)	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	0.00	0%	
14	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	BAJA CALIFORNIA	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	975,000.00	65%	0.00	0.00	POSTE	72.00	72.00	100%	
15	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	1,999,996.00	1,999,996.03	1,999,996.03	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%	
16	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	174,246.00	174,246.00	174,246.00	174,246.00	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%	
17	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2,556,043.00	2,556,042.94	2,556,042.94	2,556,042.94	100%	0.00	0.00	PLANTA	1.00	1.00	100%	
26	F. E. I. E. F. 2007 (1ER. TRIMESTRE)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	ZAPOTALITO, EL	CONSTRUCCION DE CARRETERA ZAPOTALITO - CERRO HERMOSO TRAMO KM. 3+800 AL 5+061	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	75%	0.00	0.00	KM	6.50	0.00	0%	
26					1ER. TRIMESTRE	22,348,407.00	21,155,127.84	21,703,037.81	12,000,832.73		0.00	0.00					
35	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEQUIGO (3A. ETAPA).	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
36	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. CARLOS SANCHEZ LOPEZ)	656,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
36	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	INDIRECTOS EJECUTORA	11,416.00											
37	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON GRADAS Y TECHUMBRE (1A. ETAPA)	592,412.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
37	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	INDIRECTOS EJECUTORA	10,303.00											
38	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PEÑA BLANCA	TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	200,000.00	59,999.99	70,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
39	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	776,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
40	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA)	982,906.00	294,272.78	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
40	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	INDIRECTOS EJECUTORA	17,094.00											
41	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1,213,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
41	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	INDIRECTOS EJECUTORA	21,110.00											
42	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA)	982,906.00	982,669.81	982,906.00	982,669.81	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%	
42	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	INDIRECTOS EJECUTORA	17,094.00		17,094.00									
43	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ (2a ETAPA)	837,970.00	837,970.30	837,970.00	837,970.30	100%	0.00	0.00	ML	5.00	5.00	100%	
43	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SOP	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	INDIRECTOS EJECUTORA	14,574.00											
44	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	S.S.O	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	TERMINACION DE LA CLINICA QUIJOTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
45	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAO	CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO LOXICHA - SANTA CRUZ - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	KM	6.00	0.00	0%	
46	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAO	SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA HUATULCO - BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	KM	1.50	0.00	0%	
47	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAO	SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	KM	2.00	0.00	0%	
48	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA	388,970.00	334,893.59	395,735.00	334,893.59	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%	
48	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	(SISTEMA CONTRA INCENDIOS) INDIRECTOS EJECUTORA	6,765.00											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
INFORME DE RESULTADOS APLICACION DE RECURSOS FEDERALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

No. DEL PROYECTO	PROGRAMA ESPECIAL	DEPENDENCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
						TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	OS	OS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
							MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO									
49	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (1A. ETAPA)	1,307,365.00	0.00	1,307,365.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.30	30%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	INDIRECTOS EJECUTORA	22,737.00		22,737.00										
50	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (2A. ETAPA)	1,641,353.00	473,311.21	1,641,353.00	0.00	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.17	17%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	INDIRECTOS EJECUTORA	28,546.00		28,546.00										
51	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	INPAC	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO FRISSEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
52	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	VENTA, LA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE-EMSA NO. 53	483,478.00	496,090.00	483,478.00	496,090.00	100%	0.00	0.00	OBRA	2.00	2.00	100%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	VENTA, LA	INDIRECTOS EJECUTORA	12,612.00		12,612.00										
53	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE-EMSA NO. 46 (COL. CUAUHTEMOC)	746,560.00	766,035.00	746,560.00	766,035.00	100%	0.00	0.00	OBRA	3.00	3.00	100%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	INDIRECTOS EJECUTORA	19,475.00		19,475.00										
54	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ (PALO GACH)	DE MEDIOS EN CECYTE-EMSA NO. 55	1,617,294.00	1,659,484.00	1,617,294.00	1,659,484.00	100%	0.00	0.00	OBRA	4.00	4.00	100%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ (PALO GACH)	INDIRECTOS EJECUTORA	42,190.00		42,190.00										
55	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO (SAN ANDRES)	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE-EMSA NO. 62	1,268,784.00	1,301,883.00	1,268,784.00	1,301,883.00	100%	0.00	0.00	OBRA	3.00	3.00	100%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO (SAN ANDRES)	INDIRECTOS EJECUTORA	33,099.00		33,099.00										
56	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SANTA MARIA CUQUILA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE-EMSA NO. 64	1,083,308.00	1,111,568.00	1,083,308.00	1,111,568.00	100%	0.00	0.00	OBRA	4.00	4.00	100%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CAPCE OAXACA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SANTA MARIA CUQUILA	INDIRECTOS EJECUTORA	28,260.00		28,260.00										
57	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CEA	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LINDA VISTA)	1,040,718.00	0.00	1,040,718.00	0.00	0%	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	0.00	0%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CEA	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	INDIRECTOS EJECUTORA	18,100.00		18,100.00										
58	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	PROCOPOEO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALINCHE (AGENCIA ESQUIPULAS)	197,865.00	197,861.46	197,865.00	197,861.46	100%	0.00	0.00	M2.	510.00	510.00	100%		
59	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	CONSTRUCCION DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y ADQUISICION DE MOBILIARIO	952,499.00	952,499.28	952,499.28	952,499.28	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%		
60	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE HOMBRES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	30%	0.00	0.00	KM	0.60	0.00	0%		
61	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	ILUSTRES	255,803.00	255,803.00	255,803.00	76,740.00	30%	0.00	0.00	KM	0.30	0.00	0%		
62	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	AJAL, EL	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	404,763.00	404,763.00	404,763.00	0.00	0%	0.00	0.00	C.S.	1.00	0.00	0%		
	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)				MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMIONETA EQUIPADA CON RECOLECTOR DE BASURA)	365,700.00	365,700.00	365,700.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	0.00	0%		
63	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE TEMPLO CATOLICO	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100%	0.00	0.00	M2	845.43	845.43	100%		
64	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE-EMSA NO. 37	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
65	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALLENDE Y CARRETERA PANAMERICANA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,663,339.00	1,663,339.00	1,663,339.00	0.00	0%	0.00	0.00	MT2.	3,200.00	3,200.00	100%		
66	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	VENTOSA, LA	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (2ª ETAPA)	725,475.00	725,475.00	725,475.00	647,868.43	89%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
67	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE UNA AUDIOVIDEOTECA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSA NO. 34	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	ANEXO	1.00	0.00	0%		
68	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA PRINCIPAL "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JUAREZ (3A. ETAPA)"	3,231,378.00	3,231,378.19	3,231,378.19	2,449,361.17	76%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.79	79%		
69	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (2A ETAPA)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,659,742.29	83%	0.00	0.00	U. DEP.	1.00	0.00	0%		
70	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	636,482.02	64%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
71	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CECYTE EMSA NO. 43	456,144.00	456,144.00	456,144.00	0.00	0%	0.00	0.00	AULA	2.00	0.00	0%		
72	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE HULE PARA LA PRODUCCION DE LATEX (COL. ROBERTO OLIVARES)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,826.09	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
73	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,826.09	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
74	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	REMODELACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL.	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	100%		
75	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO	482,349.00	482,348.50	482,348.50	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%		
76	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, AUDIOVIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE - EMSA NO. 31	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	ANEXO	2.00	0.30	30%		
77	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 26-	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO COMUNITARIO (ADQUISICION DE AUTOBUS)	688,000.00	688,000.00	688,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH. AULA ANEXO	1.00	1.00	100%		
78	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN NÚMI	SANTO DOMINGO YOSAÑAMA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 100	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	0%	0.00	0.00		3.00	0.00	0%		
79	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC														
80	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA														

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
INFORME DE RESULTADOS APLICACION DE RECURSOS FEDERALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

No. DEL PROYECTO	PROGRAMA ESPECIAL	DEPENDENCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
						TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %	
							MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
81	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA (2A ETAPA)	949,532.00	949,531.74	949,531.74	949,145.00	100%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
82	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	SAN JOSE DEL PACIFICO	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - (ADQUISICION DE CAMION CONSTRUCCION DE AUDIOVIDEOTECA, DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO.	891,940.00	891,940.00	891,940.00	0.00	0%	0.00	0.00	POSTE AULA ANEXO	67.00	55.00	82%	
83	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	473,948.00	473,948.00	473,948.00	0.00	0%	0.00	0.00	BIBLIO.	1.00	0.00	0%	
84	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	1,645,716.00	1,645,716.00	1,645,716.00	1,234,287.00	75%	0.00	0.00	VEH.	1.00	1.00	100%	
85	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	U. DEP.	1.00	0.70	70%	
86	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (1RA. ETAPA)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	0.00	0%	
87	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNA AUDIOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO. 30	445,000.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	VEH.	1.00	0.00	0%	
88	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES	571,795.00	571,794.74	571,794.74	505,085.45	88%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.90	90%	
89	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	0.00	0.00	KM AULA ANEXO	1.86	1.86	100%	
90	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, AUDIOVIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE EMSAD NO. 48	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	3.00 ANEXO	3.00	0.93	31%	
91	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNA AUDIOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO. 30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	MER. AULA ANEXO	1.00	1.00	100%	
92	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNA AUDIOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO. 30	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.85	85%	
93	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNA AUDIOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO. 30	221,446.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0%	0.00	0.00	AULA	2.00	0.00	0%	
94	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 177	245,824.00	245,824.00	245,824.00	0.00	0%	0.00	0.00	CANCHA	1.00	1.00	100%	
95	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	ESPERANZA, LA	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	650,001.00	650,000.70	650,000.70	203,929.50	31%	0.00	0.00	CANCHA	1.00	1.00	100%	
96	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	300,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	50%	0.00	0.00	CANCHA AULA ANEXO	1.00	1.00	100%	
97	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOCO	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 74	776,053.00	776,053.00	776,053.00	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
98	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 74	1,651,551.00	1,651,550.28	1,651,550.28	0.00	0%	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	0%	
99	F. E. I. E. F. 2007 (2DO. TRIMESTRE)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CONSTRUCCION DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION (TABLA DEL MONTE)	539,780.00	539,780.00	539,780.00	0.00	0%	0.00	0.00	LAG. OX.	1.00	1.00	100%	
27	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	2DO. TRIMESTRE PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	55,779,556.00	41,744,073.57	51,203,483.43	22,359,247.48		0.00	0.00					
28	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS)	5,000,000.00	1,723,883.70	1,723,883.70	191,569.22	11%			0	0			
29	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	5,000,000.00	1,723,883.71	1,723,883.71	191,569.21	11%			0	0			
30	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	5,000,000.00	1,723,883.71	1,723,883.71	191,569.21	11%			0	0			
31	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL.	5,000,000.00	1,723,883.71	1,723,883.71	191,569.22	11%			0	0			
32	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE FOMENTO E IMPULSO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5,000,000.00	1,723,883.71	1,723,883.71	191,569.21	11%			0	0			
33	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	5,000,000.00	1,723,883.71	1,723,883.71	191,569.22	11%			0	0			
34	F.E.I.E.F. 2007 (3ER. TRIMESTRE)	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION.	4,103,073.00	1,414,644.14	1,414,644.14	157,204.49	11%			0	0			
3ER. TRIMESTRE						39,103,073.00	13,481,830.09	13,481,830.09	1,498,189.00		0.00	0.00					