



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
			637,806,877	528,122,182	528,122,182	100%	913,474	829,432					
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN PRIMERA ETAPA.	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	2,596,356	2,573,602	2,573,602	100%			METRO	11	10	90%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM 13+800 AL KM 16+600	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	1,228,197	1,228,197	1,228,197	100%			KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN SEGUNDA ETAPA, ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,403,644	1,402,802	1,402,802	100%			METRO LINEAL	4.36	4.36	0%	
RECONSTRUCCION DE CARRETERA E.C.(OAXACA-AEROPUERTO)-SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA,SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA/SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%			KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ VILLA ALTA DEL KM. 0+000 AL KM. 130+904 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	56,887	56,887	56,887	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO P/LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA TLAXIACO)SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA DEL KM 0+000 AL KM 80+0	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	56,887	56,887	56,887	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA "Y" ZAACHILA, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 /VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	56,887	56,887	56,887	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO TRINIDAD, SOBRE CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN /VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	56,887	56,887	56,887	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 11+000 AL KM.15+320/SAN JOSE CHILTEPEC/SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	144,000	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL LA VEGA,DEL KM.10+700 AL KM.14+200/RINCONADA DE SAN CRISTOBAL LA VEGA,SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RINCONADA	320,000	320,000	320,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL LA CARRETERA LA "Y" - ZIMATLAN DE ALVAREZ/ ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	71,300	71,300	71,300	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA "Y" - BARRANCA LARGA / BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	151,959	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO - HUATULCO DEL KM. 140+000 AL KM. 258+000 /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	295,000	295,000	295,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA /SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	97,750	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 57 E.C. (OAXACA -IXTLAN) SAN JUAN CHICOMEZUCHILT-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+00 /SAN	SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	670,000	453,981	453,981	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA (AVENIDA FERROCARRIL, CAMINO NACIONAL, CALLE RANCHO, CALLE RASTRO, CALLE MATAMOROS, CARRETERA CRISTOBAL COLON) EN 6.315K/	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	778,100	778,097	778,097	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
EXENCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LA "Y" - ZIMATLAN DE ALVAREZ /ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	40,250	40,250	40,250	100%			ESTUDIO	1	1	100%	



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Features	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO (SAN JUAN COPALA - GUADALUPE TILAPA) - SANTA CRUZ TILAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 /SANTA CRUZ TILAPA /SANTIAGO JUXTLAHUACA														
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU - IXISTLAN - AHUEHUETITLAN-MAGDALENA TATALTEPEC - LIMITES ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA-PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 /MAGDALENA														
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 /SAN JUAN LAGUNAS /PUTLA VILLA DE GUERRERO														
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ, TRAMO SAN JOSE DLE PROGRESO - PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 126+00 AL KM. 136+000 /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPE														
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 23+000/SAN PEDRO TEUTILA, SEGUN UICEP/31377/2008.														
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO (SEGUNDA ETAPA)														
CONSERVACION DEL CAMINO TEPELMEME VILLA DE MORELOS . LA UNION DEL KM. 0+00 AL KM. 10+000 /LA UNION /TEPELMEME VILLA DE MORELOS														
CONSERVACION DEL CAMINO EL ZANATE-TEMAXCALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 / SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 SEGUNDA ETAPA /S														
CONSERVACION DEL CAMINO EL AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUIJA DEL KM. 24+000 AL KM. 50+000 /ZARAGOZA /SANTA CRUZ ITUNDUIJA														
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO PRIMERA ETAPA/TLALIXTAC DE CABRERA														
RECONSTRUCCION DEL PUENTE S/ARROYO LA CORONILLA S/CAMINO DE ACCESO AL PARAJE LA CORONILLA /TLALIXTAC DE CABRERA														
RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A SAN JUAN DE LOS LAGOS MATADAMAS DEL KM. 0+640 AL KM. 0+930 /MATADAMAS /SOLEDAD ETLA														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 57 E.C (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM 0+000 AL KM 1+340/SANTA MARIA YAVESIA.														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 1+700/TEOTITLAN DE FLORES DE MAGON.														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-ISTMO)-SAN FRANCISCO LACHIGOLO KM. 0+000 AL KM. 1+000														
CONSERVACION DE LA CARRETERA TLAXIACO - SANTIAGO YOSONDUA DEL KM. 0+000 AL KM. 81+000 / SANTIAGO YOSONDUA														
CONSERVACION DE LA CARRETERA TEOTITLAN - HUAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 /HUAUTLA DE JIMENEZ														
CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 78+800 AL KM. 183+800 /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22-														
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. DEL KM. 186.5 (COATZACOALCOS - MATIAS ROMERO) - GUIVISIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 /GUIVISIA /SANTA MARIA PETAPA														



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO SUCHIAPA - EL PARAISO - LA UNION - SANTA MARIA PETAPA DEL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 12+200 /SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	865,876	865,874	865,874	100%			KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SALSIPUEDES S/C SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA - POBLADO 14 VERACRUZ /SAN FRANCISCO LA PAZ /SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	3,500,000	3,029,073	3,029,073	100%			METRO	12	12	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 22+000 AL KM. 24+400 /SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	525,956	525,956	525,956	100%			KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) LOMA DE CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+140 /LOMA DE CEDRO /SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	LOMA DE CEDRO	90,000	90,000	90,000	100%			KILOMETRO	17	17	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 /SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	100,000	100,000	100,000	100%			KILOMETRO	1	1	100%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA TLACOLULA - DIAZ ORDAZ - CUAJIMOLOYAS - LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 /LLANO GRANDE /SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	LLANO GRANDE	686,488	686,488	686,488	100%			KILOMETRO	28	28	100%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA OAXACA -XOXOCOTLAN TRAMO: PUENTE 4º CENTENARIO- BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - GLORIETA XOXOCOTLAN: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	1,958,980	1,957,831	1,957,831	100%			KILOMETRO	3	3	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ZIMATLAN DE ALVAREZ - ZAACHILA DEL KM. 10+500 AL KM. 9+300 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,280,324	4,279,988	4,279,988	100%			KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA ACATLIMA E.C. (HUAJUAPAN-IZUCAR DE MATAMOROS) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500/ACATLIMA/HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	ACATLIMA	70,296	-	-	0%			KILOMETRO	3	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA FINCA SAN FRANCISCO E.C. (SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800 / SAN FRANCISCO, PLUMA HIDALGO UICEP/30900/2008	PLUMA HIDALGO	SAN FRANCISCO	134,330	134,330	134,330	100%			KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN -MARISCALA DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000 / ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON UICEP/30899/2008	MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	766,837	-	-	0%			KILOMETRO	65	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO E.C. (SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 / PUEBLO VIEJO LACHAO (SAN JUAN LACHAO) / SAN JUAN LACHAO UICEP/30902/2008	SAN JUAN LACHAO	PUEBLO VIEJO LACHAO (SAN JUAN LACHAO)	20,386	20,383	20,383	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE LAS FLORES - SANTIAGO IXTAYUTLA DEL KM. 3+333 AL KM. 10+000 / SANTIAGO IXTAYUTLA UICEP/30903/2008	SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%			KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO ELOXHITLAN DE FLORES MAGON - SAN JOSE BUENA VISTA DEL KM. 1+640 AL KM. 6+000 / SAN JOSE BUENAVISTA, ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON UICEP/30904/2008	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	SAN JOSE BUENA VISTA	190,000	190,000	190,000	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO EL OCOTE - RANCHO NUEVO - SAN JUAN LACHAO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 / SAN JUAN LACHAO UICEP/30905/2008	SAN JUAN LACHO	SAN JUAN LACHO	23,195	23,195	23,195	100%			KILOMETRO	6	6	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTOS REYES NOPALA - TEOTEPPEC LA MATRACA DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 / LA MATRACA, (LLANO DE LOS OCOTES) UICEP/30906/2008	SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	15,684	15,678	15,678	100%			KILOMETRO	13	13	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800 / BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	73,820	73,820	73,820	100%			KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA) LOMA DE SANTO TOMAS-LA CHUPARROSA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 /CHUPARROSA /SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	60,000	60,000	60,000	100%			KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - SAN RAMON - RIO ALGODON DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 /SAN RAMON /SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMÓN	250,000	-	-	0%			KILOMETRO	13	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-SANTIAGO TAMAZOLA DEL KM 0+000 AL KM 32+000	SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	388,880	388,880	388,880	100%			KILOMETRO LINEAL	32	32	100%	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO METATES - LLANO NOPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 /RIO METATES /SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	312,769	312,769	312,769	100%			KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO RIO GRANDE - JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 /SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	180,000	179,988	179,988	100%			KILOMETRO	30	30	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	2,000,000	1,999,852	1,999,852	100%			KILOMETRO LINEAL	25	25	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MANZANAL - SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 28+000 AL KM. 31+365 /SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	221,490	-	-	0%			KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+00 AL KM. 1+000 /SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	1,500,000	-	-	0%			KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO MAGDALENA JALTEPEC - YUTANDUCHI DE GUERRERO DEL KM. 36+000 AL KM. 56+600 /YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	97,290	97,290	97,290	100%			KILOMETRO	21	21	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN TEPONAXTLA - TERRENOS COMUNALES DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 /SAN JUAN TEPONAXTLA /SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPONAXTLA	47,258	47,258	47,258	100%			KILOMETRO	9	9	100%	
EQUIPAMIENTO EN EL ENTRONQUE CARRETERO - (CARRETERA FEDERAL 190 - CALLE TARRASTRO) /TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	450,000	450,000	450,000	100%			OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LAS ETNIAS DEL KM. 0+00 AL KM. 0+405 /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	690,000	-	-	0%			KILOMETRO LINEAL	0.405	0	0%	
CONSERVACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (BACHEO) /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	600,000	-	-	0%			KILOMETRO	42	0	0%	
CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	268,345	268,345	268,345	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - ZAACHILA DEL KM. 5+000 AL KM. 6+500 /VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	500,000	500,000	500,000	100%			KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO DE LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 /JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	3,500,000	2,998,047	2,998,047	100%			KILOMETRO	0.40	0.40	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 4+960 AL KM. 5+150 /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	160,000	159,968	159,968	100%			KILOMETRO	0.19	0.19	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIMATAN - SANTA MARIA XADANI DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	475,000	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MATIAS ROMERO - LA VENTOSA) LOS NANCHES - PASO SAN ANTONIO DEL KM. 1+720 AL KM. 3+770	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LOS NANCHES	962,417	802,829	802,829	100%			KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO /SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	339,310	-	-	0%			METRO	102	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL 1A ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+464 /SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	4,903,080	3,432,156	3,432,156	100%			KILOMETRO	1.46	1.46	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CARRETERA CERRO DEL VIDRIO - PUERTO ESCONDIDO EN EL KM. 233+000 /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	436,898	436,898	436,898	100%			OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL ACCESO AL PUENTE LA GARITA S/RIO ATOYAC EN XOXCOTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+050 /SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	400,000	-	-	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BANQUETAS S/CALLE DIAGONAL DE AVENIDA UNIVERSIDAD /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	390,000	-	-	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE/XINITOCO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SEGUN UICEP/31663/2008.	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITOCO	151,198	-	-	0%			TANQUE	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO) /IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	34,500	-	-	0%			EQUIPO	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	99,797	-	-	0%			METRO	200	0	0%	



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) /SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	373,148	370,243	370,243	100%			SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) /YUCUMI /SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08	YUCUMI	132,782	132,039	132,039	100%			SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	164,894	164,470	164,470	100%			METRO LINEAL	646	646	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. EJIDAL) /SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	392,751	-	-	0%			POZO	1	0	0%	
REHABILITACION DEL COLECTOR DONAJI (TRAMO BOSUQE SUR - VIA FERROCARRIL)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	100,197	100,081	100,081	100%			METRO LINEAL	58	58	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/SANTA MARIA GUELACE, SEGUN UICEP/31376/2008.	SANTA MARIA GUELACE	SANTA MARIA GUELACE	550,888	550,256	550,256	100%			PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GUADALUPE CHINDUA) / SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	GUADALUPE CHINDUA	205,495	205,495	205,495	100%			SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR SAN FELIPE / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	480,327	480,327	480,327	100%			METRO LINEAL	194	194	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RAMAL ELECTRICO) / SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	189,123	189,123	189,123	100%			LOTE	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE /VALDEFLORES(VALDEFLORES COLOTEPEC) /SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES COLOTEPEC	207,806	-	-	0%			POZO	1	0	0%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /SAN JUAN SOSOLA /SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JUAN SOSOLA	346,130	346,128	346,128	100%			SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA COMPLEMENTARIA) /EL HIGO /SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	EL HIGO	48,218	48,061	48,061	100%			LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO /SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	500,000	403,811	403,811	100%			SISTEMA	1	0.99	99%	
AMPLIACION DEL SISTEMA PONIENTE DE AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)/TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	359,372	358,473	358,473	100%			SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL COLECTOR SARH NORTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	339,216	339,211	339,211	100%			METRO CUADRADO	607	607	100%	
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR RINCONADA BACOCHO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22-	SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	258,266	257,025	257,025	100%			METRO CUBICO	78	78	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	117,813	117,350	117,350	100%			SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	749,421	749,396	749,396	100%			SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /VICENTE GUERRERO /VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	499,997	498,211	498,211	100%			SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SAN MIGUEL DEL RIO.	SAN MIGUEL DEL RÍO	SAN MIGUEL DEL RÍO	338,308	152,717	152,717	100%			SISTEMA	1	0.80	80%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE/VILLA DE CHILAPA DE DIAZ.	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	293,965	-	-	0%			POZO	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SANTA MARIA CAMOTLAN.	SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	422,411	321,637	321,637	100%			SISTEMA	1	0.45	45%	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	20,115,702	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)/SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	284,561	284,561	284,561	100%			SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO/EL ESPINAL.	EL ESPINAL	EL ESPINAL	362,174	272,635	272,635	100%			SISTEMA	1	0.90	90%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)/OAXACA DE JUAREZ.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,069,565	48,696	48,696	100%			SISTEMA	1	0.30	30%	
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	250,000	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO/SAN ANDRES HUAYAPAM.	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	1,182,496	588,133	588,133	100%			OBRA	1	0.85	85%	
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES /REYES MANTECON /SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	650,000	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Features	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	EQUIPAMIENTO DE POZO AZUCENAS /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	355,184	-	-	0%			EQUIPO	1	0	0%	
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO /UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	250,000	244,868	244,868	100%			PROYECTO	1	1	100%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE /SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	255,167	237,868	237,868	100%			POZO	1	0.95	95%	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA/OAXACA DE JUAREZ.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	298,556	298,533	298,533	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)/SANTIAGO LAOLLAGA.	SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	1,383,096	-	-	0%			SISTEMA	1	0	0%	
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ PROGRESO	51,989	51,822	51,822	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN MIGUEL CUEVAS	51,895	51,780	51,780	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (EN LA CALLE ALLENDE) /SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	96,308	96,158	96,158	100%			METRO LINEAL	597	597	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EN LA CALLE ALLENDE) /SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	458,571	457,972	457,972	100%			METRO LINEAL	597	597	100%	
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SABINO SOL	233,205	233,186	233,186	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO/PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22.	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	450,034	-	-	0%			SISTEMA	1	0	0%	
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22	BAJOS DE CHILA	211,000	210,184	210,184	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA (PUNTA COLORADA)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	500,000	-	-	0%			PLANTA	1	0	0%	
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO DEL RIO	SAN FRANCISCO HIGOS	154,064	154,029	154,029	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	661,089	658,500	658,500	100%			METRO LINEAL	4,956	4,956	100%	
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	GUADALUPE	53,323	53,259	53,259	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SAN ANTONIO/SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN ANTONIO	144,266	144,009	144,009	100%			METRO LINEAL	717	717	100%	
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SANTIAGO NARANJOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO NARANJOS	24,581	24,450	24,450	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL COLECTOR CENTENARIO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	257,391	256,491	256,491	100%			METRO LINEAL	77	77	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	99,359	97,357	97,357	100%			OBRA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	133,359	133,003	133,003	100%			TANQUE	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	383,399	381,727	381,727	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (BARRIO SAN LUCAS)	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	102,794	102,452	102,452	100%			POZO	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA	CACALOTEPEC	148,232	147,917	147,917	100%			METRO LINEAL	911	911	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN	AMADO NERVO	98,778	98,484	98,484	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTE (1A. ETAPA)	LOMA BONITA	LOMA BONITA	224,375	223,735	223,735	100%			KILOMETRO LINEAL	73	73	100%	
	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN COL. B. JUAREZ	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	120,928	120,928	120,928	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CHIVIXHUVO	172,071	172,071	172,071	100%			SISTEMA	1	1	100%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	98,513	98,380	98,380	100%			METRO LINEAL	984	984	100%	
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO)	SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	66,127	66,127	66,127	100%			TANQUE	1	1	100%	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC	LEYES DE REFORMA	84,925	-	-	0%			LOTE	1	0	0%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACATFPFC	EJIDO ADALBERTO	186,326	-	-	0%			POZO	1	0	0%	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/MAGDALENA TLACOTEPEC.	MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	157,000	-	-	0%			METRO LINEAL	1,100	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA),SAN BALTAZAR GUELAVILA/SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	SAN DIONISIO OCOTEPEC	1,557,072	-	-	0%			PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN IEBO NO. 229	SANTO DOMINGO NUXAA	OJO DE AGUA	656,094	656,094	656,094	100%			AULA ANEXO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, VIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE EMSAD NO. 17	SAN MATEO RIO HONDO	SAN JOSE DEL PACIFICO	1,844,843	1,113,935	1,113,935	100%			AULA ANEXO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO /SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	1,033,680	439,015	439,015	100%			AULA ANEXO	3	1	42%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN EL I.E.B.O. PLANTEL 176, SAN JOSE DEL CHILAR/SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JOSE DEL CHILAR	590,804	-	-	0%			AULA ANEXO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JESUS RASGADO/ASUNCION IXTALTEPEC.	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	800,000	800,000	800,000	100%			MERCADO	1	1	100%	
ESTUDIO PARA PROYECTO DE TURISMO ALTERNATIVO /SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	230,000	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO HACIENDA VIEJA - SAN JOSE CUAJINICUIL /SAN JOSE CUAJINICUIL /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SAN JOSE CUAJINICUIL	950,000	-	-	0%			KILOMETRO	8	8	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAN TEHUACAN /EL ESPINAL (ESPERANZA EL ESPINAL) /SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	ESPINAL, EL (ESPERANZA, EL ESPINAL)	2,156,968	2,154,466	2,154,466	100%			METRO	22	22	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO IXTALTEPEC - SITIO LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 /SANTIAGO IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SANTIAGO IXTALTEPEC	333,021	-	-	0%			KILOMETRO	6	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA - CIENEGUILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+800 /CIENEGUILLA /SANTIAGO IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CIENEGUILLA	266,400	-	-	0%			KILOMETRO	4.80	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CUEVA - NIZAN DA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 /ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	388,500	-	-	0%			KILOMETRO	7	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE STO. DGO. INGENIO A UNION HIDALGO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	1,130,440	1,130,440	1,130,440	100%			KILOMETRO	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN FCO. IXHUATAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000/SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	721,102	721,102	721,102	100%			KILOMETRO	6	6	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO INGENIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	2,450,000	2,450,000	2,450,000	100%			KILOMETRO	10	10	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC - EL SALITRE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800 /SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC- DISTR. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC- DISTR. 22	1,004,868	-	-	0%			KILOMETRO	10.80	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC - EL COMUNCITO - LA REFORMA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC- DISTR. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC- DISTR. 22	1,416,041	-	-	0%			KILOMETRO	14	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANANTIAL/SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	498,991	497,355	497,355	100%			METRO LINEAL	36	36	100%	
ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLAN DE SAN LUIS, PLAN DE SAN LUIS/SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	100,000	-	-	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TILLO-PARAJE YUSACUA DEL KM 0+000 AL KM 2+500/SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	324,234	324,234	324,234	100%			KILOMETRO	2.5	2.5	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN EL FRANCCIONAMIENTO BACOCOHO /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC- DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	2,665,203	-	-	0%			METRO CUADRADO	38,484	0	0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO /SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	660,000	633,016	633,016	100%			OBRA	1	0.96	96%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA /SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%			METRO CUADRADO	3,100	3,100	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA /SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	1,036,104	310,904	310,904	100%			METRO CUADRADO	3,000	900	30%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHORRO GRANDE /SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	693,483	-	-	0%			METRO CUADRADO	790.6	790.6	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO/SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	800,017	636,066	636,066	100%			METRO CUADRADO	1,143.12	1,143.12	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIRAUILICO, SAN PEDRO ATOYAC/MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	976,888	-	-	0%			METRO CUADRADO	2,250	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 26	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 26	1,020,579	1,020,579	1,020,579	100%			METRO CUADRADO	1,470	1,470	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	1,032,299	910,380	910,380	100%			METRO CUADRADO	999.62	999.62	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	987,393	987,392	987,392	100%			METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	970,727	970,727	970,727	100%			METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, BRAMADEROS SAN NICOLAS/SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	BRAMADEROS SAN NICOLAS	408,818	408,818	408,818	100%			METRO CÚBICO	302.1	302.1	100%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUERRERO Y ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO/FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	895,796	-	-	0%			METRO CUADRADO	1,647.6	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL CARRIZAL/MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	SAN MIGUEL CARRIZAL	939,972	-	-	0%			METRO CUADRADO	2,244	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO, COL. HIDALGO ORIENTE	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	689,491	-	-	0%			METRO CUADRADO	2,884	0	0%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO, COLONIA HIDALGO ORIENTE /SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	164,831	-	-	0%			METRO LINEAL	360.5	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE /GENERAL PASCUAL FUENTE (JICARO) /SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES (JICARO)	233,275	-	-	0%			POZO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARIO EN LA 5A. , 6A Y 7A SECCION (1A. ETAPA) /CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	1,000,000	-	-	0%			COLECTORES	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	1,995,277	598,388	598,388	100%			SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO/SAN JACINTO AMILPAS.	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	934,594	678,256	678,256	100%			METRO LINEAL	1,525	1,525	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL/SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	1,401,720	1,137,918	1,137,918	100%			METRO LINEAL	429.4	349	81%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE/SAN JACINTO AMILPAS.	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	345,000	345,000	345,000	100%			POZO	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SANTA CATARINA QUIANE.	SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	887,437	887,437	887,437	100%			METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	1,382,729	1,309,101	1,309,101	100%			SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,OTATITLAN DE MORELOS/VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	OTATITLAN DE MORELOS	275,000	275,000	275,000	100%			SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDRO MARTINEZ /HUANCASTAL /SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUANCASTAL	225,000	225,000	225,000	100%			POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LAS FLORES /SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	237,875	237,875	237,875	100%			POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIMONES (COL. GUADALUPE) (PRIMERA ETAPA) /EL CERRITO /SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	EL CERRITO	250,000	-	-	0%			POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA ESPERANZA) /SAN PEDRO /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	762,275	762,275	762,275	100%			POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA LAS MANZANITAS) /SAN MIGUEL (BARRIO SAN MIGUEL) /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL (BARRIO SAN MIGUEL)	565,880	565,880	565,880	100%			POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LLANO YOSOVEE) /SAN PEDRO /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	478,595	478,595	478,595	100%			POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE CRUZ DE PLATA) /SAN BARTOLO /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	356,198	356,198	356,198	100%			POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOMA AYAMEL) /SAN BARTOLO /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	195,302	195,302	195,302	100%			POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA/CERRITO COLORADO, SANTIAGO CHAZUMBA.	SANTIAGO CHAZUMBA	CERRITO COLORADO	250,250	228,223	228,223	100%			POSTE	12	12	100%	



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA/SAN JUAN NOCHIXTLAN, SANTIAGO CHAZUMBA.	SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN NOCHIXTLAN	284,900	279,961	279,961	100%			POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA/ACAQUIZAPAM (SANTA MARIA ACAQUIZAPAM)/SANTIAGO CHAZUMBA.	SANTIAGO CHAZUMBA	ACAQUIZAPAM (SANTA MARIA ACAQUIZAPAM)	604,000	516,000	516,000	100%			POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE CRUZ BLANCA) /SAN BARTOLO /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	195,000	195,000	195,000	100%			POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES/AYOQUEZCO DE ALDAMA.	AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	1,050,000	850,000	850,000	100%			POSTE REGISTRO	5 56	5 56	100%	
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS SALINAS	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	389,162	333,533	333,533	100%			POSTE	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 47 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN LORENZO /SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	SAN LORENZO	100,000	99,999	99,999	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 46 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN JOSE RIO MANSO /SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANSO	100,000	99,999	99,999	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 244 PARA LA REFORMA CURRICULAR /ARROYO BLANCO /SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	ARROYO BLANCO	100,000	99,999	99,999	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 159 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SANTIAGO CAMOTLAN	SANTIAGO CAMOTLAN	SANTIAGO CAMOTLAN	100,000	99,999	99,999	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 61 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	100,000	99,999	99,999	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 240 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	80,000	79,446	79,446	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 238 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	180,000	178,754	178,754	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 116 PARA LA REFORMA CURRICULAR/TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	TIERRA CALIENTE	50,000	49,815	49,815	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 51 PARA LA REFORMA CURRICULAR/SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO.	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	40,000	39,482	39,482	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 124 PARA LA REFORMA CURRICULAR/TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO), SANTA MARIA APAZCO.	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO)	50,000	49,654	49,654	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 123 PARA LA REFORMA CURRICULAR/SANTA MARIA APAZCO.	SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	50,000	49,654	49,654	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 246 PARA LA REFORMA CURRICULAR/SAN JUAN DEL RIO, SANTIAGO CHOAPAM.	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN DEL RIO	40,000	39,852	39,852	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 150 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	100,000	99,308	99,308	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 96 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	100,000	99,392	99,392	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 166 PARA LA REFORMA CURRICULAR /VILLA TEJUPAN DE LA UNION	VILLA TEJUPAN DE LA UNION	VILLA TEJUPAN DE LA UNION	40,000	39,723	39,723	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 128 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	40,000	39,723	39,723	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 237 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	70,000	69,978	69,978	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 225 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	80,000	79,704	79,704	100%			LOTE	1	1	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 242 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN SEBASTIAN YUTANINO /SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	80,000	79,704	79,704	100%			LOTE		1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 241 PARA LA REFORMA CURRICULAR /SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	80,000	79,704	79,704	100%			LOTE	1	1	100%	
PROYECTO DE INTERVENCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	150,000	150,000	150,000	100%			PROYECTO	1	1	100%	
RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE NERI (INTEGRACION DEL SISTEMA ANTI AVES)/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	346,139	346,139	346,139	100%			OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (INTEGRACION DEL SISTEMA ANTI AVES)/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	378,586	378,586	378,586	100%			OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA: INSTALACIONES ELECTRICAS,HIDRAULICO SANITARIAS Y ESPECIALES COMPLEMENTARIAS (TEATRO,RESTAURANTE,GALERIAS Y OFICINAS)/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%			OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPIES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 2A. ETAPA / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,323,815	2,904,253	2,904,253	100%			OBRA	1	0.75	75%	
RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA FACHADA PRINCIPAL) /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	83,296	83,296	83,296	100%			OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ACERA PEATONAL)/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31128/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	683,510	683,510	683,510	100%			OBRA	1	1	100%	
OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS DEL HOTEL-ESCUELA (4A ETAPA)/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31129/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	208,594	208,594	208,594	100%			OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INTERVENCION DEL CLAUSTRO NORORIENTE DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE LA COMPAÑIA DE JESUS/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31130/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	181,089	181,089	181,089	100%			PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE INTERVENCION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31131/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	382,536	382,536	382,536	100%			PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31132/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	172,500	172,500	172,500	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE SAN MATIAS JALATLACO (FACHADA PONIENTE DEL TEMPLO Y CURATO) / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	92,500	92,500	92,500	100%			PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	57,500	-	-	0%			ESTUDIO	1	0.70	70%	
RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISSEL (REHABILITACION DE CUBIERTAS)	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%			OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OAXACA (MACO) /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	126,500	37,950	37,950	100%			PROYECTO	1	0.40	40%	
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN EL CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	95,000	-	-	0%			LOTE	1	0	0%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN EL CETIS (EXT. PLANTEL 103)/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	946,906	-	-	0%			OTROS	6	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE COMPUTADORA EN CBTS NO. 091 /CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	42,750	42,740	42,740	100%			LOTE	1	1	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IM PERMEABILIZACION EN CBTIS NO. 02 /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	442,700	442,700	442,700	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN CBTIS NO. 090 /LOMA BONITA	LOMA BONITA	LOMA BONITA	241,500	241,500	241,500	100%			CANCHA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTIS NO. 107 /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	194,800	194,800	194,800	100%			OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 183 /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	250,000	249,903	249,903	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 026 (SAN FELIPE DEL AGUA) /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SAN FELIPE DEL AGUA	95,000	94,691	94,691	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTIS NO. 123 /SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	477,500	477,500	477,500	100%			TALLER	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 248 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	232,000	231,872	231,872	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 259 /SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	163,352	163,352	163,352	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTIS NO. 259 /SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	52,948	52,846	52,846	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA ADAPTACION DE TALLER DE SOLDADURA A TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y AULA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS NO. 150 /OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	143,800	143,800	143,800	100%			OTROS	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 150 /OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	14,800	14,732	14,732	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO. 25 (1RA. ETAPA) /SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	13,390	13,102	13,102	100%			LOTE	1	0.90	90%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 (2DA. ETAPA) /SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	799,110	-	-	0%			OTROS	3	0.80	2%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO. 24 /SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	606,180	500,821	500,821	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 24 (2DA. ETAPA) /SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	206,320	-	-	0%			OTROS	3	0.80	2%	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 17 (2DA. ETAPA) /SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	75,000	75,000	75,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA) /SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	250,000	4,813	4,813	100%			ESCUELA	1	0.05	5%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008
 E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 13 (2DA. ETAPA) /SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	75,000	75,000	75,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 09 (2DA. ETAPA) /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	75,000	-	-	0%			ESCUELA	1	0.05	5%	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 03 (2DA. ETAPA) /IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	100,000	87,750	87,750	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 02 (2DA. ETAPA) /SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	75,000	74,600	74,600	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEPTIMA ETAPA (COL. LAS FLORES) /SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	3,319,330	932,168	932,168	100%			OBRA	1	0.15	15%	
CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NO. 21 (2DA. ETAPA) /PUERTO ANGEL /SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	1,334,010	729,111	729,111	100%			OTROS	13	7	50%	
EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXOS EN CECYTE NO. 21 /PUERTO ANGEL /SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	290,990	-	-	0%			LOTE	1	0	0%	
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT.DEL PLANTEL 103)/SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,500,000	17,692	17,692	100%			AULA	6	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	405,303	405,303	405,303	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL GIMNASIO EN NINSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,871,367	1,871,367	1,871,367	100%			OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (3RA. ETAPA)/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,323,433	622,623	622,623	100%			OBRA	1	0.90	90%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	8,055,000	114,308	114,308	100%			OBRA	1	0.05	5%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE TEPOSCOLULA/SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	659,356	659,356	659,356	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,869,426	1,308,300	1,308,300	100%			OBRA	1	0.90	90%	
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (1RA. ETAPA)/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	4,765,952	4,765,820	4,765,820	100%			OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (2DA. ETAPA)/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	3,755,335	2,862,215	2,862,215	100%			OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN EL TECNOLÓGICO DE TLAXIACO/HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	3,500,000	1,929,815	1,929,815	100%			LABORATORIO	1	0.90	90%	

PDF Complete
 Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.
[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167	SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	425,799	301,679	301,679	100%			ESCUELA	1	0.85	85%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	493,025	318,415	318,415	100%			ESCUELA	1	0.85	85%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	200,000	199,988	199,988	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	0.85	85%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NETZAHUALCOYOTL"	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	400,000	261,000	261,000	100%			ESCUELA	1	0.85	85%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	364,508	316,796	316,796	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	600,000	453,519	453,519	100%			ESCUELA	1	0.85	85%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "UNION Y PROGRESO"	SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	200,000	191,669	191,669	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO"	SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	199,999	199,999	199,999	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA"	SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	200,000	142,586	142,586	100%			ESCUELA	1	0.90	90%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	199,999	199,999	199,999	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REFORMA EDUCATIVA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EL CENTENARIO"	SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	200,000	125,783	125,783	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	200,000	169,184	169,184	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "JESUS TOLEDO FUENTES"	CHAHUITES	CHAHUITES	163,513	135,038	135,038	100%			ESCUELA	1	0.90	90%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPOR: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CELSO MUÑOZ"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	600,000	394,824	394,824	100%			ESCUELA	1	0.75	75%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HELIODORO CHARIS CASTRO"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	555,407	410,000	410,000	100%			ESCUELA	1	0.98	98%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	200,000	168,249	168,249	100%			ESCUELA	1	0.98	98%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "TRABAJADORES DEL CAMPO"	H. CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	H. CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	400,000	293,813	293,813	100%			ESCUELA	1	0.91	91%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "DON BENITO JUAREZ"	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	399,999	240,501	240,501	100%			ESCUELA	1	0.72	72%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	400,000	230,664	230,664	100%			ESCUELA	1	0.76	76%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	199,999	88,011	88,011	100%			ESCUELA	1	0.42	42%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMERICA"	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	200,000	167,090	167,090	100%			ESCUELA	1	0.98	98%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LAZARO CARDENAS"	H. CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	H. CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	200,000	166,370	166,370	100%			ESCUELA	1	0.98	98%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CORONEL VALERIO TRUJANO"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	400,000	247,245	247,245	100%			ESCUELA	1	0.78	78%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	LOMA BONITA	LOMA BONITA	200,000	199,767	199,767	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	LOMA BONITA	LOMA BONITA	199,999	199,764	199,764	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	600,000	526,163	526,163	100%			ESCUELA	1	0.76	76%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ROBERTO COLORADO"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	400,000	295,878	295,878	100%			ESCUELA	1	1	100%	



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPOR: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AURORA"	ABEJONES	ABEJONES	126,186	102,447	102,447	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	200,000	126,619	126,619	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	200,000	117,578	117,578	100%			ESCUELA	1	0.85	85%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA"	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	400,000	240,245	240,245	100%			ESCUELA	1	0.72	72%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LAS MONTAÑAS"	SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO EJIDO EL RINCON	200,000	113,589	113,589	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN DEL RIO	200,000	125,570	125,570	100%			ESCUELA	1	0.92	92%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	199,998	170,848	170,848	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"	SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	200,000	170,098	170,098	100%			ESCUELA	1	0.95	95%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	200,000	167,432	167,432	100%			ESCUELA	1	0.95	95%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO J. ROJAS"	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	400,000	331,967	331,967	100%			ESCUELA	1	0.82	82%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "RIO BLANCO"	SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	186,537	131,383	131,383	100%			ESCUELA	1	0.67	67%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERTADORES DE AMERICA"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LIC. GENARO V. VASQUEZ"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	600,000	600,000	600,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NO. 108	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	321,847	253,651	253,651	100%			ESCUELA	1	0.80	80%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NO. 01	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	600,000	420,000	420,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ"	NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	600,000	149,747	149,747	100%			ESCUELA	1	0.77	77%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO"	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	200,000	162,118	162,118	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE"	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	199,999	168,366	168,366	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CINCO DE MAYO"	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	195,815	195,815	195,815	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	200,000	154,058	154,058	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" (COL. ESTRELLA)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	372,923	207,939	207,939	100%			ESCUELA	1	0.78	78%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	600,000	421,178	421,178	100%			ESCUELA	1	0.95	95%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE PESTALOZZI" (RAYON)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	200,000	166,985	166,985	100%			ESCUELA	1	0.90	90%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" (AV. HIDALGO)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	200,000	200,000	200,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO/SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,945,000	1,450,761	1,450,761	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NO. 168 /CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	128,250	94,877	94,877	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CETIS NO. 168 /CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	23,750	23,541	23,541	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN CETIS NO. 038 /SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	74,700	74,700	74,700	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 124 /TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	250,800	249,874	249,874	100%			LOTE	1	1	100%	
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REHABILITACION DE TRES LABORATORIOS EN CBTA NO. 92 /MAGDALENA TEQUISITLAN	MAGDALENA TEQUISITLAN	MAGDALENA TEQUISITLAN	807,223	807,223	807,223	100%			AULA	2	2	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN ANEXO REPARACION, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CBTA NO. 183 /ALTO DE LAS MESAS (ALMENDRO) /SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	1,780,261	1,601,984	1,601,984	100%			OTROS	4	3.00	93%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA NO.077 /SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	816,000	816,000	816,000	100%			TALLER	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA NO. 016 /SAN BARTOLO /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	885,092	509,043	509,043	100%			OBRA	1	0.45	45%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 75 /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	826,407	258,469	258,469	100%			OTROS	2	0.21	21%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTIS NO. 231 /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	329,200	329,200	329,200	100%			OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 240 /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	133,500	133,406	133,406	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 025 /SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	181,900	181,835	181,835	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NO. 031 /MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	38,800	38,800	38,800	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 205 /JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	167,000	166,889	166,889	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NO. 148 /BAHIA DE SANTA CRUZ (SANTA CRUZ) /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ	223,500	223,312	223,312	100%			LOTE	1	1	100%	
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECATI NO. 148 /BAHIA DE SANTA CRUZ (SANTA CRUZ) /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ	589,000	494,246	494,246	100%			OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO, RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN CECATI NO. 174 /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	233,400	233,400	233,400	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NO. 174 /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	91,600	91,577	91,577	100%			LOTE	1	0	0%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CBTA NO. 192 /SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	910,000	673,407	673,407	100%			OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS, UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NO. 05 /SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	2,853,250	2,385,831	2,385,831	100%			OBRA	13	7.50	68%	
EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS Y UN TALLER EN CETMAR NO. 05 /SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,660,550	1,660,348	1,660,348	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, ADAPTACION DE TALLER DE DIBUJO A TALLER DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN CBTA NO. 076 /SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	655,051	655,050	655,050	100%			ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBTA NO. 076 /SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	382,965	382,898	382,898	100%			LOTE	1	1	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTE: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
SEGUNDA ETAPA DE ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A TALLER DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y REDES EXTERIORES EN CBTA NO. 09 /SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	857,500	857,500	857,500	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA NO. 010 /SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1,484,485	617,624	617,624	100%			OTROS	2	1.60	80%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	391,961	391,836	391,836	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NO. 067 /SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	580,500	580,313	580,313	100%			LOTE	1	1	100%	
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ACONDICIONAMIENTO DE RED ELECTRICA Y PINTURA DE EDIFICIOS EN CECATI NO. 178 /SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	386,000	386,000	386,000	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NO. 178 /SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	289,000	288,963	288,963	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS Y DOS ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO /HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	4,000,000	3,999,843	3,999,843	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA /SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	4,500,000	931,556	931,556	100%			LABORATORIO	1	0.38	38%	
EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	200,000	199,719	199,719	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO /SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	4,500,000	1,468,790	1,468,790	100%			LABORATORIO	1	0.60	60%	
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NO. 195 /SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	325,000	324,929	324,929	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTS NO. 091 /CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	209,450	206,376	206,376	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 051 /SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	35,000	34,742	34,742	100%			LOTE	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBALL, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN CBTA NO. 051 /SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	524,218	524,217	524,217	100%			ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NO. 068 /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,580,500	849,976	849,976	100%			OTROS	1	0.65	65%	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	1,573,000	620,606	620,606	100%			LABORATORIO	1	0.54	54%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	6,108,039	4,070,895	4,070,895	100%			ESCUELA	1	0.90	90%	
TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA. ETAPA) / HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	500,000	500,000	500,000	100%			LABORATORIO	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL/SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	122,494	121,494	121,494	100%			ESCUELA	1	0.95	95%	
TECHADO DE GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL /SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	16,400	16,399	16,399	100%			OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA /SANTIAGO ETLA (SANTIAGUITO ETLA) /SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO ETLA (SANTIAGUITO ETLA)	373,500	373,494	373,494	100%			METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL/SAN JOSE DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLAPA.	SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE GRACIA	56,576	56,574	56,574	100%			METRO CUADRADO	41	41	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA /SAN ISIDRO MONJAS /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN ISIDRO MONJAS	622,335	622,335	622,335	100%			OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE REFORMA (AGENCIA SAN LUIS BELTRAN) /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	136,500	136,500	136,500	100%			OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOS OLIVOS (COL. CANDIANI) /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COL. CANDIANI	298,045	287,376	287,376	100%			OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL PARAJE EL NARANJO A LA JOYA MANANTIAL /LA JOYA MANANTIAL /SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	LA JOYA MANANTIAL	102,225	102,225	102,225	100%			KILOMETRO	15	15	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL PARAJE LAS MARGARITAS A ZACATE COLORADO, RAMAL EL PORVENIR, LA CANDELARIA, NUEVA POCHOTA /EL PORVENIR /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	204,450	204,450	204,450	100%			KILOMETRO	30	30	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL PARAJE PESCADITO DE ARRIBA A PIEDRA DE AMOLAR, RAMAL ARROYO TIGRE /PIEDRA DE AMOLAR /SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	170,375	170,375	170,375	100%			KILOMETRO	25	25	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL PARAJE PUENTE FRANCO AYOTZINTEPEC A MONTE NEGRO, RAMAL ARROYO TINTA, SAN ANTONIO LAS PALMAS, SAN VICENTE ARROYO JABALI, LAS ALICIAS, RIO CHIQUITO /SAN ANTONIO	SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	204,450	204,450	204,450	100%			KILOMETRO	30	30	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL PARAJE SAN FELIPE DE LEON A< RANCHO OJOCHÉ, RAMAL CERRO ARMADILLO, ARMADILLO CHICO, RANCHO GRANDE, CERRO CANGREJO GRANDE, LA GRAN LUCHA, ARROYO COLORADO /CERRO AR	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO CHICO	272,600	272,600	272,600	100%			KILOMETRO	40	40	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	65,000	-	-	0%			METRO CUADRADO	185	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA(LOS MAGUEYES)/TLALIXTAC DE CABRERA.	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	1,013,600	-	-	0%			MURO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (COLA DE CABALLO)/TLALIXTAC DE CABRERA.	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	1,421,695	-	-	0%			MURO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (EL GUAYABAL)/TLALIXTAC DE CABRERA.	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	950,609	-	-	0%			MURO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL CENTRO DE DISEÑO DE MUEBLES DE ZIMATLAN DE ALVAREZ/ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	260,000	260,000	260,000	100%			EQUIPO	1	1	100%	
TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS	SANTA MARIA HUATULCO	PUENTE DE COYULA	1,087,520	778,972	778,972	100%			TALLER	1	0	0%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
EQUIPAMIENTO DE UN ASERRADERO PARA LA COMERCIALIZACION DE MADERA ESTUFADA/SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%			EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MAZAHUA	1,118,367	1,117,191	1,117,191	100%			EQUIPO	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE DISEÑO DE MUEBLES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	740,000	600,997	600,997	100%			POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MAZAHUA	144,113	129,403	129,403	100%			POSTE	2	2	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO 2008/COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	264,209,293	264,209,293	264,209,293	100%			ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL (TRABAJOS PRELIMINARES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	428,909	428,909	428,909	100%			OBRA	1	1	100	
CONSTRUCCION DE BODEGA DE GRANOS. EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL/EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC.	SANTA MARIA COLOTEPEC	EL TOMATAL	1,950,000	1,948,235	1,948,235	100%			BODEGA	1	0.90	90%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE INFANTIL/SAN PEDRO QUIATONI.	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	1,519,631	1,503,960	1,503,960	100%			OBRA	1	0.98	98%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE RURAL /LA PAZ /CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	LA PAZ	425,521	-	-	0%			OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SALON DE ENSAYOS DE LA BANDA DE MUSICA DEL ESTADO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	432,390	432,390	432,390	100%			OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,807,986	2,807,548	2,807,548	100%			OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO "LOXICHA" 1A. ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	267,982	267,982	267,982	100%			OBRA	1	0.95	95%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO/SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	516,656	516,656	516,656	100%			OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CUBICULOS PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	103,496	100,851	100,851	100%			OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	238,711	238,711	238,711	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EDIFICIO DE SIETE AULAS Y ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS MATIAS ROMERO"	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	440,519	440,341	440,341	100%			OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A.ETAPA)/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,130,758	1,130,682	1,130,682	100%			AULA	10	9	90%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA "BENITO JUAREZ" EN EL CERRO DEL FORTIN.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,447,564	2,427,303	2,427,303	100%			OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL AUDITORIO GUELAGUETZA /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	131,012	131,011	131,011	100%			OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL SAPO I, KM. 4+000, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	7,673,317	7,475,923	7,475,923	100%			METRO LINEALES	24.80	24.80	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE CALDERON Y PRIVADA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	559,903	554,437	554,437	100%			METROS CUADRADOS	1,506.10	1,506.10	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DOLORES/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	342.09	342.09	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DONAJI/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	342.09	342.09	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN A AGENCIA CANDIANI/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA MONTOYA/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/TRINIDAD DE VIGERA	OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGERA	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	342.08	342.08	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	342.08	342.08	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	198,000	198,000	198,000	100%			METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	234,900	234,900	234,900	100%			METROS CUADRADOS	2,349	2,349	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	262,800	262,800	262,800	100%			METROS CUADRADOS	2,628	2,628	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	252,000	252,000	252,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	234,000	234,000	234,000	100%			METROS CUADRADOS	2,340	2,340	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	234,000	234,000	234,000	100%			METROS CUADRADOS	2,340	2,340	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	252,000	252,000	252,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	216,900	216,900	216,900	100%			METROS CUADRADOS	2,169	2,169	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	252,000	252,000	252,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	252,000	252,000	252,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	243,000	243,000	243,000	100%			METROS CUADRADOS	2,430	2,430	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN MIGUEL DEL RIO.	SAN MIGUEL DEL RÍO	SAN MIGUEL DEL RÍO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA LUCIA DEL CAMINO.	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	135,300	135,300	135,300	100%			METROS CUADRADOS	1,476	1,476	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC.	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	161,486	161,486	161,486	100%			METROS CUADRADOS	1,761.66	1,761.66	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN FRANCISCO COATLAN, SAN PABLO COATLAN.	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	103,208	103,208	103,208	100%			METROS CUADRADOS	1,125.90	1,125.90	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LA PALMA, IXTLAN DE JUAREZ.	IXTLAN DE JUAREZ	LA PALMA	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LOMA BONITA.	LOMA BONITA	LOMA BONITA	92,400	92,400	92,400	100%			METROS CUADRADOS	1,008	1,008	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO DOMINGO PETAPA.	SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA COLOTEPEC.	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	129,987	129,987	129,987	100%			METROS CUADRADOS	1,418.04	1,418.04	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL CAÑADA.	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	162,000	162,000	162,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL CAÑADA.	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	216,000	216,000	216,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	259,200	259,200	259,200	100%			METROS CUADRADOS	2,592	2,592	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	175,500	175,500	175,500	100%			METROS CUADRADOS	1,755	1,755	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	216,000	216,000	216,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	264,600	264,600	264,600	100%			METROS CUADRADOS	2,646	2,646	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	144,000	144,000	144,000	100%			METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	268,200	268,200	268,200	100%			METROS CUADRADOS	2,682	2,682	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	212,400	212,400	212,400	100%			METROS CUADRADOS	2,124	2,124	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO COMITANCILLO.	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	1,000,000	989,636	989,636	100%			METROS CUADRADOS	1,650.25	1,650.25	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	162,000	162,000	162,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620.00	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	207,000	207,000	207,000	100%			METROS CUADRADOS	2,070	2,070	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	172,800	172,800	172,800	100%			METROS CUADRADOS	1,728	1,728	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	270,000	270,000	270,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FEDERADOS	SAN SEBASTIAN TUTLA	FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	351,275	218,189	218,189	100%			METROS CUADRADOS	1,020.47	1,020.47	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ (COL. LINDA VISTA)/SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DIAZ ORDAZ.	VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	813,921	13,913	13,913	100%			METROS CUADRADOS	1,690	1,690	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	238,000	238,000	238,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	183,600	183,600	183,600	100%			METROS CUADRADOS	1,944	1,944	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	170,000	170,000	170,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	221,000	221,000	221,000	100%			METROS CUADRADOS	2,340	2,340	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	238,000	238,000	238,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	170,000	170,000	170,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	170,000	170,000	170,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO/EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION CUYOTEPEJI/EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI.	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	366,377	366,114	366,114	100%			METROS CUADRADOS	641.82	641.82	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	221,000	221,000	221,000	100%			METROS CUADRADOS	2,340	2,340	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	136,000	136,000	136,000	100%			METROS CUADRADOS	1,440	1,440	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	170,000	170,000	170,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	170,000	170,000	170,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	170,000	170,000	170,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM.	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	239,700	239,700	239,700	100%			METROS CUADRADOS	2,538	2,538	0%	



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE.	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	144,500	144,500	144,500	100%			METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE.	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE.	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE.	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	238,000	238,000	238,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE.	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE.	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR.	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	238,000	238,000	238,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES.	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	342.09	342.09	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	198,000	198,000	198,000	100%			METROS CUADRADOS	2,736.72	2,736.72	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JOSE CIENEGUILLA/SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	148,500	148,500	148,500	100%			METROS CUADRADOS	2,052.54	2,052.54	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JOSE CILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	228.06	228.06	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	148,500	148,500	148,500	100%			METROS CUADRADOS	2,052.54	2,052.54	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	140,250	140,250	140,250	100%			METROS CUADRADOS	1,938.51	1,938.51	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	156,750	156,750	156,750	100%			METROS CUADRADOS	2,166.57	2,166.57	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/TEMASCAL/SAN MIGUEL SOYALTEPEC,(TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	TEMASCAL	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,368.36	1,368.36	100%	

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	198,000	198,000	198,000	100%			METROS CUADRADOS	2,736.72	2,736.72	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	684.18	684.18	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)/SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	684.18	684.18	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LA PAZ/CLALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	LA PAZ	51,150	51,150	51,150	100%			METROS CUADRADOS	706.99	706.99	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/EL COYUL/SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	684.18	684.18	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	206,250	206,250	206,250	100%			METROS CUADRADOS	2,850.75	2,850.75	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	206,250	206,250	206,250	100%			METROS CUADRADOS	2,850.75	2,850.75	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO EVANGELISTA/MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	SAN PEDRO EVANGELISTA	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	342.09	342.09	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,368.36	1,368.36	100%	
PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,368.36	1,368.36	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	198,000	198,000	198,000	100%			METROS CUADRADOS	2,736.72	2,736.72	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	148,500	148,500	148,500	100%			METROS CUADRADOS	2,052.54	2,052.54	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	684.18	684.18	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DE LA AV. JUAREZ, TRAMO: CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC-CALLE JACOBO DALEVUELTA (1A. ETAPA)/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	4,000,000	3,999,967	3,999,967	100%			OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL FRACC. BENITO JUAREZ (1A ETAPA).	SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	2,934,283	2,750,548	2,750,548	100%			METROS CUADRADOS	10,648	10,648	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEREZ GAZGA CON CONCRETO HIDRAULICO /TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	221,383	221,383	221,383	100%			METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO /LOMAS DEL SANTO /SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	207,900	-	-	0%			METROS CUADRADOS	2,588	2,588	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / CANDELARIA YEGOLE, SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANDELARIA YEGOLE	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / RIO SECO, SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	RIO SECO	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN FERNANDO MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO MATAMOROS	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTE: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / EL CORREO (EL PORTEZUELO), SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	EL CORREO (EL PORTEZUELO)	8,250	8,250	8,250	100%			METROS CUADRADOS	90	90	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	9,900	9,900	9,900	100%			METROS CUADRADOS	108	108	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	156,750	156,750	156,750	100%			METROS CUADRADOS	2,166.57	2,166.57	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	173,250	173,250	173,250	100%			METROS CUADRADOS	2,394.63	2,394.63	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	193,050	193,050	193,050	100%			METROS CUADRADOS	2,106	2,106	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NOCHE BUENA / SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MANANTIAL DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	8,250	8,250	8,250	100%			METROS CUADRADOS	90	90	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / AGUA DEL HIGO, SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	AGUA DEL HIGO	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / BRAMADEROS SAN NICOLAS, SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	BRAMADEROS SAN NICOLAS	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / EL CAMARON, NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / CAPULAPAM DE MENDEZ	CAPULAPAM DE MENDEZ	CAPULAPAM DE MENDEZ	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / ABEJONES	ABEJONES	ABEJONES	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	252,450	252,450	252,450	100%			METROS CUADRADOS	2,754	2,754	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / LOMA BONITA	LOMA BONITA	LOMA BONITA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	270,600	270,600	270,600	100%			METROS CUADRADOS	2,952	2,952	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	153,450	153,450	153,450	100%			METROS CUADRADOS	1,674	1,674	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	165,000	165,000	165,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	32,175	32,175	32,175	100%			METROS CUADRADOS	351	351	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	165,000	165,000	165,000	100%			METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	153,450	153,450	153,450	100%			METROS CUADRADOS	1,674	1,674	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	128,700	128,700	128,700	100%			METROS CUADRADOS	1,404	1,404	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	16,500	16,500	16,500	100%			METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / ENSENADA DE LA VENTOSA (BAHIA LA VENTOSA), SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	ENSENADA DE LA VENTOSA (BAHIA LA VENTOSA)	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN LUCAS REDENSION, SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCION	24,750	24,750	24,750	100%			METROS CUADRADOS	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN MIGUEL IXCATLAN, SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMI	SAN JUAN ÑUMI	SAN ISIDRO YOSOÑAMA	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,368.36	1,368.36	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE), SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JUAN YAGILA, IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	SAN JUAN YAGILA	33,000	33,000	33,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/CIENEGA DE ZIMATAN, SEGUN UICEP/31396/2008.	CIENEGA DE ZIMATAN	CIENEGA DE ZIMATAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/RIO DE EJUTLA, LA COMPAÑIA, SEGUN UICEP/31397/2008.	LA COMPAÑIA	RIO DE EJUTLA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO, SEGUN UICEP/31398/2008.	MAGDALENA APASCO	SAN ISIDRO CATANO	56,100	56,100	56,100	100%			METROS CUADRADOS	594	594	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (EL MANANTIAL)/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31399/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN AGUSTIN ETLA, SEGUN UICEP/31400/2008.	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ANDRES ZABACHE, SEGUN UICEP/31401/2008.	SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ANTONINO EL ALTO, SEGUN UICEP/31402/2008.	SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ANTONIO HUIITEPEC, SEGUN UICEP/31403/2008.	SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, SAN ANTONIO HUIITEPEC, SEGUN UICEP/31404/2008.	SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JERONIMO SOSOLA, SEGUN UICEP/31405/2008.	SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SEGUN UICEP/31406/2008.	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, SEGUN UICEP/31407/2008.	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN MIGUEL MIXTEPEC, SEGUN UICEP/31408/2008.	SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PABLO HUITZO, SEGUN UICEP/31409/2008.	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CATARINA QUIANE, SEGUN UICEP/31410/2008.	SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SEGUN UICEP/31411/2008.	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA GERTRUDIS, SEGUN UICEP/31412/2008.	SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA INES YATZECHE, SEGUN UICEP/31413/2008.	SANTA INES YATZECHE	SANTA INES YATZECHE	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA LUCIA DEL CAMINO, SEGUN UICEP/31414/2008.	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/AYOQUEZCO DE ALDAMA, SEGUN UICEP/31415/2008.	AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGUN UICEP/31416/2008.	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN LUIS DEL RIO, TLACOLULA DE MATAMOROS, SEGUN UICEP/31417/2008.	TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN LUIS DEL RIO	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTA MARIA JALTIANGUIS	SANTA MARIA JALTIANGUIS	SANTA MARIA JALTIANGUIS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTA MARIA YACOCHI /SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA YACHOCHI	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTA MARIA YALINA	SANTA MARIA YALINA	SANTA MARIA YALINA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /LATUVI (SANTA MARTHA LATUVI) /SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI (SANTA MARTHA LATUVI)	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /TIERRA COLORADA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /YUVILA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN SEBASTIAN) /SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTO TOMAS LACHITA /SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHITA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPOR TA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	68,000	68,000	68,000	100%			METROS CUADRADOS	720	720	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN YAE	SAN JUAN YAE	SAN JUAN YAE	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /LAS DELICIAS /SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	LAS DELICIAS	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN FRANCISCO YATEE /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN JUAN YALAHUI /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTA MARIA TAVEHUA /SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	SANTA MARIA TAVEHUA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /LA PALMA /IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	LA PALMA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTA MARIA YAHUICHE /IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA YAHUICHE	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EL PORVENIR/SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,SAN JERONIMO OTLA/SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA COIXTLAHUACA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/GUADALUPE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,IGNACIO MEJIA/TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	IGNACIO MEJIA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	105,400	105,400	105,400	100%			METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO LAOLLAGA, SEGUN UICEP/31500/2008.	SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO TAPANATEPEC, SEGUN UICEP/31501/2008.	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA, SEGUN UICEP/31502/2008.	SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/REFORMA DE PINEDA, SEGUN UICEP/31503/2008.	REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JOSE DEL PALMAR, SALINA CRUZ, SEGUN UICEP/31504/2008.	SALINA CRUZ	SAN JOSE DEL PALMAR	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/GUEVEA DE HUMBOLDT, SEGUN UICEP/31505/2008.	GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SEGUN UICEP/31506/2008.	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO DOMINGO CHIHUITAN, SEGUN UICEP/31507/2008.	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO CHOAPAM, SEGUN UICEP/31508/2008.	SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA JACATEPEC, SEGUN UICEP/31509/2008.	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN LALANA, SEGUN UICEP/31510/2008.	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SEGUN UICEP/31511/2008.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN FELIPE USILA, SEGUN UICEP/31512/2008.	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COSOLAPA, SEGUN UICEP/31513/2008.	COSOLAPA	COSOLAPA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, SEGUN UICEP/31514/2008.	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO AMOLTEPEC, SEGUN UICEP/31515/2008.	SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JERONIMO COATLAN, SEGUN UICEP/31516/2008.	SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, SEGUN UICEP/31517/2008.	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTIAGO LACHIVIA, SAN CARLOS YAUTEPEC, SEGUN UICEP/31518/2008.	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO LACHIVIA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPOR TA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ANDRES CABECERA NUEVA, SEGUN UICEP/31519/2008.	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/MONJAS, SEGUN UICEP/31520/2008.	MONJAS	MONJAS	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, SEGUN UICEP/31521/2008.	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	128,700	128,700	128,700	100%			METROS CUADRADOS	1,404	1,404	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	247,500	247,500	247,500	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	184,800	184,800	184,800	100%			METROS CUADRADOS	2,016	2,016	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	128,700	128,700	128,700	100%			METROS CUADRADOS	1,404	1,404	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	960	960	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LA VENTOSA/JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/CHAHUITES	CHAHUITES	CHAHUITES	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	29,700	29,700	29,700	100%			METROS CUADRADOS	324	324	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOS REYES IXCATLAN/SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	132,000	132,000	132,000	100%			METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COSOLAPA	COSOLAPA	COSOLAPA	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	105,600	105,600	105,600	100%			METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	960	960	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	389,400	389,400	389,400	100%			METROS CUADRADOS	3,730	3,730	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LOMA BONITA	LOMA BONITA	LOMA BONITA	227,700	227,700	227,700	100%			METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	92,400	92,400	92,400	100%			METROS CUADRADOS	1,008	1,008	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	99,000	99,000	99,000	100%			METROS CUADRADOS	960	960	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	165,000	165,000	165,000	100%			METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	248,000	248,000	248,000	100%			METROS CUADRADOS	2,790	2,790	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	256,000	256,000	256,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	264,000	264,000	264,000	100%			METROS CUADRADOS	2,970	2,970	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	280,000	280,000	280,000	100%			METROS CUADRADOS	3,150	3,150	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	3,060	3,060	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	280,000	280,000	280,000	100%			METROS CUADRADOS	3,150	3,150	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	41,250	41,250	41,250	100%			METROS CUADRADOS	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	132,000	132,000	132,000	100%			METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	165,000	165,000	165,000	100%			METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON COCNRETO HIDRAULICO/SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	123,750	123,750	123,750	100%			METROS CUADRADOS	1,195	1,195	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/REYES ETLA	REYES ETLA	REYES ETLA	135,300	135,300	135,300	100%			METROS CUADRADOS	1,305	1,305	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	49,500	49,500	49,500	100%			METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION DE LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE ALTA)/SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	255,884	251,841	251,841	100%			METROS CUADRADOS	628	628	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE ALTA)/SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	238,139	238,139	238,139	100%			METROS CUADRADOS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA) /SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	330,000	329,999	329,999	100%			METROS CUADRADOS	3,190	3,190	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO /BENEMERITO JUAREZ (PALO GACHO) /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ (PALO GACHO)	199,950	199,950	199,950	100%			METROS CUADRADOS	2,232	2,232	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA) /SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	330,000	329,999	329,999	100%			METROS CUADRADOS	3,190	3,190	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO (2A. ETAPA), EJIDO GUADALUPE VICTORIA/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	551,778	550,060	550,060	100%			METROS CUADRADOS	1,880.60	1,880.60	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAHUITES	CHAHUITES	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NATIVIDAD	NATIVIDAD	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	161,500	161,500	161,500	100%			METROS CUADRADOS	1,710	1,710	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YAEI	SANTIAGO YAGALLO	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPOR TA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA TALEA DE CASTRO	SAN BARTOLOME YATONI	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	306,000	306,000	306,000	100%			METROS CUADRADOS	3,240	3,240	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XIACUI	TRINIDAD IXTLAN	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	51,000	51,000	51,000	100%			METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE TALEA DE CASTRO	SANTA GERTRUDIS	34,000	34,000	34,000	100%			METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	153,000	153,000	153,000	100%			METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	187,000	187,000	187,000	100%			METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	187,000	187,000	187,000	100%			METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL COSTA.	COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008
E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTUR REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTUR REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTUR REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTUR REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	102,000	102,000	102,000	100%			METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTUR REGIONAL ISTMO.	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTUR REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	195,500	195,500	195,500	100%			METROS CUADRADOS	2,070	2,070	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	204,000	204,000	204,000	100%			METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	272,000	272,000	272,000	100%			METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	238,000	238,000	238,000	100%			METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	221,000	221,000	221,000	100%			METROS CUADRADOS	2,340	2,340	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/COBERTURA REGIONAL MIXTECA.	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	255,000	255,000	255,000	100%			METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	898,440	110,000	110,000	100%			SISTEMA	1	0.50	50%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,038,974	1,003,459	1,003,459	100%			SISTEMA	1	0.45	45%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,377,845	2,342,256	2,342,256	100%			SISTEMA	1	0.80	80%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,472,328	1,441,160	1,441,160	100%			SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE REVOLUCION, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	43,529	43,444	43,444	100%			METRO LINEAL	80	80	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION ORIENTE BARRIO EX-MARQUEZADO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	38,842	38,822	38,822	100%			METRO LINEAL	70	70	100%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AGENCIA CINCO SEÑORES)/OAXACA DE JUAREZ.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,824,465	-	-	0%			METRO LINEAL	690	690	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	152,216	152,147	152,147	100%			METRO LINEAL	169	169	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FELIX ROMERO COL. MARTIRES DE RIO BLANCO/OAXACA DE JUAREZ.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	699,956	645,667	645,667	100%			SISTEMA	1	0.35	35%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS DE LA COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA/OAXACA DE JUAREZ.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	658,441	658,383	658,383	100%			METRO LINEAL	665.80	665.80	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO ESPONDA/EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ.	OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	135,274	108,690	108,690	100%			METRO LINEAL	250	250	100%	
REHABILITACION DEL CANAL DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN ETLA /SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	1,037,891	1,036,758	1,036,758	100%			KILOMETRO	10	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE JUQUILITA COLONIA VISTAHERMOSA 1A SECCION AGENCIA SANTA ROSA / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	93,094	93,039	93,039	100%			METRO LINEAL	160	160	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	88,408	88,386	88,386	100%			METRO LINEAL	160	160	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN ANDRES, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	27,126	27,018	27,018	100%			METRO LINEAL	45	45	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, COLONIA MICROONDAS / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	52,902	52,827	52,827	100%			METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES, COLONIA CONSTITUYENTES / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	52,902	52,827	52,827	100%			METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LAS AMERCIAS COLONIA LOMA BONITA / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	52,902	52,827	52,827	100%			METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. PRIVADA DE GUADLUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	184,666	184,612	184,612	100%			METRO LINEAL	204	204	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS AGENCIA CANDIANI / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	181,806	181,738	181,738	100%			METRO LINEAL	310	310	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A Y 3A PRIVADA DE ORQUIDEAS Y LA CALLE DE ORIQUEIDEAS, COLONIA LAS FLORES / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	441,214	441,190	441,190	100%			METRO LINEAL	500	500	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN PROLONGACION DE REVOLUCION COLONIA AURORA / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	177,320	177,255	177,255	100%			METRO LINEAL	270	270	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A PRIVADA DE DALIAS, COLONIA JARDIN AGENCIA DONAJI/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31418/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	32,324	32,257	32,257	100%			METRO LINEAL	80	80	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE SANTA INES, COLONIA EXHACIENDA DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31419/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	34,156	34,091	34,091	100%			METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS DE LA COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31420/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	115,178	115,145	115,145	100%			METRO LINEAL	220	220	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 10 DE MARZO, COLONIA NEZA CUBI/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31421/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	135,274	135,211	135,211	100%			METRO LINEAL	250	250	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA, COL. MANUEL SABINO CRESPO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31422/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	52,902	52,827	52,827	100%			METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SAN LUIS, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31423/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	94,500	94,431	94,431	100%			METRO LINEAL	163	163	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 4A PRIVADA DE GENARO VASQUEZ, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31424/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	24,783	24,708	24,708	100%			METRO LINEAL	40	40	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE SAN MARCOS DE LA COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31425/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	68,312	68,241	68,241	100%			METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS ANDES COLONIA MANUEL SABINO CRESPO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31426/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	82,372	82,325	82,325	100%			METRO LINEAL	150	150	100%	



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008

E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRO Y SAN MATEO PARAJE PUERTA DE VIGUERA/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31427/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	217,645	217,645	217,645	100%			METRO LINEAL	400	400	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRES COLONIA SANTO TOMAS/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31428/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	52,902	52,827	52,827	100%			METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER ANDADOR BENITO JUAREZ, COLONIA 10 DE ABRIL/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31429/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	270,548	270,532	270,532	100%			METRO LINEAL	500	500	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO 2, COLONIA SOLIDARIDAD/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31430/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	38,842	38,822	38,822	100%			METRO LINEAL	70	70	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO 1 COLONIA SOLIDARIDAD/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31431/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	38,842	38,822	38,822	100%			METRO LINEAL	70	70	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA Y PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO/OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31432/2008.	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	432,738	432,703	432,703	100%			METRO LINEAL	520	520	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO/TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31433/2008.	OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGERA	117,877	117,806	117,806	100%			METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, PARAJE SANTA MARIA/TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31434/2008.	OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGERA	193,512	193,462	193,462	100%			METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONSTITUCION Y MACEDONIO ALCALA, SECCION OESTE SECTOR 1/EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31435/2008.	OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	141,265	141,233	141,233	100%			METRO LINEAL	250	250	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA SECTOR 5/EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31436/2008.	OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	194,174	194,110	194,110	100%			METRO LINEAL	350	350	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA/EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31437/2008.	OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	38,842	38,822	38,822	100%			METRO LINEAL	70	70	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA SAN LUIS BELTRAN/CAMINO A SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, SEGUN UICEP/31438/2008.	OAXACA DE JUAREZ	CAMINO A SAN LUIS BELTRAN	310,783	310,704	310,704	100%			METRO LINEAL	450	450	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. JARDINES/SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22.	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	437,212	435,055	435,055	100%			OBRA	1	0.90	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	71,502	71,502	71,502	100%			OBRA	1	0.90	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	148,823	148,823	148,823	100%			KILOMETRO	0.38	0.35	90%	
AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO/VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	451,961	431,711	431,711	100%			OBRA	1	0.90	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (2A ETAPA)/SAN FRANCISCO LACHIGOLO.	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	1,202,933	1,181,910	1,181,910	100%			OBRA	1	0.90	90%	
TERMINACION DELA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA EN EL BARRIO TEPEYAC/SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA			-	-	-	0%							
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA ENDA BICHI)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	201,049	199,612	199,612	100%			POSTE	8	7.50	95%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	359,287	292,403	292,403	100%			POSTE	17	16.50	90%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL ACCESO SUR SOBRE SIMBOLOS PATRIOS (TRAMO: ENTRONQUE AV. UNIVERSIDAD-ENTRONQUE AEROPUERTO)/SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	250,000	250,000	250,000	100%			LUMINARIAS	44	44	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MARGARITAS (COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO)/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	571,096	571,034	571,034	100%			POSTE	16	16	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO/SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	368,568	282,672	282,672	100%			OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA /EL ENCINAL /SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	EL ENCINAL	292,767	285,000	285,000	100%			PAQUETES	10	10	100%	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

L: 2008
 E REPORTA: ENERO - DICIEMBRE 2008

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Autorizado	Ministrado	Ejercido	Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA/LA CUMBRE, ASUNCION NOCHIXTLAN.	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	334,620	328,900	328,900	100%			MODULOS SOLARES	10	10	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE HIERVE EL AGUA	SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	243,438	243,438	243,438	100%			KILOMETRO	0.20	0.18	90%	
AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA/COLONIA BENITO JUAREZ, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	594,157	591,914	591,914	100%			POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDA SAN JUAN/CUILAPAM DE GUERRERO.	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	148,459	106,701	106,701	100%			POSTE	3	3	80%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO/CUILAPAM DE GUERRERO.	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	533,670	506,979	506,979	100%			KILOMETRO	0.078	0.0780	80%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOMA SAN SEBASTIAN) /SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	32,888	-	-	0%			OBRA	1	0.30	30%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO/SAN LORENZO CACAOTEPEC.	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	328,242	328,242	328,242	100%			POSTE	1	0.70	70%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE EL PANTEON)/SAN LORENZO CACAOTEPEC.	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	160,655	160,510	160,510	100%			POSTE	3	2.70	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, 5A SECCION (ESQUIPULAS)/SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	98,135	98,135	98,135	100%			POSTE	2	2	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES LLANO VERDE Y MORELOS)/LOMAS DE SAN JUAN, CUILAPAMA DE GUERRERO.	CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	305,943	300,440	300,440	100%			POSTE	1	0.80	80%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTEFLOR					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES	SANTA MARIA APASCO	EL PERICON					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES	SANTA MARIA APASCO	TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO)					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES	SANTA MARIA APASCO	SAN ISIDRO					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES (LLANO DE AVISPA)	SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN SEDAS					49,788	851	TRANSFORMADOR	1	0.90	90%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES (LLANO DEL MAMEY TEPANTEPEC)	SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
REHABILITACIÓN DE MODULOS SOLARES	SANTA MARIA PEÑOLES	LLANO VERDE TEPANTEPEC					80,000	80,000	MODULOS SOLARES	10	0	0%	
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS, COLONIA PROGRESO	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA					303,686	268,581	REGISTRO	11	5	40%	
ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS Y HIDROMETEREOLÓGICOS /COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	1,500,000	-	-	0%			ESTUDIO	2	0	0%	
AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,446,260	-	-	0%			SISTEMA	1	0	0%	
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO /COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	302,389	-	-	0%			ESTUDIO	224	0	0%	

Las Entidades deberán asumir, plenamente por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos o acciones contenidas en el formato de solicitud de recursos (anexo 2), así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a la normativa aplicable. Lo anterior, tendrá total independencia de los recursos de la SHCP otorgue a las entidades en los términos de los lineamientos.

AUTORIZA

Nombre: ING. EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN

Puesto/Institución: COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

Firma: