



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

AL: 2008  
REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
<b>TOTAL FAM 2008</b>			<b>555,459,783</b>	<b>430,856,254</b>	<b>555,459,783</b>	<b>430,856,254</b>	<b>100%</b>	<b>1,368,979</b>	<b>662,816</b>					
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	122,273,586	122,273,586	122,273,586	122,273,586	100%			DESAYUNO	1,174,127	1,174,127	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANOS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	27,165,532	27,165,532	27,165,532	27,165,532	100%			DESAYUNO	237,544	237,544	100%	
ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	49,315,654	49,315,654	49,315,654	49,315,654	100%			DESPENSA	252,396	252,396	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	9,157,120	9,157,120	9,157,120	9,157,120	100%			DESPENSA	128,000	128,000	100%	
AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	32,204,413	32,204,358	32,204,413	32,204,358	100%			DESAYUNO	309,241	309,241	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	45,297,788	45,297,788	45,297,788	45,297,788	100%			DESPENSA	683,637	683,637	100%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	47,379,094	47,379,089	47,379,094	47,379,089	100%			DESAYUNO	693,808	693,808	100%	
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PECUARIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	2,845,406	2,845,406	2,845,406	2,845,406	100%			PROYECTO	42	42	100%	
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ARTESANALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	990,638	990,638	990,638	990,638	100%			PROYECTO	28	28	100%	
INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	2,298,420	2,298,420	2,298,420	2,298,420	100%			PROYECTO	82	82	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "NEMESIO C. RENTERIA" CLAVE 20DPB1186L	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	245,628	0	245,628	0	0%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	811,749	340,483	811,749	340,483	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGON"	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	818,967	418,900	818,967	418,900	100%			AULAS ANEXOS	1 2	1 2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE GREGORIO MELENDEZ"	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	222,123	0	222,123	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 20DES0127J	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	542,328	0	542,328	0	0%			AULA	1	0.50	50%	
REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	402,999	0	402,999	0	0%			AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA"	AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	287,042	181,981	287,042	181,981	100%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 20DPR1060	CUILAPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	173,499	0	173,499	0	0%			AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CECILIA VELASCO	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	435,176	0	435,176	0	0%			AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 20DPR3534Q	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	435,000	0	435,000	0	0%			AULA	2	1.5	75%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	214,708	0	214,708	0	0%			AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	VISTA HERMOSA	443,847	0	443,847	0	0%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "1ER. CENTENARIO DE HUAJUAPAN"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	564,441	0	564,441	0	0%			ANEXO	2	0.80	40%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1707D (COLONIA LOS PINOS SEGUNDA SECCION)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	262,882	0	262,882	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE JULIO CLAVE 20DPR2684Q (COL. SANTA ROSA 1A SECCION)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	256,711	0	256,711	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS DE MI PATRIA" CLAVE 20DJN0478D	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA TERESA	224,136	0	224,136	0	0%			AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 20DJN1951Z (COLONIA EL PALMAR)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	221,120	0	221,120	0	0%			AULA	1	0.70	70%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 20DJN0622Z (0056 SAUCITLAN DE MORELOS)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	226,863	0	226,863	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA 20DTV1494R	MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	1,227,336	859,135	1,227,336	859,135	100%			AULA ANEXO	3 3	3 3	60%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALLENDE"	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	230,445	230,445	230,445	230,445	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "OAXACA" CLAVE 20DPR0220W	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	562,792	468,224	562,792	468,224	100%			ANEXOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	320,110	0	320,110	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LLANO LARGO	320,110	0	320,110	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	473,055	0	473,055	0	0%			ANEXOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PIEDRA DE LEON	320,110	0	320,110	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MALANGAR, EL	320,110	0	320,110	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	MAZATLAN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	320,110	0	320,110	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	750,000	0	750,000	0	0%			AULA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 20DJN1221L	REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	224,997	192,640	224,997	192,640	100%			AULA	1	1	100%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 41	REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	365,913	298,421	365,913	298,421	100%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	SAN AGUSTIN LOXICHA	GLORIA, LA	289,200	0	289,200	0	0%			AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO"	SAN AGUSTIN LOXICHA	PRIMAVERA, LA	283,800	0	283,800	0	0%			AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICTORIA"	SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	1,459,676	0	1,459,676	0	0%			AULA	5	5	100%		
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	SAN AGUSTIN LOXICHA	CONCHUDA, LA	957,179	0	957,179	0	0%			AULA	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"	SAN AGUSTIN LOXICHA	DESVIACION COPALITA (BARRIO PROGRESO)	527,898	0	527,898	0	0%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	482,247	0	482,247	0	0%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y 3 ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA GARCIA CLAVE 20DJN0772G	SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	789,767	789,317	789,767	789,317	100%			AULAS ANEXOS	4	4	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " JOSE MARIA CASTILLO VELASCO "	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	203,086	203,086	203,086	203,086	100%			AULA	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " HEROES DE CHAPULTEPEC "	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	411,498	411,498	411,498	411,498	100%			AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 159	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	411,498	411,498	411,498	411,498	100%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	245,628	206,609	245,628	206,609	100%			AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	441,197	347,589	441,197	347,589	100%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1522X	SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	691,717	0	691,717	0	0%			ANEXO	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	314,991	0	314,991	0	0%			AULA	2	1.90	95%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	184,238	0	184,238	0	0%			ANEXO	2	1.80	90%		
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FRANCISCO I. MADERO"	SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	349,698	0	349,698	0	0%			ANEXO	3	1	33%		
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA	SAN FELIPE USILA	LAZARO CARDENAS (GENERAL LAZARO CARDENAS)	345,597	0	345,597	0	0%			ANEXO	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	175,000	0	175,000	0	0%			AULA	1	0.95	95%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	184,238	0	184,238	0	0%			ANEXO	2	1.80	90%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO)	237,500	0	237,500	0	0%			ANEXO	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	258,088	0	258,088	0	0%			AULA	1	0.75	75%		
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENEDINO JIMENEZ" CLAVE 20DPR3561N	SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	460,910	354,465	460,910	354,465	100%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 155	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	267,164	267,164	267,164	267,164	100%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	630,855	203,648	630,855	203,648	100%			ANEXO	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAMON CORONA"	SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	521,860	426,837	521,860	426,837	100%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	699,577	0	699,577	0	0%			ANEXO	2	1	50%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JERONIMO TECOATL	NARANJOS, LOS	564,989	0	564,989	0	0%			ANEXO	2	0	0%		
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS	SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	1,225,838	449,003	1,225,838	449,003	100%			AULAS ANEXOS	3	3	30%		
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	477,213	302,021	477,213	302,021	100%			AULA	2	2	100%		
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0812J	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	320,935	0	320,935	0	0%			AULA	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZALEZ" CLAVE 20DPR0606Z	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	465,760	0	465,760	0	0%			AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	160,471	0	160,471	0	0%			AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACION" (PARAJE LA PEÑA) CLAVE 20DES0225K	SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	1,800,000	1,470,708	1,800,000	1,470,708	100%			AULA ANEXO	1	1	0.60	60%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN GUICHICOVI	MALUCO	202,574	0	202,574	0	0%			AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 20DPB1685H	SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA (CANTARITO)	750,000	0	750,000	0	0%			AULA	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO"	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	239,049	0	239,049	0	0%			AULA	1	1	100%		
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR0750L	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	519,271	0	519,271	0	0%			ESCUELA	1	1	100%		

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
REHABILITACION DE SEIS AULAS, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALMA CAMPESINA"	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 26-	792,762	792,762	792,762	792,762	100%			AULAS ANEXOS	6 3	6 3	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LEONA VICARIO"	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	635,423	346,308	635,423	346,308	100%			ESCUELA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANDRES PORTILLO"	SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	340,979	340,979	340,979	340,979	100%			AULA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MARTIN TOXPALAN	DURAZNILLO, EL	941,675	0	941,675	0	0%			AULA ANEXO	2 3	2 3	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	PALO COLORADO (EMILIANO ZAPATA)	306,828	306,828	306,828	306,828	100%			AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	BENITO JUAREZ (EL TREBOL)	306,828	306,828	306,828	306,828	100%			AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI	SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	568,468	0	568,468	0	0%			AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100%			AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 70	SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	580,000	0	580,000	0	0%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DPR0839N	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	389,309	0	389,309	0	0%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ GARZA" CLAVE 20DES0076T	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	639,839	0	639,839	0	0%			ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPR0943Z	SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALA	279,048	76,102	279,048	76,102	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "ALMA CHONTAL" CLAVE 20DPB2005S	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	191,804	191,804	191,804	191,804	100%			ESCUELA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	276,902	276,902	276,902	276,902	100%			AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	482,887	0	482,887	0	0%			AULA	2	0	0%	
REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 20DPB0855B	SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA GUADALUPE VICTORIA	137,257	107,170	137,257	107,170	100%			AULA	4	4	100%	
REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" CLAVE 20DPR3194I	SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCION VEINTE DE NOVIEMBRE	129,310	92,600	129,310	92,600	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE 20DJN1244W	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSE LOS PORTILLOS ALTOS	220,526	175,360	220,526	175,360	100%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO I. MADERO"	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	225,031	219,159	225,031	219,159	100%			AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "NIÑOS HEROES" CLAVE 20DPB0865L	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	1,053,130	1,046,508	1,053,130	1,046,508	100%			AULA ANEXO	2 3	2 3	100%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA CLAVE 20DPR3509R	SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	541,132	541,132	541,132	541,132	100%			AULAS	4	4	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE: 20DPR1036F	SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	1,043,270	412,062	1,043,270	412,062	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" CLAVE:20DJN0370M	SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	116,868	116,868	116,868	116,868	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0723S	SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	284,443	244,050	284,443	244,050	100%			AULA ANEXO	1 2	1 2	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	84,573	0	84,573	0	0%			ESCUELA	1	1	100%	
APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A,B,C, EN EL JARDIN DE NIÑOS " TIERRA Y LIBERTAD "	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	60,134	0	60,134	0	0%			ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	477,973	380,612	477,973	380,612	100%			ESCUELA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE AULA EN EL J.N.R. MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	86,751	86,751	86,751	86,751	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA Y REHABILITACION DE ANEXOS.	SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	739,872	359,651	739,872	359,651	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	1,023,960	0	1,023,960	0	0%			AULA ANEXO	2 2	0.35 0.35	35%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	240,000	0	240,000	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA, TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ALFONSO CASO"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	1,401,948	1,311,703	1,401,948	1,311,703	100%			TALLER AULA	1 3	1 3	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	ARRAZOLA (SAN ANTONIO ARRAZOLA)	607,063	0	607,063	0	0%			AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA INES YATZECHE	SANTA INES YATZECHE	300,000	300,000	300,000	300,000	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT CLAVE 20DJN2140H	SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	258,567	0	258,567	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 20DJN1794Z (COL. NIÑOS HEROES)	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	474,350	0	474,350	0	0%			AULA	2	0.50	25%	
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 186 CLAVE 20DST0203R (COL. NIÑOS HEROES)	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	665,482	407,883	665,482	407,883	100%			AULA	3	3	100%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	553,262	553,262	553,262	553,262	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	440,739	440,739	440,739	440,739	100%			AULA	3	3	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE RIO BLANCO"	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	217,512	217,512	217,512	217,512	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PABLO NERUDA	SANTA MARIA TEOPOXCO	TEPETITLAN	250,000	140,063	250,000	140,063	100%			AULA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D" EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PEREZ	SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	600,000	0	600,000	0	0%			ESCUELA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	177,000	53,100	177,000	53,100	100%			AULA	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	177,000	53,100	177,000	53,100	100%			AULA	2	2	100%	
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	48,039	14,412	48,039	14,412	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	SANTIAGO NILTEPEC	GUAMOL	140,253	42,076	140,253	42,076	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	482,079	178,275	482,079	178,275	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS	SANTO DOMINGO INGENIO	BLANCA, LA	841,890	0	841,890	0	0%			AULA ANEXO	4 1	0 0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMIGA DEL PUEBLO"	SANTO DOMINGO NUXAA	ORO, EL	344,716	0	344,716	0	0%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CLAVE 20DPR4611	SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	240,000	0	240,000	0	0%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "REDENCION" 20DPR1449S	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	589,413	489,734	589,413	489,734	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FILOMENA JARQUIN PINACHO" CLAVE 20DJN07980	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	219,905	218,800	219,905	218,800	100%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPR23050	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	91,937	91,450	91,937	91,450	100%			MTS2	76.33	76.33	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0338T	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	241,950	157,113	241,950	157,113	100%			AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PORFIRIO DIAZ" (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	77,371	0	77,371	0	0%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	297,654	0	297,654	0	0%			AULA	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	VILLA SOLA DE VEGA	COMUN. EL (CUARTA SECCION)	614,454	614,454	614,454	614,454	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	YAXE	YAXE	465,338	0	465,338	0	0%			AULA	2	0.90	45%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL C.A.M. NO. 14	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100%			AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UNION Y PROGRESO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	250,000	250,000	250,000	250,000	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA PLANTELES DE NIVEL BASICO DEL SECTOR VILLA ALTA-CAJONOS	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	1,954,138	0	1,954,138	0	0%			OBRAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	NOGALTEPEC	1,201,881	622,057	1,201,881	622,057	100%			AULA ANEXO	3 2	3 0	50%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	NOGALTEPEC	77,250	42,596	77,250	42,596	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO	POTRERO JAZMIN, EL	877,756	660,084	877,756	660,084	100%			LABORATO RIO Y AXEXOS	1 3	1 2	80%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO	POTRERO JAZMIN, EL	121,338	95,099	121,338	95,099	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	SAN JOSE LACHIGUIRI	LACHIVIGOZA	409,553	361,931	409,553	361,931	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	SAN JOSE LACHIGUIRI	LACHIVIGOZA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO"	SAN LORENZO TEXMELUCAN	CARRIZAL, EL	671,716	657,874	671,716	657,874	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "RODOLFO MORALES"	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	216,983	216,980	216,983	216,980	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "RODOLFO MORALES"	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS"	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	760,578	675,258	760,578	675,258	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS"	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	47,500	27,635	47,500	27,635	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ (SANTA CRUZ)	2,250,863	2,134,889	2,250,863	2,134,889	100%			AULA ANEXO	4 2	4 2	100%	
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ (SANTA CRUZ)	95,000	64,653	95,000	64,653	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 207	SANTA MARIA HUATULCO	ARROYO SUCHIL	995,377	995,377	995,377	995,377	100%			AULA	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 207	SANTA MARIA HUATULCO	ARROYO SUCHIL	71,250	41,452	71,250	41,452	100%			LOTE	1	1	100%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "LIC. MIGUEL MENDEZ"	SAN JUAN COTZOCON	PORVENIR, EL	148,186	148,186	148,186	148,186	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	SAN JUAN COTZOCON	PORVENIR, EL	401,690	401,690	401,690	401,690	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 43	SAN JUAN COTZOCON	PORVENIR, EL	898,544	898,544	898,544	898,544	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	802,982	737,040	802,982	737,040	100%			ANEXO	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	29,450	22,969	29,450	22,969	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL R. PALACIOS"	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	IGNACIO MEJIA	663,845	344,316	663,845	344,316	100%			ANEXO	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGON"	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	846,964	846,964	846,964	846,964	100%			LABORATORIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGON"	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	195,547	155,098	195,547	155,098	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	888,225	499,051	888,225	499,051	100%			LABORATORIO AXEXOS	1 3	1 3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	121,338	95,099	121,338	95,099	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	487,553	464,025	487,553	464,025	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	374,290	376,025	374,290	376,025	100%			ANEXO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO HUAJLOTITLAN	ZAPOTE, EL (SANTA MARIA EL ZAPOTE)	333,310	290,316	333,310	290,316	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO HUAJLOTITLAN	ZAPOTE, EL (SANTA MARIA EL ZAPOTE)	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	970,647	771,673	970,647	771,673	100%			LABORATORIO ANEXO	1 3	1 3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	121,338	95,099	121,338	95,099	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	1,030,386	921,949	1,030,386	921,949	100%			LABORATORIO ANEXO	1 3	1 3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	121,338	95,099	121,338	95,099	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	683,123	381,415	683,123	381,415	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	652,505	307,149	652,505	307,149	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	282,880	282,880	282,880	282,880	100%			ANEXO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. "CUAUHTEMOC"	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	536,192	305,767	536,192	305,767	100%			ANEXO	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. "CUAUHTEMOC"	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	31,346	24,232	31,346	24,232	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. "LUZ MARIA SERRADEL"	SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	670,033	433,843	670,033	433,843	100%			AULA ANEXO	1 3	1 3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "LUZ MARIA SERRADEL"	SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	47,696	36,071	47,696	36,071	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA"	SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON (PALO VERDE)	653,149	653,149	653,149	653,149	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO	872,887	590,967	872,887	590,967	100%			ANEXO	3	2	67%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y ADAPTACION DE UN AULA A LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	637,274	374,327	637,274	374,327	100%			LABORATORIO ANEXO	1 3	1 1	70%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	121,338	95,099	121,338	95,099	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	305,713	256,821	305,713	256,821	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	554,806	362,801	554,806	362,801	100%			ANEXO	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	31,346	24,232	31,346	24,232	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ)	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	1,088,856	786,032	1,088,856	786,032	100%			AULA ANEXO	3 3	3 2	70%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ)	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	80,396	59,749	80,396	59,749	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA ZOQUITLAN	RIO SECO	819,497	495,922	819,497	495,922	100%			ANEXO	3	2	67%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "30 DE ABRIL" (COL. AZUCENAS)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,081,837	1,043,129	1,081,837	1,043,129	100%			AULA	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA ZOQUITLAN	RIO SECO	29,450	22,518	29,450	22,518	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "30 DE ABRIL" (COL. AZUCENAS)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	108,750	63,451	108,750	63,451	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	389,872	316,932	389,872	316,932	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	184,673	138,347	184,673	138,347	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	PORVENIR, EL (SANTA CRUZ EL PORVENIR)	893,067	320,093	893,067	320,093	100%			LABORATO RIO ANEXO	1 3	1 2	70%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	PORVENIR, EL (SANTA CRUZ EL PORVENIR)	121,338	95,099	121,338	95,099	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	567,124	375,226	567,124	375,226	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO LOPEZ"	SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMOLOYAS (SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS)	613,085	422,299	613,085	422,299	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	312,957	288,394	312,957	288,394	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	3,543,737	51,759	3,543,737	51,759	100%			AULA ANEXO	6 3	0 0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	482,523	0	482,523	0	0%			LOTE	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	458,112	458,112	458,112	458,112	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ"	ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	1,834,127	1,799,627	1,834,127	1,799,627	100%			ANEXO	6	5	83%	
EQUIPAMIENTO DE CINCO ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ"	ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	239,734	178,396	239,734	178,396	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	91,888	72,130	91,888	72,130	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. "ERASMO CASTELLANOS QUINTO" (COL. DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	384,313	384,313	384,313	384,313	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "ERASMO CASTELLANOS QUINTO" (COL. DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	51,500	37,755	51,500	37,755	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA ATZOMPA	CAÑADA, LA	589,429	471,298	589,429	471,298	100%			AULA ANEXO	2 1	2 1	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA ATZOMPA	CAÑADA, LA	51,500	28,848	51,500	28,848	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGON"	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	400,174	169,645	400,174	169,645	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. "LEONA VICARIO"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	215,478	214,452	215,478	214,452	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "AGUSTIN MELGAR"	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	312,957	260,399	312,957	260,399	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "AGUSTIN MELGAR"	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAIME TORRES BODET"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	1,648,889	1,124,376	1,648,889	1,124,376	100%			AULA ANEXO	1 1	1 0	50%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAIME TORRES BODET"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	85,000	71,732	85,000	71,732	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CESAR A. SANDINO"	MAZATLAN VILLA DE FLORES	CRUZ DE PLATA	664,537	215,111	664,537	215,111	100%			ANEXO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	1,539,130	1,539,130	1,539,130	1,539,130	100%			AULA ANEXO	2 3	2 3	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	83,924	56,351	83,924	56,351	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO (LA PRESA)	664,304	573,679	664,304	573,679	100%			ANEXO	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "GUADALUPE VICTORIA"	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	116,361	116,361	116,361	116,361	100%			ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA J.N.U. "GUADALUPE VICTORIA"	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	8,400	5,520	8,400	5,520	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL JARQUIN"	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	1,034,475	1,034,475	1,034,475	1,034,475	100%			ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL JARQUIN"	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	14,000	9,200	14,000	9,200	100%			LOTE	1	1	100%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	374,290	184,070	374,290	184,070	100%			ANEXO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" (FRACC. LA ESMERALDA)	SAN PABLO ETLA	VILLAS HACIENDA BLANCA	1,349,168	1,349,168	1,349,168	1,349,168	100%			AULA ANEXO	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" (FRACC. LA ESMERALDA)	SAN PABLO ETLA	VILLAS HACIENDA BLANCA	113,596	99,578	113,596	99,578	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	425,402	260,166	425,402	260,166	100%			LABORATORIO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	91,888	72,130	91,888	72,130	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " MARGARITA MAZA DE JUAREZ "	EL ESPINAL	ESPINAL, EL	144,522	138,159	144,522	138,159	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LUIS B. TOLEDO "	EL ESPINAL	ESPINAL, EL	282,928	257,217	282,928	257,217	100%			ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" (FOVISSSTE)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	465,785	104,476	465,785	104,476	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" (FOVISSSTE)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	51,500	37,755	51,500	37,755	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "GABRIELA MISTRAL" (COL. LAZARO CARDENAS)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	409,766	5,005	409,766	5,005	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "JUSTO SIERRA"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO (SAN ISIDRO ZACATE COLORADO)	243,846	218,105	243,846	218,105	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "JUSTO SIERRA"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO (SAN ISIDRO ZACATE COLORADO)	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "JUSTO SIERRA" (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	240,235	240,235	240,235	240,235	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "JUSTO SIERRA" (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	760,941	155,051	760,941	155,051	100%			AULA ANEXO	1	2	50%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "CONRADO SANCHEZ MENDOZA" (COL. COSTA VERDE)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	419,741	357,276	419,741	357,276	100%			OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	342,032	337,883	342,032	337,883	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "DONAJI"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PORVENIR, EL	700,846	642,854	700,846	642,854	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	270,917	222,446	270,917	222,446	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	310,236	220,701	310,236	220,701	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	272,769	184,589	272,769	184,589	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. "JEAN PIAGET" (COL. 24 DE JULIO)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	515,435	303,289	515,435	303,289	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JEAN PIAGET" (COL. 24 DE JULIO)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	32,700	29,758	32,700	29,758	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. "JOSE MARTI" (FRACC. REAL DEL VALLE)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	505,209	307,166	505,209	307,166	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JOSE MARTI" (FRACC. REAL DEL VALLE)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	32,700	29,758	32,700	29,758	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. "LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	477,435	302,516	477,435	302,516	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	32,700	23,679	32,700	23,679	0%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	363,773	274,765	363,773	274,765	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	549,886	118,451	549,886	118,451	100%			ANEXO	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"	SANTIAGO TAPEXTLA	CULEBRA, LA	334,849	193,764	334,849	193,764	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"	SANTIAGO TAPEXTLA	CULEBRA, LA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS"	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	666,587	201,336	666,587	201,336	100%			AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS"	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**PDF Complete**  
 Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.  
 Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

AL: 2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. "MARTIRES DE LA REVOLUCION"	SAN JUAN YAEE	SAN JUAN YAEE	248,522	113,704	248,522	113,704	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "MARTIRES DE LA REVOLUCION"	SAN JUAN YAEE	SAN JUAN YAEE	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	464,123	367,228	464,123	367,228	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUIXTEPEC	BARRIO SAN ANTONIO	404,310	268,531	404,310	268,531	100%			ANEXO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUIXTEPEC	BARRIO SAN ANTONIO	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	376,930	334,478	376,930	334,478	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO)	SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	235,418	219,023	235,418	219,023	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO)	SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC"	SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	210,170	209,101	210,170	209,101	100%			ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	307,826	134,140	307,826	134,140	100%			ESCUELA	1	0.35	35%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	570,298	375,653	570,298	375,653	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	578,317	130,675	578,317	130,675	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 29	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1,586,064	275,950	1,586,064	275,950	100%			AULA ANEXO	4 3	0 0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 29	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	119,100	85,965	119,100	85,965	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN FELIPE	395,047	113,453	395,047	113,453	100%			AULA ANEXO	2 1	0 1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN FELIPE	51,500	37,755	51,500	37,755	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	309,662	74,061	309,662	74,061	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MARTHA LAZARO DE BUENO"	COSOLAPA	ESTACION REFUGIO (EL REFUGIO)	1,528,176	1,116,393	1,528,176	1,116,393	100%			AULA LABORATO RIO ANEXO	2 1 1 2	0 1 1 0	30%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MARTHA LAZARO DE BUENO"	COSOLAPA	ESTACION REFUGIO (EL REFUGIO)	195,547	155,098	195,547	155,098	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	378,523	74,842	378,523	74,842	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	184,673	138,347	184,673	138,347	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	1,139,131	11,584	1,139,131	11,584	100%			TALLER	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	217,700	201,427	217,700	201,427	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	130,023	120,187	130,023	120,187	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. "LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	406,705	172,604	406,705	172,604	100%			AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	32,700	23,679	32,700	23,679	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "NICOLAS BRAVO" (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	229,677	138,151	229,677	138,151	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "NICOLAS BRAVO" (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (CALLE NIÑOS HEROES)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	502,504	108,685	502,504	108,685	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108 (COL. DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	160,194	160,194	160,194	160,194	100%			OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	536,012	140,153	536,012	140,153	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. "MANUEL OROZCO Y BERRA"	SANTA MARIA HUAZOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOTITLAN	281,940	202,023	281,940	202,023	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "MANUEL OROZCO Y BERRA"	SANTA MARIA HUAZOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOTITLAN	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. "MANUEL M. PONCE"	SANTA MARIA HUAZOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS (POZA VERDE)	235,415	90,218	235,415	90,218	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "MANUEL M. PONCE"	SANTA MARIA HUAZOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS (POZA VERDE)	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	



Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERTAD"	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	PASO DEL JIOTE	729,364	364,289	729,364	364,289	100%			ANEXO	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)	529,574	156,455	529,574	156,455	100%			ANEXO	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	POTRERO, EL	319,797	115,927	319,797	115,927	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	POTRERO, EL	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI"	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	613,085	315,995	613,085	315,995	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES)	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	517,037	5,457	517,037	5,457	100%			AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES)	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "JUAN JACOBO ROUSSEAU"	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	SALITRE, EL	296,867	134,041	296,867	134,041	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "JUAN JACOBO ROUSSEAU"	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	SALITRE, EL	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "ANTONIO MENDOZA"	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	NEGRAS, LAS	45,564	43,012	45,564	43,012	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	PUERTO ESCONDIDO	332,687	76,488	332,687	76,488	100%			ANEXO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL. SAN MIGUEL)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	PUERTO ESCONDIDO	273,944	64,288	273,944	64,288	100%			AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	PUERTO ESCONDIDO	329,832	80,503	329,832	80,503	100%			AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	BAJOS DE CHILA	1,648,831	20,643	1,648,831	20,643	100%			TALLER	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	267,503	200,211	267,503	200,211	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	16,350	14,879	16,350	14,879	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	320,499	215,574	320,499	215,574	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" (COL. LOMA CRUZ)	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	312,964	228,959	312,964	228,959	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" (COL. LOMA CRUZ)	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MINERVA"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	324,815	212,588	324,815	212,588	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MINERVA"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO DE JUAREZ"	SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	314,380	4,264	314,380	4,264	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO DE JUAREZ"	SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	327,138	4,443	327,138	4,443	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SALVADOR AUDELO JIJON"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	312,067	160,779	312,067	160,779	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SALVADOR AUDELO JIJON"	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO POCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	298,404	217,872	298,404	217,872	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO POCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	659,190	64,000	659,190	64,000	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SIGLO XXI"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	2,720,730	47,936	2,720,730	47,936	100%			AULA ANEXO	5 2	0 0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SIGLO XXI"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	450,773	325,526	450,773	325,526	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO C. GURRION"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,379,208	253,882	1,379,208	253,882	100%			TALLER	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22.	PUERTO ESCONDIDO	40,424	30,971	40,424	30,971	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO C. GURRION"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	289,281	214,154	289,281	214,154	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENSIÓN	394,546	108,600	394,546	108,600	100%			AULA ANEXO	1 1	0 0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENSIÓN	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	405,061	121,718	405,061	121,718	100%			LABORATORIO	1	0	0%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

AL: 2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	91,888	72,130	91,888	72,130	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ALFONSO CASO ANDRADE"	SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	571,183	180,272	571,183	180,272	100%			ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	289,235	83,482	289,235	83,482	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	425,402	109,636	425,402	109,636	100%			LABORATORIO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	91,888	72,130	91,888	72,130	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MANUEL OTHON"	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	215,153	2,351	215,153	2,351	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MANUEL OTHON"	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "PROFRA. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ"	SAN SEBASTIAN TUTLA	FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	687,056	12,475	687,056	12,475	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TLAOATZINTIPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	1,022,232	169,099	1,022,232	169,099	100%			AULA ANEXO	3 1	0 0	0% 0%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUTISTA TLAOATZINTIPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	77,250	42,596	77,250	42,596	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	1,145,539	17,700	1,145,539	17,700	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	302,203	3,080	302,203	3,080	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "JUSTO SIERRA"	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YETZECOMI	77,925	77,925	77,925	77,925	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "DRA. MARIA MONTESSORI"	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIJOLO (SANTIAGO QUIAVIJOLO)	532,822	255,157	532,822	255,157	100%			AULA ANEXO	2 1	2 0	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. "DRA. MARIA MONTESSORI"	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIJOLO (SANTIAGO QUIAVIJOLO)	32,700	23,679	32,700	23,679	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	137,391	2,000	137,391	2,000	100%			ESCUELA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	701,074	376,776	701,074	376,776	100%			ESCUELA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	48,140	612	48,140	612	100%			ESCUELA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	368,489	6,765	368,489	6,765	100%			ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SAN SEBASTIAN TUTLA	FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	598,644	6,726	598,644	6,726	100%			ANEXO	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	BAJOS DE CHILA	149,753	120,966	149,753	120,966	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL SAN MIGUEL)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	PUERTO ESCONDIDO	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	PUERTO ESCONDIDO	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	398,318	282,814	398,318	282,814	100%			AULA ANEXO	1 1	1 1	100% 100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	25,750	14,650	25,750	14,650	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	1,661,885	218,196	1,661,885	218,196	100%			ESCUELA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	146,493	69,477	146,493	69,477	100%			ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN (IRA-ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	2,500,000	773,353	2,500,000	773,353	100%			AULA ANEXO	11 3	1 0	10%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	745,979	60,954	745,979	60,954	100%			ANEXO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA (LA RAYA)	691,025	89,573	691,025	89,573	100%			ANEXO	3	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA (LA RAYA)	29,450	25,684	29,450	25,684	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	561,196	256,877	561,196	256,877	100%			ANEXO	3	2	67%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	31,346	26,496	31,346	26,496	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	478,085	271,614	478,085	271,614	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIBRO DE TEXTO GRATUITO	SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	HUAUTEPEC	LLANO PLATANAR	293,082	90,395	293,082	90,395	100%			AULA	1	0	0%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	HUAUTEPEC	LLANO PLATANAR	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	467,833	238,700	467,833	238,700	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR DIAZ MIRON"	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	465,581	238,654	465,581	238,654	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR DIAZ MIRON"	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA"	SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	504,233	260,048	504,233	260,048	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA"	SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTOS REYES NOPALA	MATRACA, LA	549,648	260,135	549,648	260,135	100%			AULA ANEXO	2	0	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SANTOS REYES NOPALA	MATRACA, LA	51,500	28,398	51,500	28,398	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	520,413	417,432	520,413	417,432	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	462,254	129,526	462,254	129,526	100%			LABORATO RIO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	91,888	72,130	91,888	72,130	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (COL. BUENOS AIRES)	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	486,628	267,480	486,628	267,480	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (COL. BUENOS AIRES)	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SAN JUAN CHAPULTEPEC) 1RA. ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,500,000	1,166,678	2,500,000	1,166,678	100%			AULA ANEXO	9	2	20%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	638,188	12,980	638,188	12,980	100%			AULA	3	1	33%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 178	SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	410,435	65,435	410,435	65,435	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	303,409	147,839	303,409	147,839	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL)	OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	982,593	613,275	982,593	613,275	100%			AULA ANEXO	3	1	30%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	1,231,304	20,000	1,231,304	20,000	100%			ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA LUCIA MONTEVERDE	YUTEICOSO CUAUHTEMOC	1,077,716	13,700	1,077,716	13,700	100%			AULA	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "AMADO NERVO"	SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	312,957	80,228	312,957	80,228	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "AMADO NERVO"	SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "GABRIELA MISTRAL" (COL. VICENTE GUERRERO)	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	312,957	80,228	312,957	80,228	100%			AULA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "GABRIELA MISTRAL" (COL. VICENTE GUERRERO)	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "JUAN ESCUTIA" (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,613,225	21,000	1,613,225	21,000	100%			AULA ANEXO	3	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "JUAN ESCUTIA" (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	80,396	62,465	80,396	62,465	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO N. CHAVEZ"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	502,539	5,000	502,539	5,000	100%			AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO N. CHAVEZ"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL)	OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	80,396	62,465	80,396	62,465	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "30 DE ABRIL"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	584,036	7,424	584,036	7,424	100%			ANEXO	3	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "30 DE ABRIL"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	31,346	26,947	31,346	26,947	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RASGADO"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,077,716	20,000	1,077,716	20,000	100%			AULA	4	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RASGADO"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	87,000	50,761	87,000	50,761	100%			LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	65,250	38,071	65,250	38,071	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO"	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	681,153	0	681,153	0	0%			ANEXO	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA LUCIA MONTEVERDE	YUTEICOSO CUAUHTEMOC	87,000	50,761	87,000	50,761	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAÑO"	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	518,468	6,590	518,468	6,590	100%			AULA	2	0	0%	

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**PDF Complete**  
 Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.  
[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

AL: 2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN PEDRO POCHUTLA	PLAYA ZIPOLITE	150,215	150,215	150,215	150,215	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	266,005	3,381	266,005	3,381	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" (COL. PTE. JUAREZ)	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	303,810	3,862	303,810	3,862	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" (COL. PTE. JUAREZ)	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "BENITO JUAREZ"	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION LOS ROQUES	297,838	48,260	297,838	48,260	100%			AULA ANEXO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "BENITO JUAREZ"	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION LOS ROQUES	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA MARIA JACATEPEC	JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, LA	526,743	408,059	526,743	408,059	100%			AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA MARIA JACATEPEC	JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, LA	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" (RAYA LECONA)	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	303,810	56,889	303,810	56,889	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" (RAYA LECONA)	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (COL. LAS CULTURAS)	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	284,210	3,613	284,210	3,613	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (COL. LAS CULTURAS)	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	905,612	11,512	905,612	11,512	100%			AULA ANEXO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "GABINO BARREDA"	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	256,522	3,261	256,522	3,261	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "GABINO BARREDA"	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. PABLO RAMIREZ PEREZ"	SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO ZAPOTE (EL ZAPOTE)	521,431	128,948	521,431	128,948	100%			AULA	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. PABLO RAMIREZ PEREZ"	SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO ZAPOTE (EL ZAPOTE)	43,500	25,381	43,500	25,381	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "IGNACIO RAMIREZ"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,211	256,522	3,211	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "IGNACIO RAMIREZ"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "REFORMA EDUCATIVA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,261	256,522	3,261	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "REFORMA EDUCATIVA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,261	256,522	3,261	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "BELI SARIO DOMINGUEZ"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,261	256,522	3,261	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "BELI SARIO DOMINGUEZ"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,522	256,522	3,522	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AÑO DE JUAREZ"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,522	256,522	3,522	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AÑO DE JUAREZ"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HELIODORO CHARIS CASTRO"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	256,522	3,522	256,522	3,522	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HELIODORO CHARIS CASTRO"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	23,750	13,817	23,750	13,817	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PABLO TIJALTEPEC	PORVENIR, EL	282,174	0	282,174	0	0%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PABLO TIJALTEPEC	PORVENIR, EL	25,750	14,199	25,750	14,199	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. "FRIDHA KHALO" (FRACC. EMERALDA)	SAN PABLO ETLA	VILLAS HACIENDA BLANCA	158,564	158,564	158,564	158,564	100%			ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	236,088	3,001	236,088	3,001	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	312,957	3,700	312,957	3,700	100%			AULA	1	0	0%	

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (EJIDO GUADALUPE VICTORIA)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	94,199	91,804	94,199	91,804	100%			OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	596,276	7,051	596,276	7,051	100%			AULA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	442,718	0	442,718	0	0%			ESCUELA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 01	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	256,522	0	256,522	0	0%			ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "JAIME NUNO"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	282,174	3,260	282,174	3,260	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "JAIME NUNO"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	25,750	18,877	25,750	18,877	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (COL. 5 DE DICIEMBRE)	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	282,174	0	282,174	0	0%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (COL. 5 DE DICIEMBRE)	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	559,512	6,313	559,512	6,313	100%			AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	43,500	4,692	43,500	4,692	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "EMILIANO ZAPATA"	TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHLUACA	266,372	3,386	266,372	3,386	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "EMILIANO ZAPATA"	TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHLUACA	16,350	11,839	16,350	11,839	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO"	TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHLUACA	312,957	3,700	312,957	3,700	100%			AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO"	TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHLUACA	21,750	12,690	21,750	12,690	100%			LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 02	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	318,919	0	318,919	0	0%			AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES DE NIVEL BASICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	5,222,297	0	5,222,297	0	0%			OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS EN EL INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA NO. 13 "GRAL. DE DIVISION IGNACIO MEJIA"	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA					0%	165,704	165,704	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS					0%	165,704	165,704	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA PEÑOLES	BUENA VISTA TEPANTEPEC					0%	165,704	165,704	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EL PROGRESO"	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS					0%	165,704	165,704	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE DIVERSOS PLANTELES DE NIVEL BASICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL					0%	706,163	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 189 (1A. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	470,996	470,817	470,996	470,817	100%			ANEXO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 189 (2A. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	465,870	465,869	465,870	465,869	100%			ANEXO	1	1	100%	
TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MANUEL RAMOS"	MAGDALENA APASCO	SANTA MARTHA ETLA	76,215	76,215	76,215	76,215	100%			METRO	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL CARMEN SERDAN"	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	185,024	185,021	185,024	185,021	100%			ANEXO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE EL FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	1,662,268	1,662,236	1,662,268	1,662,236	100%			AULA	4	4	100%	
TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	RAYA, LA	203,046	0	203,046	0	0%			OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	203,046	0	203,046	0	0%			OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	250,000	249,840	250,000	249,840	100%			AULA	4	4	100%	
TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	426,745	0	426,745	0	0%			AULA	3	0	0%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN	SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	647,389	647,383	647,389	647,383	100%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	414,135	124,367	414,135	124,367	100%			ANEXO	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATRIA NUEVA"	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	521,037	0	521,037	0	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 210 (COL. AEROPUERTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	PUERTO ESCONDIDO	262,179	0	262,179	0	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SIMON BOLIVAR" CLAVE 20DJN1886P	SAN PEDRO POCHUTLA	PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA)	307,500	0	307,500	0	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1333E	SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	715,000	0	715,000	0	0%			AULA Y ANEXO	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PRIM.RURAL FED. "VENUSTIANO CARRANZA" 20DPR2714U	SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNILLA	545,000	0	545,000	0	0%			AULA	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESC. PRIM."LEANDRO VALLE" CLAVE 20DPR1179C	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	545,000	0	545,000	0	0%			ANEXOS	3	0	0%	

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**PDF Complete**  
 Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.  
 Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

AL: 2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio 1	Localidad	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" CLAVE 20DPR1180S	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	307,500	0	307,500	0	0%			AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPR1178D	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	795,000	0	795,000	0	0%			AULAS	3	1	33%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0938N (BARRIO EL OCOTE)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE LLANO GRANDE	695,000	0	695,000	0	0%			AULA Y ANEXOS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE 20DPR0263V (EL GUIXE)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	545,000	0	545,000	0	0%			AULAS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PRIM.FED."GUILLERMO ROJAS MIJANGOS" CLAVE 20DPR2540U (BARRIO SAN FRANCISCO)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	545,000	0	545,000	0	0%			AULAS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS CON DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	PUERTO ESCONDIDO	2,520,000	1,471,852	2,520,000	1,471,852	100%			OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A. ETAPA)	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	2,031,070	2,009,045	2,031,070	2,009,045	100%			OBRA	1	0.99	99%	
CONSTRUCCION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A. ETAPA)	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,072,330	1,047,330	1,072,330	1,047,330	100%			OBRA	1	0.98	98%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAM CAMPUS TUXTEPEC (1A ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,113,710	0	1,113,710	0	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAM CAMPUS LOMA BONITA (1A ETAPA)	LOMA BONITA	LOMA BONITA	2,520,000	0	2,520,000	0	0%			OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. (1ERA. ETAPA)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,774,240	739,997	1,774,240	739,997	100%			OBRA	1	0.42	42%	
EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,290,970	19,654	1,290,970	19,654	100%			LOTE	1	0.02	2%	
CONSTRUCCION DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (1ERA. ETAPA)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	784,100	279,049	784,100	279,049	100%			OBRA	1	0.36	36%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE ING. INDUSTRIAL, DISEÑO Y ALIMENTOS, CAMPUS UTM	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ACATLIMA	2,291,734	2,075,404	2,291,734	2,075,404	100%			OBRA	1	0.84	84%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, CAMPUS UTM.	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ACATLIMA	2,632,776	384,903	2,632,776	384,903	100%			OBRA	1	0.31	31%	

Las Entidades deberán asumir, plenamente por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos o acciones contenidas en el formato de solicitud de recursos (anexo 2), así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a la normativa aplicable. Lo anterior, tendrá total independencia de los recursos de la SHCP otorgue a las entidades en los términos de los lineamientos.

**AUTORIZA**

Nombre: ING. EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN  
 Puesto/Institución: COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE  
 Firma: \_\_\_\_\_