



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

EPOR TA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NO DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
				<b>TOTAL</b>	<b>445,093,063</b>	<b>237,958,044</b>	<b>445,093,063</b>	<b>237,958,044</b>	<b>100%</b>							
43677	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN SEBASTIAN)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	55,750	55,750	55,750	55,750	100%			OBRA	1	1	100%	
43642	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SOTOL, EL	66,924	66,924	66,924	66,924	100%			MODULO SOLAR	2	2	100%	
43637	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN ANTONIO HUIITEPEC	LLANO MAZORCA	66,924	66,924	66,924	66,924	100%			MODULO SOLAR	2	2	100%	
43644	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN ANTONIO HUIITEPEC	LLANO CHIQUITO	100,386	98,670	100,386	98,670	100%			MODULO SOLAR	3	3	100%	
43641	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	167,310	164,450	167,310	164,450	100%			MODULO SOLAR	5	5	100%	
43643	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	167,310	164,450	167,310	164,450	100%			MODULO SOLAR	5	5	100%	
43640	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COL. LAZARO CARDENAS)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	167,310	164,450	167,310	164,450	100%			MODULO SOLAR	5	5	100%	
43645	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	167,310	164,450	167,310	164,450	100%			MODULO SOLAR	5	5	100%	
43153	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE, EN LA COL. LAS RAZAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	203,917	199,230	203,917	199,230	100%			OBRA	1	1	100%	
43635	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (STACHI).	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	208,387	208,362	208,387	208,362	100%			POSTE	7	7	100%	
40198	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)	230,322	230,322	230,322	230,322	100%			POSTE	18	18	100%	
43631	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIE DEL CALVARIO)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	233,302	232,156	233,302	232,156	100%			POSTE	6	6	100%	
43628	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, CALLE PROLONGACION DE BELUSARIO DOMINGUEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	237,872	234,086	237,872	234,086	100%			KILOMETRO	1	1	100%	
45141	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA PEÑOLAS	MANO LEON TEPANTEPEC	261,154	0	261,154	0	0%			POSTE	5	5	100%	
44853	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	277,010	272,275	277,010	272,275	100%			POSTE	9	9	100%	
43648	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BUENA VISTA) (3A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	277,559	277,445	277,559	277,445	100%			POSTE	8	8	100%	
43632	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	RIO TIMBRE	280,845	280,845	280,845	280,845	100%			POSTE	10	10	100%	
43740	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	292,301	292,301	292,301	292,301	100%			POSTE	8	8	100%	
43636	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA AZTECA) (3A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	295,420	295,315	295,420	295,315	100%			POSTE	10	10	100%	
43629	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	RANCHO DIEGO	321,131	321,131	321,131	321,131	100%			POSTE	13	13	100%	
43630	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	PEÑA BLANCA	326,187	326,186	326,187	326,186	100%			POSTE	6	6	100%	
43646	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	OJO DE AGUA ARENAL	332,886	328,943	332,886	328,943	100%			POSTE	11	11	100%	
43638	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (RANCHO VIEJO)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	334,620	328,900	334,620	328,900	100%			MODULO SOLAR	10	10	100%	
43639	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO NEGRO	334,620	328,900	334,620	328,900	100%			MODULO SOLAR	10	10	100%	
43634	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ª ETAPA (BARRIO DE JESUS)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	338,896	338,585	338,896	338,585	100%			POSTE	13	13	100%	
43633	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN PEDRO YOSOSCUA	344,366	341,366	344,366	341,366	100%			POSTE	12	12	100%	
43647	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA (ESCONDIDA TEJOCOTES)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	345,239	345,239	345,239	345,239	100%			POSTE	9	9	100%	
43649	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	LLANO COLORADO	346,489	346,489	346,489	346,489	100%			POSTE	11	11	100%	
44852	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CLARA CORDOVA MORAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	369,339	0	369,339	0	0%			LUMINARIA	26	26	100%	
44512	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LAS PALMAS)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	496,172	494,148	496,172	494,148	100%			POSTE	11	11	100%	
40197	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	522,414	512,907	522,414	512,907	100%			OBRA	1	1	100%	
44511	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOS REYES)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	599,845	6,236	599,845	6,236	100%			POSTE	20	20	100%	
41140	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS RAZAS)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	695,503	692,152	695,503	692,152	100%			POSTE	2	2	100%	



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
44513	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. JUQUILITA (1A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	800,000	796,767	800,000	796,767	100%			OBRA	1	1	100%	
43741	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (2A. ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%			METRO	3	3	100%	
45139	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA PEÑALES	CERRO DE AGUILA	1,128,286	0	1,128,286	0	0%			POSTE	15	15	100%	
45142	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA PEÑALES	PENA DE LETRA TEPANTEPEC	1,361,165	0	1,361,165	0	0%			POSTE	33	33	100%	
45140	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA PEÑALES	LLANO VERDE TEPANTEPEC	1,490,854	0	1,490,854	0	0%			POSTE	36	36	100%	
43480	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCADA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM - SANTO DOMINGO LATANI KM 4+001 (1A ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	1,500,000	1,499,996	1,500,000	1,499,996	100%			METRO	5.60	5.60	100%	
45261	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (3A ETAPA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,641,055	1,613,002	1,641,055	1,613,002	100%			METRO	4.46	4.46	100%	
41976	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	2,042,393	2,032,054	2,042,393	2,032,054	100%			POSTE	41	41	100%	
43742	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	2,124,647	1,724,162	2,124,647	1,724,162	100%			POSTE	3	3	100%	
43694	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YOSONOTU - VISTA HERMOSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	VISTA HERMOSA	60,479	60,478	60,479	60,478	100%			KILOMETRO	1	1	100%	
42423	CONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO SAN FRANCISCO GUICHINA - SAN ISIDRO MANTECA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	65,000	0	65,000	0	0%			KILOMETRO	5		0%	
43432	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	94,900	0	94,900	0	0%			POSTE	3		0%	
42799	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES PEREZ GAZGA Y GENARO V. VASQUEZ.	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	103,114	103,114	103,114	103,114	100%			METRO LINEAL	163	163	100%	
42939	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSE LOS PORTILLOS ALTOS	122,050	0	122,050	0	0%			POSTE	6		0%	
43425	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	PIEDRA DE LUMBRE	125,833	120,024	125,833	120,024	100%			POSTE	3	3	100%	
41836	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (HUAZOLOTITLAN - JOSE MARIA MORELOS) - PASO DEL JIOTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	PASO DEL JIOTE	130,000	130,000	130,000	130,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
45105	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO TEPUXTEPEC - AYUTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	150,000	149,070	150,000	149,070	100%			METRO CUBICO	83.25	83.25	100%	
43696	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PIEDRAS	SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO DE JUAREZ)	157,956	0	157,956	0	0%			TANQUE	2		0%	
43695	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES 1 Y 3 DE MAYO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	159,440	0	159,440	0	0%			POSTE	4		0%	
43426	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (GALILEA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	166,697	155,568	166,697	155,568	100%			POSTE	5	5	100%	
43427	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO NUEVO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	170,015	150,882	170,015	150,882	100%			REGISTRO	5	5	100%	
43391	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 2A. PRIV. BENITO JUAREZ)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ (LOS VASQUEZ)	186,000	186,000	186,000	186,000	100%			REGISTRO	16	16	100%	
44088	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3A. PRIVADA DE JUANA C. ROMERO Y CERRADA DE HIDALGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			POSTE	5	5	100%	
42487	CONSERVACION DE CAMINO GUADALUPE LA HUERTILLA A SAN MARTIN ZACATEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 8+500	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	202,290	202,290	202,290	202,290	100%			KILOMETRO	9	9	100%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 EPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %	
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								AVANCE %
43436	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAMARITAN	203,296	189,903	203,296	189,903	100%			POSTE	4	4	100%	
43903	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA (COL. PUERTO GRANDE)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO)	206,770	185,689	206,770	185,689	100%			POSTE	8	8	100%	
44489	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SGO. YOSONDUA - CAÑADA GALICIA) - SANTO DOMINGO IXCATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	207,187	194,587	207,187	194,587	100%			KILOMETRO	10	10	100%	
44479	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CURVA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	207,625	0	207,625	0	0%			POSTE	7		0%	
44477	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (NOCHITLAN - SAN MATEO ETLATONGO) SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM. 5+900	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO (SAN ANTONIO ETLATONGO)	212,838	0	212,838	0	0%			KILOMETRO	6	6	100%	
41439	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ESTEBAN - LACHIGUIZO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	SAN ESTEBAN AMATLAN	230,000	230,000	230,000	230,000	100%			KILOMETRO	1	1	100%	
44671	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL ENCINAL COLORADO - RIO GUASAMANO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	RIO GUASAMANDO	232,369	0	232,369	0	0%			KILOMETRO	15	15	100%	
44087	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO NDOYONUYUJI - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA DEL KM 0 + 000 AL KM 2 + 500	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	NDOYONUYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS)	240,000	0	240,000	0	0%			KILOMETRO	3	3	100%	
43699	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ZAPOTITLAN LAGUNAS - SAN ANDRES TEPETLAPA) - SAN MATEO NEJAPAN - SANTO DOMINGO HIDALGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MATEO NEJAPAN	SAN MATEO NEJAPAN	SANTO DOMINGO HIDALGO	240,355	240,355	240,355	240,355	100%			KILOMETRO	10	10	100%	
43158	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ VISTAHERMOSA-LIMITE DEL ESTADO DE PUEBLA KM 0+000 AL KM. 12+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSA	240,624	0	240,624	0	0%			KILOMETRO	12	12	100%	
43698	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (IXCATEOPAN - TLALIXTAQUILLA, GUERRERO) - SAN MATEO NEJAPAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MATEO NEJAPAN	SAN MATEO NEJAPAN	SAN MATEO NEJAPAN	244,557	244,557	244,557	244,557	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
44478	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SANTA RITA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	252,155	0	252,155	0	0%			POSTE	7	7	100%	
44659	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	255,062	0	255,062	0	0%			SISTEMA	1		0%	
45112	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	260,000	0	260,000	0	0%			KILOMETRO	0	0	0%	
43430	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LAS PALMAS)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNA SECA	264,536	255,130	264,536	255,130	100%			POSTE	10	10	100%	
43429	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA CHAPINGO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	264,849	251,736	264,849	251,736	100%			POSTE	12	12	100%	
44670	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO - SAN JUANITO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	267,631	0	267,631	0	0%			KILOMETRO	22	22	100%	
43902	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. PUERTO ESTERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	PUERTO ESTERO	280,213	0	280,213	0	0%			POSTE	6	6	100%	
43584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	283,062	0	283,062	0	0%			METRO LINEAL	274		0%	
42556	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN SAYULTEPEC - SAN FRANCISCO CHINDUA) - GUADALUPE CHINDUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	311,006	311,006	311,006	311,006	100%			KILOMETRO	2	2	100%	
44243	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	322,299	0	322,299	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
43901	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	335,000	335,000	335,000	335,000	100%			POSTE	17	17	100%	
42940	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCON JUAREZ	337,040	0	337,040	0	0%			POSTE	13		0%	
44476	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - NOCHITLAN) LOS ANGELES DEL KM 0+000 AL KM 7 + 800	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	ANGELES, LOS	337,159	0	337,159	0	0%			KILOMETRO	8	8	100%	



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
43589	CONSERVACION DEL CAMINO EL MEZQUITO - SANTA MARIA CHIMALAPA - E.C.(COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) TRAMO DEL KM 14+000 AL KM 57 + 000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	344,989	344,989	344,989	344,989	100%			KILOMETRO	43	43	100%	
43559	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-DIVINAS FLORES UBICADO EN EL KM. 6+580	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	DIVINAS FLORES	345,196	303,471	345,196	303,471	100%			METRO LINEAL	11	11	100%	
43586	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	346,508	346,508	346,508	346,508	100%			POSTE	4	4	100%	
44484	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	0	350,000	0	0%			POSTE	11		0%	
45278	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD - SAN MARTIN ARROYO CONCHA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	ARROYO CONCHA (SAN MARTIN ARROYO CONCHA)	350,000	350,000	350,000	350,000	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
42881	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	350,000	249,806	350,000	249,806	100%			POSTE	7	7	100%	
42880	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	NUNUMA (IGNACIO ZARAGOZA)	350,000	286,175	350,000	286,175	100%			POSTE	9	9	100%	
41426	RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TRAPICHILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	TRAPICHILLO	354,150	354,150	354,150	354,150	100%			KILOMETRO	2	2	100%	
44488	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO YOSONDUA - SANTO DOMINGO IXCATLAN) - LOS REYES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	360,000	325,890	360,000	325,890	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
43382	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	CUAJILOTE, EL	365,000	365,000	365,000	365,000	100%			POSTE	20	20	100%	
44244	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	400,000	0	400,000	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
43558	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO - LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	BLAS XADANI, LA	414,000	0	414,000	0	0%			KILOMETRO	8	8	100%	
42942	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD PESQUERIA TREJO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	416,875	416,875	416,875	416,875	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
41851	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EMILIANO ZAPATA - SANTA SOFIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA SOFIA	421,023	421,023	421,023	421,023	100%			KILOMETRO	3	3	100%	
42558	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	441,543	441,543	441,543	441,543	100%			SISTEMA	1	1	100%	
42426	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. TIERRA AZUL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	447,820	447,820	447,820	447,820	100%			POSTE	15	15	100%	
42557	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PERICON APAZCO - TIERRA COLORADA APAZCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	PERICON	463,200	0	463,200	0	0%			KILOMETRO	9	9	100%	
41852	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA HULERA - EMILIANO ZAPATA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	480,401	480,401	480,401	480,401	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
43140	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TOPILTEPEC - MAGDALENA YODOCONO) SANTIAGO NEJAPILLA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	482,227	482,227	482,227	482,227	100%			KILOMETRO	9	9	100%	
43437	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS TAMARINDOS)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	ROQUE (SAN ROQUE)	499,191	479,729	499,191	479,729	100%			POSTE	24		0%	
43211	CAMBIO DE SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%			KILOMETRO	4	4	100%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES			
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %	
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO									
44669	RECONSTRUCCION DE CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES E.C. (CAMINO A SALINA CRUZ)	HONORABLE AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	500,000	0	500,000		0	0%			KILOMETRO	3.10		0%	
44839	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	500,000	0	500,000		0	0%			METRO LINEAL	4,557.26		0%	
43582	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA JICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	500,000	0	500,000		0	0%			KILOMETRO	3	3	100%	
44958	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES MONTANA E.C. (PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO) KM. 0+000 AL KM 7+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	500,000	0	500,000		0	0%			KILOMETRO	7		0%	
44487	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	500,004	0	500,004		0	0%			METRO LINEAL	673.15		0%	
43697	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PIEDRAS	SAN MIGUEL PIEDRAS	GUADALUPE VICTORIA	512,325	512,325	512,325	512,325	100%				TANQUE	2	2	100%	
44485	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 10+200	HONORABLE AYUNTAMIENTO MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAUCE, EL	516,650	0	516,650		0	0%			KILOMETRO	10	10	100%	
44662	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL COL EMILIANO ZAPATA - PIEDRA DEL HORNO KM 0 + 000 AL 5+525	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	523,370	0	523,370		0	0%			KILOMETRO	6	6	100%	
43424	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL CHUBASCO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	531,162	496,019	531,162	496,019	100%				REGISTRO	18	18	100%	
43435	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AV. PROLONGACION 5 DE MAYO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	536,404	519,208	536,404	519,208	100%				REGISTRO	21	21	100%	
43904	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ARRIBA (1A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	550,000	526,919	550,000	526,919	100%				POSTE	14	14	100%	
44667	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - LAS PAGIMAS KM 0 + 000 AL 9 + 896	HONORABLE AYUNTAMIENTO MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	PAJIMA, LA	551,459	0	551,459		0	0%			KILOMETRO	10	10	100%	
42944	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PESQUERIA PUERTO PALOMA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA PUERTO PALOMA	562,500	562,500	562,500	562,500	100%				ESTUDIO	1	1	100%	
41850	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - RANCHO EL GAVILAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO GAVILAN	574,540	574,540	574,540	574,540	100%				KILOMETRO	4	4	100%	
45108	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO - HUATULCO) SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	575,044	277,354	575,044	277,354	100%				KILOMETRO	6	6	100%	
43395	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	YOGANITA	577,124	350,000	577,124	350,000	100%				POSTE	19	19	100%	
43423	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL GUAYACAN, MANANTIAL 2)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	595,369	572,701	595,369	572,701	100%				POSTE	16	16	100%	
45384	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO HIDALGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%				KILOMETRO	12	12	100%	
43173	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL HUAMUCHIL- SANTA CRUZ DEL 0+000 AL 7 + 900	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%				KILOMETRO	8	8	100%	
43562	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	600,000	450,070	600,000	450,070	100%				POSTE	17	17	100%	
41855	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA JACATEPEC - VEGA DEL SOL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	612,145	612,145	612,145	612,145	100%				KILOMETRO	4	4	100%	
43577	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CHUPARROSA - SECCION LAVIDA KM 0 + 000 AL 10 + 000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	614,040	0	614,040		0	0%			KILOMETRO	10	10	100%	



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
44490	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL REFORMA DE PINEDA E.C. (SAN FRANCISCO DEL MAR - EL ZOPILOTE)	HONORABLE AYUNTAMIENTO REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	616,656	616,656	616,656	616,656	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
45107	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	619,200	0	619,200	0	0%			METRO LINEAL	523.61		0%	
44672	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	643,771	0	643,771	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
43575	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO - ARROYO CULEBRA KM 0+000 AL 10+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	650,000	0	650,000	0	0%			KILOMETRO	10	10	100%	
41978	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO E.C. (OAXACA - PTO. ESCONDIDO) - EL NOGAL - SAN ILDEFONSO EL VIEJO - BARRIO ZANIZA DEL KM 0+000 AL 11+500	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	652,845	652,845	652,845	652,845	100%			KILOMETRO	12	12	100%	
43397	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	656,664	0	656,664	0	0%			SISTEMA	1		0%	
44957	CONSERVACION DEL CAMINO REAL LA CIENEGA - LA TRINIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	657,800	499,905	657,800	499,905	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
45433	CONSERVACION DEL CAMINO: PASO DEL JOBO - HONDURA DE NANCHE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO DEL JOBO	663,220	0	663,220	0	0%			KILOMETRO	10		0%	
43390	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO-PASO DEL TORO KM. 0+000 AL 13+500	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	674,130	0	674,130	0	0%			KILOMETRO	14	14	100%	
44684	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN - SAN ANTONIO ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	698,520	0	698,520	0	0%			KILOMETRO	3		0%	
43026	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SAN JOSE CHACALAPA-LOS REYES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	711,249	711,249	711,249	711,249	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
41267	CONSERVACION DEL CAMINO DE TAPANATEPEC A STO. DGO. ZANATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	718,000	718,000	718,000	718,000	100%			KILOMETRO	8	8	100%	
44494	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	724,420	0	724,420	0	0%			POSTE	16	16	100%	
44240	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	725,047	0	725,047	0	0%			METRO LINEAL	550		0%	
43576	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS KM 0+000 AL 13+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS (LOMA SANTO TOMAS)	725,634	0	725,634	0	0%			KILOMETRO	13	13	100%	
44956	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS PARA AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	731,431	0	731,431	0	0%			POZO	1		0%	
43025	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA)-PASO XONENE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	PASO XONENE	738,742	738,742	738,742	738,742	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
45110	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE NONSAVY DEL KM. 0+000 AL KM 4+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	749,225	0	749,225	0	0%			KILOMETRO	4		0%	
41853	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SANTA MARIA NUTIO - NUEVO PROGRESO TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
45111	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC- PARAJE YUNDUSA DEL KM. 0+000 AL KM 4+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	750,145	0	750,145	0	0%			KILOMETRO	4		0%	
43693	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SOLEDAD, LA	766,179	0	766,179	0	0%			POSTE	32		0%	
44491	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA - SAN MIGUEL PAPALUTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	771,600	0	771,600	0	0%			KILOMETRO	12	12	100%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	TIPO DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
43964	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	786,920	550,844	786,920	550,844	100%			SISTEMA	1	1	100%	
45434	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO ZOPILOTE - SAN FRANCISCO PUEBLO VIEJO DEL KM 0 + 000 AL KM 56 + 000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO)	800,000	0	800,000	0	0%			KILOMETRO	56	56	100%	
42882	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)	TEMASCAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%			KILOMETRO	6	6	100%	
43156	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDO BENITO JUAREZ DEL KM 0 + 000 AL 10 + 000	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	BENITO JUAREZ (EL ZAPOTE)	800,000	0	800,000	0	0%			KILOMETRO	10	10	100%	
44495	CONSERVACION DEL CAMINO FAUSTINO G. OLIVERA E.C.(OAXACA-CUICATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	FAUSTINO G. OLIVERA	800,009	800,009	800,009	800,009	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
43837	CONSERVACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - CUAUHTEMOC GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	CUAUHTEMOC GUADALUPE	800,017	800,017	800,017	800,017	100%			KILOMETRO	3	3	100%	
42943	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PESQUERIA RANCHO SALINAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA RANCHO SALINAS	812,500	812,500	812,500	812,500	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
44482	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA( AYOTZINTEPEC )- LA JOYA DE SANTA MARIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, LA	819,450	535,548	819,450	535,548	100%			KILOMETRO	8	8	100%	
44663	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AYUQUILILLA - BARRIO EL MOGOTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	MOGOTE COLORADO	846,860	0	846,860	0	0%			KILOMETRO	3	3	100%	
43209	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EL MANANTIAL E HIDALGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	850,000	616,863	850,000	616,863	100%			POSTE	5	5	100%	
44665	RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTOS REYES YUCUNA - TRES CRUCES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	861,732	0	861,732	0	0%			KILOMETRO	5	5	100%	
43208	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE CIENEGUILLA Y LLANO SECO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	884,077	884,077	884,077	884,077	100%			POSTE	30	30	100%	
44666	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOTEPEC LAGUNAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	899,776	0	899,776	0	0%			KILOMETRO	9	9	100%	
43579	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN COLORADO E-C (SAN PEDRO JICAYAN - SAN PEDRO ATOYAC) KM 0+000 AL KM 4+600.00	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	912,879	912,879	912,879	912,879	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
43570	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA HUATULCO - SANTIAGO XANICA) - SANTA MARIA COIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	SANTA MARIA COIXTEPEC	920,765	0	920,765	0	0%			KILOMETRO	11.40	11.40	100%	
43393	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	936,000	850,000	936,000	850,000	100%			POSTE	32	32	100%	
44071	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A PUERTO PALOMA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CHAHUITES	CHAHUITES	CHAHUITES	936,948	936,948	936,948	936,948	100%			KILOMETRO	3	3	100%	
44493	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	942,775	0	942,775	0	0%			POSTE	32	32	100%	
43585	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ORIZABA - SANTA MARIA CORTIJO - RANCHO NUEVO (0+000 AL 7+000)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
44090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	956,006	478,003	956,006	478,003	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44660	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LORENZO VISTAS HERMOSA - E.C. (MARISCALA - HUAJUAPAN)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	957,480	0	957,480	0	0%			KILOMETRO	6	6	100%	
43583	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	958,177	850,000	958,177	850,000	100%			POSTE	26	26	100%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %	
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								AVANCE %
42879	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS - AGUA DEL HIGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	AGUA DEL HIGO	977,500	977,500	977,500	977,500	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
43210	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	979,900	979,900	979,900	979,900	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43965	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	983,045	0	983,045	0	0%			METRO	2,911	2,911	100%	
43155	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: SAN DIONISIO DEL MAR EL FARO (TRAMO KM 0+000 AL KM 8+600)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	985,143	985,143	985,143	985,143	100%			KILOMETRO	9	9	100%	
42945	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO - PUENTE MADERA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	1,000,000	272,438	1,000,000	272,438	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
44483	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	CACALOTE, EL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%			POSTE	48	48	100%	
43154	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	FORTIN ALTO, EL	1,000,000	814,965	1,000,000	814,965	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43905	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEOTITLAN DEL CAMINO) - SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA TRAMO A CONSERVAR DEL KM. 5+000 AL KM. 15+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	1,002,494	0	1,002,494	0	0%			KILOMETRO	10	10	100%	
44091	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	1,006,941	704,859	1,006,941	704,859	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43386	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUÑUTI DE BENITO JUAREZ	1,035,215	833,250	1,035,215	833,250	100%			METRO	800	800	100%	
44480	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES) EL JICARAL DEL KM 0 + 000 AL KM 29 + 400	HONORABLE AYUNTAMIENTO COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	1,048,747	811,824	1,048,747	811,824	100%			KILOMETRO	29.40	29.40	100%	
44089	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1ERA. ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS TAMAZULAPAM	SANTO TOMAS TAMAZULAPAM	CERRITO, EL	1,049,983	1,049,983	1,049,983	1,049,983	100%			POSTE	36	36	100%	
43027	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA-HUATULCO)-BARRA DE CUATUNALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CUATUNALCO (BARRA DE CUATUNALCO)	1,050,009	1,050,009	1,050,009	1,050,009	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
44070	CONSERVACION DEL CAMINO PARAJE LA SOLEDAD- PARAJE LA CUEVA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	SOLEDAD, LA	1,050,675	1,050,675	1,050,675	1,050,675	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
44092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. ETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	1,097,276	0	1,097,276	0	0%			METRO	825	825	100%	
44486	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	1,103,605	1,103,605	1,103,605	1,103,605	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43387	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	1,106,346	1,106,346	1,106,346	1,106,346	100%			METRO	480	480	100%	
43578	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA FRIA E.C. (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) TRAMO KM 0+000 AL 5+800	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	1,108,087	1,108,087	1,108,087	1,108,087	100%			KILOMETRO	6	6	100%	
43566	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS A SAN VICENTE COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	1,111,360	1,108,286	1,111,360	1,108,286	100%			KILOMETRO	3	3	100%	
43581	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	TEJOCOTE, EL	1,137,091	734,487	1,137,091	734,487	100%			SISTEMA	1	0%		
43414	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 26-	1,149,955	0	1,149,955	0	0%			METRO	2,384.73	0%		
43421	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	1,150,000	567,114	1,150,000	567,114	100%			METRO	800	800	100%	
44242	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TONAMECA - CERRO GORDO TRAMO A CONSERVAR DEL KM 0+000 AL KM 9+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	1,150,260	589,888	1,150,260	589,888	100%			KILOMETRO	9	9	100%	





Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %	
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO									
44492	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ZARZAL, EL	1,151,064	0	1,151,064		0	0%			POSTE	34	34	100%	
44069	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	1,152,500	799,292	1,152,500	799,292	100%				POSTE	21	21	100%	
43907	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%				SISTEMA	1	1	100%	
44668	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LALANA (SANTIAGO JALAHUI - SAN PEDRO TRESARROYOS - LA CARMELITA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	1,200,000	0	1,200,000	0	0%				KILOMETRO	18		0%	
44661	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE EL CAMINO EL GAVILAN A SAN MATEO PIÑAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	GAVILAN, EL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%				KILOMETRO	12	12	100%	
43422	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	1,202,738	1,178,289	1,202,738	1,178,289	100%				POSTE	38	38	100%	
45109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUAXICO	1,236,300	0	1,236,300	0	0%				POSTE	34		0%	
43433	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA - CABEZA DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+952	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TIERRA BLANCA	1,272,604	927,903	1,272,604	927,903	100%				KILOMETRO	10	10	100%	
43564	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	SANTIAGO ATITLAN	SANTIAGO ATITLAN	1,315,715	1,315,715	1,315,715	1,315,715	100%				OBRA	1	1	100%	
43396	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	GUAYABO	1,316,250	1,000,000	1,316,250	1,000,000	100%				POSTE	45	45	100%	
43565	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SAN SEBASTIAN IXCAPA) - AGUA DULCE DEL KM. 0+000 AL KM 9+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	AGUA DULCE	1,350,000	0	1,350,000	0	0%				KILOMETRO	9	9	100%	
42425	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC E.C. (OAXACA - CUICATLAN) DEL KM. 2+954.00 AL KM. 3+104.00	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	1,351,467	1,351,467	1,351,467	1,351,467	100%				KILOMETRO	0.15	0.15	100%	
45258	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,400,000	0	1,400,000	0	0%				SISTEMA	1		0%	
43908	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(POCHUTLA - SALINA CRUZ) BAJOS DEL ARENAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DEL ARENAL	1,400,000	1,399,838	1,400,000	1,399,838	100%				KILOMETRO	13	13	100%	
45196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	1,426,796	998,757	1,426,796	998,757	100%				SISTEMA	1	1	100%	
43389	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SAN JUAN CAHUAYAXI	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN CAHUAYAXI	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%				KILOMETRO	25	25	100%	
42941	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA INES	1,500,000	0	1,500,000	0	0%				POSTE	68		0%	
43172	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SANTA ANA-TIERRA ABAJO DEL KM. 4+200 AL KM 5+765	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%				KILOMETRO	2	2	100%	
41977	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+880 AL KM. 6+680	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	1,500,000	1,497,300	1,500,000	1,497,300	100%				KILOMETRO	2	2	100%	
42427	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR YUTENUNO SOBRE CAMINO SANTIAGO CACALOXTEPEC-SAN ANDRES DINICUITI UBICADO KM 0+087.67	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	1,532,343	1,532,343	1,532,343	1,532,343	100%				KILOMETRO	12		0%	
43571	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLO SAN MIGUEL DEL PUERTO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	1,711,349	0	1,711,349	0	0%				KILOMETRO	18	18	100%	
43700	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+180 AL KM 4 +880	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	1,744,188	0	1,744,188	0	0%				KILOMETRO	0.70		0%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META				INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
43567	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	1,775,190	1,775,190	1,775,190	1,775,190	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43568	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	1,806,041	1,805,681	1,806,041	1,805,681	100%			POSTE	12	12	100%	
4543	CONSERVACION DEL CAMINO: SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - VALLE NACIONAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	1,836,780	0	1,836,780	0	0%			KILOMETRO	30		0%	
43394	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INES SOLA	1,842,750	1,450,000	1,842,750	1,450,000	100%			POSTE	62	62	100%	
43434	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	1,848,153	1,848,153	1,848,153	1,848,153	100%			METRO LINEAL	7,616	7,616	100%	
44241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	1,900,000	1,140,000	1,900,000	1,140,000	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43560	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	1,909,373	0	1,909,373	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
43835	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA SANTIAGO JALAHUI - ARROYO COPETE SOBRE RIO COLORADO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	SANTIAGO JALAHUI	1,999,497	1,999,497	1,999,497	1,999,497	100%			METRO	25	25	100%	
44481	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC - SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	2,000,000	0	2,000,000	0	0%			KILOMETRO	21	21	100%	
43900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. MATIAS ROMERO - ACAYUCAN CAMINO PLAN DE SAN LUIS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	2,199,865	0	2,199,865	0	0%			METRO	88.50		0%	
43580	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	2,211,045	2,211,045	2,211,045	2,211,045	100%			PLANTA DE TRATAMIENTO	1	1	100%	
43906	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	2,397,552	1,804,551	2,397,552	1,804,551	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43569	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - POCHUTLA) A SAN ANDRES PAXTLAN. (1A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	2,500,000	2,311,271	2,500,000	2,311,271	100%			KILOMETRO	2		0%	
45279	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MONTE NEGRO LALANA - ARROYO PIEDRA - ARROYO BLANCO - IGNACIO ZARAGOZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA (CANTARITO)	2,500,000	0	2,500,000	0	0%			KILOMETRO	18		0%	
42424	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARROSA	2,504,495	1,131,505	2,504,495	1,131,505	100%			KILOMETRO	15	15	100%	
42983	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL JICARO - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 12+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,400	100%			KILOMETRO	12	12	100%	
45113	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO EL JICARO - BENITO JUAREZ DEL KM 12 + 000 AL KM. 20 + 000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	2,536,400	2,352,590	2,536,400	2,352,590	100%			KILOMETRO	8	8	100%	
43574	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA NUEVA ESPERANZA SOBRE CAMINO E.C. (VALLE NACIONAL- PUERTO ELEGIO KM.56) - LA NUEVA ESPERANZA KM.3 SOBRE RIO BOBO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	NUEVA ESPERANZA, LA	2,723,027	2,723,027	2,723,027	2,723,027	100%			METRO	83	83	100%	
43572	RECONSTRUCCION DEL CAMINO XANICA - SANTA MARIA HUATULCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	2,986,222	0	2,986,222	0	0%			KILOMETRO	39	39	100%	
43573	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO - COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO EZQUELA KM 0 + 152.51	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	3,000,000	2,932,607	3,000,000	2,932,607	100%			METRO	35	35	100%	
43157	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ XITLA - MIAHUATLAN (3A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%			KILOMETRO	1	1	100%	
43388	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	3,000,000	2,900,000	3,000,000	2,900,000	100%			POSTE	49	49	100%	
44239	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%			PLANTA DE TRATAMIENTO	1	1	100%	

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
42798	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	BENITO JUAREZ (EL ZAPOTE)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%			POSTE	114	114	100%	
43561	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTROQUE CARRETERA (TUXTEPEC - PALOMARES) - SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 44+000	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	3,430,737	3,421,945	3,430,737	3,421,945	100%			KILOMETRO	44	44	100%	
43836	CONSERVACION DE LA CARRETERA TAMAZULAPAM-CHILAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 20+800	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	4,791,295	4,791,295	4,791,295	4,791,295	100%			KILOMETRO	21	21	100%	
43428	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LOMAS DE CHAPINGO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	439,868	424,388	439,868	424,388	100%			REGISTROS	20	20	100%	
45037	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	53,000	0	53,000	0	0%			ESTUDIO	1	0.10	10%	
45038	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	53,000	0	53,000	0	0%			ESTUDIO	1	0.10	10%	
43001	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOATEPEC-MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTO TOMAS OCOATEPEC	MORELOS (JOSE MARIA MORELOS)	120,074	106,626	120,074	106,626	100%			KILOMETRO	2	2	100%	
44514	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA - E.C. (YACOCHI - TOTONTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	180,000	180,000	180,000	180,000	100%			KILOMETRO	20	20	100%	
43986	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO LALOPEL - SAN MIGUEL REAGUI DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	180,000	180,000	180,000	180,000	100%			KILOMETRO	12	12	100%	
43981	CONSERVACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO - SANTIAGO LALOPEL DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO LALOPEL	SANTIAGO LALOPEL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%			KILOMETRO	16	16	100%	
45231	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO CUYALTEPEC - SAN ANDRES PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN TEPEUXILA	SAN ANDRES PAPALO	180,912	180,912	180,912	180,912	100%			KILOMETRO	4.50	4.50	100%	
43849	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM 4+160 AL KM 6+392 Y DEL KM 7+151 AL KM 9+300	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	193,772	193,772	193,772	193,772	100%			KILOMETRO	4.38	4.38	100%	
43972	CONSERVACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - SAN JUAN LALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	200,000	0	200,000	0	0%			KILOMETRO	37	5.55	15%	
43977	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN YAGILA - SANTA MARIA JOSSA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	IXTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA JOSSA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
43987	CONSERVACION DEL CAMINO EL PORTILLO - YAGILA - SANTA MARIA ZOOGOCHI DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	IXTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			KILOMETRO	26	26	100%	
43978	CONSERVACION DEL CAMINO LLANO DE LOS PAJARITOS - SOLAGA - TABAA - LACHIRIOAG DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			KILOMETRO	40	40	100%	
43984	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA ALTA - YETZECOVÍ - SAN JUAN TAGUI DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			KILOMETRO	25	25	100%	
43979	CONSERVACION DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA - CACALOTEPEC - SAN MIGUEL YOTAO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			KILOMETRO	20	20	100%	
44515	CONSERVACION DEL CAMINO E. C. (EL PATIO - SAN JUAN TEPONAXTLA) - SAN FRANCISCO LA REFORMA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%			KILOMETRO	2	2	100%	
43988	CONSERVACION DEL CAMINO E. C.(AYOZINTEPEC - LA ALICIA) LA CHACHALACA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO CAMOTLAN	CHACHALACA, LA	200,000	0	200,000	0	0%			KILOMETRO	9	0.90	10%	
43735	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA - ARROYO BLANCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+000 AL KM. 12+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO CHOAPAM	ARROYO BLANCO	210,344	210,334	210,344	210,334	100%			KILOMETRO	0.14	0.14	100%	
42993	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A SAN JOSE DESPOBLADO II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO TEUTILA	SAN JOSE DESPOBLADO II	220,000	0	220,000	0	0%			ESTUDIO	1	1	100%	
43983	CONSERVACION DEL CAMINO E. C.(LAS MARAVILLAS - TALEA DE CASTRO) SAN JUAN YAAE DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN YAAE	SAN JUAN YAAE	220,000	220,000	220,000	220,000	100%			KILOMETRO	23	23	100%	
43982	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA PALMA - YAGALAXI - SAN FRANCISCO YOVEGO DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO CAMOTLAN	SAN FRANCISCO YOVEGO	220,000	0	220,000	0	0%			KILOMETRO	36.00	6.84	19%	



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	DESCRIPCION	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
43143	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO OCOTLAN - CERRO GAVILAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	221,000	0	221,000	0	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
41566	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA PAPANO - SAN PEDRO CUYALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN TEPEUXILA	SAN PEDRO CUYALTEPEC	232,549	232,549	232,549	232,549	100%			KILOMETRO	4.50	4.50	100%	
42984	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM - LUCRECIA DE MATAMOROS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	240,000	240,000	240,000	240,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
42989	CONSERVACION DEL CAMINO COAPAM DE GUERRERO E.C. (CONCEPCION PAPANO-SAN MIGUEL SANTA FLOR) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+900	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CONCEPCION PAPANO	COAPAM DE GUERRERO	240,575	240,575	240,575	240,575	100%			KILOMETRO	5.90	5.90	100%	
42987	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LINDA VISTA (NOCHIXTLAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	260,000	260,000	260,000	260,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
42996	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA EL CARMEN (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
43976	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(EL PATIO - SAN JUAN TEPOXACTLA) SANTA CRUZ TEPETOTUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN FELIPE USILA	SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%			KILOMETRO	27	27	100%	
43974	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TOTONTEPEC - CHDAPAM) SAN JUAN LEALAO - SAN ISIDRO TRES ARROYOS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN COMALTEPEC	SAN ISIDRO TRES ARROYOS	260,000	260,000	260,000	260,000	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
43973	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA ALICIA - RIO CHIQUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	260,000	0	260,000	0	0%			KILOMETRO	24	24	100%	
43985	CONSERVACION DEL CAMINO TEMAXCALAPA - SAN JUAN YALAHUI - SAN JUAN TAGUI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	260,000	260,000	260,000	260,000	100%			KILOMETRO	15	15	100%	
44518	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - PLAN DE GUAJOLOTE)-SAN ANTONIO DOS CAMINOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	269,140	0	269,140	0	0%			KILOMETRO	4	0	5%	
41511	CONSERVACION DEL CAMINO LAS PENAS YUCUXACO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	PENAS, LAS	285,264	167,037	285,264	167,037	100%			KILOMETRO	2	1	70%	
41567	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DEL CAMINO LA CUEVITA - EL CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	290,000	286,931	290,000	286,931	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
43658	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTA MARGARITA HUIITEPEC DEL KM. 0+820 AL KM. 7+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN LUCAS CAMOTLAN	SANTA MARGARITA HUIITEPEC	293,784	0	293,784	0	0%			KILOMETRO	7	0	0%	
43000	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA YUCUHITI-REYES LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM.5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	296,948	236,562	296,948	236,562	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
45032	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SAN FRANCISCO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	297,458	297,458	297,458	297,458	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
42997	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CAPULIN - RIO RATON DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO RATON	300,000	300,000	300,000	300,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
44516	CONSERVACION DEL CAMINO ARROYO BLANCO - LACHIXOLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%			KILOMETRO	21.50	21.50	100%	
43980	CONSERVACION DEL CAMINO TEPANZACOALCO - SAN PEDRO YANERI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	300,000	300,000	300,000	300,000	100%			KILOMETRO	20	20	100%	
41568	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	320,000	0	320,000	0	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
44519	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-JOYA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	326,660	0	326,660	0	0%			KILOMETRO	3.50	0.35	10%	
43661	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MARCOS XINICUESTA E.C. TECOMAXTLAHUACA - COICOVAN DE LAS FLORES) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	PIE DE LA CUESTA	333,985	333,985	333,985	333,985	100%			KILOMETRO	3.50	3.50	100%	

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
42995	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA SEGUNDA SECCION (SAN ESTEBAN TECTITLAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN ESTEBAN TECTITLAN	340,000	318,176	340,000	318,176	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
43975	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA E.C. ( SAN JUAN YALAHUI - SAN JUAN TAGUI) DEL KM. 0+000 AL KM. 35+400	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	340,000	340,000	340,000	340,000	100%			KILOMETRO	35.40	35.40	100%	
45135	CONSERVACION DEL CAMINO ZARAGOZA CHALCATONGO - EL POZO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	350,000	0	350,000	0	0%			KILOMETRO	5	0	0%	
43142	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE S/CAMINO OCOTLAN - CERRO EL GAVILAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	350,000	0	350,000	0	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
42991	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES PAPALO E.C. (SAN SEBASTIAN TLACOLULA - SAN JUAN TEPONAXTLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN TEPEUXILA	SAN ANDRES PAPALO	378,507	378,507	378,507	378,507	100%			KILOMETRO	9	9	100%	
42994	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	380,000	372,801	380,000	372,801	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
43141	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO MINAS EL ROSARIO - SAN JOSE RIO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	383,706	383,706	383,706	383,706	100%			KILOMETRO	7	7	100%	
45235	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPEATILLO - PEÑA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	400,000	0	400,000	0	0%			KILOMETRO	2	2	100%	
45129	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	VISTA HERMOSA (LLANO DEL CABALLO)	400,000	218,420	400,000	218,420	100%			KILOMETRO	4.50	2.70	60%	
45128	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO DE LONGITUD DE 6.00 MTS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	400,000	0	400,000	0	0%			METRO LINEAL	6	0	0%	
45133	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA DEL ROSARIO - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	400,000	272,735	400,000	272,735	100%			KILOMETRO	1	0.80	80%	
44517	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA ALTA - SANTA MARIA TEMAXCALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%			KILOMETRO	11	11	100%	
45138	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - LACHILA - RIO SAN CRISTOBAL DEL KM 0 + 000 AL KM. 10 + 000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	400,000	0	400,000	0	0%			KILOMETRO	10	2.50	25%	
42986	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CUYAMECALCO (CENTRO) AL RIO DEL KM. 0+000 AL KM 6+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	420,000	420,000	420,000	420,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
42985	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CHIQUIHUITLAN (CENTRO) AL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	420,000	420,000	420,000	420,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
42999	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN ATATLAHUCA - GUERRERO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	GUERRERO GRANDE	420,000	420,000	420,000	420,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
45035	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	425,000	0	425,000	0	0%			ESTUDIO	1	0.05	5%	
45033	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) PIEDRA CAMPANA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	430,000	0	430,000	0	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
43737	CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO EL SEÑOR EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+500 AL KM. 7+900	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	DURAZNAL, EL	450,000	449,997	450,000	449,997	100%			KILOMETRO	0.17	0.17	100%	
45124	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTE VERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 1 + 500 AL KM. 4 + 500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	455,300	0	455,300	0	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
43484	CONSERVACION DEL CAMINO EL VADO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	486,547	486,204	486,547	486,204	100%			KILOMETRO	13	13	100%	
44068	CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATILCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM. 27+360 AL KM. 31+360	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	500,000	404,999	500,000	404,999	100%			KILOMETRO	0.50	0.50	100%	
45134	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE YATANDOYO - SANTA CRUZ NUNDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDOYO	500,000	0	500,000	0	0%			KILOMETRO	5	0	0%	
45128	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHILAPA DE DIAZ - SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEON	500,000	0	500,000	0	0%			KILOMETRO	9	0.45	5%	

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
45136	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - ITUNUMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO NUNDICHE	LOMA ITUNUMA	500,000	0	500,000	0	0%			KILOMETRO	1	0	0%	
41854	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DEL RIO SANTA CATARINA IXTEPEJI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	500,000	499,932	500,000	499,932	100%			KILOMETRO	15	15	100%	
45034	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	500,000	0	500,000	0	0%			ESTUDIO	1	0.05	5%	
45036	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO - SANTA MARIA ZANIZA DEL KM. 27+000 AL KM. 34+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	500,000	0	500,000	0	0%			ESTUDIO	1	0	0%	
41513	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA MANCORNADA - ARROYO EL TABLON DEL KM. 1+700 AL KM. 2+700	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO QUIATON	MANCORNADA, LA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%			KILOMETRO	2.70	0.73	27%	
41689	CONSERVACION DEL CAMINO CUICATLAN - SANTOS REYES PAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTOS REYES PAPAN	SANTOS REYES PAPAN	506,748	506,748	506,748	506,748	100%			KILOMETRO	23	23	100%	
43738	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO EXODO - CRISTO REY LA SELVA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 3+440	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO CAMOTLAN	CRISTO REY LA SELVA	520,000	381,178	520,000	381,178	100%			KILOMETRO	0.20	0.20	100%	
45130	CONSERVACION DEL CAMINO EL GACHUPIN - LLANO VERDE - ZENZONTEPEC, TRAMO LLANO VERDE - COFRADIA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SOLEDADE COFRADIA, LA (COFRADIA UNO)	530,880	0	530,880	0	0%			KILOMETRO	4	0.60	15%	
42998	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN ATATLAHUCA - MIER Y TERAN DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERAN	540,000	540,000	540,000	540,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
42988	CONSERVACION DEL CAMINO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - SAN FELIPE DE JESUS - JOYA DURAZNO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	JOYA DURAZNO (SAN JOSE JOYA DURAZNO)	559,090	559,090	559,090	559,090	100%			KILOMETRO	12.30	12.30	100%	
42990	CONSERVACION DEL CAMINO SAN LORENZO PAPAN E.C. (SAN JUAN COYULA - CUYAMECALCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CONCEPCION PAPAN	SAN LORENZO PAPAN	584,769	584,769	584,769	584,769	100%			KILOMETRO	14	14	100%	
42992	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YOSONOTU - BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA CATARINA YOSONOTU	BENITO JUAREZ	591,766	591,766	591,766	591,766	100%			KILOMETRO	10	10	100%	
45131	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO ZARAGOZA NUNDICHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	600,000	492,972	600,000	492,972	100%			METRO LINEAL	6	5.40	90%	
43652	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+400 E.C.(YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL)TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 117+	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	602,091	602,091	602,091	602,091	100%			KILOMETRO	0.15	0.15	100%	
41691	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM. 71+500 DEL CAMINO TLAXIACO - YOSONDUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	629,530	629,530	629,530	629,530	100%			OBRA	1	1	100%	
41688	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TEXCATITLAN E.C.(VALERIO TRUJANO - TOMELLIN) DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA TEXCATITLAN	SANTA MARIA TEXCATITLAN	643,252	643,252	643,252	643,252	100%			KILOMETRO	25	25	100%	
43651	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 12+860	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	644,824	644,824	644,824	644,824	100%			KILOMETRO	0.32	0.32	100%	
43654	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+910 AL KM. 6	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	648,842	648,842	648,842	648,842	100%			KILOMETRO	0.14	0.14	100%	
45122	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NOGAL - SAN ILDEFONSO EL VIEJO - BARRIO ZANIZA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	652,845	0	652,845	0	0%			KILOMETRO	11.50	0.58	5%	
45026	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 65+000 E.C.(HUAJUAPAN-TEHUACAN)-TRINIDAD HUASTEPEC-ACAQUIZAPAM-JOLIXTLA-COSOLTEPEC-TULTITLAN DE GUADALCAZAR-SAN MIGUEL IXTAPAM DEL KM.4+000 AL KM.7+200	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL IXTAPAM	679,802	0	679,802	0	0%			KILOMETRO	3.20	0.00	0%	
41514	CONSERVACION DEL CAMINO LA Y - TEPANTEPEC - EL MANZANITO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA PEÑALES	MANZANITO TEPANTEPEC, EL	694,508	694,508	694,508	694,508	100%			KILOMETRO	10	10	100%	
45031	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SAN JOSE LLANO CIENEGUILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+600	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	746,542	746,542	746,542	746,542	100%			ESTUDIO	1	1	100%	

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008

REPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NO DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
43911	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ TUTUTEPEC - TATALTEPEC DE VALDEZ DEL KM 0+000 AL KM 18+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	795,811	795,811	795,811	795,811	100%			KILOMETRO	18		0%	
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO - SAN MATEO SINDIHUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 21 + 850	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	795,811	0	795,811	0	0%			ESTUDIO	1		0%	
43736	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) RANCHO GRANDE - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+800 AL KM. 4+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	801,350	126,784	801,350	126,784	100%			KILOMETRO	0.06	0.02	33%	
45137	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - LAS HUERTAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO NUNDICHE	HUERTAS, LAS	812,415	0	812,415	0	0%			KILOMETRO	2	0.10	5%	
45123	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL TLACOACHE S/CAMINO SAN JOSE DEL PROGRESO - EL TLACOACHE SEGUNDA ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	TLACOACHE, EL	816,671	0	816,671	0	0%			METRO LINEAL	20	1	5%	
45132	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO MONTEVERDE - YOSTOKO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	872,223	0	872,223	0	0%			KILOMETRO	8	0	0%	
45127	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TUTUTEPEC - EL CIRUELITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CIRUELITO, EL	875,952	875,952	875,952	875,952	100%			KILOMETRO	5	5	100%	
45489	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	942,704	0	942,704	0	0%			KILOMETRO	1.50	1	67%	
42680	CONSERVACION DEL CAMINO ZIMATAN - SANTA MARIA XADANI DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	974,920	974,888	974,920	974,888	100%			KILOMETRO	21	21	100%	
43653	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+400 E.C.(YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL)TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 117+	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	986,591	986,591	986,591	986,591	100%			KILOMETRO	0.38	0.38	100%	
45125	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM 0 + 000 AL KM 1 + 500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	986,654	0	986,654	0	0%			KILOMETRO	1.50	0	0%	
41680	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YUTA 1" S/C SAN JUAN YUTA E.C.(SANTA MARIA PEÑOLES - SANTA MARIA ESTETLA) 1A ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	1,000,000	752,026	1,000,000	752,026	100%			METRO LINEAL	40	7.38	18%	
40201	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(PUTLA - PINOTEPANACIONAL) LAS MESAS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300 PRIMERA ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%			KILOMETRO	2.30	0.32	14%	
41569	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - SAN RAMON - RIO ALGODON TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	1,005,046	1,005,046	1,005,046	1,005,046	100%			KILOMETRO	13	13	100%	
43662	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA LA PAZ - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PABLO TUALTEPEC	PORVENIR, EL	1,033,502	710,679	1,033,502	710,679	100%			KILOMETRO	5	4	80%	
45496	CONSERVACION DE LA CARRETERA PINOTEPANACIONAL - CORRALERO DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	CORRALERO	1,081,219	0	1,081,219	0	0%			KILOMETRO	0.20	0.20	100%	
41266	CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO INFIERNILLO - RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 13+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS (RIO MINAS PIEDRAS)	1,137,734	1,134,899	1,137,734	1,134,899	100%			KILOMETRO	13	13	100%	
41687	CONSERVACION DEL CAMINO RIO CHIQUITO - SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%			KILOMETRO	14.50	14.50	100%	
45025	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TEOTITLAN - HUAUTLA DE JIMENEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	1,153,069	1,153,069	1,153,069	1,153,069	100%			KILOMETRO	20	20	100%	
43848	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 4+000 AL KM. 6+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	1,165,264	1,165,264	1,165,264	1,165,264	100%			KILOMETRO	2.50	2.50	100%	
43659	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ - VILLA ALTA DEL KM. 104+300 AL KM. 106+414	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	1,273,784	0	1,273,784	0	0%			KILOMETRO	2.11	0	0%	
43970	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AMATITLAN - E.C.(HUAJUAPAN - MARISCALA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	1,300,000	0	1,300,000	0	0%			KILOMETRO	2	0	0%	
43660	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ - VILLA ALTA DEL KM. 110+114 AL KM. 111+648 AD=124+648 AT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	1,345,555	0	1,345,555	0	0%			KILOMETRO	1.53	0	0%	
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - LA "Y" DEL KM. 1+800 AL KM. 2+300	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	1,500,000	1,488,836	1,500,000	1,488,836	100%			KILOMETRO	0.50	0.50	100%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 EPOORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CARRETERA SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO TRAMO: SAN JUAN LACHAO - PUERTO ESCONDIDO, UBICADO EN EL KM. 178+600	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	1,500,000	0	1,500,000		0%			OBRA	1		0%	
45118	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTIAGO AMOLTEPEC - RIO CIRUELO - PORTILLO ANGOSTO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
45428	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA BLANCA - CERRO DE CASCARA (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	1,643,835	0	1,643,835	0	0%			KILOMETRO	3.50	1	29%	
43174	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL KM 0 + 000 AL KM 22 + 000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	1,654,000	1,653,962	1,654,000	1,653,962	100%			KILOMETRO	22	22	100%	
43989	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION ATOYAQUILLO - ZIMATLAN - CONCEPCION PROGRESO E.C.(TLAXIACO - PUTLA) DEL KM. 3+720 AL KM. 4+720	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	1,920,000	0	1,920,000	0	0%			KILOMETRO	1	0.10	10%	
42908	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 8+500 AL KM. 10+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	1,933,720	1,933,720	1,933,720	1,933,720	100%			KILOMETRO	2	2	100%	
43003	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CAÑADA DE LOBO - RIO RATON DEL KM. 3+500 AL KM. 7+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO RATON	1,966,184	1,963,560	1,966,184	1,963,560	100%			KILOMETRO	4	4	100%	
45121	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VADO S/CARRETERA SANTIAGO LLANO GRANDE UBICADO EN EL KM 1+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	2,000,000	1,231,417	2,000,000	1,231,417	100%			OBRA	1	1	100%	
41007	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 23+500 E.C.(XHJUTAN - CERRO GRANDE) - REFORMA AGRARIA INTEGRAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN FRANCISCO XHJUTAN	REFORMA AGRARIA INTEGRAL	2,000,000	1,998,716	2,000,000	1,998,716	100%			KILOMETRO	1.50	1.50	100%	
40200	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(PUTLA - PINOTEPA NACIONAL) LAS MESAS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300 SEGUNDA ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	2,000,000	1,999,161	2,000,000	1,999,161	100%			KILOMETRO	2.30	0.64	28%	
42946	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA OCOTLAN - SANTA CATARINA MINAS - SAN MIGUEL TILQUIAPAN - SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - SAN DIONISIO - E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) DEL KM. 43+000 AL KM. 40+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%			KILOMETRO	2.50		0%	
43665	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS POCITOS E.C. (PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+900	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	POCITOS, LOS	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%			KILOMETRO	1.90	1.90	100%	
43483	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES SOLAGA - SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM. 9+000 AL KM. 11+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN JUQUILA VJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	2,294,969	0	2,294,969	0	0%			KILOMETRO	2	0.10	5%	
43847	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. KM 48 + 00 (SANTIAGO JAMILTEPEC - PUERTO ESCONDIDO) EL CHARCO NDUAYOO - LA BOQUILLA - RIO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO (LA PRESA)	2,323,105	2,323,105	2,323,105	2,323,105	100%			KILOMETRO	2.50	2.50	100%	
43912	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SAN SEBASTIAN NICANANDUTA S/C E.C.(YUCUDAA - TLAXIACO) - SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TERCERA ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	2,431,820	2,431,793	2,431,820	2,431,793	100%			METRO LINEAL	36	11.75	33%	
43655	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 Y DEL KM. 1+680 AL KM. 2+100	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	2,500,000	1,440,850	2,500,000	1,440,850	100%			KILOMETRO	0.38	0.27	71%	
41512	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LAS ARENAS S/C A SANTA MARIA CHICOMETEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA HUAZOLOTLTLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)	2,500,000	2,427,386	2,500,000	2,427,386	100%			METRO LINEAL	120	120	100%	
41249	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SAN SEBASTIAN NICANANDUTA S/C E.C.(YUCUDAA - TLAXIACO) - SAN SEBASTIAN NICANANDUTA PRIMERA ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	2,501,691	2,501,688	2,501,691	2,501,688	100%			METRO LINEAL	36	12	33%	
43971	CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN - COIXTLAHUACA DEL KM 0 + 000 AL KM 22 + 000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	2,512,931	2,244,976	2,512,931	2,244,976	100%			KILOMETRO	22	20	91%	
43029	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SAN SEBASTIAN NICANANDUTA S/C E.C.(YUCUDAA - TLAXIACO) - SAN SEBASTIAN NICANANDUTA SEGUNDA ETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	2,518,543	2,518,534	2,518,543	2,518,534	100%			METRO LINEAL	36	12.16	34%	
45488	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SAN PABLO MACUILTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PEDRO YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	2,544,120	0	2,544,120	0	0%			KILOMETRO	5	0	0%	





Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NOMBRE DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
43739	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 79+100(OAXACA-SOLA DE VEGA) SAN LORENZO TEXMELUCAN - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000 SUBTRAMO A MODER	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	2,571,148	0	2,571,148	0	0%			KILOMETRO	0.43	0	0%	
45491	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL YADO - SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+000 AL KM. 14+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	2,663,206	0	2,663,206	0	0%			KILOMETRO	3	0	0%	
43663	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION - SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 3+540 AL KM. 5+740	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA TLACATZINTZEPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%			KILOMETRO	2.20	2.20	100%	
43175	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YANERI - SANTA MARIA ZOOGOCHI DEL KM. 4+710 AL KM. 5+060	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	IXTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	2,800,000	1,470,297	2,800,000	1,470,297	100%			KILOMETRO	0.35	0.21	60%	
43482	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN IXCAPA - SAN JOSE CAMOTINCHAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAMOTINCHAN	3,000,000	2,999,799	3,000,000	2,999,799	100%			KILOMETRO	1	1	100%	
43850	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS S/CARRETERA SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTIAGO IXTAYUTLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 ORIGEN EN SAN JOSE DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES	3,000,000	2,999,933	3,000,000	2,999,933	100%			KILOMETRO	10	10	100%	
45437	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	3,000,000	0	3,000,000	0	0%			KILOMETRO	30	0	0%	
45487	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO LLANO GRANDE - LLANO DE LA VACA - CAÑADA DE TOTOMOXTLA COSTATITLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	3,287,176	0	3,287,176	0	0%			KILOMETRO	20	1	5%	
45119	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC - RIO CIRUELO - PORTILLO ANGOSTO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	3,445,000	2,552,399	3,445,000	2,552,399	100%			KILOMETRO	18.50	1.08	6%	
43664	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTIAGO IXTAYUTLA DEL KM. 0+000 AL KM 3+333	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%			KILOMETRO	3.33	3.33	100%	
41686	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO - JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+800	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%			KILOMETRO	28.80	28.80	100%	
45027	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08-	4,000,000	0	4,000,000	0	0%			KILOMETRO	12	2	17%	
43212	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA - MEXICO) - SANTA MARTA - SAN JUAN DEL ESTADO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	4,333,000	4,333,000	4,333,000	4,333,000	100%			KILOMETRO	6	6	100%	
42907	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	4,534,162	2,743,353	4,534,162	2,743,353	100%			KILOMETRO	5	3.50	70%	
43656	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ - VILLA ALTA DEL KM. 128 +648 AL KM. 124 + 648 AT = 111 + 648 AD	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	4,853,582	0	4,853,582	0	0%			KILOMETRO	4	0.40	10%	
45030	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	5,000,000	3,808,396	5,000,000	3,808,396	100%			KILOMETRO	1.40	1.12	80%	
43650	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+750 AL KM. 17+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	5,799,375	2,164,406	5,799,375	2,164,406	100%			KILOMETRO	1.87	0.94	50%	
	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	9,000,000	0	9,000,000	0	0%			KILOMETRO	18	0	0%	
	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	9,760,586	0	9,760,586	0	0%			KILOMETRO	12	0	0%	
45120	CONSERVACION DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM. 5+000 AL KM. 85+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	10,000,000	0	10,000,000	0	0%			KILOMETRO	60	0	0%	
	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	10,000,000	0	10,000,000	0	0%			KILOMETRO	200	0	0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	13,000,000	0	13,000,000	0	0%			KILOMETRO	87	0	0%	
	CONSERVACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	1,000,000	0	1,000,000	0	0%			KILOMETRO	40	0	0%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 EPORTA: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NO DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL	ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE %	
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								AVANCE %
	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) IXTLAN -ZOOGOCHO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%			KILOMETRO	58	0	0%	
44678	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	75,320	0	75,320	0	0%			POZO	1	1	100%	
44691	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	100,475	82,521	100,475	82,521	100%			SISTEMA	1	1	100%	
48851	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	107,553	107,553	107,553	107,553	100%			SISTEMA	1	1	100%	
45144	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTA MARIA YUCUHITI	SOLEDAD CABALLO RUCIO, LA	145,467	0	145,467	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
44681	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RASTROJO, EL	148,061	115,321	148,061	115,321	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44680	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	149,823	136,679	149,823	136,679	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44683	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO IXTLAHUACA	162,018	69,000	162,018	69,000	100%			SISTEMA	1	1	100%	
45045	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	168,000	145,143	168,000	145,143	100%			PROYECTO	10	10	100%	
44685	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)(BARRIO SAN ISIDRO).	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CANADA DE LOBO	180,000	134,651	180,000	134,651	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44688	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	180,000	0	180,000	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
44520	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	195,000	148,774	195,000	148,774	100%			METRO LINEAL	876	876	100%	
45047	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	210,000	180,114	210,000	180,114	100%			PROYECTO	10	10	100%	
45044	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	210,000	139,687	210,000	139,687	100%			PROYECTO	10	10	100%	
45048	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	210,000	158,718	210,000	158,718	100%			PROYECTO	10	10	100%	
44676	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTIAGO TETEPEC	ROSARIO, EL	214,240	172,542	214,240	172,542	100%			SISTEMA	1	1	100%	
45046	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	224,000	109,600	224,000	109,600	100%			PROYECTO	10	10	100%	
44682	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	237,573	200,107	237,573	200,107	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44684	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUAREZ	240,000	209,753	240,000	209,753	100%			SISTEMA	1	1	100%	
4502	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	245,000	111,367	245,000	111,367	100%			ESTUDIO	11	11	100%	
45145	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	250,000	0	250,000	0	0%			ESTUDIO	1	1	100%	
44677	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN LORENZO	SAN JOSE TETEPULCINGO	260,451	194,927	260,451	194,927	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44675	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENITO JUAREZ	272,708	174,490	272,708	174,490	100%			METRO LINEAL	6,682.53	6,682.53	100%	
45043	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	300,000	279,320	300,000	279,320	100%			ESTUDIO	1	1	100%	
44689	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	343,482	73,838	343,482	73,838	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44687	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	349,001	229,494	349,001	229,494	100%			SISTEMA	1	1	100%	
43969	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	370,567	0	370,567	0	0%			POZO	1	1	100%	
44673	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	396,610	315,351	396,610	315,351	100%			SISTEMA	1	1	100%	
45146	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	400,000	0	400,000	0	0%			PROYECTO	1	1	100%	
44692	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA(COL. JOSE GUADALUPE).	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	407,778	182,099	407,778	182,099	100%			SISTEMA	1	1	100%	
45040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	AZUFRE, EL	428,282	0	428,282	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
44674	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN MARTIN TOXPALAN	VISTA HERMOSA	449,792	332,956	449,792	332,956	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44686	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	600,355	500,373	600,355	500,373	100%			SISTEMA	1	1	100%	
44679	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	726,692	453,971	726,692	453,971	100%			METRO LINEAL	5,101.11	5,101.11	100%	
44690	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA).	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGUILLA	820,879	0	820,879	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
41250	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	880,545	397,972	880,545	397,972	100%			SISTEMA	1	1	100%	



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (CIFRAS EN PESOS Y PORCENTAJES SIN INCLUIR DECIMALES)

2008  
 REPORTE: ENERO-DICIEMBRE 2008

PROYECTO	NO DEL GASTO (DENOMINACION O DESCRIPCION)	EJECUTOR	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES		
					TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA A ANUAL		ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
45143	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	919,677	21,639	919,677	21,639	100%			PLANTA DE TRATAMIENTO	1	1	100%	
45041	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA (AGENCIA DE SAN JACINTO OCOTLAN).	COMISION ESTATAL DEL AGUA	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
45147	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	1,098,136	0	1,098,136	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
45281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	1,608,710	0	1,608,710	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
45039	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(3A ETAPA).	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	1,655,652	1,519,946	1,655,652	1,519,946	100%			PLANTA DE TRATAMIENTO	1	1	100%	
45148	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	2,483,478	0	2,483,478	0	0%			SISTEMA	1	1	100%	
44248	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA PRIMERA PRIVADA DE SALOMON	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	40,798	40,650	40,798	40,650	100%			POSTE	1	1	100%	
45023	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN EL BARRIO EL ROSARIO)	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	205,000	204,695	205,000	204,695	100%			POSTE	4	4	100%	
45024	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AMPLIACION LOMA BONITA)	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	LOMA BONITA	350,000	349,724	350,000	349,724	100%			POSTE	7	7	100%	
40749	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	649,927	649,927	649,927	649,927	100%			SISTEMA	1	1	100%	

EL IMPORTE DE \$ 207,135,018.81 CORRESPONDE AL RECURSO A REFRENDRAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009.

1 / LA ENTIDAD FEDERATIVA ASUME PLENAMENTE, POR SÍ MISMA, LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES VINCULADAS CON LAS OBLIGACIONES JURÍDICAS, FINANCIERAS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES CONTENIDAS EN ESTE FORMATO, ASÍ COMO EN TODO LO RELATIVO A LOS PROCESOS QUE COMPRENDAN LA JUSTIFICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN, COMPROBACIÓN E INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS, SEGÚN CORRESPONDA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA, PARA DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES.

**AUTORIZA**  
 Nombre: ING. EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN  
 Puesto/Institución: Coordinador General del COPLADE  
 Firma: \_\_\_\_\_