

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
20-OAXACA RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS (672 REGISTROS)																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)													459,020,436	80,292,619	394,795,436	67,267,082	84%	58	0			20,746,202	8,810,238	42%	
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
145500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR Y RED DE ATARGEAS)	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	SAN BARTOLOME QUIALANA	URBANO	PIBAI/104/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME QUIALANA	2888 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,620,442	1,680,519	1,680,519	1,680,519	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
90233	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(COLECTOR Y RED DE ATARGEAS)	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SB0/FISM0 01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	2434	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,630,000	3,455,190	7,630,000	3,455,190	100%	0	0	ACCIÓN	7,630,000	3,455,190	45%		
97157	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 /SANTIAGO QUIAVICUZAS /SN CAR	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	49246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,792,335	630,652	4,792,335	630,652	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	16%		
97014	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCVITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22-768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	48166	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,525,839	682,611	1,525,839	682,611	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	50%		
96719	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTULA-SAN ANTONIO DEL BARRIO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 4+000 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 27.66%) /SAN	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	49228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,821,137	0	1,821,137	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%		
145467	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM. 51+700 (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ SAN FELIPE TLIPAN SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000 SBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 29+000 AL KM. 31	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	PIBAI/150/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JOSE INDEPENDENCIA	855 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,298,538	3,873,153	3,873,153	3,873,153	100%	0	0	KILOMETRO	4	2	60%		
96603	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 12+400 AL KM 14+400 /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEPEC	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN LEALAO	RURAL	49222	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,185,756	1,278,213	3,185,756	1,278,213	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	67%		
95930	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC", UBICADO EN EL KM. 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO, EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO", EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COMALTEPEC/EN LA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	48142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,155,330	1,175,833	2,155,330	1,175,833	100%	0	0	KILOMETRO	3	2	67%		
96861	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAUEO-ARROYO VENADO /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	49230	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,835,431	0	5,835,431	0	0%	0	0	KILOMETRO	15	0	0%		
96539	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 /SANTA MARIA LOVANI	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	49220	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,997,472	0	3,997,472	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%		
96508	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA- SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 /SANTA MARIA LOVA	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	49218	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,311,926	805,500	3,311,926	805,500	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	33%		
96384	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM.7+500 AL KM.10+972.09. EN EL MUNICIPIO	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	48150	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,219,381	3,915,630	6,219,381	3,915,630	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	53%		
96669	CONSTRUCCION DEL CAMINO RTURAL LAXICHOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 15+000 AL KM 19+200 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	49226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,672,767	0	3,672,767	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%		
96352	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85%) EN EL MUNICIPIO	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	48148	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,564,611	797,472	1,564,611	797,472	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	42%		
145549	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA) - SAN JUAN QUIAHUE TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CON ORIGEN	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	PIBAI/116/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	2347 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,567,185	2,254,801	2,254,801	2,254,801	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	68%	EL NOMBRE DE LA OBRA EN EL OFICIO DE ANUENCIA ES:CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA) - SAN JUAN QUIAHUE TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CON ORIGEN EN SAN JUAN QUIAHUE)	
145481	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA) - SAN JUAN QUIAHUE TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CON ORIGEN	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	PIBAI/116/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	2347 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,567,185	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	68%	EL NOMBRE DE LA OBRA SEGUN EL OFICIO DE ANUENCIA ES:CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA) - SAN JUAN QUIAHUE TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CON ORIGEN EN SAN JUAN QUIAHUE)	
145294	CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR /RIO LA CRUZ UBICADO EN EL KM. 2+830 DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN TEITPAC, SANTA CECILIA JULIEZA (2A ETAPA)	219-SAN JUAN TEITPAC	SAN JUAN TEITPAC	URBANO	PIBAI/117/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITPAC	2547 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,588,904	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	19	0	0%		
96765	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+820 AL KM. 2+500/TRABAJOS COMPLEMENTARI	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	48156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,167,477	1,162,365	1,167,477	1,162,365	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
96936	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SENOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+900 AL KM 13+000 /TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO EL DURAZNAL	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	49236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,341,608	0	2,341,608	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
96739	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SENOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.14.83%) EN EL MUNICIPIO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	48152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	866,091	311,203	866,091	311,203	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	64%	
96850	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO UBICADO EN EL KM. 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXITILAN. (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%) EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOXENLA	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITILAN	RURAL	48162	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,945,145	0	1,945,145	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
28914	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN)-TIERRA ABAJO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL (KM 6+900= KM 4+700) SUB. A CONSTRUIR: DEL (KM 5+765= KM 1+565) AL (KM 7+365 = KM 3+165)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	200 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	3,343,716	818,820	3,343,716	1,003,115	123%	0	0	0	METROS	1,600	1,280	80%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL POR \$1,003,115.03 Y EL GOBIERNO FEDERAL POR \$2,340,601.73 HACIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$3,343,716.76. DADO QUE NO CONTABAMOS CON RECURSOS PARA LA APORTACION MUNICIPAL A LA FECHA DE JUNIO, NOS FUE NECESARIO RECURRIR A UN FINANCIAMIENTO CON BANCOBRAS POR UN MONTO DE \$356,999.09 JUNTAMENTE CON LO MINISTRADO AL MES DE JUNIO, NOS BRINDO LA SOLVENCIA PARA LLEVAR ACABO LA APORTACION MUNICIPAL ANTES MENCIONADA.
97031	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+659.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59%), EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZ	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	48168	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,918,061	0	4,918,061	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
94907	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTA DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DIAZ UBICADO EN EL KM. 0+349, EN EL CRUCE CON EL RIO "YUTENGAYÁ"	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	48132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	325 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,464,957	806,174	2,464,957	806,174	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	17%	
97171	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIAVIGOLO-SAN PEDRO LEPI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 11+000 /SANTIAGO QUIAVIGOLO /SANTA MARIA QUIEGOLANI	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	RURAL	49248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,200,498	0	2,200,498	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
94701	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+450 /SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	49210	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,125,571	0	3,125,571	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
96777	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALAOPA-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%), EN EL MUNICIPIO	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	48158	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	658,565	385,328	658,565	385,328	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	45%	
96919	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 /SAN MIGUEL REAGUI/SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	49234	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,843,494	0	4,843,494	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
96965	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO XCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 /SANTA MARGARITA HUITEPEC	465-SANTIAGO XCUINTEPEC	SANTIAGO XCUINTEPEC	URBANO	49240	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,242,845	0	4,242,845	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
14546	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN JOSE, UBICADO EN EL KM. 0+281.82, DEL CAMINO RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC-SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTIAGO XTAYUTLA (CON ORIGEN EN SAN JOSE DE	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	PIBAI/15/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XTAYUTLA	1828 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,775,015	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	30	0	0%	
39062	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA-SANTAMARIA TONAGUA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+120, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+600 AL KM 21+120	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	0A/07/3/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	883 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,998,496	1,529,652	1,529,652	1,529,652	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	2	43%	
97250	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATERINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+700 AL KM 15+200 /SANTA CATERINA ALBARRADAS /VILLA DIAZ ORDA	560-VILLA DIAZ ORDA	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	49256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,407,680	0	2,407,680	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
145444	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	PIBAI/09/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	3995 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,836,527	669,939	669,939	669,939	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
145457	AMPLIACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+655.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 3+000	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	PIBAI/19/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	1924 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,545,237	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
142074	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+350	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	20/02/00272/009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	457 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,900,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS APORTARA HASTA LA CANTIDAD DE \$4,900,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.) Y MUNICIPIO/MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA LA CANTIDAD DE \$2,100,000.00 (DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
145335	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 9+300 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+350	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	PIBAI/11/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	470 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,900,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
145366	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 3+000AL KM.4+500	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	PIBAI/12/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	3248 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,198,328	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
94859	MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO XHUATN-CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 /CERRO GRANDE	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	49212	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,744,384	0	3,744,384	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
95639	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHIJACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 51.46)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	48140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,536,591	2,207,653	8,536,591	2,207,653	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	14%	
94464	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+200 AL KM. 16+500 /CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	49182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,254,805	0	8,254,805	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
92246	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 25%), EN EL M	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	48126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,944,784	1,087,654	2,944,784	1,087,654	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	33%	
96753	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUOVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNI	190-SAN JUAN COITZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	48156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	682,538	104,483	682,538	104,483	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	33%	
96945	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUOVO MORELOS VERACRUZ-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR	190-SAN JUAN COITZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	49238	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,463,841	0	5,463,841	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
94624	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 30%).	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	48130	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,593,274	0	2,593,274	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
95683	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000 /SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08-	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	48671	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	12,031,355	0	12,031,355	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	2	0	0%	
94948	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.66%).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	48134	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,437,463	417,576	1,437,463	417,576	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	5%	
95736	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (YUCUDAATLAXIACO)-SANTIAGO NUMICHES-SAN JUAN NUMI-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 11+20	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	49214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,377,695	0	3,377,695	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
95174	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (YUCUDAATLAXIACO)-SANTIAGO NUMICHES-SAN JUAN NUMI-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+912 AL KM. 10	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	48136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,573,848	271,997	3,573,848	271,997	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	8%	
96976	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL K	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,519,905	0	5,519,905	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
96989	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,865,770	0	2,865,770	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
105833	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 16+060 (MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLÁN) - SAN MIGUEL COATLÁN LA SIERRA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LA SIERRA	RURAL	20/02/00242009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,353,327	1,605,998	2,804,622	1,605,998	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	0	23%	LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TERRACERAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS A BASE HERÁULICA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO EN UN TRAMO DE 1.5 KILOMETROS. SE ACLARA QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$7647.610.35 DEL CUAL EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN APORTA EL 30% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$2,294,283.10 Y LA DEPENDENCIA COI (COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS) HACE LA APORTACIÓN DEL 70% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$5,353,327.25
97188	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000 SUBTRAMO A	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	49250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,888,635	0	2,888,635	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
97237	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 SUBTRAMO A MODERNI	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	49254	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,599,293	0	7,599,293	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
97218	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS MINAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBTRAMO A MODE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	48172	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,022,393	0	4,022,393	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
97143	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIKO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.6%), EN E	420-SANTA MARIA LACHIKO	SANTA MARIA LACHIKO	URBANO	48170	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,050,005	1,842,113	8,050,005	1,842,113	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	41%	
96872	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONOTATLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOFA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 /SANTIAGO	471-SANTIAGO LALOFA	SANTIAGO LALOFA	URBANO	49232	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,079,363	0	5,079,363	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
95779	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 13+5	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	49216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,844,587	0	2,844,587	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
95563	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM.	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	48138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,225,762	128,872	5,225,762	128,872	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	7%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9					
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5													
46413	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,077,645	1,583,857	6,077,645	1,583,857	100%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	14	3	21%					
46376	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	5,302,082	0	5,302,082	0	0%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	32	0	0%					
46341	CARAVANAS DE LA SALUD 2009 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008 PUESTA EN MARCHA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	11,288,856	3,342,740	11,288,856	3,342,740	100%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	32	10	31%					
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
MEJORAMIENTO																													
88117	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1069944 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	175,005	0	175,005	0	0%	0	0	0	OTROS	11,667	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL				
87981	OPERATIVO DE SANEAMIENTO BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6074 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	0	EVENTO	5	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL				
113062	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	226180 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	357,000	0	357,000	0	0%	0	0	0	OBRA	34	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL				
88114	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	452296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	528,388	0	528,388	0	0%	0	0	0	OTROS	16,258	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL				
88119	SUMINISTRO E INSTALACION DE 77 EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	329931 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	496,650	0	496,650	0	0%	0	0	0	EQUIPO	77	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL				
87985	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORO GAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	PAL/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	94,400	0	94,400	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%					
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																													
CONSTRUCCIÓN																													
94472	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	155-SAN LDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	APASZR00/07/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,745,330	0	1,745,330	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%					
95890	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	APASZR00/37/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	626,614	0	626,614	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%					
94346	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	ARROYO CAMARÓN	RURAL	APASZR00/10/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	877,525	0	877,525	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%					
94641	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	BUENAVISTA	RURAL	APASZR00/27/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	294 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	872,928	0	872,928	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%					
94475	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	EL PORVENIR	RURAL	APASZR00/34/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	936,691	0	936,691	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%					
94473	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	APASZR00/25/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,124,321	0	2,124,321	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%					
94192	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	APASZR00/14/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	299,349	0	299,349	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6
94638	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	APASZR003309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	191 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	936,774	0	936,774	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
95892	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	APASZR003609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	269,836	0	269,836	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94742	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	APASZR002009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	827,402	0	827,402	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94743	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	APASZR001809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	465,055	0	465,055	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%		
94353	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	382-SANTA CRUZ TACHUJA	CERRO PRIETO	RURAL	APASZR000809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,844,142	0	1,844,142	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94745	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	404-SANTA MARIA CHACHOÁPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZR001709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	751,502	0	751,502	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94193	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	URBANO	APASZR001309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	623,458	0	623,458	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
95222	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLAN	RURAL	APASZR003109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,300,027	0	1,300,027	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
95758	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	APASZR004009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	826,115	0	826,115	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94639	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	RURAL	APASZR003209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	748 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,832,843	0	1,832,843	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94347	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	EMLIANO ZAPATA	RURAL	APASZR000909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	529 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	375,122	0	375,122	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%		
AMPLIACION																										
94061	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	APASZR000409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,236,543	0	1,236,543	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
94830	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIEPEC	SAN ANTONIO HUIEPEC	URBANO	APASZR001909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,044,021	0	2,044,021	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
95127	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	APASZR002909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	695,917	0	695,917	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
95124	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	APASZR002209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	745,599	0	745,599	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
95759	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	APASZR003909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	115,500	0	115,500	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
95893	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	APASZR0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	480,019	0	480,019	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
95128	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	APASZR0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	569 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,999,412	0	1,999,412	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
95216	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCÓN DE TLAPACOYAN	RURAL	APASZR0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	653,900	0	653,900	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
93988	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	APASZR0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	867,640	0	867,640	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
94057	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	APASZR0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	786,211	0	786,211	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
95761	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	APASZR0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	803,961	0	803,961	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
95217	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TEOTEPEC	RURAL	APASZR0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	750,228	0	750,228	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
94829	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CENTRO)	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	APASZR0016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1081 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,218,674	0	1,218,674	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
94060	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICO	RURAL	APASZR0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	291 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	445,424	0	445,424	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
94828	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	APASZR0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	553 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,713,963	0	2,713,963	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
93992	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	APASZR0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,651,226	0	1,651,226	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
MEJORAMIENTO																										
95335	ATENCION SOCIAL (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR0052/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3551 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,126,551	0	1,126,551	0	0%	0	0	CURSO	19	0	0%			
95338	ATENCION SOCIAL (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR0051/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3539 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,067,259	0	1,067,259	0	0%	0	0	CURSO	18	0	0%			
95339	ATENCION SOCIAL (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR0050/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4813 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,067,259	0	1,067,259	0	0%	0	0	CURSO	18	0	0%			
93990	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	32477 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL		
95577	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR0044/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
95573	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3780 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	2	0	0%	
95693	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	360,000	0	360,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
95690	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6449 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
95572	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	260,000	0	260,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	4	0	0%	
95489	SUPERVISION TECNICA (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3543 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	834,482	0	834,482	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	19	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
95492	SUPERVISION TECNICA (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2757 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	790,562	0	790,562	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
95493	SUPERVISION TECNICA (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR004709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	790,562	0	790,562	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
95692	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MXTEPEC -D.T.O. 26-	SAN JUAN MXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	APASZR004209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	932 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
REHABILITACION																									
94190	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR000309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	137 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	481,988	0	481,988	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,823	0	0%	
PROGRAMA HABITAT																									
CONSTRUCCION																									
82211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	120 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	450,463	450,463	450,463	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,553	0	0%	M2 1553.17 ML 841.30 HOMBRES 60 MUJERES 60 HOGARES 120
81860	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	200 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	59,937	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	138	0	0%	MUJERES 100 HOMBRES 100
110006	CONSTRUCCION DE CDC, CABECERA MUNICIPAL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	920	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,227,574	1,227,574	1,227,574	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,227,574	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 2,456,148.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSOCX/M385/117/024/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 1,227,574.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109205	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA ERMITA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	200	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	93,923	93,923	93,923	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	93,923	93,923	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 187,846.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSOCX/M385/098/022/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 93,923.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
110125	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL ANAHUAC	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	260	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	255,609	255,609	255,609	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	255,609	102,244	40%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 511,218.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSOCX/M385/107/005/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 255,609.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109748	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL LAS CULTURAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	380	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	603,652	603,652	603,652	362,175	60%	0	0	0	METRO LINEAL	603,652	362,191	60%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 1,207,304.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSOCX/M385/094/009/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 603,652.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
110189	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. LOMAS DE BUENOS AIRES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	280	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	239,535	239,535	239,535	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	239,535	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 479,070.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSOCX/M385/107/005/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 239,535.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
110265	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. COL. LOMAS DE SANTA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	270	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	153,521	153,521	153,521	0	0%	0	0	METRO LINEAL	153,521	92,113	60%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$307,042.00, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/108/06/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA \$153,521.00 Y EL RESTO EL FONDO III
109792	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. COL. MONTEBELLO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	310	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	251,825	251,825	251,825	151,095	60%	0	0	METRO LINEAL	251,825	226,643	90%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 503,650.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/108/06/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 251,825.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109144	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. COL. ODILON PEREZ RAMIREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	150	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	238,056	238,056	238,056	0	0%	0	0	METRO LINEAL	238,056	71,417	30%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 476,112.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/104/011/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 238,056.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109660	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. UNION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	310	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	255,702	255,702	255,702	0	0%	0	0	METRO LINEAL	255,702	204,562	80%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 511,408.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/104/011/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 255,702.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109880	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR NAZARENO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	5000	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	261,059	261,059	261,059	0	0%	0	0	METRO LINEAL	261,059	39,159	15%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 522,118.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/116/020/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 261,059.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109629	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA SOLEDAD	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	300	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	208,372	208,372	208,372	0	0%	0	0	METRO LINEAL	208,372	31,256	15%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 416,744.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/101/008/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 208,372.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109382	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. PRIMERA AMPLIACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	300	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	255,907	255,907	255,907	130,659	51%	0	0	METRO LINEAL	255,908	230,317	90%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 511,815.48 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/100/021/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 255,907.74 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
110304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGENCIA ESQUIPULAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	280	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	500,000	200,000	40%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,000,000.00, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/130/016/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA \$500,000.00 Y EL RESTO EL FONDO III
109581	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. FRESNOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	150	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	248,192	248,192	248,192	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	248,192	124,096	50%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 496,384.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/102/017/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 248,192.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109550	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. JARDINES DE LA CIENEGA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	180	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	252,875	252,875	252,875	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	252,875	75,863	30%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 505,850.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/103/002/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 252,875.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
108881	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. MINERIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	300	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	250,584	250,584	250,584	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	250,584	250,584	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 501,168.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/097/003/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 250,584.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109847	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. PROGRESO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	160	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	248,192	248,192	248,192	247,711	100%	0	0	METRO CUADRADO	248,192	248,192	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 496,384.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/114/018/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 248,192.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109705	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. RUFINO TAMAYO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	330	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	259,640	259,640	259,640	259,170	100%	0	0	METRO CUADRADO	259,640	259,640	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 519,280.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/105/007/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 259,640.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109292	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	230	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	260,319	260,319	260,319	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	260,319	247,303	95%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 520,638.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/099/004/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 260,319.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109956	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BARRIO LA ERMITA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	200	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	58,338	58,338	58,338	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	58,338	29,169	50%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 116,676.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/106/001/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 58,338.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
77290	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES JUAN ESCUTIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	53 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	261,908	196,431	196,431	78,572	40%	0	0	METROS CUADRADOS	1,178	230	20%	UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA
144425	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE HUITZILPOCHTLI Y CALLEJON MOCTEZUMA DE LA COLONIA MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FIMS/2009/044/022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,059	27,059	27,059	27,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	
144400	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS COLONIA DEL SOL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/044/021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,059	27,059	27,059	27,059	100%	0	0	METRO CUADRADO	73	73	100%	
143333	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS CALLE JOSE VASCONCELOS Y PROLONGACION 5 DE MAYO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/044/016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,262,559	2,262,559	2,262,559	2,262,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,077	8,077	100%	
144499	CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTE 3RA ETAPA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/044/004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	503,754	503,754	503,754	503,754	100%	0	0	METROS LINEALES	104	104	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
14488	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/044/003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	500 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,984,316	1,984,316	1,984,316	1,984,316	100%	0	0	METROS LINEALES	539	539	100%	
54555	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, COLONIA LOMA BONITA (2A. ETAPA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	568 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	632,367	316,183	632,367	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	611	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB08/2009 POR \$532,367.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
55034	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PARAJES LA TRINIDAD Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	556,860	278,430	556,860	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,181	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB02/2009 POR \$556,860.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
55978	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL 1A. ETAPA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	599 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	667,150	333,575	667,150	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,320	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB04/2009 POR \$667,150.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
65981	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE UNIDAD OBRERA, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	233 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	258,813	129,407	258,813	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	206	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
65835	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE SINAL, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	840 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	933,269	466,635	933,269	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	870	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
76795	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELATAO 1A. ETAPA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	215 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	238,437	229,356	238,437	229,356	100%	0	0	METRO CUADRADO	689	689	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB06/2009 POR \$238,437.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$9,081.31
52375	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	324 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	359,226	0	359,226	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,064	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB08/2009 POR \$359,226.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
56646	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	648 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	718,478	359,239	718,478	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,890	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB06/2009 POR \$718,478.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
93795	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA PALMA, COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	385 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	427,621	0	285,080	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB07/2009 POR \$427,621.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MUNICIPAL. EL RECURSO MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$3,494,157.00 E INTERESES POR IMPORTE DE \$3,137.84
56301	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. PRIVADA DEL PANTÉON, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	218 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	241,892	120,946	241,892	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	715	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB05/2009 POR \$241,892.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
51578	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	223,616	0	223,616	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	659	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB04/2009 POR \$223,616.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
56430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	585 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	648,399	324,200	648,399	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,788	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB01/2009 POR \$648,399.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
57530	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORION, COLONIA LOMAS DE MICROONDAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	320 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	355,401	67,564	355,401	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	897	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB08/2009 POR \$355,401.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
56137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLACOLULA 1A. ETAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	630 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,575	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB05/2009 POR \$700,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
56940	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOTEPA NACIONAL (TRAMO SIERRA MAZATECA A TEHUANTEPEC), COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	486 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	539,798	269,899	539,798	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,558	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB04/2009 POR \$539,798.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
55378	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, CALLE UNIDAD OBRERA, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	430 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	478,499	239,250	478,499	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,143	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIBOS/2009 POR \$478,499.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
AMPLIACION																								
82153	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	240 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	194,097	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	827	0	0%	M. 827.46 HOMBRES 120 MUJERES 120 HOGARES 240
82243	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	300 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	253,344	253,344	253,344	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	3	0	0%	TRANSFORMADOR 3.00 PZAS HOMBRES 150 MUJERES 150 HOGARES 300
110246	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	150	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	153,521	153,521	153,521	0	0%	0	0	METRO LINEAL	153,521	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 307,042.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M85/11/01/12/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 153,521.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
110293	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	150	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	171,335	171,335	171,335	0	0%	0	0	METRO LINEAL	171,335	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 342,670.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M85/11/01/13/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 171,335.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
110157	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION. COL. BANITO JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	360	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	249,038	249,038	249,038	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	249,038	74,711	30%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 498,076.00 DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M85/18/02/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA \$249,038.00 Y EL RESTO EL FONDO III
109065	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA AGENCIA DE AGUAYO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	320	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	171,399	171,399	171,399	0	0%	0	0	METRO LINEAL	171,399	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 342,798.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M85/09/01/15/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 171,399.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
109921	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, COL. MIRADOR	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	019	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	260	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	166,583	166,583	166,583	126,649	76%	0	0	METRO LINEAL	166,583	49,975	30%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 333,166.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M85/11/01/19/2009, EL PROGRAMA HABITAT APORTA 166,583.00 PESOS Y EL RESTO EL FONDO III
MANTENIMIENTO																								
132509	DESASOLVE DE RIO CHIQUITO ENTRE AV. FERROCARRIL Y ENTRONQUE CON RIO SALADO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSU/09/HAB/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA LUCIA DEL CAMINO	150	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	187,060	187,060	187,060	187,060	100%	0	0	DESAZOLVE	1	1	100%	
132426	DESOLVE DE MARGEN Y CAUCE DEL RIO SALADO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSU/027/HAB/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	300	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	738,283	738,283	738,283	738,283	100%	0	0	DESAZOLVE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
77179	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	36	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	176,486	132,365	132,365	5,175	4%	0	0	LOTE	1	0	3%	YA SE INICIÓ EL PROCESO DE ADQUISICION DEL LOTE COMPLETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. ÚNICAMENTE SE HA COMPRADO UNA ESTUFA
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
76977	CURSO DE COCINA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	15	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	15,272	11,454	11,454	1,531	13%	0	0	CURSO	1	0	10%	ÚNICAMENTE SE HA GASTADO EN COMPRA DE MATERIALES.
76812	CURSO DE INDUCCION Y MOTIVACION PARA EMPRENDEDORES EN EL AMBITO LABORAL (ADMINISTRACION DE MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	15 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	12,190	9,143	9,143	4,800	52%	0	0	CURSO	1	0	40%	ÚNICAMENTE SE HA PAGADO LA COMPRA DE MATERIAL Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DEL INSTRUCTOR Y UNA MINIMA DIFERENCIA EN MATERIAL.
65484	CAMPAÑA APARATO AUDITIVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	169 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	643,103	0	0	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORÉS. LOS AVANCES Y EL MONTO PROGRAMADO SE REPORTAN EN CEROS EN VIRTUD DE QUE LA CAMPAÑA SE TIENE PROGRAMADA EJECUTAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
60136	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	119 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	57,493	0	0	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. SE REPORTA AVANCES EN CEROS EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE INICIO DE ESTA CAMPAÑA, ESTÁ PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE.
60365	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	116 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	54,436	0	54,436	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAFAM.
60296	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	111 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	52,842	0	52,842	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
60422	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	116 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	54,795	0	54,795	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
65322	CAMPAÑA DE LENTES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	43,026	0	0	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA OBRA SE PRETENDE EJECUTAR HASTA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
64725	CAMPAÑA UNA NUEVA VISIÓN PARA EL ADULTO MAYOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	25,475	0	23,675	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
64276	CUIDADO DE ADULTOS MAYORES (LUDOTECA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	16,250	0	13,250	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
60464	CURSO DE BAILE PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE DÍA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	31,400	0	16,200	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
64584	CURSO DE BISUTERIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	25,500	0	24,000	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.
60540	CURSO DE CERAMICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	60,820	0	53,820	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
59988	CURSO DE COCINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	35,015	18,000	17,520	18,000	100%	0	0	CURSO	1	0	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
59927	CURSO DE COMPUTACION	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	70 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	32,370	18,000	17,550	18,000	100%	0	0	CURSO	1	0	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
59895	CURSO DE CUIDADO DE NIÑOS (LUDOTECA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	27,640	18,000	17,220	18,000	100%	0	0	CURSO	1	0	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
59954	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	32,140	18,000	21,820	18,000	100%	0	0	CURSO	1	0	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
60617	CURSO DE EDUCACION FISICA (TECNICAS DE RELAJACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	24,000	0	22,500	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
60104	CURSO DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	26,390	0	16,070	0	0%	0	0	CURSO	1	0	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
60021	CURSO DE ELECTRICIDAD	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	29,265	18,000	18,945	18,000	100%	0	0	CURSO	1	0	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
64390	CURSO DE JARDINERIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	15,250	0	13,750	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
60570	CURSO DE PINTURA (MANUALIDADES)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	52,150	0	38,700	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
64185	CURSO RECICLANDO EN ARTE (FABRICACION DE VELAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,600	0	37,400	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
65610	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	46,750	0	37,750	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
60184	MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	32,775	4,554	30,475	0	0%	0	0	LOTE	1	1	70%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
60234	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	22,600	0	11,300	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	10%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)																								
99679	PROYECTO EJECUTIVO PARA TANQUES CAPTACION DE AGUA EN SAN ANTONIO SINICAHUA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	4AJ000BFA411C03402	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO
99900	PROYECTO EJECUTIVO PARA POZO PROFUNCO EN MAGDALENA PEÑASCO	50-MAGDALENA PEÑASCO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	4AJ000BFA411C03401	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	150,000	150,000	150,000	64,275	43%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA AUTORIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
REHABILITACIÓN																								
7988	REHABILITACION-TERMINACION DE TEMPLO CATOLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	93X120038255	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	557	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	251,225	125,612	125,612	125,612	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE BENEFICIARIOS(MIGRANTES) DE \$251,225.00 Y MUNICIPAL DE \$251,225.00(-IV)
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																								
RECONSTRUCCION																								
95141	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO: EL PORTILLO SAN JUAN - E.C. SANTA CATARINA QUIOQUITANI. KM. 0+000 AL 3+000.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	20-2211-DSH-1555-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	54 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	140,460	68,880	55,140	55,140	80%	0	0	KILOMETRO	3	1	33%	LA OBRA RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO: EL PORTILLO SAN JUAN - E.C. SANTA CATARINA QUIOQUITANI KM 0+000 AL 3+000. ES POR UN TOTAL: \$ 140,460.00 DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 137,760.00 APORT. DE BENEFICIARIOS 2,700.00
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
100424	PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009 (PAIMEF)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INDESOL0010109	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	700 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	5,708,926	5,044,741	5,708,926	5,044,741	100%	58	0	ACCION	12	10	83%	EL MONTO DE INTERESES ES DE \$58.14 EN EL CASO DE LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
78725	UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN SECCION NORTE	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	675 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	850,000	627,102	650,000	627,102	100%	0	0	OBRA	8	6	75%	INFORMACION REFERENTE AL CONVENIO CELEBRADO CON SEDESOL. IMPORTES PRESUPUESTADOS APORTACION MUNICIPAL: \$850,000.00 APORTACION ESTATAL: \$850,000.00
76179	PARQUE DEPORTIVO COMPOSITOR JOSE LOPEZ ALAVEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	20039EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	6100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	919,048	459,524	459,524	275,578	60%	0	0	OBRA	1	0	40%	UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA
76362	PARQUE DEPORTIVO EL LLANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	8200	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	343,735	171,868	171,868	103,063	60%	0	0	OBRA	1	1	85%	SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
76596	PARQUE DEPORTIVO LICENCIADO BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	20039EMF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	9950	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	707,856	353,928	353,928	212,252	60%	0	0	OBRA	1	0	40%	UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
42167	PARQUE CENTENARIO MONTOYA, CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN S/N, FRACCIONAMIENTO IVO MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMFO04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	3075 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	400,000	258,113	400,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	2%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS.
23149	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMFO01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	4000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	850,850	425,425	850,850	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	2%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE CONTRA FINANCIA 2009/00010. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. EL RECURSO MINISTRADO PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS SE PLASMARÁ EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN ESTE TRIMESTRE.
42275	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, ANDADOR PASEO CENTRAL S/N. UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMFO02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	3300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,602,110	801,055	1,602,110	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	2%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS.
42065	PARQUE MANUEL AVILA CAMACHO, HIDALGO S/N MANUEL AVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMFO03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	5500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	801,870	342,821	801,870	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	2%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
74877	ACCIONES DE PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE COLON.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	URBANO	20039ESCO03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	3	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	9,283	4,632	4,632	1,276	28%	0	0	PERSONA	3	3	100%	NO CORRESPONDE EL AVANCE FINANCIERO CON EL AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS TERMINAN SUS ACTIVIDADES EN DICIEMBRE Y ES CUANDO SE REALIZARÁ EL ÚLTIMO PAGO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
75711	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039ESCO10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	240	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	61,902	30,951	30,951	28,842	93%	0	0	CURSO	7	6	86%	LOS PAGOS A INSTRUCTORES SE ENCUENTRAN EN TRAMITE.
75327	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	URBANO	20039ESCO07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	190	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	69,064	34,532	34,532	26,417	77%	0	0	CURSO	7	6	86%	SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES Y SE ENCUENTRAN EN TRAMITE LOS PAGOS DE INSTRUCTORES.
74605	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE COLON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	URBANO	20039ESCO02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	155	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	55,789	27,895	27,895	8,412	30%	0	0	CURSO	6	5	83%	EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTAN EN TRAMITE LOS PAGOS DE LOS INSTRUCTORES.
75178	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE DEPORTIVO JOSE LOPEZ ALAVEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	URBANO	20039ESCO04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	225	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	50,704	25,352	25,352	10,626	42%	0	0	CURSO	5	4	80%	SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIAL Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DE LOS INSTRUCTORES.
75915	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, PARQUE DEPORTIVO EL LLANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039ESCO11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	110	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	60,182	30,091	30,091	3,313	11%	0	0	CURSO	4	3	75%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DE LOS INSTRUCTORES.
75463	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, PARQUE LIC. BENITO JUAREZ.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	URBANO	20039ESCO08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	115	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	36,915	18,458	10,088	10,088	55%	0	0	CURSO	3	3	100%	SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIAL Y EL PAGO DE INSTRUCTORES ESTÁ EN TRAMITE.
86808	CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO S/N., AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO29	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	19,875	18,460	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
86578	CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO S/N., AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO28	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	20,000	21,330	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.
87556	CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO S/N., AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO30	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	10,125	13,500	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
84822	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO22	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	20,000	14,320	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.
85026	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO23	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	19,875	21,985	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO.
85482	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO24	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	10,125	15,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
91658	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO35	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	13,500	6,750	11,250	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
91050	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO34	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,486	13,743	20,455	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO.
93581	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO36	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,730	13,865	11,920	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. EL RECURSO MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$2,562,383.50 E
84571	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, ESTEBAN BACA CALDERÓN S/N., INFONAVIT 1RO. DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO20	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	19,875	21,985	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO.
84740	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, ESTEBAN BACA CALDERÓN S/N., INFONAVIT 1RO. DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESCO21	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	10,125	15,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
90490	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90ZP20408 955	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	2434	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,501,649	1,250,824	2,501,649	1,072,135	86%	0	0	0	PLANTA	2,501,649	1,250,824	50%	
144022	INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DSH2716-2009	DESARROLL O SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	786	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	314,000	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	157	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROGRAMA ES ESTUFAS, A UN EQUIVALENTE DE 157 A IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS
121946	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA CALLE LAS SALINAS E INDEPENDENCIA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	90ZP20577 530	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	575	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,034,617	606,501	606,501	606,501	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,034,617	606,501	30%	
101413	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	50-MAGDALENA PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DSH-2717-2009	DESARROLL O SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	484	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	968,000	484,000	484,000	484,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	484	0	0%	
101045	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-MAGDALENA PEÑASCO	CABACUA	RURAL	90ZP20035 400	DESARROLL O SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	154	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	712,843	356,422	356,422	356,422	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
76286	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	90ZP20408 514	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	800	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	927,314	927,314	927,314	927,314	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	60%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
122856	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	01	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	2300	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,050,648	1,025,324	1,025,324	1,025,324	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONSISTE EN EL SISTEMA DE AREACION EXTENDIDA CON LODOS ACTIVADOS
AMPLIACIÓN																									
136632	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	90P204082 88	DESARROLL O ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ABEJONES	SAN MIGUEL ABEJONES	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,384,314	415,294	415,294	415,294	100%	0	0	0	POSTE	29	13	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO II
94832	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.	209-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26-	URBANO	20-2211-DSH-2691-09	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	950	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,613,193	1,306,596	1,119,939	1,119,939	86%	0	0	0	POSTE	85	37	44%	LA OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ES POR UN TOTAL DE \$ 3,733,132.93. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 2,613,193.00 RECURSO DEL FISM 880,598.19 APORT. DE BENEFICIARIOS 299,341.74
121930	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	90ZP20577 606	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	588	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,425,170	419,000	419,000	419,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1,425,170	419,000	29%	
REHABILITACIÓN																									
101361	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESC PRIM PEDRO LÓPEZ GUZMÁN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	90ZP20425 339	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDEN CIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	250	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	42,520	42,520	42,520	42,520	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
121640	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 20DPR0414J	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	90ZP20430 410	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	199	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	16,529	16,529	16,529	16,529	100%	0	0	0	TINACO	16,529	16,529	100%	
121438	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPR0926J	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	90ZP20424 637	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	278	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	36,552	36,552	36,552	36,552	100%	0	0	0	CISTERNA	36,552	36,552	100%	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
95398	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ALMA CAMPESINA" CLAVE 20DPR0751K.	209-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26-	URBANO	20-2211-DSH-1974-09	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	99	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	48,610	48,610	48,610	48,610	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LA CISTERNA, EL TINACO Y DEMAS MATERIAL, YA FUE SUMINISTRADO A LA E.P. "ALMA CAMPESINA"
141948	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	90ZP20424 639	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA FEDERAL	SEDESOL	ALUMNOS 221	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	24,660	24,660	24,660	24,660	100%	0	0	0	TINACO	1	1	100%	
141954	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIO HERMANOS FLORES MAGON	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	90ZP20424 651	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA FEDERAL	SEDESOL	192	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	47,974	47,974	47,974	47,974	100%	0	0	0	TINACO	2	2	100%	
141966	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA GENARO VASQUEZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	90ZP20424 655	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA FEDERAL	SEDESOL	227	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	24,649	24,649	24,649	24,649	100%	0	0	0	TINACO	1	1	100%	
141972	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	90ZP20424 666	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA FEDERAL	SEDESOL	147	20-DESARROLLO SOCIAL I 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	58,892	58,892	58,892	58,892	100%	0	0	0	CISTERNA	1	1	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													1,049,456,829	120,006,931	953,428,802	92,827,630	77%	32	32	3,667,982	1,924,243	52%			
FONDOS METROPOLITANOS																									
INVERSION																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
88567	CONSTRUCCION DE EMISOR ANIMAS TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FONMET/00 04/09	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2797	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,804,603	0	1,804,603	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,282	0	0%	
88565	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	375-SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	URBANO	FONMET/00 05/09	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,091,474	0	2,091,474	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	708	0	0%	
88286	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR URSE	375-SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	URBANO	FONMET/00 09/09	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,499,865	0	1,499,865	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	807	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5												
88561	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1A. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FONMET/00/09/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,416,939	0	7,416,939	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,568	0	0%				
AMPLIACIÓN																												
88776	AMPLIACION DE DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO).	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FONMET/00/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,428,176	0	1,428,176	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%				
88780	INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FONMET/00/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,936,117	0	2,936,117	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%				
88774	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/00/07/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,144,343	0	8,144,343	0	0%	0	0	0	OBRA	13	0	0%				
REHABILITACIÓN																												
88282	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1a. ETAPA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FONMET/00/01/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40549 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,822,827	0	2,822,827	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%				
88279	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/00/06/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,855,656	0	11,855,656	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,849	0	0%				
FONDOS REGIONALES																												
CONSTRUCCIÓN																												
83635	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FONREGION/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	1,500,000	5,000,000	1,500,000	100%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	OBRA MULTIANUAL			
145103	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II SEGUNDA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION/0136/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	74	0	0%				
77457	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (2A. ETAPA).	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	901,730	0	901,730	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77456	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,092,262	0	4,092,262	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77455	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	573,150	0	573,150	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
54122	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI DEL KM 0+000 AL KM 38+800, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM. 4+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUIEN LA LOCALIDAD SAN MATEO SI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	49058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2086 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,750,000	0	15,750,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%				
77406	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,645,616	0	11,645,616	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77407	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,192	0	2,013,192	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77399	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77403	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	295,001	0	295,001	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%				
77404	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,196,299	0	7,196,299	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77408	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,081,431	0	1,081,431	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
77400	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,783,475	0	1,783,475	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77402	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,757,366	0	3,757,366	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77405	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,858,874	0	5,858,874	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	0	0%	
77401	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,665,497	0	22,665,497	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	21,906	0	0%	
77458	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,148	0	460,148	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77108	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,944,774	0	1,944,774	0	0%	0	0	OBRA	65	0	0%	LUMINARIAS
77109	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,558,544	2,241,480	9,558,544	2,241,480	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
44441	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (1A ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,500,000	0	18,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77464	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMINOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.	42-KTLÁN DE JUÁREZ	KTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,008	0	995,008	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77449	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,645,616	0	11,645,616	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77450	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,192	0	2,013,192	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77445	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,590,538	1,800	1,590,538	1,800	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77396	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,694,717	0	25,694,717	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77447	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,098,782	0	1,098,782	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77451	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,081,431	0	1,081,431	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77446	CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,397,004	0	1,397,004	0	0%	0	0	OBRA	10	0	0%	
77389	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,173,913	0	10,173,913	0	0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	0	1	0%	
77388	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL 2+350	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,400,000	0	23,400,000	0	0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	0	2	0%	
77393	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 11+930 AL 13+360	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	0	14,243,478	0	0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	0%	
77394	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,173,913	0	10,173,913	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
77395	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,173,913	0	10,173,913	0	0%	0	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	0%	
77390	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	0	14,243,478	0	0%	0	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	0	1	0%	
77391	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 4+800 AL KM 5+670	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,500,000	0	8,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	0	1	0%	
77387	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 5+670 AL 7+100	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	0	14,243,478	0	0%	0	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	0	0	0%	
77392	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 7+100 AL 8+530.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	0	14,243,478	0	0%	0	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	0%	
77442	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUR SOBRE RIO LOS PERROS, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,521,739	0	30,521,739	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	84	0	0%	
83636	DISEÑO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION /0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	4,000,000	10,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
77398	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-LA VENTOSA)- PLAYA VICENTE DEL KM. 4+000 AL 13+000.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77110	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,122,154	0	2,122,154	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
44442	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,367,835	0	3,367,835	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
77111	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,199,856	0	6,199,856	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
44443	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,256,481	0	1,256,481	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	918	0	0%	
77454	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (2A ETAPA).	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,348,309	0	3,348,309	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77452	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	765,060	0	765,060	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77112	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,169,530	0	2,169,530	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77397	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,463,519	0	6,463,519	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77119	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,234,794	0	1,234,794	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77116	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,570	0	301,570	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
77117	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,518,010	0	4,518,010	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
77113	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	804,742	0	804,742	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77114	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,343,672	0	1,343,672	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,072	0	0%	
77118	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,061,662	0	1,061,662	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	TANQUE
77115	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,811,249	0	2,811,249	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
83637	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGION/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	100%	0	0	OTROS	1	0	30%	OBRA MULTIANUAL
77443	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,148	0	460,148	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77448	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,138,163	0	3,138,163	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77444	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,473,385	0	2,473,385	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77459	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,689,048	0	4,689,048	0	0%	0	0	OBRA	7	0	0%	ALLA
54764	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZMATLÁN DE ALVAREZ-ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZMATLÁN CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO ZMATLÁN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZMATLÁN	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	49059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	METROS	12	0	0%	
77453	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLÁN	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	722,964	0	722,964	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77552	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE LAS CASAS (DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA CALLE J.P GARCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,361,397	0	1,361,397	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
77460	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000,000	0	66,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77551	CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE BUSTAMANTE (DE LA CALLE ARISTA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	255 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,505,557	0	6,505,557	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
77549	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAÑO (DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251946 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,636,583	0	10,636,583	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77554	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (DE LA CALLE DE GONZALEZ ORTEGA A LA CALZ. DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,290,572	0	5,290,572	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
77555	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (DE LA CALLE DE VICTORIA A LA CALLE DE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,935,785	0	7,935,785	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
77550	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ (DE LA CALLE ARISTA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,494,442	0	7,494,442	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
77553	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA CALLE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,439,929	0	9,439,929	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
44444	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (DE LA CALLE LIBRES A LA CALLE NICOLAS DEL PUERTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	292,500	0	292,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9					
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5													
54271	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	48445	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,700,000	3,001,937	4,700,000	3,001,937	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	3	68%					
54357	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	48446	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,100,000	0	5,100,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%					
54424	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 8+000 AL KM 12+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	49335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,200,000	0	5,200,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%					
AMPLIACION																													
77105	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR PEREZ GASGA (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,966,356	0	5,966,356	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%					
MODERNIZACION																													
53750	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELME VILLA DE MORELOS DEL KM 17+000 AL KM 18+000 Y DEL TRAMO: TEPELME-TORRECIILLAS-CONCEPCION BUENAVISTA-HUITAN PLUMAS; SUBTRAM	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	49057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,000,000	2,057,951	7,000,000	2,057,951	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	35%					
54828	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y"- ZIMATLAN TRAMO: DEL KM 3+310 AL KM 4+100. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ.	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	49060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%					
MEJORAMIENTO																													
96400	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FONREGION /0073/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	915 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96399	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FONREGION /0071/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	958 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96794	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FONREGION /0060/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3124 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96551	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FONREGION /0062/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96447	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FONREGION /0067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1722 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96346	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FONREGION /0075/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
98214	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FONREGION /0074/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96546	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FONREGION /0061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2176 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96547	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION /0063/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96242	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FONREGION /0070/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2543 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
96343	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FONREGION /0077/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5044 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
96243	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FONREGION/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9417 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
96443	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FONREGION/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3843 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
96344	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	537-SLACAYOAPAM	SLACAYOAPAM	URBANO	FONREGION/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2408 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
96498	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGION/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
96445	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FONREGION/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1374 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
96494	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FONREGION/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3285 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
77102	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE LIBRES A LA CALLE NICOLAS DEL PUERTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,217,871	0	5,217,871	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,867	0	0%	
77104	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,217,871	0	5,217,871	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,867	0	0%	
77098	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE CRESPO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,379,044	0	5,379,044	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
44454	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VICTORA A LA CALLE DE CRESPO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,691,666	0	7,691,666	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
44455	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE DE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,744,487	0	9,744,487	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,647	0	0%	
44456	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BUSTAMANTE DE LA CALLE DE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,257,354	4,022,088	10,257,354	4,022,088	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,401	2,539	47%	
44457	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,128,677	0	5,128,677	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866	0	0%	
44458	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE DE LAS CASAS DE LA CALLE DE BUSTAMANTE A LA CALLE DE J.P. GARCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,128,677	0	5,128,677	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866	0	0%	
77097	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE COLON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,128,677	2,467,983	5,128,677	2,467,983	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
44459	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE DE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,026,472	0	9,026,472	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,646	0	0%	
44460	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,419,118	0	3,419,118	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
44461	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,419,118	0	3,419,118	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77100	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,757,369	353,173	2,757,369	353,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																		
77099	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AV. JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,737,891	0	3,737,891	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,667	0	0%				
77103	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE CONSTITUCION).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,031,845	943,612	2,031,845	943,612	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,061	0	0%				
44462	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,956,794	0	2,956,794	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77101	TERMINACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251845 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	0	15,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
96241	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FONREGION /0078/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
96397	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	FONREGION /0072/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2172 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
96496	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	FONREGION /0065/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
REHABILITACION																												
44463	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,530,325	4,598,674	22,530,325	4,598,674	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77386	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,622,325	0	12,622,325	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
77385	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN VIALIDADES (2A. ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,765,565	0	2,765,565	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
EQUIPAMIENTO																												
BIENES MUEBLES																												
44464	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	0	6,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
44465	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,000	0	65,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
44466	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,750	0	143,750	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
44467	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,200	0	147,200	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
44468	ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,500	0	33,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
44469	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	885,500	0	885,500	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%				
77465	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,686,253	0	9,686,253	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%				
OTROS																												
43023	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE "20DPR0560H"	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	SAN JOSÉ AYUQUILA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	180 ESTUDIANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-EDUCACION SEDESOL EN OAXACA	90,140	90,140	90,140	90,140	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ADQUISICION DEL EQUIPO SE HA REALIZADO			
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																												
77106	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,592,420	0	10,592,420	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9										
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5																	
56572	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS PRIMERA ETAPA	462-SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	URBANO	RG23/0203/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	6800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%										
FIDEM																																	
INVERSION																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCION																																	
137963	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO JAMILTEPEC OAXACA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	1249	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO JAMILTEPEC OAXACA	2500 FAMILIAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	1,892,208	1,892,208	1,892,208	100%	0	0	OBRA	3,500,000	1,892,208	54%	OBRA: CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. OBRA EN PROCESO. FECHA DE TERMINACION 10 DE DICIEMBRE DE 2009.									
40324	COSECHA DE LLUVIA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	200 FAMILIAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,953,349	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL SE INGRESO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$6,953,349.80. NOTA: EL RECURSO ASIGNADO ESTA COMPROMETIDO PARA EJECUTARSE EN LA OBRA COSECHA DE LLUVIA. CABE MENCIONAR QUE EN ESTE TERCER REPORTE TRIMESTRAL SE ESTA REPORTANDO LA CANTIDAD DE \$3,400,000.00 QUE CORRESPONDEN A LA COMPRA DE MATERIALES.									
54820	COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	FAMILIAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,202,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTO DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA BANCARIA Y DICHO RECURSO ESTA COMPROMETIDO Y RESERVADO PARA LA OBRA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE HA DADO LA CANTIDAD DE \$2,550,000.00 QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA.									
97462	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL AGUA DE LA ROSA LA FINCA-NETZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL KM 6+024	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	NETZAHUALCÓYTIL (AGUA QUE SUENA)	RURAL	MHI/FIDEM/004/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	282	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 400-SUBSECRETARIA DE EGRESOS	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	0	2%										
103541	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL AGUA DE LA ROSA LA FINCA-NETZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL KM 6+024	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	NETZAHUALCÓYTIL (AGUA QUE SUENA)	RURAL	MHI/FIDEM/004/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	282 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 400-SUBSECRETARIA DE EGRESOS	8,537,946	6,545,759	8,537,946	2,558,426	39%	0	0	KILOMETRO	6	0	2%										
97341	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	MHI/FIDEM/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 400-SUBSECRETARIA DE EGRESOS	19,500,000	17,550,000	19,500,000	10,237,500	58%	0	0	METRO LINEAL	4,500	2,000	44%										
110008	CONSTRUCCION Y OPERACION DEL RELLENO SANITARIO TIPO "D"	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	MHI/FIDEM/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	11755 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 400-SUBSECRETARIA DE EGRESOS	8,868,346	6,799,066	8,868,346	2,860,504	39%	0	0	OBRA	1	0	15%										
110247	PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN ANDRES-SAN AGUSTIN.	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	MHI/FIDEM/003/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	2325 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 400-SUBSECRETARIA DE EGRESOS	17,604,053	13,496,441	17,604,053	5,281,216	39%	0	0	KILOMETRO	3	1	16%										
47380	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES DE JUAN DE LA BARRERA Y MARIANO ABASOLO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25 FAMILIAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	513,339	513,339	513,339	513,339	100%	0	0	METRO LINEAL	394	394	100%	LA POBLACION QUE HABITA EN LA ZONA DEL PROYECTO SE BENEFICARIA CON EL DESCARGUE DE AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS A LA RED PUBLICA, EVITANDO QUE EXISTAN FOCOS DE INFECCION DE SALUD PUBLICA Y DISMINUYENDO LOS LUGARES DE ESTANCAMIENTO DE AGUAS CONTAMINANTES, LO QUE TRAERA CONSEJO EL ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCO CONTAGIOSAS OCASIONADAS POR TRANSMISORES CONTAMINANTES.									
45398	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y NIÑOS HEROES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51 FAMILIAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	746,028	746,028	746,028	746,028	100%	0	0	METRO LINEAL	386	386	100%	LA POBLACION QUE HABITA EN LA ZONA DEL PROYECTO SE BENEFICARIA CON EL DESCARGUE DE AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS A LA RED PUBLICA, EVITANDO QUE EXISTAN FOCOS DE INFECCION DE SALUD PUBLICA Y DISMINUYENDO LOS LUGARES DE ESTANCAMIENTO DE AGUAS CONTAMINANTES, LO QUE TRAERA CONSEJO EL ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCO CONTAGIOSAS OCASIONADAS POR TRANSMISORES CONTAMINANTES.									
80857	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FIDEM/307-A-7-207/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	1222	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,822,439	4,093,464	4,093,464	2,005,797	49%	0	0	METRO LINEAL	7,550	2,265	30%	LA OBRA ESTA EN PROCESO									
81112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TLACOTEPEC, TEHUANTEPEC, OAXACA.	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FIDEM/307-A-7-224/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	1222	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,499,701	6,899,821	6,899,821	5,493,982	80%	0	0	METRO LINEAL	7,640	2,292	30%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NOTA: ES MAYOR EL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE SE COMPRARON TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR, PARA EVITAR QUE POSTERIORMENTE SUBAN LOS PRECIOS Y NO COICIDAN CON LOS PRECIOS DEL PROYECTO.									
RECONSTRUCCION																																	
80703	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE MAGDALENA TLACOTEPEC A CIUDAD IXTEPEC	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	053/020/FIDEM/307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	1276	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,500,000	6,435,000	6,435,000	6,402,825	100%	0	0	METRO CUADRADO	68,400	18,468	27%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION									
REHABILITACION																																	
47928	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. OAXACA Y DE DRENAJE SANITARIO EN BOCACALLES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RODRIGUEZ CLARA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	740,633	740,633	740,633	740,633	100%	0	0	METROS	878	878	100%	SE BENEFICARIAN CON LA RED DE AGUA POTABLE Y EL DESCARGUE DE AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS QUE SON FOCOS DE INFECCION DE SALUD PUBLICA, AL TENER FUENTES DE DESCARGUE SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LUGARES DE ESTANCAMIENTO DE AGUAS CONTAMINANTES, LO QUE TRAERA CONSEJO DISMINUCION DE ENFERMEDADES OCASIONADAS POR TRANSMISORES DE ENFERMEDADES.									
EQUIPAMIENTO																																	
BIENES MUEBLES																																	
140636	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL CASA HABITACION	566-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	FIDEM/566/01/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	CIEN FAMILIAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,468,000	3,468,000	3,468,000	3,468,000	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%										
OTROS PROGRAMAS																																	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)													2,394,725,121	1,485,903,367	2,271,574,800	1,478,956,656	100%	93,088	0	1,007,202	1,005,601	100%											
GASTO CORRIENTE																																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																																	
99899	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CAPACITACION	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100 H. CAMARA DE DIPUTADOS	2,615,715	161,515	1,743,805	161,515	100%	0	0	CURSO	11	7	64%	EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LOS TEMAS A IMPARTIR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VERIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
100614	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/D ACF/2611/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100 H. CAMARA DE DIPUTADOS	2,018,900	195,728	1,413,230	195,728	100%	0	0	0	1	1	70%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009. EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR Y LA DISTRIBUCION A EJERCER POR AUDITORIA, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009. EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR E IMPORTES A EJERCER POR AUDITORIA, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009. EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR E IMPORTES A EJERCER POR AUDITORIA, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.	
101887	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/D ACF/2608/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100 H. CAMARA DE DIPUTADOS	2,589,400	610,575	1,812,580	610,575	100%	0	0	0	1	1	70%		
103520	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/D ACF/2617/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100 H. CAMARA DE DIPUTADOS	170,780	79,981	119,546	79,981	100%	0	0	0	1	1	70%		
103778	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/D ACF/2623/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100 H. CAMARA DE DIPUTADOS	178,800	91,293	125,160	91,293	100%	0	0	0	1	1	70%		
101054	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/C ACF/2614/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100 H. CAMARA DE DIPUTADOS	859,300	493,940	601,510	493,940	100%	0	0	0	1	1	70%		
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																									
SERVICIOS PERSONALES																									
49775	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 911-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	442,340,514	302,548,193	442,340,514	302,548,193	100%	0	0	0	1	1	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
49906	CONSOLIDACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONSOLIDACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 911-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	14,801,065	14,801,065	14,801,065	14,801,065	100%	0	0	0	1	1	100%		
49954	SANEAMIENTO FINANCIERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SANEAMIENTO FINANCIERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 911-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	95,778,387	95,778,387	95,778,387	95,778,387	100%	0	0	0	1	1	100%		
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
30491	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PÚBLICA 000-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,085,088	5,042,008	9,076,579	569,066	11%	0	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									
29058	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PÚBLICA 000-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,171,600	2,585,269	4,654,440	111,500	4%	0	0	0	PROYECTO	1	0	2%	
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
102853	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49071	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,141,460	6,141,062	6,141,062	6,141,062	100%	0	0	0	LOTE	65	65	100%	
102639	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48225	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	19,327,376	19,322,499	19,322,499	19,322,499	100%	0	0	0	LOTE	12	12	96%	
103126	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD.COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49547	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,022,354	4,572,265	4,572,265	4,572,265	100%	0	0	0	LOTE	56	28	50%	
103299	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD.COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49548	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,665,180	4,544,249	4,544,249	4,544,249	100%	0	0	0	LOTE	80	79	99%	
102373	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48122	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	25,468,835	23,002,063	23,002,063	23,002,063	100%	0	0	0	LOTE	8	7	88%	
103022	EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49070	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,870,639	6,251,657	6,251,657	6,251,657	100%	0	0	0	LOTE	55	35	64%	
104054	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL (VEHICULO), EN EL MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	49894	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	745,000	0	0	0	0%	0	0	0	VEHICULO	1	0	25%	
100744	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	49545	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	18,944,213	16,990,028	16,990,028	16,990,028	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	90%	
103504	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (AMBULANCIA)EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	47015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
103873	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO (AMBULANCIA) OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48224	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
103714	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO (VEHICULO)EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
101276	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	49546	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	19,184,530	17,610,052	17,610,052	17,610,052	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
101130	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (EQUIPO DE TOMOGRAFIA) /SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	47641	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	15,410,000	15,409,467	15,409,467	15,409,467	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
101029	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN EL MUNICIPIO SALINA CRUZ EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	47013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	21,233,443	21,227,514	21,227,514	21,227,514	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
120820	OPORTUNIDADES/MODELO ALTERNATIVO DE SALUD URBANO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,191,924	0	0	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	235,500	235,500	100%	
108786	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	96,000,000	28,585,533	28,585,533	28,585,533	100%	10,834	0	0	FAMILIA	235,500	235,500	100%	
104356	SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	893,884,163	860,508,109	860,508,109	860,508,109	100%	82,254	0	0	BENEFICIARIO	534,351	534,351	100%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FORS)																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
56628	AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA NINEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	17,486,483	0	17,486,483	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
56030	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUDS CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	7,262,897	0	7,262,897	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
56100	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	11,062,897	0	11,062,897	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
56400	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	15,165,352	0	15,165,352	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
56331	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS AMPLIACION	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,907,862	0	1,907,862	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
56575	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	38,157,242	0	38,157,242	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
56272	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	47,123,451	11,651,721	47,123,451	11,651,721	100%	0	0	0	LOTE	1	0	24%	
56182	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	47,123,451	5,546,863	47,123,451	5,546,863	100%	0	0	0	OBRA	1	0	11%	
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
57085	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NINEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12,500,000	0	12,500,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
57168	EQUIPAMIENTO DE LA NINEZ	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
65077	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																									
OBRA PÚBLICA																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
44089	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43508	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XTEPEC	CHEGUIGO JUAREZ QUINTA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65747	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUDE CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65848	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44790	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66768	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65618	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COIZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65482	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45549	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44752	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66616	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACIN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65703	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66398	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
45281	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45242	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65652	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66593	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66705	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45177	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
66481	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65951	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65680	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43571	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,550,000	0	1,550,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43609	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45692	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILKTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43653	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65874	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43691	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
68627	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43730	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43764	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44970	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66677	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZDALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66425	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66453	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43797	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
68595	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	0	850,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65727	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65774	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11													
45022	CONSTRUCCIN DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45338	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65508	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66819	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45115	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66796	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUJ	SANTIAGO XIACUJ	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44892	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	498-SANTIAGO YOLOME'CATL	SANTIAGO YOLOME'CATL	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43474	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66368	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	27,000,000	0	27,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
45480	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66522	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66557	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44676	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERONIMO TLACOCALAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCALAHUAYA	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65893	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44927	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
65926	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45946	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
66643	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45065	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43860	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
65453	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	SAN NICOLÁS GUALANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
65984	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
43933	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
68672	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	0	1,417,031	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
43965	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
44000	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
66736	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
43889	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
44046	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
68710	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	796,158	0	796,158	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																											
71075	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
71200	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS APLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,291,446	0	5,291,446	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
64777	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
78622	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XTEPEC	CHEGUIGO JUAREZ QUINTA SECCÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
74316	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
74361	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
68794	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,291,446	0	5,291,446	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
64933	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
76596	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
71276	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
71505	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
76534	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCÍA	SAN JUAN LAJARCÍA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60736	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
76481	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
73900	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CEMENTRAN	247-CAPULÁPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁPAM DE MÉNDEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
70703	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
74601	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
76379	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60108	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	2,744,058	7,000,000	2,744,058	100%	0	0	LOTE	1	0	39%	
76105	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
73942	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60452	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RÍO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65275	EQUIPAMIENTO DEL HODPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	2,744,058	7,000,000	2,744,058	100%	0	0	LOTE	1	0	39%	
78326	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
68835	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	360,000	0	360,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60182	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
78495	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,800,000	0	2,800,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
78538	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
77797	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74113	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	320,000	0	320,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60690	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65377	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60564	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTIAGO CHILKTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
74448	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
78448	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65238	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65039	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	360,000	0	360,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60131	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,200,000	413,201	5,200,000	413,201	100%	0	0	LOTE	1	0	8%	
59034	EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	3,233,691	7,000,000	3,233,691	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
60403	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60362	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65169	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60166	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
71019	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60196	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65305	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	2,744,058	7,000,000	2,744,058	100%	0	0	LOTE	1	0	39%	
76293	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
70724	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
70794	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
60709	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60620	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
74026	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	ENTIDAD ESTATAL	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	260,000	0	260,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
77751	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
70974	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
78255	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
76064	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
76004	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
76704	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60433	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60476	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60153	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,200,000	906,091	5,200,000	906,091	100%	0	0	LOTE	1	0	17%	
78366	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60490	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
59020	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	2,744,058	7,000,000	2,744,058	100%	0	0	LOTE	1	0	39%	
75956	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
78222	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
60549	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
77821	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
65206	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5												
106212	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES CON NUEVE AJULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN CAMPUS TUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBF8411H03502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,500,000	0	4,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
106098	TERMINACION DE TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN CAMPUS TUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBF8411H03501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	536	0	0%				
APORTACIONES FEDERALES (5098 REGISTROS)																												
FAEB													12,358,667,216	9,778,814,792	11,795,326,308	9,778,814,792	100%	0	0			38	38	100%				
SERVICIOS PERSONALES																												
44394	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,113,641,084	1,740,044,527	1,740,044,527	1,740,044,527	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
90635	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	9,577,957	9,577,957	9,577,957	9,577,957	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRODUCTOS FINANCIEROS)			
45109	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,973,588	0	4,973,588	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
45305	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,722,104	12,654,987	12,722,104	12,654,987	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
46745	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	260,667	260,667	260,667	260,667	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
53802	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	19,721	0	19,721	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
54068	4A3610-DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	963,181,665	745,124,282	963,181,665	745,124,282	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
54157	4A3610-DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	221,288,728	180,745,741	221,288,728	180,745,741	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL			
54456	4A3610-DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	70,812,261	48,300,038	70,812,261	48,300,038	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
54614	4A3620-DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,756,195,902	1,369,650,371	1,756,195,902	1,369,650,371	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
54812	4A3630-DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,988,916,864	2,498,847,075	2,988,916,864	2,498,847,075	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
55057	4A3640-DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	860,824,223	655,476,138	860,824,223	655,476,138	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
55330	4A3650-DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,149,310,187	918,018,356	1,149,310,187	918,018,356	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
55614	4A3660-DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,144,162,750	889,749,843	1,144,162,750	889,749,843	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
55952	4A3670-DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	198,462	153,018	198,462	153,018	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				
55722	4A3670-DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	248,019,021	208,204,143	248,019,021	208,204,143	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
56019	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	259,024,794	207,697,241	259,024,794	207,697,241	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
44353	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	394,166,519	207,554,956	207,554,956	207,554,956	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
44589	4A3200-COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	286,025	286,025	286,025	286,025	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
44784	4A3300-COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,325,953	3,257,401	3,257,401	3,257,401	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
44911	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,178,575	3,077,465	3,077,465	3,077,465	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
46348	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	109,524	109,524	109,524	109,524	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
46878	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,552,653	5,552,653	5,552,653	5,552,653	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
45249	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	18,556,202	17,593,076	17,593,076	17,593,076	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
46939	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	944,072	941,522	944,072	941,522	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
47017	4A3500-UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	20,352,566	20,351,870	20,352,566	20,351,870	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
54016	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	26,805,102	4,961,021	26,805,102	4,961,021	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
54114	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	143,162	143,162	143,162	143,162	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
54278	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	684,561	604,036	684,561	604,036	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
54538	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,819,913	5,905,170	7,819,913	5,905,170	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
54725	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	32,733,711	5,067,292	32,733,711	5,067,292	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
54915	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	372,500	372,500	372,500	372,500	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
55245	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	9,385,001	3,587,498	9,385,001	3,587,498	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
55390	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,083,885	363,480	1,083,885	363,480	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
55691	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	26,060,993	13,176,678	26,060,993	13,176,678	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
55876	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,466,707	970,040	1,466,707	970,040	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
55991	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	416,440	416,440	416,440	416,440	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
56057	4A3690- COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	93,174	18,599	93,174	18,599	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
FASSA													2,042,516,332	498,630,150	498,630,150	498,630,150	100%	0	0	2,627,063	2,249,856	86%			
SERVICIOS PERSONALES																									
85138	SERVICIOS PERSONALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,760,602,396	447,684,771	447,684,771	447,684,771	100%	0	0	ACCION	0	0	0%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
83172	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	107,381,448	17,158,834	17,158,834	17,158,834	100%	0	0	PORCENTAJE	799	699	87%	LOS RESULTADOS PRESENTADOS SON PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE 2009, DADO QUE EL CIERRE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD SON LA 15 DE OCTUBRE 2009	
83143	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	142,663,430	30,887,844	30,887,844	30,887,844	100%	0	0	PORCENTAJE	2,554,896	2,195,631	86%	LOS RESULTADOS PRESENTADOS SON PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE 2009, DADO QUE EL CIERRE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD SON LA 15 DE OCTUBRE 2009	
83153	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	31,869,058	2,898,701	2,898,701	2,898,701	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	71,368	53,526	75%	LOS RESULTADOS PRESENTADOS SON PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE 2009, DADO QUE EL CIERRE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD SON LA 15 DE OCTUBRE 2009	
FAIS													1,743,090,636	1,115,168,881	1,226,525,430	928,029,345	83%	25,947,666	13,004,468	102,433,795	59,765,521	58%			
FISE																									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
89213	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0459/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	5	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
90105	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISE/0573/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%		
89448	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0317/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	82,578	0	82,578	0	0%	0	0	SISTEMA	3	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
89449	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0316/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	201,639	0	201,639	0	0%	0	0	SISTEMA	2	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
83621	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCLUNDO	RURAL	FISE/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	984,786	0	984,786	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN FRANCISCO YUCUCLUNDO	
54519	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS HORCONES-ARROYO PIEDRA-LOS VALENCIA DEL KM 0+000 AL KM 7+300	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	FISE/0076/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,916,125	2,916,125	2,916,125	2,916,125	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	OBRA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO CGC/DPP/ISE/0076/09, INVERSION 100% ESTATAL	
54733	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL CHILAR-CERRO CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000	12-CANDELARIA LOXICHA	CERRO CRUZ	RURAL	FISE/0077/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,999,967	1,999,967	1,999,967	1,999,967	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON OFICIO CGC/DPP/0077/09, CON UNA INVERSION 100% ESTATAL	
54598	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEPEXIPANA-CABECERA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FISE/0075/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,599,691	2,599,691	2,599,691	2,599,691	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	OBRA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON OFICIO CGC/DPP/ISE/0075/09, INVERSION 100% ESTATAL	
97625	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC DEL KM 1+289.66 AL KM 1+289.66	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FISE/0293/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	4,501,545	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%		
83622	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COCOYÁN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	FISE/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	439,952	0	439,952	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
89896	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	EL PARIÁN	RURAL	FISE/0261/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	336,810	0	336,810	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulado Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
97709	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OCOTLAN DE MORELOS - SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 10+000 AL KM 15+000	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	FISE/0448/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	-	-	459,239	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
73368	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TEHUACAN - TELIXTLAHUACA) - SAN JUAN COYULA DEL KM 0+000 AL KM 7+500	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	RURAL	FISE/0262/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	2,191,700	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
44496	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	688,661	5,600	688,661	5,600	100%	0	0	POSTE	2	1	50%	
90062	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0439/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	458,590	0	458,590	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
44497	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	YUCUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,905,414	865,874	1,905,414	865,874	100%	0	0	POSTE	21	0	0%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
44498	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LOS TEJOCOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	665,636	559,982	665,636	559,982	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	LA UNDA POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
44499	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SAN SIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	832,252	3,000	832,252	3,000	100%	0	0	POSTE	15	0	0%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
44500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	YERBA BUENA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,376,614	0	1,376,614	0	0%	0	0	POSTE	37	0	0%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
44501	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	2,000	1,000,000	2,000	100%	0	0	POSTE	3	0	0%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
44502	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	352,600	326,948	352,600	326,948	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
67877	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	RIO CENTRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	616,561	0	616,561	0	0%	0	0	OBRA	23	0	0%	POSTE
67879	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN SIDRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	922,356	0	922,356	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
67878	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	712,265	0	712,265	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
44503	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	427,088	360,965	427,088	360,965	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
44504	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSOÑAMA)	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	251,551	232,095	251,551	232,095	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
44505	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	636,089	457,753	636,089	457,753	100%	0	0	POSTE	12	11	92%	
90056	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	FISE/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,874,055	0	2,874,055	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
83594	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMÍ	SABINILLO	RURAL	FISE/0541/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,941,064	0	3,941,064	0	0%	0	0	PLANTA	2	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMÍ)
83593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMÍ	SABINILLO	RURAL	FISE/0544/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,190,477	0	1,190,477	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMÍ)
67876	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	239-SAN MARTÍN HUAMELULPAM	TOTONUNDOO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,406,551	0	1,406,551	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
83623	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	FISE/0101/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,694,221	0	1,694,221	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83624	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	FISE/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	582,967	0	582,967	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83625	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SANTA JUQUILA)	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN MARTÍN PERAS	URBANO	FISE/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	953,629	0	953,629	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83568	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/0256/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado								Ejercido	6
89684	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	RURAL	FISE/019709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	580,939	0	580,939	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO GONCRAS, LAS
67873	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, ACCESO LAGUNA GARZA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITA LA HAMACA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,442,707	0	3,442,707	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
83626	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCION	RURAL	FISE/009809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,089,584	0	2,089,584	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN LUCAS REDENSIÓN
44506	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE 3 DE MAYO, COL. SHA GUI BLOO (1A. ETAPA)	298-SAN PABLO DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	417,639	5,241	417,639	5,241	100%	0	0	0	POSTE	3	2	67%	
66424	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO - COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM 0 + 152.51 SEGUNDA ETAPA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/012009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	43	0	0%	SE COMENSARAN LOS TRABAJOS EN LA 2ª QUINCENA DE ESTE MES DE OCTUBRE, POR CAUSAS DE LIBERACION DEL RECURSO Y TEMPORADA DE LLLUVIAS, CON EL RECURSO DE LA APORTACION DEL FISM SE ESTA EN PROCESO DE HABILITADO DEL ACERO PARA LAS NERVADURAS CON AVANCE DEL 20 %
89453	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LOS CRUELOS	RURAL	FISE/031409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	41,243	0	41,243	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO CRUELOS, LOS
83592	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTAL	RURAL	FISE/031509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	41,423	0	41,423	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
98217	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-JUNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	RURAL	FISE/056309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	6,273,263	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-JUNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 8+000, EL SISTEMA SOLO PERMITE 200 CARACTERES POR ESO NO SE ESCRIBIÓ TOTALMENTE
89899	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	FISE/054309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
89217	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISE/031809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	86,327	0	86,327	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ÚNICAMENTE APARECE COMO RIO GRANDE
83627	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	EL CAPULIN	RURAL	FISE/013209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	983,278	0	983,278	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	6,457	0	0%	
44507	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIAN TEPIAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	629,933	3,000	629,933	3,000	100%	0	0	0	POSTE	13	0	0%	LA UNDA POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
83628	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	FISE/007209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	620,885	0	620,885	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
67881	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA JE LOS MARTINEZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	126,379	0	126,379	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	
73742	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECOACAN - SAN AGUSTIN CHAYUCO DEL KM 2+500 AL KM 5+000	367-SANTA CATARINA MECOACÁN	SANTA CATARINA MECOACÁN	URBANO	FISE/028409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	-	-	434,781	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
73832	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECOACAN -SANTIAGO JAMILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	367-SANTA CATARINA MECOACÁN	SANTA CATARINA MECOACÁN	URBANO	FISE/028509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	-	-	695,658	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
83629	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	RURAL	FISE/010209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	899,521	0	899,521	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83630	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	FISE/010009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,636,802	0	1,636,802	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
108709	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA CALLE SANTA CRUZ)	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	48397	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	417,449	0	417,449	0	0%	0	0	0	POSTE	8	0	0%	
44508	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDROYO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,238,653	0	1,238,653	0	0%	0	0	0	POSTE	27	8	30%	LA UNDA POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
90059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL	FISE/026009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	167,727	0	167,727	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
1	1												3	4	5	6	7	8	9	10	11			
67874	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BAJO)	414-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	POSTE
44509	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,523,210	223,056	1,523,210	223,056	100%	0	0	POSTE	30	12	40%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
89670	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FISE/0290/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	820,056	0	820,056	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83631	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PIÑAS	RURAL	FISE/0099/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,562	0	0%	
79693	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRA DE LA CRUZ (CAMPO DE FUTBOL)	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	198,730	0	198,730	0	0%	0	0	POSTE	3	0	0%	
44510	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCADAS" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM- SANTO DOMINGO LATANI	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,048,385	3,077,744	7,048,385	3,077,744	100%	0	0	METRO LINEAL	15	12	81%	
44511	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,429,440	20,675	1,429,440	20,675	100%	0	0	POSTE	12	2	17%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
44512	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	452,306	399,504	452,306	399,504	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	UNIDAD POSTE
67880	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, 3A. SECCION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,367,468	0	1,367,468	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
89215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	RURAL	FISE/0458/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	150,582	0	150,582	0	0%	0	0	METRO LINEAL	900	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO MACETA LA
108567	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL MIRADOR	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PÁJIMA	RURAL	48837	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	201,200	0	201,200	0	0%	0	0	POSTE	9	0	0%	
67875	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	530-SANTO TOMÁS JALEZA	SANTO DOMINGO JALEZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
89893	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/0257/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
89675	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/0195/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	262,028	0	262,028	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
44513	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	889,134	195,448	889,134	195,448	100%	0	0	POSTE	21	20	95%	
44514	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,376,060	334,521	1,376,060	334,521	100%	0	0	POSTE	30	12	40%	
83567	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FISE/0196/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	298,701	0	298,701	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
29946	RECONSTRUCCION DEL CAMINO YUTANDUCHI DE GUERRERO - PARAJE EL RIO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/0270/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
44515	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (3A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	622,784	1,000,000	622,784	100%	0	0	POSTE	45	43	96%	
67872	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COLONIA JARDINES DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,455,468	0	1,455,468	0	0%	0	0	REGISTRO	50	0	0%	
44516	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	11,614	700,000	11,614	100%	0	0	POSTE	25	10	40%	
44517	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (4A ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,800,000	1,783,057	1,800,000	1,783,057	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
36491	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALITACANDELARIA LOXICHA)-LA PASIONARIA	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	FISE/0064/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	677,997	677,997	677,997	677,997	100%	0	0	KILOMETRO	10	5	50%	OBRA QUE SE REALIZA POR MEDIO DE COFINANCIAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO, AUTORIZADA CON OFICIO CGO/DPP/FISE/0064/09 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$1,355,995.84. LAS APORTACIONES SON AL 50% ESTADO-MUNICIPIO: 887,997.95 CADA UNO
36549	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE PALO GRANDE-TOLTEPEC	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSE PALO GRANDE	RURAL	FISE/0063/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	713,914	713,914	713,914	713,914	100%	0	0	KILOMETRO	10	5	50%	OBRA QUE SE REALIZA EN COFINANCIAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO, AUTORIZADA CON OFICIO CGO/DPP/FISE/0063/09 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$1,427,829.26. AL 50% ESTADO-MUNICIPIO, ESTO ES \$713,914.63 CADA UNO
44518	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS E.C. PLUMA HIDALGO- SANTA MARIA HUATULCO.	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,830,074	1,892	1,830,074	1,892	100%	0	0	METRO LINEAL	11	4	36%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
32987	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LKA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA)- E.C.(TOTONTEPEC-YACOCHI) DEL KM 0+000 AL KM 18+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES YAA/EN	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,171,497	1,142,070	1,171,497	1,142,070	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	97%	
40723	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GONGATE-LA COMPANIA. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES ZABACHE/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZABACHE.	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	48712	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%	
26759	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN ANTONINO-LOMA COCOVO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	564,299	0	564,299	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
26518	TERMINACION DE LOSA S/RIO LAGUNAS S/CAMINO A SAN ANTONINO MONTE VERDE. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49800	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
41008	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO INFIERNILLO - SAN FCO. YUCUCUNDO, RAMAL EL CARRIZAL. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC/EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO (INFIERNILLO SAN FRANCISCO)	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	48866	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	9	9	100%	
41024	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUIITEPEC-SAN MIGUEL PERAS, RAMAL LLANO DE MORAL, RAMAL RIO PANAL, RAMAL LOMA DEL GADGA, RAMAL CARRIZAL, RAMAL LOMA DE HONGO, RAMAL LOMA DE TIZNE,	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	48868	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	80	80	100%	
40734	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO HUAXOLOTPAC-LA RANCHERIA LA PLAZUELA. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTPAC.	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTPAC	RURAL	48713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
40683	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO DE MATAMOROS-SAN FRANCISCO INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 (INFIERNILLO SAN FRANCISCO) (SAN ANTONIO HUIITEPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	46978	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,440,000	0	1,440,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	16	0	0%	
41210	CONSERVACION DEL CAMINO LLANO LOS PAJARITOS-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO-RIO XAGACIA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO/EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR YATZACHI	114-SAN BALTAZAR YATZACHEL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHEL BAJO	URBANO	49936	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	868,524	0	868,524	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	20	0	0%	
97154	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN S/CAMINO RURAL TAVEHUA - XOXIHTEPEC UBI. EN EL KM 4+700	114-SAN BALTAZAR YATZACHEL BAJO	SANTA MARIA XOXIHTEPEC	RURAL	FISE/0310/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	407,458	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	120	0	0%	
97179	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHEL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	RURAL	FISE/0326/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI	-	-	200,561	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	
22320	CONSERVACION DEL CAMINO EL COLUMPIO - SAN BARTOLOME LOXICHA DEL KM. 0+00 AL KM. 25+000 /SAN BARTOLOME LOXICHA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	47874	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,719,938	1,717,673	1,719,938	1,717,673	100%	0	0	0	KLÓMETRO	25	25	100%	
63358	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	MORELOS	RURAL	FISE/0128/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	792,800	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	18	0	0%	
63364	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISE/0129/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	588,800	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
41176	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO-LAS FLORES EN EL MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	49664	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	5	0	0%	
24495	CONSTRUCCION DEL CAMINO PARAJE YUCOSO-YUCUNUCUE E.C. (SAN ESTEBAN ATATLAHUCA-GUERRERO GRANDE) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 /YUCUNUCUE /SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	YUCUNUCUE	RURAL	48482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,790,646	0	2,790,646	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	7	0	0%	
27436	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TIERRA-PLAYA CHICA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	48700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%	
40965	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO COYOTE - EXHACIENDA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM.	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	48861	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	10	10	100%	
41085	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TEJALAPAM - LA AURORA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM/EN LA LOCALIDAD AURORA, LA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA AURORA	RURAL	48872	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	8	8	100%	
30136	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ANALCO-SAN FELIPE USILA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	49501	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	15	0	0%	
29963	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TAMBOR- NUEVA SANTA FLORA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTA FLORA	136-SAN FELIPE USILA	NUEVO SANTA FLORA	RURAL	49499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	5	0	0%	
27353	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA-ARROYO TAMBOR. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD GENERAL EMILIANO ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	GENERAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	48697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%	
30244	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE AZUCAR-ARROYO TAMBOR. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE AZUCAR	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	RURAL	49502	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	10	0	0%	
30278	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA-PEÑA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA	136-SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	RURAL	49503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	8	0	0%	
29984	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TORRE DE TELEFONO-ARROYO CALABAZA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	49500	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	20	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
21544	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS-SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+700. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS.	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	48216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,614,333	0	3,614,333	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
77027	AMPLIACION DE LA RED DIST. DE ENERGIA ELEC. EN LA C. MARCOS PEREZ (PASO MICO)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/0444/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	700,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	34	0	0%	
63373	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO) DEL KM 0+000 AL KM 7+300	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FISE/0083/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	-	-	750,000	749,999	749,999	749,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
80178	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	FISE/0294/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	-	-	2,600,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
22158	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 78+800 AL KM 197+800 /SAN GABRIEL MIXTEPEC	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	47621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	119	0	0%	
32998	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA SAN JUAN YETZECOVÍ-SAN JUAN TAGUI DEL KM 0+000 AL KM. 25+000. EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TAGUI	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	48404	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,316,538	0	1,316,538	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	25	0	0%	
41123	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE-SAN PEDRO TAVICHE, RAMAL RANCHERIA BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE/EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TAVICHE	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	49655	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	208,050	0	208,050	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	22	0	0%	
28919	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHOAPAM-LA JOYA MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC/EN LA LOCALIDAD JOYA MANANTIAL, LA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	LA JOYA MANANTIAL	RURAL	49492	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
27286	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC-PARADA DE BALDINA, EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	48696	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
40900	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-PARAJE NEJAPA, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA	17-LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	RURAL	48722	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
40879	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO-LA COMPAÑIA, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD AGUA DEL ESPINO	17-LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	48721	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
40796	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL VADO-PARAJE OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD VADO, EL.	17-LA COMPAÑIA	EL VADO	RURAL	48748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
40774	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CHOPA-RIO OCOTES, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD COPA, LA.	17-LA COMPAÑIA	LA CHOPA	RURAL	48714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
40947	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA-PARAJE CRUZ DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD COMPAÑIA, LA.	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	48723	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
40785	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA Y-SAN ANDRES ZABACHE, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD Y, LA.	17-LA COMPAÑIA	LA Y	RURAL	48717	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
40840	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO DE EJUTLA-LA RAYA, EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD RIO DE EJUTLA.	17-LA COMPAÑIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	48719	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
73651	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I. MADERO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/0255/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	1,417,939	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	
23881	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 7+140 AL KM 7+359, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	49937	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,010,750	0	1,010,750	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
21820	CONSERVACION DE LA CARRETERA CUICATLAN-CONCEPCION PAPANLO TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 13+000. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPANLO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPANLO.	19-CONCEPCION PAPANLO	CONCEPCION PAPANLO	URBANO	48394	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,323,610	1,323,610	1,323,610	1,323,610	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
21346	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPANLO-COAPAM DE GUERRERO/COAPAM DE GUERRERO /CONCEPCION PAPANLO	19-CONCEPCION PAPANLO	CONCEPCION PAPANLO	URBANO	47882	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
21411	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPANLO-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO (SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO) /CONCEPCION PAPANLO	19-CONCEPCION PAPANLO	CONCEPCION PAPANLO	URBANO	47883	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
21453	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO GRANDE-SAN LORENZO /SAN LORENZO PAPANLO /CONCEPCION PAPANLO	19-CONCEPCION PAPANLO	SAN LORENZO PAPANLO	RURAL	47884	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
28825	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONAS RURALES (3A ETAPA)	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FISE/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	1,300,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,441	1,400	57%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
28436	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FISE/013309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	244,808	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	167	0	0%	
40980	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA - EC. CARRETERA FEDERAL, RAMAL MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	48863	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
41166	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA-SAN BARTOLO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	49662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
77761	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BREÑA TORRES (NUEVO BREÑA TORRES)	RURAL	FISE/048209	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	134,393	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
77355	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA CABEZA DE TIGRE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO PACHINE	RURAL	FISE/048009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	692,991	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	15	0	0%	
77577	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FERROCARRIL SUR	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION MOGOÑE	RURAL	FISE/048109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	629,881	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
27936	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AC. LA JUNTA-EL VADO, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD JUNTA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	49487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
31917	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-VICENTE CAMALOTE, RAMAL JOSEFA, RAMAL JOSEFA, RAMAL PALMA CUATA EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD VICENTE CAMALOTE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	49508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	389,500	0	389,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	45	0	0%	
32126	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. NUEVA REFORMA (TETELA)-LA PALMA-RAMAL LAREFORMA, RAMAL OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	59515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
31982	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BARBASCO-VICENTE, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD BARBASCO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BARBASCO	RURAL	49510	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	0	237,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	25	0	0%	
28679	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-AGOSTADERO, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARMEN, EL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	49490	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
32012	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-LA MIXHUCA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARMEN, EL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	49511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
32033	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-LA PALMA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD PALMA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	49512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
30444	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON-LA HERRADURA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD JUNTA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	49504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
30461	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON-RIO JOSEFINA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD JUNTA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	49505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	22	0	0%	
32071	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-TETELA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	49513	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
28017	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA-DESVIACION TETELA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARBONERA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	49488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
31949	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA-OJO DE AGUA PALMA CUATA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARBONERA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	49509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	285,000	0	285,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	30	0	0%	
32916	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE-ENTRONQUE LA LOBESIA, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA GUADALUPE	RURAL	49642	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
30567	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS-GUADALUPE REYES, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS, LAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	49506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
31888	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS-LOS CERRITOS, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS, LAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	MARAVILLAS	RURAL	49507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
32115	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TETELA-EL CARMAN, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	49514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
28066	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONA URBANA-EC. BARBASCO, EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	49489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
22102	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL COROZAL- SAN JUAN LACHAO- LAS DELICIAS- EL ZANATE DEL KM10+000 AL KM14+000, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	47464	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	293,000	0	293,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
106570	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO ARENAL- ARROYO CACAO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FISE/055509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,501,939	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	14	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
106531	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE RIO MANZO - EL TOMATE DEL KM 0+000 AL KM 5+660	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANZO	RURAL	FISE/055409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	750,233	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
106648	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA - SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 13+300	205-SAN JUAN LALANA	SAN LORENZO	RURAL	FISE/055609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,451,765	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
93592	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUADALUPE A LOPEZ PORTILLO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	205-SAN JUAN LALANA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	FISE/030609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	2,634,920	1,756,613	1,756,613	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	9	5	56%	
21501	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO NOPALERA-E.C. OAXACA-PUEBLA /SAN ANTONIO NOPALERA /SAN JUAN DE LOS CUES	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	47885	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125,970	125,970	125,970	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
81002	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SANTO DOMINGO VIEJO	RURAL	FISE/030009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	700,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	
80824	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA Y PROLONGACION DE REFORMA 1ERA ETAPA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	FISE/029909	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	6	0	0%	
81109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA (PIE DE LA PEÑA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	FISE/030109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	640,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	12	0	0%	
81137	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	FISE/030209	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	960,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
63386	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO "MEZON DE GUADALUPE - SANTO DOMINGO EL PROGRESO"	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	MESON DE GUADALUPE	RURAL	FISE/006009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR 08	-	-	351,356	351,356	351,356	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
81218	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSE NUMI	RURAL	FISE/045709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
26609	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DEL CHIVO-LLANO CEBOLLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUMIEN LA LOCALIDAD SABINILLO (SABINILLO NUMI)	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	49801	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	310,083	0	310,083	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
26387	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUMIEN LA LOCALIDAD RIO SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	49713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	575,761	0	575,761	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
27067	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VILLA ALTA-SAN JUAN PETLAPA; TRAMO: TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	47953	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,315,326	1,286,521	1,315,326	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	97%	
33021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SAN PABLO MACUILIANGUIS-SANTIAGO CAMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC,TRAMO DEL KM0+000 AL KM 42+000;SUBTRAMO A	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49540	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
24228	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YUTA 1" SIC/SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEÑALES-SANTA MARIA ESTETLA)2A ETAPA /SAN JUAN YUTA /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	46976	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	METROS	11	0	0%	METS CORREGIDAS
36953	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL- PALO DE LIMA. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMALUCAN/EN LA LOCALIDAD CARRIZAL, EL	229-SAN LORENZO TEXMALUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	49650	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	0	161,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
36885	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TALEA-SUCHIL. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMALUCAN/EN LA LOCALIDAD RIO DE TALEA	229-SAN LORENZO TEXMALUCAN	RIO DE TALEA	RURAL	49649	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
41193	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO XCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+820. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA HUITEPEC	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49935	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	733,365	0	733,365	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
27410	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS IDEALES-VIEJO IDEAL DE ARRIBA. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN/EN LA LOCALIDAD IDEALES, LOS	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOS IDEALES	RURAL	48699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
27378	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACIN GRANDE-PARAJE BUENOS AIRES. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN/EN LA LOCALIDAD MACIN GRANDE	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACIN GRANDE	RURAL	48698	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
43368	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC.FEDERAL OJITLAN-JALAPA DE DIAZ-CACAPATA, RAMAL ARROYO MANANTIAL, RAMAL ARROYO CAMARON, RAMAL ARROYO CULEBRA, RAMAL EL MIRADOR, RAMAL COL. 20 DE	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO MANANTIAL	RURAL	49943	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	999,400	0	999,400	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	105	0	0%	
97422	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	235-SAN LUIS AMATLAN	SITO DEL PALMAR	RURAL	FISE/028309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	-	-	1,072,142	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
97445	CONSTRUCCION DE PUENTE S/RIO SAN MIGUEL S/CAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/025909	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	3,575,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	17	0	0%	
81346	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/052909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	731,435	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
24515	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - DESVIACION CLAVELLINAS, RAMAL LA BRUJERIA, RAMAL SOLEDAD PERAS, RAMAL EL COYOTE, RAMAL RIO MORALES, RAMAL PENSAMIENTO LIBERAL. EN EL MUNICIPIO	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MIGUEL PERAS	RURAL	48851	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	427,500	427,500	427,500	427,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	45	45	100%	
24555	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DEL VERGEL - GUADALUPE LA HUERTILLA, RAMAL EL CARRIZAL, RAMAL EL FRALLE, RAMAL SAN MARTIN ZACATEPEC, RAMAL LA PRESA EL ENCINO. EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN ZACAT	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	48854	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	16	16	100%	
63391	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL CAMARON	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/012709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	983,544	983,544	983,544	983,544	100%	0	0	0	KLÓMETRO	8	8	100%	
23649	CONSERVACION DEL CAMINO OJO VENADO-BUENA VISTA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO PIÑAS/EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA.	253-SAN MATEO PIÑAS	BUENAVISTA	RURAL	48401	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	10	0	0%	
24483	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI DEL KM 21+850 AL KM 38+300. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI/EN LA LOCALIDAD	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	48403	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	939,120	0	939,120	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
97201	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FISE/043609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	785,810	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
24420	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR S/C SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO.	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	RURAL	48402	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
24340	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BOCA DEL PERRO-SAN JUAN TEITA)- SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	RURAL	48398	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
81482	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	LA LAGUNA	RURAL	FISE/018809	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	216,843	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	
81448	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	FISE/018809	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	316,406	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	
63408	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/017409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	306,107	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,602	0	0%	
24253	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUAJAPAM-MARISCAL)-SAN MIGUEL AMATITLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800 /SAN MIGUEL AMATITLAN	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	46977	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	273,570	2,000,000	273,570	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	14%	
81525	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/030509	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	534,486	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	26	0	0%	
24149	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA- CERRO PRIETO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA/EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	46762	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	19	0	0%	
24141	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA- EL FORTIN ALTOEN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHICAHUA.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	48761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	19	0	0%	
81560	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/029509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
77991	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PASCUAL FUENTES A CERRO BAUL DEL KM 0+000 AL KM 23+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FISE/019909	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	-	-	2,584,200	0	0	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	23	0	0%	
23774	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE SAN MIGUEL. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO/EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LLANO GRANDE	RURAL	49640	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	4	0	0%	
40754	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-PARAJE LACHILLINA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EJUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EJUTLA.	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	48714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%	
24667	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MADERO(FRANCISCO I. MADERO)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	49473	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	10	10	100%	
24690	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MADERO (FRANCISCO I. MADERO)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	49477	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	10	10	100%	
24671	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49474	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
24662	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ITURBIDE-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD ITURBIDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	49472	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
24641	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-GUADALUPE VICTORIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	49469	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
24679	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-SAN PEDRO MOLINOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	49475	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
24695	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE-FCO. I MADERO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MADERO (FRANCISCO I. MADERO)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	49478	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
24705	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE-JOSE MARIA MORELOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MORELOS (JOSE MARIA MORELOS)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	RURAL	49479	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
24647	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-BENITO JUAREZ. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	RURAL	49470	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
24718	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
24712	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-TURBIDE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD TURBIDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	49481	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
24707	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-MIGUEL HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	49480	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
24723	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-VICENTE GUERRERO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	49483	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
24686	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO-CANADA MORELOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	49476	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
24099	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PIEDRAS-CHIDOCOEN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS/EN LA LOCALIDAD CHIDOCO(CHIDOCO DE JUAREZ)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	RURAL	46758	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
97231	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO SAN SIDRO - SAN MIGUEL QUETZALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 25+000	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FISE/0291/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
97515	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (IA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/0471/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	4,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	REGISTRO	100	0	0%	
32954	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHICALORRAL DE PIEDRA, RAMAL CUATRO CAMINOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVO PESCADITO DE ABAJO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	49646	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	446,500	0	446,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	47	0	0%	
32228	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ II E.C. (XCATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	49521	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	10	0	0%	
32156	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SUBESTACION ELECTRICA-NUEVO PESCADITO DE ABAJO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD NUEVO PESCADITO DE ABAJO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	49517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
32140	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-NUEVO PASO NAZARENO CHICHICAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD CARMEN, EL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	49516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
28750	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-RIO AMAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD CARMEN, EL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	49491	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
32170	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL EMBARCADERO-ISLA SOYALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	49518	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
32181	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA POCHOTA-EL PORVENIR. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD CAPULIN, (LA NUEVA POCHOTA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	49519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	266,000	0	266,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	28	0	0%	
32941	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-AMAPA-SANTA MARIA AMAPA-PASO RINCON. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD REFORMA, LA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	49644	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
32251	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-PASO RINCON-RAMAL PLAYA DE JICAMA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD REFORMA, LA (LA REFORMITA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	49523	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	10	0	0%	
32216	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA SOYALTEPEC-SAN PEDRO XCATLAN, RAMAL RINCON BONITO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)LA LOCALIDAD TEMASCAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	49520	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	10	0	0%	
27879	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA-LA NUEVA PATRIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVA CALERIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	49485	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
27831	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA-EL ASERADERO, RAMAL CABEZA DE TIGRE, RAMAL COSOLAPA CARACOL. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	49484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	20	0	0%	
32932	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA-LA TABAQUERA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	49643	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7
32275	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO BUENAVISTA-EL CARMEN-RANCHO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)LA LOCALIDAD NUEVO BUENAVISTA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	49525	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0		
27916	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NAZARENO-LA CALERIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	49486	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32240	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO-LA GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)LA LOCALIDAD NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	49522	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27545	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO-PARAJE COSULTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	48702	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	0	0	3	3	100%		
32947	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NVO. PASO NAZARENO CHICHICAZAPA-NVO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	49645	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	0	0	15	0	0%		
32260	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMITA-EL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)LA LOCALIDAD REFORMITA, LA (LA REFORMITA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMITA (LA REFORMITA)	RURAL	49524	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	0	0	10	0	0%		
41200	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL SOYALTEPEC-LAS MARGARITAS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. (TEMASCAL)EN LA LOCALIDAD TEMASCAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	49647	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	304,000	0	304,000	0	0%	0	0	0	0	0	32	0	0%		
64334	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (STA MARIA VELATO - LA ESCALERA) - AGUA DE LA CRUZ DEL 0+000 AL 5+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN SIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FISE/012409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	522,786	522,786	522,786	522,786	100%	0	0	0	0	0	5	4	80%		
64384	CONSERVACION DEL CAMINO LA ESCALERA - BARRIO LA PALMA LIMITES DE EJUTLA DE CRESPO DEL 0+000 AL 7+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN SIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FISE/012309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	731,857	731,857	731,857	731,857	100%	0	0	0	0	0	7	6	79%		
64468	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA VELATO - LA ESCALERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN SIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FISE/012609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	1,045,355	1,045,355	1,045,355	1,045,355	100%	0	0	0	0	0	10	8	80%		
64506	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) KM 59+000 EL VERGEL - SANTA MARIA CHICHUALTEPEC	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	FISE/012509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	3,390,675	1,017,202	1,017,202	1,017,202	100%	0	0	0	0	0	2	1	29%		
34830	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS- AGUA DEL HIGO. EN EL MUNICIPIO SAN NICOLAS/EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	48708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	0	0	4	4	100%		
33096	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COATLAN - SAN PABLO COATLAN /SAN FRANCISCO COATLAN /SAN PABLO COATLAN	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO	47889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	0	0	11	11	100%		
64575	CONSERVACION DEL CAMINO RIO CULEBRA E.C. (SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PABLO MACULTIANGUIS) DEL KM 0+000 AL KM 14+000	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	FISE/013109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	1,377,058	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	14	0	0%		
24302	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	48220	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,075,882	0	1,075,882	0	0%	0	0	0	0	0	7,200	0	0%		
24612	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-SAN PABLO TUALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNION	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	49466	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	0	0	10	0	0%		
24631	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-BUENAVISTA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR,EL	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	49468	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	0	0	5	0	0%		
24622	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-SAN PABLO TUALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR,EL	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	49467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	0	0	10	0	0%		
24601	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-SANTA MARIA YOSOYA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR, EL	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	49465	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	0	0	15	0	0%		
24078	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TUALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 1+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	960,000	0	960,000	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%		
24319	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CALLES EN GUADALUPE VICTORIA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	48221	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	270,000	0	270,000	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%		
24036	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO TUALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 15+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%		
41172	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MITLA-SAN JOSE EL PASO. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49663	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	0	0	5	0	0%		
20212	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-TAHUANTEPEC)- SAN PABLO MITLA DEL KM 0+00 AL KM 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49940	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	2	0	0%		
35217	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO AMUZGOS - RIO CAMARON. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO AMUZGOS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	48857	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	0	0	0	20	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
78333	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	RURAL	FISE/0276/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	1,380,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
78159	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0275/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	520,122	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
38539	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA NOPALERA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/0169/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	218,781	85,949	85,949	85,949	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6	6	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO, CABLE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA NOPALERA
38411	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE BENITO JUAREZ)	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/0166/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	224,775	69,392	69,392	69,392	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6	6	100%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO, CABLE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ
23683	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ESCONDIDO-LA REFORMA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22/EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	49638	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	570,000	0	570,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	60	0	0%	
36511	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC DEL KM 2-500 AL KM 6+500 /SAN PEDRO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	49333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	707,372	0	707,372	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
86206	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	FISE/0308/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	247,309	0	0	0	0%	0	0	POSTE	2	0	0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION SON POSTES 2 REGISTROS 5
21907	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPETATILLO-PENA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO OCOPETATILLO/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOPETATILLO	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	49706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	416,050	0	416,050	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
23669	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCHUTLA-PARAJE TIQUIBE. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	48694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
23756	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTENGO-E.C. CARRETERA AL ISTIMO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA/EN LA LOCALIDAD ZAPOTENGO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	49640	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
64648	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA-SAN JOSE CHACALAPA) - SAN ISIDRO APANGO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	FISE/0135/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
97723	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR)	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO	FISE/0182/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI	-	-	2,175,973	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,572	0	0%	
86454	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TEOZACALCO-SAN ANTONIO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 19+500	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	URBANO	FISE/0269/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	-	-	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	20	0	0%	
21580	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE DESPOBLADO "2" DEL KM 0+000 AL KM 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DESPOBLADO DOS.	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN JOSE DESPOBLADO DOS	RURAL	48217	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,519,515	0	1,519,515	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
22395	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ACATEPEC E.C. (LA LUZ TUTUTEPEC-CATATEPEC DE VALDES) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 /SANTA MARIA ACATEPEC VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	47875	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	810,062	807,162	810,062	807,062	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
87027	CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA)	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	FISE/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	-	-	583,625	583,625	583,625	583,625	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
33071	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGULLA-E.C. OAXACA PUERTO ANGEL /CIENEGULLA /SAN SEBASTIAN RIO HONDO	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGULLA	RURAL	47886	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
24058	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA JOYA DEL GAVILAN - EL TEMAXCAL DEL KM 0+000 AL KM 2+100 /LA JOYA DEL GAVILAN /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	RURAL	46592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,551,505	0	1,551,505	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
24021	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JOYA DEL GAVILAN-TEMAXCAL DEL KM. 0+00 AL KM. 2+100 /LA JOYA DEL GAVILAN /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	RURAL	46590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	368,000	0	368,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
97732	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FISE/0312/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	652,949	0	0	0	0%	0	0	POSTE	19	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION MENCIONA POSTES 19 REGISTROS 12
41162	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE-TEOTITLAN DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	49661	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
40614	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE-SAN MARTIN TLCAJETEN/EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZEGACHE.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	46767	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
41150	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE-ZIMATLAN, RAMAL SANTA CATARINA QUIANE. EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ZEGACHE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	49659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,600	0	159,600	0	0%	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
40628	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES-EL CARRIZAL/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD CARRIZAL/EL.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	46768	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
97745	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FISE/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	650,000	0	0	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
22198	CONSERVACION DEL CAMINO CIENEGUILLA-SAN JOSE IXTAPAM DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /SAN JOSE IXTAPAM /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	RURAL	47622	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	73,499	0	73,499	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	13	0	0%	
22063	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+800 /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	46975	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,000,000	3,387,002	4,000,000	3,387,002	100%	0	0	0	KLÓMETRO	29	25	87%	
64692	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CHICO ZDA SECC.	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0156/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	637,961	637,955	637,955	637,955	100%	0	0	0	POSTE	8	6	75%	
64759	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL FRUTILLO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0159/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	336,101	336,096	336,096	336,096	100%	0	0	0	POSTE	8	6	75%	
64803	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GRANDE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0158/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	296,845	296,845	296,845	296,845	100%	0	0	0	POSTE	5	4	80%	
64926	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ZACATECAS	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0157/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	220,720	220,712	220,712	220,712	100%	0	0	0	POSTE	6	5	83%	
64997	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL MANANTIAL	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0160/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	432,884	432,879	432,879	432,879	100%	0	0	0	POSTE	12	10	83%	
74297	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN - PARAJE CAMALOTE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0287/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	695,655	0	0	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	5	0	0%	
74097	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN - PARAJE MINYUCO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0286/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	521,733	0	0	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	3	0	0%	
41144	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA MINAS-SAN JERONIMO TAYICHE, RAMAL LOS BARRIGA, RAMAL LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	49658	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	0	104,500	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	11	0	0%	
33149	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-LAS MESAS HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.1+000. EN EL MUNICIPIO MESONES HIDALGO/EN LA LOCALIDAD	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	48400	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	2	0	0%	
24747	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAYATA-PARAJE CHILA DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	731,837	0	731,837	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	2	0	0%	
24592	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUNICUCA-YOSONOTU. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU/EN LA LOCALIDAD YUCUNICUCA DE HIDALGO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	YUCUNICUCA DE HIDALGO	RURAL	49464	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	10	0	0%	
36698	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HIDALGO-ITUNDUJIA. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD HIDALGO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	HIDALGO	RURAL	49541	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	15	0	0%	
37059	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-ZARAGOZA, RAMAL SANTA ANA, RIO GRANDE, CAÑADA MORELOS, RAMAL INDEPENDENCIA. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD SANTA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	49651	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	0	161,500	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	17	0	0%	
34730	CONSERVACION DEL CAMINO EL AMATE COLORADO-SAN JUAN CABEZA DEL RIO-ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 60+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	RURAL	48707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,259,969	0	1,259,969	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	60	0	0%	
35014	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-MORELOS-LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 40+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD VICTORIA, LA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	48711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	782,341	0	782,341	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	40	0	0%	
43444	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM. 25+000 AL KM. 28+000.. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ITUNDUJIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	49938	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	880,000	0	880,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
65042	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - PARAJE YEGOVEGO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FISE/0114/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	4,224,138	1,670,539	1,670,539	1,670,539	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	1	100%	
26460	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE SAN ANTONIO. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACOE/EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN ANTONIO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	49714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	397,770	0	397,770	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	2	0	0%	
87973	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PARAJE JANIKANI)	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	FISE/0437/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	494,314	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
34598	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CUCARAL-RIO VERDE. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC/EN LA LOCALIDAD CUCARAL, EL	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL CUCARAL	RURAL	48705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%	
34484	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-LLANO VERDE. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC/EN LA LOCALIDAD PAZ, LA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	48704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
34470	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA GRANDE- LA CONTRADIA. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC/EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PIEDRA GRANDE	RURAL	48703	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
40575	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC DEL KM 19+500 AL KM 21+700. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	49805	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	507,345	0	507,345	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
97768	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS - LA BARRA PASO DE PIEDRAS - VALDEFLORES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FISE/0486/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	-	-	2,000,003	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
97785	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLOTEPEC	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	FISE/0528/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZEHE	-	-	975,960	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,800	0	0%	
65083	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUAREZ	RURAL	FISE/0167/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	609,482	228,708	228,708	228,708	100%	0	0	0	POSTE	20	16	80%	
41117	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA OCOTLAN- SAN JOSE LAGARZONA, RAMAL LA LABOR LABICHIGANA, RAMAL SAN DIONICIO, RAMAL LOS VASQUEZ. EN EL MUNICIPIO SANTA LUCIA OCOTLAN/EN LA LOCALIDAD	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	49654	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	247,950	0	247,950	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	26	0	0%	
33033	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO AYACAXTEPEC-SANTIAGO AYACAXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ALOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO AYACAXTEPEC	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SAN PEDRO AYACAXTEPEC	RURAL	49648	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
24208	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO- EL PERICON EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD PERICON.	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	46764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
24187	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO- TIERRA COLORADA/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO).	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	46763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
24582	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHIXTLAN- SAN MIGUEL CHICAHUA-SANTIAGO APOALA DEL KM 0+000 AL KM 46+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	49091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
26304	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL PROGRESO-YOSOTUVI DEL KM 0+000 AL KM 5+200 EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PROGRESO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	49712	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	747,390	0	747,390	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
65117	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FISE/0122/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
79802	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 103+700 (TEHUACAN - HUAJUAPAM) - PARAJE LA TRANCA KM 0+000 AL KM 1+131.593	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	URBANO	FISE/0328/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	-	-	338,411	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
75335	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DE LA OLLA	RURAL	FISE/0277/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	1,128,032	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	36	0	0%	
75237	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FISE/0191/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	757,154	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74588	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FISE/0189/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	786,230	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74826	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PASO LAGARTO	RURAL	FISE/0190/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	700,143	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
75417	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS VARGAS	RURAL	FISE/0278/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	242,842	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	9	0	0%	
21962	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 4+000 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46973	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,500,000	3,771,041	5,500,000	3,771,041	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	68%	
21997	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 4+000 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46974	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,300,000	0	5,300,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
23975	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LUCHADOR-SAN ANTONIO NUEVO PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN ANTONIO NUEVO PARAISO	RURAL	48405	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,039,648	933,788	1,039,648	933,788	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	89%	
27502	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FAISAN-LOMA DEL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD RANCHO FAISAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO FAISAN	RURAL	48701	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
29861	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTAMARIA JACATEPEC-CERRO CONCHA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CONCHA	RURAL	49498	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
29679	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOLMONTE TINTA, RAMAL RANCHO GAVILAN. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49495	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
													3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
29726	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-RINCÓNADA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49496	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
29783	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-SANTAMARIA JACATEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49497	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
29572	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-TRINIDAD. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49494	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
36795	CONSERVACION DELA CARRETERA EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 11+500 AL KM 9+000 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	49542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	557,459	0	557,459	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
37173	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 17+000 AL KM 14+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	49705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	361,580	0	361,580	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
37584	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 20+000 AL KM 17+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	49715	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,662,320	0	1,662,320	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
79471	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/045309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	495,252	0	0	0	0%	0	0	0	0	251	0	0%	
78522	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/045209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	36,496	0	0	0	0%	0	0	0	0	120	0	0%	
37417	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEQUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SAN GREGORIO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	49708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
41014	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN MATEO TEPANTEPEC - MANO DE LEON, RAMAL BAJOS DE RANCHERIA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑALES	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	48867	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	0	0	9	9	100%	
41073	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES - RIO HONDO, RAMAL SANTA CATARINA ESTELA, RAMAL EL PROGRESO. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD RIO HONDO	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO HONDO	RURAL	48871	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	223,250	223,250	223,250	223,250	100%	0	0	0	0	24	24	100%	
41069	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES - SANTA CATARINA ESTELA, RAMAL LOS SABINOS. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑALES	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	48870	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	123,500	123,500	123,500	123,500	100%	0	0	0	0	13	13	100%	
40658	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES-EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD CARRIZAL.E.L.	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL CARRIZAL	RURAL	46769	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	0	13	0	0%	
40663	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES-SAN ISIDRO BUENAVISTA/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑALES.	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	46770	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	19	0	0%	
40671	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES-SAN MATEO TEPANTEPEC/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TEPANTEPEC.	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	46771	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	19	0	0%	
40697	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA A LA RANCHERIA MONTE FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 /BUENA VISTA TEPANTEPEC /SANTA MARIA PEÑALES	426-SANTA MARIA PEÑALES	BUENAVISTA ESTELA	RURAL	46979	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	0	4	0	0%	
98192	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL TRAMO: BARRIO NUEVO - MONTE OSCURO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FISE/057009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	600,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	20	0	0%	
65315	REHABILITACION DEL CAMINO ORO 99 KM 48 E.C. (BOCA DEL PEDRO - SAN JUAN TEITA) - SANTA MARIA TATALTEPEC - RIO SOMBRA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	FISE/018309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TATALTEPEC	-	-	573,023	0	0	0	0%	0	0	0	0	7	2	25%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: \$573,023.76 MUNICIPAL: \$362369.00 TOTAL: 935,392.76
75666	CONSTRUCCION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - E.C. (PIE DEL CERRO - CAÑADA DE GUADALUPE)	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FISE/026409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	-	-	1,544,372	0	0	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	LA LOCALIDAD SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION ES TIERRA COLORADA PERO NO VIENE EN EL CATALOGO POR ESO SE TOMO LA CABECERA MPAL.
23904	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 3+000 AL KM 4+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	49941	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
65140	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LINDAVISTA - RINCON BONITO	439-SANTA MARIA TONAMECA	LINDAVISTA	RURAL	FISE/006209	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	9	7	78%	
79684	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI - TERRU NAA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/026609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	1,492,125	0	0	0	0%	0	0	0	0	6	0	0%	
65196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FISE/009409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCHITI	-	-	500,465	285,812	285,812	285,812	100%	0	0	0	0	1,820	1,300	71%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
33131	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MESONES HIDALGO-SANTA MARIA ZACATEPEC)-EL COYULITO DEL KM 0+000 AL KM 8+300. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZACATEPEC	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL COYULITO	RURAL	48399	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	498,000	0	498,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
43657	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+800. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
36470	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC-RIO CIRUELO-PORTILLO ANGOSTO DEL KM 3+000 AL KM 4+570. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	49187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
24130	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-E.C. CAMINO SAN MIGUEL HUAUTLA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOALA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA.	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	46760	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
24114	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOALA EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA.	451-SANTIAGO APOALA	TIERRA COLORADA	RURAL	46759	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
88207	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE (APOALA - APAZCO) TIERRA COLORADA - UNION BUENA VISTA. DEL KM 0+000 AL KM 4+600	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YOCOACANI O YOCOACANI)	RURAL	FISE/0455/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
41135	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOSTOL -SAN PABLO HUIXTEPEC, RAMAL ASUNCION OCOTLAN, RAMAL SANTA ANA ZEGACHE, RAMAL SAN LUCAS. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOSTOL EN LA LOCALIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	49657	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	209,000	0	209,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	22	0	0%	
97297	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	454-SANTIAGO ATITLAN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	FISE/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	-	-	627,500	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
24572	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA ESTANCIA-JALAPA DE DIAZ, RAMAL SANTA CATARINA CHOCANOLE, RAMAL SANTA CATARINA TENERIA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AYUQUILLI EN LA LOCALIDAD SANTA	455-SANTIAGO AYUQUILLA	SANTA CATARINA ESTANCIA	RURAL	49039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
79893	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SABINOS S/CAMINO MAGDALENA JALTEPEC - SAN PEDRO EL VENADO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FISE/0268/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	1,900,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	21	0	0%	
96995	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	FISE/0296/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,028,911	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
97028	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA ESPERANZA - SOLEDAD LINDA VISTA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SOLEDAD VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0297/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	690,210	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
24281	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA (SANTIAGO JUXTLAHUACA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,078,894	0	3,078,894	0	0%	0	0	0	METROS	20	0	0%	
24268	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO JUXTLAHUACA (PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA) /SANTIAGO JUXTLAHUACA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,078,894	0	3,078,894	0	0%	0	0	0	METROS	20	0	0%	
23853	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA-CIENEGUILLA (SANTIAGO JUXTLAHUACA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	46588	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	374,916	400,000	374,916	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	93%	
23997	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA-SANTIAGO JUXTLAHUACA (PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA)/SNTGO.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	46589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	374,916	400,000	374,916	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	93%	
26981	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO-LLANO NOPAL-RIO METATES-RASTROJO-SAN JUAN COPALA DEL KM 13+500 AL KM 16+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA EN LA LOCALIDAD RIO METAT	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	49806	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	875,230	0	875,230	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
75895	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FISE/0271/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	1,798,315	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	38	0	0%	
97800	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	FISE/0298/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	840,017	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	30	0	0%	
41185	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-EJIDO GUILA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN /EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	49665	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
41089	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-EL RANCHO, RAMAL SAN FELIPE. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	49041	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
26862	CONSTRUCCION DE LA LOSA S/CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24743	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-DOLORES NUNDICHE DEL KM 0+000 AL KM 2+500. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO	480-SANTIAGO NUNDICHE	DOLORES HIDALGO	RURAL	49710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,569	0	800,569	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
24738	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PORTEZUELO-HIDALGO NUNDICHE DEL KM 0+000 AL KM 4+600. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE EN LA LOCALIDAD HIDALGO (HIDALGO INDEPENDENCIA)	480-SANTIAGO NUNDICHE	HIDALGO	RURAL	49709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
89670	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISE/0454/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	37	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
97812	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	FISE/0322/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	2,200,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
97463	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTIAGO XANICA	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	FISE/0487/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	1,547,409	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	0	0%	
27765	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SANTIAGO YAVEO-PASO ONDO, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAVEO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	49040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	670,156	0	670,156	0	0%	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
65223	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE DE CARRETERA (TUXTEPEC - PALOMARES) - KM 102 - BELLA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 26+000	498-SANTIAGO YAVEO	BELLA VISTA	RURAL	FISE/0130/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	26	0	0%	
80006	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	50-MAGDALENA PEÑASCO	YOSOCAHUA	RURAL	FISE/0329/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	1,973,374	0	0	0	0%	0	0	POSTE	61	0	0%	
24654	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO-MAGDALENA PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PEÑASCO)	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	RURAL	49471	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
97321	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FISE/0460/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	909,952	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,141	0	0%	
33038	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM 1+500 AL KM 5+300, EN EL MUNICIPIO NUUEVO ZOQUIAPAM/EN LA LOCALIDAD NUUEVO ZOQUIAPAM	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	49804	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	956,418	0	956,418	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
91557	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (YOSONDUA-ICXATLAN) - TIERRA BLANCA LIMITES DEL MUNICIPIO	510-SANTO DOMINGO ICXATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0263/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ICXATLAN	-	-	499,270	405,177	405,177	405,177	100%	0	0	KILOMETRO	4	2	51%	
90996	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	510-SANTO DOMINGO ICXATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ICXATLAN	-	-	1,121,489	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
97496	RECONSTRUCCION DEL CAMINO "PARAJE DEL HOSPITAL - LA ESTANCIA" DEL KM 0+000 AL KM 13+040	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	FISE/0514/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	4,415,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
92858	AMPLIACION DE LA CLINICA RURAL IMSS 341	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	FISE/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	335,421	0	0	0	0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES CLINICA, PERO EL CATALOGO NO LA TIENE
65259	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (LLANO GRANDE - SAN MIGUEL CAJONOS) - SANTO DOMINGO XAGACIA	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0170/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	1,512,259	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	29	0	0%	
76548	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0280/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,610,338	0	0	0	0%	0	0	POSTE	67	0	0%	LA LOCALIDAD DE CANADA DE ATOTONILCO QUE VIENE EN EL OFICIO DE AUTORIZACION NO VIENE EN EL CATALOGO POR ESO SE ELIJO LA CABECERA MPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POSTES 67 REGISTROS 6
76144	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0279/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	902,090	0	0	0	0%	0	0	POSTE	5	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION SON POSTES 5 REGISTROS 64
76660	AMPLIACION DE LA RED DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE ARE	RURAL	FISE/0281/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,087,986	0	0	0	0%	0	0	POSTE	39	0	0%	
76011	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0192/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	368,489	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	12	0	0%	
41128	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CECILIA JALIEZA-SAN JUAN TETIPAC, RAMAL SANTO TOMAS JALIEZA EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS JALIEZA/EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	49656	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,600	0	159,600	0	0%	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
78852	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO LA RAYA - PORTILLO DE SAN PEDRO DEL KM 0+000 AL KM4+000	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	FISE/0272/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
92916	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	GENARO V. VASQUEZ	RURAL	FISE/0479/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	0	0	0	0%	0	0	POSTE	11	0	0%	
65921	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0111/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	1,078,401	0	0	0	0%	0	0	POSTE	16	0	0%	
97340	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0441/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	1,052,488	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
40958	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO RATON - A LA SIERRA EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DEL VALLE/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTALTEPEC	546-TEOTITLAN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	48860	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
24728	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YUTANDU-SAN MARTIN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM.11+000, EN EL MUNICIPIO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDU	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	49707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,312	0	500,312	0	0%	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
24539	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - LAS MORAS EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD GUADALUPE LA HUERTILLA.	55-MARISCALA DE JUAREZ	GUADALUPE LA HUERTILLA	RURAL	48852	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
24550	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ATOYAC - LA GUERTILLA, RAMAL NICOLAS, RAMAL LA PRADERA, RAMAL BARRO BLANCO. EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	48853	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
40972	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACUILXOCHITL AL CERRO FRANCISCO I MADERO. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA. EN LA LOCALIDAD MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	48862	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
40999	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA - EC. FEDERAL, RAMAL EXHACIENDA, RAMAL LOS CARRIZALES, RAMAL PUNTO VIEJO. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA/EN LA	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	48865	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
41156	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA-SAN JUAN GUELAVIA. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA/EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	49660	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
66084	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	FISE/013709	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TONTEPEC VILLA DE MORELOS	-	-	1,260,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	POSTE	28	14	50%	
40990	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ROALO - LA LOBERA, RAMAL EC. LA TRINIDAD, RAMAL LA CIENEGA, RAMAL DESVIACION A ZIMATLAN. EN EL MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	48864	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
41040	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC SAN MIGUEL LLANO MORAL, RAMAL RIO PANAL, RAMAL LOMA DEL GADA, RAMAL CARRIZAL, RAMAL LOMA DE HONGO, RAMAL LOMA DE TIZNE.	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	48869	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
32629	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO-SAN LUCAS ARROYO PALOMO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS ARROYO PALOMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	49535	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
32843	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO-SAN ISIDRO LAGUNA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49538	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
32784	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO SAN ISIDRO LAGUNA-SAN ANTONIO OCOTE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTEPEC	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	RURAL	49536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
32492	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE-ARROYO SECO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	49531	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
29525	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE-CERRO MARIN MONTE FLOR. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	49493	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
32510	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE-CERRO ARMADILLO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	49532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
32350	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-CAFETAL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO MARIN (MONTE FLOR)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO MARIN (MONTE FLOR)	RURAL	49526	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	
32359	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO OJOCHÉ (RANCHO OJOCHÉ)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHÉ	RURAL	49527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
32457	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC-RANCHO PEREZ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO PEREZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PEREZ	RURAL	49529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
32428	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA SAN CRISTOBAL-LA RINCONADA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RINCONADA, LA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	RURAL	49528	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
32815	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA-CERRO DE PITA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
32524	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO CANGREJO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
32867	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-ARROYO BLANCO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD ARROYO DE BANCO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	49539	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
32531	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-CERRO CANGREJO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO CANGREJO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49534	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
32466	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-MONTE BELLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MONTE BELLO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	49530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
66559	CONSERVACION DEL CAMINO: CERRO CANGREJO - CERRO ARMADILLO - RANCHO CAFETAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO CAFETAL	RURAL	FISE/013609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	1,093,788	1,093,788	1,093,788	1,093,788	100%	0	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
93393	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN LUCAS ARROYO PALOMO SOBRE CAMINO VALLE NACIONAL - SAN JUAN PALANTLA KM 10) SOBRE ARROYO PALOMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FISE/027309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	2,274,738	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	26	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado								Ejercido	6
40600	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE DIAZ ORDAZ-SAN MIGUEL DEL VALLE EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	46766	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
40709	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-YOGANA DEL KM 0+000 AL KM 6+500. EN EL MUNICIPIO YOGANA EN LA LOCALIDAD YOGANA.	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47465	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	535,944	355,688	535,944	355,688	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	66%	
40851	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO COL VICENTE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHIL EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	48720	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
35163	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO - SAN FRANCISCO CAHUACUA, RAMAL LAS TRANCAS, RAMAL LOS SABINOS, RAMAL FIERNILLO SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO ZAPOTITLAN DEL RIO EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLAN DEL RIO.	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	48856	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
66162	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 4+180	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/016409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,000,000	1,163,351	1,163,351	1,163,351	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	48%	
73260	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA DE CERRO	RURAL	FISE/050109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	953,391	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	
73328	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	FISE/050209	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	1,106,875	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	39	0	0%	
73233	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO DE LOS ENCINOS	RURAL	FISE/048809	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	951,181	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	22	0	0%	
35267	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - AGUA BLANCA, RAMAL SAN JERONIMO, RAMAL YEGOVICHE, RAMAL EL ZAPOTE, RAMAL MENGOLI DE MORELOS. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	48858	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	50	50	100%	
36173	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - EL ZOMPANTE, RAMAL RIO ANONA. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD ZOMPANTE, EL.	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	48859	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
35091	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SANTA MARIA LA PILA, RAMAL EL NANCHE, RAMAL SAN FELIPE YEGACHIN. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD MENGOLI	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MENGOLI DE MORELOS	RURAL	48855	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	218,500	218,500	218,500	218,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
33078	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. OAXACA PUERTO ANGEL - EL ZOMPANTE / EL ZOMPANTE / MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	47887	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
33089	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MIAHUATLAN - JAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ / SANTA CRUZ MONJAS (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) / MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ MONJAS	RURAL	47888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
34966	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUAJE - EL CHINO. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD TEPEHUAJE, EL.	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TEPEHUAJE	RURAL	48710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
34880	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ROATINA - CERRO METATE. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA ROATINA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	RURAL	48709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
33056	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA DE MADERO EL CAMARON EN EL MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO EN LA LOCALIDAD CAMARON, EL.	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	46765	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
66242	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN JUAN JILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 40+000	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	RURAL	FISE/016509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	483,902	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	40	0	0%	
23826	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NILTEPEC-EL CARRIZAL, RAMAL SAN JUAN VIEJO, RAMAL SANTO DOMINGO ZANATEPEC, RAMAL RIO NILTEPEC, RAMAL CERRO VENADO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC/EN	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	49641	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	0	161,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
66289	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AYUNTAMIENTO COL. SANTA MARIA TOCUELA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/012109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,553,425	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,376	0	0%	
41109	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS-SAN JERONIMO TAVICHE, RAMAL CUAJILOTE, RAMAL RANCHO MORENOS, RAMAL LA TORTOLITA, RAMAL JUQUILITA, RAMAL LA CHILATA, RAMAL RANCHO JATEA EN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	49653	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	360,050	0	360,050	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	38	0	0%	
41105	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC SACAMON DE ACCESO A TEJAS DE MORELOS PRIMERA ETAPA	68-OCOTLAN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	49188	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	METROS	20	0	0%	
40764	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PE-LA GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO LA PE/EN LA LOCALIDAD PE, LA.	69-LA PE	LA PE	URBANO	48715	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
73490	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FISE/030709	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	11	0	0%	
23636	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO TRAMO DEL KM 27+360 AL KM 31+360. EN EL MUNICIPIO PLUMA HIDALGO EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO.	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	48395	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,287,336	0	1,287,336	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
23957	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLUMA HIDALGO UBICADO S/CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA. EN EL MUNICIPIO PLUMA HIDALGO EN LA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	49942	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	183,425	0	183,425	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9						
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7	8	9	10
34648	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES CHICAHUATLA-SANTA CRUZ PROGRESO, EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUATLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUATLA	RURAL	48706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	4	100%					
33121	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN ANTONIO JICALTEPEC S/CAMINO A SAN ANTONIO JICALTEPEC, UBICADO EN EL KM 0+500	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	RURAL	48222	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,828,461	0	1,828,461	0	0%	0	0	0	METROS	12	0	0	0%					
36570	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN ANTONIO JICALTEPEC S/CAMINO DE ACCESO A SAN ANTONIO JICALTEPEC, UBICADO EN EL KM 0+500 /JICALTEPEC (SN)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	RURAL	49334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0	0%					
66444	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA LOXICHA - TIERRA BLANCA - SAN JOSE DE LA UNION	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	BUENAVISTA LOXICHA	RURAL	FISE/006109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	8	8	50%					
37086	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA-SAN COSME SANTIAGO EL MESON, RAMAL RIO GRANDE, RAMAL GUADALUPE VICTORIA, RAMAL LA PAZ, RAMAL RIO VERDE, RAMAL CHAUHTEMOC. EN EL	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	49652	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	171,000	0	171,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	18	0	0	0%					
27260	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOTZINTEPEC- RIO CAJONOS. EN EL MUNICIPIO AYOTZINTEPEC/EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	48695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	3	100%					
93011	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 13+000	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	FISE/046209	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	1,202,824	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0	0%					
21867	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM-LUCRECIA DE MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 8+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES TETILPAM/EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS.	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	RURAL	48396	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	147,258	0	147,258	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0	0%					
21277	CONSTRUCCION DE CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM-LUCRECIA DE MATAMOROS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 /LUCRECIA DE MATAMOROS /SAN ANDRES TEOTILALPAM	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	RURAL	46595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0	0%					
21741	CONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA SAN MARTIN - SANTIAGO MAYOLTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 1+700. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES TETILPAM/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MAYOLTIANGUIS.	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTIAGO MAYOLTIANGUIS	RURAL	48218	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0	0%					
21776	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA SAN MARTIN - SANTIAGO MAYOLTIANGUIS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTIAGO MAYOLTIANGUIS	RURAL	48219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0	0%					
FISM																														
AGUA POTABLE																														
SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
CONSTRUCCION																														
47421	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-SAN ANTONIO SINCAHUA	SAN ANTONIO SINCAHUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINCAHUA	-	-	825,806	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0	10%					
132580	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN JERONIMO TITILAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	496,100	496,100	496,100	496,100	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	1	100%					
108555	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	128-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN ANDRES MIXTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	331,500	331,500	331,500	331,500	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA OBRA TERMINADA				
97196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HUAMUCHIL	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	400,000	400,000	0	SISTEMA	400,000	400,000	400,000	100%					
99957	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	RURAL	FISM/134/008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,662,282	1,837,760	2,662,282	1,837,760	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	SE INFORMA QUE LA OBRA TUVO UN INCREMENTO EN EL RECURSO PROGRAMADO PARA SU EJECUCION DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LAS METAS FISICAS DE LA OBRA EN CUARTO A RED DE DISTRIBUCION EL INCREMENTO ES POR LA CANTIDAD DE \$354,031 PESOS				
107570	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA CONCHA	RURAL	FISM/134/021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,907,035	872,110	872,110	872,110	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0	30%					
100282	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	RURAL	FISM/134/009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,920,000	1,719,121	1,920,000	1,719,121	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	95%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES "LA SORPRESA (EL CRUCERO)"				
100476	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LLANO GRANDE ULLAPAM	RURAL	FISM/134/005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,460,985	1,460,985	1,460,985	1,460,985	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
101572	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	RURAL	FISM/134/00/8/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,942,416	1,408,169	1,942,416	1,408,169	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	SE INFORMA QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE APROBACION Y REGULARIZACION DOCUMENTAL EN LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, RESPONSABLE DE LA VALIDACION DEL PROYECTO
102008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCIÓN LAVIDA	RURAL	FISM/134/00/7/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,146,195	1,146,195	1,146,195	1,146,195	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
102144	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCIÓN LOS ROQUES	RURAL	FISM/134/02/3/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,536,414	760,924	2,536,414	760,924	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN ESTOS MOMENTOS PORQUE SE REALIZA LA REGULARIZACION DOCUMENTAL EN LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
97219	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JUAN GUVINI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	742,622	222,790	250,000	222,790	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	85%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 742,621.99 OBRA PROCESO
143761	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	15-COATECAS ALTAS	PENA LARGA	RURAL	FISM/MCAO/15/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	680,000	400,000	0	400,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
113963	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA)	154-SAN LDEFONSO AMATLÁN	SAN LDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	1,388,144	91,769	91,769	91,769	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	LA OBRA SE TERMINARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
75454	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-LA COMPAÑIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	FISM-017/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	450,000	225,000	0	225,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	880	80%	
73164	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE (1A ETAPA)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	AGUA ESCONDIDA	RURAL	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYITTO CONSTL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	373,607	373,607	373,607	373,607	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$373,607.12 APORTACION FEDERAL \$871,747.00 TOTAL \$1,245,354.12
47771	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	279,609	279,609	279,609	83,883	30%	0	0	0	METRO LINEAL	220	189	86%	ML 220 TUBERIA DE PVC 17 TUBOS FO. FO. 1 EQUIPAMIENTO
54738	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	446,184	0	446,184	0	0%	0	0	0	SISTEMA	446,184	0	0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE, SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO 70% SEDESOL POR UN MONTO DE \$ 1,041,098.00, 30% MUNICIPIO, FONDO B APORTARA EL MONTO DE \$ 446,184.00 DANDO EL MONTO TOTAL DE \$ 1,487,280.00
36552	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANÚ (O YOSOCANÚ)	RURAL	FISM-MCR-020-03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,118,494	1,118,494	335,548	335,548	30%	0	0	0	METRO LINEAL	2,351	100	4%	ESTA OBRA SE INICIO SEGUN PERIODO DE E.ECCUCION EL 7 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUIRA AL 30 DE NOVIEMBRE 2009.
34652	INTRODUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCÓN)	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	850,000	448,043	448,043	448,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,280	80%	
92085	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	190,800	190,800	190,800	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
92805	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ISIDRO YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	540,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
91858	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
93711	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JOSE NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	190,800	190,800	190,800	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
91604	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	422,535	422,535	422,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
92014	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	440,800	440,800	440,800	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
53592	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN ANDRÉS PÁPALO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	-	-	1,057,874	917,362	0	917,362	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	600	60%	
79092	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	287,339	287,339	287,339	287,339	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
99028	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	3,998,972	1,199,692	1,266,341	1,199,692	100%	0	0	SISTEMA	1	0	32%	EL MONTO ANUAL, INCLUYE LA CANTIDAD DE \$ 1,999,485.00 DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, MONTO QUE EQUIVALE AL 50%.
100657	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	ESPERANZA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	203,300	60,990	182,970	60,990	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
108560	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	297,871	268,084	268,084	0	0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	0%	NO SE HAN INICIADO CON LOS TRABAJOS
125998	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. AEROPUERTO 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	COLONIA AEREOPUERTO	RURAL	FISM-01-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	4,512,686	2,353,040	2,353,040	2,353,040	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO A BASE DE PIEDRAS Y MEZCAL DE CEMENTO (MAMPOLTERIA) CON CAPACIDAD DE 105 M3, Y TUBERIA A BASE DE FIERRO GALVANIZADO, CON DIAMETRO DE 3 PULGADAS
127779	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA POBLACION DE EL COROZAL 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	COROZAL GRANDE	RURAL	FISM-02-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	681,793	428,372	428,372	428,372	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO, EL AVANCE ACTUAL ES DEL UN 100%, SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
83566	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO TIGRE	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,000,000	686,816	686,816	686,816	100%	0	0	SISTEMA	1	1	68%	
93820	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
78900	TERMINACION DE LA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	625	625	100%	EN LA LOCALIDAD DEBE SER BARRIO EL PEDREGAL
87974	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LLANO MANTECA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	LLANO MANTECA	RURAL	FIMS/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	360,712	360,712	360,712	360,712	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
136399	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ETAPA	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIÁN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	518,477	442,687	442,687	442,687	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
137242	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	1,260,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
67441	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONGREGACION DE VIRGEN DE LOS POBRES.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	LOS POBRES	RURAL	FAISM/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	435,066	108,766	435,066	108,766	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CONGREGACION DE VIRGEN DE LOS POBRES AMUZGOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
120290	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ COLORADA-ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	CRUZ COLORADA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,643,000	849,000	1,643,000	849,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	51%	MODIFICACION DEL MONTO PRESUPUESTADO
40365	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL: BENITO JUAREZ E INSURGENTES	325-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUAREZ	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	551,695	448,445	448,445	448,445	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,574	1,574	100%	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO SE DEBE A QUE LA OBRA YA ESTA TERMINADA, SIN EMBARGO HACE FALTA PAGAR LOS ULTIMOS GASTOS.
43679	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL TRAPICHILO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	221,177	25,692	25,692	25,692	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
121615	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
103223	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. PRIMERA AMPLIACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	130,659	51%	0	0	0	METRO LINEAL	255,908	230,317	90%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 511,815.48 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PH/SC/M385/100/021/2009, EL FONDO # APORTA 255,907.74 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
82192	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PEDRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	795,813	795,813	795,813	795,813	100%	0	0	0	METRO LINEAL	698	698	100%	
20320	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	388-SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	RURAL	FISM/MS/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	9,750	9,750	100%	A ESTA FECHA ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y OPERANDO Y SE HIZO CON MEZCLA DE RECURSO ENTRE EL FISM Y EL RAMO 20 FISE.
54331	AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	76,050	39,025	39,025	39,025	100%	0	0	0	METRO LINEAL	594	300	51%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA AGENCIA LAS ANIMAS. EL MENU DE OPCIONES NO CONTIENE ESTA AGENCIA.
53604	RED DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	011/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	257,380	241,840	241,840	241,840	100%	0	0	0	METRO LINEAL	578	578	100%	
61161	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	YUTANICANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	267,176	267,176	267,176	267,176	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	REFERENTE A ESTA OBRA, EL MUNICIPIO HA DEPOSITADO LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE DE LA MEZCLA Y ESTA EN ESPERA DE QUE SE INICIE LA OBRA POR PARTE DEL CISA. ASI MISMO NOS INFORMAN LA DEPENDENCIA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION
61100	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	CERRO EL CHIVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	478,450	478,450	239,225	239,225	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO POR PROBLEMAS DE ESTRATOS EN LA PERFORACION DEL POZO, SE TIENEN CONTEMPLADO UN MES MAS EN TIEMPO DE TERMINACION Y MONTO SIGUE SIENDO EL MISMO
143425	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 175M3, Y REHABILITACION PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FISM/41/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	2,200,000	1,257,655	1,257,655	1,257,655	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,585	951	60%	OBRA EN PROCESO
107444	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/42/108/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	59,008	59,008	59,008	59,008	100%	0	0	0	METRO LINEAL	175	175	100%	LA METAS CORRESPONDE A 175 ML. DE TUBERIA PVC. DE 2 PULGADAS OBRA TERMINADA Y OPERANDO
30481	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	ESCOBILLA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,777,035	533,110	533,110	533,110	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA INICIA LOS TRABAJOS EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE SOLO SE LE HA DADO LO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.
29627	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA NUEVA	439-SANTA MARIA TONAMECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	2,237,105	2,237,105	2,237,105	2,237,105	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, PERO NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
140836	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	487,000	487,000	487,000	487,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EL MONTO TOTAL ANUAL REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MODIFICO EN VIRTUD DE QUE SE AMPLIARON METAS CONSTRUYENDO UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
130002	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	453-SANTIAGO ASTATA	BARRA DE LA CRUZ	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	378,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	1,550	52%	
96531	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO JALTEPEC OAX	46-MAGDALENA JALTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	FISM046/19/006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	1,050,000	1,050,000	340,064	340,064	32%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
137755	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTA MARIA YAHUVÉ	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	768,550	768,550	230,565	230,565	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO CONVENIDA CON RECURSO PROVENIENTE DE SEDESOL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,793,280.00 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA POR: \$2,561,830.00
140692	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	FISM470/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	1,237,279	1,231,900	1,231,900	1,231,900	100%	0	0	METRO LINEAL	2,390	2,390	100%	OBRA TERMINADA LA OBRA FUE EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DENOMNADA LAS HONDURAS
140631	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	470-SANTIAGO LACHIGURI	LOMA ESPERANZA	RURAL	FISM470/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	695,858	692,833	692,833	692,833	100%	0	0	METRO LINEAL	2,222	2,222	100%	OBRA TERMINADA LA OBRA SE EJECUTO EN LA COMUNIDAD DENOMNADA SEGUNDA LOMA ESPERANZA
119045	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION, SANTIAGO NACALTEPEC	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	03/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	246,000	246,000	246,000	246,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
115751	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CORREO	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	03/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	403,793	403,793	403,793	403,793	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE HARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL C.E.A. APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$403,793.00 DEL FONDO II, Y EL CEA \$800,000.00 A LA FECHA DEL CORTE DEL TRIMESTRE EL MUNICIPIO YA DEPOSITO A LA CUENTA DEL CEA SU APORTACION PERO LA OBRA NO SE HA INICIADO ESTA EN PROCESO DE LICITACION
115969	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	04/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	12%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS APORTANDO EL MUNICIPIO \$300,000.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO \$2,200,000.00 OBRA EN PROCESO.
104621	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	1,149,679	600,000	600,000	500,619	83%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UNA APORTACION FEDERAL DEL 50% POR \$ 1,149,679.00
108625	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	496-SANTIAGO XIACUI	TRINIDAD IXTLÁN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,645	243,208	280,645	154,583	64%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
136896	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL TOPII	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	300,000	128,815	128,815	128,815	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	40%	
115409	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LIROS, TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	551	0	SISTEMA	1	1	100%	
137229	CONSTRUCCION DE LALINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN	RURAL	FISM570/004/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	718,778	718,778	718,778	718,778	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
137489	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FISM570/M2A/042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	559,343	559,343	559,343	559,343	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECONSTRUYO EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA RAYA
14920	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRAMO CALLE LIBERTAD SOBRE BENITO JUAREZ HACIA ARROYO DE CAPTACION), AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII045/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	320,281	320,281	320,281	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
90284	ESTUDIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MALPICA	RURAL	FISM/MPG73/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	500,000	496,186	496,186	496,186	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL ESTUDIO ABARCA 1300 MTS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION, 500 MTS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
45457	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINCUTI	LA REFORMA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	205,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	2%	
45259	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINCUTI	SANTIAGO DEL RIO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	195,000	137,246	137,246	137,246	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
112106	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	347,539	147,191	147,191	147,191	100%	0	0	SISTEMA	1	0	42%	SE REALIZA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" CON MEZCLA DE RECURSOS, CON UN MONTO TOTAL DE \$3,140,349.74, DE LOS CUALES LA APORTACION MUNICIPAL FUE POR \$347,539.95, FIV POR \$188,007.00 Y DEL RAMO 28 \$104,802.79, LA APORTACION FEDERAL (SEDESOL) ES POR \$2,500,000.00. LA META ES LA CONSTRUCCION DE 1310.12 ML DE LINEA DE CONDUCCION, 2,429.34 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION, UN CARCAJO DE BOMBEO, MULTIPLE DE DESCARGA, RAMAL ELECTRICO TRIFASICO Y TRANSFORMADOR DE 15 KVA, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 5 HP Y EL SUMINISTRO DE 42 TOMAS DOMICILIARIAS.
100098	AMPLIACION REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	581,718	465,374	0	191,894	41%	0	0	SISTEMA	581,718	191,894	33%	LA OBRA ESTA EN PROCESO A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO
123419	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO CORTES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-007-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	740,320	740,320	740,320	740,320	100%	0	0	METRO LINEAL	1,470	1,470	100%	
50027	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CANDELARIA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO DE LA CANDELARIA	RURAL	FISM-131-007/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METRO LINEAL	824	824	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE TUBO DE POCO, DE 2" Y 1" DE DIAMETRO C-40 EN UNA LONGITUD DE 824.00 ML, COMO AMPLIACION, CONSTRUCCION DE ATRACQUES, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TORNILLERIA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR REPARADO A 440 V PARA BOMBA EXISTENTE DE 30 HP.
50082	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	588,603	92%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,426	1,312	92%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE POCO DE 3" EN UNA LONGITUD DE 1,426 ML, CONSTRUCCION DE ATRACQUES Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TORNILLERIA) CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y MAMPARA, EQUIPAMIENTO DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE CON ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA, CON RAMAL ELECTRICO CON TRANSFORMADOR, CONSTRUCCION DE ATRACQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3.
86211	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	URBANO	01/FISM/145/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	-	-	1,568,871	1,411,984	800,000	28,750	2%	0	0	SISTEMA	1	0	3%	
85934	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
87571	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL PROGRESO	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	85,112	85,112	85,112	85,112	100%	0	0	METRO LINEAL	816	816	100%	
87247	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO SUAREZ	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	91,245	91,245	91,245	91,245	100%	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	
82228	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION)	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	-	-	146,000	146,000	146,000	146,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	SE REALIZO EN DOS TRAMOS, AMBAS PARTES CON TUBOS DE PVC REFORZADO HIDRAULICO Y F.O. GO. DE 1 1/2" DE DIAM. BENEFICIANDO A 24 FAMILIAS
122534	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ª ETAPA (LINEA DE CONDUCCION)	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	537,956	537,956	537,956	537,956	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 626,999.59 DE LOS CUALES: FONDO III EJERCICIO 2009 SON \$ 537,956 Y RAMO 28 \$ 89,044 PESOS LA SEDESOL APROBO RECURSOS PARA ESTA OBRA POR UN MONTO DE \$1,147,076.00 EN EL MES DE AGOSTO POR LO TANTO LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$1,774,075.59 INCLUYENDO LA PARTE MUNICIPAL DEL CUAL SE TIENE UN AVANCE GLOBAL DE UN 85%.
18892	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE CUAUTEPEC	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	76,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	90%	
73179	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	GUADALUPE LA LIBERTAD	RURAL	02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTO CONSTL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	439,242	439,242	439,242	439,242	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$439,242.75 APORTACION FEDERAL \$906,354.00 TOTAL \$1,345,596.75
66232	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-091/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	76,978	76,978	76,978	76,978	100%	0	0	METRO LINEAL	235	235	100%	ML 234.50 TUBERIA DE PVC

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
57849	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	RURAL	184-OP-FAISM-032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	501,990	501,990	501,990	432,369	86%	0	0	METRO LINEAL	1,419	1,419	100%	ML 1418.50 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO
55593	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	189-SAN JUAN COMALTEPEC	LACHKOVA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	679,883	203,965	679,883	203,965	100%	0	0	SISTEMA	679,883	203,965	30%	
126048	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO CARRIZAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,316,014	846,704	846,704	846,704	100%	0	0	SISTEMA	1	1	64%	EN ESTE REPORTE SE HACE UNA CORRECCION EN EL MONTO ANUAL DE ESTA OBRA POR ERROR EN LA CAPTURA.
39512	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPLA	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	240	20%	
17009	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,347,347	2,347,347	2,347,347	2,347,347	100%	0	0	METRO LINEAL	5,878	5,878	100%	
41265	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	1,217,934	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA POR UNA MEZCLA DE RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 3,717,934.00, EN LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR LA CANTIDAD DE \$ 1,217,934.00, HASTA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO LA OBRA AL 100% EN LO FISICO LA PARTE MUNICIPAL Y ESTA PENDIENTE CUBRIR EN LO FINANCIERO, POR LO RESPECTA AL RECURSO FEDERAL CON UN MONTO DE \$ 2,500,000.00, NO HA SIDO MNISTRADO TOTALMENTE, ACTUALMENTE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90%, SIN EMBARGO SE ESTA TRABAJANDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA QUE ES "AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE".
29113	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION DE 40 M3	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	474,128	474,128	474,128	474,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
71020	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	EL PERDIZ	RURAL	FISM/MSMP/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	1,368,844	1,368,844	1,368,844	250,000	18%	0	0	SISTEMA	1	0	18%	
44950	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	242,672	218,404	218,404	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA NO HA DADO INICIO DEVIDO A QUE LA AUTORIDAD ES DE NUEVO INGRESO Y AUN NO SE TIENE EL DEFINIDO EL PROYECTO FINAL Y SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INSTRUMENTACION
108616	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE DISTRIBUCION)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	1,183,361	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,180	354	30%	LA META CORRESPONDE A 1,180 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION Y 200 M3 DE UN TANQUE ELEVADO. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL A UN 50%.
40156	2A. ETAPA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,682,609	1,682,609	1,682,609	1,682,609	100%	0	0	METRO LINEAL	3,259	3,259	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
20550	AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL	005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	341,978	102,593	102,593	102,593	100%	0	0	METRO LINEAL	3,200	1,400	44%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
103155	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO	RURAL	FAISM/MMH/037/010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	457,300	457,300	457,300	457,300	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,524,333.80 APORTACION MUNICIPAL FONDO IIS \$ 457,300.80 APORTACION FEDERAL (SEDESOL) \$ 1,067,033.00
52610	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. SAN MIGUEL ARCANGEL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN MIGUEL ARCANGEL	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,820	255,820	255,820	255,820	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
89865	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. SAN MIGUEL ARCANGEL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN MIGUEL ARCANGEL	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,820	255,375	255,820	255,375	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	255,820	255,375	100%	
77481	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FISM/398/MAA/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	152,847	73,522	73,522	73,522	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
106901	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	-	-	82,049	82,049	82,049	82,049	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
61264	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2°. ETAPA.	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,458,434	1,800,000	2,458,434	1,600,000	89%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA POR INICIAR EL PROXIMO MES POR PARTE DE CEA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LICITACION POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
143563	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION LA CORTINA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	285,739	285,739	285,739	285,739	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	OBRA TERMINADA
29266	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	LLANO GRANDE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,310,747	1,310,747	1,310,747	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70666	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	772,660	772,660	772,660	772,660	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
140662	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LAGUNAS (LAGUNERAS)	RURAL	FISM/470/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	281,462	281,462	281,462	281,462	100%	0	0	METRO LINEAL	1,824	1,824	100%	OBRA TERMINADA
140524	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	FISM/470/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	502,000	502,000	502,000	502,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,200	3,040	95%	OBRA EN PROCESO
66648	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	35,200	4,159	4,159	4,159	100%	0	0	METRO LINEAL	115	14	12%	OBRA EN PROCESO
66861	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATLAHUAC	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	74,336	6,659	6,659	6,659	100%	0	0	METRO LINEAL	257	26	10%	
101754	008 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	498-SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITANCLLO DE JUÁREZ	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	389,000	389,000	155,600	155,600	40%	155,600	155,600	METRO LINEAL	1,320	628	40%	
136648	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. AV. AQUILES SERDAN, AV. JUAREZ Y NICOLAS REGULES	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	115,000	109,089	109,089	109,089	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	95%	
93578	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITPAC	MAGDALENA TEITPAC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITPAC CAX	-	-	759,891	650,546	650,546	650,546	100%	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE TOTAL Y LO EJERCIDO ES APORTACION DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA CANTIDAD DE \$ 109,345.00
117189	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA BUENA VISTA	RURAL	02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	397,457	287,457	397,457	287,457	100%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	
106773	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	EL OCOTILLO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	297,300	297,300	297,300	297,300	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
71940	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTIN GÓMEZ	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
115460	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SECCION CUARTA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	8,833	8,833	8,833	8,833	100%	551	0	SISTEMA	1	1	100%	
76867	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARTIRES DE CHAPULTEPEC ENTRE PROSPERO GONZALES Y 5 DE FEBRERO	553-TLALXTAC DE CABRERA	TLALXTAC DE CABRERA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TLALXTAC DE CABRERA	-	-	113,643	113,643	113,643	113,643	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
38384	36 AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	19,057	19,057	19,057	19,057	100%	0	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	
140133	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE EL TITANO)	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	FISM/68/002/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	605,000	256,699	256,699	256,699	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2008 CON RECURSOS QUE SE OBTUVIERON A TRAVÉS DE UN CREDITO CON BANCOBRAS. EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO SON LOS PAGOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE DICHO CREDITO.
38780	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORINES, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/142/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	237	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
91057	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/21/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	199,036	199,036	199,036	100%	0	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
91117	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO COSTA CHICA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/22/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	150,000	143,561	143,561	143,561	100%	0	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
59358	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	92-SAN ANDRÉS KTLAHUACA	SAN ANDRÉS KTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	675,184	675,184	675,184	675,184	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 688,480.48 TENIENDO COMO META 1.00 SISTEMA PARA RECURSO DEL 2008 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 13,296.00 TENIENDO COMO METAS 0.02 DE SISTEMA Y DEL RECURSO DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$ 675,184.48 CON 0.98 DE SISTEMA
MANTENIMIENTO																									
69405	DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO	174-ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	VALVULA	16,000	16,000	100%	DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO
69418	DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO	174-ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	VALVULA	16,000	16,000	100%	DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO
119455	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ORIZABA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	290,000	290,000	60,000	290,000	100%	0	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	500	500	100%	OBRA TERMINADA
115119	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL TANQUE DE CAPTACION, EN EL CERRO.	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	CERRO JABALI	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	SE MODIFICO EL COSTO TOTAL DE DICHA OBRA Y METAS.
120307	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
45380	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	91,397	91,397	91,397	91,397	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43877	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	210,597	39,397	39,397	39,397	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
44047	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CATARINAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	198,007	198,007	198,007	198,007	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																									
102387	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	CAMINO ZACATAL	RURAL	FISM/134/02/0/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	-	-	546,499	546,499	546,499	546,499	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
80438	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	600,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ADJUDICACION; ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA MISMA CANTIDAD QUE REALMENTE HA SIDO COBRADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
108653	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE LAS BRISAS	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	-	-	379,001	379,001	379,001	379,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
111293	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DE TANQUES	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	-	-	409,467	409,467	409,467	409,467	100%	0	0	METRO LINEAL	1,734	1,734	100%	SE REALIZA LA REHABILITACION DE TUBO GALVANIZADO DE 51 MM (600.58 ML.) Y REHABILITACION DE TUBO GALVANIZADO DE 101 MM (224.00 ML.) Y CONSISTE EN LA DESINSTALACION E INSTALACION DE PIEZAS, CORTES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40DE 51 MM (272.66 ML.), TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 38 MM (92.03 ML.) Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 13 MM (3.59 M.L.) Y TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 51 MM (132.65 ML.) ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.
76275	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL OCOTE"	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	159,899	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METRO LINEAL	683	620	91%	
47788	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	184-OP-FAISM-017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	511,929	511,929	511,929	418,355	82%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	1.00 SISTEMA
127323	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	670,000	267,973	267,973	267,973	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
126080	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA RED DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO CARRIZAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
103043	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	449,535	449,535	449,535	449,535	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	PAGO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILA.
37611	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	165,860	82,930	82,930	82,930	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	50%	SE REALIZA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO, CON UN COSTO TOTAL DE \$165,860.00, HASTA EL MOMENTO SE TIENE UN AVANCE DEL 50% DE LA OBRA.
98665	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	2,200,000	660,000	660,000	660,000	100%	660,000	660,000	SISTEMA	1	0	30%	
97136	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	161,604	80,802	80,802	80,802	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
97034	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO)	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	267,350	133,688	133,688	133,688	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
78452	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	61,342	61,342	61,342	61,342	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE EQUIPO Y DEBE DECIR BOMBA
89040	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	310,557	310,557	310,557	310,557	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
133435	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ANA TUTUTEPEC	RURAL	FISM-0037-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	440,444	395,606	395,606	395,606	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	80%	SE REHABILITA LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA OBRA ESTA EN PROCESO
120551	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	1,993,594	598,078	1,993,594	598,078	100%	0	0	METRO LINEAL	1,900	1,000	53%	TOTAL ANJAL \$1,993,594.74 MINISTRADO: \$598,078.42
66160	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	SANTA CATARINA XTEPEJI	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	186,791	186,791	186,791	186,791	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LAS METAS DE ESTA OBRA SON: 135.88 ME DE LOSA EN TANQUE Y 250 ML DE TUBERIA OBRAS TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
69433	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	371-SANTA CATARINA TICUA	PAZ Y UNION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	-	-	206,892	172,410	172,410	172,410	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	1,750	70%	
19243	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	910,206	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA PUEDE VARIAR PARA EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL YA QUE AUN SE ENCUENTRA EN GESTION LA MEZCLA DE RECURSOS ANTE LA SEDESOL.
88221	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VELEZ	RURAL	FAISM-SMJ-417-012-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	141,882	141,882	141,882	141,882	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO TAMBIEN A UN TANQUE ELEVADO
88236	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VELEZ	RURAL	FAISM-SMJ-417-012-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	141,882	141,882	141,882	141,882	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO TAMBIEN A UN TANQUE ELEVADO
143622	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	LLANO GRANDE	RURAL	FISM/418/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	99,341	99,341	99,341	99,341	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA CORRESPONDE A LA ADQ. DE UNA BOMBA PARA AGUA POTABLE DE 7.5HP. TIPO TURBINA VERTICAL.
143763	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	MAGDALENA GUELAVENCE	RURAL	FISM/418/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	78,200	78,200	78,200	78,200	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LA ADUSICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP MONOFISICO DE 220. OBRA TERMINADA
143454	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	GUICHUQUERO	RURAL	FISM/418/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	574,886	574,886	574,886	574,886	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO 55.25 M2 DE REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 70 ML. DE GALERIA FILTRANTE CON TUBO TIPO CANASTILLA
55126	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	-	-	238,530	238,530	238,530	238,530	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA DARA INICIO EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. NOTA: EL CONSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$470,145.00 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$231915.00 CORRESPONDE AL FONDO II DEL EJERCICIO 2008.
47353	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL CANGREJO	RURAL	FISMMSM4 47/007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	296,098	296,098	296,098	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
66534	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	ZOVOLAPAM	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	351,976	312,500	351,976	312,500	100%	0	0	METRO LINEAL	353	353	100%	FALTA POR FINQUISTAR \$39476.67
95525	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-01-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	481,987	481,987	481,987	481,987	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS SEGUN SE INDICA A CONTINUACION: COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 963,974 APORTACION MUNICIPAL 50% (FONDO 3 EJERCICIO 2009); \$ 481,987 APORTACION ESTATAL-COMISION ESTATAL DEL AGUA 50%; \$ 481,987
95144	REHABILITACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO TIANGUSTENGO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTO DOMINGO TIANGUSTENGO	RURAL	PR-21-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
105515	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAB. MPAL.	462-SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILAN	-	-	1,000,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,000,000	700,000	70%	
142325	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA REFORMA DEL CAMARON	465-SANTIAGO IXCUNTEPEC	LA NUEVA REFORMA DEL CAMARON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUNTEPEC	-	-	400,809	350,000	350,000	200,000	57%	0	0	METRO LINEAL	2,700	1,300	48%	
65380	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	690,000	2,713	2,713	2,713	100%	0	0	METRO LINEAL	1,824	300	16%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: \$690,000.00 DONDE DEL EJERCICIO 2008 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE: \$ 97,286.00 Y DEL EJERCICIO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 2,713.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 90,000.00 COMO APORTACION MUNICIPAL Y LA DIFERENCIA SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO ESTATAL.
36277	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIJO	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	383,676	383,676	383,676	383,676	100%	0	0	METRO LINEAL	835	835	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6
62960	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	265,001	265,001	265,001	265,001	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE LA SIGUIENTE INVERSION AUTORIZADA: ESTATAL (PEMEX) \$ 200,000.00 Y MUNICIPAL \$ 265,001.24 TOTAL: \$ 465,001.24 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. CGC/PPR/PEMEX/0014/09 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009.
138711	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	100,000	41,647	41,647	41,647	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
75348	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	004/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
110277	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	DECNUEVE DE ABRIL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	330,763	350,000	330,763	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,400	96%	
122883	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SIDRO CHIHURO	RURAL	902	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	748,636	748,636	748,636	224,591	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE POZO NORIA ,EQUIPO DE BOMBEO,RAMAL ELECTRICO, CASETA Y CERCADO A BASE DE MALLA
111353	2ª ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	SAN JUAN LACHIXILA	RURAL	901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	808,527	808,527	808,527	808,527	100%	0	0	0	METRO LINEAL	673	673	100%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 673 METROS LINEALES A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE PIEZAS ESPECIALES.
92457	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	68-OCOTLAN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	156,781	156,781	156,781	156,781	100%	0	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
90976	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	FISM/MPG/73/18/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	90,210	90,210	90,210	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	300	60%	
90118	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/73/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	150,000	103,586	103,586	103,586	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
NORIAS																									
CONSTRUCCION																									
103812	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA	22-COSOLTEPEC	TULTILAN DE GUADALCAZAR	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	212,682	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0	NORIA	1	1	68%	
111356	CONSTRUCCION DE UN POZO NORIA Y EQUIPAMIENTO	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	748,636	449,181	150,000	150,000	33%	0	0	0	NORIA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE UN POZO NORIA Y EQUIPAMIENTO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																									
117393	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. VILLANUEVA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	COLONIA VILLANUEVA	RURAL	91	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
89444	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	166-SAN JOSE CHILTEPEC	EJIDO EL FORTIN	RURAL	FISM/166/01/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	671,436	671,436	671,436	371,431	55%	0	0	0	POZO	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
89882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER.ETAPA)	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PLAN DE AGUILA	RURAL	FISM/166/01/3/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	375,297	375,297	375,297	112,589	30%	0	0	0	POZO	1	0	30%	ESTA OBRA SE REALIZA EN PARTICIPACION CON LA CDI CON EL PROGRAMA PIBAI EN UNA MEZCLA DE RECURSOS 70% FEDERAL- 30% MUNICIPAL. CON UN MONTO TOTAL DE INVERSION DE \$1,250,990.53.
64811	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 MTS. 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	184-OP-FAISM-099/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	937,499	937,499	937,499	281,249	30%	0	0	0	POZO	1	0	1%	1 POZO
67081	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHOQUITO	RURAL	184-OP-FAISM-102/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	847,967	847,967	847,967	254,390	30%	0	0	0	POZO	1	1	60%	POZO 1.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
66574	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 110 MTS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	RURAL	184-OP-FAISM-098/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	954,713	954,713	954,713	286,414	30%	0	0	POZO	1	1	80%	1.00 POZO
68145	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 130 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-106/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,164,738	1,164,738	1,164,738	349,421	30%	0	0	POZO	1	0	0%	1 POZO
47924	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	184-FAISM-023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	734,555	734,555	734,555	631,683	86%	0	0	POZO	1	1	100%	1 POZO
51615	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATARINA	RURAL	184-OP-FAISM-033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	937,690	937,690	937,690	796,471	85%	0	0	POZO	1	1	100%	1 POZO PROFUNDO
92688	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	210-SAN JUAN NUMI	PENA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	440,800	440,800	440,800	100%	0	0	POZO	1	1	50%	
73835	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA HACIENDA VIEJA DE ESTA COMUNIDAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	RANCHO HACIENDA VIEJA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	377,002	377,002	377,002	377,002	100%	0	0	POZO	377,002	377,002	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA HACIENDA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC
109730	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	-	-	325,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	POZO	3	1	33%	SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE VA A CONSTRUIR EL POZO
99476	CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO	232-SAN LUCAS OJITLAN	LAGUNA ARROYO GRANDE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,622,502	486,751	522,806	486,751	100%	0	0	POZO	1	1	70%	EL MONTO ANUAL INCLUYE LA CANTIDAD DE \$ 811,251.00 DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, MONTO QUE EQUIVALE AL 50%. EL AVANCE FISICO OBTENIDO EN ESTA OBRA SE DEBE A QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN EN FORMA CONTINUA LAS 24 HORAS DEL DIA.
102335	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN SAN MIGUEL TILQUIAPAM	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	380,036	380,036	380,036	380,036	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO DE 1 353 611.32 DEL CUAL 380 036.71 CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2009.
133927	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE MANALTEPEC	RURAL	FISM-0045-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	169,709	108,810	108,810	108,810	100%	0	0	POZO	1	1	80%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
132584	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACUACHE	RURAL	FISM-014-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	170,000	137,496	137,496	137,496	100%	0	0	POZO	1	1	80%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE COSTRUCCION
94175	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BUENAVISTA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	664,365	199,309	199,309	199,309	100%	0	0	POZO	1	0	30%	ESTA OBRA SUSTITUYE AL FOLIO 33768 QUE FUE CANCELADO AL REVISARLO YA CONTIENE LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES. SE INDICA COMO DEPENDENCIA EJECUTORA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO AUN CUANDO LA OBRA ES MEZCLA CON COMISION ESTATAL DEL AGUA PERO LA APORTACION QUE SE REPORTA ES EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL.
80726	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE CAMPO LUCERO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	LOMA DE LUCERO	RURAL	02/FISM/403/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	695,548	695,548	695,548	695,548	100%	0	0	POZO	1	0	10%	EL COSTO REAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 1 735,280. DE LOS QUE \$ 867,340 LOS APORTA EL PROGRAMA PROSSAPYS, \$ 172,092 LOS APORTA EL FONDO II 2008 Y \$ 695,848 EL FONDO II 2009.
70571	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIAN OCOTLAN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE APOSTOL	-	-	733,934	733,934	733,934	733,934	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
95458	EXPLORACION PARA POZO PROFUNDO EN SAN JUAN NOCHIXTLAN	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN NOCHIXTLAN	RURAL	PR-16-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	181,331	181,331	181,331	181,331	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
135887	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TLANICHICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANICHICO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	-	-	280,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	POZO	1	0	30%	
119803	PERFORACION POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL CBTA 78	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAACHILA	-	-	496,048	496,048	0	496,048	100%	0	0	POZO	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
41194	CONSTRUCCION DE PAZO PROFUNDO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MANTENIMIENTO																								
95414	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	356,721	356,721	356,721	356,721	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION																								
88184	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO REYES 01	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FISM/2009/	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	249,941	249,941	249,941	249,941	100%	0	0	POZO	100	100	100%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA EL CUAL FUE POR UN IMPORTE DE \$69,246.40 CON LO CUAL LA OBRA GEDA CONCLUIDA Y COMPROBADA.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
109788	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	107,143	107,143	107,143	107,143	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
109881	CONSTRUCCION DE 14 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JOSE SOSOLA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	TANQUE	14	14	100%	
109485	CONSTRUCCION DE 23 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	TANQUE	23	23	100%	TOTAL DE OBRA 187,000, DEL FONDO IV SE APLICO \$7,000.00
109743	CONSTRUCCION DE 9 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	RIO FLORIDO SOSOLA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	TANQUE	9	9	100%	
47886	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FABIM-021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	442,033	442,033	442,033	288,973	65%	0	0	TANQUE	1	1	100%	TANQUE
72811	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALTERNO Y REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	652,652	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	TANQUE	1	0	20%	
78634	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	695,652	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
108133	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	255,907	100%	0	0	TANQUE	255,908	255,908	100%	
95189	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSE CHICHIHUALTEPEC	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSE CHICHIHUALTEPEC	RURAL	PR-14-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	375,350	375,350	375,350	375,350	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
118957	CONSTRUCCION DE OLLAS PARA AGUA PLUVIAL	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	481,689	481,689	481,689	444,423	92%	0	0	METROS CÚBICOS	1,000	800	80%	
87623	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	481-SANTIAGO NUVOO	YUCUNINO DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUVOO	-	-	453,568	453,568	453,568	453,568	100%	0	0	TANQUE	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSO DEL FII 2008: \$ 90,269.50 RECURSO DEL FII 2009: 453,568.18 TOTAL: 543,837.68
76059	CONSTRUCCION DE TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LOS PARAJES LOMA TOPIL, LA UNION Y EL CENTRO.	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	FISM/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,385,434	1,385,434	1,385,434	1,385,434	100%	0	0	TANQUE	3	3	100%	ESTA OBRA FUE TERMINADA EL DIA 29 DE JULIO DEL 2009, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
28921	CONSTRUCCION DE TANQUES PARA AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDÓ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	725,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	TANQUE	3	2	67%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
64160	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	65-XPANTEPEC NEVES	SANTA MARIA ASUNCION	RURAL	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
52565	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII145/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	920,286	920,286	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
22156	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII130/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	497,511	497,511	193,546	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
91155	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO GPE YUTEE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISIMMPG7/3/24/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	189,450	189,450	189,450	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
91351	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LLANOS DE YUTEE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISIMMPG7/3/26/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	191,600	191,600	191,600	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
91260	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISIMMPG7/3/25/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	929,369	522,889	522,889	522,889	100%	0	0	TANQUE	1	0	30%	
90368	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	FISIMMPG7/3/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	257,454	256,335	256,335	256,335	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES CHICAHUAXTLA
MANTENIMIENTO																								
115874	MANTENIMIENTO DEL TANQUE Y FILTRO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	323,000	323,000	323,000	323,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION																								
110447	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	166,546	166,446	166,446	30,000	18%	0	0	TANQUE	1	0	18%	
75280	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE SOBRE EL RIO PRIETO	17-LA COMPANIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	FISM-0170/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	600,000	350,000	0	350,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
22027	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII120/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	41,331	41,331	41,331	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO																								
137775	CONSTRUCCION DE RETEN EN EL PARAJE LAS BARRANQUITAS	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FISIMMZA/5/70/43/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALLVAREZ	-	-	32,053	32,053	32,053	32,053	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	SE INICIO LA CONSTRUCCION DE UN RETEN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA RAYA,ZMATLAN
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																								
OTROS																								
51840	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	160-SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	-	-	640,554	640,554	640,554	640,554	100%	0	0	METROS LINEALES	4,267	2,000	47%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE" ES UN TOTAL DE \$2,315,276.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$640,554.00 PROVENIENTES DEL FONDO III. SEDESOL APORTA LA CANTIDAD DE: 1,494,626.00 Y LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE \$180,096.00
69463	ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO SEGUN MUESTRAS DE AGUA DE POZO PROFUNDO UBICADO EN TERRENO MUNICIPAL	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	ANTEPROYECTO	20,700	20,700	100%	Analisis fisico-quimico y bacteriologico segun muestras de agua de pozo profundo ubicado en terreno municipal
90359	CONTINUACION DE BORDO DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	RIO DE LAS PALMAS	RURAL	MCB-FISM-018-02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	138,724	138,724	138,724	138,724	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
53755	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA GUADALUPE	RURAL	184-OP-FAISM-053/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	299,002	299,002	299,002	256,547	86%	0	0	METRO LINEAL	1,125	1,125	100%	ML 1,124.90 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE DIFERENTES MEDIDAS
47717	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA AMAPA	RURAL	184-OP-FAISM-013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	75,005	30%	0	0	METRO LINEAL	873	873	100%	ML 873.00 TUBERIA DE PVC
47903	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	348,985	348,985	348,985	298,334	85%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	1.00 SISTEMA
103706	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE (2A ETAPA) Y REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA	22-COSOLTEPEC	JOLUXTLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	212,683	0	212,683	0	0%	0	0	OBRA	212,683	0	0%	DEBIDO A QUE LA OBRA SE REALIZARA EN EL RIO JOLUXTLA, SE ESPERARA A QUE PASE EL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS. LA OBRA SE TIENE PROYECTADA TERMINARLA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE.
118636	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	288,000	288,000	288,000	286,247	99%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA META CORRESPONDE A DOS POSTES DE CONCRETO , PARA LLEVAR LA ENERGIA ELECTRICA HACIA POZO PROFUNDO PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO.
110619	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE LOS MANGUITOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	EQUIPO	140,000	140,000	100%	
111300	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE JESUS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
120479	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CHACALMATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	26,936	23,936	23,936	23,936	100%	0	0	RED	1	1	100%	
121285	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	LOS TROZOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA CONGREGACION DONDE SE UBICA ESTA OBRA SE DENOMINA LOS "POZOS" (LOS TROZOS NO EXISTE)
110113	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TIERRA BLANCA	RURAL	FISM/548/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	161,750	161,750	161,750	161,750	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
108495	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA STA. CRUZ NUMA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	547,973	547,973	547,973	547,973	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
57626	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	513,730	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
120402	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA EXHACIENDA ZORITA	565-VILLA DE ZAACHILA	HACIENDA ZURITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAACHILA	-	-	224,683	224,683	0	224,683	100%	0	0	POZO	100	100	100%	
109239	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO D SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	-	-	1,517,000	1,517,000	1,517,000	1,517,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO D SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS PARA PODER REALIZAR UNA AMPLIACION Y MEJORAS DE LA MISMA RED
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION																							
75615	REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO	17-LA COMPANIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-017/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	650,000	18,000	0	18,000	100%	0	0	CANAL	1	0	30%	
47948	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. MANCILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-024/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	575,624	575,624	575,624	488,741	85%	0	0	COLECTOR	1	0	25%	1 COLECTOR RETRAZO POR PROBLEMAS CON EL COMITE DE OBRA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
37756	31 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	168,357	168,357	168,357	168,357	100%	0	0	CUNETAS	10	10	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
136062	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA JOYA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	221,390	154,299	154,299	154,299	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA JOYA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA. FALTA POR PAGAR LA CANTIDAD DE \$67,091.00.
107145	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	875,439	875,439	875,439	875,439	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	OBRA EN PROCESO
110611	CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO (SANTO TOMAS DE ARRIBA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	FISM/131-009/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	300,000	33%	0	0	METRO LINEAL	1,158	350	30%	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE CONCRETO EN PAVIMENTO ACARREO DE MATERIALES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1157.92 ML DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO NOVACOL C-30 CONSTRUCCION DE 46 POZOS DE VISITA COMUN Y CAIDA ADOSADA A BASE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE MUROS DE TABICON PESADO DE 28 CM DE ESP. JUNTEADO CON MORTERO.
102870	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	961,822	961,822	961,822	961,822	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
103104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO VENADO (SECCION TERCERA)	RURAL	FISM/134/015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
90290	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITAS Y EL MANGUITO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	979,551	979,551	979,551	850,000	87%	0	0	METRO LINEAL	619	500	81%	ESTA OBRA SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON MEZCLA DE RECURSOS SEDESOL - MUNICIPIO 60% SEDESOL - 40% MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,448,987.08. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
55169	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-086/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	276,018	276,018	276,018	82,805	30%	0	0	METRO LINEAL	50	45	90%	ML 50.42 TUBERIA DE CONCRETO
58287	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	282,315	282,315	282,315	84,694	30%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	ML 105.30 TUBERIA DE CONCRETO ML 119.94 TUBERIA PVC
47994	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	361,603	361,603	361,603	309,506	86%	0	0	METRO LINEAL	164	164	100%	ML 163.96 TUBERIA DE CONCRETO
51592	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 1 Y 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	102,522	102,522	102,522	30,756	30%	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	ML 133.92 TUBERIA DE CONCRETO
47485	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	270,072	270,072	270,072	207,401	77%	0	0	METRO LINEAL	386	386	100%	ML 385.65 TUBERIA DE CONCRETO
47427	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CEDRAL	RURAL	184-OP-FAISM-004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	328,887	328,887	328,887	328,887	100%	0	0	METRO LINEAL	244	244	100%	ML 243.73 TUBERIA DE CONCRETO
77215	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONAS RURALES(3A ETAPA)	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	CGC/DPP/ISE/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO TLACOLULA	-	-	1,338,151	1,070,520	1,070,520	939,445	88%	0	0	METRO LINEAL	2,441	1,400	57%	
91798	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
104079	PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	MANINALTEPEC	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	-	-	400,000	242,510	400,000	242,510	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	LOS RECURSOS QUE SE REFLEJAN EN ESTA CAPTURA CORRESPONDE AL ANTICIPO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL MANINALTEPEC. LA META ES 1 PROYECTO
111333	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. AGRICULTURA Y AV. FERROCARRIL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	140,374	140,374	140,374	140,374	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
111330	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. AGRICULTURA ORIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	4,211,230	421,230	421,230	421,230	100%	0	0	METRO LINEAL	342	342	100%	
111332	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. OAXACA ORIENTE ENTRE 5 DE FEBRERO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	280,748	280,748	280,748	280,748	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	
97195	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ZDA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,193	597	50%	
84438	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ZDA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,376	1,376	100%	LA META SE ACTUALIZA A 1,376 ML, YA QUE ANTERIORMENTE ERA DE 1,600 ML Y LA LOCALIDAD DEBE SER "N.C.P.A. LA REFORMA"
109856	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO FLORES	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
113935	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	MSPV/M-FISM0912	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	3,429,795	2,153,767	2,153,767	2,153,767	100%	0	0	OBRA	3,429,795	2,153,767	63%	
40557	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA. CALLES BOLIVIA, COLOMBIA, CALLE NUEVA, CEREZO AMAPOLAS, BUGAMBILIAS, EUCALIPOS, EL CEDRO, CAOBA, EL PROGRESO, 24 DE FEBRERO, CORDOBA, CAMINO...	325-SAN PEDRO QUATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,834,141	1,551,321	1,551,321	1,551,321	100%	0	0	METRO LINEAL	4,525	3,394	75%	
129430	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	559,726	503,753	503,753	503,753	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
107405	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	BARRIO SANTA CRUZ (CERRO DEL CHAPULIN)	RURAL	094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	124,444	49%	0	0	METRO LINEAL	255,908	255,908	100%	
103867	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	208,372	208,372	208,372	0	0%	0	0	METRO LINEAL	208,372	31,256	15%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 416,744.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PH/SCX/M385/101/008/2009, EL FONDO II APORTA 208,372.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
106768	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE BUENOS ARES	-	-	239,535	239,535	239,535	0	0%	0	0	METRO LINEAL	239,535	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 479,070.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PH/SCX/M385/101/005/2009, EL FONDO II APORTA 239,535.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
107160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	153,521	153,521	153,521	0	0%	0	0	METRO LINEAL	153,521	92,113	60%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 307,042.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PH/SCX/M385/101/014/2009, EL FONDO II APORTA 153,521.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
107966	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	218,868	86%	0	0	METRO LINEAL	255,908	255,908	100%	
108032	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN COL 21 DE MARZO	-	-	255,907	255,907	255,907	206,890	81%	0	0	METRO LINEAL	255,908	255,908	100%	
102009	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	93,923	93,923	93,923	0	0%	0	0	METRO LINEAL	93,923	93,923	100%	OBRA TERMINADA NO PAGADA EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 187,846.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PH/SCX/M385/101/014/2009, EL FONDO II APORTA 93,923.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
106659	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. ANAHUAC	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,609	255,609	255,609	0	0%	0	0	METRO LINEAL	255,609	102,244	40%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 511,218.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PH/SCX/M385/101/014/2009, EL FONDO II APORTA 255,609.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
104061	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. LA UNION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,702	255,702	255,702	0	0%	0	0	METRO LINEAL	255,702	204,561	80%	OBRA AL 80% DE AVANCE SIN INGLIN PAGO. EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$11,404.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSCXM385/104/01/2009, EL FONDO III APORTA 255,702.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
104671	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. LAS CULTURAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	603,652	603,652	603,652	362,175	60%	0	0	METRO LINEAL	603,652	362,175	60%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 1,207,304.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSCXM385/109/01/2009, EL FONDO III APORTA 603,652.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
105944	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. MONTEBELLO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	251,825	251,825	251,825	151,095	60%	0	0	METRO LINEAL	251,825	226,642	90%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 503,650.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSCXM385/109/01/2009, EL FONDO III APORTA 251,825.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
101838	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. ODILON PEREZ RAMIREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	238,056	238,056	238,056	0	0%	0	0	METRO LINEAL	238,056	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 476,112.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSCXM385/095/01/2009, EL FONDO III APORTA 238,056.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
91223	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,789	255,345	255,789	255,345	100%	0	0	OBRA	255,790	255,345	100%	
106151	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR NAZARENO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	261,059	261,059	261,059	0	0%	0	0	METRO LINEAL	261,059	39,159	15%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 522,118.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSCXM385/109/01/2009, EL FONDO III APORTA 261,059.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
107499	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	70,915	70,915	70,915	70,915	100%	0	0	METRO LINEAL	126	126	100%	LA META CORRESPONDE A 126 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 112 PULGADAS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
59763	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 SE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	351,407	245,422	245,422	245,422	100%	0	0	METRO LINEAL	392	392	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLO ESTA PENDIENTE EL RESTO DEL PAGO DE LA OBRA.
111072	CONSTRUCCION DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	UNION LINDA VISTA	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	290,312	290,312	87,094	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
71704	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN SIDRO ZARAGOZA	RURAL	904	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	-	-	415,000	345,898	345,898	345,898	100%	0	0	METRO LINEAL	332	300	90%	
72141	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	YUCUNUTI DE BENITO JUÁREZ	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	-	-	800,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METRO LINEAL	750	720	96%	
73083	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	65-XPANTEPEC NEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	RURAL	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$250,000.00 APORTACION FEDERAL \$250,000.00 APORTACION ESTATAL \$250,000.00 APORTACION MIGRANTES \$250,000.00 TOTAL \$1,000,000.00
64576	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (2ª ETAPA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/086/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	632,367	632,367	632,367	0	0%	0	0	METRO LINEAL	611	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009/71/ME01 POR IMPORTE DE \$632,367.00, LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
15061	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PERLA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/052/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	123,359	123,359	123,359	0	0%	0	0	METRO LINEAL	173	170	98%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
26790	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CONSTITUCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII/090/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	165,490	165,489	104,190	0	0%	0	0	METRO LINEAL	239	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
26195	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE CEDROS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII/089/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	156,886	156,886	156,886	0	0%	0	0	METRO LINEAL	182	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
26864	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE SABINOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII/091/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	131,690	131,690	131,690	0	0%	0	0	METRO LINEAL	107	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6
46034	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTO TOMAS 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH157/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	352,143	352,143	352,143	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	258	0	0%	AL LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
55115	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PARAJES LA TRINIDAD Y SAN ANDRES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH022/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	556,860	556,860	556,860	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,181	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME011 POR IMPORTE DE \$556,860.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
26013	DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA "M", COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH031/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,118	49,118	49,118	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	138	7	5%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
35633	TERMINACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBSERVATORIO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH133/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	80,920	80,920	80,920	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	70	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
110343	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (GER. ETAPA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	902/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,564,336	1,290,577	1,290,577	1,290,577	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL MPIO APORTARA LA CANTIDAD MENCIONADA
108769	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	105,500	105,500	63,300	63,300	60%	0	0	0	METRO LINEAL	293	88	30%	OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT
109234	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	272,000	272,000	136,000	136,000	50%	0	0	0	METRO LINEAL	317	159	50%	OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT
109158	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	78,434	78,434	39,217	39,217	50%	0	0	0	METRO LINEAL	111	56	50%	OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT
AMPLIACION																									
140971	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	120,780	14,152	14,152	14,152	100%	0	0	0	METRO LINEAL	610	468	80%	LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS LLEVA UN AVANCE DEL 80% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA, MENCIONANDO QUE EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO SUMINISTRA LOS MATERIALES Y LOS BENEFICIARIOS LA MANO DE OBRA.
140976	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	120,780	14,152	14,152	14,152	100%	0	0	0	METRO LINEAL	198	160	81%	LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS LLEVA UN AVANCE DEL 80% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA, MENCIONANDO QUE EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO SUMINISTRA LOS MATERIALES Y LOS BENEFICIARIOS LA MANO DE OBRA.
132120	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	299,802	238,498	299,802	238,498	100%	0	0	0	METRO LINEAL	311	311	100%	LA OBRA AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA SECCION ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE SEÑALAN EN EL EXPEDIENTE DE OBRA. ESTA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$61,304.00.
102473	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FISM/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	876,008	876,008	0	876,008	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	50%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN TOTAL DE \$ 2920,029.97 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARA DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$ 876,008.99 Y LA CEA APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 2,044,020.98.
138849	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON MATAMOROS	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-011-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	217,500	217,500	217,500	217,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
50040	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LIBERTAD)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COLONIA LIBERTAD	RURAL	FISM-131-008/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,216	1,216	100%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LIBERTAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 686.00 ML. DE TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20.00 CM. DE DIAMETRO Y 531 ML. DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO C-20 HACIENDO UN TOTAL DE 1216.00 ML. CONSTRUCCION DE 31 POZOS DE VISITA COMUN Y CAIDA ADOSADA A BASE DE PISO DE CONCRETO O SIMPLE MURO DE TABICON PESADO DE 28.00 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO C.A. PROPO. 1:3 ARAJANDO INTERIOR Y PULIDO CON MORTERO C.A. PROPO. 1:3. ACABADO PULIDO. ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA 1/2" BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARM. HECHO EN OBRA FC=200 KG./CM2.
50050	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-010/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,211	1,211	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1211.24 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 20.00 CM. DE DIAMETRO 127.41 DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 45.00 CM. DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE 46 POZOS DE VISITA COMUN DE 1.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYENDO BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II Y III.
47211	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	184-OP-FAISM-026/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	619,208	619,208	619,208	185,763	30%	0	0	0	METRO LINEAL	997	997	100%	ML. 997 TUBERIA DE CONCRETO
53594	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-050/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	405,816	405,816	405,816	395,180	97%	0	0	0	METRO LINEAL	602	602	100%	ML. 601.78 TUBERIA DE CONCRETO
56028	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	524,632	524,632	524,632	157,389	30%	0	0	0	METRO LINEAL	466	371	80%	ML. 466.20 TUBERIA DE CONCRETO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
47685	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	184-OP-FAISMA-00809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	533,255	533,255	533,255	478,250	90%	0	0	METRO LINEAL	270	249	92%	ML 270 TUBO DE CONCRETO
72377	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	209-SAN JUAN MXTEPEC -D.TO. 26-	SAN JUAN MXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MXTEPEC	-	-	502,183	502,183	502,183	502,183	100%	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COSTARA \$ 2,192,000.00. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL \$ 1,534,400.00 RECURSO DEL FISM 502,183.41 APORT. BENEFICIARIOS 155,416.59
73724	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE CENTERAIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA OAXACA	-	-	155,078	155,078	155,078	155,078	100%	0	0	OBRA	155,078	155,078	100%	CON ESTA OBRA SE TERMINA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DE CENTERAIO QUE ESTABA PENDIENTE.
52989	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	121,421	121,421	121,421	121,421	100%	0	0	RED	1	1	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA SERA DE \$139,316.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$121,421.00 Y BENEFICIARIOS \$17,895.00. OBRA TERMINADA
111234	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PORTILLO DE LA LUNA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	370,000	370,000	370,000	356,389	96%	0	0	METRO LINEAL	300	260	87%	
116081	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL PANTEON	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	496,294	496,294	496,294	496,294	100%	496,294	496,294	METRO LINEAL	494	494	100%	OBRA TERMINADA
118271	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	300,000	250,000	225,000	225,000	90%	225,000	250,000	OBRA	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
113407	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	445,775	445,775	445,775	445,775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
113431	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	445,775	445,775	445,775	445,775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90553	AMP. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	EL PARAISO	RURAL	083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,902	203,356	255,902	203,356	100%	0	0	OBRA	255,903	203,357	79%	
91026	AMP. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,903	244,917	255,903	244,917	100%	0	0	OBRA	255,904	244,917	96%	
90752	AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,905	255,446	255,905	255,446	100%	0	0	OBRA	255,906	255,446	100%	
108272	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LOMAS DE MONTE ALBAN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	0	0%	0	0	METRO LINEAL	255,908	127,954	50%	
51783	AMPLIACION DEL DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	192,339	192,339	192,339	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
106949	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	158,598	158,598	158,598	158,598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
143941	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,940,020	965,815	974,205	974,205	101%	0	0	METRO LINEAL	1,562	1,562	100%	
108339	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	353,933	353,933	353,933	353,933	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
83162	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LEONA VICARIO CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSICOLULA OAXACA	-	-	196,863	129,179	129,179	129,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
88087	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ZAPATA, NIÑOS HEROES, FRACC. AMERICA Y GUADALUPE VICTORIA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	666,000	666,000	666,000	666,000	100%	0	0	METRO LINEAL	551	551	100%	
72014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRES YUTATIO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
72106	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA MARIA TINDÚ	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	2,150,000	537,500	537,500	537,500	100%	0	0	METRO LINEAL	2,052	503	25%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ESTA DIVIDA EN 4 PARTES IGUALES DONDE EL MUNICIPIO EJERCERA LA CANTIDAD DE: \$ 537,500.00 Y LA DIFERENCIA LA EJERCERA SEDESOL Y LOS BENEFICIARIOS
114756	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PALMA EN EL PARAJE "YAGOBA"	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	55,401	55,401	55,401	55,401	100%	551	0	RED	1	1	100%	RECURSO 2008 APLICADO EN EL EJERCICIO 2009
73080	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO	65-KPANTEPEC NEVES	KPANTEPEC NEVES	URBANO	02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE KPANTEPEC NEVES	-	-	351,724	351,724	351,724	351,724	100%	0	0	METRO LINEAL	770	770	100%	APORTACION MUNICIPAL \$351,724.68 APORTACION SEDESOL \$351,725.00 TOTAL \$703,449.68
20221	AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, PARAJE EL BARRAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII#046/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	49,062	49,062	49,062	0	0%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
20290	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN ESQ. ANDADOR DEL SOL, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII#070/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	121,240	121,240	121,240	0	0%	0	0	METRO LINEAL	51	48	95%	EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
27164	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS, EJIDO GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII#093/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	247,949	247,949	247,949	0	0%	0	0	METRO LINEAL	198	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
92075	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE J.M. ESPERANZA Y PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	515,393	515,393	515,393	515,393	100%	0	0	METRO LINEAL	423	423	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (SE HACE CORRECCION DE MONTO DEBIDO A UN MAL REGISTRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE)
92966	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	152,394	152,394	152,394	152,394	100%	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
92428	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	311,380	311,380	200,000	188,392	61%	0	0	METRO LINEAL	349	204	58%	
93016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ENTRONQUE DEL PUENTE FERROCARRIL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	72,600	72,600	72,600	72,600	100%	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
91589	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE LA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/3/29/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	201,837	200,630	200,630	200,630	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	
91497	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE QUINTANAROO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/3/27/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	40,961	40,961	40,961	100%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	
84136	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	707,668	353,834	353,834	353,834	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA MEDIANTE EL PROGRAMA PROSSAPYS. LA OBRA SE EJECUTARA POR UN MONTO TOTAL DE \$2,358,893.75 DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$707,668.13 Y EL RESTO LO APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL PROGRAMA MENCIONADO. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
69505	MANTENIMIENTO REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL 1RA ETAPA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	713,243	713,243	713,243	713,243	100%	0	0	POZOS	713,243	713,243	100%	rehabilitacion del drenaje sanitario en cabecera mpal 1ra etapa

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
110133	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	350,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	OBRA		1	1	75%	
90919	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	AGUSTIN MELGAR	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	OBRA	255,908	0	0%	ESTA OBRA FUE INICIADA EL DIA 30 DE MAYO ALN ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA SU RESPECTIVO PAGO.	
47236	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-620/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	292,458	292,458	292,458	251,516	86%	0	0	METRO LINEAL		286	272	95%	ML 286.30 TUBERIA DE CONCRETO
97715	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA SECCION III	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,638,342	1,146,839	1,570,077	1,146,839	100%	0	0	METRO LINEAL		1,120	1,073	96%	
42610	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE AVION TRAMO PUERTO ENSEÑADA A CALLE EMIIANO ZAPATA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII#150/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	235,066	235,066	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL		241	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
42546	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ TRAMO MARTIRES DE TACUBAYA A LA CALLE DE AVION, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII#149/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.	-	-	87,984	87,984	87,984	0	0%	0	0	METRO LINEAL		82	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
97248	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBO/FISM0 62/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	2,671,912	2,404,721	1,072,135	0	0%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION		1,072,135	0	0%	
105476	UNIFICACION DE RED SANITARIA Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	-	-	189,295	101,986	101,986	101,986	100%	0	0	PLANTA		1	0	30%	LA OBRA TIENE UN PRESUPUESTO DE \$670,000 OCUPARAN PARA SU CONCLUSION RECURSOS DEL FONDO IV Y RAMO 28.
92890	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	2,581,182	2,581,182	2,108,981	2,108,981	82%	0	0	PLANTA		1	1	75%	
109868	REALIZACION DE UN PROYECTO DE BORDO PARA LAS AGUAS RESIDUALES	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	-	-	279,800	279,800	279,800	279,800	100%	0	0	PLANTA		1	1	100%	SE REALIZARON DOS PROYECTOS PARA ENTREGAR A CONAGUA PARA LA AUTORIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN BORDO Y SANEAMIENTO DE AGUAS
92009	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 8A. ETAPA	336-SAN PEDRO REYES	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	200,000	204,903	199,830	100%	0	0	PLANTA		1	1	50%	
107839	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO, COL. MI RANCHITO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,905	255,905	255,905	232,226	91%	0	0	LAGUNA		255,908	255,908	100%	
122967	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE	-	-	505,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	PLANTA		2	2	100%	NOTA: ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL FONDO II Y IV QUEDANDO LAS APORTACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III= \$505,000.00 FONDO IV= \$70,000.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 575,000.00
121376	CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMATICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	1,342,200	1,342,200	1,342,200	865,306	64%	0	0	PLANTA		1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,474,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) EL CUAL EL 70% LO APORTA EL FEDERAL A TRAVES DE SEDESOL, EQUIVALENTE A \$ 3,131,800.00 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) Y EL 30% LO APORTA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA EQUIVALENTE A \$ 1,342,200.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N).
73238	TERMIN. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYITTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	391,128	391,128	391,128	391,128	100%	0	0	PLANTA		1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$391,128.52 APORTACION FEDERAL \$2,477,879.00 TOTAL \$2,869,007.52
108605	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	1,913,625	841,480	841,480	841,480	100%	0	0	PLANTA		1	1	60%	DEL MONTO TOTAL DE \$1,913,625.00 EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACION DE \$ 841,480.00 Y LA DIFERENCIA FUE EJERCIDA POR SEDESOL.
28707	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA)	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	660,939	602,435	602,435	602,435	100%	0	0	PLANTA		1	0	20%	OBRA A EJECUTARSE EN ETAPAS, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 16000 M3 DE AGUA A TRATAR. EN ESTA ETAPA SE EJECUTARA UN 30% TOTAL DEL VOLUMEN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
89862	TERMINACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYACUILLO	RURAL	FISM/MPG/328/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE PARA LA TERMINACION DEL ESTUDIO PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
AMPLIACIÓN																								
78524	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJT-FISM/0804	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	463,043	463,043	463,043	463,043	100%	0	0	PLANTA	463,044	463,044	100%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN EL 2008, PARA ALCANZAR UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO SE EFECTUO UNA AMPLIACION CON AFECTACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 POR \$463,043.69
MANTENIMIENTO																								
110226	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	65,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	75%	
REHABILITACIÓN																								
144520	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	300,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PLANTA	1	0	12%	
101631	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	-	-	258,306	183,241	150,000	150,000	82%	0	0	PLANTA	1	0	0%	PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 258,306.00 FORTAMUN 143,694.00 ESTATAL 800,000.00 OBRA NO INICIADA, EL MONTO QUE SE REFLEJA COMO GASTADO CORRESPONDE AL ANTICPO QUE SE LE DIO A LA CONSTRUCTORA QUE SE ENCARGARA DE LA OBRA
62898	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	236,382	236,382	236,382	236,382	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE LA SIGUIENTE INVERSION AUTORIZADA: ESTATAL (PEMEX) \$ 1,000,000.00 Y MUNICIPAL \$ 236,382.03 TOTAL: \$ 1,236,382.03 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. CGC/DPP/R/PEMEX/0115/09 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009.
98867	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,383,606	85%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE
LETRINAS																								
CONSTRUCCIÓN																								
98453	CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	280,000	252,000	280,000	252,000	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	8	8	100%	
29914	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL MACUL	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	667,023	667,023	667,023	667,023	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21	21	100%	
29953	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	SOLUTA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,778,728	1,778,728	1,778,728	1,778,728	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	56	56	100%	OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD
77860	TERMINACION DE LETRINAS EN AGENCIA EL TEJON	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	EL TEJÓN	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULUA OAXACA	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	9	9	100%	TERMINACION DE LETRINAS CON FONDO III DEL 2009
TANQUES SÉPTICOS																								
109829	CONSTRUCCION DE FOZA SEPTICA DE LA TELESECUNDARIA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	152,857	152,857	152,857	152,857	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
OTROS																								
107781	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA IGLESIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/033/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
53855	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. 5 Y CALLE RIO SAN JUAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-066/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	831,249	831,249	831,249	498,089	60%	0	0	METRO LINEAL	347	332	96%	ML 346.85 TUBERIA DE CONCRETO
47321	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FELIX ORTIZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	441,470	441,470	441,470	373,606	85%	0	0	METRO LINEAL	439	439	100%	ML 439.20 TUBERIA DE CONCRETO
47374	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	535,925	535,925	535,925	535,925	100%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	ML 170 TUBERIA DE CONCRETO
47632	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,360,574	1,360,574	1,360,574	1,360,574	100%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	ML 529.78 TUBERIA DE CONCRETO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9											
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6	7	8	9	10	10/9				
47502	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	624,404	624,404	624,404	624,404	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	1 COLECTOR											
47281	INTRODUCCION DE COLETOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	184-OP-FAISM-006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	566,099	566,099	566,099	169,830	30%	0	0	METRO LINEAL	445	313	70%	ML 445.25 TUBERIA DE CONCRETO OBRA EN PROCESO											
47132	INTRODUCCION DE COLETOR PLUVIAL SOBRE LA AV. FRANCISCO I MADERO Y BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM/003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	786,308	786,308	786,308	604,037	77%	0	0	METRO LINEAL	404	404	100%	ML 403.85 TUBERIA DE CONCRETO											
47582	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	497,537	497,537	497,537	497,537	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	ML 464.57 TUBERIA DE CONCRETO											
76802	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE	221-SAN JUAN TEPOSCOLULULA	SAN JUAN TEPOSCOLULULA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	-	-	185,000	65,000	35,000	35,000	54%	35,000	35,000	ALCANTARILLADO	185,000	135,000	73%	ES UNA OBRA QUE FAVORECE AL 65% DE LA POBLACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR TANTO ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE SE ACABE.											
66547	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DEL PUENTE RIO MAPACHE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAISM/03/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	151,800	151,800	151,800	151,800	100%	1	1	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO MAPACHE.											
85582	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO CERRO CAMPANA Y CERRO DE CALENTURA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	FISM/317/004/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	9,440	7,040	7,040	7,040	100%	0	0	OBRA	1	1	100%												
102483	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES (SEGUNDA ETAPA)	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	FAISM/MMH/037/001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	202,083	202,083	202,083	202,083	100%	0	0	OBRA	1	1	100%												
60817	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	536,000	536,000	536,000	536,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ES UN PROYECTO QUE YA SE TERMINO, PERO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE CNA, PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LAS GESTIONES PARA EXCLUIR DE RECURSOS											
92938	CONTINUACION Y TERMINACION DE DRENAJE Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO GUADALUPE	58-MAZATLAN VLLA DE FLORES	MAZATLAN VLLA DE FLORES	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VLLA DE FLORES	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA											
107636	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS MIER Y TERAN	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	METRO LINEAL	906	906	100%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS MIER Y TERAN POR ADMINISTRACION DIRECTA CON APORTACION MUNICIPAL											
41115	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CANAL DE LAS PILAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	315,624	315,624	315,624	315,624	100%	0	0	POZOS	4	4	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO											
URBANIZACION MUNICIPAL																																			
CALLE																																			
CONSTRUCCION																																			
138235	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA JOYA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	701,502	335,425	335,425	335,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,138	680	60%	LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA JOYA TIENE UN AVANCE 60% Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE DE OBRA.											
104424	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOCHE TRISTE - SANTOS DEGOLLADO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	338,550	338,550	338,550	338,550	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,110	1,110	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO											
143793	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FISM/124-028-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,696	0	0%												
96545	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIKTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	779	779	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 450,000.00 OBRA TERMINADA Y OPERANDO											
45596	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	459,027	459,027	459,027	459,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS	654	654	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 760,526.68 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 331,500.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 459,026.68 OBRA TERMINADA Y OPERANDO											
39061	PAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y REFORMA	13-CENEGA DE ZMATLAN	CENEGA DE ZMATLAN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	450,800	450,800	450,800	450,800	100%	0	0	METROS	334	334	100%												
97292	MODERNIZACION DE BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,117	2,117	100%												

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
50070	"PAVIMENTACION DE CALALES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO DE FATIMA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	FISM-131-017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	875,497	73%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	864	73%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES DE FORMA TRAPEZAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULICO APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1,183.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
50058	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO MORELOS II)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	FISM-131-019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	322,413	322,413	322,413	322,413	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES EN FORMA TRAPEZAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1183 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO, INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
103419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	RURAL	FISM/134/02 5/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,165,594	1,065,594	1,165,594	1,065,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO SE ESPERA ACOMPLETAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA PODER LIQUIDAR AL 100%
8498	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA LA HIERBABUENA-LA NEBLINA	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HERBA BUENA	RURAL	FISM/139/00 6/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	90,170	90,170	90,170	90,170	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCION	50	50	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE DE PIEDRA DE LA REGION JUNTEADA CON MOTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN UNA LONGITUD DE 25 ML X 2 MTS DE ALTO PROMEDIO ARROJANDO UN TOTAL DE 44 M3 EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA AGENCIA DE HERBABUENA A LA AGENCIA DE AGUA NEBLINA.
8449	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE MORELOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	FISM/139/00 5/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	79,874	79,874	79,874	79,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE MORELOS CON TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE 75.20 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/CM2 EN SECCION TRAPEZAL DE 15X20X40 CM. 139.22 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADO ESTAMPADO.
8476	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN ALEJO EL PROGRESO	RURAL	FISM/139/00 4/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	97,907	97,907	97,907	97,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CLINICA DE SAN ALEJO EL PROGRESO CON TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE 54 ML DE GUARNICION DE CONCRETO TRAPEZAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 CONSTRUCCION DE 54 ML DE CUNETA PLUVIAL DE 50X30X30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 Y 190.75 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADO ESTAMPADO.
121332	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ MONTESILLO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	370,000	261,135	370,000	261,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	710	89%	
121314	PAVIMENTACION DE 480 ML DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	1,150,000	655,350	1,150,000	655,350	100%	0	0	METROS	480	300	63%	
143623	PAVIMENTACION DE CALLE A LA TELESECUNDARIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/MCA/0 18-01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,283,856	1,283,856	0	1,283,856	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
144926	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	115,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS	90	20	22%	
144933	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CALVARIO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	298,000	258,050	258,050	258,050	100%	0	0	METROS	231	200	87%	
110308	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	260,006	260,006	260,006	260,006	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	930	930	100%	
86229	PAVIMENTACION DE CALLE NAYARIT EN SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	120,000	55,667	55,667	55,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	225	47%	
85575	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SAN MIGUEL ALLENDE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN MIGUEL ALLENDE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	291,100	291,100	291,100	291,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	OBRA TERMINADA
88194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. REFORMA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/00 9/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	212,130	212,130	212,130	212,130	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	820	820	100%	
88359	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. INDEPENDENCIA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/00 7/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	337,664	96%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	650	613	94%	OBRA EN PROCESO
87776	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FISM/166/00 3/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	260,959	260,959	260,959	260,959	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,770	1,770	100%	
88067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS E HIDALGO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN SIDRO NARANJAL	RURAL	FISM/166/00 6/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	440,371	440,371	440,371	440,371	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,152	2,152	100%	
88569	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS Y AV. PINO SUAREZ	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/00 4/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	920,473	920,473	920,473	920,473	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,048	4,048	100%	
87968	TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 24 DE FEBRERO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	RURAL	FISM/166/00 8/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	454,884	454,884	454,884	454,884	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,560	1,560	100%	
108772	PAVIMENTACION DE CALLES	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	566,633	397,000	150,000	397,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	770	550	71%	OBRA EN PROCESO
102862	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	1,283,672	671,892	671,892	671,892	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,903	2,613	90%	ESTA OBRA BENEFICIARIA A 1301 HABITANTES, MISMA QUE SERA CONCLUIDA A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2009.
122590	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	537,956	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,454	1,351	93%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
122585	EMPEDRADO DE LAS CALLES A LA TELESECUNDARIA Y AGRUPACION CANADIENSE	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	537,956	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,151	633	55%	
125408	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	481,233	410,741	410,741	410,741	100%	0	0	METROS	344	294	85%	
125529	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS DEGOLLADO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	320,000	143,739	143,739	143,739	100%	0	0	METROS	150	67	45%	
18955	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE LAS CALLES HIDALGO Y NACIONAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	404,494	263,000	263,000	263,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,020	600	59%	
94853	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL CBTA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	47,050	47,050	47,050	47,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	157	157	100%	
94803	PAVIMENTACION DE LA CALLE APOLO 11	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	55,555	55,555	55,555	55,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	
94764	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	26,400	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	74	74	100%	
87913	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	187-SAN JUAN COATZOSPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	-	-	566,310	566,310	566,310	566,310	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	CON RESPECTO A ESTA OBRA, EXISTE UNA AMPLIACION DE METAS, POR ELLO LA MODIFICACION EN EL COSTO TOTAL DE LA MISMA.
89609	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO COATZOSPAM	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN ISIDRO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,071	1,071	100%	CON RELACION A ESTA OBRA, SE AMPLIARON LAS METAS, POR LO CONSIGUIENTE LA MODIFICACION EN EL COSTO TOTAL.
107051	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL POZO NUEVO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107012	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	775,000	775,000	775,000	775,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107001	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	359	359	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108438	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO SINYUVI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINYUVI	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109167	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN OAXACA	-	-	353,959	174,758	174,758	174,758	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,051	519	49%	
108396	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRICULTORES	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN OAXACA	-	-	311,734	44,504	44,504	44,504	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	991	142	14%	
108705	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN OAXACA	-	-	180,642	81,062	81,062	81,062	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	573	257	45%	
109863	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,503,569	1,374,647	1,503,569	1,294,786	94%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,470	5,000	91%	
36597	PAVIMENTACION DE 90 MTS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FISMICRO 20/007/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	261,412	261,412	261,412	261,412	100%	0	0	METROS	90	90	100%	
126391	ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL	201-SAN JUAN JUQUILA VUANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VUANOS	-	-	527,542	415,747	527,542	415,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	300	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 527,542.50 FORTAMUN 184,906.25 TOTAL 712,448.75
17024	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO CHMALTEPEC	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	
17683	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GUARNICIONES	207-SAN JUAN MAZATLAN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	M2 CUNETAS	640	640	100%	
17657	PAVIMENTACION DE CALLE	207-SAN JUAN MAZATLAN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400	2,400	100%	
17679	PAVIMENTACION DE CALLE	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA PALESTINA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	999,852	999,852	999,852	999,852	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,260	1,260	100%	
17670	PAVIMENTACION DE CALLE	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,450	2,450	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
17681	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	999,562	999,562	999,562	999,562	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	
41212	APERTURA DE CALLES EN LOS BARRIOS CERRO ALAMBRE, EL MIRADOR Y EL PLATANAR	213-SAN JUAN QUIAHUE	CIENEGULLA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	800,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS	7	6	86%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLES EN LOS BARRIOS CERRO ALAMBRE, EL MIRADOR Y EL PLATANAR, CON MEDIOS MECANICOS DONDE SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TARRACERIAS, TERRAPLÉNES Y REVESTIMIENTO PARA LA FORMACION DE CALLES CON UN ANCHO DE 7.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE CIENEGULLA, ACTUALMENTE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90%
104232	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	-	-	393,635	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,474	400	27%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 393,635.92 FORTAMUN 313,000.00 TOTAL 706,635.92
37878	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CRISTOBAL COLON Y BENITO JUAREZ	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,150,041	99%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,600	3,500	97%	
48196	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. BENITO JUAREZ 1A. ETAPA.	222-SAN JUAN YAEÉ	SAN JUAN YAEÉ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ	-	-	797,423	797,423	797,423	797,423	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	960	71%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. BENITO JUAREZ 1A. ETAPA, CABE MENCIONAR QUE SE MEZCLO CON EL FONDO IV FAFM (\$ 437,577.00 CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
47793	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE SANTIAGO YAGALLO.	222-SAN JUAN YAEÉ	SANTIAGO YAGALLO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ	-	-	290,711	200,000	200,000	190,000	95%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	150	100	67%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE SANTIAGO YAGALLO.
104399	APERTURA DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL CARRIZAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,000,000	800,000	67%	0	0	METROS	12,000	8,000	67%	SE HA REDUCIDO UN POCO EL AVANCE FISICO DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS QUE SIEMPRE AFECTA EN ESTE MUNICIPIO
96586	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN LUCAS OJTLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	4,675,000	3,373,486	3,116,867	3,373,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,771	6,514	67%	
97446	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	232-SAN LUCAS OJTLÁN	GENERAL SEBASTIAN ORTIZ	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	1,657,801	1,657,801	1,657,801	1,657,801	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,480	3,480	100%	
97363	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: SEBASTIAN ORTIZ, FRANCISCO I. MADERO, LA NOCHE TRISTE, VICENTE GUERRERO Y LA CALLE PRINCIPAL	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN JOSÉ LAGUNAS	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	1,701,217	1,701,217	1,701,217	1,701,217	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,518	2,518	100%	
98694	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE "GUADALUPE CASTRO MORENO"	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN LUCAS OJTLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	506,248	389,229	506,248	389,229	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	1,015	100%	
97282	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 - HOSPITAL GENERAL	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN LUCAS OJTLÁN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	1,242,070	1,242,070	1,242,070	1,242,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822	1,822	100%	
120250	PAVIMENTACION DE CALLES REFORMA Y BENITO JUAREZ	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	-	-	2,006,770	2,006,770	0	602,031	30%	0	0	METROS CUADRADOS	100	30	30%	
108262	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORES MAGON	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	1,998,583	1,798,724	1,798,724	1,319,865	73%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310	2,310	100%	EL CONTRATISTA TIENE UN RETRAZO EN DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR ELLO NO SE PUEDE LIQUIDAR AL 100%
81648	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	210,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	210,000	180,000	86%	
81550	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	200,000	200,000	100%	
118654	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRAMAR	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RIO	RURAL	FISM/248/15/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,102	5,102	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
111338	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AGRICULTURA ORIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	999,127	999,127	999,127	790,000	79%	0	0	METROS CUADRADOS	3,069	2,456	80%	
111328	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AYUNTAMIENTO ORIENTE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	328,560	328,560	328,560	328,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
111327	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AYUNTAMIENTO PONIENTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	303,800	303,800	303,800	303,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
111329	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LIBERTAD ORIENTE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	328,560	328,560	328,560	328,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
111326	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LIBERTAD PONIENTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	270,985	270,985	270,985	270,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
111339	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. OAXACA ORIENTE ENTRE 5 DE FEBRERO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	658,548	658,548	658,548	100,000	15%	0	0	METROS CUADRADOS	2,052	360	18%	
101967	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTO TOMAS LACHITAA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHITÁ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	405,864	405,864	405,864	405,864	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	455	455	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EN USO, BENEFICIANDO A 265 HABITANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS LACHITAA.
37484	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN ANTONIO ZAHUATLÁN	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	395,166	395,166	395,166	395,166	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,212	1,212	100%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$438,534.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$395,166.00 Y BENEFICIARIOS \$43,368.00. OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
38331	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	302,635	302,635	302,635	302,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$315,478.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$302,635.00 Y BENEFICIARIOS \$12,843.00. OBRA TERMINADA.
98612	PAVIMENTACION DE CALLES	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	138,601,227	415,803	415,803	415,803	100%	415,803	415,803	METROS CUADRADOS	3,500	1,200	34%	
83394	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,401	2,401	100%	
83918	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO Y 17 DE ABRIL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,668	2,668	100%	
83132	PAVIMENTACION DE CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	900,070	900,070	900,070	900,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,665	2,665	100%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "LA NUEVA POCHOTA"
97250	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	146	74	51%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECIR "COL. LA MAZATECA"
85635	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM. A LA CLINICA Y DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA A LA 1RA. SECCION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,859	2,859	100%	
83060	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO POBRE Y PANTEON	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	801,000	801,000	801,000	801,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,405	2,405	100%	
97222	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	137	69	60%	LA COMUNIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECIR "COL. EMLIANO ZAPATA"
97428	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	550,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,925	950	49%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECIR "COL. LAS RANDES AGUAS"
82855	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	556,474	556,474	556,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,625	1,811	69%	
82910	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EMLIANO ZAPATA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,370	1,370	100%	
83113	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y 5 DE MAYO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,365	2,365	100%	
82896	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AZUCENA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	282,590	282,590	282,590	282,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	819	819	100%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "BARRIO EL SATELITE"
82994	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NO. 12	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECIR "BARRIO EL AGUILA"
79405	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	220,326	220,326	220,326	220,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	558	558	100%	
115199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	LOMA MORILLO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,613,359	957,347	957,347	957,347	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	1,400	62%	
104850	PAVIMENTACION DE LA CALLE IZALCO CON CONCRETO HIDRAULICO	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	668,921	468,244	468,244	134,107	29%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	900	75%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
77620	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	115,517	115,517	115,517	115,517	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,053	1,053	100%	
146090	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	
115697	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA AGENCIA DE LA ESPERANZA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA ESPERANZA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	342,000	342,000	342,000	342,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
115354	PAVIMENTACION DE CALLE PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	230,000	130,000	230,000	130,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	605	342	57%	
115474	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,263	1,263	100%	
94937	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA DESVIACION AL CENTRO DE SALUD CON CONCRETO ASFALTICO.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAISMMSM/286/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	398,475	398,475	398,475	398,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	OBRAS EJECUTADA Y TERMINADA AL 100 %.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
94946	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA DESVIACION AL CENTRO DE SALUD CON CONCRETO ASFALTICO.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAISMM/MSM/286/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	398,475	398,475	398,475	398,475	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	OBRAS EJECUTADA Y TERMINADA AL 100 %.
94694	PAVIMENTACION DE LA CALLE ILUSTRACION Y REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	224,343	224,343	224,343	224,343	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,204	1,204	100%	TOTAL ANUAL \$224,343.50 MINISTRADO \$224,343.50 PROGRAMADO \$224,343.50 EJERCIDO \$224,343.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 48,080.00 NOTA: SE HACE LA OBSERVACION QUE EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 224,343.50 Y NO LA CANTIDAD DE \$ 211,383.50 REPORTADA EN EL 1ER TRIMESTRE, HUBO UN ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.
109569	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	372,800	372,800	372,800	372,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	466	466	100%	
109703	PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUNCION	294-SAN PABLO HUITZO	SANTA MARIA TENEXPAH	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
98588	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AVENIDA JUAREZ Y ZARAGOSA	295-SAN PABLO HUKTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,800,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,600	400	25%	
98650	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA PROLONGACION DE LA AV JUAREZ	295-SAN PABLO HUKTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,500	212,649	212,649	212,649	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	280	150	54%	
121796	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA (LIBRAMIENTO VIAL) CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VLLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	1,986,393	595,918	595,918	595,918	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,986,393	595,918	30%	
121920	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JOSE DEL PASO	298-SAN PABLO VLLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0916	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	190,000	127,452	127,452	127,452	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	190,000	127,452	67%	
122447	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	URBANO	26	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	-	-	1,598,181	1,598,181	1,598,181	479,454	30%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	360	30%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL "PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO" PRIMERA ETAPA.
110188	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,100,000	880,000	880,000	880,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	3,750	75%	
120305	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO CHICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	BARRIO CHICO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	226,000	226,000	226,000	226,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	595	595	100%	
120274	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	900,000	531,000	900,000	531,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,368	1,397	59%	MODIFICACION DEL MONTO TOTAL, POR AMPLIACION DE PROYECTO.
108463	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CALLEJONES REFORMA Y LIBETADORES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	357,763	193,616	193,616	193,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,058	529	50%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
127038	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRIVADAS (PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA DE JUANA C. ROMERO Y PRIVADA MANZANILLO)	308-SAN PEDRO HULOTEPEC	SAN PEDRO HULOTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HULOTEPEC	-	-	217,366	217,366	217,366	217,366	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	40	40	100%	
68814	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 3+953 AL KM 4+053 (II ETAPA)	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	333,999	333,999	333,999	333,999	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL, CON DA ACCESO AL CENTRO DE LA POBLACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CON UN ANCHO DE 6 METROS, UN ESPESOR DE 15 CENTIMETROS Y UNA LONGITUD TOTAL DE 100 METROS LINEALES, ESTE ES UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE BANCOS (EMPRESITTO) EL CUAL SE AUTORIZO PARA APLICARSE EN ESTA OBRA, CON UN MONTO TOTAL DE \$333,999.40 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)
116966	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LA CONCEPCION	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	LA CONCEPCION	RURAL	MSP/310/02/JUL/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	1,284,709	1,159,591	1,159,591	1,159,591	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,953	1,300	67%	OBRA EN PROCESO
116616	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL, DE LA AGENCIA DE POLICIA LOS AUDELO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	RURAL	MSP/310/01/MAY/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	1,284,709	1,284,709	1,284,709	1,284,709	100%	0	0	0	METROS	280	280	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
87920	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	415,870	415,870	415,870	405,019	97%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	415,870	405,019	97%	
36228	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRETERAS Y ESCUELAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	BARRIO SAN ISIDRO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	741,112	658,692	658,692	658,692	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	A CONSECUENCIA DE LAS PRESCRIPCIONES PLUVIALES SE PRESENTARON DESLAVES Y DERRUMBES CONSIDERABLES EN LUGAR DE LA OBRA, POR ESTE MOTIVO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE RECURSOS POR AMPLIACIONES DE M3 EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ENRASE DE CONCRETO CICLOPEO Y AL MURO DE MAMPUESTERIA MAYOR DESPLANTE Y ALTURA ADEMAS DE MUROS A BASE DE GAVIONES PARA DETENER LOS DERRUMBES Y REPOSICION DE ANDADORES DE CONCRETO CICLOPEO.
40216	APERTURA DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	550,830	550,830	550,830	550,830	100%	0	0	0	METROS	756	756	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.
40283	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	185,384	148,057	148,057	148,057	100%	0	0	0	METROS	17	14	80%	LA OBRA SE ESTA LLEVANDO A CABO UN 81% CON RECURSOS DEL FONDO III Y UN 19% CON FONDO IV
40499	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	0	0	0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURE ESTE OBRA EN FONDO III DEBIENDO SER EN EL FONDO IV, HUBO UNA CONFUSION DEBIDO A QUE LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO III EN UN 81% Y CON FONDO IV UN 19%, SIN EMBARGO CON EL NUMERO DE PROYECTO 005 YA FUE CAPTURADO EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL FONDO III Y SE CAPTURE EL FONDO IV EN EL TERCER TRIMESTRE.
110680	INSTALACION DE TOPES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	23,037	23,037	23,037	23,037	100%	0	0	0	METROS	23,037	23,037	100%	
108932	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAREDO	330-SAN PEDRO TEUTLILA	EL FARO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTLILA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	656	656	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
109384	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	879	879	100%	
109707	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CONSTANCIA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PADRO TEUTILA	-	-	539,504	539,504	539,504	408,546	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
110316	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CONSTANCIA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	943,127	943,127	450,000	450,000	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,413	942	67%	
89186	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	710,796	213,239	213,239	213,239	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	500	31%	
43071	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	123,700	538	538	538	100%	0	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
132277	PAVIMENTACION DE CALLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	YUGUE	RURAL	FAIS-001-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC	-	-	110,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	80	40%	SE CONSTRUYE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
132306	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LIMONES	RURAL	FISM-002-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	110,000	110,000	109,780	109,780	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
132755	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CAMALOTILLO	RURAL	FISM-0021-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC	-	-	220,000	219,560	219,560	219,560	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
133669	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACALAPA	RURAL	FISM-0040-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	395,000	118,263	118,263	118,263	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	150	43%	OBRA EN PROCESO
132943	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	FISM-0030-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	311,766	311,142	311,142	311,142	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
133601	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL CACALOTE	RURAL	FISM-0038-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	450,737	449,836	449,836	449,836	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	OBRA TERMINADA
132859	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL FAISÁN	RURAL	FISM-0029-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	317,649	317,013	317,013	317,013	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
132599	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL GACHUPIN	RURAL	FISM-018-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	170,000	169,660	169,660	169,660	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	OBRA TERMINADA
132379	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL LAGARTERO	RURAL	FISM-006-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	140,000	139,720	139,720	139,720	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. LA OBRA ESTA TERMINADA
132795	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	RURAL	FISM-0024-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	275,000	164,835	164,835	164,835	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	425	220	52%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
132780	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CANADA	RURAL	FISM-0022-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PAVIMENTO HIDRAULICO	-	-	220,000	219,560	219,560	219,560	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
133272	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORIA	RURAL	FISM-0034-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	340,000	339,320	339,320	339,320	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
132816	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA SOLEDAD	RURAL	FISM-0028-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	279,413	278,854	278,854	278,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA TERMINADA
132572	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAN DE REFORMA	RURAL	FISM-013-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	160,000	159,680	159,680	159,680	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	OBRA TERMINADA
132397	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAYA VIEJA	RURAL	FISM-008-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	155,000	154,690	154,690	154,690	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
135459	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-0052-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	277,824	277,824	277,824	277,824	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
135533	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-0055-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	927,934	833,471	833,471	833,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	750	90%	OBRA EN PROCESO
132434	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO RIO VERDE	RURAL	FISM-011-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	160,000	159,680	159,680	159,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	OBRA TERMINADA
132786	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FELIPE	RURAL	FISM-0023-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	250,000	249,500	249,500	249,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
133067	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ABAJO	RURAL	FISM-0033-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	309,560	308,941	308,941	308,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	OBRA TERMINADA
132811	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ISIDRO LLANO GRANDE	RURAL	FISM-0027-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	232,354	231,889	231,889	231,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
133981	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE MANALTEPEC	RURAL	FISM-0046-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	778,825	233,180	233,180	233,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	250	33%	OBRA EN PROCESO
132806	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	FISM-0026-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	230,000	229,540	229,540	229,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
133811	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	FISM-0044-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	938,240	843,290	843,290	843,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	500	83%	OBRA EN PROCESO
135490	PAVIMENTO HIDRAULICO (OBRA 90)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-0053-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	1,009,353	302,200	302,200	302,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	270	30%	OBRA EN PROCESO
91797	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
91555	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,811	409,811	409,811	409,811	100%	763	97	M2. MURO DE CONTENCIÓN	45	45	100%	
54131	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL XTAPAM	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	189,440	134,175	134,175	134,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	506	506	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$198,325.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$189,440.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$8,885.00. CABE MENCIONAR QUE EN ALGUNAS OCASIONES LOS AVANCES FISICOS DIFIEREN RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DE LA OBRA (AVANCE FINANCIERO); ESTO DEBIDO A QUE EN ALGUNAS VECES LA FACTURACION NO ESTA A LA PAR CON LOS AVANCES FISICOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
53243	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	613,649	597,769	597,769	597,769	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,596	1,596	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA SERA DE \$639,058.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$613,649.00 Y BENEFICIARIOS \$25,409.00. NOTA: COMO SE PUEDE APRECIAR LAS METAS Y LAS APORTACIONES MUNICIPALES Y DE BENEFICIARIOS SE MODIFICARON Y ESTO SE DEBE A QUE EL PROYECTO TUVO UNOS CAMBIOS QUE NOS OBLIGARON A MODIFICAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. ES IMPORTANTE HACER ESTA NOTA QUE EN ALGUNAS OCASIONES LOS AVANCES FISICOS DIFIEREN RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DE LA OBRA (AVANCE FINANCIERO); ESTO DEBIDO A QUE EN ALGUNAS OCASIONES LA FACTURACION NO ESTA A LA PAR CON LOS AVANCES FISICOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
86821	PAVIMENTACION DE LA CALLE "LEONA VICARIO"	345-SAN SEBASTIAN KCAPA	SAN SEBASTIAN KCAPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN KCAPA	-	-	598,492	598,492	0	598,492	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,422	1,422	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBSERVACIONES: ERROR DE CAPTURA EN EL TOTAL ANUAL DEL PRIMER TRIMESTRE. SE REPORTO UN MONTO DE \$500,000.00M DEBIENDO SER \$598,492.00.
86758	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE "HIDALGO"	345-SAN SEBASTIAN KCAPA	SAN SEBASTIAN KCAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN KCAPA	-	-	410,000	410,000	0	410,000	100%	0	0	METROS	300	300	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION. FINQUITADA AL 100%. OBSERVACIONES: EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA UNA CANTIDAD ERRONEA EN EL TOTAL ANUAL DE \$450,000.00 DEBIENDO SER \$410,000.00.
120493	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,884	2,884	100%	
76780	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CALZADA DEL PANTEON	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	288,693	288,693	288,693	288,693	100%	0	0	METROS	150	150	100%	INFORMACION REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CALZADA DEL PANTEON. EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO B 2009. CONCLUIDA AL 100 %.
51990	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	125,744	125,774	125,774	125,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	476	476	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA FUE DE \$176,081.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$125,744.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$50,337.00. OBRA TERMINADA
40602	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y VALERIO TRUJANO	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	550,030	550,030	550,030	550,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523	1,523	100%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$572,625.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$550,030.00 Y BENEFICIARIOS \$22,595.00. OBRA TERMINADA.
117249	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	355-SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	-	-	848,732	848,732	848,732	848,000	100%	0	0	METROS	280	280	100%	SE REALIZO 250 ML. DE GUARNICIONES. CONSTRUCCION DE 6 MUROS DE CONTENCIÓN Y UNA OBRA DE ALCANTARILLADO
115279	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	358-SANTA ANA Tlapacoyan	SANTA ANA Tlapacoyan	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	58,197	58,197	58,197	58,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	161	161	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Ejercidos	Ejercidos	Programado	Acumulado		Avance % 10/9		
														2	3	4								5	6
49929	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	-	-	957,611	742,000	957,611	742,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	1,976	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 957,611.37 OBRA TERMINADA
66394	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	RURAL	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	366,728	366,728	366,728	366,728	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	704	704	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
111272	PAVIMENTACION DE CALLE EL PORTILLO DE LA LUNA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,917,306	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,700	97%	
111283	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO XPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,234,612	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,700	94%	
111250	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ DE SAN MARCOS ZACATEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	928,551	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,000	67%	
118220	APERTURA DE 130 ML DE CALLE EN EL BARRIO EL PANTEON	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	350,000	350,000	0	METROS	130	130	100%	obra terminada
102453	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAISMMMH/037/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	945,589	945,589	945,589	945,589	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,192	3,192	100%	
102977	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAISMMMH/037/009/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	265,015	265,015	265,015	265,015	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,194	1,194	100%	
113473	CONSTRUCCION DE CALLES	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	356,952	356,952	356,952	356,952	100%	0	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	LA UNIDADE DE MEDIDA SE TOMO EN ML
107670	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA CENTRO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-02-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	300,000	300,000	300,000	247,516	83%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,000	83%	
109045	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	-	1,901,132	570,339	570,339	570,339	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,978	198	10%	LLEVA UN 10% DE AVANCE DEBIDO A QUE SE HAN REALIZADO LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y LA NUEVA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
109058	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	-	1,901,132	570,339	570,339	570,339	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,978	198	10%	LLEVA UN 10% DE AVANCE DEBIDO A QUE SE HAN REALIZADO LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y LA NUEVA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
136790	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS E INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	380-SANTA CRUZ PAPANUTLA	SANTA CRUZ PAPANUTLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PAPANUTLA	-	-	626,910	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,000	79%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CONJUNTAMENTE CON LOS RECURSOS DEL FONDO IV Y HACIENDE A UN MONTO DE \$ 1,176,910.00
136753	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA	380-SANTA CRUZ PAPANUTLA	SANTA CRUZ PAPANUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PAPANUTLA	-	-	1,076,910	731,079	731,079	731,079	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,170	86%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CONJUNTAMENTE CON LOS RECURSOS DEL FONDO IV Y HACIENDE A UN MONTO DE \$ 1,176,910.00
81650	construccion de vado en la avenida juarez de santa cruz tacache de mina	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	115,536	115,536	115,536	115,536	100%	0	0	0	METROS	30	30	100%	
81624	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VADO EN LA CALLE ZARAGOZA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	101,007	101,007	101,007	101,007	100%	0	0	0	METROS	25	25	100%	
104904	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	1,653,774	1,653,774	1,653,774	1,653,774	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,601	2,601	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%. LA CUAL BENEFICIARA A 3,933 HABITANTES.
93616	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, COL. EX. HDA CANDIANI	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA A LA CUAL SOLO SE LE SUMINISTRARA EL MATERIAL DE CONSTRUCCION
108201	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, LA PALESTINA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	255,908	255,908	100%	
93007	CONSTRUCCION DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON. COL. CALIKANTO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,640	255,192	255,640	255,192	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	255,641	255,192	100%	
92854	CONSTRUCCION DE PAV. Y GUARNICIONES DE CONCRETO HID. EN LA CALLE LAS FLORES, COL. DEL VALLE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	25,546	255,907	25,546	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	255,907	25,546	10%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA AUN NO PAGADA YA QUE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU PAGO RESPECTIVO.
107080	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGENCIA DE ESQUIPULAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500,000	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 1,000,000.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHS/CX/M385/1130/16/2009. EL FONDO II APORTA 500,000.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
106378	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BARRIO LA ERMITA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	58,338	58,338	58,338	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	58,338	29,169	50%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 116,676.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHS/CX/M385/106/001/2009. EL FONDO II APORTA 58,338.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
106076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. EL PROGRESO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	248,192	248,192	248,192	247,711	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	248,192	247,711	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 496,384.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHS/CX/M385/114/018/2009. EL FONDO II APORTA 248,192.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
103652	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. FRESNOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	248,192	249,192	248,192	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	248,192	124,096	50%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 496,384.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHS/CX/M385/102/017/2009. EL FONDO II APORTA 248,192.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
101259	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. MINERIA XOXOCOTLÁN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	250,584	250,584	250,584	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	250,584	250,584	100%	OBRA TERMINADA NO PAGADA DE LA CUAL, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 501,188.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M385/097/003/2009, EL FONDO III APORTA 250,584.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
104542	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. RUFINO TAMAYO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	259,640	259,640	259,640	259,170	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	259,640	259,170	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 519,280.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M385/097/003/2009, EL FONDO III APORTA 259,640.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
102918	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	260,319	260,319	260,319	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	260,319	247,303	95%	OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 95% SIN PAGAR, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 520,638.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M385/099/004/2009, EL FONDO III APORTA 260,319.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
103464	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JARDINES DE LA CIENEGA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	252,875	252,875	252,875	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	252,875	75,863	30%	OBRA CON UN 30% DE AVANCE SIN PAGO ALGUNO, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 505,750.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-FHSC/M385/103/002/2009, EL FONDO III APORTA 252,875.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
93124	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, BARRIO LA DOLOROSA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,713	255,907	255,713	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	255,713	100%	
92806	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENAS COL. EL PARAGUITO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	255,463	100%	
92736	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,904	255,904	255,904	255,904	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,905	255,905	100%	OBRA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA.
93338	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE TULIPANES. COL. NOCHE BUENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,907	255,907	255,907	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	255,908	100%	
93929	PAV. DE LA CALLE MARGARIT MAZA DE JUAREZ COL. LAZARO CARDENAZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 5 DE JUNIO Y AUN NO PAGADA YA QUE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION.
94040	PAV. DE LA CALLE PUERTO VALLARTA . COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 6 DE JUNIO, NO SE HA PAGADO DEBIDO A QUE NO SE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION.
93114	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	585,000	585,000	585,000	485,000	83%	0	0	METROS CUADRADOS	180	152	84%	
103164	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LLANO DE AGUA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	LLANO DE AGUA	RURAL	FISM/MSM3/96/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,062	2,062	100%	
103084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SANTA MARIA LA ASUNCION	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FISM/MSM3/96/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO ARQUIMDES RODRIGUEZ CORVERA	-	-	1,259,113	1,259,113	1,259,113	1,259,113	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,675	1,675	100%	
103375	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO-SAN AGUSTIN NUEVO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SAN AGUSTIN NUEVO	RURAL	FISM/MSM3/96/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,038	1,038	100%	
103469	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO-TIERRA AMARILLA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FISM/MSM3/96/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,668	1,668	100%	
78335	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA AGENCIA DE GUEGOVELA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	RURAL	FISM/398M/AA/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	378,000	308,467	308,467	308,467	100%	0	0	METROS	33	27	82%	
111445	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FISM/398M/AA/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	517,336	155,201	155,201	155,201	100%	0	0	METROS	400	0	0%	EL PAGO QUE SE HIZO ES POR EL 30% DE ANTICIPO
20412	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FISM/400/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	273,463	273,463	273,463	273,463	100%	0	0	METROS	320	320	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109012	PAVIMENTACION DE CALLES	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	627,533	400,000	150,000	400,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,025	600	59%	OBRA EN PROCESO
107112	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO RIO LAJE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	206,781	206,781	144,747	206,781	100%	0	0	METROS	120	120	100%	SON 120 M3 DE CONSTRUCCION
101641	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE COYULA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	534,342	534,342	24,041	534,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
117869	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE BARRIO EL MAGUEY	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	865,432	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,551	1,400	90%	
120406	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA DE LAS SALINAS EN SECTOR U-2	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR U-DOS	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	274,697	274,697	274,697	274,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	598	598	100%	
101894	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA EL FRAYLE SECTOR U-2 SANTA CRUZ.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR U-DOS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	453,423	453,423	17,397	453,423	100%	0	0	METROS CUADRADOS	995	995	100%	
106564	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	PUEBLO VIEJO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	547,237	547,237	58,066	547,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
120579	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL INFONAVIT.	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,880	1,880	100%	
118112	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	PIEDRA DE MOROS	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	950,062	950,062	588,174	588,174	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS	406	406	100%	
61295	CONSTRUCCION DE ANDADOR RUMBO ASL PANTEON (CALZADA DE LOS MUERTOS)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,728,005	1,200,000	1,100,000	1,107,302	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,665	1,498	90%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DE ACUERDO A PLANEADO
60886	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	462,882	462,882	462,882	462,882	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,274	1,274	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
86745	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FISM/MSM4 15/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,773,000	1,773,000	1,773,000	1,773,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	3,681	61%	LA OBRA DE PAVIMENTACION TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 4 773,000.00 CON UNA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE \$ 3 000,000.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE: 1 733,000.00
88029	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FAISM-SMJ-417-016-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	328,189	328,189	328,189	328,189	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
85858	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SAN AGUSTIN	RURAL	FAISM-SMJ-417-004-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	210,007	210,007	210,007	210,007	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	210,007	210,007	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA, TAMBIEN EXISTEN METROS LINEALES YA QUE TAMBIEN SE CONSTRUERON GUARNICIONES.
95482	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CONCHA	RURAL	SMJ-417-004-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,633	2,633	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO OBRA DE CONTENCIÓN, COMO SON GUARNICION, CUNETAS DE CONCRETO POR EL LADO DEL CERRO, Y MURO DE MAMPUESTERA EN LUGARES CON TERRENOS ACCIDENTADOS
143745	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/12/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	-	-	1,324,509	1,324,509	1,324,509	1,324,509	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,839	3,135	40%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION LA OBRA FUE APROBADA VIA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVES DEL COPLADE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFET/0560/09, CON UNA INVERSION DE \$3,990,520.73. Y EL MUNICIPIO APORTA CON RECURSOS DE FONDO #2009. LA CANTIDAD DE \$1,324,508.88, QUE HACE UN TOTAL DE LA OBRA \$4,415,029.61
107592	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	836,786	834,967	834,967	834,967	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,469	1,469	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
55539	PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SAN JOSÉ MONTE VERDE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	-	-	237,111	237,111	237,111	237,111	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
144411	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE HUITZILOPOCHTLI Y CALLE JON MOCTEZUMA DE LA COLONIA MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	27,059	27,059	27,059	27,059	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	
144389	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE SATURNO Y COAHUILA DE LA COLONIA DEL SOL.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	27,059	27,059	27,059	27,059	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	
144361	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	252,627	252,627	252,627	252,627	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	638	638	100%	
144432	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	124,611	124,611	124,611	124,611	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	
144381	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	100,834	100,834	100,834	100,834	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	241	241	100%	
144307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS CALLES JOSE VASCONCELOS Y PROLONGACION 5 DE MAYO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	2,262,559	2,262,559	2,262,559	2,262,559	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,077	8,077	100%	
144344	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACATECAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	883,035	883,035	883,035	883,035	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,429	1,429	100%	
144479	CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTE 3RA ETAPA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	699,266	699,266	699,266	699,266	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	145	145	100%	
144472	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FISM/2009/0 44/003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	1,984,316	1,984,316	1,984,316	1,984,316	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	539	539	100%	
144463	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA PROLONGACION 5 DE MAYO (3RA ETAPA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0361/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	971,911	971,911	971,911	971,911	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,543	3,543	100%	
144454	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARDO (COL. FLORESTA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0359/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	330,071	330,071	330,071	330,071	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,491	1,491	100%	
144441	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0360/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	1,448,936	1,448,936	1,448,936	1,448,936	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,381	6,381	100%	
52976	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BOCA DEL RIO DE LA COLONIA CENTRO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/00 1/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	414,200	414,200	414,200	414,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
47191	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM4 47/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	980,000	906,392	906,392	906,392	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,552	4,441	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
71951	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	701,000	175,655	175,655	175,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,981	150	8%	
59757	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE E IGNACIO VASQUEZ	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC REGIONAL	-	-	697,692	697,692	697,692	697,692	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
66735	APERTURA DE CALLES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECTITLAN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	360,292	270,000	360,292	270,000	100%	0	0	0	METROS	970	970	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLES CON UNA LONGITUD 0.97 KMS. CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4 METROS FALTANDO POR FINQUITAR \$ 90292.00
67312	PAVIMENTACION DE CALLES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	183,190	109,440	183,190	109,440	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	252	200	79%	LA OBRA CONSISTE EN PAVIMENTAR UNA CALLE DE 63 METROS LINEALES Y 4 DE ANCHO FALTANDO POR FINQUITAR \$ 73750
95402	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRUZ VERDE EN SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-04-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	77,487	77,487	77,487	77,487	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	768	768	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL FONDO 3 DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009 COMO SE INDICA A CONTINUACION: COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 111,532 APORTACION FONDO 3 (EJERCICIO 2008); \$ 34,045 APORTACION FONDO 3 (EJERCICIO 2009); \$ 77,487
119497	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	3,142,795	2,785,077	2,785,077	2,785,077	100%	0	0	0	METROS	820	760	93%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
101921	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO XTAYUTLA	YUCUYA	RURAL	011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	810,723	810,723	810,723	810,723	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
110641	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO SANTA CRUZ FLORES MAGON-LA FINCA (LA NATIVIDAD)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	FINCA LA NATIVIDAD	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	139,680	139,680	139,680	139,680	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
110658	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL DEPORTIVO SECCION QUINTA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	149,962	149,962	149,962	149,962	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	387	387	100%	
110615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO HOSPITAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	159,856	159,856	159,856	159,856	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	
36174	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	473-SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIAN GULOXI	RURAL	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	383,676	0	383,676	0	0%	0	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	67	0	0%	LA OBRA ESTA INICIANDO EN LOS PRIMEROS DIAS DE OCTUBRE, TENIENDO UN MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 383,676.00 FORTAMUN 149,086.00 TOTAL 532,764.00
142278	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHO NUEVO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,000	800,000	0	800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
142285	PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN FRANCISCO EL MAGUEY	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	700,000	700,000	0	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
29089	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	-	-	392,194	252,045	252,045	252,045	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,735	1,337	77%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
109477	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL DE LA AGENCIA SAN BARTOLO SALINAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO SALINAS	RURAL	FISM484011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	280,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
109543	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO E INDEPENDENCIA AGENCIA SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	FISM484010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	280,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
109585	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL SANTA ANA RAYON	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTA ANA RAYON	RURAL	FISM484009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
89474	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	EL OCOTE	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	100 ML X 7 ML DAN 700 M2
89326	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ THUKITE	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METROS	228	228	100%	228.00 ML X 7.00 ML DE ANCHO DAN 1,596.00 M2
105473	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA PRIMERA ETAPA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC REGIONAL	-	-	330,002	290,097	290,097	290,097	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE LA ENTREGA RECEPCION
106120	PAVIMENTACION DE CALLE LOS PERALTA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	664,000	664,000	664,000	650,000	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	750	50%	OBRA EN PROCESO.
106062	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	270,000	257,703	257,703	257,703	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	580	435	75%	OBRA EN PROCESO
106244	PAVIMENTACION DE LA CALLE UNION 2009.	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	772,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	900	45%	OBRA EN PROCESO. EL MONTO DE LA OBRA ES POR \$ 1,930,000.00 \$ 772,000.00 ES CON EL FONDO 3 Y \$ 1,158,000.00 ES CON MEZCLA DE RECURSOS.
102347	019 PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	498-SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	265,000	265,000	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
62894	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBERTAD Y DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,627,252	1,627,252	1,627,252	1,627,252	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,454	3,454	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
62940	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE 5 DE MAYO Y GUERRERO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	245,710	120,960	150,000	120,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	516	516	100%	
62905	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	446,902	446,902	446,902	446,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	888	888	100%	
62935	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	693,596	100,000	120,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	367	25%	
62927	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (HOMBRES ILUSTRES)	5-ASUNCION IXTALTEPEC	EL MEZQUITE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	307,097	307,097	307,097	307,097	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
62965	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,189,450	337,541	337,541	337,541	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,338	701	30%	
136733	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE "NIÑOS HEROES"	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	287,088	287,088	287,088	287,088	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	220	220	100%	
137140	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y NORTE	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	120,000	54,305	54,305	54,305	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	400	25%	
75286	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUAREZ	RURAL	003/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
75401	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	005/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	395,493	0	392,493	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	LA OBRA DARA INICIO EN EL MES DE OCTUBRE
106554	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y REVOLUCION 2A ETAPA	504-NUJEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	572	572	100%	
108442	PAVIMENTACION DE CALLES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,281,211	1,101,841	500,000	1,101,841	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,026	1,750	86%	OBRA EN PROCESO
125962	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FISM/508/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	330,710	330,710	330,710	330,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CONCRETA POR UNA CANTIDAD DE \$40,000.00, DEL 2008.
116716	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMAVERA	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	110,000	90,157	90,157	90,157	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	200	200	100%	OBRA TERMINA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE EXISTE UN SALDO PENDIENTE DE PAGO QUE SE LIQUIDARA EN EL SIG. TRIMESTRE.
116737	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMAVERA	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	110,000	90,157	90,157	90,157	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	200	200	100%	OBRA TERMINA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE EXISTE UN SALDO PENDIENTE DE PAGO QUE SE LIQUIDARA EN EL SIG. TRIMESTRE.
69035	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	309,052	309,052	309,052	309,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
69141	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVE. LAZARO CARDENAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	365,600	365,600	365,600	365,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	643	643	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
69126	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN JUAN REYES	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,036	1,036	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
69053	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTA CATERINA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	795	795	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
69103	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	520-SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	304,800	304,800	304,800	304,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
69160	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,266	4,266	100%	OBRA TERMINADA
69272	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TZOC	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	158,620	126,896	126,896	126,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	520	80%	
115732	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS MACIEL ENTRE AV. SOR JUANA INES Y AV. ING. JORGE LUIS MARTINEZ	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	METROS	480	480	100%	
115688	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FEBRONIO LOPEZ ENTRE AV. 21 DE MARZO Y CARRETERA PANAMERICANA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	594,000	567,369	567,369	567,369	100%	0	0	METROS	318	310	97%	
115955	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRISCILIANO MEZA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	385,000	132,160	132,160	132,160	100%	0	0	METROS	204	100	49%	
115867	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA AGENCIA GENERAL PASCUAL FUENTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	318,000	318,000	318,000	318,000	100%	0	0	METROS	210	210	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
110473	PAVIMENTACION DE CALLES NIÑOS HEROES	536-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	FISM/MSVS/35/16/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	275,600	275,600	275,600	275,600	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	720	720	100%	
106056	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL (ALVARO OBREGON) ESTANZUELA	536-SOLEDADETLA	ESTANZUELA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
105914	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	536-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	1,116,026	1,116,026	1,116,026	1,116,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,320	5,320	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,760,000.00 DE LOS CUALES \$ 1,116,026.00 CORRESPONDE AL FONDO III RECURSOS 2009 Y \$ 643,974.00 CORRESPONDIENTE AL FONDO IV RECURSO 2009.
89092	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEGUNDA DE TRES DE MAYO	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	470,016	470,016	470,016	100,000	21%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	470,016	100,000	21%	
103563	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE PIEDRALAJA EN CALLEJON LEONA VICARIO Y CALLES CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	1,188,660	190,188	190,188	190,188	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,426	3,426	100%	
102914	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	73,129	73,129	73,129	73,129	100%	0	0	METROS	612	612	100%	
103127	PAVIMENTACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	72,700	72,700	72,700	72,700	100%	0	0	METROS	598	598	100%	
72574	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	498,125	498,125	498,125	498,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	804	804	100%	
72612	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	712	712	100%	TERMINACION DE DICHA OBRA.
72556	PAVIMENTACION DEL CRUCERO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CALLE XICOTENCALT	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	180,460	180,460	180,460	180,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	201	201	100%	
72454	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	814,607	814,607	800,000	814,607	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,382	1,382	100%	HUBO UN INCREMENTO EN COMPARACION CON EL MONTO PROGRAMADO A CAUSA DEL ALZA EN LOS COSTOS DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION.
72545	PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	664,000	664,000	664,000	562,988	85%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,190	980	82%	
119764	PAVIMENTACION DE CALLES	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISM/MMJ/5/24/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	345,625	345,625	345,625	345,625	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	840	840	100%	
108503	PAVIMENTACION DE CALLES	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	768,935	768,935	768,935	768,935	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,788	1,788	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO
38048	33 CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO BARRIO ARRIVA PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	BARRIO ARRIBA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	250	250	100%	
38146	34 CONSTRUCCION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	227,263	227,263	227,263	227,263	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
38599	37 CONSTRUCCION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE NICOLAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	122,891	122,891	122,891	122,891	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	150	150	100%	
28874	PAVIMENTACION DE CALLES	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	OBRA A EJECUTARSE DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. LA META TOTAL ES DE 1200 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADA APORTACION ES DE \$ 225,000.00 DANDO UN COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE \$ 900,000.00
139459	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIF.CALLES DE LA POBLACION	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FISM/570/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	90%	ACTUALMENTE SE CONTINUAN PAVIMENTADO LAS CALLES DE ZMATLAN DE ALVAREZ OAX.
139753	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRICIPALES DE LA POBLACION	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	RURAL	FISM/570/04/1/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	PAVIENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO TOTOMACHAPAM
111357	PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	509,046	509,046	509,046	509,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 50 MTS DE LONGITUD POR 1 M DE ALTURA CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR DE 1000 MTS CUADRADOS 400 MTS. LINEALES DE GUARNICION
111359	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	EL GRAMAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	748,636	748,636	748,636	748,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	CONSTRUCCION DE 3 MUROS DE CONTENCIÓN 15 MTS X 3 MTS DE ALTURA. 17 MTS. 5 MTS DE ALTURA, 9 MTS X 4 MTS DE ALTURA. 1080 MTS CUADRADO DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y 380 MTS. LINEALES DE GUARNICION
12125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A ALVARO OBREGON), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/028/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	759,533	759,533	759,533	564,126	74%	0	0	METROS CUADRADOS	1,108	1,108	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
12070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ (TRAMO HIDALGO A AQUILES SERDAN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0026/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	286,018	286,018	286,018	0	0%	0	0	METROS	384	384	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 384.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 96.00 ML. DE GUARNICIONES.
18224	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE TURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0076/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	186,881	186,881	186,881	135,868	73%	0	0	METROS	445	445	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES SON 445.10 ML. DE GUARNICIONES Y 16.90 M3. DE MAPOSTERÍA.
43291	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE TURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0154/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	92,617	92,617	92,617	0	0%	0	0	METROS	103	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 103.00 ML. Y 22.40 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
56104	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL 1A ETAPA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0044/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	-	-	667,150	667,150	667,150	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,320	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME008 POR IMPORTE DE \$667,150.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
30568	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1A ETAPA, CABECERA DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0116/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	646,397	646,397	45,420	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 150.00 ML. Y 900.00 M2 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
30467	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SIERRA LARGA 2A ETAPA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0114/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	441,287	441,287	441,287	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	245	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 105.60 M3. 14.30 ML. Y 244.95 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
38170	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE AHUITZOL 2A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0138/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	532,842	532,842	532,842	0	0%	0	0	METROS	297	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
37681	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE AVENIDA JUÁREZ 1A ETAPA, COL. HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0134/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	389,047	389,047	389,047	0	0%	0	0	METROS	187	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 186.83 M3. Y 53.00 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
15076	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A. ETAPA, COL. HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0058/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	749,643	749,643	749,643	680,834	91%	0	0	METROS	316	316	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS REALES SON 316.37 M3.
30053	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BUENOS AIRES 1A ETAPA, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0106/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	483,958	483,958	0	0	0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	233	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
21448	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CHAMIZAL 1A. ETAPA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0037/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	735,088	735,088	735,088	682,945	93%	0	0	METROS	346	346	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS. OBRA FINQUITADA.
11321	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CIUAHTÉMOC "TRAMO DE MURO EXISTENTE A CALLE 5 DE MAYO" (REHABILITACIÓN), SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII0007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	339,977	339,977	339,977	210,313	62%	0	0	METROS	163	163	100%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS.
35403	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ 1A ETAPA, COL. LÁZARO GÁRDENAS 1A SECCIÓN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0131/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	760,190	760,190	686,125	0	0%	0	0	METROS	365	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
38322	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1A ETAPA (ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y ÁLVARO OBREGÓN), COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0141/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	307,158	307,158	307,158	0	0%	0	0	METROS	144	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
14601	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MONTE HEBRÓN 1A. ETAPA, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0035/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	672,295	672,295	672,295	0	0%	0	0	METROS	256	256	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL ES EN METROS CÚBICOS.
12175	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MONTE OREB 1A. ETAPA, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0034/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	489,398	489,398	489,398	308,565	63%	0	0	METROS	182	182	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL ES METROS CÚBICOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6
35229	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH122/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	303,698	303,698	303,698	0	0%	0	0	0	METROS	143	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
12012	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO 2A. ETAPA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	726,436	726,436	726,436	448,620	62%	0	0	0	METROS	364	364	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
20607	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE ZAPOTECAS) COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH062/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	4,439,238	4,439,238	4,439,238	3,098,911	70%	0	0	0	METROS	2,062	2,062	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS META REALES EN METROS CÚBICOS.
11421	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLAN DE IGUALA 1A. ETAPA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIH009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	297,181	297,181	297,181	235,740	79%	0	0	0	METROS	123	123	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS.
51597	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE RAFAEL MORENO 1A ETAPA, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH162/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	212,406	212,406	212,406	0	0%	0	0	0	METROS	100	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
35069	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TLALOC 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH121/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	536,353	536,353	0	0	0%	0	0	0	METROS	200	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
18727	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH084/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,947,111	1,947,111	1,947,111	0	0%	0	0	0	METROS	868	434	50%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS.
29157	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 1A ETAPA, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIH094/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	313,098	313,098	0	0	0%	0	0	0	METROS	146	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
18205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS, COL. ARBOLADA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH075/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	723,341	723,341	723,341	425,337	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
42748	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABETOS 1A. ETAPA, COL. ARBOLEDA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH152/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	651,363	651,363	651,363	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	963	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
21407	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN (TRAMO ABELARDO RODRIGUEZ A PLUTARCO ELÍAS CALLES), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH029/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	672,293	672,293	672,293	667,726	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	1,025	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
37774	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y NIDO DEL ÁGUILA) COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH135/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	263,958	263,958	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	384	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
34836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ÉBANOS 1A ETAPA, COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH119/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	436,288	436,288	436,288	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	630	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 37.00 ML. Y 630.00 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
52797	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,544,876	1,544,876	1,544,876	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,252	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
18375	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ROMERO, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH079/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	127,976	127,976	127,976	66,621	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA.
60553	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELATAO 1A ETAPA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH066/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	238,437	238,437	238,437	229,356	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	689	689	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME317 POR IMPORTE DE \$238,437.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA FINQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
34145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1A ETAPA, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH117/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	624,806	624,806	624,806	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	918	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 24.60 ML. Y 118.12 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
65748	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,338,514	1,338,514	1,338,514	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,033	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
34188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1A ETAPA, PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	RURAL	FIIH118/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	666,615	666,615	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
20904	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	686,152	686,152	686,152	639,024	93%	0	0	METROS CUADRADOS	979	979	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA.
38428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, TRAMO CALLE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH143/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	683,111	683,111	683,111	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,022	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,022.00 M2. Y 44.00 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
30242	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO 3A ETAPA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH107/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	587,514	587,514	587,514	0	0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	867	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
55374	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH040/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	359,226	359,226	359,226	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,064	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME006 POR IMPORTE DE \$359,226.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
18062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMAS 1a ETAPA, (TRAMO DE SABINOS A 5a PRIVADA DE VICENTE GUERRERO) AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH071/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	927,345	927,345	927,345	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,302	1,302	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
60414	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH033/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	718,478	718,478	718,478	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME015 POR IMPORTE DE \$718,478.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
64840	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA PALMA, COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH087/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	427,621	427,621	285,081	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,082	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME022 POR IMPORTE DE \$427,621.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
65935	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOTONTEPEC 1A ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH148/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	126,857	126,857	126,857	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	144	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
56413	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1a PRIVADA DEL PANTEON, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH056/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	241,892	241,892	241,892	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	715	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME010 POR IMPORTE DE \$241,892.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
38845	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH147/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	567,554	567,554	130,598	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	847	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
12143	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. LAS TORRES, FRACC. POPULAR VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH032/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	569,028	569,028	569,028	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	684	684	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS REALES SON 684.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 163.50 ML. DE GUARNICIONES Y 20.40 M3. DE MAMPONESTERIA.
29449	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE EL COQUITO 1A ETAPA, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH105/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,097,824	1,097,824	220,105	0	0%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,398	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 67.50 M3. Y 1,397.50 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
38263	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A PRIVADA DE MIXTECAS, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH140/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	396,018	396,018	396,018	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	231	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 67.14 M3. Y 231.00 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6
29293	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH104/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	312,930	312,930	0	0	0%	0	0	0	380	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 380.00 M2. Y 10.04 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.	
21601	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1A. ETAPA, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH067/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	599,825	599,825	599,825	590,638	98%	0	0	0	METROS	872	872	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS METAS REALES SON 119.30 ML. DE PAVIMENTO Y 872.40 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA FINQUITADA.
43440	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH155/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	928,463	928,463	928,463	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,286	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,285.55 M2. DE PAVIMENTO Y 367.30 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
51362	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR OBREROS TEXTILES 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH161/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	55,361	55,361	13,517	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	67	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 22.30 ML. DE GUARNICIONES Y 66.90 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
47322	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR 1° DE MAYO 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH160/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	57,505	57,505	13,358	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	67	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 22.30 ML. DE GUARNICIONES Y 66.90 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
20553	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NAC, (TRAMO CARRET. A VIGUERA A CARRET. A MEXICO) COL. MANZANA 48°A", 48°B" MANANTIAL Y REFORESTACIÓN, AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH030/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,384,248	6,384,248	6,384,248	1,413,436	22%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,391	7,701	82%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
55657	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH041/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	223,616	223,616	223,616	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	659	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME003 POR IMPORTE DE \$223,616.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
20955	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, (TRAMO AQUILES SERDAN A PLAN DE AYALA), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH025/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	55,678	55,678	55,678	52,007	93%	0	0	0	METROS	75	75	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 74.54 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 11.93 ML. DE GUARNICIONES. OBRA FINQUITADA.
59830	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH061/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	648,399	648,399	648,399	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,788	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME014 POR IMPORTE DE \$648,399.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
60610	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORION, COLONIA LOMAS DE MICROONDAS. CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH082/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	355,401	355,401	355,401	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	897	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME018 POR IMPORTE DE \$355,401.00. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
43192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIEDRA BLANCA ENTRE PINOS Y RÍO GUAYABAL, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH153/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	651,060	651,060	609,550	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	847	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 242.00 ML. DE GUARNICIÓN Y 847.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
35536	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (ZAPOTECAS HACIA COL. PINTORES), COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH132/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	672,118	672,118	672,118	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	960	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 960.00 M2. DE PAVIMENTO Y 132.50 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
11380	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE IGUALA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIH008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	857,633	857,633	857,633	0	0%	0	0	0	METROS	1,120	1,120	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS REALES SON 1,120.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 340.00 ML. DE GUARNICIONES
20864	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIH010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	468,149	468,149	468,149	433,792	93%	0	0	0	METROS	559	559	100%	LAS METAS REALES SON 559.20 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 186.40 ML DE GUARNICIONES. OBRA FINQUITADA.
35306	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH129/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	531,522	531,522	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 690.38 M2. Y 214 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%. EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
15010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TITÁN (TRAMO CALLE NUNDEHUJ A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA), COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH050/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	814,804	814,804	814,804	606,233	74%	0	0	0	METROS	1,232	1,232	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 1,232.00 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 70.00 ML. DE GUARNICIONES.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
56273	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLACOLULA 14 ETAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0055/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,575	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME009 POR IMPORTE DE \$700,000.00, LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
15045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UMBRIEL (TRAMO CALLE PIPE A CALIETO U ANGEL MENÉNDEZ), COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0051/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	739,152	739,152	739,152	0	0%	0	0	METROS	990	990	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 989.80 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 282.80 ML. DE GUARNICIONES.
15069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0054/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	326,799	326,799	326,799	0	0%	0	0	METROS	420	420	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS REALES SON 420.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 130.00 ML. DE GUARNICIONES.
20807	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII0004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	485,783	485,783	485,783	467,159	96%	0	0	METROS	614	614	100%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARON 613.64 M2. DE PAVIMENTO Y 189.00 ML. DE GUARNICIONES. OBRA FINIQUITADA.
12044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO MURO DE CONTENCION A CALLE HIDALGO), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0024/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	380,607	380,607	380,607	0	0%	0	0	METROS	392	392	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 392.40 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 130.80 ML. DE GUARNICIÓN DE CONCRETO Y 28.38 M3. DE MAMPOSTERÍA.
18547	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MORELOS 2, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0081/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,188,091	1,188,091	1,188,091	882,661	74%	0	0	METROS	854	854	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS REALES CONSTAN DE 854.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 228.00 ML. DE GUARNICIONES Y 294.12 M3. DE MAMPOSTERÍA
18249	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0077/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,209,182	2,209,182	2,209,182	1,639,611	74%	0	0	METROS	1,008	1,008	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES CONSTAN DE 1,008.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 270.50 ML. DE GUARNICIÓN Y 659.71 M3. DE MAMPOSTERÍA.
11156	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII0005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,075,040	1,075,040	1,075,040	0	0%	0	0	METROS	672	672	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. EN ESTA OBRA SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR 672.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 213 ML. DE GUARNICIÓN Y 264.60 M3. DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA.
11460	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO MACEDONIO ALCALÁ A 20 DE NOVIEMBRE), SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII0011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,461,721	1,461,721	1,461,721	0	0%	0	0	METROS	1,417	1,417	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS REALES SON 1,416.82 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO, 450 ML. DE GUARNICIÓN Y 140.53 M3. DE MAMPOSTERÍA.
27107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA 2A ETAPA EN LA CALLE 4A PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII0092/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	151,096	151,096	151,096	0	0%	0	0	METROS	72	0	0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
60480	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOTEPA NACIONAL (TRAMO SIERRA MAZATECA A TEHUANTEPEC), COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0064/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	539,798	539,798	539,798	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME016 POR IMPORTE DE \$539,798.00, LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
11094	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FII0003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	307,416	307,416	307,416	0	0%	0	0	METROS	42	42	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. EL IMPORTE TOTAL DE INTERESES ASÍ COMO LOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS AL TERCER TRIMESTRE, SE REPORTARÁN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA AUTORIZADA EN DICHO TRIMESTRE.
64315	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, CALLE UNIDAD OBRERA, COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0085/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	478,499	478,499	478,499	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,146	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME005 POR IMPORTE DE \$478,499.00, LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
30387	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A PROLONGACIÓN DE MORELOS, CABECERA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0110/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	321,583	321,583	321,583	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	420	0	0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 118.70 ML. DE GUARNICIONES Y 420.00 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
21568	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A, PRIVADA DE LA MIXTECA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0065/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	50,339	50,339	50,339	43,603	87%	0	0	METROS CUADRADOS	51	51	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
43539	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COL. SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0156/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	382,318	382,318	382,318	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	492	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
46995	TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALAXIA, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH158/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	74,113	74,113	74,113	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	113	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
92732	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	226,733	226,733	226,733	226,733	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
92861	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGRICULTURA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	348,861	348,861	348,861	348,861	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	536	536	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
92131	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL A SAN JUAN CHILATECA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,560,000	1,560,000	1,225,000	1,225,000	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
91663	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	3,152,133	3,152,133	2,450,807	2,450,807	78%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,360	3,360	100%	SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA.
91776	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GARDENIAS Y VIOLETAS EN LA COL JACARANDAS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	781,338	781,338	781,338	781,338	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,834	1,834	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
93206	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (4A ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	286,462	200,000	200,000	111,086	56%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	440	250	57%	
91976	SEÑALIZACION VIAL DEL CRUCERO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CON VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	399,945	399,945	399,945	399,945	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	20	20	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (FUERON EN TOTAL 20 SEÑALAMIENTOS Y 7 SEMAFOROS)
110369	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0	METROS	200	200	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. LA CUELA SERA ENTREGADO A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
110382	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	100%	0	0	0	METROS	300	300	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
28539	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE (2A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
28380	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	EL ROSARIO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	600,000	120,000	150,000	120,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	150	30%	
28478	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	LAS TRANCAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	600,000	130,000	140,000	130,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	130	26%	
117802	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA POBLACION	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	03/07P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	246,000	40,193	40,193	40,193	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	45	45%	
91019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES COAHUILA, MORELOS, PUEBLA Y QUERETARO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/7 3/20/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,423,360	955,371	955,371	955,371	100%	0	0	0	METROS	300	30	10%	
91911	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FISMMPG/7 3/39/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	276,951	276,951	276,951	100%	0	0	0	METROS	155	155	100%	
91867	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	RURAL	FISMMPG/7 3/38/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	198,841	198,841	198,841	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
91750	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/7 3/34/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	229,674	229,674	229,674	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	
91779	PAVIMENTACION DE LA CALLE POCHTLAN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/7 3/35/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	350,000	347,915	347,915	347,915	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
62789	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL.	76-LA REFORMA GRANDE	ESTANZUELA GRANDE	RURAL	FISM/MRO/7 6/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	600,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,450	900	37%	
41261	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANZANILLO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	479,084	479,084	479,084	479,084	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	486	486	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108650	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANAHUAC	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	251,000	251,000	150,583	150,583	60%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	910	273	30%	OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT
108982	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPERACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	180,500	180,500	180,500	180,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT
108910	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPERACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	378,093	378,093	226,803	226,803	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,412	424	30%	OBRA EN PROCESO CON RECURSO EN EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
41137	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LA PAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	762,418	762,418	762,418	762,418	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,419	1,419	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
41101	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OLEODUCTO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	552,195	552,195	552,195	552,195	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,237	1,237	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
41146	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	679,692	679,692	679,692	679,692	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	877	877	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
49022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE LAS CALLES LONA REYES Y OLEODUCTO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	723,501	723,501	723,501	723,501	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,418	1,418	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
41126	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES A. MADRAZO Y PIPILA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	991,582	991,582	991,582	991,582	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,688	1,688	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48046	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL MIRADOR ENTRE LAS CALLES, ARROYO Y DEPORTIVA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,376,610	1,376,610	1,376,610	1,376,610	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48079	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,216,854	1,216,854	1,216,854	1,216,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
41091	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	559,603	559,603	559,603	559,603	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	796	796	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
41159	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES DEL KM.0+000 AL KM.0+225	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,500,492	1,500,492	1,500,492	1,500,492	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
41178	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES DEL KM.0+225 AL KM.0+445	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,499,236	1,499,236	1,499,236	1,499,236	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,722	1,722	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48113	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	338,310	338,310	338,310	338,310	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	679	679	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108057	PAVIMENTACION DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y LABORISTA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	447,702	447,702	134,310	134,310	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	775	232	30%	OBRA EN PROCESO
48909	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	592,500	592,500	592,500	592,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,304	2,304	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48013	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN, ENTRE LAS CALLES SALVADOR ALLENDE Y RUIZ CORTINEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	998,185	998,185	998,185	998,185	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,810	1,810	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109628	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METROS	1,304	1,304	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON RECURSOS DEL FAPEF
110603	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JUAREZ	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FISMMSA081/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	487,600	487,600	487,600	487,600	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,600	2,600	100%	
98835	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	METROS	120	120	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
99537	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	250,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS	70	60	86%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
83975	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. FUE EJECUTADA MEDIANTE APORTACION MUNICIPAL EN MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES LO APORTO EL PROGRAMA CONCRETA DE SEDUCOP, ASI MISMO SE SEÑALA QUE EL NOMBRE DE LA CALLE ES EMILIANO ZAPATA.
96787	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA CRISTO REY	84-SAN AGUSTIN ETLA	CRISTO REY	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	680,000	470,002	470,002	470,002	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	1,023	69%	
45516	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2 A ETAPA	89-SAN ANDRES DINCUTI	SAN ANTONIO DE LEON	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
45031	PAVIMENTACION DE CALLES	89-SAN ANDRES DINCUTI	SAN ANDRES DINCUTI	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	248,300	248,300	248,300	248,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
45381	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	89-SAN ANDRES DINCUTI	SAN ANDRES DINCUTI	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	650	850	100%	EL RECURSO DE LA PRESENTE OBRA SE LLEVO ACABO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LEON, PERO POR EQUIVOCACION SE CAPTURE QUE SE REALIZO EN SAN ANDRES DINCUTI.
110321	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	434,506	434,506	434,506	434,506	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,110	1,110	100%	
100781	AMPLIACION DE LA CALLE BARRIO DE ARRIBA	19-CONCEPCION PÁPALO	TECOMALTIANGUISCO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	0	METROS	800	800	100%	LA OBRA DE AMPLIACION DE LA CALLE BARRIO DE ARRIBA REALIZADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TECOMALTIANGUISCO ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO LAS METAS Y OBJETIVOS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
104414	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	425,365	266,091	266,091	266,091	100%	0	0	0	METROS	160	100	63%	DESPUES DE REALIZAR UNA RELACION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, SE DETERMINA TRANSFERIR LOS RECURSOS DE LA OBRA (05)AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION A LA OBRA (06)AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES, YA QUE ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION Y LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE TENIAN ASIGNADOS DE MANERA INICIAL NO SON SUFICIENTES PARA LA ADQUISICION DEL MATERIAL INDUSTRIALIZADO Y MANO DE OBRA. POR LO TANTO SE DETERMINO TRANSFERIR LOS \$ 100,000.00 DE LA OBRA (05) A LA OBRA (06).
53800	AMPLIACION DE PAVIMENTACION DENTRO DE LA COMUNIDAD	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	221,960	68,984	68,984	68,984	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	634	210	33%	SE COMPLEMENTARA LA OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IV (\$ 222,508.00).
86219	PAVIMENTACION DE CALLE PNCIPAL 3ERA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECIR "LIDO ENCAJONADO"
95773	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	424,101	250,000	250,000	249,047	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	639	375	59%	
95474	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	424,101	424,101	424,101	424,101	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	188	188	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE: \$467,540.00 Y LAS APORTACIONES DE LOS RECURSOS SE HICIERON DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACION FEDERAL RAMO 33 FONDO II: \$ 424,101.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS: 43,438.50 TOTAL EJECUTADO: \$ 467,540.00
40607	MODERNIZACION DE LA CALLE EL ESTUDIANTE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,220,063	547,421	547,421	547,421	100%	0	0	0	METROS	128	38	30%	
110448	AMPLIACION DE CALLES EN SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA	RURAL	907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTLA	-	-	365,000	365,000	109,500	109,500	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	180	30%	
60159	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS SEGUNDA ETAPA	362-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA CATARINA CUXTLA	-	-	1,075,706	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS	400	300	75%	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS EN SU SEGUNDA ETAPA.
60160	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS SEGUNDA ETAPA	362-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA CATARINA CUXTLA	-	-	1,075,706	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS	400	300	75%	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS EN SU SEGUNDA ETAPA.
66145	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	SANTA CATARINA XTEPEJI	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	360,300	360,300	360,300	360,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 140 M2, Y LA CONSTRUCCION DE 138.50 M2 DE GUARNICIONES, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
119801	PAVIMENTACION DE CALLES 2DA.ETAPA UBICADA EN SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	2,795,945	2,282,153	2,795,945	2,282,153	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,795,945	2,282,153	82%	POR AJUSTES O DISMINUCION EN EL VOLUMEN DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLES 2A ETAPA.
108726	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO	496-SANTIAGO XIACUI	SAN ANDRES YATUNI	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,645	234,143	280,645	175,060	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	657	410	62%	
105950	APERTURA DE LA CALLE UNION 2009	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	394,000	394,000	394,000	394,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$985,000.00, DE LOS CUALES \$394,000 SE CLUBIRAN CON EL FONDO II Y \$591,000 LE CORRESPONDE AL ESTADO CON UNA MEZCLA DE RECURSO.
108787	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO CARRILLO 2A ETAPA	56-MARTINES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	379,987	180,786	180,786	180,786	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	684	325	48%	OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO																									
102917	MANTENIMIENTO DE LA CALLE HIDALGO	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	CINCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	33,042	33,042	33,042	16,521	50%	0	0	0	METROS	105	53	50%	
47009	REVESTIMIENTO DE CALLES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	355,411	193,880	193,880	193,880	100%	0	0	0	METROS	6,447	4,000	62%	
66221	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	YUVILA	RURAL	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	180,483	180,483	180,483	180,483	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	383	383	100%	LAS METAS DE ESTO PROYECTO SON 382.80 M2 DE LOSAS, 112.50 M2 DE BANQUETAS Y 152 ML DE GUARNICIONES, OBRA TERMINADA AL 100%
66182	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	EL PUNTO	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	366,728	366,728	366,728	366,728	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,368	1,368	100%	PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRE SE TUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 366,728.00 RAMO 28 201,061.60 TOTAL 567,789.68
30083	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-XTLAN DE JUAREZ	LA PALMA	RURAL	26/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	168,826	168,826	168,826	168,826	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	888	888	100%	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 168,826.76 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 308,146.11 OBRA TERMINADA
101399	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, CALVARIO CON CONCRETO HIDRAULICO	471-SANTIAGO LALOFA	SANTIAGO LALOFA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOFA	-	-	352,500	305,403	305,403	144,325	47%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450	125	28%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
104954	REVESTIMIENTO DE CAMINO LIBRAMIENTO ORIENTE CAPILLA ORILLA DEL MONTE	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	142,588	142,588	142,588	142,588	100%	0	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%.
41042	BACHEO DE CALLES Y CAMINOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,075,825	1,075,825	1,075,825	1,075,825	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	659	659	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION																									
101817	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES DE SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	
103696	REHABILITACION DE CALLE A CLINICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO VENADO (SECCION TERCERA)	RURAL	FISM/134/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,135,865	1,000,000	1,135,865	1,000,000	100%	0	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA TERMINADA AL 100 % SOLO SE ESPERA COMPLETAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LIQUIDAR AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
97563	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFISM021/0910082009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REGDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	960,873	353,493	353,493	353,493	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,217	1,217	100%	
118518	REHABILITACION DE CALLES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	148,800	148,800	148,800	148,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA
118460	REHABILITACION DE CALLES EN LA AVENIDA DEPORTIVA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/12/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	126,360	126,360	126,360	126,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	LA OBRA TERMINADA LA OBRA FUE APROBADA PARA EL BARRIO DEPORTIVO
118425	REHABILITACION DE CALLES FRANCISCO I. MADERO, CALLE COLOSIO Y AVENIDA DIAZ ORDAZ	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	529,254	529,254	529,254	529,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,552	12,552	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
118548	REHABILITACION DE LA AVENIDA LIBERTAD	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MARTIN	RURAL	FISM/248/18/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	LA OBRA TERMINADA
119462	REHABILITACION DE LAS AVENIDAS MAGISTERIAL, NAVEGANTES, REFORMA Y PACIFICO	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	RURAL	FISM/248/17/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	662,400	662,400	662,400	662,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000	18,000	100%	OBRA TERMINADA
97362	REVESTIMIENTO DE CALLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	600,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	1,110	560	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR "METROS LINEALES"
136481	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO AGENCIA DE POLICIA DE POBLADO MORELOS	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	519,000	155,700	155,700	155,700	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,000	500	25%	
40179	MODERNIZACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,663,244	2,589,323	2,589,323	2,589,323	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,737	4,500	95%	
86899	REHABILITACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	345-SAN SEBASTIAN XCAPA	SAN SEBASTIAN XCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN XCAPA	-	-	50,000	50,000	0	50,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	150	150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBSERVACIONES: DENTRO DE LA REHABILITACION SE INCLUYE LA DEMOLICION DEL CONCRETO DAÑADO Y LA CONSTRUCCION DEL MISMO.
111303	SEGUNDA ETAPA DE REPAVIMENTACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 3 DE MAYO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,081,152	71%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,100	73%	
52982	RASTREO DE CALLES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	EL TATOTO (PALO DE FLOR)	RURAL	909/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,650	9,220	9,220	9,220	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
110921	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL OLVIDO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	79,667	79,667	79,667	79,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	
59504	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION 1 DE FEBRERO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	213,717	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	160	10%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE LA OBRA INICIO EN SEPTIEMBRE Y LOS PRIMEROS PAGOS SE REALIZARON EN OCTUBRE.
103746	REHABILITACION DEL EMPEDRADO DE LA BANQUETA DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	48,179	39,224	39,224	39,224	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	337	337	100%	
77604	REPOSICION DEL PAVIMENTO CALLE CUAHUTEMOS ENTRE OAXACA Y ALODIGA DE GRANADITAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	58,674	58,674	58,674	58,674	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
47112	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE BRASIL COL. AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/159/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	226,408	226,408	214,190	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	318	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
PASOS VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
141274	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL DE RIEGO MODULO 3	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-014-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS LINEALES	55	55	100%	
17647	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,599,954	1,599,954	1,599,954	1,599,954	100%	0	0	METROS LINEALES	133	133	100%	
104093	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 2 CARRILES, DE 6 M DE CLARO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,095,329	1,095,329	1,095,329	1,095,329	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA CULMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE
118691	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/41/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	898,950	898,950	898,950	829,310	92%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA TERMINADA LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO DEPORTIVO DE SAN MATEO DEL MAR
104842	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL MORAL	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,651,123	1,305,248	1,305,248	1,305,248	100%	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	
66716	PUENTE VEHICULAR ARROYO LA POCHOTA	300-SAN PEDRO AMIZGOS	SAN PEDRO AMIZGOS	URBANO	FAISM04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	547,209	547,209	547,209	547,209	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO LA POCHOTA EN 2 CARRILES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
111264	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	364-SANTA CATARINA JUJULILA	SANTA MARIA YULOTEPEC	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUJULILA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	406,525	41%	0	0	METROS LINEALES	15	6	40%	
86416	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	478-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	287,346	229,876	229,876	229,876	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE LARGO POR 6 MTS DE ANCHO
79470	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM053/005/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	237,987	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	METROS LINEALES	6	2	33%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
96674	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE AV. FERRERIA	84-SAN AGUSTIN ETLA	MANUEL GÓMEZ PORTILLO (FERRERIA)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
136408	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	124-SAN BLAS ATEMPA	MONTE GRANDE	RURAL	FISM/124-010-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	
108673	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL PANTANO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	2,299,926	500,000	919,698	500,000	100%	0	0	METROS LINEALES	19	19	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL PANTANO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,299,925.76 OBRA EN PROCESO
67996	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNION	RURAL	184-OP-FAISM-105/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	450,313	450,313	450,313	135,094	30%	0	0	METROS LINEALES	121	61	50%	ML 121.04 GUARNICIONES M2 114.99 BANQUETAS M2 631.56 PAVIMENTO
66670	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LOS SANTOS Y LA PRIVADA DE GALEANA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-099/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	634,719	634,719	634,719	190,416	30%	0	0	METROS LINEALES	201	91	45%	ML 200.60 GUARNICIONES M2 200.60 BANQUETAS M2 860.07 PAVIMENTO
58520	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-059/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	387,838	387,838	387,838	332,817	86%	0	0	METROS LINEALES	643	643	100%	ML 643.20 GUARNICIONES M2 675.36 BANQUETAS
64234	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-097/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,153	399,153	399,153	119,746	30%	0	0	METROS LINEALES	609	578	95%	ML 580 GUARNICIONES M2 609 BANQUETAS
58243	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES XICOTENCATL E INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	184-OP-FAISM-079/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,364	308,364	308,364	261,178	85%	0	0	METROS LINEALES	512	512	100%	ML 511.96 GUARNICIONES M2 537.56 BANQUETAS
55118	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-080/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	449,995	449,995	449,995	385,644	86%	0	0	METROS LINEALES	1	1	85%	1 PUENTE
102336	URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE ANDADORES)	19-CONCEPCION PÁPALO	BUENA VISTA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS LINEALES	90	90	100%	LA OBRA URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE ANDADORES) EN LA AGENCIA DE BUENA VISTA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE.
102198	URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE ANDADORES)	19-CONCEPCION PÁPALO	EL AGUACATE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS LINEALES	90	90	100%	LA OBRA URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE ANDADORES) ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
37763	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LA CRUZ (2A ETAPA)	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	100%	0	0	METROS LINEALES	30	0	0%	LA CONSTRUCCION DE ESTE PUENTE EN SU SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA FEDERAL DEL CDI Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC... Y POR CUYO CONVENIO EL MUNICIPIO HA DEPOSITADO A FINANZAS DE 30% QUE LE CORRESPONDEN HASTA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2009 A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE SE ENCARGARA DE EXPEDIR NUEVAMENTE AL MUNICIPIO EL TOTAL DE LA OBRA POR LO QUE LA MEZCLA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA DEPENDENCIA FEDERAL CDI APORTA 70% = \$ 2,588,904.71 DEPENDENCIA MUNICIPAL APORTA 30% = \$ 1,109,530.59 TOTAL A EJERCER MEDIANTE EL CONVENIO = \$ 3,698,435.30 ASI PUES EL AYUNTAMIENTO A EJERCIDO EL 100% QUE LE CORRESPONDE Y SOLO RESTA ESPERAR A QUE EL GOBIERNO FEDERAL NOS AUTORIZY E XPIDA EL CHEQUE PARA REALIZAR ESTA OBRA. ES POR ESO QUE AUNO SE REGISTRA AVENCE FISICO YA QUE LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE ES LA PARTE LONGITUDINAL O LOSA.
113398	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO, S/CAMINO: SAN MIGUEL PERAS LA TRINIDAD COICOYAN (2a ETAPA)	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MIGUEL PERAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,032,457	564,503	564,503	564,503	100%	13,529,211	564,503	METROS LINEALES	15,032,457	564,503	4%	LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO, S/CAMINO: SAN MIGUEL PERAS LA TRINIDAD COICOYAN (2A ETAPA). LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS HERRADURAS 46.95 M3, OBRA FALSA POR VOLUMEN DE CONCRETO DE MADERA EN PUENTES, 46.95 M3-CONCRETO MOLDES PARA PUENTES DE MADERA EN PARA PETOS24.40 M3-MADERA, JUNTAS DE DILATACION DE 2 CM DE ESPESOR, 12.90 ML, ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, ACERO DE REFUERZO, 6.750 KG, TUBO PARA DREÑES DE 10 CM, 12 PZAS, TUBO GALVANIZADO DE 75 MM, 72 ML, PLACA DE APOYO NEGROEN 4 PZAS, PINTURA: 101.98 M2 APROXIMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES 336.00 M3, EXCAVACION EN CORTES ADICIONALES, 970.50 M3 ACATANDO LO ESTABLECIDO EN PLANOS Y PROYECTOS LA CONSTRUCCION SE LLLEVO A TIEMPO.
127244	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL ARROLLO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE JUANA C. ROMERO	308-SAN PEDRO HULOTEPEC	SAN PEDRO HULOTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HULOTEPEC	-	-	102,709	102,709	102,709	102,709	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	
132803	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ARRIBA	RURAL	FISM-0025-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	124,220	123,972	123,972	123,972	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO
116353	CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBOS DE CONCRETO DE 1.20 MTS DE DIAM. SOBRE LA CALLE MORELOS COL SANTA CRUZ 2A. SECCION	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA TERMINADA
118413	CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBOS DE CONCRETO DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO SOBRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA TERMINADA
62909	CONSTRUCCION 2A PARTE DEL ANDADOR PRINCIPAL	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	824,949	563,892	800,000	563,892	100%	0	0	METROS LINEALES	204	184	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
121184	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "SANTO DOMINGO UBICADO EN EL KM 0+188.20 DEL CAMINO: SITO DOMINGO DE MORELOS-CAÑA BRAVA, EN EL CRUCE CON EL RIO "SANTO DOMINGO"	505-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	7,199,490	6,160,000	6,160,000	6,160,000	100%	0	0	METROS LINEALES	122	85	70%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES POR \$23,998,300.30, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL 30% EQUIVALENTE A \$7,199,490.09 Y EL 70% RESTANTE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL DE RECURSOS DEL PIBAI DE LA CDI.
135969	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA DE LOS MATUS	RURAL	F3-002-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	423,033	382,700	382,700	382,700	100%	0	0	METROS LINEALES	100	90	90%	
74863	PUENTE TIPO ALCANTARILLA EN EL ARROYO QUEBRADO SOBRE CALLE MIGUEL CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	-	-	308,769	308,769	308,769	308,769	100%	0	0	METROS LINEALES	62	62	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% AL 30 DE JUNIO EL AVANCE FINANCIERO ESTA A UN 44% POR FALTA DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.....
75211	PUENTE TIPO ALCANTARILLA EN EL ARROYO QUEBRADO SOBRE CALLE PROLONGACION DE GREGORIO CHAVEZ	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	-	-	564,376	564,376	564,376	564,376	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	ES COSTO DE LA OBRA AUMENTO POR CONVENIO AMPLIATORIO DE ACUERDO AL CONTRATO CAFISM/MT/CISS/3/OP/002/2009, DEBIDO A QUE SE REALIZARON OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU BUENA REALIZACION.
85176	TERMINACION DEL PUENTE TIPO ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA DE JUAREZ	-	-	125,546	125,546	125,546	125,546	100%	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	FACT -0115(ZARATE CRUZ ELIODIA, NO CONSIDERADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR ERROR DE CAPTURA, POR LO TANTO AUMENTO EL COSTO DE LO MINISTRADO POR: \$ 575.00 MAS
117536	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE REFORMA 2ª ETAPA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	01/04P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO	-	-	739,000	739,000	739,000	739,000	100%	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	
41168	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EJIDAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	279,672	279,672	279,672	279,672	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION																								
83895	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE LIBERTAD	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	240,048	240,048	240,048	240,048	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE LIBERTAD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 240,048.46 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
94819	REHABILITACION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAISM/MSM/286/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	145,914	145,914	145,914	145,914	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 145,914.78 Y ESTA TERMINADA AL 100
109964	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE FEBRERO SOBRE EL RIO GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	1,578,452	1,578,452	1,578,452	1,578,452	100%	0	0	METROS LINEALES	1,578,452	1,578,452	100%	
140230	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR (TIPO BOVEDA) EN LA CALLE BENITO JUAREZ	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	FISM/568/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	352,800	330,800	330,800	330,800	100%	0	0	METROS LINEALES	5	3	60%	
93381	REHABILITACION DEL PASO PEATONAL CENTRAL (LOS SABINOS)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	337,301	337,301	337,301	337,301	100%	0	0	METROS LINEALES	123	123	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
OTROS																								
109484	2DA ETAPA PAVIMENTACION Y URBANIZACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES ZABACHE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	750,000	636,473	636,473	636,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	750,000	636,473	85%	
87658	NIVELACION DE UNIDAD DEPORTIVA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARÍN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	-	-	180,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
87494	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE MONUMENTO DEL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	-	-	2,889,904	2,167,428	2,167,428	1,626,603	75%	0	0	OBRA	1	1	75%	
101084	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA FRIA-PIEDRA DEL SOL (SEGUNDA ETAPA)	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRA DEL SOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	-	-	4,809,122	4,809,122	4,809,122	4,809,122	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
101750	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA PESCADO-LOMA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 0+625	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA PESCADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	-	-	2,018,529	2,018,529	2,018,529	1,513,298	75%	0	0	KILÓMETRO	1	0	76%	
90471	GUARNICION, BANQUETA Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 5 DE MAYO Y CARDENAS ENTRE LIBERTAD Y CUATREMOC	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	CONCEPCIÓN BUENAVISTA	URBANO	FISM/MCB/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	141,326	141,326	141,326	141,326	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
52785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-041/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	101,939	101,939	101,939	30,582	30%	0	0	METRO LINEAL	314	314	100%	ML 314.00 GUARNICION
57922	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BETHANIA	RURAL	184-OP-FAISM-062/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	797,080	797,080	797,080	239,124	30%	0	0	METRO LINEAL	1,324	1,082	82%	ML 1323.65 GUARNICIONES M2 1389.63 BANQUETAS
51637	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184-OP-FAISM-035/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	777,523	777,523	777,523	233,257	30%	0	0	METRO LINEAL	1,232	1,232	100%	ML 1,232 GUARNICION M2 1,293.60 BANQUETA
52199	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-038/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	198,769	198,769	198,769	170,935	86%	0	0	METRO LINEAL	336	336	100%	ML 335.50 GUARNICION M2 352.28 BANQUETA
52745	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-057/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	180,001	180,001	180,001	54,000	30%	0	0	METRO LINEAL	339	339	100%	ML 339.30 GUARNICION M2 288.41 BANQUETAS
54795	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	522,146	522,146	522,146	447,749	86%	0	0	METRO LINEAL	847	847	100%	ML 846.82 GUARNICION M2 996.64 BANQUETA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
	1												3	4	5								11	
47404	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-077/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	597,110	597,110	597,110	179,133	30%	0	0	METRO LINEAL	1,007	752	75%	ML 1,007.20 GUARNICION M2 1057.56 BANQUETA
51790	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	184-OP-FAISM-044/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	323,765	323,765	323,765	221,295	68%	0	0	METRO LINEAL	538	538	100%	ML 537.73 GUARNICION M2 564.62 BANQUETA
51761	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184-OP-FAISM-036/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	340,845	340,845	340,845	267,152	78%	0	0	METRO LINEAL	579	551	95%	ML 578.95 GUARNICION M2 607.90 BANQUETAS
54069	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184-OP-FAISM-088/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	468,801	468,801	468,801	402,733	86%	0	0	METRO LINEAL	1,312	1,053	80%	ML 1311.92 GUARNICION M2 360.78 BANQUETA
51661	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLACION SANTA URSULA)	RURAL	184-OP-FAISM-043/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	254,898	254,898	254,898	254,898	100%	0	0	METRO LINEAL	404	404	100%	ML 404.05 GUARNICION M2 484.86 BANQUETAS
58364	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184-OP-FAISM-047/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	311,664	311,664	311,664	93,499	30%	0	0	METRO LINEAL	530	425	80%	ML 530 GUARNICION M2 556.50 BANQUETAS
52244	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 18 DE ENERO Y 20 NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	184-OP-FAISM-072/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	581,005	581,005	581,005	499,664	86%	0	0	METRO LINEAL	980	980	100%	ML 979.70 GUARNICION M2 1028.69 BANQUETA
52862	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184-OP-FAISM-063/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	324,946	324,946	324,946	97,484	30%	0	0	METRO LINEAL	538	510	95%	ML 537.73 GUARNICIONES M2 564.62 BANQUETAS
52115	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-039/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	176,618	176,618	176,618	176,618	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ML 300 GUARNICION M2 315 BANQUETA
48035	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA DE LA AV. TECNOLOGICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184-OP-FAISM-031/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	271,213	271,213	271,213	169,705	63%	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	ML 470.03 GUARNICION M2 470.03 BANQUETA DE CONCRETO
58010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS AV. LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO I. MADERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-061/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	998,001	998,001	998,001	299,400	30%	0	0	METRO LINEAL	1,697	1,202	71%	ML 1696.94 GUARNICION M2 1781.79 BANQUETAS
52704	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SIDRO LAS PIÑAS	RURAL	184-OP-FAISM-034/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,434	399,434	399,434	326,069	82%	0	0	METRO LINEAL	512	488	95%	ML 511.96 GUARNICION M2 537.56 BANQUETAS
52616	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	RURAL	184-OP-FAISM-056/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	511,669	511,669	511,669	511,669	100%	0	0	METRO LINEAL	715	715	100%	M2 715 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
52284	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-042/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	499,199	499,199	499,199	499,199	100%	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%	M2 825.12 PAVIMENTO HIDRAULICO
53896	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-058/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	523,989	523,989	523,989	347,572	66%	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%	M2 825.23 PAVIMENTO HIDRAULICO
58787	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-075/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	498,753	498,753	498,753	149,625	30%	0	0	METROS CUADRADOS	813	366	45%	M2 812.52 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
64132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-084/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	626,909	626,909	626,909	188,072	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	950	95%	M2 1,000.80 PAVIMENTO
52652	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-052/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	998,134	998,134	998,134	299,440	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,571	1,256	80%	M2 1,571.30 PAVIMENTO
55552	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-052/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	998,134	998,134	998,134	29	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,571	19	1%	M2 1571.30 PAVIMENTO
53159	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PIEDRA QUEMADA	RURAL	184-OP-FAISM-070/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	749,906	749,906	749,906	749,906	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,219	1,219	100%	M2 1,218.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
53263	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184-OP-FAISM-049/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	772,206	772,206	772,206	231,662	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,259	1,259	100%	M2 1258.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
54144	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO PAPALOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-071/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	781,312	781,312	781,312	781,312	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,271	1,271	100%	M2 1,271.25 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
54413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	RURAL	184-OP-FAISM-076/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	607,264	607,264	607,264	521,273	86%	0	0	METRO CUADRADO	1,017	1,017	100%	M2 1,017.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
53796	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TITANIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-060/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	409,104	409,104	409,104	409,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	683	683	100%	M2 683.49 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
54371	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-073/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	521,330	521,330	521,330	156,339	30%	0	0	METRO CUADRADO	614	586	95%	M2 614.14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
52326	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABILLONDO SOLER	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-051/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	622,025	622,025	622,025	186,607	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,024	1,024	100%	M2 1,023.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
52544	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO LIMON	RURAL	184-OP-FAISM-037/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	796,999	796,999	796,999	796,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	M2 1,150.14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
48012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 7 Y 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-029/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	486,260	486,260	486,260	414,669	85%	0	0	METRO CUADRADO	801	801	100%	M2 800.53 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
58755	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-074/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	398,702	398,702	398,702	119,610	30%	0	0	METRO CUADRADO	567	139	25%	M2 567.44 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
58818	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-081/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	347,167	347,167	347,167	347,167	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	M1 62.68 GUARNICION M2 550.00 PAVIMENTO
47748	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC KM-0+000 AL KM 1+900	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-003A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	5,166,534	5,166,534	5,166,534	5,166,534	100%	0	0	METRO CUBICO	1,351	1,351	100%	M3 1351.11 MEZCLA ASFALTICA
104233	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AL CALLE MORELOS PROLONGACION	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	395,000	395,000	395,000	395,000	100%	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
126250	REHABILITACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA	190-SAN JUAN COTZOCON	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,911,255	1,434,297	1,434,297	1,434,297	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	SE CORRIGIO EL NUMERO DEL PROYECTO POR ERROR EN CONSECUTIVO
17682	MURO DE CONTENCION EN LA UNIDAD MEDICA RURAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCION	43	43	100%	
74101	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LIBERTAD DE ESTA COMUNIDAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	307,692	307,692	307,692	92,308	30%	0	0	CONTRATO	307,692	92,308	30%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO
103161	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE MINA EN SAN MARTIN LACHILA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	250,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE MINA
93886	CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,154,584	1,154,584	1,154,584	400,000	35%	0	0	METRO CUADRADO	103	35	34%	
126781	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	453,831	200,733	200,733	200,733	100%	0	0	METRO CUADRADO	560	250	45%	SE PAVIMENTA UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10 CMS. LA LONGITUD DE LA CALLE ES DE 70.00 METROS CON UN ANCHO DE 8.00 METROS.
143758	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	CANCHA	700,000	700,000	100%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS
143740	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	RURAL	0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCION	800,000	800,000	100%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS
143076	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA EXPLANADA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCION	235,000	235,000	100%	
143047	CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BARDAS	30,000	30,000	100%	
143390	CONSTRUCCION DE LIBRAMENTO	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	3,202,500	3,202,500	1,921,500	1,921,500	60%	0	0	METROS CUADRADOS	100	60	60%	
98746	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. CINCO DE MAYO	277-VILLA SOLA DE VEGA	LOS LIMONES	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	488,750	488,750	488,750	488,750	100%	488,750	488,750	METRO LINEAL	30	30	100%	
82732	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	550,100	550,100	550,100	550,100	100%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	
93918	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEMASCAL II	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	2,500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PLANTA	1	0	20%	
105472	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	280-VILLA TALEA DE CASTRO	SANTA GERTRUDIS	RURAL	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	406,307	284,414	284,414	193,812	68%	0	0	METRO CUBICO	80	60	75%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
105416	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	OTATTLAN DE MORELOS	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	406,307	284,414	284,414	140,116	49%	0	0	METRO CUBICO	85	9	11%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
105001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA SECCION ORIENTE	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	550,000	385,000	385,000	0	0%	0	0	METRO CUBICO	400	120	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LAS EXISTENCIAS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM 2009 550.000.00 FISM 2008 509.461.87 TOTAL 1059.461.87
116077	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CARRETERA A LA AGENCIA DE EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	672,750	208,000	672,750	208,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	41%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
136437	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 2 ETAPA AGENCIA DE POLICIA DE HACIENDA BLANCA	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	519,000	155,700	155,700	155,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	900	45%	
109930	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	240,000	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	76%	
110174	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSP/VM-FISM0904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	3,912,609	1,173,783	1,173,783	1,173,783	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	3,912,609	1,173,783	30%	
66787	APERTURA DE CALLES, ESTUDIO TOPOGRAFICO Y CONST. PUENTE VEHICULAR SAN MARTIN	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	RURAL	FAISM05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	348,980	348,980	348,980	348,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APERTURA DE 2 CALLES Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL EN LA CONGREGACION DE SAN MARTIN AMUZGOS.
67049	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCIÓN)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAISM07/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	1,116,811	1,116,811	1,116,811	1,116,811	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 89 METROS DE LARGO POR 4.50 METROS DE ALTURA EN SU DENIVEL MAXIMO. A BASE DE CONCRETO Y TRAVES DE LIGAS Y CONTRAFUERTE.
109070	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE CONSTRUYERON MUROS DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES
108956	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	LOMA CANELA	RURAL	95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	SE PAVIMENTARON 300 ML DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION
109006	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL 1A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	855,000	855,000	855,000	855,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
104876	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE GRANAOS BASICOS SEGUNDA ETAPA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	2,831,907	2,329,766	2,831,907	2,329,766	100%	0	0	BODEGA	1	1	90%	EN ESTE AÑO SE CONTINUÓ CON LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE INSUMOS, EN EL EJERCICIO 2008 SE CONCLUYO LA PRIMERA ETAPA.
115607	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DEL ACCESO PRINCIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	1,306,195	590,538	590,538	590,538	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 3,264,595.20 APORTACION ESTADO \$ 1,956,400.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 1,306,195.20
111285	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	130,000	130,000	130,000	121,000	93%	0	0	ARTICULO	100	90	90%	
102726	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+496.58	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FAISM/MMH/037/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	2,100,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	50%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 7,000,000.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA (F-II) \$ 2,100,000.00 Y UNA APORTACION FEDERAL (CD) \$ 4,900,000.00
92917	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PINOS, CEDROS, NOGALES, ENCINOS Y PROLOG. DE HIDALGO. COL. 1A. SECC. DE SAN ISIDRO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	255,908	255,463	100%	
107740	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	255,781	100%	0	0	METRO LINEAL	255,908	255,781	100%	
93153	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. COL. LOS HIGOS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 27 DE MAYO NO SE HA PAGADO NINGUNA ESTIMACION DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION.
110327	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. COL. REFORMA AGRARIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 6 DE JUNIO, CABE MENCIONAR LA APORTACION DEL F-II VA HACER DE \$255,907.74 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE \$88,560.02 SIENDO EL TOTAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE \$344,467.76
94172	GUARNICIONES Y CONFORMACION DE BASE EN LA 2DA. PRIV. DE MOCTEZUMA, BARRIO LOS HUAMUCHES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	255,908	0	0%	
53832	PAVIMENTACION DE LAS CALLES JERUSALEN, MONTE DE LOS OLIVOS Y NAZARET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,086,877	326,063	326,063	326,063	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,462	2,462	100%	
53077	REVESTIMIENTO DE CALLES CON TIERRA Y NIVELACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	10,860	7,326	7,326	7,326	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
106420	CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA UNION ALTAMIRA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	771,600	771,600	771,600	771,600	100%	0	0	VOLUMEN	23,686	23,686	100%	
77688	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 280 MTS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FISM/398/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	506,579	373,877	373,877	373,877	100%	0	0	METROS	280	280	100%	SOLO EL ANTICIPO FUE PAGADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LA OBRA SE EJECUTO Y SE PAGARA LAS ESTIMACIONES A PARTIR DEL MES DE JULIO
36240	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE MONTE ALBAN	399-SANTA MARIA ATZOMPA	MONTEALBAN	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	1,565,354	1,283,297	1,283,297	1,283,297	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,710	95%	
36153	URBANIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA ATZOMPA -SAN JERONIMO YAHUICHE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	3,261,583	2,421,583	2,421,583	2,421,583	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,913	2,670	92%	EL AVANCE GLOBAL DE ESTA OBRA ES DE 94.5% SERA CONCLUIDA EN EL MES DE OCTUBRE.
107138	ADOQUINADO DE LA LATERAL SUR DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y ANTIGUO CAMINO A ROJAS	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	752,098	225,629	225,629	225,629	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
107032	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO EN EL ANDADOR XADANI	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	689,699	594,934	599,934	599,934	101%	0	0	METRO CUADRADO	1,879	1,800	96%	OBRA EN PROCESO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL RETIRO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
114827	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	2,750,000	2,750,000	1,250,000	2,750,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CORRIGE EL CONCEPTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES AGREGANDO (PRIMERA ETAPA) SE CORRIGE EL SECTOR Y SUBSECTOR COLOCANDO EL RUBRO DE URBANIZACION PORQUE ES EN ESTE RUBRO DONDE SE REFIERE A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.
115864	SUM. E INST. DE SISTEMA DE AERACION PARA PLANTA PROVISIONAL DE AGUAS RECIDUALES.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	575,000	575,000	375,000	575,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CORRIGE EL RUBRO DESTINANDO A URBANIZACION MUNICIPAL Y SE CORRIGE LA UNIDAD DE MEDIDA DANDOLE EL NOMBRE DE SISTEMA CANTIDAD (1)
138219	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES(PRIMERA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	374,640	374,640	374,640	374,640	100%	0	0	0	1	1	100%	
120780	PAVIMENTACION EN LA EXPLANADA A BASE DE ADOQUIN HEXAGONAL EN LA AGENCIA DE VILLA NUEVA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	FISM434/02 /09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	440,152	438,238	438,238	438,238	100%	0	0	0	440,152	438,238	100%	PAVIMENTACION EN LA EXPLANADA A BASE DE DOQUIN HEXAGONAL EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA. DE SANTA MARIA TEOPOXCO.
129963	CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
110488	CONSTRUCCION DEL ANDADOR PEATONAL DEL RETEN AL MERCADO CASANDOO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	1,018,594	1,018,594	1,018,594	776,916	76%	0	0	0	1	1	100%	
142310	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	950,000	650,000	100,000	650,000	100%	0	0	0	3,500	2,500	71%	OBRA EN PROCESO. SE CAMBIARON LAS METAS Y POR LO TANTO EL COSTO
109689	CONSTRUCCION DE TRES LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISM484/06 /2009	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	84,940	68,766	68,766	68,766	100%	0	0	0	1	1	100%	
121372	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOC. VILLA TEJUPAN	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN	-	-	1,527,688	1,527,688	1,527,688	458,306	30%	0	0	0	1	1	100%	
121303	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOC. YUDABA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	YUDABA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN DE LA UNION	-	-	25,925	25,925	25,925	25,925	100%	0	0	0	25,925	25,925	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA
104789	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE PRINCIPAL	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	283,661	283,661	283,661	283,661	100%	0	0	0	288	288	100%	
105844	CONSTRUCCION SALÓN DE USO MULTIPLES	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	750,000	493,370	493,370	493,370	100%	0	0	0	507	432	85%	OBRA EN PROCESO. EL MONTO DEL CONTRATO ES POR \$ 920,000.00; \$750,000.00 SE TOMARÁN DEL FONDO MI Y \$ 170,000.00 DEL FONDO IV.
104020	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO A JUQUILA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	88	88	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, QUEDANDO PENDIENTE LA ENTREGA RECEPCION.
104208	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS RUBÉN JARAMILLO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	902/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	0	112	112	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE LA ENTREGA RECEPCION.
115280	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	4,040,547	1,346,849	4,040,547	1,346,849	100%	551	0	0	1	1	100%	
90407	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOC. SAN VICENTE	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN VICENTE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	553,824	553,824	553,824	553,824	100%	0	0	0	150	150	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA
92640	REHABILITACION DE PASO PEATONAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	632,974	632,974	632,974	632,974	100%	0	0	0	1,133	1,133	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
110394	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	495,525	495,525	495,525	495,525	100%	0	0	0	40	40	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
28104	CORTES Y TERRAPLENES PARA FORMAR CAMPO DE FUTBOL	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	500,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
91724	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FISMMPG7 /3/3/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	278,817	278,817	278,817	100%	0	0	0	1	1	100%	
91675	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	FISMMPG7 /3/2/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	194,400	194,400	194,400	100%	0	0	0	63	63	100%	
92689	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FISMMPG7 /3/6/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	88,831	88,831	88,831	100%	0	0	0	23	23	100%	
92737	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTADERO	RURAL	FISMMPG7 /3/6/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	71,065	71,065	71,065	100%	0	0	0	28	20	70%	
91638	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SUSPIROS	RURAL	FISMMPG7 /3/1/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	228,707	228,707	228,707	100%	0	0	0	173	173	100%	
92622	REHABILITACION DE LAS ESCALINATAS DE LA CALLE MORELOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG7 /3/4/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	297,384	297,384	297,384	100%	0	0	0	395	395	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
41002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	682,121	682,121	682,121	682,121	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION																									
107706	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	367,085	367,085	367,085	367,085	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
106787	CONST. DE RAMAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. COYULA Y SECTOR U-2	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR U-DOS HUATULCO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	817,789	817,789	572,453	817,453	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
AMPLIACION																									
55505	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	100,745	100,000	100,745	100,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	100,745	100,000	99%	LA OBRA DE AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO 70% SEDESOL POR UN MONTO DE \$ 2,395,928.00. 30% MUNICIPIO. FONDO II APORTARA EL MONTO DE \$ 100,745.00, FONDO IV APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 926.02, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 3,422,756.00.
143085	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	
143095	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	27	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	
143100	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	27	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	25,000	25,000	100%	
143102	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	27	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	25,000	25,000	100%	
142918	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	25,000	25,000	100%	
142602	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	200,000	200,000	100%	
142837	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	33	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	50,000	50,000	100%	
77361	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION, UNION, CAMINO NACIONAL, PROGRESO, GUERRERO Y LOS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	2,468,691	2,023,282	2,050,000	2,023,282	100%	0	0	0	POSTE	56	34	61%	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$4,937,382.40 APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III \$2,468,691.4 APORTACION ESTATAL DEL FADEF \$ 2,468,691.00
121299	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	505-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	42,023	42,023	42,023	42,023	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																									
110276	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	85,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	250	200	80%	
120303	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	60	60	100%	
110750	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	22,119	22,119	22,119	22,119	100%	0	0	0	LUMINARIA	22,119	22,119	100%	
89683	AMPLIACION Y MEJORAS EN LA RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN KCAPA	SAN SEBASTIAN KCAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	65,012	65,012	0	65,012	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	SUMINISTRO, COLOCACION Y CAMBIO DE POSTES DE CONCRETO, EN EL BARRIO DE LA CLINICA, EL PANTEON, LA PRIMARIA Y FRENTE A LA SECUNDARIA.
117215	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	300,000	7,122	300,000	7,122	100%	0	0	0	LUMINARIA	250	4	2%	
72655	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	90	90	100%	TERMINACION TOTAL DE DICHA OBRA
38270	35 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	35	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0	POSTE	170	170	100%	
89928	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG7/3/65/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	134,138	134,138	134,138	100%	0	0	0	LUMINARIA	80	64	80%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																									
105003	INSTALACION DE 44 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	270-SAN MIGUEL HUATULA	SAN MIGUEL HUATULA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	749,832	749,832	749,832	749,832	100%	0	0	0	PLANTA	44	44	100%	
ELECTRIFICACION DE POZOS																									
LINEAS DE TRANSMISION																									
143548	RAMAL ALIMENTADOR DE SUBESTACION ELECTRICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FISM/418/05/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	419,750	419,750	419,750	419,750	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	TENDIDO DE 390ML. DE CABLEADO DE ALTA TENSION , INCLUYE TRANSFORMADOR DE 75KVA.
RED DE ELECTRICIDAD																									
CONSTRUCCION																									
103052	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LLANO JABALI Y LA NEBLINA	108-SAN ANTONIO HUTEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTPAC	RURAL	FISM/06/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	597,849	597,849	597,849	597,849	100%	0	0	0	POSTE	40	20	50%	
28461	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION PARA DOTAR DE ENEGIA ELECTRICA PARA EL CECYTE	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	240,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	95%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
36757	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	335,804	335,804	335,804	335,804	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA POR CONTRATO. CONTRATISTA LA EMPRESA PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FUE LA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$335,804.19 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$335,804.19 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$0.00. OBRA TERMINADA.
120281	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN MARTÍN RANCHO NUEVO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIONAL	-	-	623,722	619,240	623,722	619,240	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	MODIFICACION DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR REDUCCION DE METAS.
77610	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	721,000	717,865	720,000	717,865	100%	0	0	POSTE	38	25	66%	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$1,442,000.00 APORTACION MUNICIPAL MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO III \$721,000.00 APORTACION ESTATAL MEDIANTE RECURSOS DEL FAFEF \$ 721,000.00
107808	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LINA DE DISTRIBUCION EN LA AGENCIA KM 10 NIZAPAPI	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZAPAPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FISM/421/06/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	275,130	273,934	273,934	273,934	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,905	2,905	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
85627	TERMINACION, AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	1,644,369	1,644,369	1,644,369	0	0%	0	0	POSTE	89	70	79%	OBRA A EJECUTARSE CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN MONTO DE \$1,644,369.48 Y DEL RAMO 20 A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES CON UNA APORTACION DE \$ 3,836,862.00
139924	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV FERROCARRIL	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FISM/570/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLÁN DE ALVAREZ	-	-	39,100	391,000	391,000	391,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR	100	100	100%	
62768	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	76-LA REFORMA	DOMINGO PÉREZ	RURAL	FISM/MR07/6/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	550,000	124,602	124,602	124,602	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 12 POSTES Y 4 TRANSFORMADORES.
136545	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PERIFERICO Y CAMINO AL PATEON	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	001/20096	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ABEJONES	-	-	593,277	593,277	593,277	177,983	30%	0	0	POSTE	29	13	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 593,277.14 SEDESOL 1,384,314.00 TOTAL 1,977,591.14
94094	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE DE BENITO JUAREZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	328,882	328,882	310,583	310,583	94%	0	0	COLONIA	1	1	94%	AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO DEBIDO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE AUTORIZACION ANTE COMISAN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SIN EMBARGO FISICAMENTE LA OBRA ESTA CONCLUIDA
132609	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCIÓN MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	361,316	361,316	361,316	361,316	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
123423	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-009-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	245,133	245,133	245,133	245,133	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
39675	AMPLIACION DEL RAMAL ELECTRICO	13-CÉNEGA DE ZMATLÁN	CÉNEGA DE ZMATLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	372,000	370,234	372,000	370,234	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
110370	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO MORELOS I)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-015/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	792,800	792,800	792,800	792,800	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO MORELOS I DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. SE CONTRUYE EN M.T. 2AF-3HC0N CONDUCTOR ACSR 3/0 NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0 Y EB B.T. CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0 EN FORMA AEREA CON 18 PESTES DE CONCRETO 12-750.
110567	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA (BARRIO LINDA VISTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISM-131-016/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	588,800	588,800	588,800	588,800	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,531	1,531	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LINDA VISTA 2A ETAPA SAN DIONISIO OCOTEPEC. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN FORMA AEREA 3 POSTES DE 12-750 1 DE MEJORA 1 POSTE DE 7-500 COMO POSTE ESTACA Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y SUBTERRANEA INC. BASES PARA CONCRETO Y REGISTRO DE TRANSFORMADORES, EXCAVACION Y RELLENOS ASLAMENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA, RETENDAS, CONDUCTOS DE ALUMINIO Y COBRE PROTECCIONES RED SUBTERRANEA CON TUBO DE POLIETILENO DE 51 MM 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA.
72337	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MORELOS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,610,000	718,750	718,750	718,750	100%	0	0	POSTE	23	16	70%	
72352	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	PROGRESO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,610,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	100%	0	0	POSTE	20	15	75%	
103873	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	RURAL	FISM/134/01/3/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,048,772	314,631	1,048,772	314,631	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE SOLO SE ESPERA LA LIBERACION POR PARTE DE LA CFE Y COMPLEMENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA FINQUITAR. LA OBRA SUFRIÓ UN INCREMENTO EN EL MONTO PORQUE SE AUMENTARON LAS METAS EL INCREMENTO ES DE \$73,567
104058	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GUAJE	RURAL	FISM/134/01/2/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	929,987	278,996	929,987	278,996	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE SOLO SE ESPERA LA LIBERACION POR PARTE DE LA CFE Y COMPLEMENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA FINQUITAR
80692	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	152-SAN FRANCISCO TLAPANANGO	SAN MARCOS NATIVIDAD	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANANGO	-	-	644,061	483,046	483,046	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO PORQUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA MISMA QUE SE HA RECIBIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.
86339	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN SIDRO (COLONIA SAN SIDRO)	RURAL	920	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
91069	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA Y MEJORA DEL SERVICIO DE LA COL. SAN FELIPE, SECCIONES A Y B	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/01/2/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	306,219	306,219	306,219	306,219	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	870	870	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL, SIENDO LA APORTACION FEDERAL \$714,510.00 Y APORTACION MUNICIPAL \$ 306,219.00.
81996	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL TABAJE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAX	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	SE REALIZO UN VOLUMEN DE: 2 POSTES DE CONCRETO 12 UN TRANSFORMADOR DE 15KV INCLUYE ISLAMIENTO, CONDUCTOR, RETENIDA
137394	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO L. MADERO.	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	MSJB/002/MRM/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA REGIONAL	ELECTRIFICACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO JAMILTEPEC OAXACA	-	-	945,292	560,278	560,278	560,278	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3,000	1,000	33%	OBRA ELECTRICA DE MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PRIORIZADA EN SECCION DE CABLEO CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2009, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 945000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100MN) CON FECHA DE EJECUCION DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE A-EJECUCION.
73201	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SANTIAGO GUADALUPE	RURAL	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	403,835	403,835	403,835	403,835	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
	1												3	4	5	6	7	8	9	10	11			
66403	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL EDEN	RURAL	184-OP-FAISM-095/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	654,298	654,298	654,298	196,289	30%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	90%	PZA 19 POSTE 3 TRANSFORMADORES
53122	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	184-OP-FAISM-046/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	196,818	196,818	196,818	153,094	78%	0	0	POSTE	5	5	95%	PZAS 5 POSTES 1 TRANSFORMADOR
64281	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FUENTE MISTERIOSA	RURAL	184-OP-FAISM-088/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	416,720	416,720	416,720	357,128	86%	0	0	POSTE	2	2	100%	PZA 14 POSTES 2 TRANSFORMADORES
66504	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	184-OP-FAISM-096/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,413	460,413	460,413	138,124	30%	0	0	TRANSFORMADOR	3	0	10%	PZA 13 POSTES 3 TRANSFORMADORES
53314	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184-OP-FAISM-054/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	643,948	643,948	643,948	553,796	86%	0	0	POSTE	17	16	96%	PZA 17 POSTES 3 TRANSFORMADORES
53518	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	TECOTENO EL TULAR	RURAL	184-OP-FAISM-055/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	329,965	329,965	329,965	329,965	100%	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	PZA 2 TRANSFORMADORES
66769	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA TERESA PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-100/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	877,659	877,659	877,659	263,298	30%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	90%	PZA 20 POSTES 3 TRANSFORMADORES
100989	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	ASERRADERO PÁPALO (TIERRA COLORADA)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	180,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	POSTE	6	3	50%	LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LLEVA UN AVANCE DEL 50% HASTA EL TERCER TRIMESTRE Y CUMPLE CON LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA.
72474	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	880,598	0	0	0	0%	0	0	POSTE	22	0	0%	LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ES POR UN TOTAL DE \$ 3,733,128.93. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 2,613,893.90 RECURSO MUNICIPAL FISM 880,598.19 RECURSO DE BENEFICIARIOS 239,335.74 AL TERCER TRIMESTRE SOLO HAY UN AVANCE DEL 43% DEL RECURSO FEDERAL. PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE AGOTARA EL RECURSO FEDERAL, FISM Y DE LOS BENEFICIARIOS.
123875	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YUCUXINA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	YUCUXINA	RURAL	MSL/FISM/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	447,705	447,705	447,705	447,705	100%	0	0	POSTE	53	53	100%	
100077	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F-2H	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACIN GRANDE	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	2,255,047	676,514	653,964	676,514	100%	0	0	POSTE	54	16	30%	EL MONTO ANUAL, INCLUYE LA CANTIDAD DE \$ 1,127,523.00 DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, MONTO QUE EQUIVALE AL 50%.
100422	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F-2H	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	2,964,310	889,293	818,714	889,293	100%	0	0	POSTE	71	20	28%	EL MONTO ANUAL, INCLUYE LA CANTIDAD DE \$ 1,482,155.00 DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, MONTO QUE EQUIVALE AL 50%.
37942	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FISM/238/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	680,637	544,510	0	544,510	100%	0	0	POSTE	22	20	91%	ESTA OBRA SE REALIZO CON LA PARTICIPACION DEL 50 POR CIENTO (680,637.00) DEL MUNICIPIO QUEDANDO UNA CANTIDAD DE 4,953.00 A TOMARSE PARA COMPLEMENTAR LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 685,590.00 DEL RAMO 28
26391	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LA ESTACION VIEJA (CALLE EL PIPA)	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN MARTIN TLCAJETE	-	-	647,648	516,063	516,063	516,063	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	15	15	100%	
81453	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	111,039	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	COLONIA	111,039	100,000	90%	
81150	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. BUENOS AIRES	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	618,514	463,885	463,885	463,885	100%	0	0	COLONIA	618,514	463,885	75%	
111325	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL PORVENIR	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	984,830	984,830	984,830	984,830	100%	0	0	POSTE	33	33	100%	
111335	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOS CONEJOS	25-CHAHUITES	LOS CONEJOS	RURAL	16	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
38782	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	GUADALUPE LLANO GRANDE	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	315,581	94,674	94,674	94,674	100%	0	0	COLONIA	1	0	30%	OBRA POR CONTRATO Y LA EMPRESA PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERA LA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS. EL MONTO PARA EJECUTAR ESTA OBRA TENDRA UN COSTO DE \$315,581.02 SIENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS \$0.00.
38663	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JOSE TENERIA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	426,305	127,891	127,891	127,891	100%	0	0	POSTE	10	3	30%	ESTA OBRA SE VA A EJECUTAR POR LA MODALIDAD DE CONTRATO. LA EMPRESA PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERA LA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS. EL COSTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$426,305.79, DONDE EL MUNICIPIO APORTARA TODO Y LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$0.00.
110414	RD AMPL Y MEJ VARIAS CALLES LA ERMITA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ERMITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	382,545	382,545	382,545	382,545	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
115924	ELECTRIFICACION DE LA CATALINA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CATALINA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	184,500	124,500	184,500	124,500	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
136789	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION AGENCIA DE SAN SEBASTIAN ETLA	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	222,500	174,925	174,925	174,925	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
137373	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	FORTIN JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	1,355,130	1,355,130	1,355,130	1,355,130	100%	0	0	POSTE	98	40	41%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL \$ 4,133,020.00 FEDERAL: SEDESOL \$ 2,778,000.00 MUNICIPAL: \$ 1,355,130.00
110254	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "COL. LOS PRESIDENTES"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	569,339	243,810	243,810	243,810	100%	0	0	POSTE	19	19	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
108535	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA Y REVOLUCION	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/305/03/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
108326	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TIERRA BLANCA (B. LA VICTORIA Y MIRAMAR) 2A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	800,000	800,000	700,000	702,437	88%	0	0	TRANSFORMADOR	19	16	84%	EN LA 1A ETAPA SE PARARON LOS 53 POSTES DE RED Y SE COLOCARON ALGUNOS HERRAJES. EN ESTA ETAPA SE ESTAN VISTIENDO LOS POSTES
108896	R.D. AMPLIACION Y MEJORA MALVARISCO	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	804,355	804,355	804,355	804,355	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FALTA TERMINAR CON EL PROTOCOLO ANTE C.F.E.
106491	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	275,518	275,518	275,518	275,518	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	ESTRUTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 642,874.00 MUNICIPAL: \$ 275,518.55 COSTO TOTAL: \$ 918,392.55
45529	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	127,230	38,169	38,169	38,169	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
43228	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA EL LIMON	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	121,906	212	212	212	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
43324	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	121,401	84,981	84,981	84,981	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
45312	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA LAS CATARINAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	125,000	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
40835	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	RANCHO NUEVO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	817,863	565,396	565,396	565,396	100%	0	0	COLONIA	1	1	69%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$817,863.31 SIENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS \$0.00. OBRA EN PROCESO
111309	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
121559	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
121599	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	BUENAVISTA DE JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	928,260	928,260	928,260	928,260	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
121635	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	LA VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	1,028,000	514,000	514,000	514,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	50%	
121625	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	750,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	50%	
121608	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	SANTA CRUZ ITUNDUJA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	1,400,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	50%	
121653	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	UNION DE GALEANA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
141147	ELECTRIFICACION DE PARAJES LA SIDRA, LA RASTRA Y LAS JACARANDAS 1A ETAPA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	LA RASTRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	417,064	417,064	417,064	417,064	100%	0	0	COLONIA	417,064	417,064	100%	
94478	AMP. DE LA RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. COL. SATELITE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	180,573	255,907	180,573	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	255,908	180,574	71%	OBRA INICIADA EL 27 DE MAYO CON UN AVANCE FISICO DEL 60% DEL CUAL SOLO FALTA PAGAR FINIQUITO.
94367	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CRUZ DE ORIENTE Y PRIV. CRUZ DE ORIENTE. BARRIO LA CRUCESITA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	BARRIO LA CRUCESITA	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	206,506	255,907	206,506	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	255,908	206,507	81%	OBRA PAGADA SOLO LA 1A. ESTIMACION CON UN AVANCE FISICO DEL 90%
94201	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. COL. LOS ANGELES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	LOS ANGELES	RURAL	79	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	202,712	255,907	202,712	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	255,908	202,713	79%	OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 90% DEL CUAL SOLO SE HA PAGADO LA 1A. ESTIMACION
94333	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. COL. LOS PUENTES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	LOS PUENTES CUACHES	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	129,425	129,150	129,425	129,150	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	129,426	129,150	100%	
107267	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,038	249,038	249,038	0	0%	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	249,038	74,711	30%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 498,076.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/11/01/2009. EL FONDO II APORTA 249,038.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.	
101523	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, AGENCIA DE AGUAYO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	171,399	171,399	171,399	0	0%	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	171,399	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 342,798.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/011/01/3/2009. EL FONDO II APORTA 171,399.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.	
106995	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, BARRIO EL ROSARIO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	171,335	171,335	171,335	0	0%	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	171,335	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 342,670.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/011/01/3/2009. EL FONDO II APORTA 171,335.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.	
106825	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, COL. GUADALUPE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	153,521	153,521	153,521	0	0%	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	153,521	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 307,042.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/11/01/12/2009. EL FONDO II APORTA 153,521.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.	
106288	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, COL. EL MIRADOR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	019	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	166,583	166,583	166,583	126,649	76%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	166,583	49,944	30%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 333,166.00 PESOS, DE LOS CUALES DE ACUERDO AL CONVENIO FISM-PHSC/M385/11/01/19/2009. EL FONDO II APORTA 166,583.00 PESOS Y EL RESTO EL PROGRAMA HABITAT.
82210	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	302,080	302,080	302,080	302,080	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
114130	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES (COYOTE Y LA CHARCA)	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	EL COYOTE	RURAL	FISM/398M/AA/013/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIO MUNICIPAL	-	-	1,424,693	424,693	424,693	424,693	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,424,693.00 DEL CUAL DEL RAMO 33 FONDO II RECURSO 2009 ES DE \$424,693.22 Y \$1,000,000.00 ES RECURSO FEDERAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
72287	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DE GARZON	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	350,000	314,265	314,265	314,265	100%	0	0	POSTE	6	6	92%	
72325	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUITITO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	415,000	389,399	389,399	389,399	100%	0	0	POSTE	13	12	92%	
72368	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	370,328	370,328	370,328	100%	0	0	COLONIA	2	2	100%	SOLO FALTA REALIZAR EL FINIQUITO DE OBRA AL CONTRATISTA, PERO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
87918	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL ZAPOTAL	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0255/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO UNION HIDALGO	-	-	485,252	436,727	436,727	436,727	100%	0	0	POSTE	16	14	88%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,213,130.00 CON UNA APORTACION ESTATAL TRAVEZ DEL FONDO BA F.A.F.B.F. DE \$727,878.00
87573	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOS PESCADORES	557-UNION HIDALGO	SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES	RURAL	FAFEF/0254/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO UNION HIDALGO	-	-	464,000	417,600	417,600	417,600	100%	0	0	POSTE	15	13	87%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,180,000.00, CON UNA APORTACION ESTATAL ATRAVEZ DEL FONDO BA F.A.F.B.F. DE \$696,000.00
101914	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y LA UNIDAD DEPORTIVA	558-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SANTA FE Y LA MAR	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL	-	-	802,330	802,330	802,330	802,330	100%	0	0	COLONIA	2	2	100%	SE COLOCARON 30 POSTES DE DIFERENTES MEDIDAS, 5 TRANSFORMADORES Y 800 MTS DE CABLEADO EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA BENEFICIO DE 49 FAMILIAS
121730	AMPLIACION DE R.D DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE "LA CURVA"	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAACHILA	-	-	511,713	511,713	0	511,713	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	
121750	AMPLIACION DE R.D DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA LABOR	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAACHILA	-	-	145,740	145,740	0	145,740	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	
139510	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FISM/570/35/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	441,560	441,560	441,560	441,560	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA EN LA POBLACION DE ZMATLAN DE ALVAREZ
139558	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC TELESECUNDARIA	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELLINAS (EL FRESNO)	RURAL	FISM/570/62/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	133,250	113,250	113,250	100,000	88%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	70%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL NUMELO RURAL DE LA CUMBRE CLAVELLINAS
139702	RD AMPLIACION DE LA CALLE LOS PAVORREALES	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FISM/570/03/5/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	166,260	166,260	166,260	133,953	81%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	80%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE EL PAVORREAL DE LA LOCALIDAD DE ZMATLAN DE ALVAREZ
137870	RD AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	RURAL	FISM/570/57/01/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	380,659	380,659	380,659	380,659	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA REDENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALDEFLORES
52328	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SALINA CRUZ, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII060/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.	-	-	379,500	379,500	379,500	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	258	253	98%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
90418	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DE GUERRERO	RURAL	FISMMPG7/3/06/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	POSTE	7	5	71%	
90459	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA DEL MAMEY COPALA	RURAL	FISMMPG7/3/07/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	179,217	179,217	179,217	100%	0	0	POSTE	10	8	80%	
90543	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO SAN VICENTE	RURAL	FISMMPG7/3/08/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	179,217	179,217	179,217	100%	0	0	POSTE	10	8	80%	
90622	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	RURAL	FISMMPG7/3/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	206,500	123,360	123,360	123,360	100%	0	0	POSTE	6	4	67%	
90649	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS COYLITO	RURAL	FISMMPG7/3/10/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	POSTE	7	5	71%	
91994	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO BARRANCA SECA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG7/3/43/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	POSTE	6	4	67%	
92097	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA QUEBRADORA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG7/3/47/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	165,000	98,569	98,569	98,569	100%	0	0	POSTE	4	3	75%	
91943	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS PILAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG7/3/42/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	POSTE	6	4	67%	
92022	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ALVAREZ	RURAL	FISMMPG7/3/44/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	POSTE	6	4	67%	
92067	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	RURAL	FISMMPG7/3/45/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	POSTE	6	4	67%	
82777	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	76-LA REFORMA	EL PORVENIR	RURAL	FISM/IR/07/6/002/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,289,000	382,752	382,752	382,752	100%	0	0	POSTE	36	36	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 36 POSTES Y COLOCACION DE 13 TRANSFORMADORES DE 25 KVA.
41082	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CAPITAN ALBERTO BLASSI VEGA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	407,881	407,881	407,881	407,881	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
41186	CONSTRUCCION RAMAL MEDIA TENSIONY CREACION DE BANCO CALLE MANZU	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	288,500	288,500	288,500	288,500	100%	0	0	0	0	6	6	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
97434	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	CERRO SANTIAGO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	0	0	10	10	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE SU TOTALIDAD
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS																									
87752	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA ARROYO CHILE	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CHAPULTEPEC	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	-	-	500,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	0	1	1	75%	
52270	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	339,856	274,500	274,500	274,500	100%	0	0	0	0	1	0	20%	ESTA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA COLONIA SALTO DEL AGUA DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON. EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO YA QUE ESA ES LA MODALIDAD DE PAGO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE TIENE A CARGO LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCIÓN.
52137	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL PARAISO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	440,377	341,400	341,400	341,400	100%	0	0	0	0	1	0	20%	SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA EL PARAISO DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, PERO NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL MENU DE LOCALIDADES; AL MISMO TIEMPO INFORMO QUE LA OBRA LA ESTA REALIZANDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL FINANCIERO DEBIDO QUE ES LA FORMA EN QUE TRABAJA DICHA DEPENDENCIA.
52614	CONSTRUCCION DEL AULA DEL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMMER"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,300	169,749	169,749	169,749	100%	0	0	0	0	1	1	77%	EL JARDIN DE NIÑOS EN MENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA AVACION SEGUNDA SECCION, QUE NO APARECE EN EL MENU DE LOCALIDADES
52438	ELECTRIFICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,321	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	0	0	1	0	20%	ESTA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO YA QUE ES LA MODALIDAD ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE TIENE A CARGO LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCIÓN.
51989	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA INSURGENTES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	257,167	190,700	190,700	190,700	100%	0	0	0	0	1	0	20%	ESTA OBRA LA REALIZARÁ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA FORMA DE PAGO ANTE ESTA DEPENDENCIA ES ANTICIPADO.
107378	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/07/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	74,108	73,786	73,786	73,786	100%	0	0	0	0	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, BASE PARA MEDIDOR, CONTACTOS Y APAGADORES, FUSIBLES Y CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, Y 665 ML. DE LOS CUALES 150 CABLE CAL. 6, 30ML. CABLE CAL. 8, 400ML. CABLE CAL. 10,85ML. CABLE CAL. 12, LA TERMINAL Y DESBANDO.
122177	RELOCALIZACION DE POSTES DE ENERGIA ELCTRICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100% YA QUE FUE EJECUTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
47399	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	RANCHO SAN PEDRO	RURAL	FISM/MSM/47/008/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	650,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0	0	11	5	45%	
71028	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE UNION Y MIGUEL HIDALGO	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	887,937	887,937	887,937	887,937	100%	0	0	0	0	1	1	100%	PENDIENTE LIBERACION POR LA C.F.E.
140788	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	470-SANTIAGO LACHIGURI	LACHIGURI	RURAL	FISM/470/13/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	271,581	270,400	270,400	270,400	100%	0	0	0	0	16	16	100%	OBRA TERMINADA
109624	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SAN LUIS MORELIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	FISM/484/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	225,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
117668	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TECOYAME	485-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	RURAL	FISM/485/00/1/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	568,920	568,920	568,920	568,920	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, YA SE LE ENTREGO LA OBRA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL EXPEDIENTE ESTA EN REVISION.
108604	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS DEL PANTEON GRANDE Y DE LA PILA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,517,030	758,515	758,515	758,515	100%	0	0	0	0	39	33	85%	OBRA EN PROCESO
7745	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	MSDR/03/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	220,150	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON RECURSOS ADICIONALES DE SEDESOL QUE CORRESPONDE A \$1,981,350.00. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$2,1101,500
137111	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	SAN JOSÉ GUELATOVÁ DE DÍAZ	RURAL	FISM/570/02-4-01/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZOAX	-	-	416,083	416,083	416,083	416,083	100%	0	0	0	0	1	1	100%	SE HIZO LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUELATOVÁ DE DIAZ
139193	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE LA RAYA	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	LA RAYA	RURAL	FISM/570/28/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	265,750	265,750	265,750	265,750	100%	0	0	0	0	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA RAYA.
48966	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA SAN DIEGO	79-SALINA CRUZ	SAN JOSÉ DEL PALMAR	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	383,180	383,180	383,180	383,180	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
47920	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	383,000	383,000	383,000	383,000	100%	0	0	0	0	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48943	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	354,322	354,322	354,322	354,322	100%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
40983	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMINO A SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	365,477	365,477	365,477	365,477	100%	0	0	0	0	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
41062	REHABILITACION RAMAL MEDIA TENSION PARA LA SUBESTACION DE LA ESCUELA CETMAR NUMERO 5	79-SALINA CRUZ	COLONIA MIRAMAR	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	291,993	291,993	291,993	291,993	100%	0	0	0	0	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
CONSTRUCCIÓN																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
102679	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	001F/ISM/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	631,400	546,771	546,771	546,771	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30	25	83%	
54010	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD II ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184-OP-FAISM-067/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	779,929	799,929	799,929	233,979	29%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	01 CENTRO
55971	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA.	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN ISIDRO TRES ARROYOS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	550,402	165,121	550,402	165,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	550,402	165,121	30%	
90887	SUSTITUCION DE UNIDAD MEDICA RURAL N° 137	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FASMI/001/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,687,433	590,607	590,607	590,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	256	6	2%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL FONDO III Y FONDO IV DE LOS CUALES EL FONDO III APORTARA \$ 1687,433.39 Y EL FONDO IV APORTARA \$ 281,255.41 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1968,689.80.
110337	CONSTRUCCION DE KLA CASA DE SALUD	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	CONTALCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	242,297	186,170	186,170	186,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56	50	89%	
35953	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCIÓN)	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	95%	
17685	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	35	35	100%	
34806	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	40	34	85%	
17684	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MADERO	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48	48	100%	
142796	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DE SALUD	273-SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	RURAL	25	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60,000	60,000	100%	
120309	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD EN LA AGENCIA MPAL. LA GUADLUPE	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA GUADALUPE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	160,304	110,304	160,304	110,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	69%	
78687	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	577,000	255,135	255,135	255,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	30%	
56471	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	321,000	320,442	321,000	320,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	321,000	320,442	100%	
56893	PAGO DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	321,000	321,000	321,000	321,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	321,000	321,000	100%	EN ESTE REPORTE SE ESTA INFORMANDO EL PAGO DEL 2 AL MILLAR ANTE FINANZAS, POR SUPERVISCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA SEGUN EL ART 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA, PAGANDO UN MONTO DE \$558.26.
141158	INSTALACION DE SUBESTACION PARTICULAR PARA EL CENTRO DE SALUD	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	179,718	179,718	179,718	179,718	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	179,718	179,718	100%	
102779	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO MANANTIAL	RURAL	FAIS-SMJ-417-064-09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	285,679	285,679	285,679	285,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
29529	CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL (2A. ETAPA)	438-SANTA MARIA TONAMECA	EL PARAISO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,057,584	1,057,584	1,057,584	1,057,584	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD
105468	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	462-SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	-	-	499,365	499,365	499,365	499,365	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	499,365	499,365	100%	
110695	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA HUMEDAD	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	486,959	486,959	146,088	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	70%	
110408	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA CRUZ FLORES MAGÓN	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	580,151	580,151	580,151	527,453	91%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE PERO NO SE LE HA PAGADO TODO POR DOCUMENTOS FALTANTES DEL CONTRATISTA
62954	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	LA CUEVA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	114,559	50,000	60,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	15%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisa do	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambit o	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependen cia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiar ios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7
136004	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	500-SANTIAGO YOSONDUA	LA CASCADA	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	200,000	122,977	122,977	122,977	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD		
100366	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LA ESTANCIA	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	312,719	312,719	312,719	178,900	57%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	312,719	178,600	57%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 60% EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA CULMINAR EN EL MES DE NOVIEMBRE.		
100484	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA LAGUNA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LA LAGUNA	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	300,000	250,000	250,000	20,000	8%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	250,000	20,000	8%	OBRA QUE SE INICIO EN EL MES DE OCTUBRE PARA PODER CULMINARSE A MEDIADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN CURSO.		
79201	AMPLIACION A LA UNIDAD MEDICA RURAL (CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL)	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM053/03 /2009	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	320,908	320,908	320,908	320,908	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	55	55	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
104073	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD 2ª ETAPA DE LA AGENCIA DE XACAHUA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	XACAHUA	RURAL	15	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	249,163	108,682	108,682	108,682	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	82	82	100%			
92541	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LAS PALMAS	RURAL	FISMMPG7 3/15/09	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	9,896	9,896	9,896	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	140	112	80%			
AMPLIACION																											
110686	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	001	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	591,866	591,866	591,866	591,866	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%			
137699	AMPLIACION Y REMODELACION DE CLINICA BASICA	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIAG	URBANO	001	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIAG	-	-	1,048,890	944,001	944,001	820,000	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REGISTRO PARA ESTA OBRA ES UN CENTRO DE SALUD.		
39033	AMPLIACION DE CLINICA DE SALUD ETAPA II	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	5	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%			
95485	REUBICACION-AMPLIACION DE LA U.M.R.	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	010	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	139,916	139,916	139,916	139,916	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	120	120	100%	OBRA TERMINADA		
36044	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	024	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	25	23	90%			
36077	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	017	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	28	28	100%			
35352	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CLINICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	030	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	85%			
68503	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	371-SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	108	108	100%			
94565	AMP. DE LA CASA DE SALUD 3RA. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	100,000	50,459	100,000	50,459	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100,000	50,459	50%	OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 95% AUN FALTA PAGAR LA ESTIMACION FINQUIO		
110067	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	FISM548/00 1/2009	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	461,000	60,141	60,141	60,141	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	24	0	0%			
117732	REFORZAMIENTO DE AREAS DEL CENTRO DE SALUD	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/02P	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	495,000	250,092	250,092	250,092	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	16	12	75%			
MANTENIMIENTO																											
108994	MANTENIMIENTO A DOS CENTROS DE SALUD	23-CULAPAM DE GUERRERO	TIRACÓZ	RURAL	04	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	CULAPAM DE GUERRERO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	2	2	100%			
REHABILITACION																											
35188	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS FRESNOS	RURAL	032	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	85%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
37599	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	187,783	187,783	187,783	187,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	156	156	100%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES \$190,456.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$187,783.00 Y BENEFICIARIOS \$2,673.00. OBRA TERMINADA.
142635	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD (IMPERMEABILIZANTE)	273-SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO MEXICANO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90,000	90,000	100%	
142661	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO SE SALUD	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	40,000	40,000	100%	
EQUIPAMIENTO																								
85682	EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE SALUD DE GUADALUPE DE MORELOS	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	197,204	197,204	197,204	197,204	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
110129	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (LOS GUAJES)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	LOS GUAJES	RURAL	FISM-131-004/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	82,330	55%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	0	45%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES CONSISTENTE EN PRELIMINARES, CIMENTACION, BANILERA Y ACABADOS, ESTRUCTURA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO BASICO.
82343	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, 1A. ETAPA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	BARRIO LA OCOATERA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	220,000	173,170	173,170	173,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	60	50	83%	PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, EN ESTA PRIMERA ETAPA NO INCLUYE: LA FOSA SEPTICA NI EL POSO DE ABSORCION
54301	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA RIO TONTO	RURAL	184-OP-FAISM-069/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	435,971	435,971	435,971	130,791	30%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	80%	01 DISPENSARIO MEDICO
54101	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNIÓN	RURAL	184-OP-FAISM-064/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	436,456	436,456	436,456	266,729	61%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	90%	01 DISPENSARIO MEDICO
17686	CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA EQUIPO MEDICO EN LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	1,000,000	1000%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	100%	
104508	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO DE TALEA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	83%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	144	120	83%	
83156	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	58	58	100%	LA LOCALIDAD DICE "LOMA BONITA" Y DEBE DECIR "LOMA COYOL (BENITO JUAREZ II)"
40749	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	LA COLMENA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	309,202	270,887	270,887	270,887	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	96	96	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$322,543.40, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$309,202.40 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$13,341.00 ES IMPORTA HACER LA SIGUIENTE NOTA: CABE MENCIONAR QUE ALGUNAS AVECES LOS AVANCES FISICOS DIFIEREN RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DE LA OBRA (AVANCE FINANCIERO) DEBIDO A QUE EN ALGUNAS VECES LA FACTURACION NO ESTA A LA PAR CON LOS AVANCES FISICOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
103879	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CLINICA DE SALUD	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	100	100	100%	
30353	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA RIVERA	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	663,408	663,408	663,408	663,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD
30400	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA RIVERA	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	663,408	663,408	663,408	663,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD
30113	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	PASO ZANATE	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	663,408	663,408	663,408	663,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD
105295	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LUZ NAGORE	462-SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN	LUZ NAGORE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN	-	-	94,000	82,226	82,226	82,226	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	94,000	82,226	87%	
88659	CASA DE SALUD	489-SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	48	48	100%	
137001	CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD	500-SANTIAGO YOSONDUA	PLUMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	170,000	159,804	159,804	159,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	90%	
89183	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOC. EL TRAPICHE	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	TRAPICHE VIEJO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	585,000	585,000	585,000	504,325	86%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	50	40	80%	LA OBRA YA ESTA POR TERMINARSE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
89353	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOC. LA RAYA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA RAYA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	585,000	585,000	585,000	504,325	86%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	40	30	75%	LA OBRA ESTÁ POR TERMINARSE
AMPLIACIÓN																								
51671	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	289,182	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	28	3	11%	
59494	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	19,573	19,573	19,573	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	0	30%	
REHABILITACIÓN																								
54014	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	189,143	180,535	180,535	180,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	95	95	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$191,636.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$189,143.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$2,493.00. CABE MENCIONAR QUE EN ALGUNAS OCASIONES LOS AVANCES FISICOS DIFIEREN RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DE LA OBRA (AVANCE FINANCIERO); ESTO DEBIDO A QUE EN ALGUNAS VECES LA FACTURACION NO ESTÁ A LA PAR CON LOS AVANCES FISICOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
29860	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	VILLA UNION	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	209,679	105,295	105,295	105,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	85%	
72401	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	100,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	96	48	50%	LOS TRABAJOS DE REHABILITACION CONSISTEN EN APLANADOS Y PISOS DE LA CASA DE SALUD.
EQUIPAMIENTO																								
111290	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD IXPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XIPANTEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	250,000	250,000	250,000	194,782	78%	0	0	APARATOS MEDICOS	20	17	85%	
111292	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD CINCO NEGRITOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CINCO NEGRITOS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	250,000	250,000	250,000	173,341	69%	0	0	APARATOS MEDICOS	20	15	75%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
OTROS																								
144997	COMPACTACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CESSA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102579	CONSTRUCCION DE BERMA PARA CENTRO DE SALUD (CESSA)	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,051,500	1,051,500	1,051,500	855,738	81%	0	0	METRO LINEAL	146	119	81%	
100613	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA CENTRO DE SALUD (CESSA) SEGUNDA ETAPA	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,442,943	1,442,943	1,442,943	1,442,943	100%	0	0	METRO CÚBICO	3,558	3,588	101%	
126569	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO BASICO DE SALUD	190-SAN JUAN COIZOCÓN	EMLIANO ZAPATA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,704,724	1,200,543	1,200,543	1,200,543	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
120242	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	-	-	288,688	288,688	288,688	270,491	94%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	100	94	94%	
119427	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN PABLO	RURAL	FISM/248/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	550,000	550,000	550,000	299,381	54%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA
111334	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COL. LOS CONEJOS	25-CHAHUITES	LOS CONEJOS	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	260,000	74%	0	0	OBRA	1	1	70%	
122455	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA	3-ASUNCION CACALOTEPEC	CAMPO MÉXICO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	-	-	235,556	235,556	235,556	161,808	69%	0	0	UNIDAD MÉDICA	0	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA AGENCIA DE CAMPO MEXICO, "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA", PARA BENEFICIAR LAS LAMLIAS DE LA LOCALIDAD.
132416	TERMINACION DE CASA DE SALUD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL CIRUELO	RURAL	FISM-009-2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	130,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO PARA LA TERMINACION DE LA CASA DE SALUD, CON UN AVANCE FISICO DEL 30% EN ESTA ETAPA
132333	TERMINACION DE CASA DE SALUD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL CORRAL	RURAL	FISM-004-2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	210,000	188,748	188,748	188,748	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	ESTÁ EN PROCESO DE TERMINACION LA CASA DE SALUD, CON UN AVANCE FISICO DEL 70%
120765	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	EL PORTEZUELO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	595,894	497,279	595,894	497,279	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$595,894.17 MINISTRADO: \$497,279.24

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados	Unidad de Medida	Programado	Acumulado		Avance %	
1													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
41080	CONSTRUCCION DE UN AULA EN DE LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	-	-	222,000	177,147	177,147	177,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	25	79%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ENTREGA
41098	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL CENTRO PREESCOLAR BENITO JUAREZ	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN TLACOLULLA	-	-	222,000	177,147	177,147	177,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	25	79%	OBRA EN PROCESO DE ENTREGA
121256	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ ALAVEZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/483/29/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	120,930	94,112	94,112	94,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	56	56	100%	
76970	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	FISM/006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	940,650	447,412	447,412	447,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	60	42%	
108806	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN G. BASURTO	496-SANTIAGO XIACUI	FRANCISCO L MADERO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,645	236,333	280,645	212,688	90%	0	0	METROS CUADRADOS	107	81	76%	
105308	CONSTRUCCION DE MODULO CON TRES BAÑOS EN EL KINDER LEONA VICARIO DEL BARRIO GRANDE	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	128,898	38,669	38,669	38,669	100%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.
136697	CONSTRUCCION DE BARRA TUBULAR Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS "ING. MIGUEL GARCIA CRUZ"	500-SANTIAGO YOSONDUÁ	SANTIAGO YOSONDUÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	-	-	92,000	83,805	83,805	83,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	148	99%	
136241	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ABRAHAM CASTELLANOS"	500-SANTIAGO YOSONDUÁ	SANTA CATERINA CUANANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	-	-	122,101	122,101	122,101	122,101	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	42	42	100%	
107738	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	-	-	723,496	522,477	522,477	522,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	723,496	522,477	72%	LOS INTERESES GENERADOS SON DE LOS TRES MESES DADOS A CONOCER EN EL PROYECTO NUMERO 6
79107	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (COCINA COMUNITARIA Y PORTICO EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE LA LUZ BURGUET"	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/053/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	382,995	382,995	382,995	382,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	55	55	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
110231	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	-	-	180,000	99,519	180,000	99,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	
72679	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENKTLAHUACA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	295,198	294,685	295,198	294,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
88041	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS.	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO XTALTEPEC	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	414,427	414,427	414,427	414,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	114	114	100%	
88004	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	414,427	414,427	414,427	414,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	114	114	100%	
115336	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO"	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	-	-	41,585	41,585	41,585	41,585	100%	551	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
76671	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA (2A ETAPA)	553-TLALXITAC DE CABRERA	EL TABAZ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLALXITAC DE CABRERA	-	-	161,103	161,103	161,103	161,103	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120	120	100%	
121342	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDO RAMIREZ	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	290,277	201,608	114,525	114,525	57%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	15	42%	
135752	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDO RAMIREZ	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	-	-	290,277	290,277	290,277	290,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
39240	39 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EL EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	543,876	193,372	543,876	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200	0	0%	
122713	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAACHILA	-	-	80,000	80,000	0	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	100	100	100%	
108596	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	61-MONJAS	LOS POCITOS MONJAS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	320,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	30	25	83%	
18285	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/078/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	778,538	778,538	778,538	365,989	47%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES CONSTAN DE 200.00 ML.
11936	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ BURGUETE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	74,853	74,853	74,853	56,268	75%	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
52197	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/048/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	22,091	22,091	22,091	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	13	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. ESTÁ OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0%, EN VIRTUD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
14908	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSÉ MARIANO MICHELENA", AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/043/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	326,838	326,838	326,838	256,500	78%	0	0	METROS CUADRADOS	79	79	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN
91871	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES HENESTROSA EN RANCHO GALEA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	RANCHO GALEA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	224,835	224,835	224,835	224,835	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
118561	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	LA OBRA TERMINADA
70638	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	253-SAN MATEO PÑAS	LOMA LIMÓN	RURAL	FISM/MSMP/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PÑAS	-	-	379,950	379,950	379,950	379,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	487	487	100%	EL AREA DE LA CANCHA SE AJUSTO SEGUN LAS CONDICIONES Y MEDIDAS DEL TERRENO
142695	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	273-SAN MIGUEL PESAS	EL MANZANITO	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PÑAS	-	-	65,000	45,500	65,000	45,500	100%	0	0	M2, SANITARIOS	65,000	45,500	70%	
101390	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL HUAZÁN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	392,293	200,409	200,409	200,409	100%	200,409	200,409	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	
102164	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL HUAZÁN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	392,293	392,293	392,293	392,293	100%	392,293	392,293	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	
83258	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	
79733	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE "FRANCISCO I MADERO"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	45,190	45,190	45,190	45,190	100%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	
110452	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN JOAQUÍN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	92,047	92,047	92,047	92,047	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
94716	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON"	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	133,050	133,050	133,050	133,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	683	683	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
109762	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	460,000	237,265	237,265	237,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	65%	
98514	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO	295-SAN PABLO HUKTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,500	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	175	135	77%	
137405	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	400,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
114719	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALBARRADAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	MSPV/M-FISM/09/14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	327,593	96,282	96,282	96,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	327,593	96,282	29%	
129493	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	298,295	298,295	298,295	298,295	100%	0	0	M2, SANITARIOS	16	16	100%	
100687	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA EN YUTANDAYOO	312-SAN PEDRO JICAYAN	YUTANDAYOO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	-	-	2,100,000	1,600,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	875	600	69%	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO
111120	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL ESTATAL RAFAEL RAMIREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA RANCHO SALINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	49,577	49,577	49,577	49,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	49,577	49,577	100%	
111069	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. JOSE VASCONCELOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	LAS ANONAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	87,088	87,088	87,088	87,088	100%	0	0	M2, SANITARIOS	87,088	87,088	100%	
135348	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	FISM-0048-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	643,500	193,050	193,050	193,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	50	25%	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
108331	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTLÁN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	497	497	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: 1,191,580.69 DE LOS CUALES LAS APORTACIONES SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACION FEDERAL: RAMO 33 FONDO II: \$ 409,806.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: 721,774.69 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,191,580.69
53723	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA ETAPA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIKTEPEC	SAN FRANCISCO HUAPANAPA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIKTEPEC	-	-	189,443	189,443	189,443	189,443	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$199,248.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$189,443.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$9,805.00, OBRA TERMINADA
107753	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	378,650	378,650	378,650	378,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	184	184	100%	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 378,649.83 OBRA EN PROCESO Y OPERANDO
107701	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION, PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	407,124	407,124	407,124	407,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS	311	311	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 407,124.12 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
87648	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ PROLETARIA	345-SAN SEBASTIÁN ICAPA	COSTATITLÁN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN ICAPA	-	-	61,025	61,025	0	61,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	103	103	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO.
51863	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ZAHUATLAN	-	-	354,128	23,182	23,182	23,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	0	6%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$377,727.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$354,128.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$23,599.00, OBRA EN PROCESO.
102765	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA"	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	328,830	100,000	250,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	174	160	92%	LOS METROS CUADRADOS TOTALES DE LA BARRA SON 173.88 M2 Y EL COSTO TOTAL ES DE 328,829.84
102376	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑO CAMPESINO.	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	RURAL	FAISMMM/H/037/007/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	319,181	319,181	319,181	319,181	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100 %
108507	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MTS. EST. REG. EN ESC. PRIM LEYES DE REFORMA, COL. MINERIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	320,000	320,000	320,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	320,000	320,000	100%	
108565	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 5.3 MTS EST. REG. J.D.N. JUAN DE LA BARRERA COL. UNION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	260,000	260,000	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
41163	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE DE ESTRUCTURA REGIONAL 6X5.30 MTS. EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL "ROSARIO CASTELLANOS"	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	222,161	149,922	149,922	149,922	100%	0	0	AULA	1	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 MTS. CONSISTENTE EN AULA DACTILICA CON ESTRUCTURA A BASE DE MURO DE CARGA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, REGILIZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CIMBRA APARENTE, EN LECHO INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMEABILIZACION APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, PISOS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CANCELERIA DE ALUMINIO Y ACABADO FINAL EN PINTURA VINILICA. ACTUALMENTE LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 96%.
118821	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. (GABRIELA MISTRAL)	248-SAN MATEO DEL MAR	LA REFORMA	RURAL	FISM/248/23/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	342,000	322,000	322,000	226,330	70%	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
118770	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA(CANCHA DE USOS MULTIPLES)EN LA ESC. TELESECUNDARIA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FISM/248/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	300,000	300,000	300,000	298,174	99%	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%	A LA FECHA LA OBRA ESTA TERMINADA
89694	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	61,937	61,937	61,937	61,937	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	
85342	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	FISM/317/09/3/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	320,000	254,408	254,408	254,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	108	98	91%	EL MONTO DE LA PRESENTE OBRA SE MODIFICO DEBIDO AL INCREMENTO DE PRECIOS, DE MATERIALES Y AMPLIACION DE METAS
97173	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FISM/MF/73/2/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	240,236	240,236	240,236	240,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	
88195	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE SEGUNDA ETAPA	345-SAN SEBASTIAN ICAPA	VISTA HERMOSEA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	174,750	174,750	0	174,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA TERMINADA HASTA LA SEGUNDA ETAPA, QUEDANDO PENDIENTE UNA TERCERA ETAPA PARA SU CONCLUSION.
90408	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA	345-SAN SEBASTIAN ICAPA	CAÑADA DEL TOTOMOXITL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	261,686	261,686	114,686	147,000	56%	0	0	METROS CUADRADOS	420	350	83%	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL A BASE DE CONCRETO HIDRALICO EN SU PRIMERA ETAPA. OBRA EN PROCESO.
89307	REHABILITACION DE LA SALA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	345-SAN SEBASTIAN ICAPA	SAN SEBASTIAN ICAPA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	50,512	50,512	0	50,512	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DONDE SE INSTALO EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, CONTEMPLANDO: PINTURA, PISO, PROTECCIONES E INSTALACION ELECTRICA. OBRA TERMINADA.
87574	TECHADO DE LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS	345-SAN SEBASTIAN ICAPA	CAMOTINCHAN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN ICAPA	-	-	822,000	822,000	122,000	700,000	85%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	OBRA EN PROCESO. SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y LA RECONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS".
120783	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS PARA CENTRO DE EDUCACION PARA ADULTOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	593,432	178,129	593,432	178,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$593,432.48 MINISTRADO: \$178,129.74
120519	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	256,373	256,373	256,373	256,373	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$256,373.59
118304	BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE CUAUHTEMOC	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	administracion municipal	-	-	200,000	133,333	133,333	133,333	100%	133,333	133,333	METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
118368	portico de acceso a la esc. sec. tec No. 167	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	80,000	26,666	26,666	26,666	100%	26,666	26,666	METROS, BARDAS, CERCOS	40	15	38%	OBRA EN PROCESO
111694	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN PEDRO CHOLULA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	359,104	359,104	359,104	359,104	100%	0	0	METRO CUBICO	180	180	100%	
143909	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	351,537	246,076	246,076	246,076	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
122122	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 111	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	171,379	34,534	34,534	34,534	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 105901 ENVIADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL AVANCE FISICO ES DEL 74%.
109700	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	675,412	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	AULA	675,412	270,000	40%	INTERESES REFLEJADOS EN ULTIMO REPORTE.
102730	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESC. PRIM. HEROS DE CHAPULTEPEC	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	956,445	956,445	956,445	600,533	63%	0	0	ALUMNO	956,445	600,533	63%	
118340	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	BUENAVISTA	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTAYUTLA	-	-	955,567	502,296	502,296	502,296	100%	0	0	SALON	1	1	70%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
111126	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA ELENA COMALTEPEC	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	626,064	626,064	187,819	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	
76199	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LE JARDIN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS"	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0014/FISM09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	546,863	522,309	546,863	522,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	610	500	82%	
110329	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	160	160	100%	
77560	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	49,838	49,838	49,838	49,838	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
92093	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL LOC. LOMA DELGADA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA DELGADA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	422,667	422,667	422,667	422,667	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
92735	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL LOC. LOMA RELAMPAGO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA RELAMPAGO	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	420,320	420,320	420,320	287,386	68%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	YA ESTA TERMINADA LA OBRA
92513	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL LOC.CAPULIN EL NARANJO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	NARANJO	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	420,320	420,320	420,320	420,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	300	300	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA
92230	COSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL LOC. ARROYO ZAPOTE	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	422,667	422,667	422,667	422,667	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA
99056	REHABILITACION DE LA PLAZA COMUNITARIA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	308,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, LA CUAL A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
98950	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNICATRIO DE APRENDIZAJE (C.C.A.)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
AMPLIACION																								
90489	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE VIVIENDA RURAL	168-SAN JOSE CHILTEPEC	LA GUADALUPE	RURAL	FISM/166/01 6/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	552,400	552,400	552,400	400,000	72%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	925	72%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DE FONARO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS SIENDO LA APORTACION FEDERAL \$1,168,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL \$552,400.00. LA OBRA ESTA CLASIFICADA EN DOS RUBROS, 24 VIVIENDAS PARA CONSTRUIR Y 16 VIVIENDAS PARA REHABILITAR. OBRA EN PROCESO.
107020	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	870,664	870,664	870,664	870,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000	9,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
55704	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	HONDURA LUCERO	RURAL	14	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	550,402	65,250	550,402	65,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550,402	65,250	12%	LA OBRA SE LLAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SE ESTA EJECUTANDO EN LA AGENCIA HONDURA LUCERO, Y SE CAPTURÓ COMO AMPLIACION POR QUE EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION.
55357	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	389,519	296,519	389,519	296,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS	389,519	296,519	76%	LA OBRA SE LLAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SOLO QUE EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION Y SE OPTÓ EL CONCEPTO DE AMPLIACION.
97704	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AMPLIACION)	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFISM021 0010112009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	REGDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,004,692	944,000	944,000	944,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	104	93	89%	EL SISTEMA NO OFRECE LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA" POR LO QUE SE TOMO "METROS CUADRADOS" Y FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS SON SERESOL. EL CUAL INVIRTIÓ \$2,000,209.92 Y EL MUNICIPIO \$1,004,692.60, EJECUTANDO HASTA LA FECHA 93 VIVIENDAS RURALES FALTANDO 11 EN LA CABECERA MUNICIPAL.
91913	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
91664	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	210-SAN JUAN NUMI	LA PAZ YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	805	805	100%	
69682	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	34,335	34,335	34,335	34,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	
111602	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA PEÑOLES	TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
111196	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	FISM/MSM4 38/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,907,000	2,907,000	2,907,000	2,907,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	102	102	100%	
137960	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 10 X 5 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALTEPEC	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	740,373	740,373	740,373	298,926	40%	0	0	METROS CUADRADOS	650	250	38%	OBRA EN PROCESO. CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS CON APORTACION COMENDA DEL FONDO IV 2008 20,000.00 Y FONDO IV 2009 \$ 236,046.86 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$ 996,419.98.
137850	CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DE 6 X4 MTS	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTO DOMINGO LATANI	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOPAM	-	-	149,367	149,367	149,367	149,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS	456	48	11%	OBRA EN PROCESO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO II 2008 - \$ 632.74 FONDO III 2009 - \$ 149,367.26 FONDO IV 2009 - \$ 907,052.72 TOTAL DE LA OBRA: \$ 957,052.72
140844	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	470-SANTIAGO LACHIGURI	SAN MIGUEL	RURAL	FISM/470/20 /2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	1,251,000	722,617	722,617	722,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,840	1,536	40%	OBRA EN PROCESO
136865	CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	712,500	710,000	710,000	710,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	1,400	74%	
REHABILITACION																								
93755	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	4,295,517	3,939,430	3,939,430	3,939,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770	1,770	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "METROS CUADRADOS" Y DEBE DECIR "PAQUETE"
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTROS																								
85262	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SN FRANCISCO TEOPAN	-	-	164,723	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	40	0	0%	
95645	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	-	-	533,748	533,748	533,748	533,748	100%	0	0	VIVIENDA	110	110	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
95680	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	RIO BLANCO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	-	-	533,748	533,748	533,748	533,748	100%	0	0	VIVIENDA	115	115	100%	
109938	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y DE AGENCIAS	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	-	-	100,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2	1	50%	SE IMPERMEABILIZAN LAS ESCUELAS
95664	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE LUZ SOLAR	253-SAN MATEO PIÑAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSMP/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	660,000	660,000	660,000	450,000	68%	0	0	PLANTA CELDA SOLAR, VIVIENDA	30	25	83%	
104993	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LOS MANGALES	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	219,055	219,055	219,055	219,055	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CONSISTE EN UN ÁREA PARA DORMITORIO CON MUROS A BASE DE MADERA DE PINO REFORZADO CON CASTILLOS, PISO DE CONCRETO Y TECHUMBRE CON ESTRUCTURA DE MADERA Y LAMINA GALVANIZADA.
98296	APOYO A LA VIVIENDA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	APOYO A LA VIVIENDA	-	-	390,000	378,860	378,860	378,860	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
120670	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	YUCUNDIVÍ	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	FAMILIA	18	18	100%	
109993	MEJORAS DIVERSAS (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TORRECIJLA	RURAL	FISM/548/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	0	0%	
72428	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDÚ	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	-	-	350,000	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS DE SACACOSECHA																								
CONSTRUCCIÓN																								
97214	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO EL COYUL-PARAJE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	PR-83-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	-	-	589,566	589,566	589,566	589,566	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
17695	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
17699	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO PROGRESO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
104772	APERTURA DE BRECHA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	RÍO NUBE	RURAL	907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	-	-	1,200,000	1,200,000	100,000	800,000	67%	0	0	KILÓMETROS	12	8	67%	SE DETENIENDO POR MOMENTO LA APERTURA DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIA QUE SIEMPRE AFECTA EN LA REGION
105008	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS TRAMO DEL PORTILLO DEL CERRO AL LLANO MACUY DEL 0+000 AL 1+300. TRAMO CAMINO DEL LLANO CAGUAL AL POSITO DEL TIGRE DEL 0+000 AL 2+250	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	1,632,455	1,252,954	1,252,954	1,252,954	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,632,455.00. DE LOS CUALES DE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$1,252,953.89. QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE \$379,501.11 LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
100879	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL	-	-	1,068,992	1,068,992	1,068,992	1,068,992	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	SE CONSTRUYÓ UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SUS CONCEPTOS DE TERRACERIAS PARA BENEFICIO DE 500 HABITANTES
AMPLIACIÓN																								
37512	AMPLIACIÓN DE CAMINO COSECHERO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	74,050	74,050	74,050	74,050	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO ACTUALMENTE
MANTENIMIENTO																								
114267	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS, LA CATALINA AL TERRERO Y EL ZAPOTE LA CAÑADA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUÉS	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
117916	MANTENIMIENTO A CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA PARAJE CERRO EL TLACIACHE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	KILÓMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
118123	MANTENIMIENTO A CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA PARAJE CAMALOTE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	350,000	350,000	KILÓMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
118083	MANTENIMIENTO A CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA PARAJE MIÑIYUCO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	administracion municipal	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	KILÓMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
102075	018 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO SACCOSECHAS	498-SANTIAGO YAVEO	BELLA VISTA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	350,000	350,000	350,000	140,000	40%	140,000	140,000	KILÓMETROS	16	7	44%	SE ACLARA QUE ES CONSTRUCCIÓN DE 15 OBRAS DE ALCANTARILLA EN LOS 16 KMS.
REHABILITACIÓN																								
141397	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE RANCHO LLANO A TLACOATEPEC (PRIMERA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FISM/124-018-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	388,625	388,625	388,625	388,625	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
141401	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE RANCHO LLANO A TLACOATEPEC (SEGUNDA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FISM/124-019-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	388,625	388,625	388,625	388,625	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
114489	RASTREO DE CAMINO COSENERO DE LA AGENCIA DE LA CAÑADA DEL MARQUES AL RIO	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUÉS	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRÍCO LA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7
114008	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA AGENCIA DE LA CAÑADA Y EN EL PARAJE LA CIMARRONA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUES	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%			
109535	CONSERVACION DE CAMINOS COCECHEROS	290-SAN NICOLAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA CONCLUIDA		
110357	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "LOS PLATANOS"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	85,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
110387	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS COCOS"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	85,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
110335	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS MARQUEZ"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	95,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
110440	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "NIZA SHOGA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	110,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	75%			
110421	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "PASO MARBELLA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	125,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	83%			
110305	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL "SANTA RITA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	199,008	159,206	159,206	159,206	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
111187	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO QUE CONDUCE AL PARAJE EL VAREJONAL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSE DE LOS PORTILLOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	800,000	800,000	800,000	555,000	69%	0	0	0	KILOMETROS	800,000	555,000	69%			
61225	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC A LA PLAYA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	433,426	100,000	80,000	75,866	76%	0	0	0	KILOMETROS	12	2	13%	LA OBRA INICIO DESDE EL FIN DEL TRIMESTRE, PERO POR EPOCA DE LLUVIA DE SUSPENSO Y SE ESTA REINICIANDO AL INICIO DE OCTUBRE, CONTINUANDO CON EL KILOMETRAJE		
102236	16-01 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	498-SANTIAGO YAVEO	LLANO GRANDE	RURAL	16-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	197,489	197,489	197,489	197,489	100%	197,489	197,489	0	KILOMETROS	10	10	100%			
93489	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAXACA	-	-	223,543	223,543	223,543	223,543	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																											
109392	APERTURA DE CAMINO TRAMO DESVIACION AL MIRADOR - EL OCOTE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	EL OCOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	1,326,945	1,267,940	1,326,945	1,267,940	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	APERTURA DEL CAMINO TRAMO DESVIACION AL MIRADOR - EL OCOTE COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,326,945.10		
72258	APERTURA DE CAMINO DE NUKAMA A LA COMUNIDAD	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	NDYOYONUYLI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,425,883	1,425,883	1,425,883	1,425,883	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
117430	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO DEL KM 3+000 AL KM 5+000, SAN FRANCISCO DEL MAR-EL GUAMOL	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	2,500,000	1,526,880	2,500,000	1,526,880	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	60%			
143800	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJUTLA-COATECAS ALTAS DEL KM 4+000 AL 5+500 Y AMPLIACION DE PUENTES VEHICULARES.	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/015/03/0/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	1,170,000	0	1,170,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	67%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DEL FAFEF, POR LA CANTIDAD DE 3,050,000, PARA UN TOTAL DE 4,250,000 DEL COSTO DE LA OBRA.		
85110	APERTURA DE CAMINO RURAL SN FRANCISCO TEOPAN - LLANO GRANDE	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	LLANO GRANDE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	60,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%			
80259	APERTURA DEL CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 5+820	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	1,000,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	5,820	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LOS RECURSOS QUE SERAN APORTADOS POR LA FEDERACION, ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA MISMA CANTIDAD REALMENTE COBRADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.		
113601	APERTURA DE CAMINO TRAMO CAMINO REAL AL PANTEON	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	YOJUELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	459,752	459,752	459,752	459,752	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	88%	ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DE 88% Y SE PLANEA TERMINARLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009.		
104044	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA CIENEGA, PEÑA BLANCA Y SITIO CABALLERO DEL KM 1+000 AL 2+000	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA CIENEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,849,654	2,849,654	2,849,654	854,896	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%			
102068	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA VERDE-PLAN DE LAGUNA	171-SAN JOSE TENANGO	PLAN DE LAGUNA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	993,600	993,600	993,600	573,160	58%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	57%			
104360	APERTURA DE CAMINO RURAL ALTAMIRA-SAN MARTIN CABALLERO DEL KM 1+000 AL 2+000	171-SAN JOSE TENANGO	ALTAMIRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	340,936	14%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%			
103064	APERTURA DE CAMINO RURAL CERRO ALTO-LAS RUINAS DEL KM 0+000 AL KM 2+320	171-SAN JOSE TENANGO	LAS RUINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	3,910,200	3,910,200	3,910,200	1,284,146	33%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	33%			
95450	APERTURA DE CAMINO RURAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	RIO POBLANO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	228,749	228,749	228,749	228,749	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
138131	APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO E SEGUNDA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	TURBIDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
138103	PROYECTO EJECUTIVO CAMINO RURAL "EL ANONAL -PIE DE LA PEÑA"	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	PIE DE LA PEÑA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	350,000	150,500	150,500	150,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	8%	
138159	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO RURAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	NUEVO ALLENDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	373,500	373,500	373,500	373,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
66473	AMPLIACION DE BRECHA E.C. CERRO PRIETO - PARAJE LA HUERTA	382-SANTA CRUZ TACAHAJA	CERRO PRIETO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAJA	-	-	243,000	243,000	243,000	243,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
19432	APERTURA DE CAMINO RURAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	EL CARBON	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	145,033	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,331	950	71%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$483,444.64 DE LOS CUALES COPADE APORTARA LA CANTIDAD DE \$338,411.25 Y EL MUNICIPIO APORTARA \$145,033.39
95178	APERTURA DE CAMINO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CABALLO	RURAL	SMJ-417-021-09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	193,955	193,955	193,955	193,955	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
145651	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL TRAMO: BARRIO NUEVO-MONTE OSCURO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,200,000	1,200,000	200,000	200,000	17%	0	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
120144	APERTURA DE CAMINO RURAL MOSCA-METATE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MOSCA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	254,519	210,892	200,000	180,000	85%	0	0	0	KILOMETROS	254,519	200,000	79%	
120088	APERTURA DE CAMINOS RANCHO FRUJOL-ESQUIPULAS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FRUJOL	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	700,000	700,000	696,956	696,956	100%	0	0	0	KILOMETROS	700,000	696,956	100%	FALTA ENTERAR LO CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR DE LA OBRA EJECUTADA APERTURA DE CAMINOS RANCHO FRUJOL-ESQUIPULAS.
47265	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL COYLITO	RURAL	FISM/MSM4/47/006/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	527,050	526,062	526,062	526,062	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	ESTE ESTUDIO FUE PRIORIZADO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUEDANDO COMO OBRA.
138041	APERTURA DE CAMINO DEL KM 4+500 AL KM 10+000	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JACINTO YAVELOXI	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	956,420	956,420	956,420	472,873	49%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	OBRA EN PROCESO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO II 2008: \$ 661,242.91 FONDO III 2009: \$ 956419.98 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$1,617,662.89
140814	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGURI E.C. SUPERCARRETERA OAXACA CD. IXEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 2+000	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	FISM/470/18/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	3,000,000	2,127,500	2,127,500	2,127,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	
117853	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL KM 0+000 PARAJE EL ZOPILOTE AL KM 1+000, RUMBO A SANTIAGO TAPEXTLA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FISM/485/00/2/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,934,985	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y SE ESTA TRATANDO DE QUE EL GOBIERNO ESTATAL, CON RECURSOS FEDERALES APORTEN PARA PAVIMENTAR OTRO KILOMETRO. NO LO REFLEJO EN ESTE RUBRO PORQUE TODAVIA NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA SI EL RECURSO NOS LO VAN A LIBERAR, YA QUE DICEN QUE SALDRA DEL PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES \$3,110,000.00, Y LLEVAMOS TODO EL AÑO REFORMANDO EL.
88907	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	SON 120 ML X 7.00ML DE ANCHO DAN 840 M2 EN PROMEDIO, PUES EN TRAMOS SE CONSTRUYE GUARNICION Y EN OTROS CUNETAS.
101117	004 APERTURA DE CAMINO RURAL	498-SANTIAGO YAVEO	SAN JUAN JALTEPEC	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	480,000	480,000	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE INICIO PRIMER TRIMESTRE TENIENDO UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 40% Y SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AL 100%
70625	APERTURA DE CAMINO	50-MAGDALENA PEÑASCO	GUADALUPE PEÑASCO	RURAL	FISM/050/00/1/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	1,300,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	76%	
121349	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE SANTO DOMINGO DE MORELOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	RIO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	3,129,964	3,129,964	3,129,964	938,989	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
81158	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO A RIOTREMENTINA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	RIO TREMENTINA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	67,835	67,835	67,835	67,835	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
7783	CONTINUACION DE APERTURA DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A SANTA MARIA TONAGUA DEL KM 11+020 AL 11+800	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSDR/053/02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	175,896	155,771	155,771	155,771	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	88%	
7763	COTINUACION DE APERTURA DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A SANTAMARIA TONAGUA KM 10+740 AL 11+020	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSDR/055/02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	719,977	719,977	719,977	719,977	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
69228	APERTURA DEL CAMINO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
116119	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO ZANATEPEC - YERBASANTA DEL KM 8 200 AL KM 10 200	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	3,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	40%	
119785	CONSERVACION DE CAMINO DEL TRAMO GUADALUPE LA GUERTILLA A SAN PEDRO ATOYAC	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISM/MMJ/5/5/25/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	790,680	790,680	790,680	790,680	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
119671	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ EL FRAILE A GUADALUPE LA GUERTILLA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SANTA CRUZ EL FRAILE	RURAL	FISM/MMJ/5/5/20/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	685,250	685,250	685,250	685,250	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
86411	AMPLIACION DE EL CAMINO LADERA DE MANZANITA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	FISM/317/002/2009	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	-	243,732	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
122437	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO TAVICHE A SAN GERONIMO TAVICHE, 3.5 KM	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	MSP/328/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	-	1,270,460	1,143,414	1,315,293	450,000	39%	0	0	KILÓMETROS	1,315,294	450,000	34%	ACTUALMENTE SE SIGUE RELIZANDO LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN PEDRO TAVICHE A SAB JERONIMO TAVICHE.
102169	AMPLIACION DEL CAMINO LLANO TIGRE-LA PAROTA EL COYUL	37-MESONES HIDALGO	LLANO TIGRE	RURAL	FAISM/37/037/02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	-	124,800	124,800	124,800	124,800	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 % Y ESTA OPERANDO.
102295	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA SOLEDAD	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAISM/37/037/03/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	-	370,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	0	9%	
66532	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SANTA CRUZ TACAHA	382-SANTA CRUZ TACAHA	SANTA CRUZ TACAHA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHA	-	-	-	400,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	80%	
106272	ESTUDIO Y PROY. DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CAMINO "YUKU KUP" 1ERA. SECCION TRAMO: LA UNION CHALCATONGO TLAXIACO-SAN JOSE PORVENIR SANTA LUCIA MONTEVERDE; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+840	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	KILÓMETROS	39	39	100%	ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100%
105902	ESTUDIO Y PROY. DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO "YUKU KUP" 2DA. SECCION TRAMO: PARAJE "LA JAMAICA" ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS DESV. DE COL. VILLANUEVA; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM.41+880.	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	42	42	100%	ESTE ESTUDIO ESTA REALIZADO AL 100 % A LA FECHA
111575	AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA UNION STA MARIA PEÑOLES 3A ETAPA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	-	2,982,969	2,982,969	2,982,969	2,982,969	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
101832	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO EL FRUTILLO-EL CARASOL DEL KM 0+000 AL KM 4+230	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	RURAL	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAYUTLA	-	-	-	3,627,982	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	90%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
76265	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO LOMA MANZANITA-AGUA FRIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0020/FISM09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	-	450,000	189,972	189,972	189,972	100%	0	0	KILÓMETROS	3	1	20%	
100551	002 AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL A PUXMETACAN	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100%	1,450,000	1,450,000	KILÓMETROS	6	6	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE (PERO NO SE HABIAN REPORTADO)
121279	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL; ELABORACION Y VALIDACION DE PROYECTO	505-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	-	65,048	34,500	65,048	30,548	89%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	
135989	APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO CUERO	RURAL	F3-004-2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	-	649,108	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	2	67%	
72638	AMPLIACION DE CAMINO EL AGUAJE DEL KM 3+000 AL KM 11+000	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	-	287,000	285,752	287,000	285,752	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
118388	APERTURA Y COSNTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGISTRARIA DE OBRAS	-	-	415,560	415,560	415,560	415,560	100%	0	0	KILÓMETROS	20	10	50%	
47240	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TRES-NTUVA JANCHOO Y APERTURA JACAVA - COLINDANCIA CON YOSOCAHUA MAGDALENA PEÑASCO	110-SAN ANTONIO SINCAHUA	YOSOCAHUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINCAHUA	-	-	-	462,950	325,375	325,375	325,375	100%	0	0	KILÓMETROS	5	4	83%	
72387	REVESTIMIENTO DEL CAMINO KM 0+000 AL KM 6+000 TRAMO YUTENTOKO-INDEPENDENCIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUA	INDEPENDENCIA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	
102312	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	-	100,000	9,800	9,800	9,800	100%	0	0	KILÓMETROS	100	10	10%	SE RENTO MAQUINARIA PARA EMPEZAR LA CONSERVACION.
97152	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHIJACA-COICOYAN DE LAS FLORES)-EL JICARAL DEL KM. 0+000 AL KM. 29+400	16-COICOYAN DE LAS FLORES	EL JICARAL	RURAL	PR-82-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	-	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	KILÓMETROS	29	29	100%	
81926	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL TABAJE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAX	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	LONGITUD 5.00KM. ANCHO 6.00M. INCLUIE CUNETEO, HECHO CON MOTOCONFORMADORA. RELLENO Y COLOCACION DE MATERIAL DE CALIDAD CON CAMION VOLTEO Y NIVELACION CON MOTOCOFN. DICHO PROYECTO BENEFICIO VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION
81932	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL TABAJE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAX	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	LONGITUD 5.00KM. ANCHO 6.00M. INCLUIE CUNETEO, HECHO CON MOTOCONFORMADORA. RELLENO Y COLOCACION DE MATERIAL DE CALIDAD CON CAMION VOLTEO Y NIVELACION CON MOTOCOFN. DICHO PROYECTO BENEFICIO VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION
111278	Rastreo y Revestimiento de camino Tramo San Jose Lachiguiri-Rio Mijangos	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	RANCHO MUJANGOS	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	-	-	-	133,801	133,801	133,801	133,801	100%	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	SE REALIZA EL RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO SAN JOSE LACHIGURI-RIO MUJANGOS CON MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, COMFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO EN MATERIAL B
111242	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JOSE LACHIGURI-RIO QUIECHAPA	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	SAN JOSÉ LACHIGURI	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	-	-	-	312,956	312,956	312,956	312,956	100%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	Se realiza el Rastreo y Revestimiento del camino Tramo San Jose Lachiguiri-Rio quiechapa con Materiales Aprovechables tendidos, conformados y afinados utilizando equipo mecanico en material B
100798	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN JUAN LACHIGALLA A SAN JOSE EL PROGRESO	203-SAN JUAN LACHIGALLA	PROGRESO	RURAL	FISM/203/002/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	-	100,000	100,000	0	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
99543	RASTREO DEL CAMINO	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	-	309,000	309,000	309,000	309,000	100%	0	0	KILÓMETROS	21	21	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% Y ACTUALMENTE OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6
106258	RASTREO DEL CAMINO	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	369,000	369,000	369,000	369,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	21	21	100%	EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A \$369,000.00 YA QUE SE REALIZO UN ÚLTIMO RASTREO EN EL MES DE JULIO. ESTA CANTIDAD DE \$150,000.00 FUE UNA INVERSIÓN COMO ANTECIPICO. POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE.	
104917	REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE CAMINO	225-SAN LORENZO	SAN JUAN YOSOCANI (SAN JUANITO)	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0	100%	EL MONTO TOTAL ASCIENDE A \$276,178.28 Y NO A \$262,461 COMO SE HABIA PROGRAMADO POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y CULMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE.
104574	CAMINO AL BANCO DE OBRA	239-SAN MARTÍN HUAMELULPAM	SAN MARTÍN HUAMELULPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM	-	-	25,650	17,825	17,825	17,825	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	50%		
104755	CAMINO ATRAS DEL MUNICIPIO	239-SAN MARTÍN HUAMELULPAM	SAN MARTÍN HUAMELULPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM	-	-	50,711	19,641	19,641	19,641	100%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	49%		
47060	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUÁREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	266,919	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	1	28%		
109126	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO-SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%		
100642	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	312-SAN PEDRO JICA YÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	901	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,000,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	42	28	67%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICA YÁN	
97144	CONSERVACION DE CAMINO RURALES-BARRANCA ONDÁ-CIRUELOS-GUAMUCHIL-FRESNILLO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FISM/MFT/032/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	20	20	100%		
109303	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEUTILLA-EL CONDOR DEL KM 0+000 AL 6+000	330-SAN PEDRO TEUTILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILLA	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%		
132507	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZANJÓN	RURAL	FISM-012-2009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO	-	-	160,000	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	5%	SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS TECNICOS DE LA OBRA	
91674	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	336-SAN PEDRO YÓLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXITTLÁN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YÓLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%		
118151	MANTENIMIENTO A CAMINO TERRACERO AL OJO DE AGUA 1A. ETAPA	367-SANTA CATERINA MECHOACÁN	SANTA CATERINA MECHOACÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	350,000	350,000	0	KILÓMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
105682	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE "LA JAMAICA" ZIMATLÁN DE LAZARO CARDENAS-RIO NARANJO	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	892,000	892,000	892,000	446,000	50%	0	0	0	KILÓMETROS	23	21	91%		
101960	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	RANCHO FAISÁN	RURAL	FISM-SMJ-417-062-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	190,368	190,368	190,368	190,368	100%	0	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%		
118521	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	300,000	109,000	109,000	109,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	70	40	57%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
110787	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE EL SANTO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL SANTO	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	488,665	488,665	488,665	488,665	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%		
110444	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN EL TRAMO DE COYÚCHE-LA PALMITA KM 0+000 AL KM 3+800	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COYÚCHE	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	1,522,591	1,522,591	1,522,591	1,522,591	100%	0	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%		
110509	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA TUZA-ELPOTRERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	-	-	741,123	741,123	741,123	741,123	100%	0	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%		
108504	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	389,960	389,960	389,960	389,960	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
110371	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE BENITO JUAREZ A SOCHUÍN	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	BENITO JUÁREZ	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	-	-	168,669	158,669	168,669	158,669	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%		
110646	REVESTIMINETO DE CAMINO DE PORTES GIL A MINTIKAYA,LAGUNA AMARILLA Y TUNJA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	-	-	163,450	163,450	163,450	163,450	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%		
72426	CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	10	11	110%	EL MONTO PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO INCREMENTARA POR EL AUMENTO TAMBIEN EN LOS TRABAJOS PROYECTADOS HASTA EN UN 40% YA QUE ESTAS SON OBRAS DE MUCHA DEMANDA Y BENEFICIO PARA LA POBLACION.	
100652	CONSERVACION DEL CAMINO: CERRO CANGEJO - CERRO ARMADILLO - RANCHO CAFETAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO CAFETAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL	-	-	1,093,788	1,093,788	1,093,788	1,093,788	100%	0	0	0	KILÓMETROS	30	30	100%	SE REVISTIERON 30 KMS DE CAMINO, APLICÁNDOSE LOS CONCEPTOS DE REAFIANAMIENTO, EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL Y ACARREO BENEFICIANDO A 4600 HABITANTES	
90899	MTTO DEL CAMINO DE LA TOMA-ENTRONQUE CARRETERA BENITO JUAREZ	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VLLA DE FLORES	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	648,117	648,117	648,117	648,117	100%	0	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	EL MANTENIMIENTO YA FUE TERMINADO	
91904	MTTO DEL CAMINO DE POCHOTEPEC -TECOMAVACA , LOC. POCHOTEPEC	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	POCHOTEPEC	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	632,550	632,550	632,550	632,550	100%	0	0	0	KILÓMETROS	15	15	100%	EL MTTO YA FUE TERMINADO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
92529	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	784,520	784,520	784,520	784,520	100%	0	0	0	KILÓMETROS	136	136	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
92777	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS RURALES (SEGUNDA ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	504,615	504,615	504,615	504,615	100%	0	0	0	KILÓMETROS	88	88	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
	REHABILITACIÓN																								
136699	MODIFICACION DEL CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 29+000	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ABEJONES	-	-	631,416	631,416	631,416	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	29	0	0%	LA OBRA DARA INICIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SU UNIDAD DE MEDIDA REAL ES CORTES 6,761.80 M3 Y TERRAPLENES 10,818.88 M3
102574	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CASA BLANCA A SANTA ROSA	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	RURAL	CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	152,677	76,339	152,677	76,339	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	2	50%	
101377	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO COSTATITLAN A SAN ANTONIO TEPETLAPA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
141331	REHABILITACION DE CAMINO A HUILOTEPEC (PRIMERA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-016-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	680,094	680,094	680,094	680,094	100%	0	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
141375	REHABILITACION DE CAMINO A HUILOTEPEC (SEGUNDA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-017-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	621,800	621,800	621,800	621,800	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
141509	REHABILITACION DE CAMINO DE CORRAL SAN PEDRO A MALPASO	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-023-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	291,469	291,469	291,469	291,469	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
141413	REHABILITACION DE CAMINO DE CRUZ MOJON A CRUCERO	124-SAN BLAS ATEMPA	CRUZ MOJÓN	RURAL	FISM/124-021-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	427,487	427,487	427,487	427,487	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
141408	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE CARRETERA A PUENTE MADERA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FISM/124-020-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	291,469	291,469	291,469	291,469	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
141603	REHABILITACION DE CAMINO DE PUENTE MADERA A LOMA BONITA	124-SAN BLAS ATEMPA	LOMA BONITA	RURAL	FISM/124-024-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	349,762	349,762	349,762	349,762	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
141503	REHABILITACION DE CAMINO DE RANCHO LLANO SUR A RANCHO LLANO NORTE	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FISM/124-022-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	291,469	291,469	291,469	291,469	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
141325	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL COMUN	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-015-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	725,368	725,368	725,368	725,368	100%	0	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
100885	REHABILITACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR - GUAMUCHIL DEL KM 5+000 AL KM 13+000	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
100740	REHABILITACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL FARO DEL KM 0+000 AL KM7+000	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	
107387	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/02 9/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,253,463	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	30	30	100%	
113454	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DEL JEFE AL EXTEBE	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	SAN ILDEFONSO AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	165,589	165,589	165,589	165,589	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO DEL JEFE AL EXTEBE SE ENCUENTRA EL 100%. LA OBRA SERA EN LA LOCALIDAD DEL EXTEBE. EN ESTE FORMATO SE INDICA LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLAN YA QUE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.
101159	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A PEÑA BLANCA	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	LA OBRA CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A PEÑA BLANCA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON METAS Y OBJETIVOS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA.
127017	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E"	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PARAISO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	660,000	328,082	328,082	328,082	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	50%	
127356	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E"	190-SAN JUAN COTZOCON	BENITO JUAREZ	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	OBRA TERMINADA
126520	REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL BAJO MIXE	190-SAN JUAN COTZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	540,000	459,468	459,468	459,468	100%	0	0	0	KILÓMETROS	62	53	85%	
36505	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	BARRIO LOMA BONITA	RURAL	FISM/MCR0 20/10/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	295,745	295,745	295,745	295,745	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
36738	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FISM/MCR0 20/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	488,782	354,313	354,313	354,313	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	75%	
36475	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYÓN	RURAL	FISM/MCR0 20/08/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	316,870	316,870	316,870	316,870	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
110360	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) LAS MINAS - EL MANANTIAL	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LA JARCIA	-	-	1,800,054	238,608	1,800,054	228,000	96%	0	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Financieros Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
17849	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA SANTA CRUZ- RANCHO JUAREZ SUBTRAMO DEL KM 9+000 AL KM 17+000	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUAREZ	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	9	9	100%	
39040	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTA CRUZ-PLATANILLO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	4	4	100%	
123927	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA-BUENAVISTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	FISM/217/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	584,369	584,369	584,369	584,369	100%	0	0	0	KLÓMETROS	25	25	100%	
100868	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE LOMA DE CEDRO-NUevo PASO LIMON	232-SAN LUCAS OJITLAN	PASO LIMÓN (NUEVO PASO LIMÓN)	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,086,250	325,875	144,833	325,875	100%	0	0	0	KLÓMETROS	8	1	13%	
119503	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN MATEO DEL MAR A LA COLONIA LAGUNA SANTA CRUZ	248-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	RURAL	FISM/248/022/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,500,000	1,200,000	1,200,000	999,688	83%	0	0	0	KLÓMETROS	1	1	75%	LA META CORRESPONDE A 800 METROS LINEALES EQUIVALENTE A 16,150 M2 . OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
103940	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ZAPOTITLAN LAGUNAS-SAN ANDRES TEPELAPAJ)-SAN MATEO NEJAPAM- (SANTO DGO. HIDALGO-E.C. TLALIXTACQUILLA GRO.)	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	-	-	1,002,698	500,000	0	500,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	10	5	50%	
143770	REHABILITACION CON RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE ZAACHILA A SAN MIGUEL PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	0	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	500,000	500,000	100%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE BANBRAS
142869	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PARA EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA	273-SAN MIGUEL PERAS	EL TEMASCAL	RURAL	47	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	600,000	600,000	100%	
143418	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL MANZANITO A SAN MIGUEL PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	EL MANZANITO	RURAL	31	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	750,000	750,000	100%	
82492	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUARDOLLA)	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	116,113	116,113	116,113	116,113	100%	0	0	0	KLÓMETROS	1	1	100%	LA LOCALIDAD DEBE SER NUEVO ARROYO DE ENMEDIO
82382	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	2	2	100%	
82453	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL KM 0+000 AL KM 0+990	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCÓN BONITO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	122,815	122,815	122,815	122,815	100%	0	0	0	KLÓMETROS	1	1	100%	
146079	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENOS AIRES-SAN MIGUEL TENANGO	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/012/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	682,000	552,000	552,000	552,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	25	3	12%	
114728	RASTREO DE CAMINOS RURAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	2	2	100%	
120245	RASTREO DE CAMINO EL ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	356,000	356,000	356,000	356,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	9	9	100%	RECLASIFICACION DE OBRA Y MODIFICACION EN MONTO PRESUPUESTADO
120299	RASTREO DEL CAMINO EL CARRIZO-ATOYAC- LA PALMA	302-SAN PEDRO ATOYAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	0	KLÓMETROS	3	3	100%	
111162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PEQUERIA PUERTO PALOMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	372,135	93%	0	0	0	KLÓMETROS	400,000	372,135	93%	
111194	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PEQUERIA TREJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	609,200	68%	0	0	0	KLÓMETROS	900,000	609,200	68%	
111170	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	290,000	73%	0	0	0	KLÓMETROS	400,000	290,000	73%	
111156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	CONCHALITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	500,000	500,000	500,000	247,888	50%	0	0	0	KLÓMETROS	500,000	247,888	50%	
111199	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA AGENCIA DE SANTAS INES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA INÉS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	282,526	282,526	282,526	282,526	100%	0	0	0	KLÓMETROS	282,526	282,526	100%	
111207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	185,698	185,698	185,698	185,698	100%	0	0	0	KLÓMETROS	185,698	185,698	100%	
111310	REVESTIMIENTO DEL CAMINO JUQUILA-JUQUILITA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	351,742	351,741	351,742	351,742	100%	0	0	0	KLÓMETROS	352	352	100%	
111313	REVESTIMIENTO DEL SALAR AL CACAO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CACAO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	680,696	68%	0	0	0	KLÓMETROS	300	200	67%	
111312	REVESTIMIENTO DEL TRAMO LA ESMERALDA-EL PORTILLO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	406,870	406,870	406,870	406,870	100%	0	0	0	KLÓMETROS	406,870	406,870	100%	
77964	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	237,245	237,245	237,245	237,245	100%	0	0	0	KLÓMETROS	237,245	237,245	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
113706	REHABILITACION DE CAMINO	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	3	3	100%	
107762	REHABILITACION DEL CAMINO RIO GRANDE-GUADALUPE MEMBRILLOS (AMPLIACION DE CURVA)	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	MEMBRILLOS	RURAL	PR-03-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	10,925	10,925	10,925	10,925	100%	0	0	0	0	0	100%	
52836	RASTREO DEL CAMINO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LA ESTANCIA	RURAL	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,022	12,379	12,379	12,379	100%	0	0	0	1	1	100%	
21270	CONSERVACION DEL CAMINO A LA LAGUNA	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	LA LAGUNA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	7	7	100%	OBRA TERMINADA
115483	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CUAJINICUIL EL ALTO EL PORVENIR	413-SANTA MARIA HUATULCO	CUAJINICUIL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	618,853	618,853	393,972	579,628	94%	0	0	0	6	6	100%	
118442	REHABILITACION EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL 12+500 Y APERTURA EN EL KM 10+000 AL KM 10+250 EN CAMINO DE ACCESO A SAN AGUSTIN	413-SANTA MARIA HUATULCO	SAN AGUSTIN	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	400,018	400,018	120,005	120,005	30%	0	0	0	13	13	100%	
95009	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CINCO DE ORO	RURAL	FISM-SMJ-417-034-09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	165,100	165,100	165,100	165,100	100%	0	0	0	4	4	100%	
64793	REHABILITACION DEL CAMINO ORO 99 KM. 48 E.C.(BOCA DEL PERRO - SAN JUAN TETA) - SANTA MARIA TATALTEPEC - RIO SOMBRA DEL KM. 0+000 AL KM 6+800	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	-	-	362,369	90,592	90,592	90,592	100%	0	0	0	7	2	25%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORT. FEDERAL \$ 573,023.76 APORT. MUNICIPAL \$ 362,369.00 TOTAL: \$ 935,392.76
47135	MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO CHAPULTEPEC	RURAL	FISMMSM4 47/004/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,397,506	2,397,506	2,397,506	2,397,506	100%	0	0	0	6	6	100%	
96614	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 11KM 2A ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CAÑADA GUICHA	RURAL	04	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	169,950	169,950	169,950	169,950	100%	0	0	0	11	9	82%	POR ACUERDO DEL CABILDO LOS INTERESES FINANCIEROS SE ACUMULARAN A UNA OBRA AL TERMINO DEL EJERCICIO. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$2,320.00 MENOR AL IMPORTE PRESUPUESTADO, ES POR ESO QUE DISMINUYO EL TOTAL ANUAL.
105417	REHABILITACION DE CAMINO DE SAN FRANCISCO EL GRANDE	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	SAN FRANCISCO EL GRANDE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	-	-	94,000	70,375	70,375	70,375	100%	0	0	0	94,000	70,375	75%	
87888	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA TRAMO UNION Y PROGRESO - CABALLAA	481-SANTIAGO NUYO	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
87719	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA LOMA BONITA DE JUAREZ - PARAJE YUTE SA'A	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	-	-	427,858	427,858	427,858	427,858	100%	0	0	0	1	1	100%	
135942	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - DESVIACION CAÑADA DE GALICIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	338,659	338,659	338,659	338,659	100%	0	0	0	5	5	100%	
136572	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALACRAN - COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	ALACRAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	840,000	820,423	820,423	820,423	100%	0	0	0	5	5	90%	
135970	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIACION IMPERIO - ATALAYA - ALACRAN	500-SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	798,100	798,100	798,100	798,100	100%	0	0	0	11	11	100%	
136163	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CASCADA - VERGEL	500-SANTIAGO YOSONDUA	VERGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,166,129	1,066,129	1,066,129	1,066,129	100%	0	0	0	5	4	89%	
81390	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	90	90	100%	
81462	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	560,280	160,080	160,080	160,080	100%	0	0	0	90	90	100%	
101474	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	1,500,000	1,200,000	1,500,000	1,145,821	95%	0	0	0	1,500,000	1,145,821	76%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO QUE ES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TODA LA POBLACION
117244	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO LOS CUARENTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUANACASTAL	RURAL	18/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	50,000	30,652	50,000	30,652	100%	0	0	0	4	2	43%	
98496	AMPLIACION, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE TRAMO LAZARO CARDENAS-EC-SANTIAGO NUYO	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	4	4	100%	
37913	32 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	563-YOGANA	ALREDEDORES DE YOGANA	RURAL	32	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	153,078	153,078	153,078	153,078	100%	0	0	0	10	10	100%	
118454	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	906	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	497,966	497,966	497,966	468,966	94%	0	0	0	4	4	100%	
90931	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	RURAL	FISMPGP/7 3/13/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		
97142	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO MANANTIAL AL RIO MANZANILLO Y DEL MANANTIAL AL CENTRO	95-SAN ANDRÉS FAXTLÁN	LA CONCEPCIÓN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS FAXTLÁN	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA			
MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCÓN																											
108153	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	LA SOLEDAD	RURAL	FISM/134/03/6/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	-	-	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %			
107990	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	FISM/134/03/5/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	OBRA TERMINADA AL 100%			
97229	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL CAMINO LAZARO CÁRDENAS-LOMA DE FLOR	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	PR-79-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	231,750	231,750	231,750	231,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%				
71032	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE CAMINO COPALITA - SAN MATEO PIÑAS	253-SAN MATEO PIÑAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMMSMP/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	557,070	557,070	557,070	557,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%				
47984	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL PESCADOR	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	424,460	424,460	424,460	424,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	178	178	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO			
108852	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	80,325	80,325	48,195	48,195	60%	0	0	METROS CUADRADOS	131	39	30%	OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT			
49060	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HEROES DE LA MARINA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	226,295	226,295	226,295	226,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	81	81	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO			
AMPLIACIÓN PROLONGACION TUXPAN																											
109086	CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTRUCCION EN LA CALLE PROLONGACION TUXPAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	693,500	693,500	693,500	693,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT			
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCÓN																											
126251	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO LA CRUZ	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	05	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	620,000	452,304	452,304	452,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	51	51	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA SOPORTADO A BASE DE PIEDRA CON CONCRETO, CON UNA LONGITUD DE 51 METROS LINEALES Y 1.22 METROS DE ANCHO			
90078	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	CAÑADA DEL TOTOMOXITLE	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	51,314	51,314	25,314	26,000	51%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	17	12	73%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE COLUMNAS Y LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO.			
72453	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	299,902	189,970	189,970	189,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45	30	67%				
PUENTES VEHICULARES																											
103222	CONSTRUCCION DEL PUENTE COAMILCO	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	URBANO	SIETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	31,636	31,636	31,636	31,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	22	100%				
103110	CONSTRUCCION DEL PUENTE INSURGENTES	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	18,868	18,868	18,868	18,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19	19	100%				
107445	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	ARROYO CULEBRA	RURAL	FISM/134/01/7/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	-	-	2,242,939	2,242,939	2,242,939	2,242,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%				
143682	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL PANTEON.	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM-015/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,285,320	1,213,000	0	1,213,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%				
86774	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	EL FORTÍN	RURAL	FISM/166/00/1/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	570,518	570,518	570,518	570,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	613	613	100%				
95512	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE "BARRANCA TERJA"	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	80,593	80,593	80,593	80,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	120	0	0%	DE ESTA OBRA SOLO SE REALIZÓ EL PAGO ANTE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.			
29465	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YUTENIQIVI ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y GUERRERO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	523,736	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	15	95%				
126551	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA POBLACION EL TIZNE	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	EL TIZNE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL CON UN ANCHO DE 8.50 METROS Y 6.80 METROS DE ANCHO Y 1 METRO DE DE GUARNICION			
125893	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAREN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	4,512,686	1,353,805	1,353,805	1,353,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	PUENTE VEHICULAR DE 4 METROS DE ANCHO Y UN LARGO DE 30 METROS CON SUS BANQUETAS DE UN METRO POR CADA LADO.			
36669	002 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-COL. STA. LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM. 0+152	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	687,151	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	76	40	53%	LA OBRA SE REALIZA A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FISE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE INICIO EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN SU PRIMERA ETAPA SE CONCLUIRA EN ESTE AÑO.			
66276	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SOBRE CALLE HIDALGO	464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SAN ANTONIO ABAD	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	-	-	270,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	4	10%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
51889	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA	160-SAN JERÓNIMO SLACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SLACAYOAPILLA	URBANO	005	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SLACAYOAPILLA	-	-	140,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	HECTÁREA	14	2	14%	
82059	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	01	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	-	-	627,263	627,263	627,263	627,263	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS. 412.00M2. COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 627,262.82 RECURSO DEL EJERCICIO 2008 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
93751	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	633,234	633,234	633,234	100%	0	0	HECTÁREA	533	533	100%	
92995	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	31,825	31,825	31,825	100%	0	0	HECTÁREA	798	240	30%	
93821	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	HECTÁREA	260	260	100%	
92855	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	UNIÓN HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	410,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	HECTÁREA	502	251	50%	
92338	TERMINACION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	194,140	194,140	194,140	100%	0	0	HECTÁREA	478	150	31%	
98863	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	SABINOS	RURAL	05	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	975,000	975,000	M2, PRESA	100	100	100%	
80156	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SEMILLAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	SILOS	84	84	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES "METRO CUADRADO". LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "EJIDO EL ENCAJONADO"
105624	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (CUARTA ETAPA)	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	-	-	262,500	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
20430	ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS Y CASA DE SOMBRA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LA NEVERIA	RURAL	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	341,978	170,989	170,989	170,989	100%	0	0	M2, INVERNADERO	54	27	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
66760	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGROPECUARIOS	382-SANTA CRUZ TACAHLA	SANTA CRUZ TACAHLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHLA	-	-	241,000	109,000	109,000	109,000	100%	0	0	HECTÁREA	25	8	30%	
137062	CONSTRUCCION DE BODEGA DE GRANOS	500-SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	150,000	84,619	84,619	84,619	100%	0	0	HECTÁREA	30	18	60%	
135790	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500-SANTIAGO YOSONDUA	CABECERA DE CAÑADA	RURAL	903	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	80,000	75,933	75,933	75,933	100%	0	0	HECTÁREA	30	29	97%	
136762	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500-SANTIAGO YOSONDUA	YUCUJILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	200,000	98,059	98,059	98,059	100%	0	0	HECTÁREA	25	10	40%	
139405	INFRESTRUCTURA PRODUCTIVA RURA (ADQ.DE ASPERSORES)	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	FISM/570/04 /2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	10	10	100%	SE APOYO A EL COMITE DE LA UNIDAD DE RIEGO EL CARRIZAL LA ADQUISICION DE ASPERSORES
76153	COSNTRUCCION DE UN RETEN DE AGUAS FLUVIALES	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	01	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	758,592	606,873	606,873	0	0%	0	0	M2, BORDO	500	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION. ASIRISMO SE HICE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HABIA COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.
37958	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA "SAN AGUSTIN TLACOTEPEC"	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	-	-	303,960	303,960	303,960	303,960	100%	0	0	M2, BORDO	560	560	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL \$ 1,042,594.31 (CONAZA) APORTACION FII 2008 281,000.00 APORTACION FII 2009 303,960.29 TOTAL: 1,809,462.63 CONAZA ES LA EJECUTORA DE SU RECURSO.
53872	AMPLIACION DE LA RED DE IRRIGACION 1A. ETAPA	220-SAN JUAN TEPEXILA	SAN JUAN TEPEXILA	URBANO	02	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXILA	-	-	570,932	171,280	0	171,280	100%	0	0	HECTÁREA	50	30	60%	
93577	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	410,000	197,492	197,492	197,492	100%	0	0	HECTÁREA	300	300	100%	
69322	DESENSOLVE DE OLLA DE AGUA EN SAN ISIDRO LAGUNA SECA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	RURAL	903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	-	-	193,500	193,500	193,500	193,500	100%	0	0	HECTÁREA	14	14	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107892	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA A SORGUEROS	66-SANTIAGO NLTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NLTEPEC	-	-	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	HECTÁREA	200	200	100%	SUMINISTRO DE SEMILLAS DE SORGO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO
82152	NIVELACION DE TERRENO, PARA SISTEMA DE RIEGO	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL YAGALÁN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	-	-	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS, VERDURAS Y SIMILARES
82198	NIVELACION DE TERRENO, PARA SISTEMA DE RIEGO	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL YAGALÁN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	-	-	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS, VERDURAS Y SIMILARES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
121783	ASESORIA TECNICA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	65,286	65,286	65,286	65,286	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	10	10	100%	
92816	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	402,305	402,305	402,305	29,900	7%	0	0	0	ACCION	10	1	10%	SOLO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO.
110348	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PUENTE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN PINOTEPA DE DON LUIS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	903/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	800,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	31%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
109193	FACTIBILIDAD DE OBRA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	52,470	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	0	PROYECTO	25,300	25,300	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																									
101986	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	108-SAN ANTONIO HUIETEPEC	SAN ANTONIO HUIETEPEC	URBANO	FISM/02/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	190,524	140,000	0	140,000	100%	0	0	0	PROYECTO	26	13	50%	
115846	SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE OBRAS 2009	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	80,966	80,966	80,966	80,966	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 EL IMPORTE TOTAL POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL FONDO II 2009
62436	SERVICIOS PERSONALES DEL DIRECTOR DE OBRA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	179,219	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	64%	
40443	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 2009	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	505,203	310,812	310,812	310,812	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	61%	
74888	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN LA RESURRECCION	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
78199	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRA, SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	155,034	68,904	70,000	68,904	100%	0	0	0	PAGO	9	4	44%	
129121	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	79,068	79,068	79,068	79,068	100%	0	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
60977	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CAMINO: JOSE MARIA MORELOS- EL POTRERO KM. 0+000 AL KM. 12+711.05 (SEGUNDA ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	EL POTRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MUNICIPAL	-	-	407,260	407,260	407,260	407,260	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO Y EN MANOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ESPERANDO SEA LICITADO PARA EL AÑO PROXIMO
60777	3% GASTOS INDIRECTOS	414-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MUNICIPAL	-	-	174,000	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	0	ASESORIA	12	10	83%	SE ESTA LLEVANDO ACABO LA SUPERVISION CONSTANTE DE LAS OBRAS
122160	GASTOS INDIRECTOS POR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	209,378	79,763	79,763	79,763	100%	0	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 43372 DEL PRIMER TRIMESTRE Y FOLIO: 102998 DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
109803	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANDELARIA YEGOLÉ	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	350,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
121253	SUELDO DE LA COORDINADORA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
115521	PROYECTO Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	381,250	381,250	381,250	381,250	100%	551	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95770	PROYECTOS PRODUCTIVOS	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	47,000	47,000	47,000	47,000	100%	0	0	0	CAPACITACION	47,000	47,000	100%	
86247	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2009, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,068,832	2,068,832	1,551,624	901,981	44%	0	0	0	PROYECTO	1	0	44%	INICIALMENTE ESTE PROYECTO SE APROBO POR LA CANTIDAD DE \$2,717,518.41, SIFRIENDO UNA DISMINUCION PRESUPUESTAL POR \$648,686.00 SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL No. TMDPP/014/2009 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009. AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, LA FEDERACION HA MNISTRADO PARA EL RAMO 33 FONDO III LA CANTIDAD DE \$72,467,157.60 Y SE HAN GENERADO INTERESES BANCARIOS EN EL ORDEN DE \$678,288.10 LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DEL RECURSO MNISTRADO POR LA FEDERACION Y EL MONTO APROBADO EN OBRAS FUE CUBIERTO CON RECURSOS DEL CREDITO BANCOS EN CANTIDAD DE \$20,538,277.88.
118137	SUPERVISION DE OBRAS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08/	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	120,000	68,200	68,200	68,200	100%	0	0	0	SUPERVISION	480	150	31%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																									
116542	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	48,845	14,836	14,836	14,836	100%	0	0	0	ASESORIA	1	0	0%	
59552	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	400,000	314,400	300,000	314,400	100%	0	0	0	PROYECTO	6	2	33%	
102333	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	129,881	129,881	115,480	115,480	89%	0	0	0	PROYECTO	12	10	83%	SEGUIMIENTO EN PROCESO
109063	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	195,487	97,744	146,615	97,744	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	10	10	100%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS COSTO TOTAL \$ 195,487.23
64904	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE Y SUPERVISION DE OBRAS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	128,934	96,764	96,764	96,764	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
72362	PROYECTO EJECUTIVO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
107502	ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	974,044	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	80%	SE CONSIDERA DENTRO DE LA ACCION EL PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS
103206	PAGO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	005/FISM/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	172,972	43,200	86,400	43,200	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	5	50%	SEGUIENDO PAGO DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
107225	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	78,323	78,323	78,323	78,323	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO Y ASESORIA MONTO TOTAL \$ 78,322.83
85323	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SN FRANCISCO TEOPAN	-	-	16,259	0	0	0	0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	
114148	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIA TECNICA	154-SAN LDEFONSO AMATLAN	SAN LDEFONSO AMATLAN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LDEFONSO AMATLAN	-	-	67,025	44,683	44,683	44,683	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	2	25%	SE LLEVA UN AVANCE DEL 25% EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
110544	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	RIO FLORIDO SOSOLA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
110563	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	2,942	2,942	2,942	2,942	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
105749	ASESORIA TECNICA	166-SAN JOSÉ CHLITEPEC	SAN JOSÉ CHLITEPEC	URBANO	FAISM/IND/01/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	228,000	228,000	228,000	160,000	70%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	2	2	75%	EN ESTE TIPO DE GASTO NO ESTA BIEN DEFINIDO EL GRUPO SECTORIAL SE HA ETIQUETADO CON LO MAS PARECIDO.
108672	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	29,778	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	1	50%	EN PROCESO
111302	3% GASTOS INDIRECTOS	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	SAN JOSÉ LACHIGURI	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGURI	-	-	134,468	134,468	134,468	67,234	50%	0	0	LOTE	8	4	50%	SE CONTRATA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TANTO EN SU PARTE SOCIAL COMO TECNICA. SE DIVIDE LA CONTRATACION EN 8 MESES CONTANDO A PARTIR DEL MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE
79912	ELAVORACION DE EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	FISM/002/09	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	32,047	32,047	32,047	32,047	100%	0	0	PROYECTO	9	5	100%	
93019	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	168,302	168,302	117,811	117,811	70%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	7	70%	
102142	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	361,129	361,129	361,129	312,563	87%	0	0	PROYECTO	25	23	92%	SEGUIENDO Y PROYECTOS EN PROCESO
126201	3% DE GASTOS INDIERECTOS DE OBRA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	679,794	293,000	293,000	293,000	100%	0	0	ACCION	1	0	43%	
103427	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	26,865	26,865	26,865	26,865	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	12	100%	
109821	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	23-CULÁPAM DE GUERRERO	CULÁPAM DE GUERRERO	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	264,500	264,500	264,500	264,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
108678	3% GASTOS INDIRECTOS	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	111,437	100,293	100,293	67,831	68%	0	0	EXPEDIENTE	6	4	67%	
118378	3% GASTOS INDIRECTOS(INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	454,796	360,000	360,000	341,097	95%	0	0	PROYECTO	22	20	91%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION EN FORMA COMPLETA.
111337	ASESORIA TECNICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	138,000	138,000	138,000	103,500	75%	0	0	ASESORIA	12	9	75%	
47160	ASESORIA TECNICA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	180,521	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	9	6	67%	
143149	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	144,856	144,856	144,856	144,856	100%	0	0	PAGO	144,856	144,856	100%	
109527	3% GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FISM/0901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	249,033	169,884	169,884	169,884	100%	0	0	PROYECTO	249,033	169,884	68%	
67827	ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS	300-SAN PEDRO AMUJOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAISM/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	186,134	112,400	186,134	112,400	100%	0	0	ASESORIA	12	9	75%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE OBRAS.
108695	3% GASTOS INDIRECTOS (INTREGACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	45,000	4,574	4,574	4,574	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	2	40%	LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION EN FORMA COMPLETA
110022	3% GASTOS INDIRECTOS(INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	241,874	180,000	150,000	50,000	28%	0	0	EXPEDIENTE	15	13	87%	EL PROYECTO INCLUYE LA INTEGRACION DE PROPUUESTAS, EXPEDIENTES TECNICOS Y LA SUPERVISION DE LAS OBRAS
36954	INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISION DE OBRAS	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	42,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	3	3	100%	ELABORACION DE 3 EXPEDIENTES DE OBRA, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS A SU COMPROBACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
61223	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			114,217	102,795	102,795	102,795	100%	0	0	PAGO	10	8	80%	
110233	PAGO DE ASESORIA TECNICA 3%	330-SAN PEDRO TEUTILTA	SAN PEDRO TEUTILTA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILTA			144,975	144,975	60,406	60,406	42%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
87383	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS	345-SAN SEBASTIAN KCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN KCAPA			105,250	105,250	49,250	56,000	53%	0	0	ASESORIA	12	9	75%	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS. INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EL PROGRAMADO ANUAL SE REPORTA POR MES.
120482	3% DE GASTOS INDIRECTOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHLUACA			268,037	178,200	268,037	178,200	100%	0	0	ASESORIA	100	66	66%	TOTAL ANUAL: \$268,037.52
106266	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			70,745	49,521	49,521	49,521	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	3	38%	LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION DE ACUERDO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EL MONTO TOTAL DEL 3% ES 70,744.65
115723	3% DE GASTOS INDIRECTOS	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN			15,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	
56584	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	00	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			94,076	37,830	94,076	37,830	100%	0	0	PAGO	94,076	37,830	40%	
115921	3% GASTOS INDIRECTOS	367-SANTA CATARINA MECHCACAN	SANTA CATARINA MECHCACAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			153,271	85,150	85,150	85,150	100%	85,150	85,150	EXPEDIENTE	17	13	76%	ACCION EN PROCESO
78822	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	368-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			44,030	44,030	44,030	8,000	18%	0	0	PAGO	4	1	25%	
102805	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRA	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAISM/MMH/037/005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			168,760	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	40%	
102135	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL DRENAJE SANITARIO DE MESONES HIDALGO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAISM/MMH/037/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			168,760	48,000	24,000	24,000	50%	0	0	ESTUDIO	1	0	30%	
36383	3% PARA ASISTENCIA Y ASESORIA MUNICIPAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			393,504	295,128	295,128	295,128	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	24	17	71%	
109083	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			28,946	21,000	7,000	21,000	100%	0	0	PAGO	10	7	70%	
104015	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC			92,009	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	92,009	18,000	20%	PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL FII CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
126053	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	416-SANTA MARIA XCATLÁN	SANTA MARIA XCATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XCATLÁN			24,728	24,728	24,728	13,200	53%	0	0	OTROS	24,728	13,200	53%	
143392	3% PARA GASTOS INDIRECTOS INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS			223,242	66,973	66,973	66,973	100%	0	0	EXPEDIENTE	13	13	100%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES SE ESTAN INTEGRANDO EN FORMA COMPLETA
100162	SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO			35,000	35,000	20,000	18,400	53%	0	0	PROYECTO	4	2	50%	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GESTION DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES
107325	3% GASTOS INDIRECTOS	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			68,000	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION EN FORMA COMPLETA
71063	3% DE GASTOS INDIRECTOS	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			161,506	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	5	50%	
88050	3% GASTOS INDIRECTOS	481-SANTIAGO NUYOÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ			99,832	49,916	49,916	49,916	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	3	50%	
121341	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN DE LA UNION			55,818	55,818	55,818	22,327	40%	0	0	ASESORIA	55,818	22,327	40%	
115296	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS DIFERENTE COMUNIDADES	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	02/FISM/2009	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			50,677	25,338	25,338	25,338	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	4	50%	
109010	3% GASTOS INDIRECTOS	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI			35,450	35,450	35,450	35,450	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
70670	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO			310,247	217,173	217,173	217,173	100%	0	0	PAGO	10	7	70%	
75176	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO III	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	002/501/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			29,269	29,269	29,269	29,269	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	
61255	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2009	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			19,978	6,275	6,275	6,275	100%	0	0	ASESORIA	1	0	35%	
99000	3% GASTOS INDIRECTOS	518-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/518/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			105,922	61,788	61,788	44,134	71%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
78134	ASESORIA TECNICA DE OBRAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			92,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	PAGO	8	5	63%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																	
109943	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRAS	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	-	-	102,547	81,011	81,011	81,011	100%	0	0	ASESORIA	10	7	70%				
97135	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA REGIONAL	-	-	353,473	206,042	206,042	206,042	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,000	1,440	72%				
78555	3% GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSJT-FISM0901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	123,381	37,014	123,381	37,014	100%	0	0	EXPEDIENTE	123,381	37,014	30%	EL MONTO ACUMULADO AL TRIMESTRE CORRESPONDE AL 30% DEL ANTICIPO OTORGADO			
93002	ASESORIA TECNICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	557,115	557,115	557,115	352,850	63%	0	0	ASESORIA	50	40	80%	YA ESTA POR TERMINAR DE PAGAR LA ASESORIA TECNICA			
92516	PAGO DE ELABORACION EN EXPEDIENTES TECNICOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISMMPG/370/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	615,636	200,569	200,569	200,569	100%	0	0	EXPEDIENTE	60	48	80%				
98783	3% DE GASTOS INDIRECTOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	003/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	88,343	88,343	88,343	88,343	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.			
96869	TRAMITE ANTE SEMARNAF	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	45,657	23,343	23,343	23,343	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	DEPOSITO REALIZADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
63389	ASESORIA TECNICA	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	131,895	121,250	121,250	121,250	100%	0	0	ASESORIA	131,895	121,250	92%				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A																											
110915	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	10,000	7,500	7,500	4,500	60%	0	0	PAGO	4	3	75%				
121357	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON NO. ECONOMICO #1	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	1,510	1,510	1,510	1,510	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%				
121370	MANTENIMIENTO A VOLTEO CON NUMERO ECONOM. #2 MCA. KODIAK	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	1,440	1,440	1,440	1,440	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LOS TRES CAMIONES VOLTEO QUE SE MENCIONAN EN LOS REPORTES SON DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN MENSION			
121346	MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO MCA INTERNACIONAL MODELO 2009	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	8,380	8,380	8,380	8,380	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%				
106342	REPARACION DE VEHICULOS OBRAS	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/N/D/02/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	73,637	73,637	73,637	3,637	5%	0	0	VEHICULO	4	1	25%	EN ESTE TIPO DE GASTO NO ESTA BIEN DEFINIDO EL GRUPO SECTORIAL, SE HA ETIQUETADO AL CONCEPTO MAS PARECIDO.			
111340	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA OBRA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	22	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	240,000	48%	0	0	VEHICULO	4	2	50%				
111215	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	-	-	205,937	205,937	205,937	205,937	100%	0	0	VEHICULO	205,937	205,937	100%				
39316	40 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OBRA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	15,001	0	15,001	0	0%	0	0	SERVICIO	3	0	0%				
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																											
132707	MOVIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TELEFONICA POR TRABAJO DE PAVIMENTACION	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	100,000	50%	0	0	ACCION	1	1	50%	SE REALIZA EL PRIMER PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. POR EL CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA ELEFONICA (POSTES) EN VIRTUD DE QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CRUZ-MIXTEPEC-SAN BERNARDO MIXTEPEC			
104338	PAGO DE PROYECTO DE OBRA Y MEMORIA DE CALCULO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD.	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	06	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO Y MEMORIA DE CALCULO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD.			
103205	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	20	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	150	64	64	64	100%	0	0	SERVICIO	100	43	43%				
106549	ESTUDIO FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/N/D/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%				
55344	GASTOS INDIRECTOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSJBTO001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,525,100	2,525,100	2,525,100	627,532	25%	0	0	PROYECTO	1	0	24%				
111331	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUCE DEL RIO NOVILLERO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5,000	5,000	100%				
77018	PAGO PRESTAMO DE BANOBRAS	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	108,954	43,581	43,581	43,581	100%	0	0	PAGO	20	8	40%	PRESTAMO DE BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA			
111232	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,500	1,500	1,500	526	35%	0	0	PESOS	1,500	526	35%				
111228	SERVICIO A LA DEUDA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	531,056	531,056	531,056	361,255	68%	0	0	PESOS	531,056	361,255	68%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependen- cia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
109511	ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TEUTILIA	330-SAN PEDRO TEUTILIA	SAN PEDRO TEUTILIA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILIA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
110404	PAGO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	330-SAN PEDRO TEUTILIA	SAN PEDRO TEUTILIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILIA	-	-	96,650	96,650	35,000	35,000	36%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
81638	PAGO DE ELBORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	47,199	47,199	47,199	47,199	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
102173	GESTION DE TIULOS DE CONCECION DE AGUAS SUPERFICIALES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-063-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
104342	SUPERVISION, SEGUIMIENTO DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-SMJ-417-066-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	271,766	271,766	271,766	271,766	100%	0	0	SUPERVISION	51	35	69%	EL SECTOR DEL CLASIFICADOR DEL DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA BIEN DEFINIDO
101488	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	80,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO, FALTA FINQUITAR EL PAGO UNA VES QUE SE ENTREGUE LA AUTORIZACION DE LAS DEPENDENCIAS REVISORAS. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMO QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.
78313	COMISIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	8,576	7,345	7,345	7,345	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
77897	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP1500 SERIE L6786800993	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	MOBLIARIO	1	1	100%	
83970	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA COMPROBACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																								
102993	3% GASTOS INDIRECTOS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	41,837	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SERVICIO	100	48	48%	
124626	SERVICIOS PERSONALES DE SUPERVISION DE OBRAS	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	FISM02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
76453	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,025,321	706,500	706,500	706,500	100%	0	0	NOM	25	18	72%	EN LA META DICE "NOM" Y DEBE DECIR "NOMINA"
127673	2% ASESORIA CONTABLE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	49,348	32,899	32,899	32,899	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
129104	3% SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	85,000	33,705	33,705	33,705	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
74603	REVISION ESTRUCTURAL DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS DE UNA SOLA PLANTA	33-GUADALUPE ET LA	GUADALUPE ET LA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZA EL ESTUDIO POR ENCONTRARSE LA OBRA EN TERRENO ARENOSO, LO QUE PROVOCO MODIFICAR LA CIMENTACION.
113921	GASTOPS INDIRECTOS APLICADOS AL CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	428-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	550,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	SERVICIO	1	0	7%	
108924	HONORARIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	449-SANTA MARIA ZOOQUILÁN	SANTA MARIA ZOOQUILÁN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	105,143	70,095	70,095	70,095	100%	0	0	ASESORIA	1	1	66%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
137310	ASESORIA TECNICA	480-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	03	DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	186,255	186,255	186,255	120,811	65%	0	0	ASESORIA	1	1	64%	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO UNITARIOS.
109278	3% GASTOS INDIRECTOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM484001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	90,994	70,616	70,616	70,616	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
117925	GASTOS INDIRECTOS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM485003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	110,649	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	SE CONTRATO A UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.
121212	PAGO DE ASESORIA TECNICA DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	451,344	350,960	350,960	350,960	100%	0	0	ASESORIA	1	1	70%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTIÓN																								
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																								
79582	GESTION Y ADMINISTRACION	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	29,353	29,353	29,353	8,000	27%	0	0	DOCUMENTO	29,353	8,000	27%	
109353	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM484002/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	60,663	37,035	37,035	37,035	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
53375	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	1,726,000	1,726,000	1,294,500	934,000	54%	0	0	DOCUMENTO	1	1	54%	LA META REAL ES UN PROYECTO. INICIALMENTE ESTE PROYECTO SE APROBÓ POR LA CANTIDAD DE \$1 811 678.94. SUFRENIENDO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: "DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL POR \$1 535 678.94. SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. TMDPP/01/9/2009 DEL 08 DE JUNIO DE 2009. "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR \$410,765.59 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. TMDPP/01/5/2009 DEL 31 DE JULIO DE 2009. "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR \$178,525.41 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. TMDPP/01/6/2009 DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 Y "AMPLIACIÓN POR \$860,709.03 SEGÚN OF. TMDPP/01/8/2009 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009.
OPERATIVA																								
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																								
101558	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y UN PROYECTOR DE IMÁGENES	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FISM/01/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	37,416	37,416	0	37,416	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE UN TOTAL DE \$ 127,016.
107279	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	52,215	52,215	52,215	52,215	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COSTO TOTAL \$ 52,215.22
105528	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTO	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/PO1/09	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	202,759	202,759	202,759	131,066	65%	0	0	EQUIPO	9	5	56%	EN ESTE TIPO DE GASTO NO ESTA BIEN DEFINIDO EL GRUPO SECTORIAL YA QUE EL EQUIPO DE COMPUTO Y SE HA PLESTO LO MAS CERCANO A LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE ADQUIRIDO DICHO EQUIPO DE COMPUTO.
108698	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	19,852	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL EQUIPO DE COMPUTO SE ESTA PAGANDO
108384	25 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	308-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	25,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO
74158	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	27,539	27,539	27,539	27,539	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
108029	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	45,333	43,301	43,301	43,301	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL PROGRAMA DE DESARROLLO SE APLICO PARA LA ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO
125925	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE UNA COPIADORA)	506-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	-	-	21,636	21,636	21,636	21,636	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA MARCA SHARP, COLOR CREMA Y AZUL MARINO SIN MOVIMIENTO
110281	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	170,605	15,280	15,280	15,280	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA COMPROVACION DE ESTA ADQUISICION ESTA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN PROCESO PARA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
98792	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	004/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	96,079	96,079	96,079	96,079	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTA ACCION ESTA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
MOBILIARIO																								
121225	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	11,999		12,000	11,999	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
ORGANIZACIONAL																								
CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN																								
103074	GASTO DE 2% EN DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDÍGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	86,587	86,587	86,587	86,587	100%	0	0	HORAS CURSO	600	600	100%	CAPACITACION CONCLUIDA
143123	PROGRAMAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	96,570	96,570	96,570	96,570	100%	0	0	HORAS CURSO	96,570	96,570	100%	
122168	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	446-SANTA MARÍA YUCUHITÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITÍ	-	-	139,586	139,586	139,586	139,586	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	EL GASTO DE ESTE RUBRO SE HA EJECUTADO AL 100% AL IGUAL QUE EL FOLIO 122160 DE ESTE TERCER TRIMESTRE.
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA																								
119560	ASESORIA CONTABLE	437-SANTA MARÍA TLAHUJOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUJOLTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUJOLTEPEC	-	-	672,000	550,000	448,000	448,000	81%	0	0	DOCUMENTO	672,000	448,000	67%	
TÉCNICAS																								
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																								
51942	PAGO DE ASESORIA TÉCNICA	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	45,149	22,574	22,574	22,574	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	960	480	50%	
95539	3% PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	120,394	70,230	70,230	70,230	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	140	100	71%	
103118	APLICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	16,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	192	133	69%	LA ACCION DE APLICACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LLEVA UN AVANCE DE 69%. LAS ESPECIFICACIONES EN OBRA INCLUYEN CURSOS, CAPACITACION, VISITAS A LAS AGENCIAS Y/O LOCALIDADES ETC.
103282	ESTUDIOS DE CAMPO DE OBRAS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	17,910	17,910	17,910	17,910	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	12	12	100%	
75509	ASESORIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL DEL CEYTE	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	86,775	86,775	86,775	86,775	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO POR UN CONVENIO
104737	ASESORIA TÉCNICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	173,011	10,380,673	108,132	108,132	1%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	384	288	75%	
105748	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE PROYECTO)	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	47,163	47,163	47,163	47,163	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	1	1	100%	SE ELABORO EL PROYECTO DE LA REHABILACION DE TODA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS. SU COSTO TOTAL ES DE \$ 47,163.10
19471	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIA TECNICA	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUCION CUYOTEPEJÍ	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	220	220	100%	
95591	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2009 EN SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-SN-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	73,576	73,576	73,576	73,576	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA INDICA ASESORIA+PROYECTO DE FACTIBILIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6
75022	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	001/501/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	19,513	0	19,513	0	0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	1	0	0%			
118109	ASESORIA TECNICA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	07/	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	98,273	48,273	48,273	48,273	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	100	40	40%			
44855	PAGO DE ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRES DINCUTI	SAN ANDRES DINCUTI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	38,721	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	2,080	1,680	81%			
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																										
OTROS																										
95555	2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	86,562	28,299	28,299	28,299	100%	0	0	ACCION	1	0	30%			
126138	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	193-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	453,196	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	PAGO DE ASESORIA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
118447	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM248/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	303,197	250,000	250,000	195,500	78%	0	0	OTROS	4	3	75%	SE PAGO UN ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE HUAZANTLAN A MATEO DEL MAR \$120,000.00 Y SE PAGO ASISTENCIA TECNICA A IDOFID POR LA CANTIDAD DE \$64,000.00 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 5 OBRAS DE INF. EDUCATIVA, Y UN LOTE DE MAT. FILMICO QUE CONSTA DE 9 CAMARAS FOTOGRAFICAS, POR LA CANTIDAD \$11,500.00		
104057	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	001	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	1,500	1,500	433	433	29%	0	0	ACUERDO	1,500	433	29%	registro de comisiones bancarias del fondo IV al 30 de septiembre 2009		
99985	COMPRA DE COMPUTADORAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	01	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	42,680	42,680	42,680	42,680	100%	42,680	42,680	UNIDAD	3	3	100%			
85538	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	029	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	384,700	110,311	110,311	110,311	100%	0	0	ACCION	1	0	28%			
120454	2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONSTL DE 9 SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	178,691	9,000	178,691	9,000	100%	0	0	EQUIPO	100	5	5%	TOTAL ANJAL \$ 178,691.68		
115746	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	367-SANTA CATERINA MECHOACAN	SANTA CATERINA MECHOACAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	102,180	68,120	68,120	68,120	100%	68,120	68,120	ACCION	1	1	75%	ACCION EN PROCESO		
36467	2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	262,336	196,752	196,752	196,752	100%	0	0	CAPACITACION	12	9	75%			
143163	2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FISM418/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	148,828	43,850	43,850	43,850	100%	0	0	LOTE	3	1	33%			
137119	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RIO DE LAGRIMA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%			
138161	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RIO DE LAGRIMA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	103,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	PROYECTO	2	1	50%			
137223	PROYECTO PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOPAM	-	-	103,500	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%			
140496	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	FISM470/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	-	-	204,093	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
118067	DESARROLLO INSTITUCIONAL	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM485/00/4/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	73,766	73,766	73,766	73,766	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
109003	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA(ARCHIVEROS)	56-MARTRES DE TACUBAYA	MARTRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	24,188	15,975	15,975	15,975	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	COMPRA DE ARCHIVEROS PARA LA OFICINA		
44921	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	89-SAN ANDRES DINCUTI	SAN ANDRES DINCUTI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	-	-	58,082	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	ACCION	1	1	80%			
FORTAMUN													524,826,644	1,561,567,421	602,850,642	1,506,536,279	96%	1,652,974	1,643,313	67,063,800	40,612,335	61%				
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
109577	2DA ETAPA PAVIMENTACION Y URBANIZACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES ZABACHE	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	47,898	47,898	47,898	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100,000	47,898	48%			
123106	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 5A ETAPA EN SAN ANDRES EL ALTO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANDRES EL ALTO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	270,000	160,945	160,945	160,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
59533	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN LA CALLE 15 DE MAYO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	72,455	72,455	77,500	72,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
59542	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	101,677	101,677	101,677	101,677	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,822.77 Y EN METAS 9.62 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 101,677.23 Y 0.38 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
59535	REHABILITACION DE LOSA DE PUENTE EN EL BARRIO COLON	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	74,201	74,201	80,000	74,201	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
100621	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL CON CUBIERTA ESTRUCTURAL 2A. ETAPA	108-SAN ANTONIO HUIETEPEC	SAN FRANCISCO YOCUCUNDO	RURAL	003/FORTA MUN/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,110,110	819,085	819,085	819,085	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
104712	CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO TERCERA ETAPA	108-SAN ANTONIO HUIETEPEC	SAN JUAN XOXCHILTEPEC	RURAL	FORTAMUN/08/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	197,396	197,396	197,396	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
128128	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (SEGUNDA ETAPA)	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	700,809	400,000	700,809	400,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	704	704	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (SEGUNDA ETAPA) COSTO DE LA OBRA: \$700,808.99 OBRA TERMINADA.
113607	CONSTRUCCION DE VIVERO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	84,094	84,094	84,094	84,094	100%	0	0	0	VIVEROS	1	1	100%	AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE SE HA EJECUTADO AL 100% LA CONSTRUCCION DE VIVERO SIN EMBARGO AUN NO SE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO QUE SEGUN EL CONVENIO TIENE QUE APORTAR EL GOBIERNO ESTATAL
132758	ADQUISICION DE TERRENO	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	TIERRA BLANCA (LAS JACARANDAS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	572,850	572,850	572,850	277,617	48%	0	0	0	PREDIO	100	48	48%	
108884	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
39230	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO Y REFORMA	13-CENEGA DE ZIMATLÁN	CENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	262,000	262,000	262,000	262,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,079	1,079	100%	
111117	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. "LAZARO CARDENAS" (LAS CARRETAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	FFMYDTF-131-01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
72427	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	911,693	1,000,000	911,693	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
105641	UNIFICACION DE RED SANITARIA Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	-	-	143,816	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	EL PROYECTO TIENE UN PRESUPUESTO TOTAL DE \$670,000 EL SE ACOMPLETARA CON EL FONDO III Y RAMO 28
8529	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	FORTAMUN/139/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	68,619	68,619	68,619	68,619	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	95	95	100%	TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRET O ARMADO FC-250 KG/CM2 DE 25X25 CM DE SECCION CON DADOS DE 40X40 CMS. LARGUEROS Y LAMINA GALVANIZADA EN UN AREA DE 10.60 X 9.00 MTS. HACIENDO UN TOTAL DE 95.40 M2. DE TECHUMBRE.
121588	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL EXTENSION DEL CBTA NUM.159	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	600,000	390,000	600,000	390,000	100%	0	0	0	AULA	2	2	88%	
114862	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	565,866	71,578	71,578	71,578	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 75% Y SE TERMINARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
109906	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN BARRIO TEJERIA	16-COCOYAN DE LAS FLORES	COCOYAN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-07-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COCOYAN DE LAS FLORES	-	-	82,500	82,500	82,500	82,500	100%	0	0	0	PREDIO	1	1	100%	
109932	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN SANTIAGO TILAPA	16-COCOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	PR-F4-08-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COCOYAN DE LAS FLORES	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	PREDIO	1	1	100%	
111169	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS HIDALGO MONROY"	161-SAN JERONIMO SOSOLA	OJO DE AGUA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	88,233	88,233	88,233	88,233	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
111116	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO DE LA TELESECUNDARIA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	127,992	127,992	127,992	127,992	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
110642	CONSTRUCCION DE 23 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	TANQUE	23	23	100%	PROYECTO TOTAL DE \$187,000. DE LOS CUALES EN EL FONDO II SE APLICARON LA CANTIDAD DE \$180,000.00
86755	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	150,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
107138	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA (2A. ETAPA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO FRUOL	RURAL	FORTAMUN/1666/01/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	625,000	625,000	625,000	462,663	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	333	230	69%	EL GRUPO SECTORIAL NO SE ENCUENTRA BIEN DEFINIDO PARA ESTA OBRA.
82424	CONSTRUCCION DE CURATO (TERMINACION) 2A. ETAPA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO DE CONFORMIDAD CON EL RUBRO
104942	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	171-SAN JOSÉ TENANGO	CAMINO DE YESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	347,551	347,551	347,551	104,265	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	48	14	30%	
76405	PAVIMENTACION DE LA CALLE "MELCHOR OCAMPO"	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	155,445	56,814	56,814	56,814	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	432	80%	
95847	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	200,610	112,878	112,878	112,878	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
96165	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. RURAL FED. ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	-	-	96,644	96,644	96,644	96,644	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
125954	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTOS DEGOLLADO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
125721	CONSTRUCCION DE MURO DECONTENCION EN RIO CHIQUITO CALLE NIÑO PERDIDO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	400,000	33,277	33,277	33,277	100%	0	0	OBRA	1	0	8%	
125635	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	213,526	211,300	211,300	211,300	100%	0	0	METRO LINEAL	177	175	99%	
81757	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM-003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	450,463	450,463	450,463	270,276	60%	0	0	METRO CUADRADO	1,553	900	58%	M2 1,553.17 ML 841.30 HOMBRES 60 MUJERES 60 HOGARES 120
81609	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM-001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	59,937	59,937	59,937	35,962	60%	0	0	METRO LINEAL	138	75	54%	138 METRO LINEAL HOMBRES 100 MUJERES 100 HOGARES 200
103310	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL I.E.E.B.O.	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL I.E.E.B.O. ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA
130268	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CERRO OSCURO"	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	148,167	162,238	162,238	162,238	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	
130286	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	148,167	141,544	141,544	141,544	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	
91229	SUSTITUCION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL N° 137	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FORTAMUN-001/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	281,255	0	0	0	0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	2%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL FONDO III Y FONDO IV, DE LOS CUALES EL FONDO III APORTARA \$ 1897,436.30 Y EL FONDO IV APORTARA \$ 281,255.41, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1968,691.80.
36959	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM-20/013/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	62,165	62,165	62,165	62,165	100%	0	0	METRO CUADRADO	137	137	100%	
126465	ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	184,906	112,239	184,906	112,239	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	300	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
42142	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
72886	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	892,215	569,102	569,102	569,102	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN DOS NIVELES A BASE DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE TABICON DE 10 X 14 X 28 ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA, LOSAS DE 20 CMS DE ESPESOR A BASE DE CIMBRAS AISLANTES MARCA NOVIEDSA Y LOSA DE COMPRESION DE 5 CMS DE ESPESOR, APLANADOS ACABADO REPLIADO Y PREPARACION PARA INSTALACIONES, POR LO QUE ESTE EJERCICIO DEL 2009, SE PRETENDE CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA Y PARA EL EJERCICIO 2010 LA SEGUNDA ETAPA, ACTUALMENTE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80%.
75831	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	500,000	298,312	298,312	298,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	0	0%	EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN QUIAHUE, OAXACA A BASE DE FREEL MINARES, CIMENTACION, EXCAVACIONES, ZAPATAS, MURO DE CONCRETO ARMADO, CIMBRA, ACERO, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CADENAS, MURO DE TABIQUE ROJO, PISO DE CONCRETO PINTURA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS. LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30%.
104314	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	-	-	313,000	0	200,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,474	400	27%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN PRIMERA INSTANCIA SE ESTAN AGOTANDO LOS RECURSOS DEL FONDO TRES
107828	CONSTRUCCION DE BANDA	22-COSOLTEPEC	TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
107958	CONSTRUCCION DE CASA DIF (2A ETAPA)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO DE LA OBRA SOBREPASA LA CANTIDAD ECONOMICA ASIGNADA, POR TAL RAZON SE DIVIDIO TRABAJARLA EN ETAPAS. LA ETAPA (2A) CORRESPONDE A ESTE EJERCICIO ESTA AL 100%
74694	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	350,066	350,066	350,066	105,020	30%	0	0	OBRA	350,066	105,020	30%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LAS GRADAS DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC
74339	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA DE GUADALUPE HIDALGO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	578,861	578,861	578,861	578,861	100%	0	0	OBRA	578,861	578,861	100%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA AGENCIA DE GUADALUPE HIDALGO
110018	CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA EN EL MANZANO	23-CULÁPAM DE GUERRERO	MANZANO	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	-	-	110,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUIÓ LA AGENCIA DE POLICIA EN EL MANZANO
101336	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	-	-	978,414	733,810	900,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	900,000	0	0%	
95333	ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE MORELOS	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	362,668	362,668	362,668	362,668	100%	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DENOMINADA "ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE MORELOS" ES DE \$362,668.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
105553	TERMINACION DE LA CASA DEL PEREGRINO	239-SAN MARTÍN HUAMELULPAM	SAN MARTÍN HUAMELULPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	29,797	29,797	29,797	29,797	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
109060	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL ALBERGUE	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	316,850	237,637	237,637	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	64	51	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
108980	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE LOMA BUENOS AIRES	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	LOMA BUENOS AIRES	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	298,783	224,087	224,087	200,000	89%	0	0	METROS CUADRADOS	448	448	100%	
119824	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (TERCERA ETAPA)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/248/16/2009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,800,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO EN RELACION A LOS CONCEPTOS APROBADOS, INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA.
104096	TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	-	-	436,875	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
40166	CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ EL LIMÓN	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	334,126	128,265	128,265	128,265	100%	0	0	METRO CUADRADO	218	109	50%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$361,592.90, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$334,126.90 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$27,466.00 OBRA EN PROCESO
40119	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO TEJALPA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	240,550	190,210	190,210	190,210	100%	0	0	METRO CUBICO	139	115	83%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$274,013.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$240,550.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$33,463.00 OBRA EN PROCESO
40229	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ AMATITLÁN	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	335,145	57,200	57,200	57,200	100%	0	0	METRO CUBICO	267	133	50%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$528,571.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$335,145.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$193,426.00 OBRA EN PROCESO.
92912	CONTRUCCION DE UNA CANCHA DE HUSOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO BRAVO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	298,726	298,726	298,726	281,956	94%	0	0	METRO CUADRADO	405	385	95%	
101761	CONSTRUCCION DE GALERA	277-VILLA SOLA DE VEGA	ZETA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	288,959	288,959	288,959	288,959	100%	288,959	288,959	METRO CUADRADO	232	232	100%	
100531	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,092,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	METRO CUADRADO	450	140	31%	
100436	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL HOSPITAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLASOLA DE VEGA	-	-	1,339,000	805,300	805,300	805,300	100%	805,300	805,300	METROS CUADRADOS	3,000	1,800	60%	
108419	CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	147	44	30%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECR "COL. EL POLVORIN (TEMASCAL)"
108470	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO VILLA ROJAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	44	52%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" Y DEBE DECR "NUEVO PASO NACIONAL"
108268	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE LA CANDELARIA I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	450,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	320	97	30%	
103416	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCÓN BONITO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	
106574	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXOS EN EL IEBO NO. 247	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUNTLE	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	253	228	90%	
106674	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SAN MIGUEL ARCANGUEL"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,051,623	893,879	893,879	893,879	100%	0	0	METRO CUADRADO	237	202	85%	
98633	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SAN ISIDRO LABRADOR"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA)	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	508,093	508,093	508,093	508,093	100%	0	0	METRO CUADRADO	324	324	100%	LA LOCALIDAD DEBE SER "LA BREÑA"
106949	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SANTA GERTRUDIS MAGNA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA COSOLTEPEC	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,333,114	1,133,147	1,133,147	1,133,147	100%	0	0	METRO CUADRADO	295	252	85%	
104653	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	0001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	867,160	505,843	505,843	440,050	87%	0	0	OBRA	1	80	8000%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
77516	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA PAVIMETNACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	-	-	16,560	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
108766	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108688	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	380,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,270	85%	
137436	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	125,000	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
137515	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	125,000	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
68800	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA CAPILLA DEL BARRIO SAN NICOLAS AMUZGOS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	95,753	95,753	95,753	95,753	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70682	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL ACCESO AL PANTEON MPAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/14/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	26,670	26,670	26,670	26,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 70 METROS CUADRADOS DE CALLE.
135990	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR	-	-	66,799	66,799	66,799	66,799	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
115569	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SAN PEDRO OCOTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	75,000	65,790	65,790	65,790	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO IV 2008 Y FONDO IV 2009
40935	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	533,446	188,660	188,660	188,660	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
40748	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	676,554	616,890	616,890	616,890	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	93%	
40956	CONSTRUCCION DE LA DIRECCION 2A. ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA NUEVA RAZA"	325-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUAREZ	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	128,618	42,630	42,630	42,630	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
40787	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	43,219	21,609	21,609	21,609	100%	0	0	METROS LINEALES	4	3	80%	LA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO II EN UN 81% Y DEL FONDO IV UN 19%.
79770	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBO (POZO) PARA ALIMENTACION DE MANTO ACUIFEROS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	08 POZO EL PADERON	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	80,000	18,875	18,875	18,875	100%	0	0	POZO	1	0	30%	SE REALIZO UN INCREMENTO YA QUE SE TENIA CONTEMPLADA LA REUTILIZACION DE EQUIPO EXISTENTE, PERO RESULTO OBSOLETO LO QUE PROBOCARA ADQUISICION DE EQUIPO.
45730	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	277,571	161,888	161,888	161,888	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
45660	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	61,496	267	267	267	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	738	738	100%	
92298	CONSTRUCCION DE BODEGA 1A. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	90,000	95,912	96%	0	0	BODEGA	1	1	95%	
108427	TERMINACION DE SANITARIOS Y ANEXOS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	670,663	162,955	162,955	162,474	100%	0	0	OBRA	1	0	24%	
54552	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIPTEPEC	GUADALUPE MEZQUITAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIPTEPEC	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	122	122	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA ES \$79,303.00 DONDE LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$70,000.00 Y BENEFICIARIOS \$9,303.00.
107811	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 133	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	429,286	0	429,286	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 133 GOSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 429,286.48 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108372	CONSTRUCCION DE SITIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PEDRA CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	8,165	8,165	8,165	8,165	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	CONSTRUCCION DE SITIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES OBRA TERMINADA
105113	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	297,336	297,336	297,336	297,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	SE PAVIMENTO 600 DE BASE DE CONCRETO HIDRALCO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO
74703	CONSTRUCCION DE MERCADO TRADICIONAL GANADERO, AGRICOLA Y ARTESANAL	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	2,718,459	1,878,000	2,000,000	1,878,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,718,459	1,878,000	69%	
106331	CONSTRUCCION DE CASA DE BOMBAS	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	68,157	68,157	68,157	68,157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
106305	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL BARRIO SAN PEDRO	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	117,523	117,523	117,523	117,523	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
52116	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	957,245	623,980	623,980	623,980	100%	0	0	METRO CUBICO	556	351	63%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$1,057,827.00. DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$957,245.00 Y BENEFICIARIOS \$100,582.00.
102285	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	180,620	180,620	180,620	180,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100 %
25968	CONSTRUCCION DE CUATRO MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLES DE LA CIUDAD	354-SANTA ANA ATEKTLAHUACA	SANTA ANA ATEKTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEKTLAHUACA	-	-	203,255	147,821	203,255	70,000	47%	0	0	M2 BARDAS, CERCOS	60	60	100%	LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO YA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% POR PARTE DEL CONTRATISTA. SE PAGO UN ANTIPO POR UN MONTO DE \$70,000.00, ESPERAMOS RECIBIR LA ULTIMA MINISTRACION EN DICIEMBRE PARA PAGAR EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO Y CERRAR EL EJERCICIO FISCAL 2009.
114335	CANALIZACION CON CONCRETO HIDRALCO DE LA SANJA DEL ROSARIO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	44,050	44,050	44,050	44,050	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
49993	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	-	-	384,543	184,590	288,407	184,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	55	55	100%	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR. OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN Y FISM APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$ 384,543.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 75,457.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 460,000.00 OBRA TERMINADA
60198	CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL CENTRO DE SALUD	362-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTLA	-	-	81,824	81,824	81,824	81,824	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS Y UTENSILIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA CATARINA CUXTLA.
60373	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO	362-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,673	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO POR LA RAZON DE AMPLIAR LA CALLE PRINCIPAL.
66699	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	RURAL	905/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	58,513	0	58,513	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA AL NO SE HA INICIADO YA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON OTRAS OBRA INICIARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN \$ 58,513.95 RAMO 28 46,300.00 TOTAL 106,813.95

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
106262	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,350,000	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,520	2,635	19%	
81485	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "RICARDO FLORES MAGON"	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	400,921	400,921	400,921	400,921	100%	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	
96390	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CAMINO A LA ROSA RUMBO A BUENAVISTA.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	96,514	97%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
95628	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN GUADALUPE VICTORIA MAG. JALT. OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FISM/046/04/003/06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	PARA ESTA OBRA SE UTILIZARON TAMBIEN RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II DEL EJERCICIO 2008
138092	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL TEMPLO CATOLICO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	124,334	124,334	124,334	124,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
138141	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	-	-	60,931	60,931	60,931	60,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
138120	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA DE PEREYRA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	427,252	427,252	427,252	427,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
119576	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, MURO DE CONTENSIÓN Y LOSA EN TIERRA COLORADA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	474,443	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
125020	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EMILIANO ZAPATA (CHAPAS)	RURAL	AGENC EMILIAN ZAPATA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	0	650,000	100%	0	0	OBRA	650,000	650,000	100%	
123259	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TUZA DE MONROY	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	AGENCIA MUNICIPAL TUZA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	741,123	741,123	0	741,123	100%	0	0	OBRA	741,123	741,123	100%	
125655	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL ZARZAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL ZARZAL	RURAL	TECHADO EL ZARZAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	713,550	0	0	0	0%	0	0	OBRA	713,550	0	0%	
36210	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	473-SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIÁN GULOXI	RURAL	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	149,088	0	149,088	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	67	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
41170	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GULÁ	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	367,650	211,115	211,115	211,115	100%	0	0	CANCHA	1	1	57%	OBRA EN PROCESO DE SER ENTREGADA
29133	CONSTRUCCION DE PARQUE (2A ETAPA)	476-SANTIAGO MILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	-	-	102,726	6,615	6,615	6,615	100%	0	0	OBRA	1	0	6%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE (2A ETAPA) DIO INICIO A FINES DEL MES DE SEPTIEMBRE.
120738	CONSTRUCCION DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	735,800	244,569	244,569	244,569	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77333	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	001/FORTA MUN/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,450,000	894,478	894,478	894,478	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
91147	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MIRASOL	RURAL	FAFM /050/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	650,000	585,854	585,854	585,854	100%	0	0	SALÓN	1	1	90%	
140016	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,100,000	588,318	588,318	588,318	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
138987	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	20,635	20,635	20,635	20,635	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	40	40	100%	
139160	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	38,650	38,650	38,650	38,650	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	80	80	100%	
138761	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA	500-SANTIAGO YOSONDUA	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
139430	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO PARQUE NATURAL YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	LA CASCADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	51,750	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
139239	ESTUDIO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE HUANACASTLE	500-SANTIAGO YOSONDUA	CUAJILOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
138882	SEÑALIZACION VIAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	30,000	19,400	19,400	19,400	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	44	30	68%	
139000	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	500-SANTIAGO YOSONDUA	CONGREGACIÓN LAZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	95,000	85,356	85,356	85,356	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
138816	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DEL COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	125,000	69,434	69,434	69,434	100%	0	0	AULA	1	1	60%	
138856	2A. ETAPA DE ELABORACION DE PROYECTO DEL MERCADO MUNICIPAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
138952	2A. ETAPA DE ELABORACION DEL PROYECTO PARQUE NATURAL YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
75584	TERMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	002/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	269,632	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	OBRA	1	1	58%	
106677	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y REVOLUCION 2A ETAPA	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE NUUEVO ZOQUIAPAM	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	572	572	100%	
61286	CONSTRUCCION DE COMEDOR MUNICIPAL	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	289,569	250,302	250,302	250,302	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
137771	CONSTRUCCION DE CAPILLA LA SOLEDAD	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
138252	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA LA ESC. PRIM. BILINGUE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DPB2286R	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	17,890	17,890	17,890	17,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
138230	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	57,000	36,070	40,000	36,070	100%	0	0	OTROS	1	1	70%	
138021	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	110,000	78,700	80,000	78,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	180	90%	
138044	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DE LOS MAESTROS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL CUARTO DE LOS MAESTROS	-	-	22,555	22,555	22,555	22,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
117150	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	222,914	155,270	155,270	155,270	100%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	OBRA TERMINA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE EXISTE UN SALDO PENDIENTE DE PAGO MISMO QUE SE LIQUIDARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
99076	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION 2A ETAPA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/519/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	259,986	259,986	259,986	259,986	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
94195	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "MANUEL AGUIA"	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN JOSE	RURAL	FORTAMUN/52/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	28,208	28,208	28,208	28,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO N/2009 OBRA TERMINADA
93944	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN EL DEPORTIVO FANE KANSINNY	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	51,620	51,620	51,620	51,620	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO N/2009 OBRA TERMINADA
93872	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS TERCERA ETAPA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUILLERMO PRIETO"	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	FORTAMUN/52/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	14,585	9,856	9,856	9,856	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
94165	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA (PARA CAMPO DE FUTBOL) EN SAN MIGUEL ECATEPEC	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FORTAMUN/52/12/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO N/2009 OBRA TERMINADA
93961	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA CAPILLA DE MARILU	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	COLONIA MARILU	RURAL	FORTAMUN/52/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO N/2009 OBRA TERMINADA
111168	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1RA ETAPA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	1,087,701	300,000	1,087,701	300,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	125	80	64%	
122716	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	283,307	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN HUAXTEPEC EN UN 50%, ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR LA C.E.A EN EL EJERCICIO 2008 Y SE CONVINO QUE EN ESTE EJERCICIO SE TERMINARIA DE PAGAR
122772	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTANA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	175,948	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA QUE SE EJECUTO EN EL 2008 Y SE CONVINO CON LA CEA QUE SE CUBRIRA EL COSTO TOTAL EN ESTE TRIMESTRE OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
111819	CONTINUACION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MORELOS	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SOLEDADETLA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
112513	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL (ALVARO OBREGON) ESTANZUELA.	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SOLEDADETLA	-	-	643,974	643,974	643,974	643,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
82266	CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL REPETIDOR DE RADIOS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	24,884	24,884	24,884	24,884	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
82326	CONSTRUCCION DE LA FACHADA DE LA ESC. PRIM. AGENCIA XACAHUA(2° ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	XACAHUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	6,028	6,028	6,028	6,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108143	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA SECCION PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	650,420	338,403	338,403	338,403	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
89190	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 1A ETAPA- RANCHO JUAREZ	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	RANCHO JUAREZ	RURAL	FIV - 07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	190	190	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO IV SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
92612	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE AGUA EN EL PARAJE DENOMINADO LANGUECHE	550-SAN JERONIMO TLACOCUAHUAY A	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN 06/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAY A	-	-	23,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
116703	CONSTRUCCION DE SEIS REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA(KMS 32+45, 32+700, 33+450, 33+500, 33+600 Y 33+750)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	334,554	0	334,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
116835	INSTALACION DE UN PARABUS EN EL PARQUE JUAREZ	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	47,306	0	47,306	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
116876	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA ALTURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	88,434	0	88,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77241	CONSTRUCCION DE TOPES SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A GUELATAO A LA ALTURA DEL CECYTE Y PARAJE LOMA DEL TABAZ	553-TLALXITAC DE CABRERA	TLALXITAC DE CABRERA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TLALXITAC DE CABRERA	-	-	111,311	111,311	111,311	111,311	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
135822	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CLINICA DE SALUD DE SAN MIGUEL TLANICHICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANICHICO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
30771	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	211,628	158,721	158,721	106,000	67%	0	0	OBRA	1	1	100%	
140437	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	FORTAMUN 568/01/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	60,000	28,975	28,975	28,975	100%	0	0	RED	1	1	100%	
97487	CONSTRUCCION DE EXPLANADA DEL PANTEON MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	200,000	212,105	212,105	212,105	100%	0	0	OBRA	1	1	106%	HA ESTE TRIMESTRE SE HA REBASADO EL MONTO PRESUPUESTADO EN UN 06 %
97501	RASTREO DE CAMINOS RURALES	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	48,125	48,125	48,125	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	22	314%	CON MOTIVO DE LAS LLUVIAS PERMANENTES, HA SIDO NECESARIO LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LA POBLACION
111392	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHIURO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,420	80,420	80,420	80,420	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO CHIHIURO
73088	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	65-XPANTEPEC NEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	RURAL	02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	24,893	24,893	24,893	24,893	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
73091	CONSTRUCCION DE VADOS	65-XPANTEPEC NEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	RURAL	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73132	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA. CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION	65-XPANTEPEC NEVES	XPANTEPEC NEVES	URBANO	04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	111,020	111,020	111,020	111,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	
98549	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO, AV. LA PAZ Y AV. MONTROYA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	524,353	52%	0	0	METRO CUADRADO	4,038	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y SE PRETENDI SU EJECUCION REAL A PARTIR DE LA 1A. SEMANA DE OCTUBRE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTROYA EL RECURSO MINISTRADO POR LA FEDERACION A LA FECHA ES POR LA CANTIDAD DE \$77,046,037.20 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR IMPORTE DE \$225,493.32
35839	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, BAÑOS Y FOSA MECANICA EN ENCIERRO DE BASURAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/01/2/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	554,473	554,473	554,473	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
30965	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL INFONAVIT 10. DE MAYO, STA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	339,983	339,983	339,983	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
30924	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PLAZA CIVICA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	202,220	202,220	202,220	0	0%	0	0	METRO CUBICO	63	63	100%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
36768	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA A Y B, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	151,276	151,276	151,276	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	226	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
35965	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA B Y C, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	176,465	176,465	176,465	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	260	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
109311	MODULO DE MAQUINARIA	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
128520	REUBICACION DE POSTES EN EL PARAISO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	017	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	27,407	27,407	27,407	27,407	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
66306	RECONSTRUCCION DE ANEXOS DEL PALACION MUNICIPAL	464-SANTIAGO HUJTLAN PLUMAS	SANTIAGO HUJTLAN PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUJTLAN PLUMAS	-	-	162,423	62,907	62,907	62,907	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
138108	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "LAZARO CARDENAS"	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSE PEDRAS NEGRAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	23,300	23,300	23,300	23,300	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
AMPLIACION																								
121580	AMPLIACION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR-EL GUAMOL	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	108,000	104,267	108,000	104,267	100%	0	0	PUENTE	2	2	95%	
81664	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM-092/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	194,097	194,097	194,097	116,458	60%	0	0	METRO LINEAL	827	527	64%	ML 827.46 HOMBRES 120 MUJERES 120 HOGARES 240
81805	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM-095/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	253,344	253,344	253,344	152,007	60%	0	0	TRANSFORMADOR	3	2	63%	TRANSFORMADOR 3.00 HOMBRES 150 MUJERES 150 HOGARES 300
130193	AMPLIACION Y TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,444,828	1,809,108	1,809,108	1,809,108	100%	0	0	OBRA	1	1	74%	
130164	PROYECTO EJECUTIVO "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SAMINO LA SABANA E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,050,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
36882	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON	RURAL	FAFMYOTD F/020-001/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA OBRA CONSISTIO EN COLOCACION DE 7 POSTES 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES 10 KVA INCLUYE: MATERIALES Y HERRAJES, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$ 387,500.00 DE LOS CUALES SE CUBRIERON \$ 161,846.37 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y \$ 147,000.00 CON RECURSOS DE ESTE EJERCICIO 2009.
110435	AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	120,000	136,264	120,000	136,264	100%	0	0	METROS LINEALES	50	45	90%	SE SOBREPASO LA CANTIDAD PRESUPUESTADA PUES NO SE HABIA TOMADO EN CUENTA LA CANTIDAD DE MATERIAL EN LA CONSTRUCCION DEL MURO Y LA COLOCACION DE UN BARANDAL METALICO EN EL MISMO.
60168	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	-	-	422,920	0	0	317,189	0%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	422,920	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA EJECUTADO PORQUE NO HA SALIDO LA MEZCLA DE RECURSO POR PARTE DE SEDESOL.
53941	AMPLIACION DE PAVIMENTACION DENTRO DE LA COMUNIDAD	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	222,508	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	635	0	0%	SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS DEL FONDO III (\$ 221960.00).
45104	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	87,608	65,706	65,706	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL MONTO TOTAL DE ESTE FONDO IV SE ENCUENTRA DESTINADO A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL FONDO III DEVIDO A QUE EL RECURSO ES INSUFICIENTE, DICHA OBRA AUN NO HA DADO INICIO YA QUE LA AUTORIDAD MUNICIPALES DE NUEVO INGRESO Y AUN SE ESTA INSTRUMENTANDO EL EXPEDIENTE TECNICO.
105708	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA)	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	-	-	1,022,218	681,478	681,478	681,478	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, EN SUS FONDOS 3 Y 4, RAMO 28 Y BENEFICIARIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 1,117,478.00 FORTAMUN 1,022,218.00 RAMO 28 400,000.00 BENEF. 393,690.00 FORTAMUN 2008 397,203.99 TOTAL 3,230,589.99 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TIENIENDO UN AVANCE DEL 15% FISICO Y 17.58 FINANCIERO
119980	COMPRA DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	310-SAN PEDRO XTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSP/IV/310/05/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO XTLAHUACA	-	-	1,000,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	PAGO	6	4	80%	EL COSTO TOTAL DEL TERRENO FUE DE 1,320,000.00 DE LOS CUALES 320,000.00 SE PAGARON RECURSOS 2008 Y RESTO SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS 2009.
104992	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN JOSE CIENEGULLA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGULLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	792,950	792,950	792,950	792,950	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE AMPLIO Y SE DIO MANTENIMIENTO AL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE CIENEGULLA.
66467	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	RURAL	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	192,271	192,271	192,271	192,271	100%	0	0	METRO LINEAL	825	825	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
109596	CONTINUACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	-	550,000	166,500	166,500	166,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	0	10%	LA CONTINUACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, SE PODRIA CONSIDERAR ESTA OBRA, COMO LA SEGUNDA ETAPA.
30834	AMPLIACION DE CALLE	42-XTLAN DE JUAREZ	SAN MIGUEL TLTEPEC	RURAL	009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	69,659	69,659	69,659	100%	0	0	METROS	383	140	37%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
126898	ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	330,841	330,841	330,841	330,841	100%	0	0	PERSONA	12,000	12,000	100%	
127352	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA /LA HGO.NORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	225,695	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
122201	TERMINACION DE LA TERCERA PLANTA DE LA CASA DE GOBIERNO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	93,080	93,080	93,080	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 97226 DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON UN AVANCE FISICO DEL 69%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
109128	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AVILA CAMACHO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	255,799	245,603	245,603	245,603	100%	0	0	METRO LINEAL	140	140	100%	POR ACUERDO DE CABLEO LOS INTERESES FINANCIEROS SE ACUMULARAN AL FINAL DEL EJERCICIO. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
104578	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA COLONIA BARBOSA	462-SANTAGO HUAJOLITLÁN	SANTAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	OTROS	23,000	23,000	100%	
90998	AMPLIACION DE AGENCIA DE POLICIA.- SAN VICENTE DEL PALMAR	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN VICENTE DEL PALMAR	RURAL	FIV - 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	-	-	350,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	98	28	29%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO IV, SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLEO
97697	APORTACION MPAL. PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CALLE INSURGENTES (CAMINO AL SECTOR LA RAYA)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	-	-	15,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	LUMINARIA	3	2	67%	
111363	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	144,270	144,270	0	144,270	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL, CONSISTE EN LA COLOCACION DE 04 POSTES
104839	AMPLIACION DE RETEN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN SIDRO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	27,173	27,173	27,173	27,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$75,021.40 YA QUE HAY UNA APORTACION DEL FONDO II POR \$47,847.76)
MODERNIZACIÓN																								
96294	APERTURA Y CONTINUACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE CANTERA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	-	-	14,280	14,280	14,280	14,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
125398	ACCIONES ENFOCADAS A LA PROMOCION DEL DESTINO TURISTICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	1,000,000	1,000,000	150,000	500,000	50%	0	0	ACCION	1	1	100%	
86327	REUBICACION DE POSTES DE LUZ ELECTRICA.	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FAPMMSM/415/005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA REUBICACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, EN LAS CALLES DONDE SE PAVIMENTO.
72163	52 QUIPO PARA SEÑALAMIENTO VIAL EN CARRETERA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	52	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	16,000	0	0	0	0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	50	0	0%	
MEJORAMIENTO																								
141033	PARQUE Y CANCHA DEPORTIVA DOLORES	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPM/124-001-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
108971	REUBICACION DE TRES POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	25,425	25,425	25,425	25,425	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	3	3	100%	REUBICACION DE TRES POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 25,425.07 OBRA TERMINADA
82758	MEJORAMIENTO DE LA LOMA DEL COPALITO	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	23,300	17,475	23,300	17,475	100%	0	0	PESOS	23,300	17,475	75%	SE ESTAN CORRIENDO DATOS
82718	MEJORAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	149-SAN FRANCISCO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	21,730	18,108	21,730	18,108	100%	0	0	PESOS	21,730	18,108	83%	SE ESTAN CORRIENDO DATOS
82785	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LACHILI	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	98	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	20,040	15,030	20,040	15,030	100%	0	0	PESOS	20,040	15,030	75%	SE ESTAN CORRIENDO DATOS
144982	REMODELACION DE LAS ESCALERAS DE LA IGLESIA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	65,500	65,500	65,500	65,500	100%	0	0	NUCLEO AGRARIO	1	1	100%	
95221	EMBELLECIMIENTO DE PALACIO Y KIOSKO MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
110043	CENTRO REGIONAL DE CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	132,615	88,410	88,410	88,410	100%	0	0	CENTRO	1	1	75%	
40883	MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA SAN PABLO LACHRIEGA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHRIEGA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	787,699	397,169	397,169	397,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	304	30	10%	
79151	MEJORAMIENTO DE 11 KM DE CAMINO CON RASTREO, REVESTIMIENTO Y CUNETAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	04 CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	66,355	66,355	66,355	66,355	100%	0	0	KILÓMETROS	11	11	100%	
109711	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	101,460	101,460	101,460	101,460	100%	0	0	MOBLIARIO	180	180	100%	
109609	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	69,496	69,496	69,496	69,496	100%	0	0	VIVIENDA	70	70	100%	
138078	TERMINACION DE LA CASA CURATAL	460-SANTAGO CHOÁPAM	SANTAGO CHOÁPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO CHOÁPAM	-	-	191,681	191,681	191,681	191,681	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109843	ANUNCIO DE BIENVENIDA	484-SANTAGO TAMAZOLA	SANTAGO TAMAZOLA	URBANO	FAPMDTDF/484/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TAMAZOLA	-	-	101,199	101,199	101,199	101,199	100%	0	0	OBRA	101,199	101,199	100%	
109801	TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	484-SANTAGO TAMAZOLA	SANTAGO TAMAZOLA	URBANO	FAPMDTD4/84007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TAMAZOLA	-	-	500,000	315,317	315,317	315,317	100%	0	0	OBRA	500,000	315,317	63%	
138082	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAPILLA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
65744	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	69,220	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	METRO LINEAL	692,220	46,000	7%	
89730	ENCOFRAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE _EN SAN MARTIN DEL RIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	FIV -08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	19,660	19,660	19,660	19,660	100%	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO IV MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
90438	REMODELACION DE LA IGLESIA CUESTA BLANCA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	CUESTA BLANCA	RURAL	FIV -09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	100,618	100,618	100,618	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	88	25%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO IV SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
109228	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	12,100	12,100	12,100	12,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
97561	ADQUISICION DE TERRENO MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100%	FUERON ADQUIRIDOS LOS MISMOS METRO CUADRADOS, SIN EMBARGO SE ELEVO EL COSTO POR LA LEGALIZACION DEL TERRENO.
100801	ADICIONES Y MEJORAS A OBRAS PUBLICAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	520,000	330,000	330,000	326,139	99%	0	0	LOTE	1	0	0%	FUERON REALIZADAS DIVERSAS MEJORAS Y ADICIONES A OBRAS PUBLICAS.
99181	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (HAY MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28 POR \$69,951.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$139,951.00.
116961	MANTENIMIENTO A LA BODEGA PRINCIPAL DE SAN ANDRES ZAUTLA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	30,000	28,175	28,175	28,175	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
57566	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA. PRIMARIA "EMILIO CARRANZA"	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	9,410	9,410	9,410	9,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
57604	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	115-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 18,670.50
82640	MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DEL PANTEON MUNICIPAL	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	6,730	5,047	5,047	5,047	100%	0	0	PESOS	6,730	5,047	75%	SE ESTAN CORRIENDO DECLARACIONES
82743	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOMITA BLANCA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	20,000	15,000	20,000	15,000	100%	0	0	PESOS	20,000	15,000	75%	SE ESTAN CORRIENDO DATOS
144531	MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
94015	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	210-SAN JUAN NUMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	290,000	205,483	205,483	205,483	100%	0	0	KILOMETRO	60	55	92%	
105453	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	28,000	20,797	20,797	20,797	100%	0	0	OBRA	1	1	74%	
122175	MANTENIMIENTO A LA GUARNICION DEL BOULEVARD	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	41,778	41,778	41,778	41,778	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
88099	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN PEDRO IXTLAHUACA-SAN PABLO CUATRO VENADOS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	004/FORTA MUN/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO	-	-	171,750	171,750	171,750	171,750	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO
110007	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	150,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	75%	
37930	ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	33,150	33,150	33,150	33,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS PUBLICOS
37101	CONSERVACION DEL CAMINO RIVERAS DEL RIO ATOYAC	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE REALIZO EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN RIVERAS DEL RIO ATOYAC. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, EN AMPLIACION DE RECURSOS POR REHUBICACION DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO QUE SE LOCALIZO A 15 KM. DE LA LOCALIDAD.
37031	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	69,738	46,954	46,954	46,954	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO (12 MESES)
38049	REHUBICACION DE POSTES DE LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	10,798	10,798	10,798	10,798	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	PARA LA MEJOR OPERACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REHUBICARON 7 POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO.
115488	MANTENIMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	60,000	47,925	47,925	47,925	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO
40832	DESASOLVE DE LA REPRESA EN EL ARROYO EL TABLÓN	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	153,000	102,083	102,083	102,083	100%	0	0	DESASOLVE	1	1	100%	EL DESASOLVE SE ESTA REALIZANDO EN UN 81% CON FONDO III Y UN 19% CON FONDO IV. EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE YA SE TERMINARON LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO FALTA PAGAR LOS ULTIMOS GASTOS.
45933	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	100,000	100,000	100,000	99,941	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
136645	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA POBLACION	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	15,130	15,130	15,130	15,130	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CONJUNTAMENTE CON RECURSOS DEL RAMO 28
109528	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA AMARILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	16,497	16,497	16,497	16,497	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
30231	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-XTLAN DE JUAREZ	LA PALMA	RURAL	026/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,318	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	888	888	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
107223	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASTAS DE VIGILANCIA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN 421/010/2009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	11,258	11,258	11,258	11,258	100%	0	172	0	OBRA	1	1	100%	EL BANO BANORTE COBRO COMISIONES BACARIAS POR LA CANTIDAD DE 172.50
112996	LIMPIEZA DEL CAMINO STA MARIA PEÑOLES AGENCIA RIO CACHO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO CACHO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	69,696	69,696	69,696	69,696	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
127772	REHABILITACION IGLESIA ASUNCION DE MARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PERSONA	100	100	100%	
109753	REPRESA LOS SOLTEROS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFMDTF 484004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	OBRA	210,000	210,000	100%	
73962	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	492-SANTIAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,153	24,153	24,153	24,153	100%	0	0	0	LOTE	24,153	24,153	100%	
106873	MANTENIMIENTO DE 1 AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES	504-NUUEVO ZOOQUIAPAM	SAN MATEAS ZOOQUIAPAM	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOOQUIAPAM	-	-	44,193	44,193	44,193	44,193	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
98621	MANTENIMIENTO AL CAMINO DEL CALLEJON DE ROMULO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137368	DOTACION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO PREESCOLAR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO DEL RIO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	27,930	27,930	30,000	27,930	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137238	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	9,167	9,167	9,167	9,167	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	5,150	5,150	4,500	5,150	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
138124	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESC. PREESCOLAR VICENTE GUERRERO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	7,308	7,308	7,308	7,308	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137928	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	381	381	381	381	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2	2	100%	
137463	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BAJOS DE SANTO DOMINGO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	4,260	4,260	1,500	4,260	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137448	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ALBERGUE ESCOLAR DOROTEO ARANGO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,000	5,568	700	5,568	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
138068	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO EN LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	11,833	11,833	11,833	11,833	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137381	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,850	2,850	3,000	2,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137476	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	20,000	15,565	20,000	15,565	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137257	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ESC. PRIM LEONA VICARIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,050	10,050	12,000	10,050	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137338	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	15,985	15,985	20,000	15,985	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
138144	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	RIO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	8,002	8,002	8,002	8,002	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137961	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	1,750	1,750	1,750	1,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
138087	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	1,621	1,621	1,621	1,621	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137990	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA PARROQUIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	7,199	7,199	7,199	7,199	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
137935	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO SAN ANTONIO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,270	6,270	6,270	6,270	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
138047	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
137957	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
138064	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
137881	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
137308	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA PREESCOLAR NIÑOS HEROES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CAÑADA BRAVA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	7,000	7,000	8,000	7,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72979	RASTREO DE CAMINO MAZAQUETZTLA TEPENIXTLAHUACADESVIACION LA LUZ TATALTEPEC-PLAN DEL AIRE-OCOTILLO DEL KM 0+000 AL KM 11+000	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	35,907	35,907	35,907	35,907	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	OBRA TERMINADA
72884	REHABILITACION DEL CAMINO TATALTEPEC DE VALDES-PLAN GRANDE DEL KM 0+000 AL 15+000 (LIMITE CON ZENSONTEPEC)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,346	248,346	248,346	248,346	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
99788	BACHEO DE CALLES	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN	-	-	51,000	51,000	51,000	50,955	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
34672	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	87-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	291,038	291,038	291,038	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
100398	BACHEO EN DIFERENTES CALLES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	123,661	123,661	123,661	123,661	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
27932	COMPRA DE COMBUSTIBLES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	200,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	LITRO	25,000	25,000	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DE SIETE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DESTINADOS PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS, Y SEGURIDAD PUBLICA
27881	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	480,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A TRES COMUNIDADES QUE SON LA PASIONARIA, SAN JOSE PALO GRANDE Y CABECERA MUNICIPAL
118197	REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LUMINARIAS)	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	30,000	20,913	20,913	20,913	100%	0	0	PIEZA	286	52	18%	
88267	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRES-SANTA CRUZ TEOTILAPAM	98-SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	-	-	315,000	315,000	15,000	105,000	33%	0	0	KILOMETRO	5	2	30%	
104505	RASTREO DE CAMINO PERAS- HUIITEPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	FORTAMUN 07/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	11,051	11,051	11,051	11,051	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
94208	CONSOLIDACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	197,343	197,343	179,593	179,593	91%	0	0	OBRA	1	1	91%	AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE NO SE HA CONCLUIDO ESTA OBRA POR INDICACIONES DEL INAH YA QUE AUN NO CONSIDERAN EL TIEMPO NECESARIO PARA LA APLICACION DE LA PINTURA, POR LA HUMEDAD.
94833	RAHABILITACION DE INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	872,248	872,248	786,000	786,000	90%	0	0	OBRA	1	1	90%	SE REFIERE A LA HABILITACION DE UN ESPACIO PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
94350	REHABILITACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	370,530	370,530	370,530	370,530	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE SE HA CONCLUIDO AL 100% DICHA OBRA
111323	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN FRANCISCO XHUATAN	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	249,504	249,504	249,504	249,504	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	100	100	100%	
144527	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	300,000	23,500	23,500	23,500	100%	0	0	PLANTA	1	0	7%	ESTA OBRA SE VA A HACER RECURSO DEL RAMO 33 FII Y FIV EN TOTAL PARA LA OBRA SE HA EJERCIDO \$58,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00
110605	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO SOSOLA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	7	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
110693	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS DE CAMINO RURAL DE SAN JERONIMO SOSOLA A CRUZ DE PIEDRA DEL KM.0+000 AL KM 5+000	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	9	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	60,500	60,500	60,500	20,000	33%	0	0	KILOMETROS	5	5	98%	COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$310,000.00 LA CUAL SE APLICÓ DEL FONDO III LA CANTIDAD \$249,500
80161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO JAYACATLAN-HUITZO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	001/FORTAMUN 09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	400,000	253,181	253,181	253,181	100%	0	0	KILOMETRO	16	10	63%	
19034	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	100,000	31,970	31,970	31,970	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
41142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	1,075,361	1,075,361	1,075,361	1,075,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,037	1,037	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
87634	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
83978	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	215,961	215,961	215,961	215,961	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
139460	IMPERMEABILIZACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	500-SANTIAGO YOSONDUÁ	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
139381	TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA	500-SANTIAGO YOSONDUÁ	SANTIAGO YOSONDUÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	-	-	39,582	39,582	39,582	39,582	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
45526	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN 08/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	32,000	24,519	24,519	24,519	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
93326	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITPAC	MAGDALENA TEITPAC	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITPAC	-	-	737,166	1,110,213	500,000	452,554	41%	0	0	OTROS	1	0	40%	
7942	REHABILITACION -TERMINACION DEL TEMPLO CATOLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAFMYDT F/514/01/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	251,225	111,383	111,383	111,383	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	ESTA OBRA TENDRA APORTACION DE SEDESOL(3X1) POR \$251,225.00, POR BENEFICIARIOS (MIGRANTES) \$251,225.00 Y MUNICIPAL POR\$251,225.00
93998	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN 52/08/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	120,000	89,245	89,245	89,245	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009 OBRA EN PROCESO
94096	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	LA PÁJIMA	RURAL	FORTAMUN 52/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	12,000	6,080	6,080	6,080	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
68974	REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN NATIVIDAD	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
72609	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	196,069	196,069	196,069	196,069	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	GABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE OBRA SE REALIZO CON EL PROGRAMA DE PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS)DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y CON RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS Y DEL FONDO IV.
88895	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD.-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FV - 06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	329,962	329,962	329,962	329,962	100%	0	0	METRO CUADRADO	65	65	100%	OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLEDO
116641	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	322,676	0	322,676	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
116750	REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	577,460	0	577,460	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111367	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	112,628	112,628	112,628	112,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	471	471	100%	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH
111366	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	112,628	112,628	112,628	112,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	471	471	100%	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH
111397	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	161,900	161,900	161,900	161,900	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN SAN SEBASTIAN JILOTEPEC
35297	REHABILITACION DE SEPAROS MUNICIPALES, CALLE MORELOS S/N. 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	419,092	419,092	419,092	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
36105	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA AV. MÁRTIRES DE CANANEA 7A. ETAPA, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	58,528	58,528	58,528	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	130	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
37045	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA CALLE ANDADOR CENTRAL, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	134,218	134,218	134,218	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	309	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
38151	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA CALLE ANDADOR MODESTO DIAZ, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	39,099	39,099	39,099	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	83	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
38268	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA CALLE Y PLAZUELA MANUEL SARABIA, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	40,688	40,688	40,688	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	90	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCES DEL 0% EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
99275	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN 519/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	25,424	25,424	25,424	25,424	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
122780	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICLAES PARA BANDA MUNICIPAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	100,000	0	0	0	0%	0	0	INSTRUMENTO	25	25	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 25 INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA CREACION DE UNA BANDA MUSICAL MUNICIPAL. EL RESTO DE LA APORTACION SE REALIZO CON OTROS RECURSOS Y APORTACION BENEFICIARIOS
88959	EQUIPOS DE COMUNICACION	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,800	18,800	18,800	18,800	100%	0	0	PIEZA	18,800	18,800	100%	
72578	AUTOBUSES MUNICIPALES	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	820,000	820,000	820,000	353,397	43%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	GABE MENCIONAR QUE ESTE RUBRO CONTEMPLA LAS TRES MENSUALIDADES RESTANTES PARA PODER CUBRIR LA TOTALIDAD DEL COSTO DEL SEGUNDO AUTOBUS DE DOS ADQUIRIDOS EL EJERCICIO PASADO, VEHICULOS QUE YA SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO.
92751	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 04/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	20,000	16,500	15,000	16,500	100%	0	0	EQUIPO	6	4	67%	
116582	HERRAMIENTAS PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	11	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	200,000	198,065	200,000	198,065	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
72126	51 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA, LABORATORIO Y SEGURIDAD PUBLICA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	
72199	53 EQUIPO DE TRASPORTE PATRULLA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	53	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	TRANSPORTE S	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	72,700	72,700	72,700	72,700	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
5964	EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	8-ASUNCIÓN NOCHIKTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIKTLÁN	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAX	-	-	125,000	80,000	79,000	79,400	99%	0	0	PAGO	12	9	75%	
104019	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	68-OCOTLAN DE MORELOS	SAN PEDRO GUEGOREXE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	58,144	58,144	58,144	58,144	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA UNIDAD FUE DE \$ 250,000.00, APORTANDO \$ 191,855.19 EN EL EJERCICIO 2008 Y EL COMPLEMENTO (FINOUTO) EN EL PRESENTE EJERCICIO POR LA CANTIDAD REPORTADA.
100011	MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	35,834	35,834	35,834	35,834	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE REDUJO LA META EN SOLO LA ADQUISICION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE, (REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE).
98328	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	009/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	10,000	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	LOTE	1	0	35%	EL RECURSO EJERCIDO DE ESTA INVERSION ESTA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, LA CUAL A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
38137	ADQUISICION DE EQUIPO RADIO COMUNICACION	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
63407	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009 SISTEMAS DE INFORMACION	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-003/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	178,200	178,200	178,200	178,200	100%	0	0	VEHICULO	178,200	178,200	100%	
130528	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA SATELITAL Y COMPUTADORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y EL IEEO	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	161,256	161,256	161,256	161,256	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
138187	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 104	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	78,722	78,722	80,000	78,722	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	
72087	50 EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS PORTATILES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	50	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	16,767	12,700	12,700	12,700	100%	0	0	EQUIPO	5	4	80%	
111322	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	100,000	50%	0	0	UNIDAD	1	1	50%	
103603	ADQUISICION DE AMBULANCIA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	146,843	146,843	146,843	146,843	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
100091	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	51,422	51,422	51,422	51,422	100%	51,422	51,422	VEHICULO	2	2	100%	
140222	ADQUISICION DE VOLTEO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FORTAMUN 09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	166,600	166,600	166,600	166,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
90480	COMPRA DE PATRULLA MUNICIAPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	96,176	96,176	96,176	96,176	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
106418	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRONINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	398,545	398,545	398,545	398,545	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA ADQUISICION DE ESTE TRACTOR SE REALIZO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON ALIANZA PARA EL CAMPO, DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS APORTANDO UNA CANTIDAD DE \$234,530.00 Y EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2009 APORTO LA CANTIDAD DE \$ 398,545.04, DANDO UN TOTAL DE \$ 633,075.04.
20336	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	002/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	244,391	244,391	244,391	244,391	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA EN DONDE SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FONDO IV 2008 \$ 54,708.92 FONDO IV 209 244,391.08 TOTAL \$299,100.00
127051	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	74,747	74,747	74,747	74,747	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
73919	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO	492-SANTIAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	519,208	519,208	519,208	519,208	100%	0	0	UNIDAD	518,208	518,208	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
40846	COMPRA DE UN TERRENO	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL TERRENO SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA MATERNO INFANTIL
88653	EQUIPO Y MATERIAL DE SEÑALIZACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	500,000	475,252	500,000	475,252	100%	0	0	0	SEÑALAMENTOS	500,000	475,253	95%	CORRESPONDE AL PAGO DE SEÑALAMIENTOS VIALES
88850	PAGO DE DEUDA CONAGUA Y OTROS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	07	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	1,339,312	1,164,573	1,339,312	1,164,576	100%	0	0	0	PAGO	1,339,312	1,164,573	87%	CORRESPONDE AL PAGO DE CONAGUA Y OTRAS DEUDAS A CONTRATISTAS
109667	AMBULANCIA MARCA FORD 2009	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
108826	PAGO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CALLES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES
81142	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	02/FORTAM UN403/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	100,000	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0	LOTE	50	1	1%	
125618	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	144,423	144,423	81,688	144,423	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
126214	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DEL ARENAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
126092	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	413-SANTA MARIA HUATULCO	PIEDRA DE MOROS	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	25,817	25,817	25,817	25,817	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
126040	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	53,611	53,611	53,611	53,611	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
126721	EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
76001	ADQUISICION DE EQUIPO CLORINADORES PARA GUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	23,527	23,527	23,527	23,527	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%	LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS YA SE ENCUENTRAN INSTALADOS
111992	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	7,500	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
127930	COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	PERSONA	100	100	100%	
127253	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	5,683	5,683	5,683	5,683	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
138164	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE JEFATURA ESCOLAR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
138142	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMÁTICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	0	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
137472	ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRA PUBLICA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
137847	DOTACION DE MOBILIARIO PARA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	LLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	60	60	100%	
109830	EQUIPO DE COMUNICACION	527-SANTOS REYES PAPALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALÓ	-	-	0	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	0	EQUIPO	0	7,200	0%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDEN A LOS TRES MESES
73085	PROYECTO DE UN SISTEMA DE INVERNADERO DE HORTALIZAS	65-XPANTEPEC NEVES	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	01/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
28662	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OTROS	15	8	53%	
27777	PAGO DE NOMINA DE POLICIA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	238,800	179,100	179,100	179,100	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CUENTA CON 5 POLICIAS LOS CUALES SE LES ESTA CUBRIENDO SU PAGO QUINCENAL
118257	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	17,407	17,407	17,407	17,407	100%	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
18985	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	32,400	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	CORPORACION	1	1	70%	
84182	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL (HABERES)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	002/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S J BTA TLACHICHILCO	-	-	126,720	79,200	126,720	79,200	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL (HABERES)5 MESES
95169	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHAUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHAUATEPEC	-	-	695,200	695,200	460,600	460,600	66%	0	0	ACCION	11	8	73%	
105520	PAGO A PROTECCION CIVIL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	907	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	242,500	116,400	58,200	116,400	100%	0	0	APOYO	12	9	75%	
105182	PAGO DE NOMINA A POLICIA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	430,000	250,750	77,000	250,750	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	
115375	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL.	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPAJO	-	-	168,000	81,900	81,900	81,900	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SUELDOS A 10 POLICIAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$ 81900.00 QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009. EL MONTO ANTES DESCRITO ES ACUMULADO SIENDO DEL PRIMERO AL TERCER TRIMESTRE
101860	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	195-SAN JUAN DIXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DIXI	-	-	120,400	90,300	90,300	90,300	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (8 PERSONAS)
37194	SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/01/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA	-	-	446,900	343,100	343,100	343,100	100%	0	0	ACCION	25	18	72%	
110478	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA	-	-	35,000	10,000	5,000	5,000	50%	0	0	PAGO	24	18	75%	
100896	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	81,000	48,720	50,000	48,720	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	LA VARIACION SE DA EN FUNCION DE LOS PRECOS DE LA CANASTA BASICA
72023	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	179,100	124,800	124,800	124,800	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE PAGO EL SUELDO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, POR UN TOTAL DE \$ 124,800.00, ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE. EL MES DE JULIO SE PAGO A 9 POLICIAS Y EN AGOSTO Y EN SEPTIEMBRE A 10.
97934	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFAFM02/10010042009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	955,173	251,591	251,591	251,591	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO
97962	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFAFM02/10010062009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	655,879	176,746	176,746	176,746	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE USO OFICIAL DE H. AYUNTAMIENTO
97925	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFAFM02/10010032009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	913,000	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	PERSONA	21	21	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA CUBRIR PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL
94194	SUELDO PARA OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	370,000	208,200	208,200	208,200	100%	0	0	CONTRATO	1	1	80%	
110096	NOMINA POLICIAS	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	124,800	85,800	85,800	85,800	100%	0	0	PATRULLAJE	124,800	85,800	69%	INTERESES REFLEJADOS EN EL ULTIMO REPORTE.
123840	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	TRABAJADOR	18	18	100%	
38057	COMPENSACION PARA EL CUERPO DE POLICIA DE LA COMUNIDAD	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	158,581	158,581	158,581	112,581	71%	0	0	EQUIPO	12	9	75%	EL EQUIPO DE POLICIA DE LA COMUNIDAD ESTA EQUIPADA EN SU TOTALIDAD CON GAMONETA, UNIFORMES Y ACCESORIOS PERSONALES., POR LO QUE SE REALIZAN GASTOS DE GASOLINA Y COMPENSACION POR GRATIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS . ASI PUES LAS MENSUALIDADES AL ESTE EQUIPO POLICIAO SON DE \$ 10,000.00 Y GASTOS DE GASOLINA., POR LO QUE HASTA ESTE TRIMESTRE SE GASTARON: \$ 36,581.00 EN UNIFORMES Y EQUIPO POLICIAO \$ 70,000.00 EN GRATIFICACIONES \$ 6,000.00 EN GASOLINA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 112,581.00
107503	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	89,700	42,900	64,350	42,900	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	EL PAGO A LOS POLICIAS TIENE UN ATRASO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE TIENEN ASIGNADOS PARA ESTA ACCION, SE HAN ESTADO OCUPANDO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE ESTE MISMO FONDO EN LA COMUNIDAD DE COSOLTEPEC, CUANDO DE MANERA MENSUAL SE VAYAN HACIENDO LOS COBROS RESPECTIVOS DEL FONDO IV, SE IRAN CUBRIENDO LOS RETRASOS EN LOS PAGOS.
106643	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE CONFIANZA	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	744,018	176,800	176,800	176,800	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
79712	PAGO DE HABERES A POLICIAS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	289,200	216,900	216,900	216,900	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
110164	PAGO DE HABERES	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE HABERES A LOS POLICIAS
108780	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	232-SAN LUCAS OJTLAN	SAN LUCAS OJTLAN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	1,843,335	1,216,066	1,216,066	1,216,066	100%	0	0	NOM	25	18	72%	
110176	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	URBANO	FAFM/MSL/234/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	324,000	216,000	324,000	216,000	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	
108764	PAGO DE POLICIAS	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	96,000	72,000	72,000	58,000	81%	0	0	PATRULLAJE	1,440	870	60%	UN ELEMENTO POLICIAO HA SIDO DADO DE BAJA
103465	HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	60,000	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	ACCION	0	0	0%	
100839	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS (HABERES)	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	216,000	216,000	184,500	184,500	85%	0	0	PERSONA	216,000	184,500	85%	
119668	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/248/09/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	-	-	1,112,000	858,653	858,653	858,653	100%	0	0	PATRULLAJE	4,590	3,442	75%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL 2009, UNA VEZ QUE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE PAGO CON RECURSOS DEL FONDO IV, DEL 2008.
122129	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	444,060	444,060	444,060	148,020	33%	0	0	JORNAL	204	68	33%	
141394	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO OAXACA	-	-	360,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PAGO	24	11	46%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
6	7	8	9	10	10/9	11																		
39933	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	427,200	320,400	320,400	320,400	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	75%	LA ACCIÓN PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTARÁ DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$427,200.00. ACCIÓN EN PROCESO.
106560	BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	491,970	373,775	373,775	373,775	100%	0	0	OTROS	1	1	75%	UNA BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL DE 15 ELEMENTOS Y UN GRUPO 40 AUXILIARES.
111244	SEGURIDAD PUBLICA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%	EL RECURSO MINISTRADO PARA ESTE GASTO FUE EJECUTADO CONFORME A LO PREVISTO.
119974	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	FAFM/MSM/276/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	160,800	120,600	160,800	120,600	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
97690	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,624,400	1,123,600	1,123,600	1,123,600	100%	0	0	NOM	25	18	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "NOM" Y DEBE DECIR "NOMINA"
114714	PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	78,126	58,594	58,594	58,594	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
146062	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/282/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	192,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1,440	1,080	75%	EL PAGO A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2009.
116402	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS MUNICIPALES)	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	472,800	354,600	472,800	354,600	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
95079	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	120,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	SE LLEVA PAGANDO 9 MESES A 10 POLICIAS LA CANTIDAD DE \$1,000.00 POR PERSONA QUE ES LA CANTIDAD DE \$10,000.00 CADA MES.
109319	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	244,800	183,600	183,600	183,600	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	75%	
136886	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FORTAMUN/92/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	128,936	128,936	128,936	128,936	100%	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	
136560	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	490,000	469,025	0	469,025	100%	0	0	PAGO	250	180	72%	
108494	PAGO DE SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	806,000	613,610	613,610	613,610	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	75%	
98740	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	295-SAN PABLO HUKTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	650,500	222,475	224,275	224,275	101%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
140869	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM/1009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	936,000	679,098	679,098	679,098	100%	0	0	PERSONA	936,000	679,098	73%	
109764	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO EL ESPINAL	-	-	125,000	83,333	83,333	83,333	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	
67988	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	755,000	491,670	755,000	491,670	100%	0	0	ACCIÓN	25	17	68%	
87904	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	122,846	122,846	122,846	122,846	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
109150	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/305/01/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	698,400	503,100	503,100	503,100	100%	0	0	PATRULLAJE	2,160	1,620	75%	
128427	SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	646,530	489,680	489,680	489,680	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	
100849	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,100,000	825,000	825,000	825,000	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	PAGO DE SUELDOS A LOS 24 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN
136212	SEGURIDAD PUBLICA	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR	-	-	324,000	243,000	243,000	243,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	EL PAGO A POLICIAS ES HASTA EL TERCER TRIMESTRE Y SERAN LOS MISMS POLICIAS LO QUE ESTARAN EN LOS 4 TRIMESTRES.
61190	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	-	-	172,800	120,498	120,498	120,498	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
97003	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAFMD/MFT/32/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	211,200	158,400	211,200	158,400	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
115013	COMPENSACION A POLICIAS	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SAN PEDRO OCOTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	250,000	47,700	47,700	47,700	100%	0	0	PERSONA	28	28	100%	COMPENSACION OTORGADA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (TOPLES)
54469	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	-	-	138,600	103,800	103,800	103,800	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	75%	LA ACCIÓN SE EJECUTARÁ DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$138,600.00 Y PARA ESTE TRIMESTRE SE LLEVA PAGANDO LA CANTIDAD DE \$103,800.00. ACCIÓN EN PROCESO.
107959	SEGURIDAD PUBLICA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	-	-	427,250	307,250	307,250	307,250	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO COSTO TOTAL ANUAL 2009 \$ 480,000.00 APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2008 \$ 52,750.00 APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$ 427,250.00
97168	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIATICOS Y PAPELERIA	345-SAN SEBASTIÁN XCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	26,500	73,500	74%	0	0	APOYO	40	30	75%	LAS ACCIONES SON DIVERSAS Y LOS MONTOIS TANTO EN EL RECURSO COMO EN LAS UNIDADES DE MEDIDA PUEDEN VARIAR.
143959	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE POLICIAS	346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	URBANO	FORTAMUN/346-01-09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	392,600	83,700	83,700	83,700	100%	0	0	OTROS	392,600	55,800	14%	PAGO DE HABERES A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
121052	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONST DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	611,977	444,391	611,977	444,391	100%	0	0	PAGO	19	19	100%	
74301	SUELDO Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,120,613	560,600	986,250	560,600	100%	0	0	PERSONA	986,250	560,600	57%	
109913	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	75,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
57087	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIAICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	65,424	100,000	65,424	100%	0	0	PAGO	100,000	65,424	65%	
57042	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIAICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	528,887	425,058	528,887	425,058	100%	0	0	PAGO	10	7	70%	
110617	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	800,000	800,000	800,000	582,250	73%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	
76866	HABERES	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	45,000	90%	0	0	PAGO	12	9	75%	
100957	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	FIV - 01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	85,080	67,020	67,020	67,020	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
79721	GRATIFICACION AL COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	75%	
81435	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	438,100	293,375	293,375	293,375	100%	0	0	PATRULLAJE	1,825	1,365	75%	
87577	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	8,020,976	5,807,128	8,020,976	5,807,128	100%	0	0	PAGO	8,020,977	5,807,128	72%	PAGO DE HABERES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO
81829	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	475,000	475,000	475,000	321,700	68%	0	0	PERSONA	180	110	61%	
81988	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	3,800	76%	0	0	PAGO	5	3	60%	
93145	HABERES	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	216,000	216,000	216,000	144,000	67%	0	0	PAGO	12	8	67%	
73487	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,278,700	7,316,629	7,316,629	7,316,629	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
108066	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	0	0	0	541,904	0%	0	0	TRABAJADOR	0	0	0%	ESTE ES EL MONTO QUE SE LLEVA EJERCIDO DE ENERO A AGOSTO DE 2009
97339	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FAPM/MSM/396/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	316,800	121,500	316,800	121,500	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	
19489	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	60,850	42,853	42,853	42,853	100%	0	0	CORPORACION	1	1	70%	
21169	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN	-	-	60,000	51,039	51,039	51,039	100%	0	0	ACCION	1	1	80%	
21093	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN	-	-	300,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	
109610	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FAPM/MSM/406/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,543,104	1,217,817	1,543,104	1,217,817	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
107272	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	480,000	57,478	57,478	57,478	100%	0	0	PERSONA	16	16	100%	PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
99983	HABERES (SUELDO Y SALARIOS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	42,000	25,888	25,888	0	0%	0	0	PERSONA	42,000	25,888	62%	LOS SUELDO DE POLICIAS VARIAN DE A CUERDO A LOS MESES QUE SE LES PAGA
75158	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	793,050	572,990	572,990	572,990	100%	0	0	PAGO	24	20	83%	
75221	VESTUARIOS Y UNIFORMES	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	25,000	20,000	20,000	19,049	95%	0	0	EQUIPO	7	7	100%	FALTA POR COMPRAR UNAS PIEZAS D INFORME
132316	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FORTAMUN/418/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,064,671	905,413	905,413	905,413	100%	0	0	PATRULLAJE	3,600	2,700	75%	
106764	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	933,400	697,600	697,600	697,600	100%	0	0	PATRULLAJE	2,180	1,620	75%	NOTA: EL RAMO 28 PRESTO AL FONDO IV, PARA EL PAGO DE SUELDO A LOS POLICIAS POR LA CANTIDAD DE\$41,298.44. DEBIDO A QUE LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIO EN OCTUBRE/2009, DEL FONDO IV DEL 2009, SE APLICARON LA CANTIDAD DE \$656,901.56
111878	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	-	-	528,000	396,000	528,000	396,000	100%	0	0	EMPLEO	12	9	75%	
128174	FUNERALES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	41,100	41,100	41,100	41,100	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
126454	SUELDO A PERSONA DE BASE (POLICIA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	395,090	395,090	395,090	395,090	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
121110	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE POLICIAS MUNICIPALES	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	FORTAMUN/434/01/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	15,065	15,065	15,065	100%	0	0	POLITICA	20,000	15,065	75%	ADQUISICION DE UNIFORME A LOS INEGRANTES DE POLICIAS MUNICIPAL DE SANTA MARIA TEOPOXCO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
53236	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN 01440/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	34,200	25,650	25,650	25,650	100%	0	0	PATRULLAJE	1,080	810	75%	
122196	GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCHITI	-	-	132,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 44806 DEL PRIMER TRIMESTRE Y AL FOLIO 97149 DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
80563	GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	598	598	598	598	100%	0	0	SERVICIO	90	90	100%	
81124	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	243,000	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	PAGO	18	11	61%	
130046	PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	550,000	397,200	397,200	397,200	100%	0	0	JORNAL	4,000	3,000	75%	
100770	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	455-SANTIAGO AYUQUILLA	SANTIAGO AYUQUILLA	URBANO	FAFMMSA/455/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	283,440	216,375	283,440	216,375	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
111018	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SANTIAGO CAMOTLAN	URBANO	FAFMMSA/457/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	36,000	27,000	36,000	27,000	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
96863	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-01-2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	259,200	194,400	194,400	194,400	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	
104280	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	-	-	494,400	486,836	486,836	486,836	100%	0	0	OTROS	494,400	486,836	98%	
34235	SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	463-SANTIAGO HUAJUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	81,600	81,600	81,600	53,300	65%	0	0	JORNAL	81,600	53,300	65%	
142300	SEGURIDAD PUBLICA	465-SANTIAGO XCUINTEPEC	SANTIAGO XCUINTEPEC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XCUINTEPEC	-	-	81,600	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	PATRULLAJE	2,880	2,880	100%	
107184	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	002/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	480,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
111143	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO		POLICIA MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	1,037,500	747,000	290,500	747,000	100%	0	0	ACCION	1,037,500	747,000	72%	
111223	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	469-SANTIAGO JUXTILAHUACA	SANTIAGO JUXTILAHUACA	URBANO	FAFMMSA/469/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,758,000	1,215,037	1,758,000	1,215,037	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	
117320	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MPAL Y SUS AGENCIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	657,600	486,600	657,600	486,600	100%	0	0	OTROS	24	18	75%	EL MONTO PRESUPUESTADO FUE MODIFICADO POR ALIMENTO DE PERSONAL.
41121	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLUA	-	-	530,000	385,898	385,898	385,898	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES EL PAGO ES QUINCENAL SE PROGRAMARON 24 PAGOS DE LOS CUALES SE LLEVARON A CABO 16 PAGOS HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2009.
132944	APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL	48-MAGDALENA MXTEPEC	MAGDALENA MXTEPEC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	18,000	18,000	18,000	7,970	44%	0	0	APOYO	100	44	44%	
118118	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	450,000	370,400	370,400	370,400	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	CON ESTE RECURSO SE LE PAGA A LA POLICIA MUNICIPAL.
73481	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	492-SANTIAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	176,000	73%	0	0	JORNAL	240,000	176,000	73%	
77533	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TOPLES DEL MUNICIPIO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	003/FORTAMUN/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	98,453	98,453	98,453	98,453	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: EL NOMBRE CORRECTO DE LA ACCION ES PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TOPLES DEL MUNICIPIO
83960	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,197,466	898,100	898,100	898,100	100%	0	0	OTROS	24	18	75%	
90007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	13,150	13,150	13,150	13,150	100%	0	0	PIEZA	54	54	100%	SE ADQUIRIERON SEIS UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES QUE INCLUYE CHAMARRAS, PLAYERAS, PANTALONES Y GORRAS EL IMPORTE SE INCREMENTO DEIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE COMPRAR 30 PLALLERAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
89768	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	159,000	113,921	113,921	113,921	100%	0	0	NOM	12	8	67%	
138800	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	358,850	175,495	175,495	175,495	100%	0	0	OTROS	8	6	75%	
98399	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	652,800	327,400	153,700	327,400	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	
98420	PAGO A PROTECCION CIVIL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	61,200	30,600	15,300	30,600	100%	0	0	APOYO	24	18	75%	
98526	PAGOS DE VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL PARA TRASLADO A OAXACA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
45474	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAMUN/508/03/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	89,250	65,850	65,850	65,850	100%	0	0	PATRULLAJE	720	540	75%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE AL MES DE ENERO- SEPTIEMBRE DEL 2009.
137756	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	672,000	198,250	200,000	198,250	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
90717	APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEIPIAC	MAGDALENA TEIPIAC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEIPIAC	-	-	59,200	29,600	29,600	29,600	100%	0	0	APOYO	48	24	50%	
93718	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	653,642	427,153	427,153	427,153	100%	0	0	PATRULLAJE	3,300	2,475	75%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV DEL 2009 PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MESES DE FEBRERO, A SEPTIEMBRE DEL 2009.
68925	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	460,000	383,045	383,045	383,045	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
39890	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	001/524/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	-	-	72,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA, SUELDO A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
116319	COMPENSACIONES EVENTUALES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/02/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTODOMINGO ZANATEPEC	-	-	10,000	1,700	10,000	1,700	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
116306	HABERES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	472,800	316,000	472,800	316,000	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
116401	VESTUARIOS Y UNIFORMES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/03/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	48,000	15,589	48,000	15,589	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	
109326	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	210,521	52,630	52,630	52,630	100%	62	0	PAGO	210,521	52,630	25%	
84177	HABERES (PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	102,000	76,500	102,000	76,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	PAGO CORRESPONDE A LOS NUEVE MESES ENERO-SEPTIEMBRE
79655	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN 053/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	408,000	272,000	272,000	272,000	100%	0	0	PATRULLAJE	720	540	75%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS 12 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC, DE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2009.
72902	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	-	331,564	234,964	331,564	234,964	100%	0	0	PATRULLAJE	365	265	73%	
85564	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	763,487	461,987	461,987	461,987	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	
90807	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN 01/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	330,500	261,133	247,875	221,073	85%	0	0	PAGO	18	12	67%	POR CAMBIO DE ADMINISTRACION UNICAMENTE ESTAN PRESUPUESTADOS NUEVE MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL.
115686	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,500,000	1,015,018	1,500,000	1,015,018	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	EN ESTE RUBRO SE ESTA CONSIDERANDO LA LIQUIDACION Y FINQUITOS A ELEMENTOS DE POLICIA DADOS DE BAJA EN EL MES DE MAYO
121895	PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 555/05/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D TRINIDAD ZAACHILA	-	-	384,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	PAGO	25	18	72%	
135802	PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 555/05/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	-	-	384,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	PAGO	25	18	72%	
109246	PAGO A OPERADOR DE TREEXCAVADORA	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
70997	41 SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	-	-	152,800	126,000	112,600	112,600	89%	0	0	PERSONA	148	109	74%	
71021	42 MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	42	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
71042	43 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	43	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	5,500	5,500	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
100322	FUNERALES	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	0	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
58583	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	1,600,000	1,110,000	1,100,000	1,106,881	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
83926	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA (HABERES)	63-AZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	903	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	550,000	268,118	268,118	268,118	100%	0	0	PAGO	18	12	67%	
30621	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDNACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	25,459,034	22,041,836	19,094,275	20,097,875	91%	0	0	PAGO	24	18	75%	
30836	SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/004/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDNACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	9,196,339	9,196,339	6,897,254	9,119,366	99%	0	0	PAGO	24	18	75%	
99533	HABERES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	3,024,856	214,336,451	214,336,451	214,336,451	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
100095	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	17	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	850,000	124,458	124,458	124,458	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE CUBRIERON PAGOS POR ESTE CONCEPTO.
107787	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	901/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	752,400	604,200	604,200	604,200	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	ESTA ACCION SON LOS PAGOS QUINCENALES DE LA POLICIA MUNICIPAL, LA COMPROBACION ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA ENTREGARSE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
118167	PAGO A POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	548,000	495,293	495,293	495,293	100%	0	0	PAGO	480	192	40%	
118213	PAGO DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	135,000	46,918	46,918	46,918	100%	0	0	PAGO	5	2	40%	DENTRO DE ESTOS PAGO VA INCLUIDO EL VESTUARIO Y UNIFORMES, ADEMAS DE PRENDAS DE MATERIAL DE PROTECCION ASI COMO MATERIAL DE DEFENSA
62800	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMRO/ 76/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	374,592	280,944	280,944	280,944	100%	0	0	ACCION	24	18	75%	
121657	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS PATRONALES AL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	4,800,000	3,600,000	3,600,000	1,402,078	39%	0	0	OTROS	4,800,000	1,402,078	29%	CUBRIR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE GENERAN EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR EL ALTA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
108288	SEGURIDAD PUBLICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	82,440	61,830	61,830	61,830	100%	0	0	PERSONA	82,440	61,830	75%	
98257	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	445,200	337,900	337,900	337,900	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO
109556	SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	-	-	759,600	759,600	759,600	759,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGOS DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE RESGUARDA EL ORDEN PUBLICO LAS 24 HRAS DEL DIA EN LA POBLACION DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA
38449	COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	40,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	60%	
73114	PAGO A POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI OAXACA	-	-	367,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	PAGO	4	3	75%	ESTOS SON LOS PAGOS QUE SE LES DAN A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO. PARA TRANSPARENTAR ESTO SE SOMETEN A CABILDO Y ASAMBLEA, ADEMÁS DE QUE SE REALIZAN LISTAS DE RAYA
45562	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINCUI	SAN ANDRES DINCUI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUI	-	-	240,900	162,200	162,200	162,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	
83644	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPM-001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	516,400	384,800	384,800	384,800	100%	0	0	TRABAJADOR	516,400	384,800	75%	
87930	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	187,200	111,200	126,000	111,200	100%	0	0	EMPLEO	120	80	67%	
PENSIONES																								
107093	ADQUISICION DE DESPESA	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	190,000	190,000	75,000	75,000	39%	0	0	APOYO	1,000	600	60%	
35625	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	89-LA PE	LA PE	URBANO	FAPM/069/01/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	225,042	144,689	0	144,689	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
121626	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	120,000	50,000	50,000	46,512	93%	0	0	PESOS	120,000	50,000	42%	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
117355	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	125,000	64,842	64,842	64,842	100%	0	0	PAGO	6	4	67%	
117311	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE RETROEXCAVADORA-VOLTEO)	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	65,258	32,950	32,950	32,950	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
103925	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y DEL SERVICIO DE LA BOMBA DE AGUA	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	68,000	51,000	68,000	51,000	100%	0	0	PERSONA	68,000	51,000	75%	
104865	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	URBANO	CINCO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	45,046	33,794	45,046	33,794	100%	0	0	PROYECTO	45,046	33,794	75%	
104605	PAGO DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	URBANO	TRES	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	12,000	12,000	12,000	6,000	50%	0	0	PROYECTO	12,000	6,000	50%	
105015	PROYECTOS PRODUCTIVOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATPAM	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	-	-	20,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	PROYECTO	20,000	0	0%	
110559	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	30,000	22,500	22,500	15,496	69%	0	0	PAGO	4	3	75%	LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO PARA GASTAR AL AÑO POR ESTE CONCEPTO YA FUE REBASADO POR LO TANTO CAMBIAMOS EL PRESUPUESTO Y LAS METAS
110502	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	437,264	327,948	327,948	290,580	89%	0	0	PAGO	4	3	75%	
110453	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	415,200	311,400	311,400	305,079	98%	0	0	PAGO	240	180	75%	EL CONCEPTO O ESTAMOS REPORTANDO ES EL PAGO DE 10 POLICIAS QUE COBRAN QUINCENALMENTE...
94646	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPE	-	-	42,602	42,602	42,602	42,602	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
94667	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	59,000	59,000	32,113	32,113	54%	0	0	PROGRAMA	1	1	54%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
113884	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	25,000	25,000	5,758	5,758	23%	0	0	PROGRAMA	1	0	23%	SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)
57461	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	63,600	40,602	40,602	40,602	100%	0	0	CONTRATO	1	1	64%	
96683	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,000	8,000	100%	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO
96662	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	47,012	47,012	47,012	47,012	100%	0	0	UNIDAD	42	42	100%	COMPRA DE 42 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL COSTO TOTAL \$ 47,012.10
61144	CONSTRUCCION DE BARRERA EN LA CASA COMUNAL DE SAN CRISTOBAL.	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
64966	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	22,518	17,137	17,137	17,137	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
39942	ALUMBRADO PUBLICO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	180,000	180,000	180,000	89,141	50%	0	0	PAGO	12	8	67%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
39907	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13-CENEGA DE ZIMATLÁN	CENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	34,684	69%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
39993	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13-CENEGA DE ZIMATLÁN	CENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	5,650	28%	0	0	VEHICULO	3	1	33%	
40034	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13-CENEGA DE ZIMATLÁN	CENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	6,288	63%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
39865	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13-CENEGA DE ZIMATLÁN	CENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	2,698	13%	0	0	PERSONA	7	1	14%	
94691	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	800,000	568,830	568,830	568,830	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
111130	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMDYT-131-001/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	875,000	875,000	875,000	490,822	56%	10,215	293	ACCIÓN	1	1	56%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SE RECIBIÓ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
121435	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	12,000	9,593	12,000	9,593	100%	0	0	VEHICULO	4	3	75%	
121536	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	130,000	100,827	130,000	100,827	100%	0	0	VEHICULO	4	3	85%	
121417	MATERIALES Y SUMINISTROS	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	520,000	495,373	520,000	495,373	100%	0	0	ORGANISMO	1	1	75%	
121429	SERVICIOS GENERALES	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	475,000	332,352	475,000	332,352	100%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	ESTE REPORTE SE REFIERE AL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA JURIDICION DEL MUNICIPIO
121402	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	520,000	14,600	520,000	14,600	100%	0	0	BRIGADA	2	2	88%	
90698	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	-	-	12,942	97,065	97,065	97,065	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
111314	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	790,806	79%	0	0	LITRO	111,111	87,867	79%	
111321	EQUIPO DE TRANSPORTE	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	566,128	566,128	566,128	453,400	80%	0	0	MAQUINA	2	1	50%	
111317	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	230,000	230,000	230,000	157,549	68%	0	0	VEHICULO	4	2	50%	
111320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	361,884	361,884	361,884	360,214	100%	0	0	VEHICULO	5	4	80%	
111316	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	251,820	251,820	251,820	164,671	65%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
111324	PAGO ENERGIA ELECTRICA	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	9,378	9,378	9,378	9,378	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
99134	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	92,700	54,065	54,065	54,065	100%	0	0	OTROS	100	58	58%	EL MONTO ANUAL SE MODIFICÓ PORQUE SE PRESUPUESTO CONSIDERANDO QUE LOS PAGOS ERAN BIMESTRALES, SIN EMBARGO, EL COBRO DE LUZ BIENE POR MES, ES POR TAL MOTIVO QUE AUMENTO.
99513	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	2,500	1,803	1,779	1,803	100%	0	0	SERVICIO	100	72	72%	EL MONTO ANUAL AUMENTO PORQUE NO SE ESPERABA QUE LAS COMISIONES Y EL IVA FUERAN POR UNA CANTIDAD MAYOR, SIN EMBARGO, POR LA EXPEDICION DE MAS CHEQUES EL BANCO NOS COBRO UNA MAYOR CANTIDAD DE LA PREVISTA.
100617	GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	3,720	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	SERVICIO	100	48	48%	SE REFIERE A LOS ALIMENTOS DE LOS POLICIAS POR LAS SALIDAS DE SUS COMISIONES OFICIALES.
103462	PROYECTOS PRODUCTIVOS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	7,000	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	SERVICIO	100	50	50%	SE PAGO EL 50% POR LA ELABORACION DE DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA.
100532	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	40,000	21,908	21,908	11,908	54%	0	0	PIEZA	100	55	55%	EL MONTO EJERCIDO FUE MENOR AL MINISTRADO PORQUE NOS PRESTARON LA CANTIDAD DE 10,000.00 YA QUE LOS RECURSOS NO SON SUFICIENTES PARA LAS NECESIDADES QUE EXISTEN.
85651	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE POLICIA MUNICIPAL	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLAC OAX	-	-	5,000	512	2,500	512	100%	0	0	PAGO	6	2	33%	
108458	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	213,033	213,033	213,033	213,033	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 213,033.07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
107122	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	303,540	303,540	303,540	303,540	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MONTO TOTAL \$ 303,540.01
82677	ADICIONES Y MEJORAS A OBRA PUBLICA ESCUELA PRIMARIA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	12,300	9,225	12,300	9,225	100%	0	0	AULA	1	1	100%	SE ESTA CORRIENDO DECLARACION
82845	AMPLIACION DE BRECHA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	61,110	45,833	61,110	45,833	100%	0	0	PESOS	61,110	45,833	75%	
82990	COMPRA DE UNIFORME DE POLICIAS MUNICIPALES	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	5,172	3,879	5,172	3,879	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
82471	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	90,832	68,124	68,124	40,832	60%	0	0	PESOS	90,832	40,832	45%	SE ESTA CORRIENDO DECLARACION. SE HABIA DECLARADO POR GASTO
82699	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSEJON DE MANANTIALES	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	5,000	3,749	5,000	3,749	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE ESTA CORRIENDO DATOS
82437	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	95,615	71,711	71,711	71,711	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	SE ESTAN CORRIENDO DECLARACIONES. SE HABIA HECHO POR GASTO EN DONDE CADA GASTO CORRESPONDIA EL 100%
145365	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFM/015/01/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	13,130	13,130	0	13,130	100%	0	0	PERSONA	9	9	100%	
145424	MANTENIMIENTO DE PATRULLA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/015/02/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	442,652	331,989	0	331,989	100%	0	0	VEHICULO	1	1	70%	
145455	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFM/015/03/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	56,400	42,300	0	42,300	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
145466	RENTA DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO.	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFM/015/04/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	279,852	209,889	0	209,889	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
144533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,200	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	
85490	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	74,969	74,969	74,969	74,969	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
91791	ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	175,941	115,120	115,120	115,120	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
52256	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERONIMO SLACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SLACAYOAPILLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,000	27,848	27,848	27,848	100%	0	0	OPERACION	1	1	70%	
52232	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERONIMO SLACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SLACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	132,000	122,580	122,580	122,580	100%	0	0	ACCION	1	1	70%	
86901	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	021	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
86469	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	45,161	45,161	45,161	100%	0	0	ACCION	1	1	55%	
86509	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	85,000	38,642	38,642	38,642	100%	0	0	ACCION	1	0	37%	
86430	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	280,000	221,274	221,274	221,274	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
28792	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	SAN JOSÉ AYUQUILA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	161,647	118,605	118,605	118,605	100%	0	0	ACCION	1	1	70%	LA CANTIDAD DE \$161,647.00 CORRESPONDE AL TOTAL ANUAL DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL MONTO DE \$118,605.00 CORRESPONDE A LO EJERCIDO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
108860	EQUIPO Y CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
108794	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, D.F. PALACIO MUNICIPAL E IEBO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,669	30,000	11,500	30,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	LA CANTIDAD PUEDEN VARIAR DURANTE EL EJERCICIO
104191	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	46,697	46,697	46,697	46,697	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES (ZAPATOS, CHAMARRAS, GORRAS, CAMISOLAS Y PANTALONES), TOILETES, FORTURAS Y LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL QUE RESGUARDA EL ORDEN PUBLICO.
69564	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	20,000	5,469	20,000	5,469	100%	0	0	ASISTENCIA	20,000	5,469	27%	compra de radios de comunicacion necesarios para las comunicacion de los policias
69597	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	100,000	74,063	74,063	74,063	100%	0	0	ARTICULO	100,000	74,063	74%	compra de una bomba de agua potable para suministrar agua a la comunidad
69622	MANTENIMIENTO A LA FUENTE DE PODER DE LOS RADIOS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1,600	1,600	100%	mantenimiento a la fuente de poder para la mejor señal de los radios de comunicacion
69649	MANTENIMIENTO AL TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	INCAPACIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	30,000	3,749	30,000	3,749	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	30,000	3,749	12%	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL
75738	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	50,000	50,000	20,860	20,860	41%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	50,000	20,860	41%	pago de alumbrado publico de la poblacion de animas trujano

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
95774	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	50,000	11,701	11,701	11,701	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
95784	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	224,452	128,511	128,511	128,511	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
126188	ADQUISICION DE UN UNIFORME DE POLICIAS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	1,495	1,495	1,495	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
80318	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	FORTAMUN/03/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	29,147	29,147	29,147	29,147	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	SE COMPRARON CUATRO EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION QUE INCLUYEN CUATRO RADIOS PORTATILES, UNA BASE, ANTENA REPETIDORA Y CABLE PARA SU INSTALACION
80017	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	002/FORTAMUN/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
90702	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	FAFM/85/00/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	245,831	245,831	245,831	245,831	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
119472	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	170,000	100,000	20,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	SE ESTA DANDO MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO
119487	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	200,000	50,000	200,000	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA LO DE SOTO
18970	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	17,600	13,199	13,199	13,199	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
84183	ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PARAJE DENOMINADO LA CALAVERA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	003/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
84180	PAGO DE UNIFORMES DE 12 INTEGRANTES DE LA POLICIA MPAL.	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	31,843	31,843	31,843	31,843	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PAGO DE UNIFORMES DE 12 INTEGRANTES DE LA POLICIA MPAL. \$31,843.50
95225	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	350,000	350,000	230,845	230,845	66%	0	0	ACCION	12	7	58%	
95200	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	330,000	330,000	127,461	127,461	39%	0	0	ACCION	1	0	40%	
95252	SERVICIO MECANICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	53,000	53,000	25,992	25,992	49%	0	0	ACCION	4	2	50%	LA ACCION CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS
105674	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
105304	ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	548,517	316,687	158,097	316,687	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
105596	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	300,000	217,567	88,500	217,567	100%	0	0	LITRO	120,000	129,067	108%	SE VIO ELEVADO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SE VE REFLEJADO TANTO EN EL MANTENIMIENTO COMO EL SUELDO Y SALARIO DE LA POLICIA MPAL.
105491	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	250,000	344,925	143,357	344,925	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	SE PRESENTARON IMPREVISTOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS POR LO QUE EL COSTO PRESUPUESTARIO ANUAL QUEDO POR DEBAJO DE LO PREVISTO, TODO ELLO SE DEBE A UN MAYOR ACTIVIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO.
105543	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	50,000	37,257	37,257	37,257	100%	0	0	UNIDAD	50,000	37,257	75%	DEBIDO AL INCREMENTO DE POLICIAS EN LA CABECERA Y EN LAS AGENCIAS TAMBIEN VIO INCREMENTADA LA ACTIVIDAD DE LA PATRULLA Y POR ELLO SU GASTO DE MANTENIMIENTO SE ELEVO EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR.
105611	UNIFORMES A POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	46,668	15,556	15,556	15,556	100%	0	0	UNIDAD	46,668	15,556	33%	
115431	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	120,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
115440	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	120,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
115298	PAGO DEL 50% DEL PROYECTO DE REFORESTACION DEL BOSQUE.	19-CONCEPCION PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DE REFORESTACION DEL BOSQUE GONTEMPLEADO CON ESTE FONDO HACIENDO UN TOTAL DE 10,000 CON RECURSOS 2009.
108135	ADQUISICION DE PREDIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	210,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	306	218	71%	
107611	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	98,810	82,712	82,712	82,712	100%	0	0	EQUIPO	40	34	85%	SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO LA ADQUISICION DE GORRAS, CHAMARRAS, PLAYERAS, IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA, PILAS, LAMPARAS TOILETS Y RADIOS DE COMUNICACION EL EQUIPO SE CONSIDERA POR ELEMENTO SON 40 ELEMENTOS
108210	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN OAXACA	-	-	15,000	90	90	90	100%	0	0	SERVICIO	5	1	20%	
107578	MATERIALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	30,000	22,898	22,898	22,898	100%	0	0	LUMINARIA	155	118	76%	
107542	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	120,000	46,728	46,728	46,728	100%	0	0	PAGO	12	7	58%	
107639	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	57,900	26,630	26,630	26,630	100%	0	0	LITRO	9,000	3,428	38%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
1	1												3	4	5	6	7	8	9	10	11			
122148	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	193,175	193,175	193,175	96,587	50%	0	0	VEHICULO	8	4	50%	
122156	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	17,550	17,550	17,550	2,134	12%	0	0	ARTICULO	15	4	27%	
122161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	13,550	13,550	13,550	3,495	26%	0	0	VEHICULO	3	1	33%	
122137	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	02	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	450,000	450,000	450,000	248,634	55%	0	0	LITRO	50,000	3,100	6%	
122145	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	761,350	761,350	761,350	253,782	33%	0	0	SERVICIO	12	4	33%	
36967	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	252,000	188,914	188,914	188,914	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE ESTÁ REALIZANDO CON RECURSOS DEL FONDO IV. HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN EJERCIDO \$188,914.00 EN ESTA ACCION.
141280	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	450,000	309,096	309,096	309,096	100%	0	0	PAGO	28	20	71%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULA Y AMBULANCIA MUNICIPAL
141328	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	400,000	312,000	312,000	312,000	100%	0	0	PAGO	30	22	73%	
141396	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	400,000	307,111	307,111	307,111	100%	0	0	PAGO	16	12	75%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
39962	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	369,000	205,917	205,917	205,917	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO QUE APARECE EN TOTAL ANUAL ES UN MONTO PARCIAL YA QUE LA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. ACCION EN PROCESO.
103936	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	002	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECALUDACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	1,500	1,500	433	433	29%	0	0	ACUERDO	1,500	433	29%	registro de comisiones bancarias del fondo IV al 30 de septiembre 2009
111260	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	27,370	27,370	27,370	27,370	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	ESTE RECURDO MINISTRADO DE APLICO COMFORME A LO PREVISTO
143436	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
119995	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	FAFMMSM/276/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	59,520	47,719	59,520	47,719	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
100206	PAGO DE INTERNET PARA EL IEBO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	33,500	33,500	RED	1	1	100%	
98298	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	UNIDAD	16	16	100%	
107486	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	244,400	192,034	192,034	192,034	100%	0	0	ACCION	1	1	78%	
108044	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	034	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
107091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	676,071	156,436	156,436	156,436	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	
99149	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	3	2	67%	
99607	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
103896	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	020	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	380,000	236,900	236,900	236,900	100%	0	0	ACCION	29	23	79%	
98326	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO TIGRE	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
107564	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	70,000	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD DICE "BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)" Y DEBE DECIR "RANCHO LOS LOPEZ (BENITO JUAREZ II)"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
117155	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/07/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	40,000	8,150	40,000	8,150	100%	0	0	0	OTROS	8	6	75%	
117117	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/05/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	1,607,184	1,115,986	1,607,184	1,115,986	100%	0	0	0	LUMINARIA	1,120	800	71%	
109554	ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	86,900	14,967	14,967	14,967	100%	0	0	0	SERVICIO	86,900	14,967	17%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PROYECTO NUMERO CORRESPONDEN AL DE LOS TRES MESES
109460	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	25,000	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	0	PAGO	25,000	3,900	16%	NOTA LOS INTERES PRESENTADO EN EL PROYECTO UNO CORRESPONDEN A TODO EL TRIMESTRE
109754	GASTOS DE COMISION	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	5,000	238,900	238,900	238,900	100%	0	0	0	PAGO	5,000	2,389	48%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDEN A LOS TRES MESES
109626	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	23,000	10,383	10,383	10,383	100%	0	0	0	PAGO	23,000	10,383	45%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PROYECTO NUMERO UNO CORRESPONDE A LOS TRES MESES
109893	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	0	2,047	2,047	2,047	100%	0	0	0	PAGO	0	2,047	0%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDEN A LOS TRES MESES
109692	VIATICOS	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	5,489	850	850	850	100%	0	0	0	PAGO	5,489	850	15%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PROYECTO NUMERO UNO CORRESPONDE A LOS TRES MESES
84179	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	003	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIADADES	TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA)
84175	VESTURIOS Y UNIFORMES	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	76,211	76,211	76,211	76,211	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	VESTURIOS Y UNIFORMES LA CANTIDAD DE \$ 76,211.08
122714	MANTENIMIENTO A VEHUCULOS OFICIALES	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	150,000	37,866	37,866	37,866	100%	0	0	0	PAGO	6	5	83%	SE PAGARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MECANICO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO
122782	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	30,000	7,462	7,462	7,462	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SILACAYOAPAM REALIZANDOSE EL CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACIONES MENORES
122775	MANTENIMINETO A MAQUINARIA Y EQUIPO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	180,000	39,659	39,659	39,659	100%	0	0	0	PAGO	10	7	70%	SE REALIZA EL MANTENIMETO DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LA CUAL SIRVE PARA REALIZAR TRABAJOS QUE SOLICITAN LAS AGENCIAS Y LA CABECERA MUNICIPAL SE MODIFICO LA CANTIDAD DE TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO YA QUE SE REALIZARON REPARACIONES MAYORES A LA RETROEXCAVADORA
122711	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	500,000	176,179	1,761,791	176,179	100%	0	0	0	PAGO	12	8	67%	SE REALIZARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO MENSUALMENTE
122791	PAGO DE COMBUSTIBLE	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	500,000	383,980	383,980	383,980	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO
122771	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	406,530	69,369	69,369	69,369	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	SE REALIZARA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO MENSUALMENTE Y SE REALIZARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIAL QUE UTILIZAN PARA EL SERVICIO
122768	PAGO DE VIATICOS	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	230,000	101,600	101,600	101,600	100%	0	0	0	PAGO	230	180	78%	SE REALIZARA EL PAGO DE VIATICOS Y COMISIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL POR AJUSTES AL PRESUPUESTO ANUAL
112278	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	40,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	EQUIPO	3	2	67%	
106960	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA LA POLICIA ETLA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	80,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	EQUIPO	48	16	33%	
107020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA LA POLICIA ETLA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	80,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	EQUIPO	48	16	33%	
112223	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE SOLEDAD ETLA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	20,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PAGO	2	1	50%	
111673	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	60,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	OTROS	6	4	67%	
112109	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LAS FLORES SOLEDAD ETLA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	20,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
111576	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SOLEDAD ETLA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	154,000	115,500	115,500	115,500	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
111542	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AGENCIA MATADAMAS ETLA	539-SOLEDAD ETLA	MATADAMAS	RURAL	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	40,000	29,997	29,997	29,997	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
107498	PAGO DE ALUMBRO PUBLICO DE LA AGENCIA DE ESTANZUELA	539-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	45,000	33,750	33,750	33,750	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
107480	PAGO DE ALUMBRO PUBLICO DE LA AGENCIA DE ESTANZUELA	539-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	45,000	33,750	33,750	33,750	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
107280	SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE HABERES) A LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	100,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
79302	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	485,000	289,018	289,018	289,018	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
82187	COMISION BANCARIA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD FEDERAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	3,800	2,791	2,791	2,791	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
82643	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	62,500	21,455	21,455	21,455	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
82235	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	95,600	86,469	86,469	86,469	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
81836	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	233,000	127,086	127,086	127,086	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
108240	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	27,954	27,954	27,954	27,954	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
78998	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO OAXACA	-	-	540,000	346,488	346,488	346,488	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
125641	COMPRA DE RADIOS PORTATILES	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	9,654	9,654	9,654	9,654	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
125397	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	9,310	9,310	9,310	9,310	100%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	
125600	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	23,409	23,409	23,409	23,409	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
125301	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	31,074	31,074	31,074	31,074	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
125505	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	18,090	18,090	18,090	18,090	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
72924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL LOTE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	007	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	120,000	103,714	120,000	103,714	100%	0	0	LITRO	15,000	12,964	86%	
72953	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	154,228	130,088	154,228	130,088	100%	0	0	SERVICIO	150	128	84%	
72963	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	30,000	15,000	30,000	15,000	100%	0	0	SERVICIO	20	10	50%	
72970	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	25,000	22,066	25,000	22,066	100%	0	0	SERVICIO	5	5	100%	SE AUMENTO ESTA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CON 5,000.00 MAS.
72941	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	200,000	169,627	200,000	169,627	100%	0	0	SERVICIO	1	1	85%	
72571	SEGURIDAD PUBLICA Y SOCIAL	546-TEOTITLAN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	500,000	379,199	350,672	379,199	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	CONSIDERADO COMO DOS GRANDES SERVICIOS EL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ENGLABA EQUIPO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO Y EL OTRO EL DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL, ENTENDIENDO QUE SE HAN DADO ESTOS SERVICIOS POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2009, Y BASICAMENTE EL INCREMENTO REFLEJADO ES A CAUSA DEL AUMENTO EN LAS TARIFAS DEL ALUMBRADO PUBLICO.
85865	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOTE DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA EN TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV - 02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	632,300	316,184	316,184	316,184	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	SE DA MANTENIMIENTO AL LOTE DE MAQUINARIA QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS
86471	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOTE DE MAQUINARIA ASIGNADO A REGIDURIA DE OBRAS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV - 04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	69,631	34,815	34,815	34,815	100%	0	0	LITRO	8,814	4,407	50%	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL LOTE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE ACUERDO DE ACTA DE CABILDO
86961	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV - 05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	690,861	462,724	462,724	462,794	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
91673	ADQUISICION DE UNIFORMES	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 03/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	19,000	18,041	19,000	18,041	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	POR CAMBIO DE ADMINISTRACION UNICAMENTE SE PRESUPUESTA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009.
92226	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 05/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	320,000	129,659	200,000	129,659	100%	0	0	PAGO	9	6	67%	POR CAMBIO DE ADMINISTRACION UNICAMENTE SE PRESUPUESTA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009.
91060	SERVICIOS GENERALES	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 02/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	332,500	40,837	50,000	40,837	100%	0	0	PAGO	9	6	67%	POR CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL UNICAMENTE ESTAN PRESUPUESTADOS LOS GASTOS DE OPERACION DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009.
115752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	250,000	131,740	250,000	131,740	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
116407	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,500	1,026	1,500	1,026	100%	0	0	ACCIDENTE	1	1	100%	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX 8122378

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
116328	COMITES DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	07	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	100,000	67,049	100,000	67,049	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
116185	GASTOS DE COMISION	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	54,489	0	54,489	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RUBRO SE REFIERE A GASTOS DE ALIMENTACION Y ESTANCIA DE POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO
115959	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	50,000	18,280	50,000	18,280	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
116061	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	5,000	3,484	5,000	3,484	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
116536	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	15,298	0	15,298	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
116463	TENENCIAS VEHICULARES DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	10,000	15,298	10,000	15,298	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
115889	03	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,000,000	647,935	1,000,000	647,935	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SOLO SE REFIERE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL DE LAS AGENCIAS ES PAGADO CON RECURSOS DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS
83037	ADOQUINADO DE LA CALLE PRIVADA DEL HUAJAL	553-TLALXITAC DE CABRERA	TLALXITAC DE CABRERA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TLALXITAC DE CABRERA	-	-	712,277	712,277	712,277	712,277	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,330	1,330	100%	
83109	BACHEO (MANTENIMIENTO DE CALLES)	553-TLALXITAC DE CABRERA	TLALXITAC DE CABRERA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TLALXITAC DE CABRERA	-	-	90,000	90,000	90,000	81,753	91%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1,000	900	90%	
83145	RASTREO Y REVISTIMINETO DE CALLES DE TLALXITAC DE CABRERA	553-TLALXITAC DE CABRERA	TLALXITAC DE CABRERA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TLALXITAC DE CABRERA	-	-	50,000	50,000	50,000	4,700	9%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1,000	90	9%	
121911	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FORTAMUN 555/06/2009	ENERGIA ECONOMICO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRINIDAD ZAACHILA	-	-	170,800	61,586	61,586	61,586	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
135915	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS.	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	-	-	170,800	123,453	123,453	123,453	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
109289	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA(CALZADO)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,656	1,656	1,656	1,656	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
109203	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	263,937	263,937	263,937	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	EL MONTO DURENTE EL EJERCICIO FISCAL PUEDE VARIAR
109161	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	120,000	79,890	79,890	79,890	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PUEDE VARIAR EL MONTO DE CADA QUINCENA
40829	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	240,000	191,260	191,260	191,260	100%	0	0	PAGO	12	8	67%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009 NO HAY INTERESES GENERADOS
71136	44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	60,000	22,318	22,318	22,318	100%	0	0	LITRO	6,700	2,494	37%	
71446	45 ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	45	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	70,000	52,332	48,828	48,828	93%	0	0	SERVICIO	8	5	63%	
71683	46 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	46	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	15,000	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	SERVICIO	4	1	25%	
71884	47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	3,000	3,000	0	0	0%	0	0	SERVICIO	3	0	0%	
72021	48 COMITE DE PROTECCION CIVIL	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	48	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	ASISTENCIA	5	0	0%	
72054	49 PRIMAS DE SEGUROS PARA LA PATRULLA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	49	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	12,900	12,900	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	
30540	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	72,000	54,000	54,000	32,442	60%	0	0	PAGO	12	7	58%	
30654	PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	60,000	45,000	45,000	40,000	89%	0	0	PAGO	120	80	67%	
140211	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	314,400	193,800	193,800	193,800	100%	0	0	NOM	24	17	71%	
140193	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	192,000	50,688	50,688	50,688	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	
99288	COMISIONES BANCARIAS	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	1,000	350	320	330	94%	0	0	PAGO	12	9	75%	
99053	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL PARQUE MUNICIPAL	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	185,000	178,000	175,000	177,960	100%	0	0	METROS CUBICOS	146	146	100%	
59172	MANTENIMIENTO A LA CASETA DE VIGILANCIA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	8,000	4,000	3,500	3,400	85%	0	0	PAGO	12	9	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
59125	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	10,000	3,850	3,800	3,820	99%	0	0	PAGO	12	9	75%	
59103	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	30,000	59,000	58,000	58,581	99%	0	0	PAGO	12	9	75%	
58872	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	99,000	57,000	56,500	56,566	99%	0	0	PAGO	3	3	100%	
58751	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	2,100,000	996,000	990,000	995,336	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
59142	PAGO DE COMBUSTIBLE	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	280,000	350,000	345,000	343,881	98%	0	0	PAGO	12	9	75%	
59156	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	90,000	45,000	44,500	44,600	99%	0	0	PAGO	12	9	75%	
95682	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL BARRIO DE CHOCANO	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	120,000	122,600	120,000	122,620	100%	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%	
103051	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	14,865	99%	0	0	PAGO	1	1	100%	
100041	PROTECCION CIVIL	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	8,500	8,500	8,500	8,500	100%	0	0	PAGO	9	9	100%	
58831	PROYECTOS PRODUCTIVOS	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	215,000	206,000	200,000	205,942	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
58924	SENAIZACION VIAL	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	85,000	206,000	200,000	205,953	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
95588	SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	0	10,300	10,500	10,289	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
95226	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	70,000	72,600	72,000	72,559	100%	0	0	PAGO	9	9	100%	
99531	VIATICOS	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHIKTLAN OAXACA	-	-	8,000	7,000	6,500	6,756	97%	0	0	PAGO	12	9	75%	
83930	GASTOS DE INVERSION (EQUIPAMIENTO ARMAMENTO Y MOBILIARIO DE EQUIPO)	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	4,362	4,362	4,362	100%	0	0	EQUIPO	14	2	14%	
97681	GASTOS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	144,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
97448	MATERIALES Y SUMINISTRO (GASOLINA)	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	45,000	27,829	27,829	27,829	100%	0	0	LITRO	8,663	4,332	50%	
97561	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	31,212	15,606	15,606	15,606	100%	0	0	PAGO	4	2	50%	
83951	SERVICIO GENERALES (MANTENIMIENTO, VIATICOS Y PASAJES)	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	50,000	4,296	4,296	4,296	100%	0	0	PATRULLAJE	365	182	50%	
83914	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	50,000	31,954	31,954	31,954	100%	0	0	PIEZA	28	21	75%	
111430	ADQUISICION DE RADIO BASE	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	59,775	59,775	59,775	59,775	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA RADIO BASE 3 MOVILES Y 6 PORTATILES
111389	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	670,000	670,000	510,000	510,000	76%	0	0	PAGO	100	75	75%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS
29965	CUOTAS I.M.S.S. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	-	-	33,225,792	25,345,417	23,768,572	25,345,417	100%	0	0	TRABAJADOR	3,487	2,660	76%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006/ES001 POR \$63,710.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA AGENCIA DCL ODES.
39069	PAGO DE INTERESES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/024/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	4,293,480	4,293,480	4,293,480	371,261	9%	0	0	PROYECTO	1	0	8%	
93000	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUAREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/021/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	63,710	63,710	32,026	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006/ES001 POR \$63,710.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA AGENCIA DCL ODES.
93264	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUAREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/023/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	42,750	42,750	28,500	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006/ES003 POR \$42,750.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA AGENCIA DCL ODES.
93117	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUAREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENDERS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/022/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	63,710	63,710	30,560	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006/ES002 POR \$63,710.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA AGENCIA DCL ODES.
30301	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	-	-	10,975,552	10,975,552	4,352,769	10,975,552	100%	0	0	TRABAJADOR	3,487	3,138	90%	ESTA OBRA INICIALMENTE SE APROBO POR \$6,538,110.63 SUFRIENDO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NOS. TMDPP013-B/2009 DEL 10 DE JULIO DE 2009 (INCREMENTO POR \$2,839,647.60), Y TMDPP021-A/2009 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (REDUCCION POR \$1,597,794.09 EL RECURSO MINISTRADO PARA ESTE FONDO, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA SE PLASMAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA APROBADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
99626	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	160,000	90,000	90,000	88,071	98%	0	0	LITRO	21,333	11,743	55%	
99881	EQUIPO DE COMUNICACION	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	28,800	22,000	22,000	21,390	97%	0	0	PIEZA	6	4	67%	
100183	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	21	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	80,000	35,000	35,000	32,446	93%	0	0	LOTE	1	1	100%	
100250	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	22	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	280,000	80,000	80,000	26,906	34%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS PARA ESTE CONCEPTO.
99724	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	18	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	806,000	400,000	400,000	378,250	95%	0	0	PAGO	12	9	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
42284	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	187,987,226	69,615,323	69,615,323	69,615,323	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,483,368	1,003,403	68%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$187,987,226.64 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$69,615,323.60.
42263	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	30,103,951	9,376,752	9,376,752	9,376,752	100%	0	0	BENEFICIARIO	237,544	134,255	57%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$30,103,951.12 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$9,376,752.40.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
42218	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0040/009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	16,050,000	8,208,371	8,208,371	8,208,371	100%	0	0	BENEFICIARIO	200,000	147,900	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPESA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EN EL APARTADO DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$8,208,371.25.
42201	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0039/009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	42,158,808	32,741,182	32,741,182	32,741,182	100%	0	0	BENEFICIARIO	476,640	381,312	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPESA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD EN EL APARTADO DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$32,741,182.70.
42246	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	42,771,026	29,272,350	29,272,350	29,272,350	100%	0	0	BENEFICIARIO	252,396	196,264	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPESA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO ANUAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$42,771,026.16 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$29,272,350.94.
42364	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0107/009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,299,194	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	37	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA.
42351	INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0106/009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,505,869	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	83	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCION																								
6484	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CESAR ANGEL RODRIGUEZ	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL	FAM/0191/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	277,043	1,971	277,043	1,971	100%	0	0	AULA	1	1	0%	OBRA EN PROCESO
6529	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. CESAR ANGEL RODRIGUEZ	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL	FAM/0192/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
92946	CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	48428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	210,000	209,996	210,000	209,996	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
11443	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	SAN ANTONIO MONTEVERDE	RURAL	FAM/0376/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	545,503	0	405,364	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42819	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0091/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	50,787	48,790	50,787	48,790	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
42722	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	957,971	224,956	957,971	9,373	4%	0	0	OTROS	4	1	33%	OBRA EN PROCESO
42535	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IVO)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	902,856	484,195	902,856	484,195	100%	0	0	OTROS	4	1	37%	OBRA EN PROCESO
42558	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IVO)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	85,132	78,866	85,132	78,866	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
18990	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	615,652	0	255,293	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
41991	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	2,288,452	659,946	2,288,452	25,196	4%	0	0	LOTE	1	0	45%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
42023	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	100,661	93,795	100,661	93,795	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
18434	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0427/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,244,806	0	607,704	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18173	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0431/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	165,867	0	165,867	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8794	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0226/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,231,304	0	943,957	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	OBRE EN PROCESO DE CONTRATACION.
8419	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 203	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0227/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	62,116	0	62,116	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18380	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0426/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	564,348	0	298,356	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18396	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0429/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
67744	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,596	0	637,596	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	ANEXO
44550	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	189,819	301,060	189,819	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
44551	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MER Y TERÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	184,904	301,060	184,904	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
44552	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	166,636	301,060	166,636	100%	0	0	AULA	1	1	85%	
44553	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	155,344	262,719	155,344	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
67768	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
18756	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM/0424/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	673,928	0	200,537	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
11440	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/0362/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	320,951	0	219,596	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11498	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/0363/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6734	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0211/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6754	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0212/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6684	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAM/0209/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
6704	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAM/0210/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8417	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0207/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8375	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	FAM/0205/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8433	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0208/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8388	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	FAM/0206/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
92807	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	48426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	482,500	482,487	482,500	482,487	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
17982	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,621,240	0	1,114,314	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
17988	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	178,136	0	178,136	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18819	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	521,810	0	164,987	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
44556	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	214,634	767	214,634	767	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	ANEXO
67751	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LOS ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	AULA
67749	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	5%	AULA
44555	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	30%	
18510	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/0400/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,082	0	103,122	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
67765	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	857,994	0	857,994	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
18851	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0418/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,858	0	48,858	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18539	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/0416/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8713	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARÍN	RURAL	FAM/0323/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	819,672	0	531,514	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9290	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARÍN	RURAL	FAM/0327/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10998	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0378/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	222,335	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
47220	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ROSARIO VERA PENALOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/01990/9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,910	75,111	275,910	1,910	3%	0	0	AULA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
11025	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0381/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6859	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI ROSARIO VERA PENALOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0200/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18729	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. SIMBOLOS PATRIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	FAM/0432/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	109,527	0	109,527	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93008	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	SANTA CRUZ CORUNDA	RURAL	48430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	220,000	219,989	220,000	219,989	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
8504	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0318/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	861,913	0	536,442	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8517	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0319/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
47379	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0253/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	564,348	4,214	459,521	4,214	100%	0	0	AULA	2	0	23%	OBRA EN PROCESO
7076	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0252/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	564,348	0	463,972	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9446	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0247/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9414	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0248/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9478	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0246/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9342	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0249/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
47739	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA (COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	2,166	307,826	2,166	100%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
7155	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0251/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18545	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0415/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	277,454	0	127,425	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9321	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACÑ CHICO	RURAL	FAM/0250/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
6932	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0262/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7105	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0261/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,858	0	48,858	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9467	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0256/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9430	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0257/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9530	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM/0255/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9399	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0258/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7877	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSAURA ZAPATA (COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9307	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPAQUAPAN	RURAL	FAM/0259/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18565	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0415/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9330	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM/0260/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
19025	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. FEDERICO FROEBEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/0422/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	305,922	0	193,328	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47772	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/0244/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	735,697	5,611	735,697	5,611	100%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
6634	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 176	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/0222/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	552,510	0	432,206	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6665	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 176	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/0223/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
67756	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15002	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,328	0	520,328	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	AULA
67746	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL"	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	15%	AULA
19063	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM/0404/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	564,348	0	209,859	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
65216	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM/0460/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8535	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM/0308/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	564,348	0	344,110	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8590	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM/0309/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8630	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM/0310/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	228,848	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8548	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM/0311/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8603	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM/0312/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8647	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM/0310/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18003	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FAM/0405/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	149,473	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18011	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FAM/0409/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
44557	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	191,956	301,060	191,956	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
67739	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	242-SAN MARTÍN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
9675	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM/0335/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	719,761	0	406,976	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9642	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM/0334/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	669,204	0	531,661	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10268	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0336/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	929,494	0	534,523	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9548	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0332/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	283,221	0	93,250	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9590	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	RURAL	FAM/0333/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	345,428	0	238,191	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10293	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0341/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	100	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
10215	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	FAM0340/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	35,289	0	35,289	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9660	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM0339/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,045	0	33,045	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9612	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. MRGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FAM0338/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,669	0	21,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9561	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FM0337/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,669	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
94776	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALLENDE	RURAL	48833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,000	249,938	250,000	249,938	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
95453	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUXIA	RURAL	48835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,000	249,938	250,000	249,938	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
95486	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "CHAPULTEPEC"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	48836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,000	249,938	250,000	249,938	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
18017	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM0411/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	331,164	0	121,908	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18024	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM0417/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93036	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS"	274-SAN MIGUEL PEDRAS	SAN MIGUEL PEDRAS	URBANO	48431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	350,000	349,992	350,000	349,992	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
18584	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM0433/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	305,106	0	138,313	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18669	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM0435/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18861	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	URBANO	FAM0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	278,911	0	201,968	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18894	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	URBANO	FAM0419/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35412	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,118,961	401,375	1,118,961	214,642	53%	0	0	OTROS	9	3	56%	OBRA EN PROCESO
35425	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	117,009	108,633	117,009	108,633	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
42599	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	520,773	112,081	520,773	4,670	4%	0	0	AULA	2	1	35%	OBRA EN PROCESO
42671	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	29,859	31,058	29,859	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
67750	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DP0122U	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	AULA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
6920	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	FAM/0197/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,910	0	275,910	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
44559	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	156,926	262,719	156,926	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
7273	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/0203/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	313,529	0	313,529	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6941	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	FAM/0198/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6835	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	FAM/0204/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42866	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TECHADO DE PLAZA CIVIL Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/0123/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,219,674	363,685	1,957,789	8,663	2%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA FINQUITADA
42502	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM/0085/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,595	174,968	290,595	130,759	75%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
6542	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM/0219/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	328,348	2,423	328,348	2,423	100%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
42273	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM/0089/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,577	24,429	21,577	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
6548	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM/0220/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
35513	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	737,421	370,541	580,423	217,324	59%	0	0	OTROS	4	4	99%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
35620	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	44,407	39,205	44,407	39,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
18791	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALTITLAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM/0423/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	150,512	0	80,632	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8662	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	FAM/0321/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	701,145	0	562,762	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18569	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSÉ RIO MINAS	RURAL	FAM/0397/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	306,572	0	96,121	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18594	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSÉ RIO MINAS	RURAL	FAM/0399/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
10533	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RURAL	FAM/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11													
18034	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0403/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,484	0	126,423	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
44560	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	521,037	400	521,537	400	100%	0	0	AULA	2	2	80%	
18043	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0407/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45862	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	FAM/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,863,136	365,587	1,863,136	365,587	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
46000	CONSTRUCCION Y TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 3	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	FAM/0125/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,560,761	644,432	4,560,761	644,432	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
8781	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,381,222	0	1,037,575	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8787	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190.	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	148,554	0	148,554	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9274	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0324/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	807,854	0	444,076	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9309	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0328/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
65334	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FAM/0455/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	323,577	0	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
92780	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	48425	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	287,379	0	287,379	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
42309	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,001,324	428,338	1,001,324	288,980	67%	0	0	OTROS	3	2	63%	OBRA EN PROCESO
42064	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANAS INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	704,046	417,494	704,046	320,752	77%	0	0	AULA	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
42044	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	250,281	151,077	250,281	117,607	78%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
42077	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FAM/0073/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	484,739	257,700	484,739	161,216	63%	0	0	AULA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO
42652	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	682,034	345,601	682,034	221,426	64%	0	0	OTROS	4	4	98%	OBRA EN PROCESO
42084	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FAM/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	14,929	15,529	14,929	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42054	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	18,269	21,699	18,269	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
42695	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNU MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM0077/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	44,407	39,205	44,407	39,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
67747	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	938,657	400	938,657	400	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	AULA
67752	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,477	0	137,477	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	AULA
67758	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	163,583	0	163,583	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
9243	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0285/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,119	0	296,579	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9258	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0284/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,119	0	296,579	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8776	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL.MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0282/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	495,655	0	252,953	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
94576	CONSTRUCCION DE MURO DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCION DE 1917"	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	48485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	210,447	210,443	210,447	210,443	100%	0	0	METROS LINEALES	87	87	100%	
8441	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0233/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	844,060	0	844,060	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8502	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU COSJOEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0232/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	297,460	0	297,460	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8725	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0283/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,970	0	190,949	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
47831	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0231/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	277,151	1,943	277,151	1,943	100%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
8746	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	ARRAZOLA	RURAL	FAM0281/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,970	0	190,949	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8764	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0230/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	277,151	0	277,151	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9251	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0290/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9262	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0289/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9237	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0286/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	27,218	0	27,218	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8482	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0233/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
8514	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU COSIJOEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0236/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8734	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0288/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8778	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0235/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CVNTRACION.
8754	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/0287/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8772	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0234/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
8526	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0213/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,597	0	285,597	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8753	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0214/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
9269	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INÉS DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	FAM/0322/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	218,358	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9296	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INÉS DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	FAM/0326/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
92973	CONSTRUCCION DE DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 189	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	48429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	211,314	211,301	211,314	211,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	495,655	0	294,823	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
47799	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSENDO PEREZ GARCIA (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0193/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	277,151	63,965	277,151	1,626	3%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
17978	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	27,218	0	27,218	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8213	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSENDO PEREZ GARCIA (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0194/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
35384	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDROY"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	FAM/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	896,022	262,556	896,022	10,939	4%	0	0	OTROS	13	5	36%	OBRA EN PROCESO.
94653	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	48484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	138,528	138,520	138,528	138,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
44562	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	121,556	262,719	121,556	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
11310	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0346/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
11213	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	299,466	0	299,466	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11076	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0343/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	311,621	0	210,270	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11128	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	FAM/0342/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	308,480	0	208,687	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10333	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/0344/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	308,480	0	208,687	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10825	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0345/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	298,906	0	206,906	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
45584	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0127/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,853	75,370	260,853	3,140	4%	0	0	AULA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
11356	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0352/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11280	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0353/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11102	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0349/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11150	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BARRIO SAN MIGUEL	RURAL	FAM/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10753	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/0350/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10961	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0351/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6679	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0143/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
17999	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/0395/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	454,626	0	303,085	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
93199	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 186	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	48432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	182,000	181,997	182,000	181,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	196	196	100%	
67755	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" CLAVE 20DPB4131Z	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN AGUSTÍN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,328	0	520,328	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	AULA
67754	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1911N	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,042	0	420,042	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
44563	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISO I. MADERO"	411-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	187,183	301,060	187,183	100%	0	0	AULA	1	1	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
18209	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TELESECUNDARIA	412-SANTA MARIA GUEENAGATI	SANTA MARIA GUEENAGATI	URBANO	FAM/0430/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	316,466	0	316,466	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18417	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	412-SANTA MARIA GUEENAGATI	SANTA MARIA GUEENAGATI	URBANO	FAM/0428/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
44356	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN JACOBO ROSSEAU	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0133/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,111,035	771,987	940,193	771,987	100%	0	0	AULA	4	3	65%	OBRA EN PROCESO
6498	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SECTOR H. COL. CENTRO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0131/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	513,043	3,751	513,043	3,751	100%	0	0	AULA	2	0	5%	OBRA EN PROCESO.
42015	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	536,928	158,828	536,928	8,873	6%	0	0	AULA	2	1	65%	OBRA EN PROCESO
6514	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0120/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	304,631	2,094	304,631	2,094	100%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
41928	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,856	83,727	204,850	3,489	4%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
41980	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	281,703	85,943	281,703	3,581	4%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO
6373	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (RIO LAJE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0126/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	265,496	1,815	265,496	1,815	100%	0	0	AULA	1	0	5%	OBRA EN PROCESO.
45371	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/0135/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	2,105	307,826	2,105	100%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
44264	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO (CHIÑAS)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	RURAL	FAM/0128/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,028,019	678,737	859,642	563,970	83%	0	0	OTROS	3	2	63%	OBRA EN PROCESO
6478	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0130/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	321,482	2,235	321,482	2,235	100%	0	0	AULA	1	0	5%	OBRA EN PROCESO.
9536	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN JACOBO ROSSEAU	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0141/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	67,716	0	67,716	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9407	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SECTOR H COL. CENTRO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0140/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42032	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/0100/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	27,218	23,317	27,218	23,317	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
9394	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	ARROYO SUCHIL	RURAL	FAM/0139/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6593	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO (CHIÑAS)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0137/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
6536	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/013809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
36233	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/009709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	11,659	13,609	11,659	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
42000	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM/009809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	11,659	13,609	11,659	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
6466	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (RIO LAJE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/013609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6615	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/014209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8470	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM/031409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	294,685	0	202,215	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8480	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM/031509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43108	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FAM/010309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	517,500	290,836	517,500	224,060	77%	0	0	ESCUELA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO
35925	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAM/005609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	506,821	318,622	419,515	264,194	83%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
35946	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAM/005709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR E INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	29,859	31,058	29,859	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
67753	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR " YUCUNEE"	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
67766	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	0	602,058	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	ALLA
67767	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	426-SANTA MARIA PEÑALES	RECIBIMIENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	0	602,058	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	ALLA
42349	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/009409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,570,675	396,188	1,570,675	16,508	4%	0	0	OTROS	7	1	13%	OBRA EN PROCESO
35588	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN" (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/005009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,827,711	1,076,957	1,827,711	765,163	71%	0	0	OTROS	14	9	63%	OBRA EN PROCESO
42385	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/009909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	103,661	89,354	103,661	89,354	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35793	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/005309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	186,219	178,896	186,219	178,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
35805	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	FAM/005409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	606,081	179,899	606,081	7,496	4%	0	0	OTROS	3	2	50%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
35906	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	FAM/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	38,545	34,078	38,545	34,078	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
44564	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	153,158	262,719	153,158	100%	0	0	AULA	1	1	85%	
44565	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	152,450	262,719	152,450	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
35537	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	FAM/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	545,430	545,430	545,430	545,430	100%	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO DE FINLITAR
35651	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	FAM/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	29,859	31,058	29,859	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
42326	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ARRAZOLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM/0083/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	355,462	209,878	355,462	159,682	76%	0	0	AULA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO
42405	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	378,381	216,217	378,381	159,155	74%	0	0	OTROS	2	1	48%	OBRA EN PROCESO
42362	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ARRAZOLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	18,269	21,699	18,269	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42464	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/0090/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,577	24,429	21,577	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
45654	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAM/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,087,482	309,248	942,433	12,885	4%	0	0	OTROS	3	1	28%	OBRA EN PROCESO
6708	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCHITI	SANTA MARIA YUCHITI	URBANO	FAM/0144/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
10339	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM/0365/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,526	0	228,026	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
10400	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM/0366/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18055	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM/0402/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,526	0	97,150	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18067	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM/0408/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
67741	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	OBRA	2	1	30%	AULA
67743	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	OBRA	2	0	5%	AULA
67740	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO HUMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	AULA
67764	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1237B	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	0	602,058	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	AULA
7037	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0224/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,486,945	0	1,076,475	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
18879	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0434/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,361	0	127,520	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
67762	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ADELANTE" CLAVE 20DC0875N	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
67763	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE 20DPB00831	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
67760	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 20DPB0690M	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
67759	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1384L	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
67761	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" CLAVE CCT20BCC2190Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	367,602	0	367,602	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
67742	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	938,657	500	938,657	500	100%	0	0	OBRA	1	0	15%	ALLA
19024	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0436/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7152	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTOSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0225/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18989	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0437/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18788	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	EL PORTILLO	RURAL	FAM/0412/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	505,861	0	104,876	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
11387	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAM/0364/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	602,953	0	445,065	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
44566	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TETEPEC	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,179	0	262,179	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	
67757	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 199.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,179	0	262,179	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ALLA
11820	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	FAM/0367/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	797,413	0	563,337	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10934	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA YAITEPEC	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0373/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	556,987	0	319,591	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10562	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0372/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	223,743	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10969	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA YAITEPEC	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0375/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,858	0	48,858	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10869	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0374/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18445	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.19	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	FAM/0425/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	453,950	0	43,145	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado								Ejercido	6
8672	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0320/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	764,548	0	598,125	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8683	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUTEPEC	RURAL	FAM/0316/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	328,348	0	228,723	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8699	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUTEPEC	RURAL	FAM/0317/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6773	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0272/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,844,312	0	1,315,711	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6655	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ELOISA HERRERA BETANZOS" (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0269/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	524,514	0	524,514	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
46723	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0265/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	422,212	117,907	355,136	2,997	3%	0	0	0	AULA	2	0	6%	OBRA EN PROCESO
41909	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,565,731	1,451,689	1,565,731	1,451,689	100%	0	0	0	OTROS	11	9	80%	OBRA EN PROCESO
7685	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0267/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,447	0	348,447	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
46662	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. BELISARIO DOMINGUEZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0268/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	238,651	1,681	238,651	1,681	100%	0	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
46827	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. COYOLICATZIN (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0264/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	227,589	63,121	227,589	1,605	3%	0	0	0	AULA	1	0	12%	OBRA EN PROCESO
6627	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	753,535	0	594,084	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7786	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0266/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	430,116	0	331,961	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6598	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	328,348	2,337	328,348	2,337	100%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
8688	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0280/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	119,839	0	119,839	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
46777	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0274/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	43,398	0	43,398	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
41917	EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	149,923	143,679	149,923	143,679	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
6639	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0278/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6613	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0279/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7919	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0263/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	388,868	2,677	388,868	2,677	100%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
95412	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	SAN JOSÉ	RURAL	48834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,000	249,938	250,000	249,938	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
18079	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM/0401/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	280,127	0	89,227	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18094	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM/0406/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,123	0	17,123	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
11193	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAM/0383/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	222,335	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11060	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM/0384/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	222,335	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11561	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	FAM/0386/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	222,726	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18060	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/0385/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	222,726	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11366	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAM/0387/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11086	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM/0388/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18085	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/0389/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18042	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	FAM/0390/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
94174	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	48250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,000	249,935	250,000	249,935	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
94097	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	48249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	200,000	199,963	200,000	199,963	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
67745	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESCUELA PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO"	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,596	0	637,596	0	0%	0	0	OBRA	1	0	45%	ANEXO
44567	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DECNUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	187,761	301,060	187,761	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
44568	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	181,268	301,060	181,268	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
7195	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GL	RURAL	FAM0217/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6863	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	FAM0195/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	332,648	0	332,648	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6908	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	FAM0196/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7238	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GL	RURAL	FAM0218/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
65170	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DJN2233X	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VLLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	228,523	0	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
45697	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	594,501	160,405	594,501	6,683	4%	0	0	AULA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
44569	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	189,250	301,060	189,250	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
65234	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALVARO OBREGON CLAVE 20DPR1742J	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	XACAHLIA	RURAL	FAM0306/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VLLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	304,492	0	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
92841	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	48427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	722,656	722,642	722,656	722,642	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
94702	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	48832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
9324	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	FAM0329/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	0	219,202	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
9335	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	FAM0330/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
47501	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM0325/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	570,504	4,004	422,587	4,004	100%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
94035	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BILINGUE "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	48251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	200,000	199,963	200,000	199,963	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47325	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM0215/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	1,878	307,826	1,878	100%	0	0	AULA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
6866	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM0216/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18730	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. LEONA VICARIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM0421/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	321,465	0	104,431	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
18247	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL	FAM0438/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	404,800	0	204,116	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93598	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MISAELE NÚÑEZ ACOSTA"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN MIGUEL YOGOVANA	RURAL	48252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	200,000	199,991	200,000	199,991	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
93818	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA MARÍA EL PALMAR	RURAL	48253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	200,000	199,963	200,000	199,963	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
93942	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUUHEMOC"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	LOS SABINOS	RURAL	48254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	200,000	199,963	200,000	199,963	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
42481	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM/0104/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,538	0	102,538	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
42521	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0084/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	617,506	151,106	617,506	6,296	4%	0	0	0	2	0	23%	OBRA EN PROCESO
35444	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC"(SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,682,236	1,226,663	1,159,183	1,036,755	85%	0	0	0	12	5	38%	OBRA EN PROCESO
93484	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS "RUFINO TAMAYO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	152,273	152,260	152,273	152,260	100%	0	0	0	217	217	100%	
35463	EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	152,361	146,370	152,361	146,370	100%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
94383	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "18 DE MARZO"	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYAQUILLO	RURAL	48435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,403	250,385	250,403	250,385	100%	0	0	0	1	1	100%	
67748	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,596	200	637,596	200	100%	0	0	0	1	0	20%	ANEXO
6767	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. CUAUHEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0201/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	277,043	0	277,043	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18310	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0398/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	696,073	0	219,058	0	0%	0	0	0	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8384	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM/0239/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,990	0	257,990	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6665	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	633,397	0	633,397	0	0%	0	0	0	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7936	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0240/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	457,360	0	457,360	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8396	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM/0242/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8378	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0243/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	87,663	0	87,663	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18271	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0396/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	563,394	0	192,656	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35481	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	FAM/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	721,663	402,748	570,881	270,002	67%	0	0	0	1	0	15%	OBRA EN PROCESO
11632	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	FAM/0370/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,119	0	531,119	0	0%	0	0	0	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
11793	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	FAM/0371/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
94266	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA REFORMA"	98-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	48434	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	482,500	482,487	482,500	482,487	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
10434	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTLÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTLÁLPAM	URBANO	FAM037909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	700,351	0	491,295	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
10469	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTLÁLPAM	SANTA CRUZ TEOTLÁLPAM	RURAL	FAM038209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	38,545	0	38,545	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
REHABILITACIÓN																								
65465	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA.	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	FAM033109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	348,834	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																								
7723	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM027609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	30,798	0	30,798	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6933	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. BELISARIO DOMINGUEZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM026809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7852	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. COYOLICATZIN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM027309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7801	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM027509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6825	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. CUAUHEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM020209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6905	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. DIANA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASIVEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM024109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	44,407	0	44,407	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																								
CONSTRUCCIÓN																								
79814	CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC (1A)	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	1,990,000	0	1,990,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
72311	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITILAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITILAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN0008BF3308A01101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	-	500,000	151,109	500,000	151,109	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A FAM-2009
49693	CONSTRUCCIÓN DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
49675	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE APITITUDES MEDICAS (CECAM) EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,431,000	0	5,431,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																								
102878	ADECUACION DE LA RED GENERAL ELECTRICA EN EL CAMPUS LOMA BONITA MUNICIPIO LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD0008BFAD11B16501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	-	-	1,990,000	519,166	1,990,000	519,166	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
49419	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,399,000	0	1,399,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
FASP																								
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
103662	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	115,087,308	97,858,466	97,858,466	0	0%	0	0	OTROS	140,623	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE. EXAMEN PERSONAS, EXAMENES 39716 LOS CUALES SE DIRIGEN A 5499 PERSONAS ALCANZADAS NINGUNA. PIEZA PROGRAMADAS 118,219 ALCANZADAS 0, PAR PROGRAMADAS 16,865 ALCANZADAS 0, MILLAR PROGRAMADAS 40 ALCANZADAS 0.
104361	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	11,267,137	11,267,137	11,267,137	328,587	3%	0	0	PERSONA	4,314	111	3%	
104532	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,971,293	1,971,293	1,971,293	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE. OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0.
104716	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,204,364	6,204,364	6,204,364	4,860,635	78%	0	0	PERSONA	2,121	1,653	73%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9											
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6	7	8	9	10					
108382	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		-	82,652,040	78,042,665	78,042,665	2,942,888	4%	0	0	OTROS	6,093	61	1%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 1040 ALCANZADAS 0, TARIETAS/LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 0, SISTEMA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, SISTEMAVEQUIPO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 86 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 121 ALCANZADAS 0, ACCESORIOS PROGRAMADAS 4531 ALCANZADAS 0, LICENCIA PROGRAMADAS 34 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 26 ALCANZADAS 0, CURSO/PERSONA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, POLIZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, PAQUETE PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 58, RENTA PROGRAMADAS 22 ALCANZADAS 6.										
109306	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	3,396,299	0	OTROS	20	0	0%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 0, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, ENCUESTA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.										
FAETA													100,502,669	73,178,154	100,502,669	71,371,873	98%	0	0			163,932	162,888	99%										
EDUCACION DE ADULTOS																																		
SERVICIOS PERSONALES																																		
66732	FAEA INCIDENCIAS DE PERSONAL RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	27,814	27,814	27,814	27,814	100%	0	0	ADULTO	0	0	0%	INCIDENCIAS DEL PERSONAL EJERCICIO 2009 RAMO XXXIII										
64727	SERVICIOS PERSONALES RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	52,902,315	36,972,264	52,902,315	35,208,807	95%	0	0	ADULTO	54,644	54,296	99%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR SERVICIOS PERSONALES										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																		
64981	OTROS GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	47,476,929	36,082,465	47,476,929	36,039,641	100%	0	0	ADULTO	54,644	54,296	99%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR GASTOS DE OPERACION										
65931	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	95,611	95,611	95,611	95,611	100%	0	0	ADULTO	54,644	54,296	99%	INTERESES GENERADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE RAMO XXXIII GASTOS DE OPERACION										
FAFEF													570,319,263	302,845,128	423,589,125	297,138,162	98%	0	0			14,489,950	8,997,421	62%										
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																																		
INVERSION																																		
OBRA PÚBLICA																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
80485	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A. DE ALDAMA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	582,600	582,586	582,600	582,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%											
37557	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SAN ANTONIO MONTE VERDE LOC. SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	105-SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FAFEF/0417/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%											
45500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 68 (2DA. ETAPA).	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEF/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,500	16,868	31,500	16,868	100%	0	0	LOTE	1	1	55%	OBRA EN PROCESO.										
46222	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 39 (2DA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEF/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	500,000	441,929	500,000	441,929	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO.										
84481	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	403,380	403,370	403,380	403,370	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%											
43209	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (2DA. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIETEPEC	SAN ANTONIO HUIETEPEC	URBANO	FAFEF/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	126,100	91,123	126,100	91,123	100%	0	0	LOTE	1	1	55%	OBRA EN PROCESO										
82850	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OCOTLAN	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	851,580	851,575	851,580	851,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%											
28353	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0306/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%											
88819	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROGRESO Y REFORMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	732,151	0	732,151	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,390	0	0%											
88804	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,602	0	0%											
44607	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,339,821	1,147,952	1,339,821	1,147,952	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,544	1,374	89%											
44608	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,966,501	0	1,966,501	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,286	2,286	100%											
44609	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,693,677	817,178	1,693,677	817,178	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,664	1,664	100%											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
83615	PERFORACION DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	815,712	813,067	815,712	813,067	100%	0	0	0	POZOS	2	2	100%	OBRA TERMINADA
88809	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
142195	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FAFEF/0246/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,696	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.) Y EL MUNICIPIO DE SAN BLAS APORTARA \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.)
86914	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	254,250	254,250	254,250	254,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
46146	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (2DA ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAFEF/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
115962	PAVIMENTACION DEL ACCESO A SAN FRANCISCO CHAPULAPA CON CONCRETO HIDRAULICO	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	FAFEF/0459/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	994,019	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,416	0	0%	
43517	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTIS NO.91	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	371,400	284,151	371,400	284,151	100%	0	0	0	LOTE	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
75183	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ALVARO OBREGON, EMILIANO ZAPATA Y LAS ROSAS	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0166/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,151	0	0%	
75297	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MILITAR	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0170/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	2,750,041	2,750,041	2,750,041	2,750,041	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,160	1,000	85%	
75235	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0169/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	1,416,688	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,120	0	0%	
75338	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0167/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,911	0	0%	
75390	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO CHEGUIGO BENITO JUAREZ	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	4,976,222	2,491,902	2,491,902	2,491,902	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	829	0	0%	
48095	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTIS NO. 91(2DA ETAPA)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0062/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,600	75,739	26,200	75,739	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE SOLICITO AMPLIACION.
76389	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACESO A SAN FRANCISCO XHUATAN	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAFEF/0181/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATAN	-	-	2,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
77880	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJUTLA - COATECAS ALTAS DEL KM 4+900 AL 5+500 Y AMPLIACION DE LOS PUENTES VEHICULARES	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFEF/0221/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	-	-	3,050,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
27683	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	URBANO	FAFEF/0317/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
88815	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	55,670	55,670	55,670	55,670	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	527	264	50%	
88816	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
77971	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL CALVARIO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	URBANO	FAFEF/0243/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	-	-	493,500	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,860	0	0%	
47686	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN CBTIS NO. 265 (2DA ETAPA)	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	945,000	907,399	945,000	907,399	100%	0	0	0	AULA	6	6	100%	OBRA FINQUITADA.
78367	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO N° 123 (COLONIA HUERTOS Y GRANJAS)	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	2,602,589	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,509	0	0%	
78445	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELIOPOLIS (COLONIA NUEVO MEXICO)	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0227/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	915,313	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,485	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
78488	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	1,208,698	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,841	0	0%	
78554	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZCAPOZALCOY TENOCHTITLAN (COLONIA AZTECA)	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	2,634,612	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,014	0	0%	
73475	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	403,380	403,369	403,380	403,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
143785	CONSTRUCCION DE LOSA Y APROCHES DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	FAFEF/0269/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	820,000	0	820,000	0	0%	0	0	METROS	13	0	0%	
44610	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	605,800	1,000,000	605,800	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
87965	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COYULA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO QUOTEPEC	RURAL	342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	150,000	85,885	150,000	85,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
90156	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	176-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	500,000	287,493	500,000	287,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100%	
46735	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 157 (2DA. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,000	98,297	113,000	98,297	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	OBRA EN PROCESO.
48057	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 07 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	249,300	249,300	249,300	249,300	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
47926	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 107 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
47155	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (2DA. ETAPA)	186-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	FAFEF/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	111,378	111,378	111,378	111,378	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
43076	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	FAFEF/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	38,622	15,704	38,622	15,704	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
42178	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARIA PUXMETACÁN	RURAL	FAFEF/0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,062,062	0	866,069	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE FIANZA.
42087	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARIA PUXMETACÁN	RURAL	FAFEF/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	287,938	0	287,938	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
20321	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	202-SAN JUAN LACHAO	EL COROZAL	RURAL	FAFEF/0305/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	181,400	181,400	181,400	181,400	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
41222	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CAMINO SAN JUAN LALANA -CERRO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LALANA EN LA LOCALIDAD CERRO PROGRESO	205-SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO	RURAL	49189	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	0	70,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37090	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08 /LOC. LOS TEJOCOTES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08 -	LOS TEJOCOTES	RURAL	FAFEF/0419/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
37245	EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO. /MUN. SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08 /LOC. RIO TIMBRE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08 -	RIO TIMBRE	RURAL	FAFEF/0415/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	27,333	0	27,333	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOTOBOMBA Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 3 MUJERES Y 2 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
26507	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	FAFEF/0325/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
82648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORIENTE	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	617,872	617,864	617,872	617,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460	1,460	100%	
82817	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	901,272	901,259	901,272	901,259	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,010	2,010	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
47484	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CBTA NO. 203 (2DA. ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	FAFEF/0054/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	885,026	709,153	885,026	633,778	89%	0	0	OTROS	5	5	99%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
43410	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN TALLER EN CBTA NO. 203	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	FAFEF/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	514,974	358,038	514,974	358,038	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	OBRA EN PROCESO.
84539	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	442,760	442,751	442,760	442,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	960	960	100%	
36231	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	23-CULÁPAM DE GUERRERO	CULÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0304/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	181,400	0	181,400	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
83616	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	23-CULÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAFEF/0129/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	276,094	0	276,094	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
91562	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOOQUIÁPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FAFEF/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
88811	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
44611	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	764,873	751,058	764,873	751,058	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
43150	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
40249	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UN ANEXO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (1RA.ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	FAFEF/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,091,859	2,091,859	2,091,859	2,091,859	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
89208	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0238/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	-	-	3,002,457	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%	
47326	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	759,370	391,707	759,370	338,591	86%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINQUITADA
43321	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN CBTA NO. 201	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	515,630	351,363	515,630	351,363	100%	0	0	LOTE	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
47420	CONSTRUCCION DE UN TALLER UN LABORATORIO, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202 (2DA. ETAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FAFEF/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,164,732	1,149,748	1,164,732	1,149,748	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
43371	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CBTA NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FAFEF/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	535,268	377,965	535,268	377,965	100%	0	0	LOTE	1	1	87%	OBRA EN PROCESO.
36596	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO /LOC. SANTA CRUZ NEXILA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAFEF/0292/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	0	193,440	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
84286	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	283-SAN MIGUEL TEQUITEPEC	SANTA CRUZ CAPULÁPAM	RURAL	278	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	220,000	219,989	220,000	219,989	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
21656	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITOCO	RURAL	FAFEF/0302/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	255,500	255,500	255,500	255,500	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
21449	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO I)	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	BARRIO TIERRA AZUL (CUARTA SECCIÓN)	RURAL	FAFEF/0298/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
21388	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO II)	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	BARRIO TIERRA AZUL (CUARTA SECCIÓN)	RURAL	FAFEF/0297/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
21762	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	291-SAN PABLO COATLAN	SANTA MARIA COATLAN	RURAL	FAFEF/0320/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
44612	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,785,082	2,157,710	2,785,082	2,157,710	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,362	9,175	98%	
120881	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ASUNCION.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	1,380,731	1,380,731	1,380,731	1,380,731	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,960	1,960	100%	
27920	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0312/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
82777	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBOLDT	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	586,768	586,763	586,768	586,763	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	
82759	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	511,386	511,385	511,386	511,385	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	
82451	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	448,200	448,190	448,200	448,190	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
48018	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 02 (2DA ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	648,100	648,100	648,100	648,100	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
76556	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA "LAZARA CARDENAS"	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALÁ	RURAL	FAFEF/0233/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	840,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	0	0%	
76606	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	FAFEF/0234/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	2,099,438	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,366	0	0%	
47787	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (2DA. ETAPA)	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	URBANO	FAFEF/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	500,000	312,255	500,000	283,395	91%	0	0	0	TALLER	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.
120951	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA/EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	BUENAVISTA	RURAL	FAFEF/0378/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	456,774	0	120,574	0	0%	0	0	0	OBRA	4	1	25%	OBRA EN PROCESO
46771	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	188,000	163,119	188,000	163,119	100%	0	0	0	LOTE	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
42909	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	0	422,915	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
45553	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIARROYO PILA DE LA CAÑADA SICAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC- SAN ANDRES COPALA UBICADO EN EL KM 8+645/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	SAN ANDRES COPALA	RURAL	46995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,699,915	0	1,699,915	0	0%	0	0	0	METROS	20	0	0%	
88810	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	LA REFORMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,620,497	0	2,620,497	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,599	0	0%	
42557	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NO. 21 (3RA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FAFEF/0482/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	404,990	0	404,990	0	0%	0	0	0	OTROS	13	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
73383	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL BRAVO	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	448,200	448,187	448,200	448,187	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
76770	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/0336/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	850,451	0	0	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REPORTA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION ES UN CENTRO DE SALUD
76950	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA RESURRECCION	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/0580/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	1,446,141	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
37001	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO I)/MUN. SAN PEDRO TOTOLAPA I.O.C. SAN PEDRO TOTOLAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	FAFEF/0413/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	173,250	0	173,250	0	0%	0	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
37629	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO II) /MUN. SAN PEDRO TOTOLAPA I.LOC. SAN PEDRO TOTOLAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	FAFEF/0412/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	173,253	0	173,253	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
83038	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL	48386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	250,340	250,337	250,340	250,337	100%	0	0	0	810	810	100%	METROS CUADRADOS 810 METROS LINEALES 300
28031	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAFEF/0313/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
88814	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	1,440	720	50%	
88818	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	1,800	900	50%	
44613	TERMINACION DE COLUMNAS EN EDIFICIO DE ENLACE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	732,560	729,147	732,560	729,147	100%	0	0	0	1	1	100%	
41837	TERMINACION DE EDIFICIO DE ENLACE, EDIFICIO DE DIPUTADOS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,485,028	1,485,028	1,485,028	1,485,028	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
44614	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	961,762	1,145	961,762	1,145	100%	0	0	0	1	0	34%	
44615	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL GAVILÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	577,065	0	577,065	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
44616	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (RANCHERIA LA CAMPANA)	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	577,065	0	577,065	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
44617	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	221,870	0	221,870	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
44618	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,244,751	1,600,336	2,244,751	1,600,336	100%	0	0	0	1	1	70%	
88805	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN JOSÉ CENEGULLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	651,130	0	651,130	0	0%	0	0	0	1,600	0	0%	
41824	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0073/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,299,179	33,030	1,299,179	33,030	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
29025	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	GUEGOVELDA	RURAL	FAFEF/0295/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	213,120	0	213,120	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
84367	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PINOS	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	482,140	482,130	482,140	482,130	100%	0	0	0	1,128	1,128	100%	
79821	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	537,840	537,826	537,840	537,826	100%	0	0	0	1,200	1,200	100%	
47757	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 31 (2DA.ETAPA)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAFEF/0058/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
88543	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	595,075	0	595,075	0	0%	0	0	0	2,500	0	0%	
82270	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	220,000	219,986	220,000	219,986	100%	0	0	0	1	1	100%	
82874	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO 2DA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	691,679	691,674	691,679	691,674	100%	0	0	0	1	1	100%	
28170	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0314/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
28267	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0315/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
36691	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SANTA CRUZ MIXTEPEC I.LOC. TRAPICHE SANTA CRUZ	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	FAFEF/0291/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	0	193,440	0	0%	0	0	0	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
43610	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	34,000	25,562	34,000	25,562	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	OBRA EN PROCESO.
44619	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN INVERNADERO DEL PARQUE EL TEQUIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	117,535	117,111	117,535	117,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
42610	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	700,000	0	422,915	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
84237	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJE CENTRAL NORTE (FRACC LOMAS DE NAZARENO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	792,920	791,912	792,920	791,912	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,572	1,572	100%	
82417	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL SABINO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	470,610	470,597	470,610	470,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
82436	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNITO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	807,028	807,024	807,028	807,024	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
41809	REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,028	68,028	68,028	68,028	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
40235	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAFEF/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,475	184,465	184,475	184,465	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
45564	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (2DA. ETAPA).	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	28,900	18,374	28,900	18,374	100%	0	0	LOTE	1	1	62%	OBRA EN PROCESO.
43089	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	480,742	0	333,119	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0349/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	444,134	293,311	441,500	0	0%	0	0	AULA	3	2	60%	OBRA EN PROCESO.
43252	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42052	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0350/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	55,866	0	55,866	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
48040	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 08 (2DA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,000	134,819	200,000	134,819	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
84341	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	280	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	220,000	219,989	220,000	219,989	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
86709	CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMALD S/RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	10,634,860	0	0	0	0%	0	0	METROS	15	0	0%	
26844	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	391-SANTA LUCIA MAHUATLÁN	EL SUMIDERO	RURAL	FAFEF/0327/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
26308	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	391-SANTA LUCIA MAHUATLÁN	SANTA LUCÍA MAHUATLÁN	URBANO	FAFEF/0324/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
79749	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	537,840	537,786	537,840	537,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
43451	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTO EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	60,000	54,326	60,000	54,326	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
47825	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS,UN LABORATORIO Y UN TALLER EN COBAO NO. 38(2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	1,867,905	1,317,459	1,597,835	1,219,260	93%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINQUITADA.
45927	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 38	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	132,095	56,844	132,095	56,844	100%	0	0	LOTE	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
88821	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA MIXTECA ALTA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,219,881	0	1,219,881	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EQUIPO
29065	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0293/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	0	193,440	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
36742	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. AYOQUEZCO DE ALDAMA/LOC. GUEGOVELA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	RURAL	FAFEF/0290/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	0	193,440	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
86963	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ALDAMA Y PROLONGACION DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	1,855,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300	0	0%	
88820	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE MEDIA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,130	0	0%	
91353	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR COL. UNIDAS DE ATZOMPA (2A. ETAPA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0334/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	908,834	0	908,834	0	0%	0	0	METRO LINEAL	848	848	100%	OBRA TERMINADA
45708	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 195 (2DA. ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	28,600	15,559	28,600	15,559	100%	0	0	LOTE	1	1	68%	OBRA EN PROCESO.
45527	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (2DA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	29,800	19,146	29,800	19,146	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO.
41844	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	133,772	133,743	133,772	133,743	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
44620	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (1A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,000,000	1,891,737	4,000,000	1,891,737	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
143823	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	CGCD/PIFAFEF/0560/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	3,090,521	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	7,839	3,135	40%	A LA FECHA ÚNICAMENTE SE HA APROBADO LA OBRA FALTA LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS. EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II POR UNA INVERSION DE \$1,324,508.88. UNA VEZ QUE ESTA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS. EL GOB. DEL ESTADO A TRAVES DEL COPLADE AUTORIZA FAFEF/0560/09 UNA INVERSION DE \$3,090,520.73, CON UN COSTO TOTAL DE \$4,415,029.61.
45652	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 178 (2DA. ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAFEF/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	28,500	15,952	28,500	15,952	100%	0	0	LOTE	1	1	72%	OBRA EN PROCESO.
42415	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA MAGNA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0481/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	1,248,622	0	827,365	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
47080	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 243 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	113,000	98,297	113,000	98,297	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
20376	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 4,250 M2	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0296/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
42486	EQUIPAMIENTO DE UN AULA MAGNA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0483/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	220,000	0	220,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
47942	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 205 (2DA. ETAPA)	443-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
88808	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
45179	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITIEN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	791,118	0	791,118	0	0%	0	0	METROS	14,280	0	0%	
18969	CONSTRUCCION E INSTALACION DE INVERNADERO CENTAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAFEF/0106/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	100,936	0	100,936	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADERO (METROS CUADRADOS 180.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES: 10 PRODUCTORES, 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
19028	CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN INVERNADERO CENTAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAFEF/0105/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	100,936	0	100,936	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADERO (METROS CUADRADOS 180.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES: 10 PRODUCTORES 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
84816	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	940,000	939,997	940,000	939,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
84744	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CRISTOBAL COLON, LIBERTAD Y MARIANO ARAGON	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	750,000	749,985	750,000	749,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920	1,920	100%	
79476	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	582,600	582,491	582,600	582,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
20726	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	459-SANTIAGO CHAZUMBA	ACAQUIZAPAM	RURAL	FAFEF/0308/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
46663	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (2DA. ETAPA).	462-SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	URBANO	FAFEF/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	113,000	98,297	113,000	98,297	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
84319	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	ATOTONILQUILLO	RURAL	279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	220,000	219,989	220,000	219,989	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
37409	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SANTIAGO JUXTLAHUACA /LOC. SANTA MARIA YUCUNICOCCO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOCCO	RURAL	FAFEF/0416/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
37186	EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO MUN. SANTIAGO JUXTLAHUACA /LOC. SANTA ROSA CAXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA ROSA CAXTLAHUACA	RURAL	FAFEF/0414/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	27,333	0	27,333	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOTORBOMBA Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 3 MUJERES Y 2 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
90034	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LAS POLLITAS	470-SANTIAGO LACHIGURI	SAN MIGUEL	RURAL	420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	1,006,000	574,592	1,006,000	574,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
47252	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	FAFEF/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	500,000	445,357	500,000	428,442	96%	0	0	OTROS	5	5	92%	OBRA EN PROCESO.
84270	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	358,560	358,552	358,560	358,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	916	916	100%	
44621	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	918,056	373,431	918,056	373,431	100%	0	0	METRO CUBICO	65	0	0%	
44622	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	905,627	0	905,627	0	0%	0	0	OBRA	1	1	85%	
138183	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUITLAHUAC, TRUJANO Y CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0385/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	1,689,822	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,538	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL.
28845	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	RURAL	FAFEF/0294/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	213,120	0	213,120	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
48000	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 03 (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	301,600	296,232	301,600	296,232	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
45735	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 38 (2DA. ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	85,500	76,687	85,500	76,687	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
87374	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GLORIA (BARRIO "EL PEÑASCO")	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0244/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	658,801	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,280	0	0%	
80336	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHOLANA	RURAL	116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	683,280	683,279	683,280	683,279	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,525	1,525	100%	
82679	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTANANGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	403,380	403,370	403,380	403,370	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
27883	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	FAFEF/0311/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
27818	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	FAFEF/0310/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
91580	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TLANTONGO	LAS FLORES TLANTONGO	RURAL	FAFEF/0553/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
91099	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	CENEGULLA	RURAL	FAFEF/0524/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	470,698	0	470,698	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
21617	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO I)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL ICATLÁN	RURAL	FAFEF/0301/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
21585	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO II)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL ICATLÁN	RURAL	FAFEF/0300/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
21520	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO III)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL ICATLÁN	RURAL	FAFEF/0299/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
88294	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO	RURAL	343	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	150,000	85,885	150,000	85,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
89650	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA NARRO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	150,000	85,885	150,000	85,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
89531	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	150,000	85,885	150,000	85,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
77601	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIA 2A. ETAPA (DEL KM 0+620AL 1+100)	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0231/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	2,280,273	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,240	0	0%	
20435	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	537-SILACAYOÁPAM	LOS REYES MICHAPA	RURAL	FAFEF/0316/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
20803	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	537-SILACAYOÁPAM	SAN MARTÍN DEL ESTADO	RURAL	FAFEF/0307/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
86822	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	537-SILACAYOÁPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	561,000	560,987	561,000	560,987	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
82911	ADOQUINAMIENTO DE ATRIO CATOLICO	539-SOLEDADETLA	MATADAMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	300,000	299,995	300,000	299,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46033	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (2DA. ETAPA)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAFEF/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	90,000	89,468	90,000	89,468	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
88807	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
91295	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (TERMINACION)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAFEF/0509/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	300,702	0	300,702	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
82799	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN LUIS DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	806,760	806,745	806,760	806,745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
53064	CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO SALADO S/CALLE TARRASTRO TERCERA ETAPA/EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	46630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,123,671	2,100,404	3,123,671	2,100,404	100%	0	0	METROS	29	20	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
28414	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0303/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	181,400	181,400	181,400	181,400	100%	0	0	0	1	1	100%		
80060	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL QUIEGOLA (BARRIO SAN SEBASTIAN)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	687,240	687,218	687,240	687,218	100%	0	0	0		1,532	1,532	100%	
88813	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0		1,440	720	50%	
88817	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0		1,800	900	50%	
47849	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 31 (2DA ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	100,000	30,000	100,000	763	3%	0	0	0		1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO.
87620	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	341	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	1,006,000	1,005,992	1,006,000	1,005,992	100%	0	0	0		2,000	2,000	100%	
42860	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248 (2DA. ETAPA)	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FAFEF/0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	0	422,915	0	0%	0	0	0		4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
73508	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	683,280	683,279	683,280	683,279	100%	0	0	0		1,525	1,525	100%	
20273	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	FAFEF/0309/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
88806	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0		1,800	900	50%	
21793	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL TUNILLO	RURAL	FAFEF/0321/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
21736	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL BEJUCO	RURAL	FAFEF/0319/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
21697	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAFEF/0318/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
21845	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	PALO GRANDE	RURAL	FAFEF/0322/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
26789	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN SIDRO	RURAL	FAFEF/0326/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
21881	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA CATERINA COATLÁN	RURAL	FAFEF/0323/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0		1	1	100%	
87457	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL RIVA PALACIOS	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	289	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	189,000	188,997	189,000	188,997	100%	0	0	0		490	490	100%	
87087	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAHUATLAN	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	193,500	193,495	193,500	193,495	100%	0	0	0		500	500	100%	
45814	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (2DA. ETAPA).	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,000	51,124	55,000	51,124	100%	0	0	0		1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
52738	APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA LINADIVISTA. EN EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN/EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHIXTLAN.	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	48223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	766,551	0	766,551	0	0%	0	0	0		1,200	0	0%	
44623	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL PUENTE VEHICULAR EL SAPO I, KM. 4+057.809 MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,784,829	0	1,784,829	0	0%	0	0	0		1	0	30%	
44624	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMELLON CENTRAL DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,500,000	615,600	2,500,000	615,600	100%	0	0	0		7,770	7,770	100%	
82981	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE LOS LAURES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	56,476	56,472	56,476	56,472	100%	0	0	0		44	44	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
44625	CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: VIA DE FERROCARRIL Y PUENTE EL SAPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,273,214	336,857	1,273,214	336,857	100%	0	0	METRO CUADRADO	757	757	100%	
37680	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. OAXACA DE JUAREZ /LOC. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	VIGUERA	URBANO	FAFEF/0418/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	
43391	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CAMPUS DEPORTIVO, AUDITORIO MAGNO Y CENTRO DE CONSULTA DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FEFEF/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
84276	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	180,000	179,992	180,000	179,992	100%	0	0	METROS CUADRADOS	470	470	100%	
91347	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0379/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	354,164	0	354,164	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
88812	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y SELLO DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	951,000	0	951,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	
41830	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	290,165	290,165	290,165	290,165	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
42251	TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0351/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	343,086	286,091	343,086	286,091	100%	0	0	OBRA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
88822	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,674,716	0	2,674,716	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
43570	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (2DA. ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	137,500	102,771	137,500	102,771	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	OBRA EN PROCESO.
87580	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDUSTRIA COL. SANTA MARIA TOCUELA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0220/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,532,615	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,860	0	0%	
99097	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y AYUNTAMIENTO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0223/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,633,883	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,984	0	0%	
103433	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,628,860	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,586	0	0%	
82473	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	533,358	533,346	533,358	533,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100%	
102631	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE FRANCISCO VILLA EN TRONQUE AV. HIDALGO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0588/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	983,701	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	230	0	0%	
108076	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	47003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	582,600	0	582,600	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	0	0%	
80248	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	77-REYES ET LA	SAN LÁZARO ET LA	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	537,840	537,704	537,840	537,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
19062	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FAFEF/0104/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	INVERNADERO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADERO (METROS CUADRADOS 1300.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 10 PRODUCTORES , 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
45412	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 67 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,700	19,848	30,700	19,848	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO.
46697	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 155 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,000	98,297	113,000	98,297	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
76649	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES MPROGRESO Y TENIENTE AZUETA COL. CENTRO.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PAFEF/0218/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,418,917	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,234	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9				
														2	Ministrado	Programado								Ejercido	6	7	8
76710	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MAZATLAN, ENTRE LAS AV. WILFRIDOC. CRUZY FERROCARRIL.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0216/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,230,278	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	6	0	0%			
47542	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	153,738	141,448	153,738	137,354	97%	0	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE TRAMITE AMPLIATORIO.		
42328	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0485/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	775,077	0	775,077	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.		
76746	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GUAYMAS ENTRE LAS AVENIDAS WILFRIDOC. CRUZ Y FERROCARRIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0217/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	718,266	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	6	0	0%			
43484	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTIS NO.25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	21,262	2,923	21,262	2,923	100%	0	0	0	LOTE	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.		
47119	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	231,226	76,718	231,226	76,718	100%	0	0	0	LOTE	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.		
76876	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 CARRILES. CRUCERO CON CARRETERA COSTERA, SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0219/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	2,355,698	2,355,562	2,355,562	2,355,562	100%	0	0	0	METROS	2,514	1,500	60%			
76905	REVESTIMIENTO DE CAMINO A PLAYA BRASIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0222/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%			
89628	PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN AGUSTIN AMATENGO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FAFEF/0232/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	2,067,209	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,100	0	0%			
42958	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0490/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	0	422,915	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.		
47626	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO. 263. (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	1,437,500	1,377,895	1,437,500	1,352,350	98%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	OBRA FINQUITADA		
82953	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS FILTROS DE AGUA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	138,248	138,235	138,248	138,235	100%	0	0	0	METRO CUBICO	105	105	100%			
46072	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 (2DA. ETAPA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	FAFEF/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	264,900	256,173	264,900	256,173	100%	0	0	0	LOTE	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.		
36935	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SAN AGUSTIN LOXICHA .LOC. TIERRA BLANCA SAN VICENTE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	TIERRA BLANCA SAN VICENTE	RURAL	FAFEF/0411/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	173,253	0	173,253	0	0%	0	0	0	INVERNADERO	1	0	0%			
43011	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (2DA. ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAFEF/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	186,009	57,113	186,009	2,729	5%	0	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.		
43245	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAFEF/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	313,991	288,280	313,991	288,280	100%	0	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO		
104729	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	FAFEF/0235/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	657,667	657,667	657,667	657,667	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,779	1,000	56%			
105051	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	FAFEF/0236/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	942,333	903,633	942,333	903,633	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,688	2,000	74%			
RECONSTRUCCION																											
45523	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC-HUARUMBO DEL KM 0+000 AL KM 0+250EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22EN LA LOCALIDAD HUARUMBO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T. 22-	EL HUARUMBO	RURAL	46994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	628,980	0	628,980	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%			
82385	REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL 2A. ETAPA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	700,000	699,992	700,000	699,992	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
45710	RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL CECYTE E.C. (JUCHITAN-LA VENTOSA) DEL KM 0+000 AL KM 1+000 JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	49332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,675	0	1,500,675	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
90740	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. CATANO)	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAFEF/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	689,891	0	689,891	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
45448	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON/EN LA LOCALIDAD TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	49748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,926,328	0	1,926,328	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	1	0	0%	
53400	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, AMBIENTAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZEN LA LOCALIDAD	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	47488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
53468	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA REYES ETLA - SAN ANDRES ZAUTLA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 /REYES ETLA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	47626	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,191,372	0	1,191,372	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	0%	
AMPLIACION																									
91092	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0498/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	221,590	0	221,590	0	0%	0	0	0	SISTEMA	5	0	0%	
44626	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENITO JUAREZ, COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	230,374	182,075	230,374	182,075	100%	0	0	0	METROS LINEALES	115	104	90%	
83617	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FAFEF/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	213,637	168,168	213,637	168,168	100%	0	0	0	METRO LINEAL	896	699	78%	
90425	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE ENERGIA (EN LA CALLE DEL CERRITO PARTE BAJA)	23-CULAPAM DE GUERRERO	EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN)	RURAL	495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	572,000	0	572,000	0	0%	0	0	0	REGISTRO	11	0	0%	
44627	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MXTEPEC-DTO. 22	LAS TRES PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479,632	428,211	479,632	428,211	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	ARCHIVO DE EXCEL DE IMPORTACION NO APARECE EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA POSTES, POR ESO SE ACTUALIZO EN EL PORTAL
44628	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MXTEPEC-DTO. 22	EL SALTIRE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	205,465	170,034	205,465	170,034	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
44629	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	621,765	395,160	621,765	395,160	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	1	100%	
99157	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0230/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	1,552,257	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
99261	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FAFEF/0224/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	2,468,692	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
99495	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROL. DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FAFEF/0225/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	721,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	
77422	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	FAFEF/0163/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	1,337,288	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	34	0	0%	
44630	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	898,469	293,986	898,469	293,986	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	100%	
88798	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,188	309,800	315,188	309,800	100%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	POSTE
88800	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANGELITA Y LAS MARGARITAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	328,007	322,400	328,007	322,400	100%	0	0	0	OBRA	12	0	0%	POSTE
88799	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	537,488	528,300	537,488	528,300	100%	0	0	0	OBRA	22	0	0%	POSTE
88797	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,642	301,400	306,642	301,400	100%	0	0	0	OBRA	10	0	0%	POSTE
88849	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	392,000	385,300	392,000	385,300	100%	0	0	0	OBRA	17	0	0%	POSTE
77038	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIA BAJO.	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0212/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	246,412	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	
77077	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA COLONIA EL CARMEN	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0197/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	724,316	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	18	0	0%	
77133	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENITO JUAREZ	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0200/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	220,535	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
77194	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIAO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0199/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	441,110	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	12	0	0%	
77227	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE.	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0198/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	367,626	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	9	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
													3	4	5	6	7	8	9	10	11			
91094	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0499/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	5,858	0	5,858	0	0%	0	0	METRO LINEAL	48	0	0%	
77280	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FAFEF/0087/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	290,595	290,595	290,595	290,595	100%	0	0	METRO LINEAL	1,120	1,120	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
77513	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	RIO DEL ORO	RURAL	FAFEF/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	1,277,359	912,086	912,086	912,086	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
108526	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE LOS LAURELES	553-TLALXAC DE CABRERA	TLALXAC DE CABRERA	URBANO	49139	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	POSTE	4	0	0%	
44631	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	337,326	55,534	337,326	55,534	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
88801	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	404,623	0	404,623	0	0%	0	0	METRO LINEAL	303	0	0%	
88802	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97,573	0	97,573	0	0%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
88803	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	174,377	0	174,377	0	0%	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
44632	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	691,253	0	691,253	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
MODERNIZACION																								
88795	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	862,500	0	862,500	0	0%	0	0	OBRA	25	0	0%	MODULO SOLAR
88796	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,000	0	345,000	0	0%	0	0	OBRA	10	0	0%	MODULO SOLAR
88794	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (LLANO DE AVISPA)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,000	0	345,000	0	0%	0	0	OBRA	10	0	0%	MODULO SOLAR
52987	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-SAN PEDRO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500/SAN PEDRO COATLAN /MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	RURAL	47531	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	584,392	0	584,392	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
44633	SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION DE LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	123,109	123,108	123,109	123,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																								
45000	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 30 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	30	0	0%	
44319	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 59 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	295,000	0	295,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	59	0	0%	
44694	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 66 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49193	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	330,000	0	330,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	66	0	0%	
44940	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 66 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49194	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	330,000	0	330,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	66	0	0%	
88793	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,600,000	0	3,600,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	9,713	0	0%	
52786	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VILLA ALTA- TEMAXCALAPAYATZONA-CAMOTLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA/EN LA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATERINA YETZELALAG	RURAL	47487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,315,326	1,286,521	1,315,326	1,286,521	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
43871	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CAMINO JALTEPEC DE CANDAYOC-ARROYO MOJARRA-DESVIACION A TABLON DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCONIEN LA LOCALIDAD SAN JUAN COTZOCCO	190-SAN JUAN COTZOCCO	SAN JUAN COTZOCCO	URBANO	49191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	0	70,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
43775	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA LAS MARAVILLAS-TALEA DE CASTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000. EN EL MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO/EN LA LOCALIDAD VILLA TALEA DE CASTRO	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	49190	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	0	70,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
46138	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO-SAN FELIPE TINDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	47486	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,600,000	0	1,600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
99888	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA DEL ACCESO PRINCIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	FAFEF/0242/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	1,958,400	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
45794	CONSERVACION DEL CAMINO CAPILLA DEL CARRIZAL -JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+300/EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD CAPILLA DEL CARRIZAL.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARRIZAL	RURAL	46996	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	408,773	0	408,773	0	0%	0	0	KLÓMETRO	4	0	0%	
44276	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-YOGANA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 YOGANA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47625	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	0	70,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
44014	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE DOS PUENTES VEHICULARES TUBULARES DE 4 CARRILES SOBRE RIO ATOYAC, UBICADOS ENTRE LOS PUENTES VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO, Y ENTRE EL PUENTE IV	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47623	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	342,700	0	342,700	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
45267	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL REENCAUZAMIENTO DEL RIO ATOYAC Y LA FORMACION DE VIALIDADES EN LOS BORDOS DE LAS DOS MARGENES DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CD. DE OAXACA DEL KM 0+000 AL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,123,838	0	1,123,838	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
44237	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL RENCAUZAMIENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC Y LA FORMACION DE VIALIDADES EN LOS BORDOS DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47624	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	777,303	0	777,303	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
44634	RENOVACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS VADOS DEL CIRCUITO INTERIOR. TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO-PUENTE IV CENTENARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	305,000	206,571	305,000	206,571	100%	0	0	METRO CUADRADO	329	329	100%	
MANTENIMIENTO																								
52871	CONSERVACION DEL CAMINO LLANO LOS PAJARITOS-SOLAGA-TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000. EN EL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48380	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	602,594	0	602,594	0	0%	0	0	KLÓMETRO	40	0	0%	
45400	CONSERVACION DEL CAMINO RIO COBOS-SAN JUAN TEPONAXTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPONAXTLA.	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPONAXTLA	RURAL	48381	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	173,513	0	173,513	0	0%	0	0	KLÓMETRO	14	0	0%	
53523	CONSERVACION DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN DEL KM 0+000 AL KM 3+000. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZEN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KLÓMETRO	3	0	0%	
44635	RENOVACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ORILLA DE VIA DE RODAMIENTO EN TRAMO: VIA DEL FERROCARRIL PUENTE EL SAPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,651,664	645,300	1,651,664	645,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,204	3,204	100%	
REHABILITACION																								
90737	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0497/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,977	0	1,100,977	0	0%	0	0	SISTEMA	8	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL.
88848	REHABILITACION DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON, (BACHEO)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,737	1,900	51%	
90326	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	868,290	0	868,290	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83618	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (EL CARRIZAL)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	83,036	81,721	83,036	81,721	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
56302	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL M USO FRISELL (2A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,400,000	412,821	1,400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	18%	
56303	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (3A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0155/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	18%	
90742	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	625,411	0	625,411	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE ESPINAL. EL
44636	TERMINACION DE FACHADA DE PIEDRA EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116,722	116,722	116,722	116,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77564	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	SANTIAGO HUAJOLITLAN	URBANO	FAFEF/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	1,585,745	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
90330	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,339,643	0	1,339,643	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
90971	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	662,068	0	662,068	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
19101	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO DEL PARAJE BARRANCA YUMIACA AL PARAJE YOSOKOO, (GRUPO II)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL ICATLÁN	RURAL	FAFEF/0120/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	117,250	117,250	117,250	117,250	100%	0	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 195, 101 MUJERES Y 94 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
90975	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,266,902	0	1,266,902	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
90332	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO EN GALERIA FILTRANTE)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0523/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	998,922	0	998,922	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
90978	DISÑO EJECUTIVO, REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA POTABILIZADORA FORTIN II	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0333/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	792,730	0	792,730	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
44637	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NO. 1 DEL DIF-OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	999,997	1,000,000	999,997	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
44638	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	931,591	1,000,000	931,591	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
44639	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	514,960	0	514,960	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
44641	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	868,052	0	868,052	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
44642	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	881,923	0	881,923	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
45340	REHABILITACION DE VIALIDADES (BACHEO) EN LA CIUDAD OAXACA DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49747	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,102,472	0	2,102,472	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	628	0	0%	
88792	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622,411	0	622,411	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
44643	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	547,877	0	547,877	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	607	0	0%	
44644	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	329,975	0	329,975	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
44645	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	482,844	0	482,844	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	
44646	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	702,188	0	702,188	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
44647	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (CARCAMO TECNOLOGICO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,682,261	4,682,261	4,682,261	4,682,261	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
44648	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MUANUEL AVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	942,748	0	942,748	0	0%	0	0	METRO LINEAL	385	0	0%	
44649	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. UNION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	423,020	0	423,020	0	0%	0	0	METRO LINEAL	209	0	0%	
44650	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZUELA VICENTE GUERRERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	302,976	0	302,976	0	0%	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	
57940	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (CUBIERTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0138/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	6%	
57941	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (INTEGRACION DEL SISTEMA DE AUDIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0125/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	320,000	94,359	320,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTIMACIONES EN PROCESO
58021	RESTAURACION DEL CLAUSTRO NORORIENTE DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE LA COMPAÑIA DE JESUS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	4,000,000	771,129	4,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	
57942	RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 3A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	60,000	51,419	60,000	51,419	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
57943	RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA (OBRA CIVIL E INSTALACIONES) 1A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0139/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	500,000	157,342	500,000	14,151	9%	0	0	OBRA	1	1	100%	
57944	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,000,000	669,675	2,000,000	411,194	61%	0	0	OBRA	1	1	60%	
57945	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,180,000	347,949	1,180,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	35%	
57946	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,300,000	0	2,300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	1%	
57947	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MATIAS JALATLACO (FACHADA NORTE, ORIENTE Y PONIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	800,000	646,439	800,000	646,439	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
57948	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO TOMAS EN EL BARRIO DE XOCHIMILCO (ADECUACION DEL CURATO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77345	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,304	0	0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
44651	INSTALACION ELECTRICA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	828,706	826,500	828,706	826,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
44652	INSTALACIONES ESPECIALES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	553,487	550,995	553,487	550,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
44653	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CUBIERTA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,000,000	5,999,550	6,000,000	5,999,550	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
44654	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DE LA AV. EDUARDO MATA: TRAMO SIMBOLOS PATRIOS - GONZALEZ ORTEGA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	476,469	0	476,469	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
44655	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DEL PERIFERICO: TRAMO CALZADA MADERO-PARQUE DEL AMOR.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	997,753	0	997,753	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
44656	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ADECUACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	525,777	0	525,777	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
SISTEMAS DE INFORMACION																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
56454	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0214/09	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DEL PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES 1 LOTE DE EQUIPO. CABE SEÑALAR, QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LICITO Y ADJUDICÓ EL TOTAL DEL EQUIPO POR ADQUIRIR. MISMO QUE FUERON ENTREGADOS A ESTA INSTITUCIÓN POR LO QUE EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA AL 100%. NO OBSTANTE, LAS EMPRESAS GANADORAS ESTÁN EN PROCESO DE COMPROBACIÓN Y FACTURACIÓN POR LO QUE EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA EN 0.00% ESPERANDO COMPROBAR AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE.	
OTROS																								
56634	PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (INSTALACIONES ELECTRICAS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	95%		
57949	PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NEVES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	235,000	172,500	235,000	172,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
74512	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46101	OTROS	SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	254,179,140	188,086,142	197,316,607	188,086,142	100%	0	0	ACCION	1	1	74%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EN LO QUE RESPECTA EN EL CUADRO DE LOCALIDAD DEBER SER COBERTURA ESTATAL. EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON DE 3,506,821 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL																								
80049	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA DEL ESTADO DE OAXACA (SASO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	14,207,063	8,883,085	5,323,977	8,883,085	100%	0	0	SISTEMA	14,207,063	8,883,085	63%	EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA DEL ESTADO DE OAXACA (SASO).	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CAPACITACION																								
51792	MANTENIMIENTO AL TALLER DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE CAPACITACION DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0144/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	33,032	33,032	33,032	33,032	100%	0	0	METROS	30	0	0%	REVESTIMIENTO A LA TUBERIA DE LA CALDERA DEL TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE LA UDC ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	
EQUIPAMIENTO																								
101817	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE COMPUTO DE LA UDC DE CIUDAD IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0148/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	96,026	0	96,026	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORAS PARA EL TALLER DE COMPUTO DE LA UDC CIUDAD IXTEPEC	
51914	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE COMPUTO DE LA UDC DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0145/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	200,000	34,500	200,000	34,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE 11 COMPUTADORAS PARA EL TALLER DE COMPUTO DE LA UDC TUXTEPEC Y MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA EL CUAL YA ESTA EJERCIDO QUEDANDO PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	
51988	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA UDC DE SAN PEDRO COCHUTLA	324-SAN PEDRO COCHUTLA	SAN PEDRO COCHUTLA	URBANO	FAFEF/0376/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	236,798	0	236,798	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PARA EL TALLER DE COMPUTO DE LA UDC DE SAN PEDRO COCHUTLA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	
51286	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO PARA LA UDC DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0147/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	206,798	0	206,798	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL TALLER DE COMPUTO DE LA UDC DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
51619	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CARPINTERIA Y DE COMPUTO DE LA UDC DE ASUNCION NOCHITLAN	6-ASUNCION NOCHITLAN	ASUNCION NOCHITLAN	URBANO	FAFEF/0146/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	497,346	0	497,346	0	0%	0	0	EQUIPO	2	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PARA EL TALLER DE COMPUTO Y UN LOTE DE EQUIPOS, UN LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y UN LOTE DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DE LA UDC DE ASUNCION NOCHITLAN	
MEDIA SUPERIOR																								
27179	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DE 196 PLANTELES EN EL IEBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	4,999,757	0	4,999,757	0	0%	0	0	LOTE	196	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CON STATUS DE AUTORIZACION	
CONVENIOS (125 REGISTROS)																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
61334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	CERRO EL CHIVO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	478,450	478,450	478,450	239,225	50%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO A PUNTO DE SER TERMINADA PARA PONERLO A FUNCIONAR	
AMPLIACION																								
38051	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FISM/238/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	685,500	650,000	0	650,000	100%	0	0	POSTE	22	20	91%	ESTA OBRA FUE APOYADA POR EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
61319	AMPLIACION A UN TERCER HILO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARÍA HUAZOLITLÁN	EL POTRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	498,457	498,457	498,457	498,457	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
74861	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARÍA HUAZOLITLÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	557,007	557,007	557,007	557,007	100%	0	0	POSTE	38	38	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
77276	ADefas	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,948,984	1,948,984	1,948,984	1,948,984	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	
77239	APOYO FEDERAL A LA U.T.M.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	34,217,401	23,331,944	34,217,401	23,331,944	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	
77304	CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,552,648	1,342,027	1,552,648	1,342,027	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN													8,440,620	2,938,592	8,440,620	2,938,592	100%	0	0	81	78	97%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
102979	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVU) MEDIO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONA/HPO0904/B8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	20-DESARROLLO SOCIAL VV-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	2,940,620	2,938,592	2,940,620	2,938,592	100%	0	0	VIVIENDA	78	78	100%	
MEJORAMIENTO																								
89324	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311000AAA421A01901	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	30%	
28689	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COSTA OAXAQUEÑA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	311000AAA421A01201	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	EL PROGRAMA PERMITIRA EQUIPAR ADECUADAMENTE A LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA HUATULCO, BAHAS DE HUATULCO, SAN PEDRO POCHUTLA, PUERTO ANGEL, ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, SAN AGUSTINILLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC, PLAYA ZICATELA Y SAN PEDRO MIXTEPEC, PUERTO ESCOBADO.
REHABILITACIÓN																								
68638	CAPULALPAM DE MENDEZ PUEBLO MAGICO (RESTAURACION DE RETABLO EN EL TEMPLO DE SAN MATEO)	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	DETUR0003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	21-TURISMO W3N-FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OTROS CONVENIOS													2,006,783,999	429,934,860	1,044,038,580	425,356,182	99%	1	0	1,360,425	1,049,734	77%		
CONSTRUCCIÓN																								
113097	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AGUILA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PLAN DE AGUILA	RURAL	PIBAI/109/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	875,693	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	100	0	0%	
114166	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM 51+700 E.C (TUXTEPEC- JALAPA DE DIAZ)-SAN FELIPE TILPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA CERRO CLARIN TRAMO DEL KM 41+0000 SUB TRAMO A CONSTRUIR	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARÍN	RURAL	PIBAI/150/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JOSE INDEPENDENCIA	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,298,538	3,873,153	3,873,153	3,873,153	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
112572	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE BUENA VISTA-AGUA ANCHA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+940, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 3+000 AL KM. 5+940	29-ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	PIBAI/108/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN JOSE BUENAVISTA	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,619,116	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
113355	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ASUNCION CACALOTEPEC-TLAXCALTEPEC-AHUATLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+015.85, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 10+000 AL KM. 13+015.85	3-ASUNCION CACALOTEPEC	SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC	RURAL	PIBAI/110/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	849,959,797	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3	0	0%	
111895	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHTLAN)-TIERRA ABAJO, TRAMO: DEL KM. 0 +000 AL KM. 8+900 = KM. 4+700), SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5 + 765 = KM. 1+565)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	PIBAI/106/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTA MARIA ATEIXTLAHUACA	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,340,601	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
114736	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA LUCIA MEALTEPEC-SAN PEDRO SOSOLTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000AL KM. 5+900 AL KM.6+907.64	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	SAN PEDRO SOSOLTEPEC	RURAL	PIBAI/153/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA ECATEPEC	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,969,828	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
113474	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA-SANTA MARIA TONAGUIA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.21+120. SUBTRAMO A CONTRUIR	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	PIBAI/152/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,984,560	1,529,652	1,529,652	1,529,652	100%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
84919	TERMINACION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
85028	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,738,000	0	1,738,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
114025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SER. ETAPA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	PIBAI/149/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,649,209	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
113719	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BOCA MOJARRAMONTE TINTA, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.8+569.58, SBTRAMO A CONTRUIR DEL KM.6+860	9-AYOTZINTEPEC	MONTE TINTA	RURAL	PIBAI/158/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO AYOTZINTEPEC	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,848,684	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	50	0	0%	
AMPLIACIÓN																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
112023	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CERRO PASCLE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	PIBA/107/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,442,576	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
MODERNIZACIÓN																								
113591	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	PIBA/11/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN JUAN LACHAO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	11,841,449	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
113917	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES) SAN MARTIN PERAS, TRAMO: DEL KM. 0+000AL KM. 8+444.89, SBTRAMO A MODERNIZAR	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	PIBA/159/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN MARTIN PERAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,078,082	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	10	0	0%	
114485	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C KM. 16+060(MIAHUATLAN SAN PABLO COATLAN) SAN MIGUEL COATLAN-LA SIERRA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 SBTRAMO A MODERNIZAR	263-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	PIBA/151/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN MIGUEL COATLAN	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,353,327	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
114156	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 30+000(OAXACA-SOLA DE VEGA)- SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+000 AL KM. 11+000	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	PIBA/154/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	15,607,642	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
115343	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALT-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TRAMO DEL KM. 17+832 AL KM. 0+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+832 AL KM. 11+832	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	PIBA/105/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,971,896	1,812,884	1,812,884	1,812,884	100%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
113908	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+496.58, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	PIBA/112/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE MESONES HIDALGO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,898,946	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
113127	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 79+100 E.C (OAXACA-SOLA DE VEGA)- SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. DEL KM. 0+000 AL KM.112+000, SUBTRAMO A MODERNIZACION	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	PIBA/156/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	165,550,000	0	165,550,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	110	0	0%	
113331	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM.+000 AL KM.26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	PIBA/157/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA LACHIXIO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	143,522,860	0	163,522,860	0	0%	0	0	KILOMETROS	230	0	0%	
MEJORAMIENTO																								
54203	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE INNOVACION, DESARROLLO DE TECNOLOGIA E INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CONACYT	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	500,000	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	FOMENTAR Y GESTIONAR EL FLUJO DE CONOCIMIENTO ENTRE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS AL SECTOR QUE REALICE ACTIVIDADES A LA INVESTIGACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO.
112284	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 179+000(OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC- SAN JUAN ECATEPEC. TRAMO SEL KM. 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 7 + 00	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	PIBA/155/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA ECATEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	118,761,260	0	118,761,260	0	0%	0	0	KILOMETROS	150	0	0%	
112583	PLAYAS LIMPIAS HUATULCO 2009 CNA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	328,000	328,000	328,000	328,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
113374	MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA (BANQUETAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,098,914	1,341,866	2,046,267	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,628	0	0%	OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCION Y SE PAGARA DE ACUERDO A LAS MINISTRACIONES QUE REALICE EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FONCA) A ESTE MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. A LA FECHA LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$5,661,775.85
113203	MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA (LUMINACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,762,721	528,817	1,261,237	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,495	0	0%	OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCION, Y SE PAGARA DE ACUERDO A LAS MINISTRACIONES QUE REALICE EL FONDO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FONCA) A ESTE MUNICIPIO.
112815	MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA (PLAZAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,471,698	2,471,698	1,999,748	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCION.
111955	MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL DE LA PLAZOLETA DE LA CRUZ DE PIEDRA (ELECTRIFICACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	954,841	954,841	121,948	954,841	100%	0	0	PROYECTO	1	1	60%	OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCION.
112067	MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL DE LA PLAZOLETA DE LA CRUZ DE PIEDRA Y/O MOVIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEREA Y SUBTERRANEA "PLAZA CRUZ DE PIEDRA"	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	364,553	364,553	158,501	364,553	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCION.
REHABILITACION																								
67856	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MATEO EVANGELISTA, CAPULALPAM DE MENDEZ, OAXACA	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	CONACULTA/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	800,000	235,897	800,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	5%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																
68063	CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA SUNCION, OBRAS DE ILUMINACION INTERIOR	07-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CONACULTA/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
77429	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	448	448	3,903,267	448	100%	0	0	0	INSTALACION	210	1	0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE COMPUTO PARA USO EN LAS AREAS DEL CECYTEO	
78517	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	6,499	6,499	6,499	6,499	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL, ROQUERDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COLEGIO.	
76690	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBE A411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	336,779	115,622	142,614	115,622	100%	0	0	0	INSTALACION	9	9	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE COMUNICACION, EQUIPOS DIVERSOS, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y PLANTELES DEL CECYTEO.	
101907	ESPACIOS PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	11-EDUCACION PUBLICA MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	400,000	398,726	400,000	398,726	100%	0	0	0	SERVICIO	136,809	102,421	75%	NOMBRE DEL PROYECTO: ESPACIOS PODER JOVEN UBICADOS EN SAN JUAN GACHUATEPEC, HUALUAPAN DE LEON, OAXACA DE JUAREZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, EL ESPINAL, SANTOS REYES NOPALA, NAZARENO ETLA, SANTA MARIA HUATULCO Y LA VILLA DE ZACHILA.	
95659	NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANICILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BB1 A411B05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	478,000	396,578	478,000	396,578	100%	0	0	0	ALUMNO	410	410	100%		
95732	SE-CONACYT EDUC. CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAX.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BB1 AD11B05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	46,787	44,114	46,787	44,114	100%	0	0	0	ALUMNO	410	410	100%		
82268	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	45220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	-	11-EDUCACION PUBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	3,700,171	3,700,171	3,700,171	3,700,171	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%		
96466	ESTUDIO DE PELICULAS NANOCOMPUESTAS NIO-SIO2 Y CO3O4-SIO2	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BB1 A411B05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	130,000	116,246	130,000	116,246	100%	0	0	0	ALUMNO	410	410	100%		
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																										
93134	APOYO FEDERAL AL COLEGIO SUP P/LA EDUC INTERCUL DE OAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	13,000,000	34,930,931	13,000,000	34,930,931	100%	0	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VARIABLE ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A MATRICULA Y DE ACUERDO A EGRESADOS	
76877	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	101,585,540	51,127,829	169,970,394	51,127,829	100%	0	0	0	ALUMNO	15,852	15,544	98%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.	
77665	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411E01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,454,393	1,516,475	3,604,282	1,516,475	100%	0	0	0	CURSO	17	17	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION, Y REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS.	
73408	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBE A411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	23,768,465	8,652,429	13,386,982	8,652,429	100%	0	0	0	SERVICIO	96	82	85%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL CECYTEO.	
84482	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBE A411A01910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	400,000	0	0	0	0%	0	0	0	EVALUACION	16,857	0	0%	EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER RECURSOS EN SERVICIOS PERSONALES.	
25930	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA A411E01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	7,672,899	4,449,284	7,672,899	4,449,284	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO	
26191	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA A411E01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	617,706	617,706	617,706	617,706	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMPUESTOS IMSS, RCV E INFONAVIT DEL MES DE DICIEMBRE Y 6° BIM2008 Y AL PAGO DE INSTRUCTORES 2008	
26307	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA A411E01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	66,656	0	66,656	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMPUESTOS DE TRANSFERENCIA FEDERAL	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6	7	8	9
79955	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	807,489	348,283	242,328	348,283	100%	0	0	0	INSTALACIÓN	55	48	87%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y QUE REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASÍ COMO, CON LOS ESPACIOS PROPIOS.				
78653	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,432,639	698,018	1,367,045	698,018	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	15	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, QUIENES REALIZAN VISITAS DE SUPERVISIÓN O DE ASesorIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.				
84335	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,013,933	138,787	699,889	138,787	100%	0	0	0	CURSO	27	17	63%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, DIPLOMADOS Y TALLRES DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.				
80344	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,456,314	454,317	1,005,372	454,317	100%	0	0	0	EVENTO	25	24	96%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD, TECNOLÓGICOS, CIVICOS Y DEPORTIVOS.				
84271	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,024,555	402,464	469,761	402,464	100%	0	0	0	CONVENIO	5	5	100%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.				
76736	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	8,203,915	0	8,203,915	0	0%	0	0	0	ALUMNO	362	362	100%	LA INFORMACION CAPTURADA EN ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 76582				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
72581	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS/COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLA450A02911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	62,324	62,324	100%					
72592	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS/COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLA450A02912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	40,000	31,540	31,540	31,540	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,140	1,140	100%					
72002	ACTIVACION FISICA ESCOLAR / COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLA450A02903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	100,000	43,218	43,218	43,218	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	261,240	16,328	6%					
106376	ALAS Y RAICES OAXACA (CULTURA INFANTIL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAA443A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	120,100	87,502	87,502	87,502	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	16	8	50%					
102045	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	431,709	431,113	431,709	431,113	100%	0	0	0	PESOS	431,709	431,113	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD				
77199	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,268,330	1,225,726	2,274,133	1,225,726	100%	0	0	0	ALUMNO	15,852	15,544	98%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META, CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZAN DURANTE LA IMPARTICIÓN DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.				
65717	ATENCION A LA DEMANDA RAMO XI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,950,000	3,588,184	3,950,000	3,588,184	100%	0	0	0	ADULTO	44,048	42,974	98%	ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS RAMO XI ATENCION A LA DEMANDA				
103463	BANDA BENITO JUAREZ	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA443A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,590,597	1,548,694	1,548,694	1,548,694	100%	0	0	0	EVENTO	10	9	90%					
26506	CAPACITACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000GA411E01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,862,739	4,572,120	6,862,739	4,572,120	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES DE LOS CURSOS QUE IMPARTE EL INSTITUTO				
106533	CENTROS REGIONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAA443A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	CURSO	32	0	0%					
100960	COMPAÑIA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORANEA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,773	26,448	26,448	26,448	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	46	19	41%					
105884	CONSOLIDACION DE LAS CASAS DE CULTURA Y CASAS DEL PUEBLO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4000BAA443A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,276,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	100%	0	0	0	APOYO	96	96	100%					
78238	DESARROLLO ACADEMICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBA411A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,352,067	1,648,987	2,246,514	1,648,987	100%	0	0	0	CURSO	17	17	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y MATERIALES QUE SE PROPORCIONAN EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.				
73531	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBA411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	20,357,642	12,817,726	14,323,252	12,817,726	100%	0	0	0	SERVICIO	96	82	85%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y MATERIALES QUE SE PROPORCIONAN EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.				
105377	EDITORIAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31000BAAA443A05909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000,000	1,837,625	1,837,625	1,837,625	100%	0	0	0	PUBLICACIÓN	19	16	84%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
72480	ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG6000BLB A450A02908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	203,000	203,000	203,000	203,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	4	4	100%	
72466	ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG6000BLB A450A02907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	312,447	276,040	276,040	276,040	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	9	9	100%	
102192	ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	692,000	691,560	691,560	691,560	100%	0	0	0	BECA	672	504	75%	
84694	EVALUACION EDUCATIVA INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBE A411A01910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	466,399	123,805	401,585	123,805	100%	0	0	0	EVALUACIÓN	16,857	16,082	95%	IMPORTE EROGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
25990	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA A411E01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	941,835	782,398	941,835	782,398	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL INSTITUTO EXISTE UN SUPERAVIT EN LO MODIFICADO CON RESPECTO AL 2DO. TRIMESTRE POR UN IMPORTE DE \$100,824.53 POR MODIFICACIONES 53, OFIC. AUTORIZADO UCPEP/8/8/2009 DEL 24/07/09 MOD. 98 OFIC. AUT. UCPEP/7556/2009 DEL 02/10/09 Y MOD. 99 OFIC. UCPEP/7556/2009 DEL 02/10/09
26121	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA A411E01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,838,165	4,331,915	4,838,165	4,331,915	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERV. GRALES. DEL INSTITUTO. EXISTE UN DEFICIT EN LO PROGRAMADO (MODIFICADO) CON RESPECTO AL 2DO. TRIMESTRE POR UN IMPORTE DE \$100,824.53 COORDINADO A LAS MODIFICACIONES 53, OFIC. AUT. UCPEP/8/8/2009 MOD. 98 OFIC. AUT. UCPEP/7556/2009 DEL 24/07/09 MOD. 84 OFIC. UCPEP/722709 DEL 07/09/09 MOD. 85 OFIC. AUT. UCPEP/722809 DEL 07/09/09 MOD. 86 OFIC. AUT. UCPEP/7556/09 DEL 02/10/09 MOD. 99 OFIC. AUT. UCPEP/7556/09 DEL 02/10/09 MOD. 99 OFIC. AUT. UCPEP/7556/09 DEL 02/10/09
80079	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,820,739	1,706,705	1,954,523	1,706,705	100%	0	0	0	INSTALACIÓN	55	48	87%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PERSONAL A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
72570	JUEGOS NACIONALES NIVEL PRIMARIA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG6000BLB A450A02919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	240	240	100%	
101379	MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA OAXACA 2009 INBA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
72550	OLIMPIADA NACIONAL (SELECTIVO REGIONAL) 2009/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG6000BLB A450A02909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	325,800	325,800	325,800	325,800	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	750	750	100%	
79811	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,031,700	431,023	1,662,438	431,023	100%	0	0	0	SUPERVISION	15	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA Y DEL PERSONAL DE LA RECEPCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL CECYTEO
65454	PLAZAS COMUNITARIAS RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	2,365,000	2,339,452	2,365,000	2,339,452	100%	0	0	0	ADULTO	44,048	42,974	98%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS RAMO XI PLAZAS COMUNITARIAS
84361	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	323,929	119,467	261,230	119,467	100%	0	0	0	CURSO	27	17	63%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES, EN LOS QUE PARTICIPAN PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL CECYTEO.
73516	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO, "PAR"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ACUERDO 02/01/2009	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 600-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11,706,749	10,197,629	11,706,749	10,197,629	100%	0	0	0	REGISTRO	75,096	78,398	104%	EN LO QUE RESPECTA EN EL CUADRO DE LOCALIDAD DEBE SER OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN Y SANTA MARIA DEL TULCE, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA, ES EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
106139	PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAA A443A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600,233	595,235	595,235	595,235	100%	0	0	0	PROYECTO	35	35	100%	
65408	PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	15,565,638	14,771,082	15,565,638	14,771,082	100%	0	0	0	ADULTO	44,048	42,974	98%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS RAMO XI PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION
65852	PROGRAMA ESTRATEGIA 100 X 100 RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	5,150,000	4,117,856	5,150,000	4,117,856	100%	0	0	0	ADULTO	44,048	42,974	98%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS RAMO XI PROGRAMA ESTRATEGIA 100 X 100
105740	PROGRAMA FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A05911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,500	33,253	33,253	33,253	100%	0	0	0	PROYECTO	10	8	80%	
80464	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,806,500	542,647	711,826	542,647	100%	0	0	0	EVENTO	25	24	96%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS, EN SUS ETAPAS REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO DE ACTIVIDADES CIVICAS.
117561	PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	87,540	87,540	87,540	87,540	100%	0	0	0	CAMPANA	3	3	100%	CASA DE CULTURA DE TUXTEPEC \$ 22,464.00; CASA DE CULTURA DE JUCHITAN \$ 33,486.00. CASA DE CULTURA DE TEHUANTEPEC \$ 31,590.00
65566	PROYECTOS ACADÉMICOS RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	2,950,000	2,472,231	2,950,000	2,472,231	100%	0	0	0	ADULTO	44,048	42,974	98%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS RAMO XI PROYECTOS ACADÉMICOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5			Avance % 5/3	Programado 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
65676	PROYECTOS OPERATIVOS RAMO XI	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	623,000	526,369	623,000	526,369	100%	0	0	ADULTO	44,048	42,974	98%	ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS RAMO XI PROYECTOS OPERATIVOS
102306	RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47548	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTADAL	COMISION ESTADAL DE LA JUVENTUD	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MD-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	720,000	476,000	720,000	476,000	100%	0	0	BECAARIO	60	45	75%	NOMBRE DEL PROYECTO: RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET. UBICADOS EN PINOTPA NACIONAL TV, LOMA BONITA TV, HUALAPARAN DE LEÓN TV, OAXACA DE JUÁREZ TV, SANTA MARÍA HUATLILCO RADIO, GUELATAO DE JUÁREZ RADIO, SANTIAGO KAMIL TEPEC RADIO, H. CD. DE TLAXIACO RADIO, SAN LUCAS OJITLAN RADIO, PUERTO ESCONDIDO RADIO, OAXACA DE JUÁREZ RADIO, Y EL BARRIO DE LA SOLEDAD LAGUNAS RADIO.
121274	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / PAGO DE INTERVENCIONES 2009	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	REGMEN ESTADAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,413,264	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	1	0	0%	
105877	SUBSIDIO FEDERAL AL COBAO	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	283,256,899	199,281,866	199,281,866	199,281,866	100%	0	0	OTROS	40,247	40,247	100%	
101934	SUBSIDIO MENSUAL INBA	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-CONSEJO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	24,368	9,945	11,934	9,945	100%	0	0	PROGRAMA	12	5	42%	
72434	TECNICOS CUBANOS / COBERTURA ESTADAL	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A6000BLB A450A02906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTADAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LB0-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	22,818	22,818	22,818	22,818	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	
100170	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INMUJERES 0001/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO H90-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	6,742,500	913,239	6,742,500	913,239	100%	1	0	ACCIÓN	17	1	6%	EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA ES DE \$913,239.86 LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA \$1.73
84300	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBE A411A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,331,967	195,586	1,764,192	195,586	100%	0	0	CONVENIO	5	5	100%	IMPORTE EROGADO CORRESPONDIENTE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
72019	VUELTA MEXICO TELMEX 2009 / COBERTURA ESTADAL	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A6000BLB A450A02904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTADAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LB0-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5,000,000	4,999,999	4,999,999	4,999,999	100%	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%	
109105	4A3660 -DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	16,072,861	2,985,446	16,072,861	2,985,446	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
77558	MOVILIDAD Y ESTRATIFICACION SOCIAL EN ZONAS RURALES CONACYT-SEDESOL 91584	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	505,157	0	505,157	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
77861	MUJERES DEL SUR DE MEXICO EVALUACION DE USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS CON ENFOQUE DE GENERO CONACYT-INMUJERES 95426	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	183,760	0	183,760	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
95511	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBF A411B01501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,719,668	3,187,875	4,719,668	3,187,875	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
94784	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DE LA HABA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	140,000	0	140,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
94955	INVESTIGACION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS BASADOS EN EL EFECTO ACUSTICO-OPTICO Y SU APLICACION EN LOGO TODO-ÓPTICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	361,368	0	361,368	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
76582	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,796,085	4,562,019	6,796,085	4,562,019	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	EL PROYECTO DE "APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO" SE DIVIDE EN DOS RUBROS SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION.
19979	CONSOLIDACION 2009	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBF A411B11701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	246,311	235,430	246,311	235,430	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
20037	RESARCIMIENTO 2009	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBF A411B118701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	246,311	246,311	246,311	246,311	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
53621	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 2009 (PDIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTADAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	807,086	0	807,086	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
102460	FESTIVAL HUMANITAS 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,600,000	1,595,381	1,595,381	1,595,381	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
28394	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2009"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000A4AA A43A02801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,800,000	6,537,352	6,800,000	6,537,352	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	96%	
103707	FIESTAS DE LOS LUNES DEL CERRO GUELAGUETA 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000	1,163,873	1,163,873	1,163,873	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
103123	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,546,000	356,314	356,314	356,314	100%	0	0	EQUIPO	5	1	20%	
49982	INCREMENTO A LA MATRICULA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	INCREMENTO A LA MATR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,349,644	6,349,644	6,349,644	6,349,644	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
102887	PRESENTACION DE CONCIERTOS, FESTIVALES Y ENCUENTROS CULTURALES EN LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,213,322	853,844	853,844	853,444	100%	0	0	EVENTO	26	15	58%	
104145	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAA A443A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	305,240	305,240	305,240	100%	0	0	TALLER	50	30	60%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos (Financieros Acumulados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado, Acumulado, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre						Avance % 5/3	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73873	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 / COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43320	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,736,046	4,826,565	5,736,046	4,826,565	100%	0	0	KILOMETRO	43	38	88%	
73874	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 13+750 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 69.8%)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,670,795	1,045,335	5,670,795	1,045,335	100%	0	0	KILOMETRO	43	8	17%	
73875	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+9000 AL KM. 14+9000/CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	46046	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,286,298	4,340,846	6,286,298	4,340,846	100%	0	0	KILOMETRO	23	19	80%	
75843	MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COIYOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43331	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,398,480	1,167,860	3,398,480	1,167,860	100%	0	0	KILOMETRO	43	35	81%	
75633	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA- EL PARAISO-NEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COIYOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43324	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	578,407	412,928	578,407	412,928	100%	0	0	KILOMETRO	43	40	93%	
73876	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43095	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,837,912	2,707,639	2,837,912	2,707,639	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	96%	
73877	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST.08	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	41910	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,624,693	1,007,958	3,624,693	1,007,958	100%	0	0	KILOMETRO	30	21	69%	
73878	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMITZAOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+912	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	43327	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,481,528	2,279,138	2,481,528	2,279,138	100%	0	0	KILOMETRO	80	79	99%	
73879	MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO E.C. (OAX-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTÉPEC-C-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41540	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,850,470	3,184,553	3,850,470	3,184,553	100%	0	0	KILOMETRO	42	22	52%	
74695	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTÉPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAMO A MODERN. 5+000 A	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41922	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1574 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,509,108	322,823	2,509,108	322,823	100%	0	0	KILOMETRO	42	8	19%	
73880	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+000 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 117	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	43107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1442 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,488,217	2,850,386	5,488,217	2,850,386	100%	0	0	KILOMETRO	117	80	68%	
77858	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 30+000 (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO: DEL KM. 5+000 AL KM. 6+000 /SN MIGUEL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	45252	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,240,700	1,326,164	2,240,700	1,326,164	100%	0	0	KILOMETRO	19	10	50%	
73881	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA, TRAMO DEL KM. 13+317 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+800 AL KM. 10+317 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007 56%)	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	43326	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,477,747	1,062,526	3,477,747	1,062,526	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	76%	
76506	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	41920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,536,034	2,396,034	5,536,034	2,396,034	100%	0	0	KILOMETRO	48	26	54%	
76388	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	41918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,786,978	2,649,513	5,786,978	2,649,513	100%	0	0	KILOMETRO	48	28	58%	
77608	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) SAN BALTAZAR GUELAVALA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	325-SAN PEDRO QUIATON	SAN PEDRO QUIATON	URBANO	42792	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,325,783	1,209,626	1,325,783	1,209,626	100%	0	0	KILOMETRO	23	13	54%	
76712	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA) SAN LORENZOTEHUILLAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBTRAMO A MODERN	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	43099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,393,045	1,237,576	4,393,045	1,237,576	100%	0	0	KILOMETRO	112	32	29%	
77020	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	43109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,996,920	2,173,586	3,996,920	2,173,586	100%	0	0	KILOMETRO	26	11	42%	
73882	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO XTAYUTLA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 64+376, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (CON ORIGEN EN SAN JOSE LAS FLORES)(TRA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	41526	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1611 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	69,108	69,108	69,108	69,108	100%	0	0	KILOMETRO	64	64	100%	
73883	MOD. Y AMP. DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA SANTA MARIA YUCUHI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATÓ-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MOD. 8+000 AL KM. 12+000, LOMA BONITA DE JUAREZ/SANT	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	43683	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,715,849	3,474,598	3,715,849	3,474,598	100%	0	0	KILOMETRO	42	42	100%	
73884	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATÓ-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM.	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	43105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	680,951	680,951	680,951	680,951	100%	0	0	KILOMETRO	42	42	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
73885	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO NUEVO ZOOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300, NUEVO ZOOQUIAPAM	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	41536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,540,034	1,016,778	1,540,034	1,016,778	100%	0	0	KILOMETRO	16	13	81%	
73886	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO NUEVO ZOOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 5+300, NUEVO ZOOQUIAPAM	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	41538	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,639,796	3,391,561	5,639,796	3,391,561	100%	0	0	KILOMETRO	16	13	81%	
74812	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO NUEVO ZOOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300, NUEVO ZOOQUIAPAM	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	41928	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,518,331	1,040,731	2,518,331	1,040,731	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
77265	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	43333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,779,548	2,440,813	2,779,548	2,440,813	100%	0	0	KILOMETRO	10	6	56%	
73887	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200, RANCHO OJOCHÉ) (RANCHO OJOCHÉ) (SAN JUAN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHÉ	RURAL	42412	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,062,942	1,582,413	2,062,942	1,582,413	100%	0	0	KILOMETRO	13	7	54%	
73888	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 7+000	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	43093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,839,801	3,299,655	4,839,801	3,299,655	100%	0	0	KILOMETRO	35	28	80%	
76639	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920, SAN ANDRES CHICAHUAXTLA/PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	42410	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,209,680	836,999	2,209,680	836,999	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	73%	
73889	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 (TRABAJO COMPLEMENTARIOS 2007, 42.4%)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	41522	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,635,461	2,632,291	2,635,461	2,632,291	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
73890	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+000 (SAN AGUSTIN CHAYUCO)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	41524	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,835,075	1,042,077	1,835,075	1,042,077	100%	0	0	KILOMETRO	9	6	66%	
73891	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO KM.55+000 E.C. (XTLAN-ZOOGUCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DE	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	41534	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,347,280	1,607,813	3,347,280	1,607,813	100%	0	0	KILOMETRO	40	29	72%	
74423	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (XTLAN-ZOOGUCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SUBTRAMO A MODER	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	41914	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,315,702	994,710	3,315,702	994,710	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
74513	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (XTLAN-ZOOGUCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SUBTRAMO A MODERNIZA	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	41916	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,509,540	1,591,507	3,509,540	1,591,507	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
MEJORAMIENTO																								
73892	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 34.5%) (CONCEPCION P	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	41520	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	316,383	312,494	316,383	312,494	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
73893	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO 5+600 DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR (SAN FELIPE EL MIRA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	45254	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																								
73894	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 66%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,050,307	471,278	4,050,307	471,278	100%	0	0	KILOMETRO	9	4	44%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
98461	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BFAD11B09502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OA/PAN	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,268,236	1,595,241	2,268,236	1,595,241	100%	105,937	0	ALUMNO	410	410	100%	
20188	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2008)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE000BFAD11B09701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SERRA SUR	MAESTROS	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	280,000	98,986	280,000	98,986	100%	0	0	MAESTRO	5	5	100%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
119567	PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6000BBAD11B09201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	3,122,171	1,499,412	3,122,171	1,499,412	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	52%	
77576	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,437,475	403,370	1,437,475	403,370	100%	0	0	BECA	20	6	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																				
78355	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO PROMEP 2008	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRIA Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	2,751,825	1,561,671	2,751,825	1,561,671	100%	0	0	MAESTRO	31	18	58%						
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																													
117168	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	12,913,129	12,913,129	12,913,129	12,913,129	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	RECURSOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS EN EL AÑO 2008, REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2009					
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)																													
100443	APOYO FEDERAL AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	4A3000BF411C01491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 913-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	41,466	28,076	41,466	28,076	100%	0	0	ALUMNO	360	300	83%						
47822	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	PIFI2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 911-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,333,598	2,333,598	2,333,598	2,333,598	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%						
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																													
109465	4A3000-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	9,935,751	9,931,664	9,935,751	9,931,664	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%						
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO																													
68306	ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	2,227,078	2,104,066	2,227,078	2,104,066	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%						
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																													
68439	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1,006,389	1,006,389	1,006,389	1,006,389	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%						
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																													
108595	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD 100-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	26,166,104	4,540,129	4,540,129	4,540,129	100%	14,646	0	FAMILIA	230,707	230,707	100%						
CARAVANAS DE LA SALUD																													
46078	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION PARA 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	6,031,456	5,639,523	6,031,456	5,639,523	100%	91	0	UNIDAD MÉDICA	14	13	93%						
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
83157	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	295689 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	256,500	255,839	256,500	255,839	100%	0	0	OBRA	33	33	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.					
83158	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0006/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1111209 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	82,487	0	82,487	0	0%	0	0	OTROS	20,600	20,600	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009, OBRA TERMINADA.					
83159	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORO GAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0004/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	128997 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	152,914	152,480	152,914	152,480	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.					
83160	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0003/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	340851 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	295,845	294,939	295,845	294,939	100%	0	0	EQUIPO	54	54	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL.					
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO EN ZONAS URBANAS																													
83344	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	APASZU006308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTADAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3112 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,616,696	1,591,562	1,616,696	1,591,562	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
83345	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO COOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	APASZU01 09/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3125 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,202,002	2,074,985	2,202,002	2,074,985	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83346	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU00 59/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	10,104,348	10,000,000	10,104,348	10,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008
83347	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	APASZU00 26/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5627 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	250,000	245,412	250,000	245,412	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83348	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	APASZU00 50/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5732 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	153,405	139,332	153,405	139,332	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83349	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICA YÁN	SAN JUAN JICA YÁN	RURAL	APASZU01 04/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4178 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,133,047	1,099,357	1,133,047	1,099,357	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83350	CONSTRUCCION DEL COLECTOR LIBERTAD (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	APASZU01 12/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,781,380	3,588,070	3,781,380	3,588,070	100%	0	0	METRO LINEAL	2,544	2,544	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83351	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLES EJIDO NO.3 Y 12 DE OCTUBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	APASZU01 11/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,124,370	2,948,695	3,124,370	2,948,695	100%	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83352	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	APASZU00 89/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,154,340	2,132,093	2,154,340	2,132,093	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008
83353	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTA CATERINA LOXICHA	URBANO	APASZU00 17/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2527 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	519,972	493,422	519,972	493,422	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83354	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	APASZU00 11/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1760 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,057,704	1,020,179	1,057,704	1,020,179	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83355	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	APASZU00 09/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	480000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	103,021	0	103,021	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008
83356	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA LA ESTANCIA, COLONIA S.A.R.H)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU00 90/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	827,826	276,689	827,826	276,689	100%	0	0	SISTEMA	1	0	34%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83357	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	APASZU00 19/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7616 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	96,749	0	96,749	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83358	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	APASZU00 31/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6824 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	122,574	110,369	122,574	110,369	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83359	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU00 54/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,532,634	536,833	1,532,634	536,833	100%	0	0	PLANTA	1	0	40%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83360	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	APASZU01 05/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2906 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,010,435	950,559	1,010,435	950,559	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6
83361	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	APASZU00 81/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	213,968	39,643	213,968	39,643	100%	0	0	SISTEMA	1	1	83%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA		
83362	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	APASZU00 48/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6232 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	173,706	153,645	173,706	153,645	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83363	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU00 59/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,041,739	2,500,000	4,041,739	2,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	63%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008		
83364	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU00 41/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	100,000	95,240	100,000	95,240	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83365	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETERMINACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	APASZU00 43/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	203,375	178,631	203,375	178,631	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83366	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	APASZU00 60/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	16724 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,139,130	97,391	4,139,130	97,391	100%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA CANCELADA		
83367	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUENTE DE PIEDRA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU00 17/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	240,215	224,400	240,215	224,400	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83368	DISEÑO EJECUTIVO, REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA POTABILIZADORA FORTIN II	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU00 56/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,552,173	1,536,521	1,552,173	1,536,521	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83369	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU01 07/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	52000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,075,604	1,056,794	1,075,604	1,056,794	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83370	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	APASZU00 09/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	143,947	118,248	143,947	118,248	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83371	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	APASZU00 47/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	11,533	8,372	11,533	8,372	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83372	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9-AYOTZINTPEC	AYOTZINTPEC	URBANO	APASZU00 25/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3490 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	49,049	30,417	49,049	30,417	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83373	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	APASZU00 45/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3443 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	792,483	555,405	792,483	555,405	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
AMPLIACION																										
83374	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. INDEPENDENCIA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	APASZU00 06/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	371,332	365,971	371,332	365,971	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83375	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU00 14/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	824,502	253,748	824,502	253,748	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA		
83376	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVÍA	URBANO	APASZU00 10/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2859 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	571,457	74,172	571,457	74,172	100%	0	0	SISTEMA	1	0	13%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
83377	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	APASZU008708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9330 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	291,807	6,866	291,807	6,866	100%	0	0	METRO LINEAL	2,130	2,130	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83378	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	APASZU003908	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9330 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	7,826	0	7,826	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
83379	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU001108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,133,908	390,914	1,133,908	390,914	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83380	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLES LAZARO CARDENAS, GUADALUPE VICTORIA, 10 DE MAYO, PRIV. 10 DE MAYO, SEGUNDA, CUARTA Y QUINTA PRIVADA DE DIAZ ORDAZ)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU010608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	733,269	689,370	733,269	689,370	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83381	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	APASZU004908	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3627 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	550,332	500,698	550,332	500,698	100%	0	0	METROS LINEALES	3,620	3,620	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83382	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO "MALUCANO")	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU009108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	924,093	180,012	924,093	180,012	100%	0	0	SISTEMA	1	0	21%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83383	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU008408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	454,696	448,071	454,696	448,071	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83384	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA (COLONIA AEROPUERTO))	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU001208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	106,475	98,648	106,475	98,648	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83385	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU004608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	517,391	403,396	517,391	403,396	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83386	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU005208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	185,552	79,916	185,552	79,916	100%	0	0	METROS LINEALES	608	608	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83387	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	APASZU005108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,791,319	4,739,145	4,791,319	4,739,145	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83388	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANO, SAN RAFAEL Y HEROES DE INDEPENDENCIA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU008008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	605,841	170,037	605,841	170,037	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83389	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	APASZU009208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2652 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	732,091	689,310	732,091	689,310	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83390	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU009308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,859,999	429,535	1,859,999	429,535	100%	0	0	METRO LINEAL	1,759	440	25%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83391	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	APASZU010308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4274 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	587,932	575,919	587,932	575,919	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83392	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	APASZU001808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30692 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	180,257	26,153	180,257	26,153	100%	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
83393	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	APASZU0015/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1046 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,515,652	784,193	1,515,652	784,193	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83401	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	APASZU0040/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4769 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	154,254	125,736	154,254	125,736	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83402	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU0007/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3039 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	906,488	882,055	906,488	882,055	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83403	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU0110/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	948,004	741,854	948,004	741,854	100%	0	0	0	METRO LINEAL	787	630	80%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83404	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU0064/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	85530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,804,848	1,116,621	3,804,848	1,116,621	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,896	3,009	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83405	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU0096/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,020,870	200,000	2,020,870	200,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	10%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83406	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE GUERRERO Y LOMAS DE GALINDO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	APASZU0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	858,121	258,540	858,121	258,540	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
MODERNIZACIÓN																									
83407	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	APASZU0027/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6232 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	250,000	245,412	250,000	245,412	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
MEJORAMIENTO																									
83408	MEJORAMIENTO FISICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	APASZU0089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492660 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	234,173	0	234,173	0	0%	0	0	0	EQUIPO	15	0	0%	OBRA CANCELADA
83409	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	APASZU0098/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2954 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	250,000	241,631	250,000	241,631	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83410	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	APASZU0020/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3677 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	44,532	39,507	44,532	39,507	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83411	MEJORAMIENTO FISICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU0094/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	620,589	0	620,589	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CANCELADA
83412	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	APASZU0028/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12404 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	250,000	238,093	250,000	238,093	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83413	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	APASZU0061/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12404 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	100,815	76,487	100,815	76,487	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83414	MEJORAMIENTO FISICO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	APASZU0083/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	98,047	0	98,047	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
83415	MEJORAMIENTO FISICO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	APASZU0082/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24337 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	124,624	0	124,624	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																
83416	MEJORAMIENTO FISICO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	APASZU0095/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	37068 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	873,783	0	873,783	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA	
83417	MEJORAMIENTO FISICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	APASZU0097/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,573,241	0	1,573,241	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA	
83418	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	APASZU0062/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4668 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	45,097	39,057	45,097	39,057	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
REHABILITACION																										
83419	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	APASZU0088/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11305 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,201,226	952,200	1,201,226	952,200	100%	0	0	0	METRO LINEAL		5,478	2,794	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83420	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. LA ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZU0101/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2497 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	266,933	250,741	266,933	250,741	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
83421	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU0004/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	179,079	93,174	179,079	93,174	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
83422	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	URBANO	APASZU0055/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3619 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	159,307	66,468	159,307	66,468	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
83423	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LAS FLORES)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	APASZU0085/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3619 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	413,913	406,272	413,913	406,272	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
83424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU0100/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	910,767	448,473	910,767	448,473	100%	0	0	0	METRO LINEAL		2,360	1,204	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83425	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU0102/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	405,597	381,198	405,597	381,198	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
83426	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU0013/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	391,482	165,135	391,482	165,135	100%	0	0	0	METRO LINEAL		6,155	6,155	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83427	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	APASZU0033/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4581 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,010,435	749,999	1,010,435	749,999	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
83428	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	APASZU0016/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2842 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	234,875	221,546	234,875	221,546	100%	0	0	0	METRO LINEAL		1,508	1,508	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83429	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ALBERTO BLAS Y VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	APASZU0086/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,212,522	599,370	1,212,522	599,370	100%	0	0	0	METRO LINEAL		2,858	1,458	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																										
CONSTRUCCION																										
83192	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	APASZR0042/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1046 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	420,000	406,232	420,000	406,232	100%	0	0	0	PLANTA		1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83193	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS CAULOTE	RURAL	APASZR0095/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	197 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	496,327	457,481	496,327	457,481	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
83194	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	APASZR0116/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	226 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	672,000	626,662	672,000	626,662	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83195	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	153-SAN GABRIEL MXTEPEC	SANTA MARIA	RURAL	APASZR0006/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	25,787	0	25,787	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLAN	LLANO DE LEON	RURAL	APASZR0098/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	534 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	871,968	871,968	871,968	871,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83197	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	RURAL	APASZR0035/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	120,601	101,862	120,601	101,862	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO DOMINGUILLO	RURAL	APASZR0011/07/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	256,222	248,855	256,222	248,855	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES SANTIAGO DOMINGUILLO (ALPICHAGUA), OBRA DEL EJERCICIO 2008 TERMINADA
83199	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	ARROYO PLATANAL	RURAL	APASZR0120/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	770,000	754,418	770,000	754,418	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83200	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	APASZR0090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	388 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	463,921	153,985	463,921	153,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83201	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LA LAGUNA ESCONDIDA	RURAL	APASZR0039/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	262 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	484,249	484,249	484,249	484,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83202	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLAN	CAFETAL SEGUNDO	RURAL	APASZR0040/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	163 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	486,024	486,024	486,024	486,024	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO CAFETAL SEGUNDO (NUEVO CAFETAL), OBRA DEL EJERCICIO 2008, TERMINADA.
83203	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA ALTA	RURAL	APASZR0039/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	244 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	904,705	431,326	904,705	431,326	100%	0	0	POZOS	1	1	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83204	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLAN	NUEVO ARROYO CAMARON	RURAL	APASZR0037/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	366,696	366,037	366,696	366,037	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83205	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PINAS	COPALITA DE CERRO LEON	RURAL	APASZR0110/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	210,000	199,446	210,000	199,446	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83206	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PINAS	SAN CRISTOBAL ALTO	RURAL	APASZR0111/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	136 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	175,000	78,501	175,000	78,501	100%	0	0	SISTEMA	1	0	49%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83207	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	27-CHIHUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ	CHIHUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ	URBANO	APASZR0003/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	564,936	109,435	564,936	109,435	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83208	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL ANIS	RURAL	APASZR0053/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	132 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	78,453	23,784	78,453	23,784	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
83209	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA YERBASANTA	RURAL	APASZR0054/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	96 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	34,195	4,108	34,195	4,108	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
83210	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL AZUFRE	RURAL	APASZR0115/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	451 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	998,324	497,177	999,324	497,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83211	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PEÑAS NEGRAS	RURAL	APASZR0015/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	678 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	77,290	70,480	77,290	70,480	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83212	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGULLA	RURAL	APASZR0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	746 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,678,701	1,678,701	1,678,701	1,678,701	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83213	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	APASZR0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,293,361	99,608	1,293,361	99,608	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
83214	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	YUCUY (ZARAGOZA ALACRANES)	RURAL	APASZR0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	683 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	106,080	102,087	106,080	102,087	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	APASZR0090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	39,983	39,983	39,983	39,983	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83216	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	APASZR0082/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	189 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	290,635	265,633	290,635	265,633	100%	0	0	PLANTA	55	55	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83217	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	RANCHO SOLANO	RURAL	APASZR0103/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	327,505	147,151	327,505	147,151	100%	0	0	METRO LINEAL	880	396	45%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83218	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	APASZR0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	385,118	368,554	385,118	368,554	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83219	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZR0097/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	344,415	343,579	344,415	343,579	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83220	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	APASZR0100/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	293,965	292,259	293,965	292,259	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83221	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	APASZR0101/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	593 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	556,002	502,427	556,002	502,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83222	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PEÑA BLANCA)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	APASZR0102/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9458 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	159,744	143,640	159,744	143,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83223	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	APASZR0105/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	83 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	266,051	246,789	266,051	246,789	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83224	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA SOLEDAD	RURAL	APASZR0041/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	68 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	136,710	0	136,710	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
83225	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	APASZR0052/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	565 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	554,669	554,669	554,669	554,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6
83226	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	LLANO VERDE	RURAL	APASZR00 1/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	26 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,331,099	1,284,314	1,331,099	1,284,314	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83227	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CERRO LA CRUZ	RURAL	APASZR00 10/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	163 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	299,716	299,716	299,716	299,716	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83228	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL COCO	RURAL	APASZR00 12/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	227 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	698,315	565,217	698,315	565,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83229	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	APASZR01 29/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	339,423	330,671	339,423	330,671	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83230	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	APASZR01 26/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2325 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,383,096	262,457	1,383,096	262,457	100%	0	0	METRO LINEAL	4,115	821	20%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.		
83231	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	APASZR00 32/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	77 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	844,028	844,028	844,028	844,028	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83232	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	498-SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITANCLLO DE JUAREZ	RURAL	APASZR00 95/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	331 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,095,545	1,095,545	1,095,545	1,095,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83233	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	CENEGULLA	RURAL	APASZR00 96/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	347 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	249,481	231,268	249,481	231,268	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83234	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	SITO DE LAS FLORES	RURAL	APASZR00 99/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	248,362	117,396	248,362	117,396	100%	0	0	POZOS	1	0	49%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.		
83235	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	547-TEOTONGO	TEOTONGO	URBANO	APASZR01 28/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	521 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	70,588	69,121	70,588	69,121	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83236	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	APASZR00 34/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	386 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	175,747	101,376	175,747	101,376	100%	0	0	POZOS	1	1	60%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.		
83237	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	APASZR00 1/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	415 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	330,445	264,414	330,445	264,414	100%	0	0	SISTEMA	1	1	82%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.		
AMPLIACION																										
83238	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	APASZR01 08/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2407 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,000,000	475,507	1,000,000	475,507	100%	0	0	METRO LINEAL	1,009	504	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.		
83239	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	RURAL	APASZR00 22/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1565 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	49,767	49,767	49,767	49,767	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COMO SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE), OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.		
83240	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	APASZR00 21/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	905 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	196,171	196,171	196,171	196,171	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83241	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	APASZR00 23/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	107 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	174,169	132,891	174,169	132,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
83259	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	APASZR0055/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1627 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	661,683	661,683	661,683	661,683	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83260	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	APASZR0056/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	131 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	65,427	65,427	65,427	65,427	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83261	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN SIDRO NARANJAL	RURAL	APASZR0036/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	606 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	115,217	115,217	115,217	115,217	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83262	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CUGANDA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	APASZR0024/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	59,934	39,428	59,934	39,428	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83263	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	APASZR0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	500,258	489,163	500,258	489,163	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,381	2,381	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83264	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	APASZR0006/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1236 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	158,017	158,017	158,017	158,017	100%	0	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83265	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	APASZR0078/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1839 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	107,685	107,107	107,685	107,107	100%	0	0	0	METRO LINEAL	853	853	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83266	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINYUVI	RURAL	APASZR0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	414,415	395,406	414,415	395,406	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83267	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	APASZR0007/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	817 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	20,752	0	20,752	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	896	896	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83268	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA ESTRELLA	RURAL	APASZR0083/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	398,290	0	398,290	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	9%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83269	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	APASZR0043/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1579 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,100,000	1,849,698	2,100,000	1,849,698	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83270	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPELCINGO	RURAL	APASZR0008/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	120,781	120,781	120,781	120,781	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83271	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTÍN TOXPALÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	APASZR0004/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	194,224	194,224	194,224	194,224	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83272	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	URBANO	APASZR0078/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2216 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	79,999	69,394	79,999	69,394	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83273	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	APASZR0025/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	394 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	14,103	0	14,103	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83274	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RÍO	SAN MIGUEL DEL RÍO	URBANO	APASZR0089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	93,235	93,235	93,235	93,235	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
83275	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	APASZR0026/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	774 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	570,877	563,812	570,877	563,812	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83276	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	APASZR0125/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	962 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,928,720	1,533,275	1,928,720	1,533,275	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83277	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	APASZR0109/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1726 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	393,539	361,560	393,539	361,560	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83278	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	SAN PEDRO KTLAHUACA	URBANO	APASZR0058/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2254 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	526,584	370,910	526,584	370,910	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83279	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	APASZR0075/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	229,177	160,240	229,177	160,240	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83280	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUAREZ	RURAL	APASZR0081/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	352 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	37,863	37,863	37,863	37,863	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83281	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPAGOYAN	SANTA ANA TLAPAGOYAN	URBANO	APASZR0091/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1222 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	545,382	545,382	545,382	545,382	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83282	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	APASZR0016/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1377 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	38,653	0	38,653	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83283	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	RURAL	APASZR0049/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	41,892	34,064	41,892	34,064	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83284	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN SIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	APASZR0027/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	465,609	0	465,609	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
83285	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	APASZR0048/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1799 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	6,730	4,622	6,730	4,622	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83286	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAN SEBASTIAN PROGRESO	RURAL	APASZR0019/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	754 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	273,322	0	273,322	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83287	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTIAGO CHILKTLAHUACA	RURAL	APASZR0020/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	927 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	348,517	348,517	348,517	348,517	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83288	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	APASZR0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	536,281	251,361	536,281	251,361	100%	0	0	0	METRO LINEAL	946	454	48%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA.
83289	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	APASZR0079/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1515 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	100,774	80,409	100,774	80,409	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83290	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	APASZR0084/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1029 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	404,376	393,518	404,376	393,518	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
83291	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUATLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	APASZR0089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	917 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	189,605	183,955	189,605	183,955	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83292	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA REFORMA	RURAL	APASZR104/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	230,169	208,485	230,169	208,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83293	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	APASZR0137/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2182 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,508,593	0	1,508,593	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83294	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	NEJAPA	RURAL	APASZR0045/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	290 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,027,646	755,891	1,027,646	755,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83295	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CUATODE	RURAL	APASZR0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	374 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	196,112	186,253	196,112	186,253	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83296	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSÉ CHICHIHUALTEPEC	RURAL	APASZR0092/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	287 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	34,997	18,721	34,997	18,721	100%	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83297	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR0093/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1547 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	39,028	22,081	39,028	22,081	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83298	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	APASZR0094/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	525 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	591,754	572,395	591,754	572,395	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83299	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO XTLAHUACA	RURAL	APASZR0028/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	139 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	168,872	168,872	168,872	168,872	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83300	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	APASZR0029/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	87,421	79,178	87,421	79,178	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83301	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	APASZR0030/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	416 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	76,393	67,271	76,393	67,271	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	APASZR0031/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	325 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	30,669	25,099	30,669	25,099	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83303	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	APASZR0077/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1724 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	210,157	210,157	210,157	210,157	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83304	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	RURAL	APASZR0013/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	416 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	97,296	87,679	97,296	87,679	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83305	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TLANTONGO	SAN MARTÍN DE LAS PALMAS	RURAL	APASZR0033/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	361 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	75,938	36,983	75,938	36,983	100%	0	0	METRO LINEAL	5,101	5,101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83306	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO (MULTISISTEMA)	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	APASZR0046/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1260 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	196,992	90,992	196,992	90,992	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7
83307	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION XTALTEPEC	SANTIAGO XTALTEPEC	RURAL	APASZR0130/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1186 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	782,390	759,653	782,390	759,653	100%	0	0	METRO LINEAL	2,476	2,476	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83308	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	APASZR0086/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2031 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	979,104	979,104	979,104	979,104	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83314	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	APASZR0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	80 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	165,978	153,061	165,978	153,061	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83315	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	RURAL	APASZR0018/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	447 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	100,376	100,299	100,376	100,299	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83316	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	APASZR0131/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1081 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	157,000	155,334	157,000	155,334	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83317	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	APASZR0087/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	203,135	203,135	203,135	203,135	100%	0	0	METRO LINEAL	794	794	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83318	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	APASZR0059/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2308 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	312,912	312,912	312,912	312,912	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83319	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUEVO TENOCHTITLAN	RURAL	APASZR0050/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	373 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	272,275	270,217	272,275	270,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83320	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	APASZR0127/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1554 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	324,000	310,491	324,000	310,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
MEJORAMIENTO																											
83322	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0070/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	16602 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	188,879	188,879	188,879	188,879	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83321	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0069/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30560 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	258,389	258,389	258,389	258,389	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83323	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0074/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25709 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	42,370	42,370	42,370	42,370	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.			
83324	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0136/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73926 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	300,000	291,482	300,000	291,482	100%	0	0	CURSO	20	20	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.			
83326	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0134/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73926 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.			
83327	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0132/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73927 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	19,600	17,007	19,600	17,007	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.			
83325	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	APASZR0135/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73926 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	863,860	827,521	863,860	827,521	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9												
														2	Ministrado	Programado								Ejercido										
CONSTRUCCIÓN																																		
74014	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	0	5,897	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION										
76280	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE OCHO INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORT. EST. AL PROG. PARA AMPLIA. DE OFER. EDUC. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	12907 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	0	5,897	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION										
75665	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA CINCO COLEGIOS NACIONALES DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (APORT. EST. AL PROG. DE INFRAESTRUC. PARA EDUC. MEDIA SUP. 08)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	1847 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	0	5,897	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION										
76086	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORT. EST. AL PROG. PARA LA AMPLI. DE LA OFER. EDUC. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	6704 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	0	5,897	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION										
75986	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA TRECE BACHILLERATOS INTEGRALES COMUNITARIOS (APORT. EST. AL PROG. DE INFRA. PARA EDUC. MEDIA SUP. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	1071 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	0	5,897	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION										
75882	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA TRES CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (APOR. EST. AL PROG. DE INFRA. PARA EDUC. MEDIA SUP. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	0	5,897	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION										
77557	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON CON CONCRETO HIDRAULICO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAGUNAS	URBANO	33	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	3817 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,674	206,673	206,674	206,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%											
103892	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 25 DE ABRIL (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	65	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIAS DE COLONIAS POPULARES	2260 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	448,199	448,185	448,199	448,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%											
90639	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 APORTACION ESTATAL AL PIB.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVICUZAS	RURAL	223	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	270,279	2,400,000	270,279	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%											
88044	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS /SANTIAGO QUIVICUZAS /SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVICUZAS	RURAL	136	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,326	1,390,792	1,545,326	1,390,792	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	84%											
89750	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVICUZAS	RURAL	179	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,494	292,547	655,494	292,547	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	45%											
115249	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	128-SAN CRISTOBAL LACHIROAG	SAN CRISTOBAL LACHIROAG	URBANO	237	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN CRISTOBAL LACHIROAG	1130 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,000	0	1,100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%											
116058	TERMINACION DEL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	114	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	2600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,191,369	0	1,191,369	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%											
78436	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	40	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	355 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223,075	223,075	223,075	223,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%											
83945	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 27.66%) APO	136-SAN FELIPE USLA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	167	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,809	0	805,809	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%											
145493	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	13.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,019	351,019	351,019	351,019	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%											
96881	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	14.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5363 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,486,700	1,486,395	1,486,700	1,486,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
96882	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA)	155-SAN LDEFONSO SOLA	SAN LDEFONSO SOLA	URBANO	15.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
103381	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	156-SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	RURAL	41	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,990	100,000	99,990	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
96883	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	16.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,825	451,825	451,825	451,825	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
102581	CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DEL ALBERGUE Y CENTRO DE CAPACITACION (ACABDOS, HERRERIA,CANCELERIA, CARPINTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS).	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	30	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	840 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	620,000	619,994	620,000	619,994	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
78535	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	42	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	2350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
46948	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	165	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	5390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
101135	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	104	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	442,253	442,253	442,253	442,253	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
101337	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL CAMARON", SOBRE CAMINO EL ACUYO - ZACATE COLORADO, KM 2+500 (1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	105	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,999,794	3,000,000	2,999,794	100%	0	0	0	METROS	16	16	100%	
96884	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	80.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,151	594,965	595,151	594,965	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
83588	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEPEC	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	132	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,474,718	0	2,474,718	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
83977	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 12+400 AL KM 14+400 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI).	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	218	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,380,000	547,805	1,380,000	547,805	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	30%	
83674	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC" UBICADO EN EL KM 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO" APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	189	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,050,000	503,928	1,050,000	503,928	100%	0	0	0	METROS	3	2	55%	
47106	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	159	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
84660	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVEO-ARROYO VENADO APORTACION ESTATAL AL PIBAI EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	199	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	940,000	0	940,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
83959	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR:TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 7+500 AL KM 10+972.09 APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	169	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,914,800	1,678,127	2,914,800	1,678,127	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	64%	
83852	CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 APORTACION ES	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	195	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,000	345,214	1,680,000	345,214	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
83605	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIKOLA-ARROYO BLANCO (ARROYO BLANCO) SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	123	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,359,767	1,600,000	2,359,767	1,600,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	65%	
83925	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 12+500 AL KM 16+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85 %) APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	168	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	672,796	341,774	672,796	341,774	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	79%	
143988	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 APORTACION ESTATAL AL PIBAJI, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA EN	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	202	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
105606	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL	95	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	890 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	734,947	734,939	734,947	734,939	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96731	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL	222-SAN JUAN YAEÉ	SANTA MARIA LACHICHINA	RURAL	100	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	839,647	839,332	839,647	839,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
102880	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE CAPILLA CATOLICA (ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS).	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	RURAL	31	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	870 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	650,000	649,994	650,000	649,994	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
84790	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+820 AL KM 2+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,481	498,156	500,481	498,156	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
78721	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	43	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	4000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
47159	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	160	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	9786 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
115964	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	112	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
84703	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAJI	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	208	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,950,000	0	1,950,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
84668	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	44	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	961 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,911	1,911	100%	
84774	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL, TERRACERIAS, CASETA DE CONTROL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CERCA PERIMETRAL, CUNETAS PLUVIALES, PLANTA DE COMPOSTA)	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	45	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,745,489	2,745,489	2,745,489	2,745,489	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
115611	CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	241	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITO DE EL ESPINAL	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,848,582	0	0	OBRA	1	0	0%	
84859	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 14.83%) APORTACION ESTATAL AL PIBAJI	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	180	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	372,537	133,373	372,537	133,373	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
84722	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 13+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAJI EN EL MUNICIPIO TAMAZULAPAM DE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	206	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,440,000	0	1,440,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
115350	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	238	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	1094 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,750,000	0	1,750,000	0	0%	0	0	0	BODEGA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
96885	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LAS. SECUNDARIA "NETZAHUALCOYOTL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	81.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,077	430,206	430,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
84003	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, S/CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN /NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN /SAN FE	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN	RURAL	149	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,404	0	202,404	0	0%	0	0	0	METROS	6	0	0%	
86388	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN, (TRBAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%) APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUNIC	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN	RURAL	171	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,065,960	0	1,065,960	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
105662	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	96	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	373,500	373,491	373,500	373,491	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
96886	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	82.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,622,903	8,622,432	8,622,903	8,622,432	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96887	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	17.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96888	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGULLA	RURAL	18.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,008,369	929,725	1,008,369	929,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96889	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	19.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,240	306,010	329,240	306,010	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
84863	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARA RIEGO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	AGUA BLANCA	RURAL	46	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	177 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,472	363,471	363,472	363,471	100%	0	0	0	METRO LINEAL	515	515	100%	
104757	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	66	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	2654 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	504,225	504,222	504,225	504,222	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	
105732	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	378-SANTA CRUZ MXTEPEC	SANTA CRUZ MXTEPEC	URBANO	97	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	224,100	224,095	224,100	224,095	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
89923	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659.2 E.C. 8SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJS COMPLEMENTARIOS 2008, 59.0%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	175	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y ESROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,832,396	0	2,832,396	0	0%	0	0	0	METROS	11	0	0%	
104921	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	67	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	190 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,086	187,080	187,086	187,080	100%	0	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	
105180	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	68	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	190 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,923	90,922	90,923	90,922	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	50	50	100%	
96890	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	9.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,245	956,389	958,245	956,389	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
145492	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SANTA MARIA XICOTEL)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	21.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,157	262,157	262,157	262,157	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	GANCHA
96891	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	22.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	42570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,810	88,810	88,810	88,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96892	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	23.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	0 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,006	574,788	575,006	574,788	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
96893	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	24.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1133 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
83555	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTO DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DÍAZ, UBICADO EN EL KM 0+349 EN EL CRUCE CON EL RIO YUTENIGAYA APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA D	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	193	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	193	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	345,503	2,400,000	345,503	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	2	20%	
115024	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	236	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	MAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	4250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,050,000	0	4,050,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96894	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL MERCADO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	77.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,463,190	0	1,463,190	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
115835	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (1A. ETAPA)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	108	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	8936 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
114312	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	233	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE IXTLAN DE JUAREZ	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367,600	0	367,600	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
47070	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	166	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
90948	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIVICOLO-SAN PEDRO LEAPI-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 11+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	RURAL	224	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,320,000	0	1,320,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
102118	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHCAPA DE CASTRO	URBANO	29	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	514 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284,802	284,798	284,802	284,798	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
96895	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	10.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4201 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82462	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	122	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,753,366	5,241,346	5,753,366	5,241,346	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	93%	
82688	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+540 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI), EN EL MUNICIPIO SANT	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	214	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,000	0	1,350,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
96896	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	25.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	427 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,794	532,275	532,794	532,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
84523	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI/SAN MIGUEL REAGUI/SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	130	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,106,960	0	1,106,960	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
87928	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	219	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,184,000	0	2,184,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
84756	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+340 AL KM 18+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%) APORTACION ES	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	190	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,544	165,140	282,544	165,140	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	45%	
96897	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	84.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,079,061	1,726,897	3,079,061	1,726,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados Ejercidos 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
86197	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	49	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	564 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	839,248	839,248	839,248	839,248	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
69107	AMPLIACION DE LA AEROPISTA MANCUERNAS DEL KM. 1+200 AL KM. 1+300EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	90	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
96898	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. PRIM. "GUADALUPE HINOJOSA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	85.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,147	430,206	430,147	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
69108	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+460 (KM.0+000 AL KM. 1+660 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 30% Y DEL KM. 1+660 AL KM. 2+460 AL 100%	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	89	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
96899	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA DE MANANTIAL	491-SANTIAGO TEXTILÁN	RÍO HUMO	RURAL	71.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1633 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,815,486	0	1,815,486	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
86321	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR DEL IEBO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	50	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	954 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,691,489	1,691,489	1,691,489	1,691,489	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
85700	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	69	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC	7500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96900	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (SA. ETAPA)	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	74.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	14249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,877	250,000	249,877	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
113910	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	504-NUÉVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	232	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	455,275	0	455,275	0	0%	0	0	0	TANQUE	4	0	0%	
96901	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO XCATLÁN	SANTO DOMINGO XCATLÁN	URBANO	26.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	878 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	461,106	461,051	461,106	461,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
114875	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	235	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,287,576	0	20,287,576	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
114735	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	234	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,000	0	1,850,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
106672	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA TLTEPEC	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	RURAL	99	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,355	347,348	347,355	347,348	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	930	930	100%	
105776	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA TLTEPEC	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	RURAL	98	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	302,645	301,411	302,645	301,411	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	810	810	100%	
96902	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	87.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,117,207	379,439	1,117,207	379,439	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
69109	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO SEGUNDA ETAPA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	98	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100%	0	0	0	METROS	29	29	100%	
91434	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATERINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SANTA CATERINA ALBARRADAS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	133	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,088,760	746,342	1,088,760	746,342	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
92011	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATERINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+700 AL KM 15+200 (APORTACION ESTATAL AL PIBA)EN EL MUNICIPIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	222	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,035,000	0	1,035,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
													3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
115908	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "COSUJUEZA"	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	111	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
115895	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DEL C.A.M. NO. 32	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	110	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346,328	0	346,328	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
115875	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DIDJAZAA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	109	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	480 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
113390	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO	230	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE ZAPOTITLAN DL RIO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	0	0%	
145494	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA TIPO I (2A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR "CAMPUS MIAHUATLAN"	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	11.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,124	291,124	291,124	291,124	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
101041	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	101	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	10815 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875,878	451,740	875,878	451,740	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
115518	TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	240	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	10815 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	389,867	0	0	OBRA	1	0	0%	
103747	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL COBAO NO. 39	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	64	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	420 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,279	375,278	375,279	375,278	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
103161	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	65-XPANTEPEC NEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	RURAL	227	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE XPANTEPEC NEVES	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
54579	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	72	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	20 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BODEGA Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 20 PRODUCTORES, 10 MUJERES Y 10 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION CON CLAVE FIES/0021/09.
96903	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	63.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,215,068	1,211,190	1,215,068	1,211,190	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
69110	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC ENTRE PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	91	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7167 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,000,000	13,471,179	14,000,000	13,471,179	100%	0	0	0	METROS	28	28	100%	
105373	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA COL. HIDALGO PONIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	93	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	467 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	299,275	299,262	299,275	299,262	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
87379	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	39	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	3090 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,507,793	2,503,141	2,507,793	2,503,141	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,517	2,517	100%	
105514	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	VILLA ALTA (SAN COSME LA PAZ)	RURAL	94	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	420 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	330,388	330,380	330,388	330,380	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
116230	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL PIPE A BASE DE ASFALTO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	103	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	517,476	517,476	517,476	517,476	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,610	1,610	100%	
RECONSTRUCCION																									
115737	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO COMITANCILLO-TLACOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	107	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	1459 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,457,000	2,457,000	2,457,000	2,457,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
96904	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	20.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	599,056	600,000	599,056	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9									
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5																	
7796	REMEDIACION DEL PARQUE DE LA ASUNCION (1A. ETAPA)	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	36	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%									
96905	AMPLIACION Y REMEDIACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	27.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	998,554	1,000,000	998,554	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%									
116120	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANDRES HUAYAPAM	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	102	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	638,133	561,423	638,133	561,423	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	14,583	12,797	88%									
AMPLIACION																																	
85613	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	52	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	999 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%									
85534	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (9A. SECCION ESQUIPULAS)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	51	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	612 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705,325	705,325	705,325	705,325	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%									
MODERNIZACION																																	
82705	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONICIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONICIO DEL MAR/EN LA LOCALIDAD SAN DIONICIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	146	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,051,810	4,002,555	5,051,810	4,002,555	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	81%									
82784	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA) SAN FRANCISCO IXHUATAN-CERRO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATA.	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	144	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,118,032	2,498,921	3,118,032	2,498,921	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	88%									
103972	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATAN, CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 A	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	225	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,650,000	0	1,650,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%									
83564	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO COCOYTEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHTI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	183	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	739 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,171,329	946,137	5,171,329	946,137	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	22%									
82863	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA COICOYAN DE LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES/EN LA LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	138	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,263,563	2,955,125	10,263,563	2,955,125	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	28%									
69170	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPALO. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPALO.	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	121	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,323,610	0	1,323,610	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%									
79065	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 29%) APORT	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	178	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,268,221	466,137	1,268,221	466,137	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%									
79160	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+200 AL KM 16+500 (APORTACION ESTATAL AL PIBA), EN EL MUNICIPIO C	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	201	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,750,000	0	3,750,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%									
84639	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 34+0	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	207	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,595,000	0	2,595,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%									
84891	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODER	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	181	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	293,690	44,778	293,690	44,778	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	50%									
84605	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-NUEVO MORELOS VERACRUZ/NUEVO CERRO MOJARRA/SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	143	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,902	1,288,149	1,450,902	1,288,149	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	81%									
82485	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNASAN JUAN LACHAO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	128	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,357,293	3,692,742	9,357,293	3,692,742	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	34%									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
82654	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+900. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,30%) APORTACION EST	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	174	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,367,100	0	1,367,100	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
83013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC TLAXIACO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	142	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,005,997	2,500,000	3,005,997	2,500,000	100%	0	0	0	0	0	67%	
83185	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.86%) APORTACION	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	186	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,769	178,961	999,769	178,961	100%	0	0	0	0	0	10%	
83146	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	200	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,400,000	0	5,400,000	0	0%	0	0	0	2	0	0%	
83044	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM 105+400 E.C. (YUCUDAA PINOTEPANACIONAL), EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXT	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	141	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,555,618	5,691,539	6,555,618	5,691,539	100%	0	0	0	1	1	93%	
83152	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 11+200 APORTACION ESTA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSE NUMI	RURAL	211	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
83166	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+912 AL KM 10+000 (TRABAJOS COMPLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	187	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,601,790	116,570	1,601,790	116,570	100%	0	0	0	0	0	13%	
84547	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC /SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,523,264	1,640,621	3,523,264	1,640,621	100%	0	0	0	1	0	47%	
85544	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)/SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	170	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,271,514	0	1,271,514	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
87796	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR AL K	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	203	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	0	2,400,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
91805	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 30+000 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	150	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,829,071	0	1,829,071	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
82835	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TUALTEPEC.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	139	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,464,238	0	3,464,238	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
90323	MODER. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YUTEPEC)-SAN IDEFONSO AMATLAN - SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM48+000 SUBTRAMO A MOD. DEL K	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	213	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,010,000	0	2,010,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
88243	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YUTEPEC)-SAN IDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 26-	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	127	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,746,725	6,503,467	11,746,725	6,503,467	100%	0	0	0	3	2	60%	
78750	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(TETITLAN DEL CAMINO-SAN JERONIMO TEOCATI-HUAUTLA DE JIMENEZ)-SAN PEDRO OCOPEATILLO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+944.84; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	194	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	877 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIB. COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,180,427	0	3,180,427	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
91886	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) LAS ANIMAS - LA MANCOPRNADA - SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 23+000 SUBTRAMO A MOD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	216	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,330,000	0	3,330,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
91120	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS -LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI/EN LA LOCALIDAD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	135	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,760,929	1,555,953	4,760,929	1,555,953	100%	0	0	0	0	0	0%		
91740	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS -LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 23+000, SUBTRAMO A MODER	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	192	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,727,884	0	1,727,884	0	0%	0	0	0	0	0	0	8%	
88169	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOATEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC/SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	129	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,991,555	2,400,000	2,991,555	2,400,000	100%	0	0	0	1	1	87%		
89437	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+000 AL KM 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.8%) APORTACION ES	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	176	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,927,323	789,477	3,927,323	789,477	100%	0	0	0	1	0	29%		
88835	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	126	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,366,288	2,410,695	3,366,288	2,410,695	100%	0	0	0	1	1	79%		
87649	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONI-OTATITLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (APO	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	220	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	0	2,400,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
85274	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMON COMPACTADOR DE BASURA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	48	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	2251	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	820,000	820,000	820,000	820,000	100%	0	0	0	1	0	0%		
83247	MOD. Y AMP. DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM 12+000 (TRABAJOS COMPLE	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	188	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,343,332	55,231	2,343,332	55,231	100%	0	0	0	0	0	5%		
83576	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	212	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,634,736	0	1,634,736	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
83111	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUYOO.	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	140	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,497,958	3,063,719	4,497,958	3,063,719	100%	0	0	2	1	63%			
84363	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM /NUUEVO ZOQUIAPAM	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	131	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,407,432	0	5,407,432	0	0%	0	0	1	0	0%			
86588	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+300 AL KM 10+600 (APORTACION ESTATAL AL PIBA), EN EL	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	221	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,871,000	0	2,871,000	0	0%	0	0	1	0	0%			
84679	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+300 AL KM 8+300 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 19.66	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	191	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,896	0	899,896	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
90053	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM: DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	215	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	1	0	0%			
89490	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	177	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,024,500	0	1,024,500	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
83659	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 APORTACION ESTA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	196	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,920,000	0	1,920,000	0	0%	0	0	1	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
83915	MODERNIZACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 28.33%)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	172	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	652,448	15,596	652,448	15,596	100%	0	0	0	0	0	10%		
83987	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	204	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,000	0	2,430,000	0	0%	0	0	0	0	54	0	0%	
83649	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE-CERRO ARMADILLO GRANDE /RANCHO OJOCHE (RANCHO OJOCHE) /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	145	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,110	0	103,110	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
83619	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA /ARROYO TORTUGA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	124	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,055,882	1,002,728	2,055,882	1,002,728	100%	0	0	0	0	0	50%		
83903	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 7+000 (TRABAJOS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	173	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,303,557	0	2,303,557	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
104934	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 APORTACION EST	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	205	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	0	2,400,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
89658	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,15.10%) APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUNICIPI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	348,190	204,374	348,190	204,374	100%	0	0	0	0	0	56%		
88964	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRS CHICAHUAXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO /SAN ANDRS CHICAHUAXTLA-PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	148	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,499,358	980,000	2,499,358	980,000	100%	0	0	0	1	0	37%		
82562	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+500 AL KM 5+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	185	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2035 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,534,901	233,156	1,534,901	233,156	100%	0	0	0	0	0	26%		
82521	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 7+0000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	210	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,340,000	0	2,340,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
82383	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN-SAN AGUSTIN CHAYUCO. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHAYUCO.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	137	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,031,550	1,783,929	2,031,550	1,783,929	100%	0	0	0	0	0	70%		
87709	ELABORACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (XCATLAN-ZOOGOCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MOD. D	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	217	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,935,000	0	1,935,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
84290	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000- E.C.(XTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG /SAN ANDRES SOLAGA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	134	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,488,732	0	6,488,732	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
MEJORAMIENTO																									
83516	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA CONURBADA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	121	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	535,728	700,000	535,728	100%	0	0	0	1	1	70%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
83517	ELABORACION DE ESTUDIO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA EN EL PROYECTO "OBRA HIDRAULICA SAN VICENTE COATLAN-OAXACA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	122	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	701,000	0	701,000	0	0%	0	0	0	1	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
83518	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA "PASO ANCHO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	123	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	460,766	700,000	460,766	100%	0	0	0	1	1	70%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
83519	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (2A ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	125	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,249,775	16,897,235	30,249,775	16,897,235	100%	0	0	0	1	1	56%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
83520	EXCAVACIONES SUBTERRANEAS (SACAVON 60 ML) DEL PROYECTO "CINCUENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CONURBADA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	126	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,649,225	0	1,649,225	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION NOMBRE DEL MUNICIPIO ASI COMO EL DE LA LOCALIDAD AMBOS DICEN COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
83521	LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO DEL PROYECTO HODRAHULICO "PASO ANCHO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	124	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
115702	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BARTOLO-IGNACIO ZARAGOZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	106	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
89322	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 APORTACION ESTATAL AL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	209	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	810,000	0	810,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
115991	REMODELACION DEL PARQUE DE LA ASUNCION (2A. ETAPA)	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	113	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	2540 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	265,426	265,426	265,426	265,426	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
89119	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC /SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	147	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,782	431,836	575,782	431,836	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	88%	
96906	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, TRAMO: AV.INDEPENDENCIA-CALLE ABASOLO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	78.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,600,000	9,321,246	9,600,000	9,321,246	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																									
103109	SANEAMIENTO DE LOS RIOS XAAGA Y RIO GRANDE	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	32	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	8155 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	388,787	388,750	388,787	388,750	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	46,875	46,875	100%	
96907	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL (COLONIA GUADALUPE)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	83.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	623,165	623,161	623,165	623,161	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96908	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "EDUARDO VASCONCELOS" (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	12.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,212,729	1,212,729	1,212,729	1,212,729	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION																									
77804	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (LUIS B. TOLEDO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	35	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO EL ESPINAL	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	265,412	265,412	265,412	265,412	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
77607	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	34	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO EL ESPINAL	7809 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,588	134,588	134,588	134,588	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
85105	REHABILITACION DE CANAL PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE RIEGO A LA PRESA "LA AHUMADA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	47	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	573 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	819,375	819,375	819,375	819,375	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
102071	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA CASA DE LA CULTURA	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	226	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
78229	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	38	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	2650 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
78152	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL 1A. ETAPA (JARDINES, KIOSKO Y CASETAS)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	37	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	2650 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
46604	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION (U.B.R.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	164	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	33977 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,989,974	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	10	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
88102	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES REGIONAL DE GOBIERNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACION DE DELEGACIONES DE GOBIERNO	480 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	720,600	720,600	720,600	720,600	100%	0	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
OTROS																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9							
														Ministrado	Programado	Ejercido															
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
21830	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED RADIODIFUSORA PÚBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	2938716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,393,321	5,393,321	5,393,321	5,393,321	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	YA ESTA COMPROBADO AL 100%							
22052	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE RADIODIFUSORA DE RADIO Y TELEVISIÓN TERCERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	2938716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE COMPROBO AL 100% LOS RECURSOS DE LOS \$22,000,000.00 DEL PROGRAMA FIES							
OTROS																															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN)																															
145491	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%								
145488	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 3+610.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%								
145489	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%								
96909	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE CABAÑAS TURISTICAS EN RUTA DOMINICA (1A.ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	96.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4788 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%								
145490	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR DE LA CHIGULERA, SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	LACHIGULERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%								
FONDOS REGIONALES																															
INVERSIÓN																															
OBRA PÚBLICA																															
CONSTRUCCIÓN																															
83528	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	1005308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,902,439	3,902,439	3,902,439	3,902,439	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008							
46296	CONSTRUCCION DE 5 CABAÑAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	93.0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,786	83,373	84,786	83,373	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,033	1,033	100%								
68768	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES EL PORVENIR E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)/EL PORVENIR (SAN JUAN COTZOCON)	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	43845	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,452,910	0	1,452,910	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	87%								
46297	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS ACATLAN"	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	89.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,465	31,464	31,465	31,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	707	707	100%								
46298	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	15.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,110	26,110	26,110	26,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%								
46299	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	18.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,151	9,197	12,151	9,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%								
46300	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	16.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,547	52,902	53,547	52,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%								
46301	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	25.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,933	18,750	23,933	18,750	100%	0	0	METROS CUBICOS	130	130	100%								
46302	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	20.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	LUMINARIA	81	81	100%								
46304	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y SISTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	24.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,756	8,940	9,756	8,940	100%	0	0	METROS CUBICOS	130	130	100%								
68769	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TLAXIACO CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	42695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13856 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,132,487	2,131,687	2,132,487	2,131,687	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
83529	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FONREGION/0054/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008
46305	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	5.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600	600	600	600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	291	291	100%	
46306	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	3.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,457	1,675	5,457	1,675	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	
46307	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	6.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,025	6,730	9,025	6,730	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%	
46308	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	7.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600	600	600	600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	
46309	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	14.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,437	6,770	13,437	6,770	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	72	72	100%	
46310	CONSTRUCCION DE PORTICO DEL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	2.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,701	9,701	9,701	9,701	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	103	103	100%	
46311	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	9.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,381	0	1,381	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,536	1,536	100%	
46312	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,139	6,440	16,139	6,440	100%	0	0	0	LUMINARIA	64	64	100%	
46313	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ELEVADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	13.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,680	7,696	12,680	7,696	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	9	9	100%	
46314	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	11.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,557	5,557	5,557	5,557	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,377	2,377	100%	
83530	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	EN EL OFICIO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD APARECE UNCAMENTE JUCHITAN DE ZARAGOZA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OBRA MULTIANUAL
46315	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	12.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,326	0	5,326	0	0%	0	0	0	METROS	60	60	100%	
46316	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	98.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,030	17,715	18,030	17,715	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	
46317	CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	27.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,325	1,427	3,325	1,427	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	186	186	100%	
83531	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGION/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008
83532	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	FONREGION/0089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7167 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	555,327	397,970	555,327	397,970	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
46318	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	31.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,885	7,074	18,885	7,074	100%	0	0	0	METROS	60	60	100%	
46319	CONSTRUCCION DE 4 CABAÑAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	94.0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,184	23,868	25,184	23,868	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	826	826	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6	7
68770	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	46832	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,825,601	4,802,217	4,825,601	4,802,217	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
68771	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TRINIDAD S/CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN/TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	44080	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	283,373	261,372	283,373	261,372	100%	0	0	0	METROS	12	12	100%			
68772	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ - ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN TERCERA ETAPA / ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	41428	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,393	0	2,393	0	0%	0	0	0	METROS	72	0	0%			
83533	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FONREGION /0059/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9496 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,104,765	2,104,765	2,104,765	2,104,765	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008		
68773	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO PRIMERA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	42902	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	549,716	546,347	549,716	546,347	100%	0	0	0	METROS	96	96	100%			
68774	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO PRIMERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	42797	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,598,211	2,592,642	2,598,211	2,592,642	100%	0	0	0	METROS	98	98	100%			
46320	VIALIDAD CUATRO CARRILES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC (CIRCUITO INTERIOR) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	35.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,511	600	3,511	600	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%			
46321	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS PARA PROFESORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	28.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,958	821,957	821,958	821,957	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,078	1,078	100%			
46322	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (1A. ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	29.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,198	620	20,198	620	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,715	10,715	100%			
46323	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	30.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,834	5,834	5,834	5,834	100%	0	0	0	LITRO	229,570	229,570	100%			
68775	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA UBICADO EN EL KM. 28+500	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	RURAL	42898	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,253,466	2,253,439	2,253,466	2,253,439	100%	0	0	0	KILOMETRO	70	70	100%			
83534	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FONREGION /0056/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8997 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008		
RECONSTRUCCION																											
68776	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500/SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	41505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1939 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,209,840	1,209,840	1,209,840	1,209,840	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%			
68777	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA-DEL KM. 33+000 AL KM. 42+000/COSOLAPA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	41263	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7584 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,478,506	1,394,322	1,478,506	1,394,322	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	99%			
68778	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SALINA CRUZ - COATZACOALCOS)-ALVARO OBREGON DEL KM. 11+000 AL KM. 8+000	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	42895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2752 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,219,111	1,217,769	1,219,111	1,217,769	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%			
68779	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE SANTA MARIA XADANI E.C. (TEHUANTEPEC-JUCHITAN) DEL KM 0+000 AL KM 8+600/SANTA MARIA XADANI.	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	42796	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5591 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,517,374	1,494,876	1,517,374	1,494,876	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	99%			
68780	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)/SANTA MARIA CORTIUS/SANTIAGO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRES DE TACUBAYA-EL NARANJO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600.EL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	41504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	362 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,308,167	4,600,998	5,308,167	4,600,998	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	24	98%			
68781	RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD ZAACHILA - UNIDAD HABITACIONAL TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 /VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	43844	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	509,418	509,362	509,418	509,362	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
68782	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILAA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 9+300 AL KM. 9+740 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	46833	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,505,132	1,479,403	1,505,132	1,479,403	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%			
68783	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	43843	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,297	1,152,296	1,262,297	1,152,296	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Acumulados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MODERNIZACIÓN																									
68784	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+635/SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	41264	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,221,368	8,185,469	8,221,368	8,185,469	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
68785	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EL PARAISO-NUevo MORELOS, DEL KM 30+050 AL KM 34+050/EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON.	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	43024	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	650,586	650,586	650,586	650,586	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
68786	MODERNIZACION DEL CAMINO TLALIXTAC - ANTIGUO CAMINO NACIONAL - SANTA MARIA DEL TULE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	42903	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6824 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
68787	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTIPA NACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	42900	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,720,727	2,315,520	2,720,727	2,315,520	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	95%	
68788	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL KM. 17+000 Y DEL TRAMO:TEPELMEME-TORRECIILLAS-CONCEPCION BUENAVISTA-HUATAN PLUMAS; SUBTRAMO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	41265	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,257,980	8,148,575	8,257,980	8,148,575	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
68540	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - LA "Y" DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	42901	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,550	0	1,550	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
68789	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y" - ZIMATLAN TRAMO KM. 0+400 AL KM. 3+100 (ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	43846	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,652,398	3,517,894	3,652,398	3,517,894	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	98%	
68790	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+400 AL KM. 9+300	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	41840	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,527,141	6,460,462	6,527,141	6,460,462	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
68791	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	RURAL	42899	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	357,532	357,018	357,532	357,018	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
68792	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM. 25+000 AL KM. 23+000	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	41839	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	341 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	679,641	53,192	679,641	53,192	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	80%	
MEJORAMIENTO																									
46324	INSTALACIONES ESPECIALES EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (I.A. ETAPA)	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	79.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	149,296	0	149,296	0	0%	0	0	0	SISTEMA	9	9	100%	
46325	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA JUAREZ DE LA CALLE JACOBO DALEVUELTA A LA CALLE INDEPENDENCIA))	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	75.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	798,463	798,433	798,463	798,433	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,511	23,511	100%	
46326	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(AV.INDEPENDENCIA DE LA CALLE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	76.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,887,017	1,887,016	1,887,017	1,887,016	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,157	6,157	100%	
MANTENIMIENTO																									
68034	CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO CAHUACUA-SAN SEBASTIAN YUTANINO-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 48+500. SANTA CATARINA CUANANA/SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTA CATARINA CUANANA	RURAL	41262	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,151	0	1,151	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	49	0	0%	
REHABILITACION																									
83535	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FONREGION/0090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,960,782	2,000,000	1,960,782	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
46327	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	32.0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,110	1,070	1,110	1,070	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,900	4,900	100%	
46328	REHABILITACION DE LA ALAMEDA DE LEON	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	34.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,603	34,848	61,603	34,848	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,305	4,305	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																									
46336	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	10.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,476	5,940	11,476	5,940	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,690	1,690	100%	
142842	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE POSGRADO, MAESTRIA EN CIENCIAS EN ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	705	705	100%	
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
65582	ELABORACION DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA MODERNIZACION DEL PUERTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PONREGION/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,079,480	2,049,050	2,049,050	2,049,050	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UN ESTUDIO INTEGRAL DE 5 PROYECTOS LOS CUALES DETERMINARAN LAS INVERSIONES QUE SE REQUIEREN EN LA MODERNIZACION DEL PUERTO DE SALINA CRUZ PARA QUE ESTE EN CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD CON LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL PACIFICO. NO SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. POR CONSIDERARSE EJERCIDO AL 100%. Y POR INSTRUCCIONES DE COPLADE SE REPORTA NUEVAMENTE EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
83537	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	RG23/0030/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1876476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,326	255,839	340,326	255,839	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL.
83538	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	RG23/0030/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	983920 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,190	344,996	355,190	344,996	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008
83539	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 1A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	55771 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,811,448	2,811,448	2,811,448	2,811,448	100%	0	0	SISTEMA	7	7	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
83540	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59511 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	SISTEMA	8	8	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.
69489	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	226848 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,888,750	1,713,750	1,888,750	1,713,750	100%	77	77	PROYECTO	21	21	100%	SE REALIZARA LA CANCELACION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE \$ 175,000.00.
56733	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	428 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	660,618	660,618	660,618	660,618	100%	0	0	OTROS	107	54	50%	COBERTURA DISTRITAL TLAXIACO
56735	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	296,352	296,352	296,352	296,352	100%	0	0	OTROS	48	24	50%	COBERTURA DISTRITAL TEPOSCOLILLA
56737	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	44 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,914	67,914	67,914	67,914	100%	0	0	OTROS	11	6	50%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
56736	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	185,220	185,220	185,220	185,220	100%	0	0	OTROS	30	15	50%	COBERTURA DISTRITAL SLACYOPAM
56734	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	308,700	308,700	308,700	308,700	100%	0	0	OTROS	50	25	50%	COBERTURA DISTRITAL JUXTLAHUACA
56739	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	38 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,566	55,566	55,566	55,566	100%	0	0	OTROS	9	5	50%	COBERTURA DISTRITAL ETLA
56738	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	324 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,094	500,094	500,094	500,094	100%	0	0	OTROS	81	41	50%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA
99445	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/2584/8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,006	459,006	459,006	459,006	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EL CCG/DPP/R/REG23/002/09
99632	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/2585/8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,006	459,006	459,006	459,006	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EL CCG/DPP/R/REG23/002/09

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
56740	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	88 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	137,918	137,918	137,918	137,918	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	COBERTURA DISTRITAL JAMILTEPEC
56741	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	20 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,345	31,345	31,345	31,345	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	COBERTURA DISTRITAL HUAJAPAN
56742	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,175	470,175	470,175	470,175	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
56743	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	626,900	626,900	626,900	626,900	100%	0	0	VIVIENDA	100	50	50%	COBERTURA DISTRITAL JUXTLAHUACA
56744	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,643	294,643	294,643	294,643	100%	0	0	VIVIENDA	47	47	100%	COBERTURA DISTRITAL TLAXIACO
56746	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	52 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,497	81,497	81,497	81,497	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	COBERTURA DISTRITAL IXTLAN
56745	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,035	94,035	94,035	94,035	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	COBERTURA DISTRITAL TEPOSCOLILLA
56747	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	98 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,456	150,456	150,456	150,456	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	COBERTURA DISTRITAL TUXTEPEC
56748	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,532	175,532	175,532	175,532	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	COBERTURA DISTRITAL MANAHUATLAN
56749	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	432 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,052	677,052	677,052	677,052	100%	0	0	VIVIENDA	108	108	100%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA
56750	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,175	470,175	470,175	470,175	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA VILLA DE GUERRERO
56751	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,690	62,690	62,690	62,690	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	COBERTURA DISTRITAL SOLA DE VEGA
56752	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	388 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,093	608,093	608,093	608,093	100%	0	0	VIVIENDA	97	97	100%	COBERTURA DISTRITAL ETLA
56753	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	457,637	457,637	457,637	457,637	100%	0	0	VIVIENDA	73	73	100%	COBERTURA DISTRITAL CENTRO
56754	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,368	451,368	451,368	451,368	100%	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	COBERTURA DISTRITAL OCOTLAN
56755	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CANADA
56756	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CANADA
56757	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
56758	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
56759	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
56761	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,840	106%	COBERTURA REGIONAL ISTMO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
56760	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
56763	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
56764	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
56762	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
56767	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
56766	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
56765	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
56769	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	621,000	684,000	621,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAOPAM
56768	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
56770	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAOPAM
56771	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAOPAM
56772	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
56774	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
56773	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
56775	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
113239	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	3,240	50%	COBERTURA REGIONAL PAPAOPAM
113241	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
113240	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	494,000	494,000	494,000	494,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,680	4,680	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
113243	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
113242	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,440	1,440	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
113244	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
113245	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	456,000	456,000	456,000	456,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,320	4,320	100%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
113247	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	513,000	513,000	513,000	513,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,860	4,860	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
113246	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	1,620	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
113248	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
113250	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
113249	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,440	1,440	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
113251	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	576,000	684,000	576,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
113252	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
113253	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,925	257,925	257,925	257,925	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,444	2,444	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
113254	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,000	608,000	608,000	608,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,760	5,760	100%	COBERTURA REGIONAL CANADA
113255	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CANADA
113256	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CANADA
113257	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
113260	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
113258	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
113259	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
113261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
113262	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
113263	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
113264	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
113265	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
72489	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768.SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000 (APORTACION ESTATAL)	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	41913	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,167	714,027	1,045,167	714,027	100%	0	0	KILOMETRO	23	16	68%	
56776	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	208 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,048	321,048	321,048	321,048	100%	0	0	OTROS	52	26	50%	COBERTURA MUNICIPAL SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
56777	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	144 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,684	225,684	225,684	225,684	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	
56778	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	352 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	551,672	551,672	551,672	551,672	100%	0	0	VIVIENDA	88	88	100%	
72490	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA - SAN ANTONIO DEL BARRIO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM. 8+018 /SAN ANTONIO DEL BARRIO/AP.EST	136-SAN FELIPE USLA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	41533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	635,929	635,929	635,929	635,929	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
72491	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000.SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 10+400 AL KM. 14+400.SAN JUAN LEALAO/SAN JUAN COMALT	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	41927	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	799,634	708,576	799,634	708,576	100%	0	0	KILOMETRO	30	27	90%	
7322	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0051/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,222	78,222	78,222	78,222	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 Y SON HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7338	CONSTRUCCION DE AMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 900 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0104/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,622	287,622	287,622	287,622	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES 2 MUJERES Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7347	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION (TIPO CAÑON)	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0071/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,506	334,506	334,506	334,506	100%	0	0	HECTAREA	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7361	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 13200/440/220V CON UNA LONGITUD DE 150 MTS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	RG23/0057/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,809	135,809	135,809	135,809	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7370	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/3H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 600 MTS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ASERRADERO	RURAL	RG23/0058/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,950	138,950	138,950	138,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7380	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 1400	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0103/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	505,125	505,125	505,125	505,125	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL PROGRAMADO ANUAL ES 1 AL IGUAL QUE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7387	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 180 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0105/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,526	200,526	200,526	200,526	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 4 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7394	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 1800 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0111/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	571,122	571,122	571,122	571,122	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 8 PRODUCTORES 3 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7401	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 200 METROS CON ACOMETIDA ELECTRICA	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	RG23/0102/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	159,812	159,812	159,812	159,812	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7404	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 250 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0113/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166,667	166,667	166,667	166,667	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7408	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0109/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,874	118,874	118,874	118,874	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7 PRODUCTORES 1 MUJER Y 6 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7416	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 350 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0112/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345,005	345,005	345,005	345,005	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7419	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 380 METROS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0119/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,814	277,814	277,814	277,814	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7424	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 450 MTS	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0059/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,713	211,713	211,713	211,713	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								
7428	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 600 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0107/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	290,025	290,025	290,025	290,025	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7433	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4HV CON UNA LONGITUD DE 200MTS, CON SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	RG23/0055/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	240,976	240,976	240,976	240,976	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7439	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 100 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0117/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,724	228,724	228,724	228,724	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7446	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 230 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0054/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	233,478	233,478	233,478	233,478	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES Y 2 MUJERES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7459	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 2500 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0115/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	523,050	523,050	523,050	523,050	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7463	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0118/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7472	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0120/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7478	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	RG23/0114/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,508	152,508	152,508	152,508	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7483	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 380 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0108/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,060	109,060	109,060	109,060	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7487	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 95 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0056/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	3 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	157,512	157,512	157,512	157,512	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 1 HOMBRE Y 2 MUJERES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7494	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220V CON UNA LONGITUD DE 150 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0116/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,059	177,059	177,059	177,059	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y DOS HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7499	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO TRIFASICO DE 380 METROS DE LONGITUD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0106/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES, 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7503	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	RG23/0079/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,854	14,854	14,854	14,854	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7526	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0077/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193,666	193,661	193,666	193,651	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7541	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0076/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,841	355,841	355,841	355,841	100%	0	0	HECTÁREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7548	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0064/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,596	89,596	89,596	89,596	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTARIA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7552	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0062/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,772	190,772	190,772	190,772	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7560	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KV Y MEDIDOR DE GASTO DE AGUA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0053/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,300	56,300	56,300	56,300	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 2 HOMBRES Y 1 UNA MUJER SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7569	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y MEDIDOR DE GASTO DE AGUA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0052/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 2 PRODUCTORES LOS CUALES SON HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7575	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	RG23/0097/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,665	187,665	187,665	187,665	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7581	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0072/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,900	100,900	100,900	100,900	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
7592	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	RG23/0075/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	299,605	299,605	299,605	299,605	100%	0	0	HECTAREA	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7617	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0074/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	314,254	314,254	314,254	314,254	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7621	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	RG23/0067/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,332,456	1,332,456	1,332,456	1,332,456	100%	0	0	HECTAREA	83	83	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7628	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	RG23/0068/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,152	1,045,152	1,045,152	1,045,152	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7633	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DEL CASTILLO	RURAL	RG23/0073/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,749	88,749	88,749	88,749	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7641	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	RG23/0110/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,605	142,605	142,605	142,605	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PERSONAS 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7657	PERFORACION DE POZO HASTA DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0081/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,000	598,000	598,000	598,000	100%	0	0	HECTAREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 8 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7665	PERFORACION DE POZO HASTA 120 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0084/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,644	598,644	598,644	598,644	100%	0	0	HECTAREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7670	PERFORACION DE POZO HASTA 120 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0085/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,644	598,644	598,644	598,644	100%	0	0	HECTAREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10566	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0061/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,050	421,050	421,050	421,050	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR POZOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10618	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0088/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,831	382,831	382,831	382,831	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UN POZO ES CON 13 HECTAREAS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 6 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10580	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0099/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,050	451,050	451,050	451,050	100%	0	0	HECTAREA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION (EL MONTO DE LA OBRA ES 451,050.00 SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION Y REPORTE DE FINANZAS)
10592	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0087/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,050	421,050	421,050	421,050	100%	0	0	HECTAREA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10605	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0086/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,050	421,050	421,050	421,050	100%	0	0	HECTAREA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10624	PERFORACION DE POZO PROFUNDO HASTA 400 METROS. CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	RG23/0083/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	353,760	353,760	353,760	353,760	100%	0	0	HECTAREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 6 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10637	PERFORACION DE POZO PROFUNDO HASTA 90 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0098/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346,500	346,500	346,500	346,500	100%	0	0	HECTAREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10644	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0089/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,896	288,896	288,896	288,896	100%	0	0	HECTAREA	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10652	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0082/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,248	40,248	40,248	40,248	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
56779	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	24 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,614	37,614	37,614	37,614	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
72492	CONSTRUCCION DEL CAMINO KM.4+400 E.C. (IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SAN PEDRO CHIMALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+460 AL KM. 11+500, SAN PEDRO CHIMALTEPEC, SA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	42407	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	773 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	313,584	230,926	313,584	230,926	100%	0	0	KILOMETRO	12	11	91%	
10662	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 210 MTS	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RG23/0060/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	212,500	212,500	212,500	212,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados Ejercidos 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
10672	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RG23/0070/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	486,362	486,362	486,362	486,362	100%	0	0	HECTAREA	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
72493	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 3+500 AL KM. 7+500 /AP.EST.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	41529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,343	26,343	26,343	26,343	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
72494	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+600 AL KM. 6+600 /AP.EST.	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	41531	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	215,181	215,181	215,181	215,181	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
72495	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000,ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,085,267	178,903	1,085,267	178,903	100%	0	0	KILOMETRO	22	6	28%	
56780	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	216 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,526	338,526	338,526	338,526	100%	0	0	VIVIENDA	54	54	100%	
72496	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) -SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+820 AL KM. 2+500	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	43090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	587,732	587,732	587,732	587,732	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
85492	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
72497	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 7+900 AL KM. 11+000	31-TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	43088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	305,480	305,480	305,480	305,480	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
145029	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CABAÑAS PARA TURISMO ECOLOGICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	LA REFORMA	RURAL	RG23/0139/08	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	537 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,003,160	0	4,003,160	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
87580	CONSTRUCCION DE HOPITAL DE 30 CAMAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	0	6,500,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
145007	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	RG23/0138/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	4249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
72498	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOOTEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300 /EL POLVO (F.C.O. I. MADERO) /AP.EST.	323-SAN PEDRO OCOOTEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	308,616	0	308,616	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
10682	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA EL CULTIVO DE MANGO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RG23/0027/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	15 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	639,000	639,000	639,000	639,000	100%	0	0	HECTAREA	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HECTAREA SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION. EL AMBITO ES RURAL, PERO AL SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD, AUTOMATICAMENTE SE REGISTRA EL AMBITO URBANO Y NO SE PUEDE SELECCIONAR EL AMBITO RURAL POR QUE NO APARECE.
86875	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
72499	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO UBICADO EN EL KM. 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXITLAN /ROSARIO TEMEXITLAN /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLAN	RURAL	45257	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	402 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,080,000	932,138	1,080,000	932,138	100%	0	0	METROS	32	28	88%	
83541	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	RURAL	RG23/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	682 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,463	43,751	45,463	43,751	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56781	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	376,140	376,140	376,140	376,140	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	
56782	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,740	61,740	61,740	61,740	100%	0	0	OTROS	10	5	50%	
56901	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	152 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,222	238,222	238,222	238,222	100%	0	0	VIVIENDA	38	38	100%	
56902	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YSONOTU	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	98 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,130	241,498	271,130	241,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
56903	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	61 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,130	270,882	271,130	270,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
56904	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	LAGUNILLA DE CARDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	103 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,130	237,843	271,130	237,843	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
56905	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	360 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	564,210	564,210	564,210	564,210	100%	0	0	VIVIENDA	90	90	100%	
72500	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+859.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC - STA CRUZ ZENONTEPEC) - LA CONCHITA - LA AURORA /LA AURORA /STA CRUZ ZENONTEPEC/AF.EST.	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA AURORA	RURAL	41545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	270 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,677	588,989	593,677	588,989	100%	0	0	METROS	64	64	100%	
83542	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	RG23/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,050	157,952	165,050	157,952	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56906	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	32 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,152	50,152	50,152	50,152	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
87151	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
72501	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 7+340 AL KM 13+000	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	43092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	822,944	0	822,944	0	0%	0	0	KILOMETRO	18	0	0%	
56907	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	24 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,614	37,614	37,614	37,614	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
87322	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
72502	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000 /SAN MIGUEL REAGUI/SANTIAGO CAMNOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	43319	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	724,245	487,040	724,245	487,040	100%	0	0	KILOMETRO	21	14	67%	
56909	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,088	74,088	74,088	74,088	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	SANITARIOS
56910	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	128 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,608	200,608	200,608	200,608	100%	0	0	VIVIENDA	32	32	100%	
145073	CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO (1RA. ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	RG23/0/122/98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	3992 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
85535	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
56911	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,035	94,035	94,035	94,035	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
85577	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
86935	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
72503	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 8+700 AL KM. 13+700	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	41547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	923,247	132,314	923,247	132,314	100%	0	0	KILOMETRO	24	9	38%	
56912	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	44 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,959	68,959	68,959	68,959	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																	
65302	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440 /ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	44468	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1472 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	3,999,979	4,000,000	3,999,979	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
65266	CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO ZAPOTITLAN S/C ZAPOTITLAN PALMAS UBICADO EN EL KM. 0+520 /ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	44467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1472 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,999,985	2,000,000	1,999,985	100%	0	0	0	METROS	20	20	100%			
51871	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AC829	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,457	0	36,457	0	0%	0	0	0	CAMPAÑA	7	0	0%			
83543	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUENTE DE PIEDRA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0119/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,322	345,076	360,322	345,076	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
56913	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	172 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	269,567	269,567	269,567	269,567	100%	0	0	0	VIVIENDA	43	43	100%			
87656	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,300,000	0	2,300,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%			
87484	CONSTRUCCION DE HOPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%			
88019	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%			
56914	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	144 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	222,264	222,264	222,264	222,264	100%	0	0	0	OTROS	36	18	50%			
56915	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS GRUPO 2	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,830	277,830	277,830	277,830	100%	0	0	0	OTROS	45	23	51%			
56916	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,064	351,064	351,064	351,064	100%	0	0	0	VIVIENDA	56	56	100%			
87714	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	0	4,500,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%			
RECONSTRUCCION																											
67069	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	46066	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	922	922	100%			
67070	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) SEGUNDA ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	46065	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	466	466	100%			
67071	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) SEGUNDA ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	46064	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	233	233	100%			
145056	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC - SAN ANDRES COPALA DEL KM 0+000 AL KM 2+040	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	SAN ANDRES COPALA	RURAL	RG23/0140/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	793 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,444,550	0	3,444,550	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%			
65392	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA AYU E.C. (HUAJUAPAN -PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	44470	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,200,000	11,198,596	11,200,000	11,198,596	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%			
AMPLIACION																											
98804	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVISU) MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/2280/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,500	954,336	962,500	954,336	100%	0	0	0	VIVIENDA	175	175	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EL CGC/DPP/R/RG23/0002/09		
83544	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	RG23/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173,000	173,000	173,000	173,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
83545	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	465,652	459,027	465,652	459,027	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
83546	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0050/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	0	20,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
83547	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	RG23/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1547 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	370,131	353,183	370,131	353,183	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
83548	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSÉ CHICHIHUALTEPEC	RURAL	RG23/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	267 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	129,868	113,593	129,868	113,593	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%		
83549	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE GUERRERO Y LOMAS DE GALINDO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	517,391	129,270	517,391	129,270	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%		
MODERNIZACIÓN																										
72504	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,640	1,405,564	1,425,640	1,405,564	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	99%		
72505	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) - SAN BALTAZAR GUELAVALA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	43102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3125 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	709,497	709,497	709,497	709,497	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%		
72506	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,722,922	2,026,105	2,722,922	2,026,105	100%	0	0	0	KILOMETRO	43	32	74%		
72507	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 13+750 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 69.8%)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,341	448,001	2,430,341	448,001	100%	0	0	0	KILOMETRO	43	9	21%		
65491	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+400 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44471	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,245,200	61,241,253	61,245,200	61,241,253	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%		
72508	MOD Y AMP DEL CAMINO CUICATLAN CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 9+000 AL KM 13+000	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	41521	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	133,925	133,925	133,925	133,925	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%		
72509	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+800/CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	46049	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,694,127	2,694,127	2,694,127	2,694,127	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%		
72510	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,456,491	959,268	1,456,491	959,268	100%	0	0	0	KILOMETRO	43	29	67%		
72511	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NEVO MORELOS VERACRUZ-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43325	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,889	176,969	247,889	176,969	100%	0	0	0	KILOMETRO	43	35	81%		
72512	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LA CHAO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+100 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 66%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,333,142	799,272	2,333,142	799,272	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	4	40%		
72513	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,216,248	1,160,417	1,216,248	1,160,417	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	96%		
72514	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST.08 (APORT. ESTATAL)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	41911	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,553,440	766,892	1,553,440	766,892	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	16	52%		
72515	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAATLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMITEZATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+912	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	43328	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,063,511	976,773	1,063,511	976,773	100%	0	0	0	KILOMETRO	80	65	81%		
72516	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO MACULITAN GUIS-STEO.COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAM. A MODERN. 5+000 A	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41923	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,075,332	138,353	1,075,332	138,353	100%	0	0	0	KILOMETRO	42	6	13%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
72517	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO TUALTEPEC-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, AP. EST.	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41541	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,650,202	1,364,809	1,650,202	1,364,809	100%	0	0	0	KILOMETRO	42	19	45%	
72518	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TEOZATLAN DE SEGURA Y LUINA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+000 E.C. (YUCDAA-PINOTEPANACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 117	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	43108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1442 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,352,093	1,221,594	2,352,093	1,221,594	100%	0	0	0	KILOMETRO	117	60	51%	
72519	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 30+000 (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO: DEL KM. 4+000 AL KM. 6+000 /SN MIGUEL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	45253	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960,300	568,326	960,300	568,326	100%	0	0	0	KILOMETRO	19	11	58%	
72520	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA, TRAMO DEL KM. 13+317 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+800 AL KM. 10+317 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007 56%)	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	43323	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,490,463	455,368	1,490,463	455,368	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	1	30%	
67072	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO: LA "Y"-EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM.14+500 AL KM.20+500/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR.22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	40334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,699,076	7,829,893	9,699,076	7,829,893	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	97%	
72521	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26 -	URBANO	41921	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,372,586	1,026,872	2,372,586	1,026,872	100%	0	0	0	KILOMETRO	48	21	44%	
72522	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC,TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 26 -	URBANO	41919	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,480,134	1,135,302	2,480,134	1,135,302	100%	0	0	0	KILOMETRO	48	23	48%	
72523	MOD Y AMP DE CAM KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MNCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBT A MOD DEL KM. 4+000 AL KM. 8+000	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	41925	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,670,568	649,565	1,670,568	649,565	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	10	42%	
72524	MOD Y AMP DE CAM KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MNCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBT A MOD DEL KM. 8+000 AL KM. 10+000	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	42793	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	568,193	518,411	568,193	518,411	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	22	96%	
72525	MOD Y AMP DEL CAM: KM 079+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO JUAREZ-SAN JACINTO TLAOCOTEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBT A MOD: DL KM. 21+700 L KM. 23+900	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	43100.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,882,734	530,390	1,882,734	530,390	100%	0	0	0	KILOMETRO	112	32	29%	
65356	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-KISTILAN AHUEHUETILAN-MAGDALENA TETALTEPEC DEL KM. 7+500 AL KM. 21+000 /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	444469	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,946,946	20,944,478	20,946,946	20,944,478	100%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
72526	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	43110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,712,966	1,035,926	1,712,966	1,035,926	100%	0	0	0	KILOMETRO	26	16	62%	
72527	MODERNIZACIÓN Y APLICACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 64+376, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000 (CON ORIGEN EN SAN JOSE DE LAS FLORES)	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	41527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1611 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,618	29,618	29,618	29,618	100%	0	0	0	KILOMETRO	64	64	99%	
72528	MOD. Y AMP DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000,SUBTRAMO A MOD.8+000 AL KM. 12+000,LOMA BONITA DE JUAREZ/SANT	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	URBANO	43684	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,592,507	1,489,114	1,592,507	1,489,114	100%	0	0	0	KILOMETRO	42	40	95%	
67073	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI- SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 42+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+720 AL K	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	URBANO	46752	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,406	0	522,406	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
72529	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM.	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	43106	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	285 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,836	291,836	291,836	291,836	100%	0	0	0	KILOMETRO	42	42	100%	
72530	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 5+300 /AP.EST.	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41539	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,417,055	2,037,255	2,417,055	2,037,255	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	14	89%	
72531	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP.EST.	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,302,797	645,610	1,302,797	645,610	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	8	49%	
72532	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300/NUUEVO ZOQUIAPAM	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	436,502	160,666	436,502	160,666	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	6	36%	
72533	MOD Y AMP DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLASANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000, SUB A MOD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	43334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	475 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,191,234	1,114,542	1,191,234	1,114,542	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	97%	
72534	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOJOCHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200,RANCHO OJOCHE (RANCHO OJOCHE)SAN JUA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	42413	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	884,118	678,177	884,118	678,177	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	11	83%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
72535	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA. TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 7+000	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO GRANDE	RURAL	43094.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,074,200	1,480,886	2,074,200	1,480,886	100%	0	0	0	KLÓMETRO	35	26	74%	
72536	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+929, SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	42411	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	947,006	557,316	947,006	557,316	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	1	63%	
72537	MODER. Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 (TRABAJOS COMPLEM. 2007, 42.4%) /AP.EST.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	41523	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,129,483	1,128,125	1,129,483	1,128,125	100%	0	0	0	KLÓMETRO	9	9	100%	
72538	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+000 /AP.EST.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	41525	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	786,460	446,604	786,460	446,604	100%	0	0	0	KLÓMETRO	9	9	100%	
67074	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMO DEL KM.142+000 AL KM.147+000/SANTA MARIA HUATULCO	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	40333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5190 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,784,047	12,502,557	12,784,047	12,502,557	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	96%	
MEJORAMIENTO																									
100709	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/141/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL VIVIENDA	20000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5,000	0	0%	
100222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/1609/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	8000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,799,700	1,800,000	1,799,700	100%	0	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EL CGC/DPP/R/SG23/0002/09
100068	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/1608/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	8568 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,799,700	1,800,000	1,799,700	100%	0	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EL CGC/DPP/R/SG23/0002/09
56917	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
56920	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
56918	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
56919	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
87744	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA COMUNIDADES CON PROYECTOS DE ECOTURISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31000AAA D07A/C901	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	7 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,946	4,946	4,946	4,946	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
87889	SEÑALAMIENTO TURISTICO CARRETERO, URBANO Y DE RUTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31000AAA D07A/C902	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,720	5,780	29,720	5,780	100%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
98530	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	108-SAN ANTONIO HUIEPEC	SAN FRANCISCO YOCUCUNDO	RURAL	46820	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,800	0	156,800	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	40	0	0%	
65556	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000/SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44472	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
65696	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 16+000 AL KM. 24+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44475	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
65651	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 24+000 AL KM. 34+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44474	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,274	421,274	421,274	421,274	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
65602	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 8+000 AL KM. 16+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44473	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,834	0	12,834	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
98763	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN ISIDRO TREMENTINA	RURAL	46810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
100406	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL	46811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	
98299	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	23-CULÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	46815	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
78360	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SIERRA JUAREZ	247-CAPULÁPAM DE MENDEZ	CAPULÁPAM DE MENDEZ	URBANO	31000AAA07A1C801	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,091	2,666,091	2,666,091	2,666,091	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
100459	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	46812	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,800	0	156,800	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	40	0	0%	
87999	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO EN CHACAHUA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACAHUA	RURAL	31000AAA07A1C201	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	7 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	667	667	667	667	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
98320	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN JERÓNIMO ZEGACHE	RURAL	46816	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
65120	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA CARRETERA SANTA MARIA AYU-MAGDALENA TETALTEPEC /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	44461	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
100545	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	46813	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
98565	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CERRO DE ÁGUILA	RURAL	46821	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
98601	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	46822	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
98625	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	46823	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
98686	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	46809	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	
98363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	46817	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
98378	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	46819	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,400	0	78,400	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	20	0	0%	
98286	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	535-SAN VICENTE LACHIXÍO	SAN VICENTE LACHIXÍO	URBANO	46814	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	
98655	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	VILLA DÍAZ ORDAZ	URBANO	46824	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	
65234	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ZAPOTITLAN SIC ZAPOTITLAN PALMAS UBICADO EN EL KM. 0+520 /ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	44463	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1472 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
100610	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	46818	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	228 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223,440	0	223,440	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	57	0	0%	
52362	ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIAL PROMOCIONAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAA07A1C830	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,129	87,149	91,129	87,149	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	97%	
52625	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAA07A1C801	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	20000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,149	80,626	81,149	80,626	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	98%	
51943	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAA07A1C827	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,710	0	30,710	0	0%	0	0	0	CAMPANA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
52844	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC808	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,209	75,749	82,209	75,749	100%	0	0	CAMPANA	1	1	90%	
53042	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC803	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,185,772	998,065	1,185,772	998,065	100%	0	0	CAMPANA	2	1	43%	
64359	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC809	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	15000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	453,484	453,445	453,484	453,445	100%	0	0	CAMPANA	1	1	98%	
64261	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07A1C817	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	150000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,471,935	2,426,656	2,471,935	2,426,656	100%	0	0	CAMPANA	1	1	95%	
64568	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC816	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,962	87,984	135,962	87,984	100%	0	0	CAMPANA	1	1	65%	
65269	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008. SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	80000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	432,471	428,421	432,471	428,421	100%	0	0	CAMPANA	1	1	98%	
65418	CAMPAÑAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC819	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223	0	223	0	0%	0	0	CAMPANA	1	0	0%	
66014	CAMPAÑAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008. AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC812	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,346	2,295	6,346	2,295	100%	0	0	CAMPANA	1	0	35%	
65663	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC825	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	49,285	47,365	49,285	47,365	100%	0	0	EVENTO	1	1	90%	
66459	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC814	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,318	17,805	31,318	17,805	100%	0	0	EVENTO	1	1	60%	
73909	EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION TURISTICA 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC807	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	15000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,521	176,499	176,521	176,499	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	
65876	EVENTOS INTERNACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC820	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	477,922	474,000	477,922	474,000	100%	0	0	ACCION	6	5	83%	
66132	EVENTOS INTERNACIONALES 2008.AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC813	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	10000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,729	182,346	200,729	182,346	100%	0	0	EVENTO	2	2	75%	
52133	EVENTOS NACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC824	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,285	56,062	56,285	56,062	100%	0	0	EVENTO	1	1	80%	
66588	EVENTOS NACIONALES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC815	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	220000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	732,836	729,902	732,836	729,902	100%	0	0	EVENTO	12	11	92%	
95630	MEJARAMIENTO DE VIVIENDA (COL. MIGUEL HIDALGO) OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	44301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000	17,945	18,000	17,945	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
113287	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOCHIMILCO (CALLES RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	0	7,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
66314	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC821	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,765	15,510	41,765	15,510	100%	0	0	ACCION	1	0	35%	
73630	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008.AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	31000AAAA D07AIC806	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,676	4,670	4,676	4,670	100%	0	0	ACCION	1	1	99%	
53294	MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO "SAN VICENTE")	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0015/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,600	0	1,161,600	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Generados	Acumulado Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6
10742	DOTACION DE CAPITAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (TRACTOR AGRICOLA) EL ESPINAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RG23/0026/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	274,895	274,895	274,895	274,895	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRACTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS OCHO PRODUCTORES Y EL TOTAL DE METAS ES 1		
OTROS																										
68839	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,892	105,892	105,892	105,892	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
75223	EQUIPAMIENTO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0130/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,000,000	6,982,665	7,000,000	6,982,665	100%	237,681	237,177	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
75434	EQUIPAMIENTO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0300/09	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	237,681	237,177	237,681	237,177	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y RELOJES CHECADORES DE HUELLA DIGITAL		
21720	MODERNIZACION DE AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED RADIODIFUSORA PUBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0037/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	2938716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	SE REALIZO EL PAGO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR EL IMPORTE DE \$ 425,760.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE LAS ESTACIONES PERMISIONADAS.		
10756	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0096/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,402	117,402	117,402	117,402	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10764	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0069/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,182	163,182	163,182	163,182	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10772	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON BOMBA SUMERGIBLE	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0063/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTARIA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10781	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON BOMBA SUMERGIBLE	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	RG23/0065/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	473,073	473,073	473,073	473,073	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTARIA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10795	SUMINISTRO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRUEBA DE UNIDAD DE RIEGO	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0091/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	588,000	588,000	588,000	588,000	100%	0	0	HECTÁREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 8 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 6 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10801	SUMINISTRO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRUEBA DE UNIDAD DE RIEGO	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0092/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	469,000	469,000	469,000	469,000	100%	0	0	HECTÁREA	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 7 PRODUCTORES, 7 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10807	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 20 HP	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	RG23/0080/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10818	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 50 HP	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0078/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,148	110,148	110,148	110,148	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10822	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑONES PARA RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0090/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	319,014	319,014	319,014	319,014	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS, EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 6 PRODUCTORES, 5 HOMBRES Y 1 MUJER, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10829	SUMINISTRO, E INSTALACION DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 75 HP Y60 HP	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0095/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	373,649	373,649	373,649	373,649	100%	0	0	HECTÁREA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 7, 3 MUJERES Y 4 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10851	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0093/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	325,243	325,243	325,243	325,243	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 9, 3 MUJERES Y 6 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10868	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0100/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,328	254,328	254,328	254,328	100%	0	0	HECTÁREA	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 PRODUCTORES, 1 MUJER Y 2 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10909	SUMINISTRO, E INSTALACION DE 3,120 METROS DE TUVO PVC	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0094/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	392,902	392,902	392,902	392,902	100%	0	0	HECTÁREA	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 9 PRODUCTORES 3 MUJERES Y 6 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
10914	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	21-COSOLAPA	CANUTILLO	RURAL	RG23/0068/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	168,900	168,900	168,900	168,900	100%	0	0	HECTÁREA	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		
OTROS																										
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN)																										
68499	ANALISIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGISTICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	562155 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,188,281	981,093	10,188,281	981,093	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
56926	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
56925	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
OTROS PROGRAMAS													625,205,319	459,204,693	533,070,207	454,247,865	99%	231,257	0			471,370	471,129	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
96378	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4A0000BBFAD11B07502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	784,081	629,444	784,081	629,444	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
119533	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2008)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6000BBAD11B07202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	778,105	765,503	778,105	765,503	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	95%		
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																									
SERVICIOS PERSONALES																									
47764	SUBSIDIO FEDERAL COMPLEMENTARIO DICIEMBRE 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUB FED COMPLEMENTAR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	10,329,104	10,329,104	10,329,104	10,329,104	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
116833	REMANENTE RECURSOS FEDERALES 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6000BBAD11B01201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	560,510	485,560	560,510	485,560	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	95%		
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
90347	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN FRANCISCO XHUATÁN.	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,000,000	3,940,574	3,940,574	3,940,574	100%	0	0	OBRA	1	1	65%		
82794	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN JOSE TENANGO.	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,000,000	4,842	4,842	4,842	100%	0	0	OBRA	1	0	5%		
91882	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON.	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	44870	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,000,000	5,121,606	5,121,606	5,121,606	100%	0	0	OBRA	1	1	72%		
91771	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULÁLPAM DE MENDEZ.	247-CAPULÁLPAM DE MENDEZ	CAPULÁLPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,500,000	1,225,140	1,225,140	1,225,140	100%	0	0	OBRA	1	1	74%		
95891	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/VILLA SOLA DE VEGA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,000,000	360,112	360,112	360,112	100%	0	0	OBRA	1	0	22%		
89677	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	634,135	525,668	525,668	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%		
90013	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	RURAL	44863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,200,000	1,110,283	1,110,283	1,110,283	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
90716	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,000,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	OBRA	1	1	73%		
113384	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (QUINTO ETAPA)/PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	44877	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,500,000	2,047,616	2,047,616	2,047,616	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
85315	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/PUERTO ANGEL, SAN PEDRO POCHUTLA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	44875	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,300,000	1,196,351	1,196,351	1,196,351	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
88052	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/RIO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	44883	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,000,000	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	OBRA	1	1	80%		
84897	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA CHILCHOTLA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	44886	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,000,000	7,700	7,700	7,700	100%	0	0	OBRA	1	1	75%		
88478	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	16,000,000	13,484,047	13,484,047	9,052,887	67%	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
88151	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	53,068	53,068	53,068	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%			
96284	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA)/SANTA MARIA LACHIXIO.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,242,600	1,168,466	1,168,466	1,168,466	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
91593	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA)/LOMA BONITA.	444-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	1,409,641	1,409,641	1,409,641	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
96316	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTIAGO APOSTOL.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	44864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	806,827	806,827	806,827	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
90120	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SANTIAGO ASTATA.	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	1,124,784	1,124,784	1,124,784	100%	0	0	0	OBRA	1	1	62%			
90924	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,462,692	4,216,035	4,216,035	4,216,035	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%			
114973	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/ SANTOS REYES NOPALA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,782,383	2,782,383	2,782,383	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
91999	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/NEJAPA DE MADERO.	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	934,581	934,581	934,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
88234	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN AGUSTIN LOXICHA.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	17%			
AMPLIACION																											
96360	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44867	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,000,000	4,943,588	4,943,588	4,943,588	100%	0	0	0	OBRA	1	0	47%			
91154	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44869	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	3,869,230	3,869,230	3,869,230	100%	0	0	0	OBRA	1	0	46%			
85089	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,000,000	500	500	500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%			
115415	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS/ EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	43985	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,343,547	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
88872	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	RURAL	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,000,000	1,970,488	1,970,488	1,970,488	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%			
91357	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ASUNCION NOCHIXTLAN.	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	44890	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	982,717	982,717	982,717	100%	0	0	0	OBRA	1	1	52%			
96409	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,500,000	2,280,310	2,280,310	2,280,310	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%			
90473	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL /SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,646,008	9,757,152	9,757,152	9,757,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
REHABILITACION																											
91052	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO JXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JXTLAHUACA	SANTIAGO JXTLAHUACA	URBANO	44865	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,500,000	1,261,801	1,261,801	1,261,801	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																											
99799	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD/ COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45414	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,727,591	9,726,926	9,726,926	9,726,926	100%	0	0	0	EQUIPO	48	48	100%			
99253	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42675	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	231,635	230,697	230,697	230,697	100%	0	0	0	EQUIPO	108	108	100%			
OTROS																											
100245	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD (AMBULANCIAS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,202,382	2,197,949	2,197,949	2,197,949	100%	0	0	0	VEHICULO	34	34	100%			
99986	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD/ COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46956	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	699,089	386,534	386,534	386,534	100%	0	0	0	LOTE	9	5	56%			
99651	EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES/ COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45198	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	224,751	223,075	223,075	223,075	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9						
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5														
100513	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47640	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	23,300,949	19,680,717	19,680,717	19,680,717	100%	0	0	0	LOTE	14	10	71%						
100391	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (VEHICULOS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46131	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,825,534	10,825,534	10,825,534	10,825,534	100%	0	0	0	VEHICULO	66	66	100%						
99479	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46955	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	32,934,186	32,934,186	32,934,186	32,934,186	100%	0	0	0	EQUIPO	649	649	100%						
100160	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46957	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,753,810	5,750,417	5,750,417	5,750,417	100%	0	0	0	LOTE	31	31	100%						
GASTO CORRIENTE																														
OTROS GASTOS DE OPERACION																														
113227	PROTECCION SOCIAL EN SALUD 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	178,728,329	178,534,481	178,534,481	178,534,481	100%	231,257	0	0	BENEFICIARIO	469,699	469,699	100%						
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
CONSTRUCCION																														
32128	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,956,700	41,815	3,946,700	41,815	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	1%						
32167	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	8,300,000	46,500	8,300,000	46,500	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%						
EQUIPAMIENTO																														
BIENES MUEBLES																														
32092	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%						
32062	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%						
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																														
OBRA PUBLICA																														
CONSTRUCCION																														
49295	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	10,200,000	6,529,438	10,200,000	6,529,438	100%	0	0	0	OTROS	1	1	64%						
53974	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUSW SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,630,587	1,015,759	1,630,587	1,015,759	100%	0	0	0	ACCION	1	1	62%						
49390	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,500,000	1,477,461	1,500,000	1,477,461	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	98%						
49718	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	2,071,971	8,000,000	2,071,971	100%	0	0	0	OTROS	1	0	26%						
49652	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	7,859,049	8,000,000	7,859,049	100%	0	0	0	OTROS	1	1	98%						
49834	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	5,859,228	8,000,000	5,859,228	100%	0	0	0	OTROS	1	1	73%						
53922	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,630,587	997,879	1,630,587	997,879	100%	0	0	0	ACCION	1	1	61%						
49313	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	10,550,000	7,205,642	10,550,000	7,205,642	100%	0	0	0	OTROS	1	1	68%						
53739	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,630,587	479,142	1,630,587	479,142	100%	0	0	0	ACCION	1	0	29%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6
49679	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	6,671,974	8,000,000	6,671,974	100%	0	0	OTROS	1	1	83%			
49700	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	10,000,000	219,286	10,000,000	219,286	100%	0	0	OTROS	1	0	2%			
49863	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	6,907,534	8,000,000	6,907,534	100%	0	0	CENTRO	1	1	86%			
53842	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,630,587	1,601,054	1,630,587	1,601,054	100%	0	0	ACCION	1	1	98%			
49801	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	7,906,728	8,000,000	7,906,728	100%	0	0	OTROS	1	1	98%			
49269	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	10,500,000	8,222,941	10,500,000	8,222,941	100%	0	0	OTROS	1	1	78%			
49785	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	7,204,064	8,000,000	7,204,064	100%	0	0	OTROS	1	1	90%			
49334	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,860,000	5,569,568	6,860,000	5,569,568	100%	0	0	CENTRO	1	1	81%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
55009	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,300,000	6,297,668	6,300,000	6,297,668	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55661	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55293	EQUIPAMIENTO DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,500,000	3,499,881	3,500,000	3,499,881	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55556	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55086	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	5,450,000	5,449,710	5,450,000	5,449,710	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55367	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55459	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
54055	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,300,000	6,299,926	6,300,000	6,299,926	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
55190	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,140,000	3,139,799	3,140,000	3,139,799	100%	0	0	LOTE	1	1	99%			
CULTURA DEL AGUA																										
OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO																										
83640	CURSOS TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTERES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0013/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																			
83641	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	95,690	95,690	95,690	95,690	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA				
83642	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0014/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	17,680	5,930	17,680	5,930	100%	0	0	0	ACCION	2	2	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA				
83643	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	PAL/0012/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	0	ACCION	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA				
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVU)																													
EQUIPAMIENTO																													
OTROS																													
46681	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVAC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	2,881,000	535,150	2,881,000	535,150	100%	0	0	0	LOTE	1	0	18%					
GASTO CORRIENTE																													
OTROS GASTOS DE OPERACION																													
46749	VACUNACION UNIVERSAL APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	2,633,917	2,633,917	2,633,917	2,633,917	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%					
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)																													
INVERSION																													
OBRA PUBLICA																													
REHABILITACION																													
40410	FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,533,274	0	12,533,274	0	0%	0	0	0	CENTRO	214	0	0%					
40881	FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL FPP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,279,950	0	1,279,950	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%					
40867	FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL FPP	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,256,990	0	1,256,990	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%					
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																													
EQUIPAMIENTO																													
BIENES MUEBLES																													
136809	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,001,792	3,001,792	3,001,792	3,001,792	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%					
136823	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,001,792	3,001,792	3,001,792	3,001,792	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%					
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																													
136816	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA, MATEMATICAS, QUIMICA, CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS Y DE IDIOMAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%					
136828	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA, MATEMATICAS, QUIMICAS, CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS Y DE IDIOMAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%					
APORTACIONES FEDERALES (1161 REGISTROS)																													
FAEB																													
SERVICIOS PERSONALES																													
103628	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	59,562,912	59,562,912	59,562,912	59,562,912	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
103973	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	115	115	115	115	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
108676	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,888,530	3,888,530	3,888,530	3,888,530	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
TOTALES																													
													136,206,847	136,192,811	136,206,847	136,192,811	100%	0	0			21	21	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9				
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6	7	8
57342	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENSIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	4,500,625	4,497,552	4,500,625	4,497,552	100%	631	0	ACCIÓN	1	1	99%				
EQUIPAMIENTO																											
57322	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENSIÓN Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,822,113	524,978	1,822,113	524,978	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	29%				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																											
57215	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8,809,512	8,808,873	8,809,512	8,808,873	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	99%				
FAIS													242,717,000	224,999,267	240,257,308	218,914,531	97%	7,282	2,874		866,319	852,263	98%				
FISE																											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																											
83475	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0409/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	22,856	16,611	22,856	16,611	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83476	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0407/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	29,886	19,486	29,886	19,486	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83478	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0408/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	114,400	103,180	114,400	103,180	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83477	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0406/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	51,282	41,233	51,282	41,233	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83479	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0410/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	70,313	59,866	70,313	59,866	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83480	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0411/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	20,680	0	20,680	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83481	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0412/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	133,633	133,626	133,633	133,626	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83482	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	RURAL	FISE/0365/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	99,982	21,328	99,982	21,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83483	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	FISE/0364/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	119,507	84,073	119,507	84,073	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
101492	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO CHIQUITO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,716	0	1,716	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR			
101493	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO MAZORCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR			
83484	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/0422/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,483,478	2,387,342	2,483,478	2,387,342	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
83485	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FISE/0466/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,608,710	1,593,089	1,608,710	1,593,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA			
101494	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	EL SOTOL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODULO SOLAR			
101495	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODULO SOLAR			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
120567	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. MATIAS ROMERO-ACAYUCAN CAMINO PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FISE/0300/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	2,199,864	2,199,864	2,199,864	2,199,864	100%	0	0	METROS	89	67	76%	
83486	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	RURAL	FISE/0359/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83487	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN JOSE TETEPELcingo	RURAL	FISE/0361/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	65,524	51,763	65,524	51,763	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101496	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COL.LAZARO CARDENAS)	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
120686	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA-SAN MIGUEL PAPALUTLA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/0343/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	771,600	771,600	771,600	771,600	100%	0	0	KLÓMETRO	12	12	100%	
83488	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0360/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	116,836	83,239	116,836	83,239	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
120698	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (NOCHITLAN - SAN MATEO ETLATONGO) SAN ANTONIO DEL KM 6+000 AL KM 5+900	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	FISE/0271/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	212,838	212,838	212,838	212,838	100%	0	0	KLÓMETRO	6	6	100%	
100348	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOTEPEC LAGUNAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	FISE/0341/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	899,776	899,776	899,776	899,776	100%	0	0	KLÓMETRO	9	9	100%	
100497	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LORENZO VISTA HERMOSA - E.C. (MARISCALA - HUAJUAPAM)	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0342/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	957,480	957,480	957,480	957,480	100%	0	0	KLÓMETRO	6	6	100%	
120826	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CURVA)	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/0327/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	207,625	207,625	207,625	207,625	100%	0	0	POSTE	207,625	207,625	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DEL VISTO BUENO DE LA DEPENDENCIA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
83489	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	SAN PEDRO KTLAHUACA	URBANO	FISE/0377/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	225,679	158,961	225,679	158,961	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101497	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	LAS RAZAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	4,686	3,486	4,686	3,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
101498	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CLARA CORDOVA MORAN	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	SAN PEDRO KTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	369,339	366,629	369,339	366,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LUMINARIA
83490	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FISE/0463/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	898,037	871,350	898,037	871,350	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
100673	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SAN SEBASTIAN IXCAPA) - AGUA DULCE DEL 0+000 AL KM 9+000	312-SAN PEDRO JICAYAN	AGUA DULCE	RURAL	FISE/0235/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	KLÓMETRO	9	9	100%	
100871	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM 0+152.51	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/0242/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	67,392	67,392	67,392	67,392	100%	0	0	METROS	35	35	100%	
83491	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0459/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	250,000	238,093	250,000	238,093	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83492	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0460/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	400,000	383,781	400,000	383,781	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101499	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	400,485	0	400,485	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
83493	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	FISE/0363/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	98,219	68,674	98,219	68,674	100%	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83494	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL AZUFRE	RURAL	FISE/0413/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	428,282	213,076	428,282	213,076	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
83495	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	345-SAN SEBASTIAN KCAPA	SAN SEBASTIAN KCAPA	URBANO	FISE/002308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	482,573	479,274	482,573	479,274	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83496	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGULLA	RURAL	FISE/037508	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	820,879	719,443	820,879	719,443	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83497	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUAREZ	RURAL	FISE/036708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	30,247	16,227	30,247	16,227	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83498	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FISE/036608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	45,349	17,135	45,349	17,135	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	4,735	4,735	4,735	4,735	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
83499	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	RURAL	FISE/037408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	17,954	14,599	17,954	14,599	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101501	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
83500	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	FISE/041408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	135,706	38,956	135,706	38,956	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83501	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	FISE/035808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	81,259	78,838	81,259	78,838	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83502	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	FISE/042308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,098,136	1,033,964	1,098,136	1,033,964	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83503	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	FISE/037608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	269,643	237,715	269,643	237,715	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101502	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑALES	CERRO DE AGUILA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,128,286	1,065,403	1,128,286	1,065,403	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
101503	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑALES	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,490,853	1,241,293	1,490,853	1,241,293	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
101504	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑALES	MANO DE LEON	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	261,154	193,106	261,154	193,106	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
101505	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑALES	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,361,164	1,026,921	1,361,164	1,026,921	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	POSTE
83504	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCHIHI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FISE/046208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	145,467	141,716	145,467	141,716	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
101506	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (RANCHO VIEJO)	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MIFLATONGO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	5,720	0	5,720	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
83505	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO HUAUCULLA	SANTIAGO IXTLAHUACA	RURAL	FISE/036808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	93,018	72,374	93,018	72,374	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83506	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	FISE/036908	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	37,466	33,933	37,466	33,933	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83507	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FISE/037008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	32,740	28,830	32,740	28,830	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
83508	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	RIO METATES	RURAL	FISE/037108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	13,144	10,757	13,144	10,757	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
120536	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC - SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	FISE/032508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
83509	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	488-SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	RURAL	FISE/063208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	41,698	37,577	41,698	37,577	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83510	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TLANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	FISE/037208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	272,720	15,850	272,720	15,850	100%	0	0	0	METRO LINEAL	510	510	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
120781	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRONQUE CARRTERA (TUXTEPEC-PALOMARES)-SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 44+000	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	FISE/006108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	8,792	8,792	8,792	8,792	100%	0	0	0	KILOMETRO	44	44	100%	
101507	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	5,720	0	5,720	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
120641	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES MONTAÑA E.C. (PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO) KM. 0+000 AL KM. 7+000	528-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/040108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
83511	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	FISE/037308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	75,320	43,447	75,320	43,447	100%	0	0	0	POZOS	1	1	60%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83512	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	550-SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA	MACULXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	FISE/031808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	46,226	0	46,226	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	876	876	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
120763	CONSERVACION DEL CAMINO: SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	RURAL	FISE/047108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	1,836,780	1,836,780	1,836,780	1,836,780	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
101508	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
120752	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ VISTAHERMOSA-LIMITE DEL ESTADO DE PUEBLA KM 0+000 AL KM 12+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/008508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	240,624	240,624	240,624	240,624	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
101509	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MAHUATLÁN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL.FELICIANO GARCIA) (3A ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	28,052	28,052	28,052	28,052	100%	0	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	
83513	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA (AGENCIA SAN JACINTO OCOTLÁN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/041508	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,000,000	979,977	1,000,000	979,977	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83514	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/027608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	370,567	195,833	370,567	195,833	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
100976	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO -HUATULCO) SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	FISE/044608	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	297,689	297,689	297,689	297,689	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
101510	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOS REYES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	593,608	4,018	593,608	4,018	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	POSTE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																									
60609	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45437	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
59365	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO MONTEVERDE - YOSTOKO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSÉ MONTEVERDE	RURAL	45132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	872,223	872,223	872,223	872,223	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
59329	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 1+500 AL KM. 4+500/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSÉ MONTEVERDE	RURAL	45124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	455,300	0	455,300	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
59335	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSÉ MONTEVERDE	RURAL	45125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	986,654	986,654	986,654	986,654	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
102360	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FISE/031108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	478,002	478,002	478,002	478,002	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
60062	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) IXTLAN-ZOOGOCHO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000/SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	46000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	58	58	100%	
102780	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO-PUENTE MADERA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FISE/005708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	727,562	727,562	727,562	727,562	100%	0	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%	
102861	CONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO SAN FRANCISCO GUICHINA-SAN ISIDRO MANTECA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	FISE/006008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
102981	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	FISE/022808	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	108,176	108,176	108,176	108,176	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	
120673	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA -CABEZA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 9+952	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/014408	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	344,701	344,701	344,701	344,701	100%	0	0	0	KLÓMETRO	10	10	100%	
120960	CONSERVACION DEL CAMINO REAL LA CIENEGA-LA TRINIDAD	13-CÉNEGA DE ZIMATLAN	CÉNEGA DE ZIMATLAN	URBANO	FISE/041608	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	-	-	157,895	157,895	157,895	157,895	100%	0	0	0	KLÓMETRO	7	7	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
103062	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISE/027008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	983,045	983,045	983,045	983,045	100%	0	0	0	METROS	2,911	2,911	100%	
120679	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO NDOYONUYUJI - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	NDOYONUYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS)	RURAL	FISE/031008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%	
103171	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO KM 0+000 AL 13+500	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	RURAL	FISE/015108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	674,130	674,130	674,130	674,130	100%	0	0	0	KLÓMETRO	14	14	100%	
103317	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO - ARROYO CULEBRA KM 0+000 AL 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	RURAL	FISE/021808	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	10	10	100%	
103437	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CHUPARROSA - SECCION LA VIDA KM 0+000 AL KM 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	RURAL	FISE/021608	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	614,000	614,000	614,000	614,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	10	10	100%	
103531	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS KM 0+000 AL KM 13+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	FISE/021708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	725,634	725,634	725,634	725,634	100%	0	0	0	KLÓMETRO	13	13	100%	
56853	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7,198	0	7,198	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
103697	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. PUERTO ESTERO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	PUERTO ESTERO	RURAL	FISE/025808	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	280,212	280,212	280,212	280,212	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
103882	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA (COL. PUERTO GRANDE)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/025708	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	21,081	21,081	21,081	21,081	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
120545	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL SANTA RITA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	FISE/032808	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	252,155	252,155	252,155	252,155	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
104178	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO ZOPILOTE - SAN FRANCISCO PUEBLO VIEJO EL KM 0+000 AL KM 56+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/046808	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	56	56	100%	NO VIENE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO
80386	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/027508	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	593,001	593,001	593,001	593,001	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
60394	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NOGAL - SAN ILDEFONSO EL VIEJO - BARRIO ZANIZA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500/EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA/EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA.	155-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	45122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	652,845	652,845	652,845	652,845	100%	0	0	0	KLÓMETRO	12	12	100%	
120790	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	RURAL	FISE/017508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	-	-	94,900	94,900	94,900	94,900	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
59875	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 104+300 AL KM 106+414/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,273,783	1,273,783	1,273,783	1,273,783	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
59878	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 110+114 AL KM 111+648 AD=124+648 AT/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43660	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,345,555	1,345,555	1,345,555	1,345,555	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
59861	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 128+648 AL KM 124+648 AT=111+648 AD/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43656	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,853,581	4,853,581	4,853,581	4,853,581	100%	0	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%	
120665	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES) EL JICARAL DEL KM 0+000 AL KM 29+400	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	FISE/033008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	236,923	236,923	236,923	236,923	100%	0	0	0	KLÓMETRO	29	29	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
59810	CONSERVACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000/COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	46002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	40	40	100%	
59175	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+750 AL KM 17+500/COICOYAN DE LAS FLORES.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43650	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,634,969	3,634,969	3,634,969	3,634,969	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
120966	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA)TEOTITLAN DEL CAMINO)-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA TRAMO A CONSERVAR DEL KM. 5+000 AL KM. 15+000	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FISE/023108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	1,002,493	1,002,493	1,002,493	1,002,493	100%	0	0	0	KLÓMETROS	10	10	100%	
59249	CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN - COIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 /SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	43971	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	267,955	267,955	267,955	267,955	100%	0	0	0	KLÓMETRO	22	22	100%	
56894	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA SEGUNDA SECCION (SAN ESTEBAN TECTITLAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN ESTEBAN TECTITLAN	RURAL	42995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	21,823	0	21,823	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
104302	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	FISE/034508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	942,774	942,774	942,774	942,774	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
120647	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	RURAL	FISE/034408	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	724,419	724,419	724,419	724,419	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
120584	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	RURAL	FISE/034608	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	1,151,063	1,151,063	1,151,063	1,151,063	100%	0	0	0	POSTE	34	34	100%	
104466	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FISE/035608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	643,771	0	643,771	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
104509	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENCINAL COLORADO-RIO GUASAMANDO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO DE GUASAMANDO	RURAL	FISE/038008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	232,369	232,369	232,369	232,369	100%	0	0	0	KLÓMETROS	15	15	100%	
104546	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO - SAN JUANITO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	RURAL	FISE/038108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	267,631	267,631	267,631	267,631	100%	0	0	0	KLÓMETRO	22	22	100%	
104595	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	FISE/030408	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	353,208	353,208	353,208	353,208	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
59855	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES SOLAGA - SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM. 9+000 AL KM. 11+000 /SAN FELIPE EL PORVENIR /SAN JUAN JUQUILA VIANOS	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	43483	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,294,969	2,294,969	2,294,969	2,294,969	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
58808	MODER. Y AMP. DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000 Y DEL 1+680 AL KM 2+100/SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43655	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,059,150	1,059,150	1,059,150	1,059,150	100%	0	0	0	KLÓMETRO	0	0	100%	
59040	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO: SAN JUAN LACHAO-PUERTO ESCONDIDO,UBICADO EN EL KM. 178+600/SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	46003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
59835	CONSERVACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - SAN JUAN LALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000 /SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	43972	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	37	37	100%	
104665	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MONTE NEGRO LALANA ARROYO PIEDRA - ARROYO BLANCO - IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISE/046508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	18	0	0%	
104713	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LALANA (SANTIAGO JALAHUI-SAN PEDRO TRES ARROYOS-LA CARMELITA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FISE/038208	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	18	18	100%	
59316	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 /SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	45027	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	12	12	100%	
104781	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	FISE/044008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	-	-	1,236,300	1,236,300	1,236,300	1,236,300	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO CON EL OFICIO NLM. FISE/006/M09 EN JORNALES ERAN 2300 AHORA SON 359.31 METAS ERAN 34 AHORA SON 24.
60033	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SAN PABLO MACUILIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	45488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,544,120	2,544,120	2,544,120	2,544,120	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
59101	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE -TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	41690	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	247,973	238,687	247,973	238,687	100%	0	0	0	METROS	40	39	96%	
59868	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC DEL KM 0+820 AL KM 7+500/SANTA MARGARITA HUITEPEC, SAN LUCAS CAMOTLAN.	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	43658	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	293,784	293,784	293,784	293,784	100%	0	0	0	KLÓMETRO	7	7	100%	
104858	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL COL. EMILIAN ZAPATA -PIEDRA DEL HORNO KM 0+000 AL 5+25	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FISE/035008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LOS CANSECOS	-	-	523,370	517,990	517,990	517,990	100%	0	0	0	KLÓMETRO	6	3	54%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
104907	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS PARA AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	URBANO	FISE/040408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	-	-	731,431	0	731,431	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
120693	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - NOCHIXTLAN) LOS ANGELES DEL KM 0+000 AL KM 7+800	250-SAN MATEO ETLATONGO	LOS ANGELES	RURAL	FISE/0272/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	337,159	337,159	337,159	337,159	100%	0	0	0	KLÓMETRO	8	8	100%	
59421	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+850/SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	46001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	795,810	795,810	795,810	795,810	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
59323	CONSERVACION DE LA CARRTERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM. 5+000 AL KM. 65+000, EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	45120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	60	60	100%	
59389	CONSERVACION DEL CAMINO ZARAGOZA CHALCATONGO - EL POZO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA/EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	RURAL	45135	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
59344	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO DE LONGTUD DE 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	45126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS	6	6	100%	
59198	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AMATITLAN -E.C. (HUAJUAPAM-MARISCALA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 /SAN MIGUEL AMATITLAN	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	43970	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
120717	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	FISE/0386/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,557	4,557	100%	
120704	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	FISE/0119/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	185,034	185,034	185,034	185,034	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
104949	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/0355/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	500,004	500,004	500,004	500,004	100%	0	0	0	METRO LINEAL	673	673	100%	
120655	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO EL JICARO - BENITO JUAREZ DEL KM 12+000 AL KM 20+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FISE/0461/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	-	-	183,810	183,810	183,810	183,810	100%	0	0	0	KLÓMETRO	8	8	100%	
104998	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI	RURAL	FISE/0225/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	414,000	0	414,000	0	0%	0	0	0	KLÓMETROS	8	8	100%	
59135	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	42907	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,790,810	1,790,395	1,790,810	1,790,395	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
105253	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	274-SAN MIGUEL PEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PEDRAS)	RURAL	FISE/0252/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PEDRAS	-	-	157,955	157,955	157,955	157,955	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO CON OFICIO FISE/002/M09 DEL 08 DE MAYO DE 2009 EN EL NOMBRE. ANTES SE LLAMABA: CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. LAS METAS TAMBIEN SE MODIFICARON DE 2 A 1
105300	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - DIVINAS FLORES UBICADO EN EL KM 6+580	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	DIVINAS FLORES	RURAL	FISE/0164/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	41,725	41,725	41,725	41,725	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11	11	100%	
120940	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	FISE/0141/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
120955	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	GUAYABO	RURAL	FISE/0138/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	0	POSTE	45	45	100%	
105369	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INÉS SOLA DE VEGA	RURAL	FISE/0140/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	392,750	392,750	392,750	392,750	100%	0	0	0	POSTE	62	62	100%	
120947	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGANITA	RURAL	FISE/0139/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	227,124	227,124	227,124	227,124	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
60094	CONSERVACION DEL CAMINO EL VADO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 /SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS /VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	43484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	342	0	342	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	13	0	0%	
105572	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS A SAN VICENTE COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/0184/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	3,074	0	3,074	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
59182	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA LA PAZ-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 5+000/EL PORVENIR, SAN PABLO TUALTEPEC.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	43662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	322,822	322,822	322,822	322,822	100%	0	0	0	KLÓMETRO	5	5	100%	
105587	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/0222/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	283,062	283,062	283,062	283,062	100%	0	0	0	METRO LINEAL	274	274	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
120658	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISE/017408	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	149,929	149,929	149,929	149,929	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
105619	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARROSA	RURAL	FISE/005908	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	1,372,990	1,372,990	1,372,990	1,372,990	100%	0	0	KLÓMETRO	15	15	100%	
59069	CONSERVACION DEL CAMINO LAS PEÑAS YUCUXACO/LAS PEÑAS/SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	LAS PEÑAS	RURAL	41511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	118,226	118,226	118,226	118,226	100%	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
105652	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	FISE/013308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 26	-	-	1,149,955	1,149,955	1,149,955	1,149,955	100%	0	0	METROS	2,385	2,385	100%	
57063	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPETATILLO PEÑA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000/SAN PEDRO OCOPETATILLO	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	45235	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%	
105692	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PEDRA DE LUMBRE	RURAL	FISE/017008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	5,809	0	5,809	0	0%	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0170/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
105618	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CHUBASCO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/017108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	35,142	0	35,142	0	0%	0	0	REGISTRO	18	18	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0171/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS: 18.00 REGISTROS Y 1.00 POSTE
105882	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS TAMARINDOS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ROQUE	RURAL	FISE/017708	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	19,462	0	19,462	0	0%	0	0	POSTE	24	24	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0177/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
105916	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LAS PALMAS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNA SECA (SECCION CUARTA)	RURAL	FISE/016508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	9,406	0	9,406	0	0%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON NO. DE OFICIO CGC/DPP/IFISE/0165/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION ESTATAL AL 100%.
105951	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/016608	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	13,113	0	13,113	0	0%	0	0	POSTE	12	12	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0166/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
105974	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA LOMAS DE CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/016708	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	15,480	0	15,480	0	0%	0	0	REGISTRO	20	20	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0167/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
105991	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL GUAYACAN, MANANTIAL 2)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/017208	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	22,668	0	22,668	0	0%	0	0	POSTE	16	16	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0172/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
106054	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (GUILLEA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	FISE/016908	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	11,139	0	11,139	0	0%	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0169/08 CON FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
106070	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (IRA. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAMARITÁN	RURAL	FISE/017808	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	13,393	0	13,393	0	0%	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0178/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
106081	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA PROLONGACION 95 DE MAYO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/017908	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	17,195	0	17,195	0	0%	0	0	REGISTRO	21	21	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0179/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
106095	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO NUEVO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	FISE/016808	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	19,132	0	19,132	0	0%	0	0	REGISTRO	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0168/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL.
106112	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/017308	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	24,448	0	24,448	0	0%	0	0	POSTE	38	38	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0173/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008. CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS 38.00 POSTES Y 13.00 REGISTROS.
59008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, BENITO JUAREZ/SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	45489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	942,704	942,704	942,704	942,704	100%	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%	
106133	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUÁREZ	RURAL	FISE/007908	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	337,040	337,040	337,040	337,040	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
106151	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	FISE/008008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	122,050	122,050	122,050	122,050	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
106209	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA INÉS	RURAL	FISE/007808	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	POSTE	68	68	100%	
120722	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	URBANO	FISE/027708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	-	-	236,076	236,076	236,076	236,076	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56785	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN NOSE DESPOBLADO II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	330-SAN PEDRO TEUTILTA	SAN JOSÉ DESPOBLADO	RURAL	42993	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
106236	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILETEPEC	SAN PEDRO TOPILETEPEC	URBANO	FISE/012108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILETEPEC	-	-	656,664	527,001	656,664	527,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
106264	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILETEPEC - PARAJE NONSAVY DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILETEPEC	SAN PEDRO TOPILETEPEC	URBANO	FISE/042108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILETEPEC	-	-	749,225	749,225	749,225	749,225	100%	0	0	KLÓMETRO	4	4	90%	
106281	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILETEPEC - PARAJE YUNDUSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILETEPEC	SAN PEDRO TOPILETEPEC	URBANO	FISE/042008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILETEPEC	-	-	750,145	750,145	750,145	750,145	100%	0	0	KLÓMETRO	4	4	90%	
58940	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL TLACOACHE S/CAMINO SAN JOSE EL PROGRESO - EL TLACOACHE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TLACOACHE, EL EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACOACHE	RURAL	45123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	816,671	816,671	816,671	816,671	100%	0	0	METROS	20	20	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
59309	MODERN Y AMP. DEL CAMINO KM 65+000 E.C. (HUAJAPAN-TEHUACAN)-TRINIDAD HUASTEPEC-ACAZAPAPAN-JLUXTLA COSOLTEPEC-TULTITLAN DE GUADALCÁZAR-SAN MIGUEL XTAPAM DEL KM 4+000 AL KM 7+200/SAN MIGUEL XTAPAM,	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO	SAN MIGUEL TEQUIQUEPEC	RURAL	45026	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	679,802	679,802	679,802	679,802	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
60344	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	45038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
60260	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	45034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
60253	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)PIEDRA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 5+000/PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	45033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	430,000	0	430,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
58959	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500/EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA (LLANO DEL CABALLO)/EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA.	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	45129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	181,580	181,580	181,580	181,580	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
59415	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA BLANCA - CERRO DE CASCARA (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	45428	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,643,835	1,643,835	1,643,835	1,643,835	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
106302	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN - SAN ANTONIO ZAHUATLAN	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	FISE/0338/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	698,520	698,520	698,520	698,520	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
59384	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE YATANDOYO - SANTA CRUZ NUNDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE YATANDOYO/EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDOYO	RURAL	45134	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
60415	CONSERVACION DEL CAMINO EL GACHUPIN - LLANO VERDE - ZENZONTEPEC, TRAMO LLANO VERDE - COFRADIA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. EN LA LOCALIDAD SOLEDAD COFRADIA (LA COFRADIA UNO)/EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	45130	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	530,880	530,880	530,880	530,880	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
60119	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. R.M. 79+100(OAXACA SOLA DE VEGAS) SAN LUCAS-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000 SUBTRAMO A	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	43739	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,571,148	2,571,148	2,571,148	2,571,148	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
106322	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PERICON APAZCO - TIERRA COLORADA APAZCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	FISE/0064/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	463,200	463,200	463,200	463,200	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
106332	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ARRIBA (1A ETAPA)	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO	FISE/0256/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTUJO	-	-	23,080	23,080	23,080	23,080	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
59348	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHILAPA DE DIAZ - SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM.0+000 AL KM. 9+000/EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MONTE DE LEON/EN EL MUNICIPIO VILLA CHILAPA DE DIAZ	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEON	RURAL	45128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
59375	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA DEL ROSARIO - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ROSARIO/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO.	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	45133	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	127,265	127,265	127,265	127,265	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
58758	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LAS ARENAS SIC A SANTA MARIA CHICOMETEPEC /SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA) /SANTA MARIA HUAZOTITLAN	414-SANTA MARIA HUAZOTITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	41512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,614	72,609	72,614	72,609	100%	0	0	METROS	120	120	100%	
120775	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (AYOTZINTEPEC)- LA JOYA DE SANTA MARIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISE/0329/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	283,902	283,902	283,902	283,902	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
59851	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YANERI - SANTA MARIA ZOOGUCHI DEL KM. 4+710 AL KM. 5+000 /SANTA MARIA ZOOGUCHI IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOGUCHI	RURAL	43175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,329,702	1,329,630	1,329,702	1,329,630	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
60466	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO SANTA MARIA LACHIXIO,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+000 AL KM. 14+000/STA. MA. LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	45491	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,663,205	2,663,205	2,663,205	2,663,205	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
60451	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - LACHILA - RIO SAN CRISTOBAL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000/EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC.	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	45138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
120876	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FISE/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA	-	-	619,200	0	0	0	0%	0	0	TANQUE	2	0	0%	
106373	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TONAMECA - CERRO GORDO TRAMO A CONSERVAR DEL KM 0+000 AL K 9+000	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	FISE/0331/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	560,372	560,369	560,372	560,369	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
111736	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0316/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	725,047	636,895	725,047	636,895	100%	0	0	METRO LINEAL	450	300	67%	
59155	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA YUCUHITI - REYES LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	RURAL	43000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,386	60,386	60,386	60,386	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
60243	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PARAJE CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 2+000/SANTA MARIA ZANIZA.	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	45030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,191,603	52,468	1,191,603	52,468	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	14%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
60082	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SANTA MARIA ZANIZA, SEGUN UICPEP/31668/2008.	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	41568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
60301	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 27+000 AL KM 34+000/SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	45036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	499,969	500,000	499,969	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
60376	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC - RIO CIRUELO - PORTILLO ANGOSTO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200/EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC.	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	45119	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	892,601	892,601	892,601	892,601	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
111982	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FISE/0302/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	322,298	322,298	322,298	322,298	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE CORRIGIO EL NUMERO DE PROYECTO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
111825	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FISE/0357/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	255,061	255,061	255,061	255,061	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
111843	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	RURAL	FISE/301/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
120735	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AYUQUILLILLA - BARRIO EL MOGOTE	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	MOCOTE COLORADO (SAN SIDRO)	RURAL	FISE/0340/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	846,860	846,860	846,860	846,860	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
112019	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 1 Y 3 DE MAYO)	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	FISE/0248/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	159,440	96,994	159,440	96,994	100%	0	0	POSTE	4	3	75%	
59892	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA PALMA - SAN FRANCISCO YOVEGO DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 /SAN FRANCISCO YOVEGO /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN FRANCISCO YOVEGO	RURAL	43982	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	
59899	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (AYOZINTEPEC-LA ALICIA) LA CHACHALACA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 /LA CHACHALACA /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	LA CHACHALACA	RURAL	43988	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
59886	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO EXODO-CRISTO REY LA SELVA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 3+440 /CRISTO REY LA SELVA /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	CRISTO REY LA SELVA	RURAL	43738	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	138,822	138,822	138,822	138,822	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
59840	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA ALICIA - RIO CHIQUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 /RIO CHIQUITO /SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	43973	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
59894	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO LLANO GRANDE-LLANO DE LA VACA-CAÑADA DE TOTOMOTLA COSTATITLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000/SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	45487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,287,176	3,287,176	3,287,176	3,287,176	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
59904	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VADO S/CARRETERA SANTIAGO LLANO GRANDE UBICADO EN EL KM 14+500/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	45121	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	768,583	768,583	768,583	768,583	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59355	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO ZARAGOZA NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	45131	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	107,028	107,028	107,028	107,028	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
59394	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - ITUNUMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000/EN LA LOCALIDAD LOMA ITUNUMA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.	480-SANTIAGO NUNDICHE	LOMA ITUNUMA	RURAL	45136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
59404	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - LAS HUERTAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000/EN LA LOCALIDAD HUERTA, LAS/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.	480-SANTIAGO NUNDICHE	LAS HUERTAS	RURAL	45137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	812,415	812,415	812,415	812,415	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
59027	CONSERVACION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-CORRALERO DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000, CORRALERO/SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	45496	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,081,219	1,081,219	1,081,219	1,081,219	100%	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
112051	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA JICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	RURAL	FISE/0224/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
112070	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	FISE/0313/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
112084	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	FISE/0221/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	402,603	402,521	402,603	402,521	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
120898	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA HUATULCO-SANTIAGO XANICA)-SANTA MARIA COXTEPEC	495-SANTIAGO XANICA	SANTA MARIA COXTEPEC	RURAL	FISE/0182/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	920,765	920,765	920,765	920,765	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
120910	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLO-SAN MIGUEL DEL PUERTO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FISE/0181/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	1,711,348	1,711,348	1,711,348	1,711,348	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
120917	RECONSTRUCCION DEL CAMINO XANICA-SANTA MARIA HUATULCO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	FISE/018008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	2,986,221	2,986,221	2,986,221	2,986,221	100%	0	0	0	KILOMETROS	39	39	100%	
120885	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	FISE/014208	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	49	49	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
112126	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO YOSONDUA - SANTO DOMINGO IXCATLAN) - LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	URBANO	FISE/035408	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	34,110	0	34,110	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
112168	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SGO. YOSONDUA - CAÑADA GALICIA) - SANTO DOMINGO IXCATLAN	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	URBANO	FISE/035308	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	12,599	0	12,599	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
112237	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/031508	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	3,000,000	2,983,632	3,000,000	2,983,632	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
112261	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 10+200	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	EL SAUCE (EL SAUCE JILOTEPEC)	RURAL	FISE/031908	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	516,650	516,650	516,650	516,650	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
112277	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - LAS PAGIMAS KM 0+000 AL 9+896	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	FISE/037908	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	551,458	551,458	551,458	551,458	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
112337	RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTOS REYES YUCUNA - TRES CRUCES	528-SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	URBANO	FISE/033908	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	-	-	861,732	861,732	861,732	861,732	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79117	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EL MANANTIAL E HIDALGO	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FISE/012008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	233,136	233,136	233,136	233,136	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION SON POSTES 5 REGISTROS 15
120748	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	FISE/00720908	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	100,193	100,193	100,193	100,193	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
120742	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	NUNUMA	RURAL	FISE/00732008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	63,825	63,825	63,825	63,825	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
59160	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MORELOS	RURAL	43001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	13,448	13,448	13,448	13,448	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
112589	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	538-SITO DE XITLAPEHUA	SITO DE XITLAPEHUA	URBANO	FISE/045108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SITO DE XITLAPEHUA	-	-	428,038	428,038	428,038	428,038	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
112770	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FISE/011208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	582,886	582,886	582,886	582,886	100%	0	0	0	METROS	800	800	100%	
112903	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUNUTI DE BENITO JUÁREZ	RURAL	FISE/011108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	201,964	0	201,964	0	0%	0	0	0	METROS	800	650	81%	
120977	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	FISE/043908	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
120768	CONSERVACION DEL CAMINO: PASO DEL JOBO - HONDURA DE NANCHE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO DEL JOBO	RURAL	FISE/047008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	663,220	663,220	663,220	663,220	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
59831	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+800 AL KM. 4+500 /ARROYO T	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	43736	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	674,566	674,566	674,566	674,566	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
112987	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FISE/015208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,909,373	1,293,191	1,909,373	1,293,191	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
113099	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FISE/031408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,097,276	1,093,809	1,097,276	1,093,809	100%	0	0	0	METROS	825	825	100%	ETAPA CONCLUIDA. LA DIFERENCIA EN CANTIDADES DE LO MINISTRADO CONTRA EL TOTAL ANUAL FUE REINTEGRADO OPORTUNAMENTE.
113124	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/029608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	302,082	302,082	302,082	302,082	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
113201	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDO-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL 10+000	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	BENITO JUAREZ	RURAL	FISE/011708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
120730	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM. 4+180 AL KM. 4+880	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/024508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	1,744,188	1,744,188	1,744,188	1,744,188	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																			
113299	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+880 AL KM 6+680	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0055/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,700	0	2,700	0	0%	0	0	KLÓMETRO	2	1	33%					
113323	RECONSTRUCCION DE CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES E.C. (CAMINO A SALINA CRUZ)	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VLLA DE FLORES	URBANO	FISE/0383/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%					
113358	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0253/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	-	-	766,179	0	766,179	0	0%	0	0	POSTE	32	0	0%					
60327	ELAB. DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERN. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000/SANTA CATARINA COATLAN, MIAHUATLAN DE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	RURAL	45037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
60270	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000/SANTA CATARINA COATLAN, MIAHUATLAN DE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	RURAL	45035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	425,000	0	425,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%					
60532	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO S/CAMINO OCOTLAN - CERRO GAVILAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	43143	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%					
60521	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE S/CAMINO OCOTLAN - CERRO GAVILAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	43142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%					
113387	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FISE/0326/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	POSTE	11	0	0%					
58862	CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 27+360 AL KM. 31+360/PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	44068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,001	95,001	95,001	95,001	100%	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%					
60594	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-LA "Y" DEL KM. 1+800 AL KM. 2+300 /VILLA DE ZAACHILA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	45082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	11,164	11,164	11,164	11,164	100%	0	0	KLÓMETRO	1	1	100%					
60209	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION ATOYAQUILLO - ZIMATLAN - CONCEPCION PROGRESO E.C. (TLAXIACO-PUTLA) DEL KM. 3+720 AL KM. 4+720 /ASUNCION ATOYAQUILLO/PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	43989	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	KLÓMETRO	1	1	100%					
60230	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 3+500/JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	RURAL	44519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	326,660	326,660	326,660	326,660	100%	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%					
60219	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-SAN ANTONIO DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SAN ANTONIO DOS CAMINOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	RURAL	44518	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	269,139	269,139	269,139	269,139	100%	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%					
113419	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - POCHUTLA) A SAN ANDRES PAXTLAN.(1A ETAPA)	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	FISE/0183/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	188,729	136,621	188,729	136,621	100%	0	0	KLÓMETRO	2	2	100%					
113437	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	FISE/0320/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO OTORGADO POR EL COPLADE OAXACA AL 100%				
FISM																												
AGUA POTABLE																												
CÁRCAMO																												
CONSTRUCCÓN																												
82568	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	FISM/MSP/009/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	521,474	521,474	521,474	521,474	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE POSTES, TENDIDO DE CABLES HACIA EL CÁRCAMO Y EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE. ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERA NORMALMENTE.				
SISTEMA DE AGUA POTABLE																												
127687	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-004/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	796,907	796,907	796,907	796,907	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
103780	CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAJE EL BAJIO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	161,600	161,600	161,600	161,600	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE MAYO DEL 2008, LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE				
114144	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (5A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	385,000	147,740	385,000	147,740	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%					
29228	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VENTANILLA	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,787,882	1,787,882	1,787,882	1,787,882	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
89070	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	481-SANTIAGO NUYO	TIERRA AZUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	-	-	467,686	467,686	467,686	467,686	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSO FII 2007: \$ 19,313.50 RECURSO FII 2008: \$467,686.50 TOTAL: \$467,001.00
7060	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII193/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	88,006	88,006	88,006	87,776	100%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. "OBRA FINIQUITADA".
7091	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII193/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	64,959	64,959	64,959	0	0%	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. A LA FECHA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE ESTA OBRA, ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
104556	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN EL PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII181/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	289,728	289,728	289,728	289,443	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. "OBRA FINIQUITADA".
AMPLIACION																								
50127	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	489,800	489,800	489,800	479,023	98%	0	0	SISTEMA	1	1	97%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MAMPARA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO. LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO. DE 42 DE DIAMETRO L-200 EN UNA LONGITUD DE 88.50 ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP. INC. ARRANCADOR TIPO AUTOTRANSFORMADOR Y AMPLIACION DE LA RD. ELECTRICA (TRES POSTES) CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA.
127702	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHERIA LAS CARRETAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	FISM-131-01/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	29,180	29,180	29,180	29,180	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA CON MAMPUESTERA, INC. PIEZAS ESPECIALES TEE, CODOS Y TUBERIA DE FOGO. DE 1". LINEA DE CONDUCCION DE POLIDUCTO C-40 DE 3/4 EN UNA LONG. DE 1,500.00 ML. COLOCACION DE DOS TINACOS CON BASE DE 1,000 LST. DE CAPACIDAD EN LA CLINICA Y ESCUELA PRIMARIA, UNO EN CADA LUGAR.
79392	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	-	-	98,792	0	98,792	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO ES DE \$247,035.00 DE LOS CUALES \$148,242.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2007, LOS CUALES YA SE EJERCIERON AL 100% Y \$98,793.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008. POR ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO QUE LA OBRA TENIA UN COSTO TOTAL DE \$308,116.00 Y CON RECURSOS 2008 Y QUE FINANCIERAMENTE SE HABIA EROGADO AL 100%. CUANDO QUE EN REALIDAD UNICAMENTE TENEMOS EJERCIDOS \$50,669.00. ASI MISMO EL AVANCE FISICO REAL ES DEL 60%. ESTAS CONFUSIONES SE DEBIO A QUE ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008 CON EL MISMO NOMBRE PERO COMO UNA TERCERA ETAPA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA FUE EL CEA Y AHORA EL EJECUTOR ES EL MUNICIPIO.
80951	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	FIMMSMP/007/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	602,720	602,720	602,720	602,720	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ES UNA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL RAMO 20 (MICROREGIONES, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1 205 440.81. QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$602 720.81 Y AL GOBIERNO FEDERAL \$ 602 720.00. ESTA OBRA ESTA TERMINADA. LA APORTACION MUNICIPAL SE APLICO AL 100% ASI COMO LA APORTACION FEDERAL. EN LA ULTIMA CAPTURA DE ESTA OBRA SE INDICO COMO IMPORTE \$ 1,205,440. EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN ESTA SE CORRIE POR \$602,720 QUE CORRESPONDE A SOLO LO APORTADO POR EL MUNICIPIO
61955	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	403,968	403,968	403,968	403,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
83657	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	LA CUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTA OBRA POR ERROR SE CAPTURE EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2009 YA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008 FUE REPORTADA COMO TERMINADA Y PAGADA.
104732	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII183/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	190,821	190,821	190,821	190,821	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
100328	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PROLONGACION DE EJERCITO NACIONAL COL. CUAHUTEMOC, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII130/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	3,878	3,878	3,878	3,878	100%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. "OBRA FINIQUITADA"
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
101958	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	284-SAN MIGUEL TIQUIAPAM	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
102178	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN SAN MIGUEL TIQUIAPAM	284-SAN MIGUEL TIQUIAPAM	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	973,574	973,574	973,574	973,574	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA CANTIDAD DE 973574.00 ES UN RECURSO 2008 PARA UNA PARTE DE LA OBRA, YA QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES 1 353,611.32 LA DIF. QUE ES DE 380 036.71 RECURSOS QUE SERA DEL 2009
100632	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII131/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	4,505	4,505	4,505	4,502	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. "OBRA FINIQUITADA"
REHABILITACION																								
100939	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,239,132	369,520	791,287	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 60 ML. DE 45 CM. DE DIAMETRO. LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA P.V.C. R-26, DIAMETRO 4" EN UNA LONGITUD DE 1799 ML. (INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA Y RELLENO) SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP., MULTIPLE DE DESCARGA DE 6" Y RAMAL ELECTRICO SUBTERRANEO 3F-4H.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9											
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5																			
EQUIPAMIENTO																																			
114324	EQUIPAMIENTO DEL POZO LANGUN	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	35,835	35,835	35,835	35,835	100%	551	0	POZO	1	1	100%	RECURSO DE 2008 APLICADO EN EL EJERCICIO 2009											
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																			
CONSTRUCCIÓN																																			
88859	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	481-SANTIAGO NUYO	YUCUNINO DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	-	-	90,269	90,269	90,269	90,269	100%	0	0	TANQUE	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSO DEL FII 2008: \$ 90,269.50 RECURSOS DEL FII 2009: \$ 453,568.18 TOTAL: \$ 543,837.68											
REHABILITACIÓN																																			
100447	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CALLE 10 DE MARZO ESQ. CON ARTICULO 123, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#301/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	METROS CÚBICOS	65	65	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 64.80 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.											
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																																			
OTROS																																			
104951	CONSTRUCCION DE RETEN PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL PAREDON	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	EL PAREDÓN	RURAL	111FAIS/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	544,310	544,310	544,310	544,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA CON FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2009 Y SE ENCUENTRA OPERANDO											
109620	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	12,789	12,789	12,789	12,789	100%	0	0	PAGO	1	1	100%												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																																			
CONSTRUCCIÓN																																			
84490	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AV. MANCILLA Y BLVD. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184-OP-FAISM-038/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	209,999	209,999	209,999	209,999	100%	0	0	METROS CÚBICOS	126	126	100%	126.08 ML. TUBERIA DE CONCRETO, 500 HABITANTES											
114154	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLES COMONFORT, NICOLAS BRAVO, 2 DE ABRIL Y MORELOS, TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	425,279	425,279	425,279	425,279	100%	551	0	RED	1	1	100%	RECURSO DEL 2008 APLICADO EN 2009											
AMPLIACIÓN																																			
104945	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#257/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	31,866	31,866	31,866	0	0%	0	0	METROS CÚBICOS	787	787	100%	LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.											
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																			
CONSTRUCCIÓN																																			
114704	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE MNA. ENTRE LAS CALLE 2 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO, SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	42,238	42,238	42,238	42,238	100%	551	0	RED	1	1	100%	RECURSO 2008 APLICADO EN EL EJERCICIO 2009											
7355	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#173/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	764,265	764,265	764,265	724,355	95%	0	0	METRO LINEAL	785	785	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. "OBRA FINIQUITADA"											
7396	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#060/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,462,801	1,462,801	1,462,801	1,462,790	100%	0	0	METRO LINEAL	802	802	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. "OBRA FINIQUITADA"											
7442	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#192/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	98,320	98,320	98,320	81,287	83%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. "OBRA FINIQUITADA"											
7525	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#194/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	122,044	122,044	122,044	0	0%	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE ESTA OBRA, ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.											
7580	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ONIX, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#196/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	192,229	192,229	192,229	163,554	85%	0	0	METRO LINEAL	208	208	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. "OBRA FINIQUITADA" CON ECONOMÍA DE \$28,674.93											
7618	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION JARDIN 1A, ETAPA, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#217/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	514,074	514,074	514,074	408,921	80%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. "OBRA FINIQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$105,153.85											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
100404	DRENAJE SANITARIO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS.AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/300/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	91,552	91,552	91,552	0	0%	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 173.94 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
7730	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGAVE, AV. LA MAGUEYERA Y PRIVADA DE LA AV. LA MAGUEYERA DEL PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/179/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	65,169	65,169	65,169	54,594	84%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$10,575.29
AMPLIACIÓN																								
114494	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE MINA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	23,780	23,780	23,780	23,780	100%	551	0	RED	1	1	100%	RECURSOS 2008 APLICADOS EN EL EJERCICIO 2009
114823	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	693,206	693,206	693,206	693,206	100%	551	0	RED	1	1	100%	RECURSO 2008 APLICADO EN EL EJERCICIO 2009
105564	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/184/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	190,821	190,821	190,821	0	0%	0	0	RED	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN.
105197	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/256/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	178,983	178,983	178,983	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,116	6,116	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
101124	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, PLAN DE IGUALA, SECTOR 4, COL. GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/317/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	21,258	21,258	21,258	21,258	100%	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. " OBRA FINQUITADA "
REHABILITACIÓN																								
100909	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARROYO SECO ESQ. CON NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/306/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	900	900	900	0	0%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
100995	REHABILITACION DE DRENAJE PRIVADA DE VERACRUZ, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/308/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	27,048	27,048	27,048	27,048	100%	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA.
100811	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD, COLONIA PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/304/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	9,773	9,773	9,773	9,773	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA.
100670	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRIUNFO, COLONIA EL PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/303/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	23,783	23,783	23,783	23,783	100%	0	0	METRO LINEAL	212	212	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
CONSTRUCCIÓN																								
110625	CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMATICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON MONTOS ERRONEOS, ESTO ES LO REAL.
TANQUES SÉPTICOS																								
104929	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	243,779	243,779	243,779	243,779	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	DOCUMENTACION COMPROBATORIA ENTREGADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLES																								
109013	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN OAXACA	-	-	75,192	75,100	75,100	75,100	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	223	222	100%	
81958	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DE LOS CAMPESINOS	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,577,110	1,577,110	1,577,110	1,577,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,537	2,537	100%	
81896	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. INDEPENDENCIA	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	214,810	214,810	214,810	214,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	564	564	100%	
82084	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO L. MADERO	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	417,742	417,742	417,742	417,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	807	807	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
81980	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUANA C. MENDOZA	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	224,050	224,050	224,050	224,050	100%	0	0	0	METROS	74	74	100%	
81797	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	EL MEZQUITE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	281,381	281,381	281,381	281,381	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
81925	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YERMO Y PARRÉS	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	255,604	255,604	255,604	255,604	100%	0	0	0	METROS	79	79	100%	
82060	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	980,113	980,113	980,113	980,113	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,604	2,604	100%	
86971	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	115,746	115,746	115,746	115,746	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA. EL EXPEDIENTE ESTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO. EL PAGO YA FUE REALIZADO AL 100 %
114953	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	46,999	46,999	46,999	46,999	100%	551	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	RECURSO 2008 APLICADO EN EL EJERCIO 2009. SE EXPRESA LA UNIDAD EN METROS CUADRADOS. Y LA ACCION FUE DE LA TOTALIDAD DE LA CALLE PAVIMENTADA
115133	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YAGOBA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,238,291	1,238,291	1,238,291	1,238,291	100%	551	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	RECURSO 2008 APLICADO EN EL EJERCIO 2009, UNIDAD EXPRESADA EN METROS CUADRADOS. TRIANDOSE DE UNA ACCION
114889	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	478,597	478,597	478,597	478,597	100%	551	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	RECURSO 2008 APLICADO EN EL EJERCIO 2009. SE MENCIONA UNIDAD EN METROS CUADRADOS Y LA ACCION FUE DE LA TOTALIDAD DE LA CALLE PAVIMENTADA
80760	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. MONTE ALBÁN, CABECERA DE LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#215/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM/017/2008 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
80711	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, COL. CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#214/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM/016/2008 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
80671	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BERNARDO BALBUENA, COL. CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#213/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM/015/2008 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
99001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 4ª PRIVADA DE PINO SIJAREZ, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#287/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	905	905	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA.
99539	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#290/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	34,743	34,743	34,743	34,743	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	206	206	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINQUITADA.
99474	CONSTRUCCION DE FIRME EN CALLE 2ª PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#289/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	40,743	40,743	40,743	40,743	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	421	421	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINQUITADA.
98711	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PICHINA, COL. MONTEALBÁN, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#213/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	20,265	20,265	20,265	20,265	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	LAS METAS REALES INCLUYEN 88.00 M2. DE GUARNICIONES Y 279.96 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA.
99094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#288/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	34,547	34,547	34,547	34,547	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
98824	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#283/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	43,752	43,752	43,752	43,752	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	812	812	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA.
99630	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#291/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	33,902	33,902	33,902	33,902	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	813	813	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
99987	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A LAZARO CARDENAS), PARTE ALTA, AG. PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#292/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	94,468	94,468	94,468	94,468	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,666	1,666	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA.
77879	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA PALMAS, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#125/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	7,733	7,733	7,733	6,290	81%	0	0	0	METROS	286	286	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS LINEALES.
80638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COSIOJEZA Y CHEGOLÉ, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#116/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM/014/2008 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
80005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AV. FERROCARRIL (TRAMO MONTERREY A ADOLFO LÓPEZ MATEOS), FRACC. ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#109/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM/013/2008 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
77139	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4A PRIVADA DE TOTONTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH118/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,721	6,721	6,721	5,232	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	223	223	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
75413	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONSTITUCIÓN ENTRE LIBERTAD Y ANDADOR DEL ROSARIO, AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH106/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	15,594	15,594	15,594	12,719	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 275.70 ML. DE GUARNICIONES Y 275.70 M2. DE BANQUETAS DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
75618	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH110/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	16,100	16,100	16,100	13,248	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	408	408	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 140.70 ML. DE GUARNICIONES Y 407.60 M2. DE BANQUETAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
76094	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CAMINO REAL DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH111/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	12,115	12,115	12,115	9,073	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 234.73 ML. DE GUARNICIONES Y 155.00 M2. DE BANQUETAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
76591	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, COLONIAS ITANDEHUI Y MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH114/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	43,930	43,930	43,930	42,389	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 146.00 ML. DE GUARNICIONES Y 849.96 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
74311	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH104/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	92,885	92,885	92,885	92,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,991	1,991	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 112.00 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y 1,990.66 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA.
76277	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH112/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	100,728	100,728	100,728	100,533	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,990	1,791	90%	LAS METAS CORRECTAS SON 930.00 ML. DE GUARNICIONES Y 1,990.00 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
78749	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 1A ETAPA, (TRAMO GENARO VASQUEZ A CALLE SAN FERNANDO), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH147/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	86,054	86,054	86,054	85,836	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,872	1,872	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIÉN SE PRETENDEN REALIZAR 30.00 ML. DE GUARNICIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA.
100064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SIERRA MAZATECA, COL. 7 REGIONES. AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH294/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	53,510	53,510	53,510	53,510	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
98843	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN DIEGO, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH284/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	39,240	39,240	39,240	39,240	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA.
89642	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUANAJUATO, COL. AMPLIACIÓN DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH261/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	7,438	7,438	7,438	7,438	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES. OBRA FINIQUITADA.
89451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE RIO BRAVO, COL. AMPLIACIÓN DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH260/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	7,438	7,438	7,438	7,438	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	162	148	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
78248	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH127/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	50,680	50,680	50,680	47,265	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	896	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
78131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECTOR 1 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH126/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	66,682	66,682	66,682	64,112	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,488	1,488	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
120827	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH318/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,006	6,003	50%	ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMIDPP/012-L/2009 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL ENVÍO DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
7897	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DEL PANTEÓN, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH210/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	583,139	583,139	583,139	526,023	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$57,115.98
7923	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN (TRAMO MICHOCAN-LUIS ECHEVERRÍA) COL. BENITO JUAREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH031/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	361,152	361,152	361,152	334,420	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$26,732.15
73755	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CRUZ DEL BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH101/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	12,224	12,224	12,224	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	235	235	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
74857	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOSALES, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH105/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	84,220	84,220	84,220	83,996	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,837	1,837	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 27.00 ML. Y 1,836.80 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
7955	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTURINA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH029/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	106,589	106,589	106,589	78,511	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$28,077.10
74206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH103/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	45,258	45,258	45,258	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	956	717	75%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
67852	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH098/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	12,730	12,730	12,730	11,523	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	248	248	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA.
73587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH099/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	10,390	10,390	10,390	9,074	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	194	194	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA.
73639	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE GABINO BARRERA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH100/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	10,896	10,896	10,896	9,603	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	206	206	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA.
100037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE CALLE (M.C.) CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH293/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	72,936	72,936	72,936	72,936	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC OBRA FINQUITADA.
7978	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ (TRAMO CALLE MADEREROS A MORELOS), AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH174/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	519,329	519,329	519,329	449,868	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$69,460.97
79184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH151/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,749	49,749	49,749	43,481	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	944	944	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 246.00 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
78851	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACAR, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH148/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	45,764	45,764	45,764	44,309	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	866	866	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 201.00 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
8013	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROL. DE CALZADA DE LA REPUBLICA (TRAMO TEMPLO EVANGÉLICO A RIO JALATLACO HASTA LÍMITE DE MURO DE CONTENCIÓN), COL. JOSÉ VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH252/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	433,414	433,414	433,414	308,494	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$124,919.80
8023	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 10. DE MAYO (TRAMO 5 DE FEBRERO A PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH253/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	429,677	429,677	429,677	397,064	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,690	1,690	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$32,612.59
8030	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA PLAZUELA MORELOS (TRAMO DE LA CALLE 10. DE MAYO A PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH254/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	197,960	197,960	197,960	159,214	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$38,746.29
100399	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE FEBRERO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH311/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	1,290	1,290	1,290	1,290	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. "OBRA FINQUITADA"
79756	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH176/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	36,196	36,196	36,196	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	821	575	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
73858	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y ARTÍCULO 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH102/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,949	13,949	13,949	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	240	180	75%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
100528	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR NIÑO ARTILLERO COL. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH312/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	15,726	15,726	15,726	15,726	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. " OBRA FINQUITADA "
101059	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE ITACCHIHUATL, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA 1ª SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIH309/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	6,376	6,376	6,376	6,376	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
100272	TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MORALES COL. MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#297/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	29,525	29,525	29,525	29,525	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	545	545	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL OBRA FINIQUITADA.
30249	MANTENIMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO	42-XTLAN DE JUÁREZ	XTLAN DE JUÁREZ	URBANO	029/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	244,326	244,326	244,326	244,326	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	697	697	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% , TENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RANO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 2008 244.326.93 RAMO 28 2009 33,278.07 TOTAL 277,605.00
9396	PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO 1A. ETAPA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#084/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,120,254	1,120,254	1,120,254	952,995	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	26,240	26,240	100%	
77505	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE AVIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#122/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	49,858	49,858	49,858	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,098	220	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
77336	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LUZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#121/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	31,705	31,705	31,705	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	682	136	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
80795	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS PALMAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#120/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAIS/018/2008 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
100491	SEÑALIZACIÓN EN DIVERSAS ZONAS ESCOLARES DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#302/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	7,965	7,965	7,965	7,965	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA.
100177	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE VENUS Y AVENIDA, JOSÉ MURAT SECTOR 1, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#295/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	24,646	24,646	24,646	24,646	100%	0	0	0	METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
98754	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CONSTITUCION COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#282/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	71,063	71,063	71,063	71,063	100%	0	0	0	METROS	146	146	100%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA.
100305	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 6 LOMAS DE SAN JACINTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#298/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	4,857	4,857	4,857	4,857	100%	0	0	0	METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINIQUITADA.
100230	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#296/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	2,775	2,775	2,775	2,700	97%	0	0	0	METROS	34	34	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
91748	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE AV. OAXACA COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#267/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	10,604	10,604	10,604	10,604	100%	0	0	0	METROS	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
91998	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE HIDALGO COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#270/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	26,809	26,809	26,809	26,809	100%	0	0	0	METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
91827	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE HIDALGO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#269/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	26,809	26,809	26,809	26,809	100%	0	0	0	METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
90762	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE ACOMETIDA, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COL. EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#263/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	6,436	6,436	6,436	0	0%	0	0	0	METROS	202	182	90%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
91286	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE AV. JUAREZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#264/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	3,229	3,229	3,229	3,229	100%	0	0	0	METROS	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
91717	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, COMVIVE FRACCIONAMIENTO LA FUNDICION, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#266/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	19,224	19,224	19,224	19,224	100%	0	0	0	METROS	16	13	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
100343	REHABILITACION DE CALLE CAMINO NACIONAL Y ANDADOR MARGARITA MAZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#299/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	31,501	31,501	31,501	31,501	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINIQUITADA.
77630	REHABILITACION DE CALLE MARIA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#124/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	175,053	175,053	175,053	134,916	77%	0	0	0	METROS CUADRADOS	314	314	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
100763	REHABILITACION DE CALLE VICENTE SUAREZ, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#314/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC * OBRA FINIQUITADA *
101009	REHABILITACION DE CALLE 3º PRIV. DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#316/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	2,670	2,670	2,670	2,670	100%	0	0	0	METROS	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. * OBRA FINIQUITADA *
98547	REHABILITACION DE ESCALERA Y ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA PARTE ALTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#278/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	29,671	29,671	29,671	27,000	91%	0	0	0	METROS	40	40	100%	LAS METAS SON METROS CUBICOS. CAMBIO DE NOMENCLATURA EN BASE AL OFICIO NO. TMD/PP/050/2009 DEL 02 DE ENERO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
101171	RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS, SANEAMIENTO Y CLAUSSURA DE LA CELDA DEL FIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO UBICADO EN LA COL. GONZÁLEZ GUARDADO, VILLA DE ZAACHILA DEL EDO. DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII0320/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE CREADA CON ECONOMÍAS DE LAS OBRAS FINICULTADAS CON NÚMEROS FII013/2008, FII045/2008, FII015/2008, FII022/2008, FII029/2008, FII027/2009, FII044/2008, FII058/2008, FII064/2008, FII318/2008, FII319/2008, FII082/2008, FII188/2008, FII190/2008, FII191/2008. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL FINJO DEL FINJITO DE LA OBRA.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO																								
127714	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-017/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 22 POSTES DE CONCRETO PC-12750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURAS) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0, CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL. 1/0.
107594	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGUÍA	RURAL	SIN	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	199,406	199,406	199,406	199,406	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,100	1,100	100%	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCIÓN																								
94968	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELÉCTRICA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADA UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL PARA ESTA OBRA SIN EMBARGO DICHA MEZCLA NO PROCEDE PROGRAMANDO LA SEDESOL SU APORTACION PARA EL EJERCICIO 2009 POR LO CUAL SE CANCELA ESTA OBRA
95278	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELÉCTRICA A RIO CULEBRA PRIMERA ETAPA	253-SAN MATEO PIÑAS	RIO CULEBRA	RURAL	FISM/MSP/011/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	POSTE	29	29	100%	INICIALMENTE SE COMENTO QUE ESTA OBRA SE ESTABA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DEL GOBIERNO FEDERAL, POR LA SEDESOL, SUMANDO UN TOTAL DE \$ 3,758,208.71 EL COSTO DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA APORTACION FEDERAL Y MUNICIPAL, SIN EMBARGO LA SEDESOL NO APLICÓ EL RECURSO CONVENIDO Y ESTE MUNICIPIO FINALMENTE TUVO QUE SOLVENTAR EL PAGO DE UNA PRIMERA ETAPA DE ESTA OBRA APLICANDO LA CANTIDAD DE \$ 2,500,000.00
10521	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AV. FERROCARRIL, COL. INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0189/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
11123	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE GRANATE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0197/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	98%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
11159	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MARCOS DE LOS SANTOS CON CLEMENTE DE LOS SANTOS, COL. 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0187/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	430,000	430,000	430,000	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	15%	LAS METAS 428 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
11349	ELECTRIFICACIÓN DEL PARAJE PIO QUINTO 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0177/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	465,000	465,000	465,000	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	40%	LAS METAS REALES SON 340 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
	AMPLIACIÓN																								
50110	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA (LAS MILPAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL)	RURAL	FISM-131-007/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	-	-	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 POSTES DE CONCRETO PC-12-750-2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURA) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0 CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL.-1/0.
50130	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO LINDA VISTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISM-131-018/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	-	-	983,045	983,045	983,045	983,045	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,911	2,911	100%	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES DE COLÓN, GIRASOLES, CONSTITUCIÓN 1A, Y 2A, PRIVADA DE COLÓN (PARTE SUR) Y 5 DE FERRERO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN AEREA, 6 POSTES DE 15-750 (1 DE MEJORA) 1 POSTE DE 7-500 COMO POSTE DE ESTACA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVAS, Y EN FORMA SUBTERRANEA INC. BASE PARA CONCRETO Y REGISTROS DE TRANSFORMADORES ELEVACION Y RELLENOS ASLAMENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS RETENDAS CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBRE PROTECCIONES RED SUBTERRANEA CON TUBO DE POLIETILENO DE 51 Y 76 MM 3 TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL DE 25,37.5 Y 50 KVAS ESTRUCTURAS TRANSFORMACION COLOCACION DE CONECTORES, ZAPATAS Y MANGA TERMOPROTECTA.
104023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES CAMINO A PEÑOLES, PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, PIE DEL CHILAR, VECINA E INTERCALADOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	009/FISM/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	558,757	436,519	436,519	436,519	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE JUNIO DEL 2009, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SIN OPERAR POR QUE FALTA LA SUPERVISIÓN DE LA CFE.
103946	MEJORA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA ARROYO CUCHARAL Y ARROYO CENTRAL	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	008/FSN09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	167,707	144,581	167,707	144,581	100%	0	0	0	POSTE	5	3	60%	ESTA OBRA FÍSICAMENTE ESTA TERMINADA, FALTAN LOS PERMISOS DE CFE PARA QUE OPERE AL 100%
84574	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184-OP-FISM-116/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	1,485,591	1,485,591	1,485,591	1,295,351	87%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	87%	1 SUBESTACION ELÉCTRICA NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR
103061	INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	641,737	641,737	641,737	641,737	100%	0	0	0	POSTE	16	5	31%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION POR PARTE DE CFE LA APORTACION MPAL DE 641 737 ES DEL FONDO III SEGUN CONVENIO NUM. 097/2008 DE 8 SEPT/2008
61960	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	652,949	195,884	195,884	195,884	100%	0	0	0	POSTE	19	3	16%	
95715	R.D. AMPLIACION Y MEJORA SANTO TOMAS	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTO TOMÁS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,880,000	2,616,524	2,616,524	2,616,524	100%	0	0	0	POSTE	76	70	92%	
115349	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA (3A ETAPA)	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	LOS SABINOS	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	-	-	385,000	375,000	385,000	375,000	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
81870	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AV. ADALBERTO ABAD Y MORELOS	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	EL MORRITO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	207,935	207,935	207,935	207,935	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
87489	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA YA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. EL ÚLTIMO PAGO FUE EN EL MES DE MARZO. EN AVANCE FÍSICO LA UNIDAD DE MEDIDA LO MANEJARON COMO OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
11761	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DENOMINADA A LOS CERRITOS DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0034/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	10%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN ESTA OBRA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
11817	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE AZUCENAS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0007/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	168,643	168,643	168,643	150,564	89%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. "OBRA FINQUITADA" CON ECONOMIA EN CANTIDAD DE \$18,079.02
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS																								
104521	REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA CERRO VERDE	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	CERRO VERDE	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	798,088	798,088	798,088	798,088	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION																								
102825	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	284-SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,314,999	1,314,999	1,314,999	1,314,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1 450 000.00 DE LOS CUALES 1 314 999.99 ES DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION																								
36205	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	13-CENEGA DE ZIMATLAN	CENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	450,000	450,000	450,000	450,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90	90	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
132675	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	123-SAN BERNARDO MXTEPEC	SAN BERNARDO MXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	240,289	240,289	240,289	240,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																								
127315	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/01 3/2008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	95,484	20,747	20,747	20,747	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS																								
89232	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM.235	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	509,307	509,307	509,307	509,307	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	509,307	509,307	100%	Esta obra se realizó con remanente de recursos del ejercicio 2008 de los cuales corresponden \$201,616.00 del fondo III y la diferencia de 307,691.00 fueron del remanente del 2008 del fondo IV
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
REHABILITACION																								
92292	REHABILITACION DE BARRA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL HELEN KELLER, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0274/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	95,400	95,400	95,400	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	44	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
PREESCOLAR CONSTRUCCION																								
84537	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	RURAL	184-OP-FAISM-99/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	290,877	290,877	290,877	276,592	95%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	95%	100 AULA NOTA: PENDIENTE DE ENTREGAR DOCUMENTOS PARA TRAMITE Y FINQUITAR AL 100%
89731	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y LUMINARIAS JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0262/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	16,767	16,767	16,767	1,594	10%	0	0	METROS CUADRADOS	57	57	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69121	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, COL. EL ARENAL AGENCIA RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0200/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.
MANTENIMIENTO																								
92762	MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVES DEL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS "PORFIRIO DIAZ", 3ª PRIVADA DE LA NORIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0275/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	45,103	45,103	45,103	18,906	42%	0	0	METROS CUADRADOS	1,001	1,001	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SUFRIO CAMBIO DE NOMENCLATURA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. TMD/PP/D/0394/2009 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SU NOMBRE ANTERIOR ERA "MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVES DEL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS "PORFIRIO DIAZ", 2ª PRIVADA DE LA NORIA, CABECERA MUNICIPAL". EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
REHABILITACION																								
127354	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO PREESCOLAR PRIMERO DE MAYO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	45	45	100%	
100959	REHABILITACION DE AULA FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0307/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	22,456	22,456	22,456	22,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120	120	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA.
92096	REHABILITACION DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIO BUSTAMANTE VASCONCELOS", AGENCIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0272/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	10,987	10,987	10,987	10,987	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINQUITADA.
91789	REHABILITACION DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, COL. EL ARENAL AGENCIA 5	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0268/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	7,980	7,980	7,980	7,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	230	230	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. OBRA FINQUITADA.
88898	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0243/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
87595	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA LÓPEZ MATEOS, NIÑO DEL MERCADO ESQUINA MIGUEL CABRERA CENTRO, OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#231/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	12,244	12,244	12,244	0	0%	0	0	0	39	39	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 38.65 M2 EN INFERNABILIZACIÓN Y TENDIDO DE RED ELÉCTRICA Y 2,100 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE
87154	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#226/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	33,628	33,628	33,628	0	0%	0	0	0	25	25	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE EJECUTARON 25.35 M2 Y 4,000 PZAS. EN CAMBIO DE LOSETA Y MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA EN ESTA OBRA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
87638	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI S/N, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#232/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	15	15	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 15.44 M2 EN PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, REHABILITACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS Y 2,00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
89106	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#246/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	2,900	2,900	2,900	0	0%	0	0	0	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
98432	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO BÁSICO A SANITARIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5,000 LTS. DE CAPACIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#276/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	41,857	41,857	41,857	0	0%	0	0	0	5,000	0	0%	LAS METAS SON 5,000 LITROS. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
79702	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD DE RIO GUÓN	253-SAN MATEO PINAS	RÍO GUÓN	RURAL	FISM/MSMP/005/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	376,770	376,770	376,770	376,770	100%	0	0	0	448	448	100%	ES LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASKET BALL. EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD RIO GUON LA CUAL ESTA TERMINADA Y OPERA NORMALMENTE.
80968	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 2ª ETAPA EN LA ESC. PRIM. EL PORVENIR	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	196,213	196,213	196,213	196,213	100%	0	0	0	270	270	100%	
87603	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ADOSDADA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	244,000	244,000	244,000	244,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA. SE COMENZO A TRABAJAR EN EL EJERCICIO DEL 2008 PERO SE COMENZO A PAGAR HASTA EL MES DE ENERO DEL 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA LO MNEJAN COMO UNA AULA.
11927	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#133/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	987,310	987,310	969,999	98%	0	0	0	0	149	149	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$17,311.05
12092	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA ART. 123, INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#140/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	946,840	946,840	946,840	946,840	100%	0	0	0	149	149	100%	OBRA FINIQUITADA
98969	CONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE, RIVERAS DEL ATOPYAC ESQUINA AV. REVOLUCIÓN COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#286/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	48,996	48,996	48,996	48,996	100%	0	0	0	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
12496	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE S. MARTÍNEZ, COL. SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#251/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	413,555	413,555	413,555	398,955	96%	0	0	0	121	121	100%	OBRA FINIQUITADA CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$14,599.56
89323	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA, " FRANCISCO ZARCO", MANZANA 48-B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#259/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	20,478	20,478	20,478	20,478	100%	0	0	0	64	64	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA.
92046	MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVÉS DE PINTURA EN AULAS Y BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA, AGENCIA REHABILITACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#271/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	13,410	13,410	13,410	13,410	100%	0	0	0	2,736	2,736	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA FINIQUITADA.
104668	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0	20	20	100%	
92219	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y ANDADORES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE BARANDALES EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" UNIDAD HABITACIONAL "RICARDO FLORES MAGON", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#273/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	18,460	18,460	18,460	18,460	100%	0	0	0	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
91646	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA BIBLIOTECA DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#265/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	6,244	6,244	6,244	6,244	100%	0	0	0	30	30	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
98507	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ESC. PRIM. OBRERO MUNDIAL, UBICADA EN DOLORES LARIOS NO. 100, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#277/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	29,449	29,449	29,449	29,449	100%	0	0	0	48	48	100%	LAS METAS CORRESPONDEN A 48 SALIDAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
98797	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO MEDIANTE EL CAMBIO DE SUMINISTRO DE 110 VTTA A 220 W EN LA ESC. PRIM. "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#279/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	26,737	26,737	26,737	8,482	32%	0	0	0	12	12	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 12 SALIDAS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
18106	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA 21 DE AGOSTO BLVD. EDUARDO VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#145/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	276,099	276,099	276,099	246,064	89%	0	0	0	1,240	1,240	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA CON ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$30,034.42
88539	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE REFORMA S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#237/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	31,756	31,756	31,756	0	0%	0	0	0	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
87454	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, INFONAVIT MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#228/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	138	138	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
88601	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ ÁVILA GARCÍA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA S/N, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#239/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
89069	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CALLE MACEDONIO ALCALÁ S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#245/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
86581	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO, AV. MONTOYA S/N, COL. LÁZARO CÁRDENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII#207/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	7,395	7,395	7,395	0	0%	0	0	0	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
MANTENIMIENTO																								
18152	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 19 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0086-B/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	19	19	100%	"OBRA FINQUITADA"
18175	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 30 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0086-C/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	"OBRA FINQUITADA"	
18203	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 490 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0086-A/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119	119	119	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	"OBRA FINQUITADA"	
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS DE SACACOSECHA																								
CONSTRUCCIÓN																								
110055	APERTURA DE CAMINO COSECHERO SAN VICENTE NUÑU - CASA DE AGUA DEL KM 1+000 AL KM 1+495.5	536-SAN VICENTE NUÑU	SAN VICENTE NUÑU	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	-	-	500,000	500,000	500,000	415,051	83%	0	0	KILÓMETROS	0	0	92%	
CAMINOS RURALES																								
80869	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO A CAÑADA DE FLOR	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CAÑADA DE FLOR	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	61,185	61,185	61,185	61,185	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
AMPLIACIÓN																								
59569	AMPLIACION Y MEJORASS DIVERSAS DEL CAMINO "LOS MAIZALES TEMPRAEROS"	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	407,751	407,751	407,751	407,751	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,050,926.87 TENIENDO COMO METAS 4.00 KM. PARA RECURSO DEL 2008 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 407,751.85 Y COMO METAS 0.80 KM Y DEL RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 1,643,174.82 CON 3.20 KM.
80658	AMPLIACION DE CAMINO COPALITA DE CERRO LEON - SAN MATEO PIÑAS DEL 20+800 AL KM 39+900	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	FISM/MSP/007/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	821,134	821,134	821,134	821,134	100%	0	0	KILÓMETROS	19	19	100%	SE TRATA DE LA AMPLIACION DE 2 KILOMETROS DEL CAMINO SAN MATEO-COPALITA EN LAS PARTES MAS REDUCIDAS, CON SU RESPECTIVA LIMPEZA Y CUNETEO. ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE 19.10 KILOMETROS DEL MISMO, QUE CONSISTE TAMBIEN EN LIMPEZA Y CUNETEO. ESTA OBRA YA FUE EJECUTADA Y TRABAJA NORMALMENTE CABE MENCIONAR QUE LA LONGITUD DE PROYECTO DE ESTA OBRA ES DE 19.10 KM
REHABILITACIÓN																								
50114	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO (RANCHERIA LAS FLORES)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS FLORES	RURAL	FISM-131-019/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4,680	4,680	100%	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO RANCHERIA LAS FLORES; 4680MTS. LINEALES.
127596	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (COMISARIADO EJIDAL)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-010/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	49,999	49,999	49,999	49,999	100%	0	0	KILÓMETROS	17	17	100%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOS TERRENOS EJIDALES DEL KM. 0+00 AL 17+000 CONSISTENTE EN BONIFICACIONES POR REAFINAMIENTO (RASTRO) CON MOTOCONFORMADORA.
81424	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SOBRE CAMINO DE SAN MATEO PIÑAS - GAVILAN DEL KM 0+000 AL KM 12+000	253-SAN MATEO PIÑAS	EL GAVILAN	RURAL	MSP/MFISM-06/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	100%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	LA OBRA ES EL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACION DEL CAMINO, CON CORTINAS, ALCANTARILLADO Y VADOS OBRA QUE YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERA CON NORMALIDAD. EL ALCANCE DEL PROYECTO CORRESPONDE A 12.00 KM EN TOTAL Y NO A 7.5 KM COMO SE HABIA INDICADO INICIALMENTE
91061	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUBEY - SANTIAGO NUYO - YUCUNINO	481-SANTIAGO NUYO	YUCUBEY DE CUTLAHUAC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	-	-	459,995	459,995	459,995	459,995	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
MUROS DE CONTENCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN																								
90706	CONST. DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE, 1A. DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 66,700.00 RECURSO DEL EJERCICIO 2008 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																								
39594	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO NUM. 2 "EL HIGITO"	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	612,500	612,500	612,500	612,500	100%	0	0	HECTÁREA	90	90	100%	
50135	CONSTRUCCION DE BORDO EL GAVILAN (AGUA SANTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	AGUA SANTA	RURAL	FISM-131-006/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	533,000	533,000	533,000	461,461	87%	0	0	HECTÁREA	8	8	100%	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES (DESMONTE LIMPEZA DEL LUGAR Y EXCAVACION DE ESTRUCTURA) ESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, ACAPREOS ZAMPADOS, EXCAVACIONES EN BANCOS DE PRESTAMOS) VERTEDOR DE DEMASIA A BASE DE PIEDRA SANEADA, OBRA DE TOMA (CON TUBERIA DE FOGO DE 3" INC. VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.
103824	CONSTRUCCION DE MUROS DE CAPTACION DE AGUAS Y MATERIAL PETREO EN LOS PARAJES HOJA ANCHA Y LA CAPILLA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	ESTA OBRA SERA UTILIZADA PARA RIEGO DE PARCELAS AGRICOLAS, PARA RECARGA DE LOS MANTOS SIMANTICOS Y PARA ABRERAR EL GANADO. LA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2009 LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO.
90967	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAXACA	-	-	627,263	627,263	627,263	627,263	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS: 412.80 M2. COSTO TOTAL DE LA OBRA (ULTIMA ETAPA) SA - 627,262.82 RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2008 OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERA ADECUADAMENTE
79087	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL PRIMERA ETAPA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	FISM/MSP/004/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	SILOS	120	120	100%	
86921	CONSTRUCCION DE BORDO	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	362,250	312,250	312,250	312,250	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR \$ 50,000.00
CONSERVACIÓN																								
127726	REHABILITACION DE BORDO OJO DE VENADO (SANTO TOMAS DE ARRIBA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SANTO TOMÁS DE ARRIBA	RURAL	FISM-131-005/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	REHABILITACION DE BORDO CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION DE CORAZON A BASE DE ARCILLA IMPERMEABLE A OMBRAS DE UN MURO DE MAMPORERA DE PIEDRA DE LA REGION JUNTADA CON MTRERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3. PARA SEGURIDAD Y RETENCION DE MATERIAL SUELO DEL BORDO. AMPLIACION DE VASO Y DESAZOLVE DEL MISMO PARA MAYOR CAPTACION DE AGUA INCLUYE SUMINISTRO DE GAVIONES PARA CONTROL DE AZOLVES PARA PROTECCION DE BORDO.
INFRAESTRUCTURA PECUARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
79477	CONSTRUCCION DE PESEBRE MUNICIPAL	253-SAN MATEO PÍNAS	SAN MATEO PÍNAS	URBANO	FISM/MSMP/006/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PÍNAS	-	-	563,595	563,595	563,595	563,595	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	136	136	100%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN PESEBRE MUNICIPAL QUE TIENE LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESPACIO PARA LOS ANIMALES PARA SU EXPOSICION EN SU POSIBLE COMPRA ASI COMO DE ALBERGUE TEMPORAL A LOS DE CARGA. PROCEDENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO EL CUAL YA SE ENCUENTRA TERMINADO Y FUNCIONANDO
132633	CONSTRUCCION DE PRESA SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO 1A ETAPA	123-SAN BERNARDO MXTEPEC	SAN BERNARDO MXTEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
101676	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	284-SAN MIGUEL TIQUIAPAM	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
92009	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS 2008	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	219,500	219,500	219,500	219,500	100%	0	0	ESTUDIO	2	2	100%	
81101	PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ORO Y OJO DE AGUA NUXAA PARA LA APLIACION DE LA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	EVALLUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
61947	EVALLUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CONVENIO CON IOCIFED	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	19,719	19,719	19,719	19,719	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA OBRA DARA INICIO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																							
79491	GASTOS INDIRECTOS (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ELABORACION DE EXPEDIENTES MUNICIPALES).	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	30,982	30,982	30,982	30,982	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	
107320	3% DE GASTOS INDIRECTOS	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	107,733	107,733	107,733	107,733	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	EL PRESTADOR HA ENTREGADO AL 100% SU DOCUMENTACION COMPROBATORIA
95553	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	253-SAN MATEO PÍNAS	SAN MATEO PÍNAS	URBANO	FISM/MSMP/SP/001/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PÍNAS	-	-	72,525	72,525	72,525	72,525	100%	0	0	EXPEDIENTE	4	4	100%	SE COMENTO DE LA ELABORACION DE 15 EXPEDIENTES TECNICOS SIN EMBARGO SOLO SE REALIZARON 4
92092	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA TECNICA).	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	228,369	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	6	50%	LOS EXPEDIENTES INCLUYEN LA INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS Y LA SUPERVISION DE OBRAS. PARA EL PAGO DE ESTE GASTO, SE EJERCIERON RECURSOS QUE SE TENIAN EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
91988	3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO X ELAB. DE EXP. TECNICO 2008)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	63,813	63,813	63,813	63,813	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE PAGO EN 2009, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL 2008.
89192	3% GASTOS INDIRECTOS	481-SANTIAGO NUYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	-	-	96,400	96,400	96,400	96,400	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	
	FORTAMUN												26,926,043	25,155,443	25,201,033	24,069,106	96%	11,267	1,467		607,186	473,657	78%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
59546	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	163,822	163,822	163,822	163,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,822.77 Y EN METAS 0.62 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 101,677.23 Y 0.38 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA.
39242	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE REFORMA, INDEPENDENCIA E HIDALGO	13-CÉNEGA DE ZIMATLÁN	CÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
50160	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 8.00 MTS. EN TEBAO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FFMYDT-131-02/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS. CONSISTENTE EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN RACE DE TABICON DE 14 CM. CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 14 Y 21 CM. TRAVEZ Y LOZA DE CONCRETO ARMADO APARENTE, POZO DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, CANCELERIA DE ALUMINO, IMPERMEABILIZANTE A BASE DE TERMOFUSION E INSTALACION DE OBRA.
105188	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA "IEBO"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	EL PAREDÓN	RURAL	31/FORTAMUN/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	590,000	583,700	583,700	583,700	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLAMENTE LE FALTAN DETALLES COMO LA PINTURA.
103674	CONSTRUCCION DE FALDON EN EL TECHADO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	0029/FORTAMUN/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	71,000	71,000	71,000	71,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	16	16	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
89415	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SUPERVICION ESCOLAR	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	53,954	53,954	53,954	53,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	
89469	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE AGENCIA MUNICIPAL	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	36,061	36,061	36,061	36,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	187	187	100%	
89310	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEON	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	59,908	59,908	59,908	59,908	100%	0	0	METRO CÚBICO	46	46	100%	
104695	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	914,651	914,651	914,651	914,651	100%	0	0	OBRA	1	80	8000%	PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE TIENE UN MEZCLA DE RECURSOS SENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN 2008 \$ 514,651.98 FORTAMUN 2009 867,160.00 RAMO 28 733,863.55 TOTAL 2,515,655.53 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
115735	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SAN PEDRO OCOTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO IV 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 200,000.00 Y CON RECURSOS DEL FONDO IV 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6
61977	CONSTRUCCION DE MURO PARA CORTINA EN EL PARAJE GEL NAGAN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	603,948	127,520	200,000	127,520	100%	0	0	0	OBRA	1	1	0	20%	
61974	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	104,837	104,837	104,837	104,837	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%		
95969	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE "LOPEZ MATEOS"	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	37,900	37,900	37,900	37,900	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% DEL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2008.	
92458	CONSTRUCCION DE VADO Y CAJA COLECTORA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	199,867	199,867	199,867	199,867	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE VADO Y CAJA COLECTORA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO. EL IMPORTE DE LA OBRA ES: \$ 199,866.70	
80962	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	01-FORTAMUN403/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	731,301	731,301	731,301	731,301	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	EL COSTO TOTAL DE ESTA ETAPA ES DE \$ 1,290,000. DE LOS CUALES, EL FORTAMUN 2008 APORTARÁ \$ 731,301 Y EL FORTAMUN 2009 APORTARÁ \$ 558,699	
85634	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	61,044	61,044	61,044	61,044	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	550	550	100%		
96461	ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-F4-03-2009(08)	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4(DEL EJERCICIO 2008) SEGUN ACTA DE CABILDO	
96303	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL EN SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-01-2009(08)	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	30,969	30,969	30,969	30,969	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO FUE ELABORADO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4 EJERCICIO 2008	
86063	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EN OTROS TRIMESTRES SE MANEJO QUE SE PRESUPUESTO ANUAL \$ 300,000.00 PERO AL FINAL SE COMPRO UNICAMENTE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO. CON UN VALOR DE \$ 30,000.00 ESTE REPORTE QUE SE ENVA ESTA ACTUALIZADO, NO LO ENVIÉ EN EL PRIMER TRIMESTRE.	
85696	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA MELQUIADEZ RAMIREZ EN SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	240,210	157,602	157,602	157,602	100%	1,116	1,116	0	BARDAS	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA PERO AUN NO SE A PAGADO EL SALDO. SE HARA HASTA QUE ENTREGUE EXPEDIENTE. ADEMÁS QUERO INFORMAR QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE (NOBRE/DI 05/2009) ESTE GASTO SE DUPLICÓ POR LO TANTO EL FOLIO 15703 NO ES VALIDO. EL FOLIO CORREGIDO ES 22290	
85563	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100%	
122786	CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 1 A ETAPA	537-SLACAYOAPAM	SAN ISIDRO	RURAL	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SLACAYOAPAM	-	-	134,721	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUIRÁ UN AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ESTA LOCALIDAD, DE 8 X 12 MTS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% SEGUN LAS METAS OBRA Y RECURSO 2008	
40777	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	561-YAXE	YAXE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAXE OAXACA	-	-	952,616	952,616	952,616	952,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	361	361	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
137839	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFM/012/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	198,609	198,609	198,609	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137854	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFM/014/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	198,237	198,237	198,237	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137786	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	HIDALGO	RURAL	FAFM/011/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	197,682	197,682	197,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137777	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPONAXTLA	RURAL	FAFM/006/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	274,531	274,531	274,531	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
136455	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	RURAL	FAFM/002/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	273,000	273,000	273,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137602	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	RURAL	FAFM/002/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	273,187	273,187	273,187	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137947	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CANGREJO	RURAL	FAFM/016/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	175,628	175,628	175,628	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%		
137924	CONSTRUCCION DE CAPILLA 1RA ETAPA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA ROSA	RURAL	FAFM/007/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	299,478	299,478	299,478	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137754	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL PLANTA ALTA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	FAFM/004/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	248,377	248,377	248,377	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%		
137913	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/022/2/008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	186,977	180,835	180,835	180,835	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
137869	CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE AGENCIA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	RIO DE LAS PEÑAS	RURAL	FAFM/015/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	248,377	248,377	248,377	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
138052	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIA PARA EL IEBO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	FAFM/003/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	500,000	497,826	497,826	497,826	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%		
137697	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS PARA EL IEBO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	FAFM/003/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	500,000	497,826	497,826	497,826	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
136445	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUAREZ	RURAL	FAFM/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	282,312	282,312	282,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	344	344	100%	
137558	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUAREZ	RURAL	FAFM/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	291,044	291,044	291,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	344	344	100%	
137581	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUAREZ	RURAL	FAFM/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	291,044	291,044	291,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	344	344	100%	
59388	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	92-SAN ANDRÉS XTLAHUACA	SAN ANDRÉS XTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	145,383	145,383	145,383	145,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	
59423	RAMAL ELECTRICO Y BANDA PERIMETRAL DE POZO PROFUNDO	92-SAN ANDRÉS XTLAHUACA	SAN ANDRÉS XTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	105,253	105,253	105,253	105,253	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	POR PROBLEMAS SOCIALES FUE MODIFICADA LA TRAYECTORIA DEL RAMAL ELECTRICO POR LO QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE MODIFICÓ A \$ 304,020.99 CON 1.00 DE OBRA TENIENDO RECURSO DEL 2008 POR UN IMPORTE DE \$ 105,253.16 Y EN METAS 0.35 Y DEL RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 198,767.83 CON 0.65 DE OBRA
AMPLIACIÓN																								
103910	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ" SE REALIZÓ CON UNA APORTACIÓN DE RECURSOS SEGÚN DESGLOSE: RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2008 \$90,000.00 RECURSO FEDERAL RAMO 20 EJERCICIO 2008 \$90,000.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$180,000.00 ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE ABRIL DEL 2009, POR CUESTIONES TÉCNICAS.
26989	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA CALLE INDEPENDENCIA (CAMINO AL DUENDE)	243-SAN MARTÍN TLCAJETE	SAN MARTÍN TLCAJETE	URBANO	03	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLCAJETE	-	-	432,267	144,557	144,557	144,557	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	13	8	62%	
99815	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	hayuntamiento de san pedro yaneri	-	-	354,301	354,301	354,301	354,301	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. TUBO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN \$ 354,301.00 RAMO 28 119,346.77 TOTAL 473647.77
85600	AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	369,711	369,711	369,711	369,711	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100%.
110124	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO	536-SAN VICENTE NUÑU	RÍO NEGRO	RURAL	001	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	-	-	176,157	176,157	176,157	176,157	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
MEJORAMIENTO																								
96351	MEJORAS DIVERSAS A ESCUELAS PRIMARIAS DE SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-04-2009(08)	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	42,442	42,442	42,442	42,442	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ACCIÓN SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4 (DEL EJERCICIO 2008) SEGÚN ACTA DE CABILDO
MANTENIMIENTO																								
57358	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TANQUE NO. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	119-SAN BARTOLOMÉ YUCAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCAÑE	-	-	20,633	20,633	20,633	20,633	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
103625	CONSERVACION DE CAMINO REAL A ETLA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	0028/FORTA MUN/08	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	8,078	8,078	8,078	8,078	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	CONSERVACION DE CAMINO TERMINADO Y OPERANDO
103495	CONSTRUCCION DE BORDO PARA AGUAS PLUVIALES EL AGUACATE	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	13	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
87653	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA AL ZACATON	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	04	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 4 VENADOS	-	-	165,479	165,479	165,479	165,479	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	ESTA OBRA SE TERMINÓ DE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO.
61967	FOMENTO DE SEÑALAMIENTOS Y EDUCACIÓN VIAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	10,817	10,817	10,817	10,817	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	3	3	100%	
30468	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	019/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	291,340	291,340	291,340	291,340	100%	0	0	METRO CUADRADO	913	913	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, CON UNA MEZCLA DE RECURSOS FORTAMUN 2008 \$ 291,340.78 S.O.P.- 111,000.00 TOTAL 402,340.78
30483	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION COM CONCRETO HIDRAULICO	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	002/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	452,499	452,499	452,499	452,499	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,858	1,858	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FORMANUN 2008 \$ 452,499.22 S.O.P 166,500.00 TOTAL 618,999.22
REHABILITACIÓN																								
110607	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIO EN LA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	165,661	165,661	165,661	165,661	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	POR EQUIVOCACION SE INFORMO DE LOS MONTO ERRONEAMENTE EN EL TRIMESTRE PASADO... ESTO ES LO REAL.
115477	REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONCLUYO ESTA OBRA AL 100% DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2009
107971	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	211-SAN JUAN COYOTEPEC	SAN JUAN COYOTEPEC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	157,401	157,401	157,401	157,401	100%	0	0	M2, SANITARIOS	24	24	100%	
105192	REHABILITACION DE BORDE DE CONTENCIÓN DE AGUA UBICADO EN EL PARAJE RIO CARRIZO	284-SAN MIGUEL TLOQUIÁPAM	SAN MIGUEL TLOQUIÁPAM	URBANO	3	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	126,336	126,336	126,336	126,336	100%	0	0	METRO CÚBICO	360	360	100%	
105484	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS	284-SAN MIGUEL TLOQUIÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	62,250	62,250	62,250	62,250	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
30454	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	030/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	916	916	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, TENIENDO UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 16,215.00, PARA UN TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA DE \$ 96,216.00
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
65203	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	96,177	96,177	96,177	96,177	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
103742	EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS Y BASE)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	030/FORTA MUN/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	62,600	62,600	62,600	62,600	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	SE COMPRARON RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL Y UNA BASE.
76165	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	3,712	3,712	3,712	3,712	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
61939	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	10,000	4,538	6,000	4,538	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
114960	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	36,867	36,867	36,867	36,867	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COSTO TOTAL DEL VEHICULO \$ 180,233.26 APORTACION ESTADO \$ 90,116.63 APORTACION MUNICIPIO \$ 90,116.63 CICLO 2008 \$ 36,867.68 CICLO 2009 \$ 53,248.95
96430	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-SN-2009(08)	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	144,500	144,500	144,500	144,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4(DEL EJERCICIO 2008) SEGUN ACTA DE CABILDO
72327	ADQUISICION DE 2 AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	1,293,269	1,293,269	1,293,269	1,293,269	100%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	LA DISPONIBILIDAD EN LOS RECURSOS SE APLICARA PARA EL ANTIPO DEL OTRO VEHICULO Y COMPLEMENTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO SIGUIENTE ASI COMO DE LOS QUE GENEREN DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.
MAQUINARIA																								
96375	ADQUISICION DE TANQUE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-05-2009(08)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PIPAS	1	1	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4(DEL EJERCICIO 2008) SEGUN ACTA DE CABILDO
OTROS																								
107555	ADQUISICION DE TERRENO	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTE REPORTE ES PARA CORREGIR EL FORMATO DE FOLIO 136406 DEL EJERCICIO PASADO Y SE SOLICITA SE ELIMINE EL REPORTE DE FOLIO 113897 TAMBIEN DEL EJERCICIO PASADO.
104849	ADQUISICION DE AMBULANCIA MEDICA	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO MARCA FORD MOD. 2008
104932	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
61937	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	26,612	26,612	26,612	26,612	100%	0	0	OTROS	54	54	100%	
61964	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	1,000	200	200	200	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
92315	ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA USO OFICIAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	223,100	223,100	223,100	223,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009, SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA USO OFICIAL DEL HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA. SE COMPRO CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL 2008.
59393	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES XTLAHUACA	-	-	87,271	87,271	87,271	87,271	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	
59445	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES XTLAHUACA	-	-	63,552	63,552	55,000	63,552	100%	0	0	SERVICIO	6	6	100%	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
96763	SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	118-SAN BARTOLOME QUALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBQ/FW/001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUALANA	-	-	565,883	565,883	565,883	432,300	76%	0	0	ACCION	565,883	432,300	76%	
75749	SUELDOS Y SALARIOS A LA POLICIA MUNICIPAL	356-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	211,280	211,280	211,280	211,280	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
96045	ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	146,625	146,625	146,625	146,625	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
92218	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA INTERMUNICIPAL Y TOPILES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	700,000	388,750	388,750	388,750	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 SE PROGRAMO EL PAGO A LOS POLICIAS INTERMUNICIPALES Y A TOPILES MUNICIPALES. SE EJERCIO RECURSO DEL 2008 QUE HABIA EN EXISTENCIA.
65636	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	37,442	28,081	28,081	28,081	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	
22163	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/008/2008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	4,876,639	4,876,639	4,876,639	3,996,927	82%	0	0	PROYECTO	1	1	82%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
65126	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	1,250	1,250	1,250	1,250	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
65038	PAGO DE A LUMBRADO PUBLICO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	172,000	29,652	29,652	29,652	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	
127866	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDT-131-04/2008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	786,080	786,080	786,080	786,080	100%	10,151	351	ACCION	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAX. COMPRENDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
107071	MANTENIMIENTO DE VOLTEO	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	70,189	70,189	70,189	70,189	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE VOLTEO COSTO TOTAL \$ 70,189.12 EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
89028	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	70,000	70,000	70,000	29,719	42%	0	0	PAGO	12	7	58%	
76387	ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	146,404	146,404	146,404	146,404	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
76063	COMISIONES BANCARIAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	110	110	110	110	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	
75959	VESTUARIOS Y UNIFORMES	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SIN NUMERO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	109,129	109,129	109,129	109,129	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
81934	SUÉLDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	36,500	25,900	18,600	25,900	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
92290	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA INTERMUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	40,000	5,221	5,221	5,221	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL CONSTA DE 2 JUEGOS DE UNIFORME PARA CADA POLICIA INTERMUNICIPAL. ESTO SE COMPRO CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL 2008.
95666	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	120,000	10,751	10,751	10,751	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, DEL TERCER TRIMESTRE 2009, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
85517	ADQUISICION DE LAMPARAS AHORRADORES DE ENERGIA DE 65 W PARA ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	LUMINARIA	75	75	100%	
96524	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-03-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	235,436	235,436	235,436	235,436	100%	0	0	LITRO	30,500	30,500	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4 (DEL EJERCICIO 2008) SEGUN ACTA DE CABILDO
96598	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-F4-02-2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	228,356	228,356	228,356	228,356	100%	0	0	SERVICIO	9	9	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4 (DEL EJERCICIO 2008) SEGUN ACTA DE CABILDO
96730	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-05-2009(08)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	60,575	60,575	60,575	60,575	100%	0	0	EQUIPO	9	9	100%	ESTA ACCION SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 4 (DEL EJERCICIO 2008) SEGUN ACTA DE CABILDO
85738	MANTENIMIENTO EN RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	ESTE RASTREO YA FUE REALIZADO Y PAGADO AL 100%. QUERO INFORMAR QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE INFORMO DOS VECES POR LO TANTO EL FOLIO NO. 16616 NO ES VALIDO. EL FOLIO CORRECTO ES 22136.
85864	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	120,636	120,636	120,636	120,636	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	SE HA CUMPLIDO DE INFORMAR Y ENTREGAR MATERIAL PARA PROTECCION A LOS 85 POLICIAS DEL MUNICIPIO INCLuyendo LAS AGENCIAS. SE REPARO LA PATRULLA MUNICIPAL Y DE LO PRESUPUESTADO PARA EL 2008 EN ESTE GASTO ESTA COMPLETO. ADEMAS QUERO INFORMAR QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DUPLICO EL GASTO POR LO TANTO EL FOLIO NO. 15505 NO ES VALIDO. EL FOLIO NO. 2204 ES CORRECTO.
22220	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/060/2008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	775,755	775,755	775,755	772,556	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	"OBRA FINQUITADA"
88768	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	50,000	50,000	37,500	20,438	41%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	
FAM													128,121,403	93,988,217	126,950,033	92,863,847	99%	0	0	603	551	91%		
ASISTENCIA SOCIAL																								
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
42429	ATENCIÓN A LA SALUD Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ABANDONO DE LAS CASAS HOGAR N° 1 Y 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0012/009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	3,425,657	2,457,468	2,457,468	2,457,468	100%	0	0	PROYECTO	1	1	72%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL IMPORTE AUTORIZADO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,425,656.98 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$2,457,468.04, DICHA CANTIDAD CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2008.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCION																								
68412	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FAM/0420/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	155,570	102,761	155,570	102,761	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
68305	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0413/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	219,148	152,739	219,148	152,739	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
68832	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0511/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	625,208	625,208	625,208	625,208	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA FINQUITADA
69480	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0577/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	1,211,304	371,304	1,211,304	11,304	3%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
53934	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y ADAPTACION DE UN AULA A LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	RURAL	FAM/095/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	262,947	256,076	262,947	256,076	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
70650	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0304/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
35050	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA/ SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/369/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	93,608	92,911	93,608	92,911	100%	0	0	0	2	2	100%	
35183	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0470/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	691,717	687,894	691,717	687,894	100%	0	0	0	3	3	100%	
35215	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/377/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	39,019	37,971	39,019	37,971	100%	0	0	0	1	1	100%	
69196	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "BENITO JUAREZ"	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCÓN LOS ROQUES	RURAL	FAM/0527/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,578	244,689	249,578	244,689	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35309	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/0648/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	184,237	184,237	184,237	184,237	100%	0	0	0	2	2	100%	
35341	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/0647/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	314,991	314,991	314,991	314,991	100%	0	0	0	2	2	100%	
35366	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/652/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	184,237	184,237	184,237	184,237	100%	0	0	0	2	2	100%	
35411	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMLIANA ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0650/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	345,597	345,597	345,597	345,597	100%	0	0	0	3	3	100%	
35435	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FRANCISCO I. MADERO"	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZÚCAR	RURAL	FAM/0649/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	349,698	349,698	349,698	349,698	100%	0	0	0	3	3	100%	
35470	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	RURAL	FAM/0651/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
70475	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LEONA VICARIO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	FAM/0299/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	55,175	0	55,175	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
145310	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAM/0120/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,563	0	24,563	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA.
35664	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LAS ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	FAM/0453/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	-	-	258,088	203,883	258,088	203,883	100%	0	0	0	1	1	100%	
123024	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " ENEDINO JIMENEZ" CLAVE 20DPR3561N	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAM/450/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	-	-	106,445	106,445	106,445	106,445	100%	0	0	0	2	2	100%	
53687	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	RURAL	FAM/0073/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	301,708	239,596	301,708	239,596	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
70515	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATERINA YETZELALAG	RURAL	FAM/0296/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
70516	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	FAM/0301/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	93,870	0	93,870	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
70499	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATERINA YETZELALAG	RURAL	FAM/0292/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	100,362	0	100,362	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
52307	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0122/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,491,978	3,215,652	3,491,978	3,215,652	100%	0	0	0	9	9	98%	OBRA EN PROCESO.
64597	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES)	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0303/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	511,580	439,909	511,580	439,909	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52365	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0123/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	432,995	432,995	432,995	432,995	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINQUITADA. Y SE EFECTUO REDUCCION EN AUTORIZADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
51595	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0123/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	482,523	432,995	482,523	432,995	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
35694	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	FAM/455/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	427,207	427,207	427,207	427,207	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
123027	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RAMON CORONA"	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	FAM/0502/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JERONIMO COATLAN	-	-	95,022	95,022	95,022	95,022	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
52201	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	FAM/0084/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	236,190	195,906	236,190	195,906	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35724	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	162-SAN JERÓNIMO TAVICHE	SAN JERÓNIMO TAVICHE	URBANO	FAM/490/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	-	-	699,576	283,382	699,576	283,382	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	
35745	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERÓNIMO TECOÁTIL	LOS NARANJOS	RURAL	FAM/0658/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	564,989	0	564,989	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
35767	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	RURAL	FAM/380/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	175,192	174,886	175,192	174,886	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
35831	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS.	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	FAM/381/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	776,835	776,661	776,835	776,661	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ANEXOS 2
64319	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FAM/0281/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	303,681	208,819	303,681	208,819	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
64275	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN FELIPE	RURAL	FAM/0274/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	281,594	280,193	281,594	280,193	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA
64290	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN".	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	RURAL	FAM/0278/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,601	140,121	235,601	140,121	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
145344	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA.	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FAM/0282/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,326	0	46,326	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
68893	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " MELCHOR OCAMPO"	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FAM/0519/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	511,878	511,322	511,878	511,322	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA
52567	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	RANCHO LACHIVIGOZA	RURAL	FAM/0025/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	47,622	26,645	47,622	26,645	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
52398	CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0125/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	274,876	239,678	274,876	239,678	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINQUITADA.
52438	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0126/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,445	23,445	23,445	23,445	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SE EFECTUA REDUCCION EN AUTORIZADO.
54607	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0115/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	572,974	572,974	572,974	572,974	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINQUITADA.
145307	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0116/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
35853	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM/015/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	465,760	465,040	465,760	465,040	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
64775	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	RURAL	FAM/0338/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	853,133	822,596	853,133	809,509	98%	0	0	OTROS	4	4	98%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Ejercidos	Acumulados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
66196	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "DONAJI"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0198/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	57,992	580	57,992	580	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65995	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNU GABRIELA MISTRAL (COL. LAZARO CARDENAS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0189/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	404,761	336,547	404,761	336,547	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65937	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVISSSTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0187/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	361,309	270,861	361,309	270,861	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66177	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN ESCUELA PRIMARIA " CONRADO SANCHEZ MENDOZA " (COL. COSTA VERDE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/196/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	62,465	61,067	62,465	61,067	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ALMENTO EL IMPORTE DEL AUTORIZADO, OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66228	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	FAM/0199/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	48,471	40,658	48,471	40,658	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
69161	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 02	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0664/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	318,919	253,293	318,919	253,293	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
145329	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JUSTO SIERRA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	FAM/0190/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	25,741	0	25,741	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
66266	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	FAM/0203/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	89,535	82,899	89,535	82,899	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66056	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OA" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0194/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	605,890	551,719	605,890	551,719	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
55546	CONTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARÓN SALSIPUEDES	RURAL	FAM/0205/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	88,180	65,990	88,180	65,990	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
145322	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	RURAL	FAM/0197/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	4,149	0	4,149	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
56804	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	289,768	243,976	289,768	243,976	100%	0	0	OTROS	2	2	90%	ANEXOS
68327	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS"	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	FAM/0418/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	1,443,689	1,411,385	1,443,689	1,411,385	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64516	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ALFONSO CASO ANDRADE"	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0330/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	390,911	385,813	390,911	385,813	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO. EL MONTO AUTORIZADO TUVO UNA AMPLIACION
35875	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NUEVA CREACION PARAJE LA PEÑA CLAVE 20DES0225K	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FAM/016/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	329,292	0	329,292	0	0%	0	0	AULA	2	2	80%	DOS ANEXOS
123030	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	MALUCO	RURAL	FAM/625/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	202,574	202,574	202,574	202,574	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
35622	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE "MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DP1685H	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FAM/0586/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	750,000	749,373	750,000	749,373	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
123033	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	208-SAN JUAN MXTEPEC -D.T.O. 08-	SAN JUAN MXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	FAM/0479/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MXTEPEC DIST 08	-	-	239,049	239,049	239,049	239,049	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
													3	4	5	6	7	8	9	10	11			
64304	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO".	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	FAM027809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	411,783	397,522	411,783	397,522	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
70387	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM029409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	321,361	0	235,345	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
70340	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM029309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	347,834	0	264,941	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
70359	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM029709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
70412	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM029809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
70296	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FAM030209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	93,007	0	93,007	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
56186	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCION"	222-SAN JUAN YAEÉ	SAN JUAN YAEÉ	URBANO	FAM025809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	134,818	134,818	134,818	134,818	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN FINQUITADA.
52596	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	FAM002708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	13,842	11,756	13,842	11,756	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35894	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " JOSE VOSCONCELOS " CLAVE 20DPR3534Q	23-CULÁPAM DE GUERRERO	CULÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM67208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	-	-	435,000	315,432	435,000	315,432	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
54272	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	23-CULÁPAM DE GUERRERO	CULÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM010309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	192,005	93,773	192,005	93,773	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
69365	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENTO JUAREZ " (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CULÁPAM DE GUERRERO	CULÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM053509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	894,100	779,387	894,100	779,387	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35921	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	244-SAN MARTIN TOXPALAN	EL DURAZNILLO	RURAL	FAM58208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	-	-	941,675	909,861	941,675	909,861	100%	0	0	AULA	5	3	60%	
64391	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO- TALLER EN TELESECUNDARIA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETILÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETILÁN	URBANO	FAM032808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	283,343	228,815	283,343	228,815	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54948	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA "PONCIANO LOPEZ"	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLOYAS	RURAL	FAM011909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	190,786	79,951	190,786	79,951	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35943	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	FAM046808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN	-	-	568,468	567,808	568,468	567,808	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
68242	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FAM041108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	332,728	297,002	332,728	297,002	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
69279	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	RURAL	FAM061808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	309,257	287,422	309,257	287,422	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56215	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM026009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	96,895	45,974	96,895	45,974	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
56314	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	295-SAN PABLO HUIKTEPEC	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	FAM/0262/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	135,779	83,587	135,779	83,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
64238	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.25	295-SAN PABLO HUIKTEPEC	SAN PABLO HUIKTEPEC	URBANO	FAM/0270/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	194,645	141,294	194,645	141,294	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
64581	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	FAM/0331/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,753	190,476	205,753	190,476	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
69216	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0613/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,174	221,739	282,174	221,739	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
64456	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	FAM/0326/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,946	228,472	285,946	228,472	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65872	REPARACIONES GENERALES EN ESC PRIM LUIS B. TOLEDO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/0184/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	90,916	67,763	90,916	67,763	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65837	REPARACIONES GENERALES EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/0182/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,363	2,500	6,363	2,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35977	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FAM/0485/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	-	-	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
70566	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAM/0305/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	146,436	0	146,436	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
68744	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO"	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0505/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	681,153	574,882	681,153	529,338	92%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
52481	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	RURAL	FAM/0021/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	217,672	217,672	217,672	217,672	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
54317	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAM/0107/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	302,824	131,027	302,824	131,027	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
145304	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAM/0108/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	20,647	0	20,647	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
64967	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	FAM/0341/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	299,123	239,226	299,123	239,226	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66027	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	FAM/0392/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	77,016	61,212	77,016	61,212	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56805	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 210 (COL. AEROPUERTO)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	262,179	257,647	262,179	257,647	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
64392	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R "JUAN JACOBO ROUSSEAU".	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	EL SALITRE	RURAL	FAM/0292/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	162,826	148,559	162,826	148,559	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
64464	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO).	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0295/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	256,199	174,911	256,199	174,911	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64495	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL. SAN MIGUEL).	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0296/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	209,656	137,233	209,656	137,233	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64521	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0297/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,329	179,001	249,329	179,001	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64582	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	FAM/0298/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,628,188	1,210,455	1,628,188	1,210,455	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64401	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ANTONIO MENDOZA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	LAS NEGRAS	RURAL	FAM/0294/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,552	96	2,552	96	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36047	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	FAM/0657/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	-	-	482,887	0	482,887	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
56806	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. RURAL FED. "VENUSTIANO CARRANZA" 20DPR2714U	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	LAGUNILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	544,701	545,000	544,701	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AULA
68721	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " PROF.R. PABLO RAMIREZ PEREZ"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	ARROYO ZAPOTE	RURAL	FAM/0597/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	392,483	392,483	392,483	392,483	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA.
69246	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONARDO DA VINCI	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	FAM/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	367,348	367,348	367,348	367,348	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
70208	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	FAM/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	302,961	302,961	302,961	302,961	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
64683	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS " (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	FAM/0309/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	84,005	25,717	84,005	25,717	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
64706	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " CENTENARIO DE JUAREZ"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	REYES	RURAL	FAM/0313/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,116	255,182	310,116	255,182	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64670	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	FAM/0307/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	104,925	84,103	104,925	84,103	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESOD E REASIGNACION
64720	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	FAM/0315/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	322,695	2,962	322,695	2,962	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64694	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA" MINERVA"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	FAM/0311/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	112,227	62,094	112,227	62,094	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO EN REASIGNACION
64731	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SALVADOR AUDELO JIJON"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO	FAM/0317/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	151,288	121,601	151,288	121,601	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56807	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SIMON BOLIVAR" CLAVE 20DJN1886P	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	307,500	307,499	307,500	307,499	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
64657	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	FA.M/0305/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	67,292	34,877	67,292	34,877	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA .

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
64269	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	RURAL	FAM031908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	80,532	27,767	80,532	27,767	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56808	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1333E	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	REYES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	715,000	714,999	715,000	714,999	100%	0	0	AULA	4	3	85%	AULA
54729	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FAM011308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	72,940	57,169	72,940	57,169	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
52729	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAM005208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,528	2,392	23,528	2,392	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO.
123035	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA " LEONA VICARIO" CLAVE 20DJN1244W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	FAM47608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	45,166	45,166	45,166	45,166	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
67887	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	FAM039808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	206,471	150,346	206,471	150,346	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
66111	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	FAM039308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	685,025	522,343	685,025	522,343	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION
66151	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTLA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	RURAL	FAM039408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	601,452	544,586	601,452	544,586	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36068	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS " HEROES DE CHAPULTEPEC"(SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM64508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	297,653	0	297,653	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
64893	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM034008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,127,839	736,288	1,127,839	736,288	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36099	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES CLAVE 20DPB0865L	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM055708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	6,622	5,592	6,622	5,592	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ANEXOS TRES
65081	REPARACIONES EN J.N.U." GREGORIO TORRES QUINTERO"	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM034708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	135,391	130,665	135,391	130,665	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65137	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM035008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	47,528	47,528	47,528	47,528	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
65384	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM035208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	591,918	591,906	591,918	591,906	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
64711	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " PROFA LAUREANA WRIGTH GONZALEZ"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM033708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	674,581	666,097	674,581	666,097	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
64688	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM033508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	212,802	201,100	212,802	201,100	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
68025	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SALVADOR DIAZ MIRON "	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	FAM040408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	226,927	226,927	226,927	226,927	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA
68008	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ KTAPAM	RURAL	FAM040208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	229,133	207,904	229,133	207,904	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITO SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
65644	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAM0396/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	304,319	304,319	304,319	304,319	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA
36124	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	FAM0584/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	-	-	1,023,960	367,417	1,023,960	367,417	100%	0	0	OTROS	2	1	35%	
123037	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	RURAL	FAM0483/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
70630	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	54,275	0	54,275	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
67976	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO N. CHAVEZ"	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM0544/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	497,539	366,035	497,539	366,035	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36218	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA, TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM464/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	90,245	0	90,245	0	0%	0	0	AULA	3	3	92%	TALLER 1
52628	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM0039/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	65,942	0	65,942	0	0%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36279	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM0663/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	607,063	0	607,063	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	DOS ANEXOS
69351	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANAS INES DE LA CRUZ" (COL. LAS CULTURAS)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM0533/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	280,597	237,791	280,597	237,791	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
145293	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM0040/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,481	0	6,481	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
69458	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM0622/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	442,718	442,718	442,718	442,718	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
91354	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 189 (1A. ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	42909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	265	86	265	86	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36474	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0425/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	564,441	263,171	564,441	263,171	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
55644	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONA VICARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0134/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,026	26	1,026	26	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
55513	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0137/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	598,388	588,007	598,388	588,007	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36542	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " NIÑOS DE MIPATRIA" CLAVE 20DJN0478D EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTA TERESA	RURAL	FAM0461/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	224,136	124,970	224,136	124,970	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
44028	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 20DJN06222 (0056 SAUCITLAN DE MORELOS)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0463/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	226,863	226,463	226,863	226,463	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
36693	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE JULIO CLAVE 20DPR2884Q (COL. SANTA ROSA 1A SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0460/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	256,711	255,507	256,711	255,507	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123042	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1707D.(COL. LOS PINOS 2DA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0439/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	262,882	262,882	262,882	262,882	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
36740	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, COLONIA EL PALMAR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0462/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	221,120	137,669	224,120	137,669	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
65165	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAM/0351/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	361,724	361,724	361,724	361,724	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
68795	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	CUAUHTEMOC YUTEICOSO	RURAL	FAM/0507/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,064,016	960,511	1,064,016	960,511	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
68384	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 178	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	FAM/0419/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	345,000	309,045	345,000	309,045	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36783	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA"	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/0448/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	105,061	104,946	105,061	104,946	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
65723	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	LA CANADA	RURAL	FAM/0130/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	118,131	87,609	118,131	87,609	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36877	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURATCLAVE 20DJN214OH	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/0457/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	258,567	257,459	258,567	257,459	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
36969	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 20DJN1794Z	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM/0458/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	474,350	415,758	474,350	415,758	100%	0	0	0	AULA	2	2	90%	
37423	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 186 CLAVE 20DST0203R(COL. NIÑOS HEROES)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM/0459/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	257,599	256,174	257,599	256,174	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
145319	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	LA CANADA	RURAL	FAM/0131/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	22,652	0	22,652	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
67934	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO "	40-HUAUATEPEC	LLANO PLATANAL	RURAL	FAM/0400/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	202,687	197,617	202,687	197,617	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65768	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO	FAM/0174/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	165,236	165,236	165,236	165,236	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
56375	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	FAM/0264/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	42,452	42,452	42,452	42,452	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
69262	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U ENRIQUE PESTALOZZI	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	FAM/0616/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	233,087	189,859	233,087	189,859	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56404	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO).	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/0266/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	16,395	1,110	16,395	1,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
56419	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUITLAHUAC".	409-SANTA MARIA DEL TULE	GUENDULAN	RURAL	FAM/0268/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,069	1,069	1,069	1,069	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
52143	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0032/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	115,974	34,915	115,974	34,915	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
52119	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0030/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	85,320	0	85,320	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	META INICIAL CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
64367	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " AGUSTIN MELGAR"	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0135/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	52,558	8,722	52,558	8,722	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
67844	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " AMADO NERVO "	413-SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	RURAL	FAM0538/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	232,729	188,043	232,729	188,043	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
67931	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " GABRIELA MISTRAL" (COL.VICENTE GUERRERO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0540/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	232,729	195,187	232,729	195,187	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56003	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " LIBERTAD "	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	PASO DEL JOTE	RURAL	FAM0240/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	365,075	363,579	365,075	363,579	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56016	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO "	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM0241/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	373,119	373,119	373,119	373,119	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA
55985	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL M. PONCE "	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	FAM0238/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	145,197	145,129	145,197	145,129	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55829	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL OROZCO Y BERRA "	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	FAM0236/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	79,917	79,917	79,917	79,917	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
55470	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	EL POTREO	RURAL	FAM0242/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	203,870	203,859	203,870	203,859	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA
54255	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA EL RINCÓN	RURAL	FAM0097/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	48,892	22,845	48,892	22,845	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
69302	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA "	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FAM0529/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	118,684	118,684	118,684	118,684	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA
69321	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS " (RAYA LECONA)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FAM0531/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	246,921	246,392	246,921	246,392	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA
68993	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " (COL. PTE JUAREZ)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAM0525/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	299,948	269,114	299,948	269,114	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56809	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESC. PRIM. "LEANDRO VALLE"CLAVE DPR1179C	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	544,999	545,000	544,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ANEXOS
56810	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"CLAVE 20DPR1178D	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	795,000	794,999	795,000	794,999	100%	0	0	AULA	3	3	100%	AULA
56811	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA"CLAVE 20DPR1180S	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	307,500	307,499	307,500	307,499	100%	0	0	AULA	1	1	80%	AULA
64309	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO "	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0321/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	595,190	494,320	595,190	494,320	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65047	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "DRA MARIA MONTESSORI"	428-SANTA MARIA QUEGOLANI	SANTIAGO QUAVIGOLÓ	RURAL	FAM0344/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	277,665	262,086	277,665	262,087	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA
64332	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	FAM0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	2,672,794	2,149,697	2,720,730	2,149,697	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
68687	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN (IRA ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0504/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	1,726,647	1,726,647	1,726,647	1,726,647	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
69031	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " BELISARIO DOMINGUEZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0605/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
69098	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AÑO DE JUAREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0609/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,000	232,259	253,000	232,259	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
69050	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0607/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,000	236,577	253,000	236,577	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
69132	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0611/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
69010	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO ZARAGOZA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0603/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
68750	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO RAMIREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0599/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,311	253,311	253,311	253,311	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
68957	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " REFORMA EDUCATIVA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0601/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
64358	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ADOLFO C. GURIÓN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0324/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,125,326	839,453	1,125,326	839,453	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65947	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0410/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,981	102,971	102,981	102,971	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
123046	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PABLO NERUDA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TEPETITLÁN	RURAL	FAM/0547/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	-	-	109,937	109,937	109,937	109,937	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
53825	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	RURAL	FAM/0074/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	345,356	342,787	345,356	342,787	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
54540	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RÍO SECO	RURAL	FAM/0109/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,575	219,983	323,575	219,983	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
145250	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RÍO SECO	RURAL	FAM/0111/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,932	0	6,932	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
145314	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	FAM/0175/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
70540	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	URBANO	FAM/0303/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	129,062	0	129,062	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
123052	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA DE 20DTV1494R	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAM/0454/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	368,200	368,200	368,200	368,200	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
52801	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0061/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	42,994	22,814	42,994	22,362	98%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
52463	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	RURAL	FAM/0142/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	90,625	90,625	90,625	90,625	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
56050	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0253/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	431,435	431,072	431,435	431,072	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA
56812	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATRIA NUEVA"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	521,037	517,896	521,037	517,896	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	AULA
64650	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	FAM/0333/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,766	248,530	315,766	248,530	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56164	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/0256/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	465,251	463,295	465,251	463,295	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA-
64347	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM/0283/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,127,547	1,127,547	1,127,547	1,127,547	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
65116	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS"	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	FAM/0349/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	324,298	263,854	324,298	263,854	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
64264	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 29	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0272/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,310,114	1,310,114	1,310,114	1,310,114	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
64256	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " VICENTE GUERRERO"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0271/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	447,642	447,260	447,642	447,260	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
56062	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FAM/0254/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	141,085	141,085	141,085	141,085	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
52682	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ THUXTE	RURAL	FAM/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	389,174	389,174	389,174	389,174	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINQUITADA.
65749	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC PRIM LEONA VICARIO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	FAM/0161/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,220	156,005	190,220	156,005	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
37555	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FAM/0354/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	303,803	303,254	303,803	303,254	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
42433	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	RURAL	FAM/0661/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	841,889	0	841,889	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	0%	UN ANEXO
69494	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	RURAL	FAM/0580/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	262,624	262,624	262,624	262,624	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
42537	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " AMIGA DEL PUEBLO"	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	FAM/0356/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	344,716	344,716	344,716	344,716	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
70547	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	304,479	0	219,272	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
70590	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0295/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
69436	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FAM0621/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	589,225	588,167	589,225	588,167	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
123057	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "OAXACA" CLAVE 20DPR0222W	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FAM0473/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	94,568	94,568	94,568	94,568	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
52171	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM0063/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	198,974	197,654	198,974	197,654	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
68044	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA "	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	RURAL	FAM0406/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	244,185	213,252	244,185	213,252	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
68149	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM0408/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	289,513	256,677	289,513	256,677	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42631	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FAM0478/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	240,000	237,707	240,000	237,707	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
42707	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FILOMENA JARQUIN PINACHO CLAVE 20DJN07980	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAM0374/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	1,105	0	1,105	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
53415	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	537-SLACAYOÁPAM	SAN SEBASTIÁN ZOOQUIAPAM	RURAL	FAM0066/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	108,437	62,304	108,437	62,304	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56813	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SLACAYOÁPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	-	426,744	175,772	426,744	175,772	100%	0	0	AULA	3	1	47%	AULA
70217	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENKTLAHUACA	RURAL	FAM0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	309,257	229,168	309,257	109,965	48%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
70198	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENKTLAHUACA	RURAL	FAM0653/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	262,986	177,719	262,986	63,297	36%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
52671	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. PALACIOS.	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	IGNACIO MEJIA	RURAL	FAM0041/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	319,529	302,504	319,529	302,504	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
56030	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM0251/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	191,898	191,898	191,898	191,898	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
56443	REPRACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM0269/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	173,686	150,409	173,686	150,409	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55405	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM0133/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	426,844	425,584	426,844	425,584	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
42759	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 20DES0127J/ UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM659/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	542,328	542,328	542,328	542,328	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
42807	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE GREGORIO MELENDEZ"	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM0371/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	222,123	220,824	222,123	220,824	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
42863	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " NEMESIO C RENTERIA" CLAVE 20DPB1186L	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM0469/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	245,628	244,989	245,628	244,989	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
42903	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON "	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM0368/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	400,067	398,964	400,067	398,964	100%	0	0	AULA	1	1	100%	UN AULA Y DOS ANEXOS
65414	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM0365/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	115,504	62,508	115,504	62,508	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
145355	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/0366/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,100	0	11,100	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
42974	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR.	561-YAXE	YAXE	URBANO	FAM/482/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YAXE	-	-	465,338	325,931	465,338	325,931	100%	0	0	AULA	2	1	65%	
55631	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R. " LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0211/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	174,919	134,884	174,919	134,884	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55568	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R."JEAN PIAGET" (COL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0207/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	212,146	156,992	212,146	156,992	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA . SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55598	COSNTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN" (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0209/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	198,043	155,229	198,043	155,229	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
145330	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JEAN PIAGET" (OL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0208/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,942	0	2,942	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
53884	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUTINDÓ	RURAL	FAM/0093/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	281,920	239,210	281,920	239,210	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
123061	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LLANO LARGO	RURAL	FAM/428/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123064	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	RURAL	FAM/427/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123067	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	FAM/429/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	473,055	473,055	473,055	473,055	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
55709	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	NOGALTEPEC	RURAL	FAM/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	579,824	432,316	579,824	432,316	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
55660	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA CESAR A. SANDINO.	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CRUZ DE PLATA	RURAL	FAM/0139/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	449,426	449,426	449,426	449,426	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
123070	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	PIEDRA DE LEÓN	RURAL	FAM/430/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123075	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE BARRERA / EL MALANGAR	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL MALANGAR	RURAL	FAM/431/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123076	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	RURAL	FAM/0432/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
56814	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ALLA
56815	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN SMÓN COVOLTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ALLA
56816	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO ROJAS MIJANGOS" CLAVE 20DPR2540U (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	243,483	545,000	243,483	100%	0	0	OBRA	2	2	75%	ALLA
56817	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE 20DPR0263V (EL GUIXE)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	212,509	545,000	212,509	100%	0	0	OBRA	2	2	95%	ALLA
56818	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CALVE 20DTU0938N (BARRIO EL OCOTE)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN JOSÉ LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	695,000	378,816	695,000	378,816	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	ALLA
64380	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " MARIA MONTESSORI"	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0215/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	297,090	277,100	297,090	277,100	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
43715	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA"	66-SANTIAGO NILTEPEC	GUAMOL	RURAL	FAM/0288/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	98,177	98,177	98,177	98,177	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123080	RECONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA ESCUELA " REVOLUCION / SANTIAGO NILTEPEC	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FAM/176/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
123083	RECONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"/ SANTIAGO NILTEPEC	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FAM/0177/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	123,900	123,900	123,900	123,900	100%	0	0	AULA	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
145245	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0110/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	38,708	0	38,708	0	0%	0	0	AULA	5	5	100%	LA META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA.
55678	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R. " LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0229/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	234,101	234,101	234,101	234,101	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA
68816	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HEROES DE CHAPULTEPEC " (SAN JUAN CHAPULTEPEC) 1RA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0510/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,333,322	1,333,322	1,333,322	1,333,322	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	OBRA FINQUITADA
69212	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO (COL. REFORMA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	837,326	21,288	837,326	21,288	100%	0	0	OBRA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
69305	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC " (EJIDO GUADALUPE VICTORIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0620/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,395	2,395	2,395	2,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
68669	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. " ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0487/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	369,318	355,393	369,317	355,393	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55701	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R " NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0231/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	91,526	22,842	91,526	22,842	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
52234	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO , SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0542/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,592,225	491,677	1,592,225	20,014	4%	0	0	OTROS	6	3	50%	OBRA EN PROCESO.
69468	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 01	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0623/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	256,522	256,522	256,522	256,522	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
55727	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUAUHTEMOC" (CALLE NIÑOS HEROES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0233/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	393,819	393,819	393,819	393,819	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITA
55817	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 06	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0235/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	395,859	395,859	395,859	395,859	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA
55651	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ESTEFANIA CASTAÑEDA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0228/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,836	140	9,836	140	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
68500	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " GABINO BARREDA"	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0595/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
53858	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I CUAUHTEMOC	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	FAM/0080/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	230,425	160,122	230,425	160,122	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA; SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
43006	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 20DJN1221L	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0472/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	32,357	31,741	32,357	31,741	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
68869	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS RASGADO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0514/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,057,716	1,057,716	1,057,716	1,057,716	100%	0	0	AULA	4	4	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA
68221	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " LIC BENITO JUAREZ"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0591/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	553,199	490,287	553,199	490,287	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINQUITADA; SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
68859	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "30 DE ABRIL "	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0512/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	576,612	539,078	576,612	539,078	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINQUITADA
68073	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ESCUTIA" (COL. 5 DE DICIEMBRE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0589/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,174	278,654	282,174	278,654	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
68032	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " JAIME NUÑO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0587/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	278,914	253,914	278,914	253,914	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
123085	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	FAM0384/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	1,459,676	1,459,676	1,459,676	1,459,676	100%	0	0	0	AULA	5	5	100%	
43053	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM0387/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	482,247	482,247	482,247	482,247	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
123093	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	DESVIACION COPALITA (BARRIO PROGRESO)	RURAL	FAM0386/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	527,898	527,898	527,898	527,898	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
123096	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	LA CONCHUDA	RURAL	FAM0385/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	957,179	957,179	957,179	957,179	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
123099	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	LA GLORIA	RURAL	FAM0382/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	289,200	289,200	289,200	289,200	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
123104	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	LA PRIMAVERA	RURAL	FAM0383/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	283,800	283,800	283,800	283,800	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																									
108628	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE DIVERSOS PLANTELES DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	708,163	0	708,163	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
43122	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE20DPR08 12J	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	RURAL	FAM0451/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	320,935	320,739	320,935	320,739	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
43169	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IADERO CLAVE 20DPR1060	23-CULAPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM0387/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CULAPAM DE GUERRERO	-	-	173,499	173,027	173,499	173,027	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
43221	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " LEONA VICARIO"	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	FAM0353/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN LORENZO VICTORIA	-	-	289,115	288,665	289,115	288,665	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
43253	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 20DPR0939N	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	FAM0521/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	389,309	389,104	389,309	389,104	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
123109	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B Y C " EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA " CLAVE 20DPR31941	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	FAM0475/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	36,709	36,709	36,709	36,709	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
123114	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 20DJN124W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA GUADALUPE	RURAL	FAM0471/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	30,087	30,087	30,087	30,087	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	
123118	REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS " PORFIRIO DIAZ (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM0626/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	77,371	77,371	77,371	77,371	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
43280	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSÉ GENEQUILLA	RURAL	FAM0556/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	5,872	5,462	5,872	5,462	100%	0	0	0	AULA	3	0	0%	
43326	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1036F	358-SANTA ANA Tlapacoyan	SANTA ANA Tlapacoyan	URBANO	FAM0465/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	-	-	631,208	625,992	631,208	625,992	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
43355	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMELIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2305Q	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM0375/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	750,000	749,951	750,000	749,951	100%	0	0	0	AULA	6	6	100%	
43420	REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0456/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	-	-	443,847	442,546	443,847	442,546	100%	0	0	0	AULA	5	5	100%	
43495	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM0378/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE UNIÓN HIDALGO	-	-	471,266	467,665	471,266	467,665	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
123124	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO"	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FAM0178/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	33,627	33,627	33,627	33,627	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
123128	REHABILITACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	7-ASUNCIÓN OCOTLAN	ASUNCIÓN OCOTLAN	URBANO	FAM0484/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN OCOTLAN	-	-	402,999	402,999	402,999	402,999	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	
43528	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA . 41	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM0474/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	67,492	66,729	67,492	66,729	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO																									
145350	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FAM0421/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9					
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6	7	8	9
145437	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM051308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	27,179	0	27,179	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA.				
145447	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO N. CHAVEZ"	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM054508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA.				
68472	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM059208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	20,688	20,688	20,688	20,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITA. REDUCCION DEL IMPORTE EN EL AUTORIZADO.				
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																												
CONSTRUCCIÓN																												
104416	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM CAMPUS TUXTEPEC (1A. ETAPA)/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BFBC08A1A502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM	-	-	1,113,710	1,113,710	1,113,710	1,113,710	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
121991	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE GENÉTICA DE 2 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6000BFBC08A1A203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	2,100,000	940,328	2,100,000	940,328	100%	0	0	OBRA	1	0	48%					
104113	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM CAMPUS LOMA BONITA (1A. ETAPA)/LOMA BONITA	444-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BFBC08A1A501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM	-	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
79661	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	82%					
79736	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	22,025	0	22,025	0	0%	0	0	OBRA	1	1	92%					
47487	CONSTRUCCION DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EXTENSION C.U. (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,725,000	0	1,725,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
47413	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
47177	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,600,000	0	1,600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
47047	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
47359	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION HUAJUAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	798,310	0	798,310	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
47696	CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,226,098	0	5,226,098	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
47661	TERMINACION DE CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	342,413	0	342,413	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
FASP																												
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																												
98222	FORMACION Y PROFESIONALIZACION-SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TECNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	20,498,166	20,498,166	20,498,166	16,691,547	81%	0	0	OTROS	7,680	7,469	97%	EN RELACION CON EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009, EXISTE VARIACION EN EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y METAS, YA QUE EXISTIERON REPROGRAMACIONES DE RECURSOS A OTROS EJES. EN CUANTO A LAS METAS SON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: EXAMEN PERSONAS: SON PROGRAMADOS EXAMENES 7624 LOS CUALES VAN DIRIGIDOS A 3812 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON 7420 EXAMENES DIRIGIDOS A 3710 PERSONAS, PERSONAS PROGRAMADAS 3868 ALCANZADAS 3759.				
88205	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TECNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	56,997,998	56,997,998	56,997,998	53,679,588	94%	0	0	OTROS	80,883	80,447	99%	EN RELACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y METAS, ES DIFERENTE YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE E.E. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 71,775 ALCANZADAS 70,784, PAR PROGRAMADAS 9,108 ALCANZADAS 9663.				
88590	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TECNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	22,453,103	22,453,103	22,453,103	21,355,933	95%	0	0	OTROS	185	182	98%	EN RELACION CON EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y METAS ES DIFERENTE YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 150 ALCANZADAS 155, PERSONAS PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 7, LOTE PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 5, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PERSONA PROGRAMADAS 51 ALCANZADAS 51, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 19.				
88947	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TECNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	3,133,308	3,133,308	3,133,308	2,511,398	80%	0	0	OTROS	199	90	45%	EN RELACION CON EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009, TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y METAS EXISTE VARIACION DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 150 ALCANZADAS 155, PERSONAS PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 7, LOTE PROGRAMADAS 23 ALCANZADAS 16, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12.				
89206	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TECNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	27,791,692	27,791,692	27,791,692	11,540,341	42%	0	0	OTROS	32	11	34%	EN RELACION CON LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 26 ALCANZADAS 8.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9																				
89729	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍO TÉCNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			17,519,630	17,519,630	17,519,630	13,176,924	75%	0	0	0	OTROS	11,930	8,082	68%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 200 ALCANZADAS 210, PEZA PROGRAMADAS 7398 ALCANZADAS 8922, PAR PROGRAMADAS 2415 ALCANZADAS 1050, EXAMEN PERSONAS PROGRAMADAS EXAMEN 3434 DIRIGIDOS PARA 1717 PERSONAS.				
90071	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			40,142,383	40,142,383	40,142,383	32,659,277	81%	0	0	0	OTROS	2,633	2,405	91%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PEZA PROGRAMADAS 1675 ALCANZADAS 1552, MILLAR PROGRAMADAS 646 ALCANZADAS 646, SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 4, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13 EQUIPO PROGRAMADAS 288 ALCANZADAS 178, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA.				
98254	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDECOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			900,000	900,000	900,000	877,438	97%	11,523,300	4,601,527	0	0	15	12	80%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 2009, EL IMPORTE TOTAL ES DE \$11,523,300.- DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$9,538,179.00 DE APORTACION FEDERAL Y \$1,984,121.- APORTACION ESTATAL, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$4,601,527.- DE LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTACION FEDERAL \$3,286,243.- Y APORTACION ESTATAL \$1,315,284.00 EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 11, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.				
FAETA													885,813	885,813	885,813	885,813	100%	0	0				79,600	79,600	100%				
EDUCACIÓN DE ADULTOS																													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
66338	FABEA PRESUPUESTO ORDINARIO COMPLEMENTARIO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			792,364	792,364	792,364	792,364	100%	0	0	0	ADULTO	39,800	39,800	100%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008				
66400	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008 RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			93,449	93,449	93,449	93,449	100%	0	0	0	ADULTO	39,800	39,800	100%	PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO 2008 RAMO XXXIII				
FAFEF													92,652,088	72,357,925	88,345,605	70,947,663	98%	0	0				1,807,128	3,757	0%				
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
49017	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AURORA"	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	FAFEF/0257/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			23,739	0	23,739	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	META INICIAL CONCLUIDA PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION				
48045	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN EL CETIS (EXT DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0844/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			95,000	63,966	95,000	63,966	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA.				
47883	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0800/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			1,482,308	441,341	1,482,308	0	0%	0	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO.				
48025	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN EL CETIS (EXT PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0843/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			946,906	0	946,906	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA EN PROCESO				
48945	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA".	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	FAFEF/0239/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			29,902	3,001	29,902	3,001	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION				
83431	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO COYOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAFEF/0938/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,557,072	1,469,207	1,557,072	1,469,207	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA				
48662	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 24 (2DA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0736/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			206,320	206,320	206,320	206,320	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA				
48669	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO.24	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0737/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			105,359	0	105,359	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION				
47776	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			3,074	53	3,074	53	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION				
47540	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0068/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			33,373	0	33,373	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.				
49101	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA".	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAFEF/0317/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA			57,414	48,262	57,414	48,262	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
27517	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0840/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	263,802	0	65,950	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	429	400	93%	
48916	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ROBERTO COLORADO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0235/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	104,122	0	104,122	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48921	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0236/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	73,837	73,837	73,837	73,837	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
47409	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	FAFEF/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	376,049	297,375	376,049	297,375	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
47377	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN ANEXO, REPARACION, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CBTA. NUM. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	FAFEF/0046/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	178,277	178,277	178,277	178,277	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA.
83432	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	URBANO	FAFEF/0518/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	99,797	95,721	99,797	95,721	100%	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
47476	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	567,938	543,762	567,938	439,773	81%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
48897	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA" JESUS TOLEDO FUENTES"	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAFEF/0231/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28,475	28,475	28,475	28,475	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
49168	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EL CENTENARIO"	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0329/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,217	10,905	74,217	10,905	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
83433	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIICO	RURAL	FAFEF/0520/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	151,198	150,688	151,198	150,688	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
48661	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 (2DA. ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0738/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	799,110	798,781	799,110	798,781	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48587	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAFEF/0078/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,031,210	3,031,210	3,031,210	3,031,210	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
83434	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA (PUNTA COLORADA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0548/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	500,000	498,737	500,000	498,737	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
49141	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0328/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	139,000	135,134	139,000	135,134	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48687	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (2A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAFEF/0765/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	604,899	604,899	604,899	604,899	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
48747	EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE 21	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FAFEF/0766/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	289,569	289,569	289,569	289,569	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
60665	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO -POCHUTLA /SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	40760	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	97,750	0	97,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
48906	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMERICA"	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	URBANO	FAFEF/0233/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	32,910	1,500	32,910	1,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48911	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0234/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	111,989	88,011	111,989	88,011	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49093	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167.	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAFEF/0314/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	124,120	124,120	124,120	124,120	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA.
49135	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	FAFEF/0327/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	73,380	73,380	73,380	73,380	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA
48952	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	FAFEF/0240/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	29,150	0	29,150	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
83435	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAFEF/0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,057,704	1,020,179	1,057,704	1,020,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. OBRA TERMINADA
64754	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL ACCESO AL PUENTE LA GARITA SIRIO ATOYAC EN XOXOCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+050 /SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	40775	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y OBRAS DE OAXACA	-	-	400,000	399,990	400,000	399,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
48644	CONTINUACIÓN DE LA CONTRUCCION DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0023/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	952,394	951,959	952,394	951,959	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA.
83436	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAFEF/0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,425,130	3,241,518	3,425,130	3,241,518	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. OBRA TERMINADA
49059	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CORONEL VALERIO TRUJANO".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0260/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	152,755	152,755	152,755	152,755	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
49007	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LAZARO CARDENAS"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0252/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,630	31,332	33,630	31,332	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49116	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "TRABAJADORES DEL CAMPO"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0321/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	106,187	106,187	106,187	106,187	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
48073	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEPTIMA ETAPA (COL LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0756/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,387,162	2,387,162	2,387,162	2,387,162	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA.
48555	TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0134/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,570,185	1,569,325	1,570,185	1,569,325	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
83437	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	FAFEF/0199/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	207,806	198,465	207,806	198,465	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. OBRA TERMINADA
83438	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	URBANO	FAFEF/0907/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	293,964	292,259	293,964	292,259	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. OBRA TERMINADA
60808	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO SALSIPUEDES S/C SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA - POBLADO 14 VERACRUZ/SAN FRANCISCO LA PAZ /SANTA MARIA CHIMALAPA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL	40764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	470,927	465,142	470,927	465,142	100%	0	0	METROS	30	30	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
48883	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0230/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	47,712	47,712	47,712	47,712	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
83439	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VELEZ	RURAL	FAFEF/0549/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	186,326	184,627	186,326	184,627	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
48624	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NUM. 3 (2DA. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0731/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
47795	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0688/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	561,126	561,126	561,126	561,126	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
64273	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO DE LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 /JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	40761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	501,953	0	501,953	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
86811	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN JUCHITAN DE ZARAGOZA /LOC. JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0718/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	185	185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 3 MUJERES Y 2 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
47828	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (3RA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0691/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	700,810	700,810	700,810	700,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
47812	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0690/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	893,120	893,120	893,120	893,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
49080	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0264/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	145,407	145,407	145,407	145,407	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO, OBRA FINQUITADA
47180	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	FAFEF/0036/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	236,593	0	236,593	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
48810	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNION Y PROGRESO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	FAFEF/0228/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	8,331	0	8,331	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META INICIAL CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
48900	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCION"	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAFEF/0232/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	30,816	2,500	30,816	2,500	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48957	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN"	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RIO	RURAL	FAFEF/0241/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	74,430	53,816	74,430	53,816	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49044	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RIO BLANCO"	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFEF/0258/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	55,153	4,013	55,153	4,013	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA , OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
27269	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAM TEHUACAN	462-SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	EL ESPINAL	RURAL	FAFEF/0862/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILAN	-	-	2,502	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	22	22	100%	
83440	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0794/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,383,096	262,457	1,383,096	262,457	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	20%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
83441	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,034,783	950,559	1,034,783	950,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
64233	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL 1A ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+464 /SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	43489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,470,923	1,470,923	1,470,923	1,470,923	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
3	4	5	6	7	8	9	10	11																
47261	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0042/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	866,861	864,985	866,861	864,985	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
48573	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,568,444	1,395,526	3,568,444	530,594	38%	0	0	LABORATORIO	1	1	55%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION.
26964	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO TAPEXTLA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FAFEF/0759/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	594,665	320,440	320,440	320,440	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
48652	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0734/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	245,187	183,542	245,187	183,542	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
83442	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. EJDAL)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAFEF/0543/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA	POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	392,751	392,083	392,751	392,083	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. OBRA TERMINADA
48962	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNALUZ EN LA MONTANA".	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON	RURAL	FAFEF/0242/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	86,410	0	86,410	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	META INICIAL CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49121	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA " JOSE VASCONCELOS"	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFEF/0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,751	280	31,751	280	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
19125	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (COLA DE CABALLO)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0860/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	1,421,695	1,137,356	1,421,695	1,137,356	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO Y LA OBRA LLEVA UN 80% DE AVANCE FISICO.
19136	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (EL GUAYABAL)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0899/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	950,609	838,301	950,609	838,301	100%	0	0	OTROS	1	1	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO
64123	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO PRIMERA ETAPA/TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	41506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	178,811	178,811	178,811	178,811	100%	0	0	METROS	29	29	100%	
42595	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (LOS MAGUEYALES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0861/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	1,013,600	923,149	1,013,600	923,149	100%	0	0	OTROS	1	1	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO
48641	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 09 (2DA. ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAFEF/0732/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
60828	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL, COLONIA CUAUHEMOC, MATIAS ROMERO (SEGUNDA ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHEMOC (COLONIA AGRICOLA SANADERA CUAUHEMOC)	RURAL	42893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
49065	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0261/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,176	202,692	205,176	202,692	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49050	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FAFEF/0259/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	178,822	178,822	178,822	178,822	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA.
49129	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAFEF/0326/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,422	82,422	82,422	82,422	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA
48929	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILEO J. ROJAS"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAFEF/0237/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	68,033	68,033	68,033	68,033	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
49122	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " HERMENEGILDO GALEANA"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAFEF/0325/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	159,755	159,755	159,755	159,755	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
49105	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0319/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	169,336	137,670	169,336	137,670	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49111	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "DON BENITO JUAREZ".	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0320/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	159,498	40,561	159,498	40,561	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48986	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ."	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FAFEF/0249/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	450,253	303,706	450,253	303,706	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
142649	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CANDIANI (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,824,464	0	1,824,464	0	0%	0	0	METRO LINEAL	545	153	28%	
65036	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BANQUETAS S/CALLE DIAGONAL DE AVENIDA UNIVERSIDAD (OAXACA DE JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	41849	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
48630	CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0022/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,037,144	2,037,144	2,037,144	2,037,144	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
83443	EQUIPAMIENTO DE POZO AZUCENAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0929/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	355,184	339,480	355,184	339,480	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
64588	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LAS ETNIAS DEL KM. 0+00 AL KM. 0+405 (OAXACA DE JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	40890	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
49073	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ENRIQUE PESTALOZZI (RAYON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0263/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,015	33,015	33,015	33,015	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
48980	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS " (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0246/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	37,882	0	37,882	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48967	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0243/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	45,942	45,942	45,942	45,942	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
48973	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0245/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,633	31,633	31,633	31,633	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
49014	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " GREGORIO TORRES QUINTERO (COL. ESTRELLA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0253/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	164,984	164,984	164,984	164,984	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL, OBRA FINQUITADA
48994	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 01	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0250/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
48999	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0251/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,196	51,465	68,196	51,465	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
47758	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NUM. 068	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0035/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	730,524	492,069	730,524	492,069	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION.
83444	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,101,522	1,056,794	1,101,522	1,056,794	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
49087	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAFEF/0313/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	174,610	174,610	174,610	174,610	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
47982	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0696/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,940,692	7,922,325	7,940,692	7,922,325	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINQUITO, FALTA CONTRATACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
48007	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0697/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	494,239	0	494,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION
47223	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS, UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NUM. 05	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0037/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	467,419	467,419	467,419	467,419	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	OBRA FINQUITADA
83445	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAFEF/0927/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	17,299	12,558	17,299	12,558	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
48814	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124	90-SAN ANDRÉS HUAYAPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAYAPALTEPEC	URBANO	FAFEF/0229/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	146,481	146,481	146,481	146,481	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL OBRA FINQUITADA.
83446	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0924/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	594,363	416,554	594,363	416,554	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
27450	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AN LA CALLE MANANTIAL	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0598/087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN NI VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	1,635	0	1,635	0	0%	0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	
48939	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTEROS"	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FAFEF/0238/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	32,568	18,998	32,568	18,998	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64388	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MATIAS ROMERO - LA VENTOSA) LOS NANCHES - PASO SAN ANTONIO DEL KM. 1+720 AL KM. 3+770	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LOS NANCHES	RURAL	42874	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,587	159,587	159,587	159,587	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
60983	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+00 AL KM. 1+000 /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	40899	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,499,019	1,500,000	1,499,019	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
64168	RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A SAN JUAN DE LOS LAGOS MATADAMAS DEL KM. 0+640 AL KM. 0+930 /MATADAMAS /SOLEDAD ETLA	539-SOLEIDAD ETLA	MATADAMAS	RURAL	43488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	21,175	0	21,175	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
64143	RECONSTRUCCION DEL PUENTE SIARROYO LA CORONILLA S/CAMINO DE ACCESO AL PARAJE LA CORONILLA TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	41509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	98,259	98,259	98,259	98,259	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60794	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MANZANAL - SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 28+000 AL KM. 31+365 /SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	40897	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	221,490	221,490	221,490	221,490	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
27547	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAFEF/0841/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	256,338	0	64,084	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,525	1,000	66%	
27360	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	FAFEF/0849/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	-	-	1,396,889	1,396,889	1,396,889	1,396,889	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
83447	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAFEF/0908/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	185,590	140,259	185,590	140,259	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83448	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	21,278	0	21,278	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6
83449	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO "MALUCANO")	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/009/1/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,419,541	270,018	1,419,541	270,018	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	21%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA INCONCLUSA (OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA COMO SE ESTABLECE EN LA MULTA DE LA COREGE)
83450	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MIGUEL	RURAL	FAFEF/005/1/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	73,120	0	73,120	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83451	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAFEF/0906/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,774	80,409	100,774	80,409	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83452	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	TRINIDAD HUAXTEPEC	RURAL	FAFEF/005/1/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	122,484	0	122,484	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83453	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	FAFEF/0926/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	98,189	44,429	98,189	44,429	100%	0	0	0	SISTEMA	3	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
46056	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIMONES (COL GUADALUPE) (PRIMERA ETAPA)	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	EL CERRITO	RURAL	FAFEF/0909/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	5	100%	LA META CORRESPONDE A 5 POSTES OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EL MUNICIPIO RECIBIO LA CANTIDAD DE \$248,913.05, DESCONTANDO LA CANTIDAD DE RETENCION DEL \$ AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$1,086.95, EL MONTO DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE \$250,000.00
83454	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FAFEF/0936/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	157,000	155,335	157,000	155,335	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	1,100	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65292	AMPLIACION DE LA RED DE BAJA TENSION E INSTALACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE DISEÑO DE MUEBLES	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	DPP/FAFEF/0011/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	-	138,125	0	138,125	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	AMPLIACION DE LA RED DE BAJA TENSION, CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES DE TERMO MAGNETICO DE 300 AMPARES 250 VOLT. CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TIERRA Y A LUMINARIAS EXTERIORES. TRASPASO CON OFICIO CGC/DPP/FAFEF/0011/09 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009 ORIGINADO DEL OFICIO DE AUTORIZACION DE REFRENDO CGC/DPP/FAFEF/0005/09 DEL 04 DE FEBRERO DE 2009.
83455	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0922/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,020,870	200,000	2,020,870	200,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	61%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
MODERNIZACIÓN																										
83456	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0923/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	250,000	241,631	250,000	241,631	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
60927	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 57 E.C (OAXACA-KTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM 0+000 AL KM 1+340/SANTA MARIA YAVESIA. MEJORAMIENTO	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	43746	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,999,505	1,999,505	1,999,505	1,999,505	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	1	100%	
83457	ELABORACION DE ESTUDIO DE GEOFISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FAFEF/005/1/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	320,000	309,925	320,000	309,925	100%	0	0	0	ESTUDIO	7	7	7	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
83458	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0935/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	650,000	631,500	650,000	631,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
60749	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 1+000 AL KM.15+320/SAN JOSE CHILTEPEC/SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	40350	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144,000	0	144,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	0	0%	
64177	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO 22MATAN - SANTA MARIA XADANI DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	42685	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	475,000	291,229	475,000	291,229	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	60%	
60780	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA "Y" -BARRANCA LARGA/ BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	RURAL	40681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	151,959	0	151,959	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	0	0%	
64220	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SAN MIGUEL TLACAMAMA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	42951	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	339,310	339,260	339,310	339,260	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	3	100%	
27041	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC EL SALITRE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22-	URBANO	FAFEF/0752/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	-	-	1,004,867	1,004,867	1,004,867	1,004,867	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	11	100%	
60698	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU - IXISTLAN - AHUEHUETITLAN- MAGDALENA TATALTEPEC - LIMITES ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA-PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	394-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	MAGDALENA TATALTEPEC	RURAL	40869	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,342	0	114,342	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
60732	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 57 E.C. (OAXACA-IXTLÁN) SAN JUAN CHICOMEZUCHILT-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM. 0+000 AL KM.	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	40769	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	216,018	215,844	216,018	215,844	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
83459	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0867/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	10,000,000	9,999,982	10,000,000	9,999,982	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
55485	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0268/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
55486	RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0135/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	419,562	419,549	419,562	419,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
60771	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN LAGUNAS -PUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 /SAN JUAN LAGUNAS /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	40898	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	155,000	0	155,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%			
MANTENIMIENTO																										
60849	CONSERVACION DE LA CARRETERA ACATLIMA E.C. (HUAJUAPAN-IZUCAR DE MATAMOROS) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500/ACATLIMA/HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ACATLIMA	RURAL	40797	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,296	70,296	70,296	70,296	100%	0	0	KLÓMETRO	3	3	100%			
60941	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - SAN RAMON - RIO ALCODON DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 /SAN RAMON /SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	RURAL	40889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KLÓMETRO	13	13	100%			
27122	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CUEVA NIZAN DA DEL KM 0 + 000 AL KM 7 + 000	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0804/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	-	-	388,500	0	291,375	0	0%	0	0	KLÓMETROS	7	0	0%			
27162	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA - CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 4 + 000	5-ASUNCION XTALTEPEC	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0805/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	-	-	266,400	86,400	199,800	86,400	100%	0	0	KLÓMETROS	5	2	50%			
27188	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO XTALTEPEC SITO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6 + 000	5-ASUNCION XTALTEPEC	SANTIAGO XTALTEPEC	RURAL	FAFEF/0806/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	-	-	333,021	107,021	107,021	107,021	100%	0	0	KLÓMETROS	6	6	100%			
60872	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN - MARISCALA DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000 /ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON UICPEP0899/2008	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	40799	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	766,837	766,837	766,837	766,837	100%	0	0	KLÓMETRO	65	65	100%			
64704	CONSERVACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (BACHEO) OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	40891	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KLÓMETRO	42	42	100%			
REHABILITACION																										
83460	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	LEYES DE REFORMA	RURAL	FAFEF/0550/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	84,925	84,925	84,925	84,925	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83461	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. LA ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	266,933	244,461	266,933	244,461	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83462	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0925/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	89,539	46,587	89,539	46,587	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83463	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	828,944	823,237	828,944	823,237	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83464	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0704/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	450,034	450,001	450,034	450,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83465	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0519/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		
83466	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	397,107	394,546	397,107	394,546	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
83467	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN LAZARO)	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0097/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	30,140	0	30,140	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
EQUIPAMIENTO																								
MAQUINARIA																								
85461	TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	PUENTE DE COYULA	RURAL	FAFEF/0601/08	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	-	308,548	307,271	307,271	307,271	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA Y YARIMAS PARA EL TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS. NO SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONSIDERARSE EJERCIDO AL 100% Y POR INSTRUCCIONES DE COPLADE, SE REPORTA NUEVAMENTE EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
OTROS																								
65240	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL	5-ASUNCION XTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	FAFEF/0694/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	-	14,709	14,709	14,709	14,709	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2	2	100%	INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL.
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																								
91584	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0845/08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	1,499,999	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1,500,000	0	0%	EN ESPERA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FOPREDEN
27072	ESTUDIO PARA PROYECTO DE TURISMO ALTERNATIVO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	FAFEF/0750/08	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55487	PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OAXACA (MACO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0933/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	88,550	88,550	88,550	88,550	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL																								
PREVENCIÓN																								
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																								
91021	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, UBICADAS EN ZONAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0993/08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	302,389	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	302,389	0	0%	SE CAMBIARON EL TOTAL DE METAS DE LOS ESTUDIOS: DE 224 ESTUDIOS A 75 CON OFICIO N.M. CGCD/PP/FAFEF/006/W/09 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2009.
90732	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0848/08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	1,448,260	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	EN ESPERA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL FOPREDEN
APOYOS A LA EDUCACION PÚBLICA																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
MEDIA SUPERIOR																								
27054	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PL 51 PARA LA REFORMA CURRICULAR	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	FAFEF/0886/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	369	369	369	369	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REFRENDO APLICADO EN 2009
CONVENIOS (241 REGISTROS)																								
CONVENIOS DE REASIGNACION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
103137	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVISU) MEDIO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONAHP0005/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	787,500	780,822	787,500	780,822	100%	0	0	VIVIENDA	79	79	100%	
74521	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	31000AAAA D21A1A204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	11,574	11,574	11,574	11,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74883	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (URBANIZACION)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	31000AAAA D21A1A202	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	2,673,304	2,673,304	2,673,304	2,673,304	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
72557	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA - BENITO JUAREZ - NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA - LA LIBERTAD DEL KM. 103+600 AL KM. 111+600	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA LIBERTAD	RURAL	42906	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,145,080	0	2,145,080	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
RECONSTRUCCION																								
72558	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 48+760 AL KM. 104+300 Y DEL KM. 115+640 AL KM. 130+000 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43161	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	26,423,759	0	26,423,759	0	0%	0	0	KILOMETRO	87	0	0%	
MODERNIZACION																								
72559	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDAD XTEPEC-SANTIAGO LAOLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT DEL KM. 45+000 AL KM. 51+200/GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	42905	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7,886,649	0	7,886,649	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
MEJORAMIENTO																								
78695	APOYO MERCADOLÓGICO AL PROGRAMA REGIONAL "RUTA DE LOS DIOSÉS" (PRESENCIA EN PLAZAS COMERCIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31000AAAA D21A1A301	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
72560	ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000 (CONCEPTOS PARCIALES) PRIMERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	45404	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,072,631	0	2,072,631	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
REHABILITACION																								
75331	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (ALBAÑILERIA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	31000AAAA D21A1A201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	192,486	182,045	192,486	182,045	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
75424	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	31000AAAA D21A1A203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	6,779	6,779	6,779	6,779	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
89631	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2008"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	310000AAAA D44A1B801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	113,812	113,740	113,812	113,740	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
OTROS CONVENIOS													254,134,282	133,021,992	223,460,936	117,395,612	88%	28,537	730,763		4,474,171	4,182,894	93%		
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
19274	CONSTRUCCION DE 22 VIVEROS DE ALTA TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO/005/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	5,275,540	5,275,540	5,275,540	5,275,540	100%	0	0	VIVEROS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVEROS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION	
39152	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 34 (1RA ETAPA)	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RA11/016009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	122,033	400,000	5,084	4%	0	0	AULA	2	1	46%	OBRA EN PROCESO.	
31555	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 39 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/005109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA R00-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
35380	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 44 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/013609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	124,746	251,614	7,797	6%	0	0	AULA	2	1	70%	OBRA EN PROCESO.	
37963	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATINO. 68 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/015309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	90,000	300,000	2,288	3%	0	0	AULA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO	
28692	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/007009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	549,324	549,324	549,324	549,324	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
31349	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	RA11/004109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	133,578	0	133,578	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
31497	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA ETAPA).	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	URBANO	RA11/005009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA R00-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	99,891	0	99,891	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
31435	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.6 (1RA ETAPA)	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG	URBANO	RA11/004509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,192	0	7,192	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
34479	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE NO 26 (1RA ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	RA11/014509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	714,213	926,196	278,315	38%	0	0	OTROS	5	1	20%	OBRA EN PROCESO.	
34818	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 28 (1RA ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	RA11/014609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	223,990	247,153	150,736	67%	0	0	AULA	2	1	50%	OBRA EN PROCESO.	
26867	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	RA11/006209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	191,774	250,000	187,260	98%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
37903	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 168 (1RA ETAPA)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	RA11/016609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	750,000	225,000	750,000	5,720	3%	0	0	TALLER	1	0	46%	OBRA EN PROCESO.	
39001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO. 23 (1RA ETAPA)	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	RA11/016209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	194,470	661,408	4,944	3%	0	0	OTROS	4	1	31%	OBRA EN PROCESO.	
34419	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO 265 (1RA ETAPA)	157-SAN JACINTO AMLPÁS	SAN JACINTO AMLPÁS	URBANO	RA11/014409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,625,000	630,313	1,255,700	26,263	4%	0	0	OTROS	11	3	24%	OBRA EN PROCESO.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
26455	ADECUACION DE ESPACIOS , RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/011109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
26245	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPAOPAM	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	URBANO	RA11/010809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	310,605	311,290	310,605	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
31791	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 157 (1RA.ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/005309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
20903	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPAOPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	URBANO	RA11/003109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,067,869	0	2,067,869	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
20888	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	URBANO	RA11/003009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
40063	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPAOPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	URBANO	RA11/001509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,242,844	0	1,242,844	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
30435	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/010009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
30475	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/010109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
31341	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	RA11/004009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,925	0	114,925	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
29253	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RA11/008509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	532,788	532,788	532,788	532,788	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
31491	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA. ETAPA)	190-SAN JUAN COITZOCÓN	JALTEPEC DE CANDUYOC	RURAL	RA11/004909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	140,808	0	140,808	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
30050	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	2-ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	RA11/009609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
38769	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 27 (1RA ETAPA)	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	RA11/015609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,116,750	305,160	958,327	7,758	3%	0	0	0	OTROS	3	0	1%	OBRA EN PROCESO
29827	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/009409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
29784	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/009309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	550,000	214,211	550,000	106,739	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
28833	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE.	210-SAN JUAN NÚMI	SABINILLO	RURAL	RA11/007409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
29738	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	RURAL	RA11/009109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA R00-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	147,602	147,602	147,602	147,602	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR
29125	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	RA11/007909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
34320	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 203 (1RA ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RA11/014009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,100,000	288,647	615,000	12,027	4%	0	0	0	OTROS	5	2	48%	OBRA EN PROCESO
28660	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO"	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RA11/006909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	384,847	384,645	384,847	384,645	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
100198	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	316,792	316,792	316,792	316,792	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
34214	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (1RA ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RA11/012609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172,534	172,534	172,534	172,534	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
37083	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA NO. 201 (1RA ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RA11/016509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	549,678	166,711	549,678	6,000	4%	0	0	0	TALLER	1	0	15%	OBRA EN PROCESO
37188	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	RA11/015109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	426,896	133,888	426,836	9,075	7%	0	0	0	ESCUELA	1	0	24%	OBRA EN PROCESO
38865	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 11 (1RA ETAPA)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	RA11/016109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	750,000	191,346	750,000	4,865	3%	0	0	0	TALLER	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
31220	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3(1RA ETAPA)	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/003809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120,175	0	120,175	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
39301	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 42 (1RA ETAPA)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	RA11/015809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	686,328	205,899	657,822	5,235	3%	0	0	0	AULA	4	0	8%	OBRA EN PROCESO
29147	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RA11/008009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	443,726	600,000	443,726	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
35344	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 43 (1RA ETAPA)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	RA11/013709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	122,033	272,518	5,084	4%	0	0	0	AULA	2	1	30%	OBRA EN PROCESO
26380	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/011009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	161,884	311,290	97,853	60%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
20865	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/002709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,231,563	0	3,231,563	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
29683	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	307-SAN PEDRO HUAMELLA	SAN ISIDRO CHACALAPA	RURAL	RA11/008809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	179,959	250,000	179,959	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
29622	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL LIMÓN	RURAL	RA11/008609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62,308	55,159	62,308	55,159	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
29103	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	RA11/007809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150,000	115,462	150,000	115,462	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
39265	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO. 37 (1RA ETAPA)	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	URBANO	RA11/015909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	122,033	400,000	5,084	4%	0	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
34264	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158 (1RA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/012809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	141,558	0	141,558	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
32078	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (1RA ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/012009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	400,174	700,000	275,681	69%	0	0	0	AULA	4	2	60%	OBRA EN PROCESO
32000	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CONALEP NO. 158 (1RA ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/011609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58,442	57,926	58,442	57,926	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37705	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 37 (1RA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RA11/015509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	670,538	201,161	616,270	5,114	3%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
21359	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RA11/001109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
31483	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA. ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHÍAPAM	SAN PEDRO SOCHÍAPAM	URBANO	RA11/004809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34492	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO 09 (1RA ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RA11/014209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	71,568	211,387	2,982	4%	0	0	0	OTROS	2	1	44%	OBRA EN PROCESO.
29666	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RA11/008709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
29204	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MARIA ELENA CHANES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RA11/008209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
38657	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 17 (1RA ETAPA)	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RA11/015709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	269,314	875,505	6,847	3%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
26885	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "GRAL.DIVISION IGNACIO MEJIA"	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	RA11/006309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	327,628	200,000	246,112	75%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
35397	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO 49 (1RA ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	RA11/013509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	161,041	230,702	101,650	63%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
31419	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	RA11/004409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,453	0	15,453	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
29029	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ"	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	RA11/007709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
26497	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/011209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	94,970	311,290	3,957	4%	0	0	0	ESCUELA	1	1	78%	OBRA EN PROCESO
32028	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/011809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITAR
20920	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/003309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,037,151	0	3,037,151	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
21118	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/002409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
40108	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y FORESTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/001609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,876,520	0	1,876,520	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
26910	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "PRESIDENTE JUAREZ" (AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/006409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	475,324	600,000	473,528	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
28275	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "FRANCISCO VILLA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/006609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	550,000	116,808	550,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
30289	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/009809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	350,000	279,132	350,000	279,132	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
30411	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	RA11/009909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	383,781	362,004	383,781	362,004	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
20992	CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RA11/001409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,933,500	4,852,310	6,263,567	3,942,808	81%	0	0	0	ESCUELA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO
21414	REPARACIONES GENERALES EN CECATI NO. 174	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RA11/001309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	161,840	300,000	102,828	63%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO AUTORIZADA DENTRO DEL CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
21046	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 123	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	RA11/002109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
116064	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	PEÑA COLORADA	RURAL	PIBA/086/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO IYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,914,984	2,377,305	2,377,305	2,377,305	100%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
31361	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	RA11/004209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120,917	0	120,917	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
26162	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/010509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Ejercidos	Acumulados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
21619	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y RAPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/014909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,995,439	4,129,457	8,963,837	1,702,005	41%	0	0	OTROS	10	6	56%	OBRA EN PROCESO.
39737	CONSTRUCCION DE DOA TALLERES Y DOS ANEXOS EN ICAPET (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/017009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,913,101	0	1,633,623	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE.
21683	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/015009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,504,561	0	3,504,561	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
20956	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/003609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,747,550	0	1,747,550	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
28852	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	RA11/007509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
28421	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	RA11/006809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	596,091	600,000	596,091	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
34085	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 4 (1RA ETAPA)	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	RA11/012309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	385,000	258,072	303,660	203,674	79%	0	0	OTROS	3	2	60%	OBRA EN PROCESO
100023	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	PEMEX/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411-INDAG DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	390,000	1,300,000	0	0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	0%	
34682	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO N° 13 (1RA ETAPA)	411-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	RA11/013809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	193,443	412,364	8,898	5%	0	0	OTROS	4	1	29%	OBRA DE PROCESO.
31983	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN CECATI NO. 195 (1RA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/005909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
20861	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 231	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/001809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	484,000	0	484,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
31926	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CACATI NO. 148 (1ERA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/005709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
29237	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA CRISTOBAL COLON	413-SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	RURAL	RA11/008409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	126,917	250,000	126,917	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
39198	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 35 (1RA ETAPA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RA11/016909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	122,033	400,000	5,084	4%	0	0	AULA	2	1	28%	OBRA EN PROCESO.
38375	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CECYTE NO. 3 (1RA ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	RA11/016709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,516,500	412,985	1,428,610	11,168	3%	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
31940	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	RA11/005809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
26316	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/010909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	284,474	500,000	192,106	68%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
100199	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS POPULARES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	33-OPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	21,653	21,653	21,653	21,653	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20879	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/002909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
31882	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 243 (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/005509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	223,250	0	223,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
21394	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NUM. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/001209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	604,903	1,200,000	433,529	72%	0	0	ESCUELA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO AUTORIZADA DENTRO DEL CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
20714	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	RA11/001709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,192	0	41,192	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34161	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 19 (1RA ETAPA)	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	RA11/012409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	512,914	285,421	512,914	190,858	67%	0	0	OTROS	3	2	68%	OBRA EN PROCESO
26518	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/011309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	97,310	311,290	6,297	6%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
36778	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 192 (1RA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/015409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	862,407	232,411	862,407	5,909	3%	0	0	LABORATORIO	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
20912	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/003209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,067,869	0	2,067,869	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34397	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTS NO 264 (1RA ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	RA11/014109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	389,373	317,042	365,842	94%	0	0	TALLER	1	1	87%	OBRA EN PROCESO.
39357	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 47 (1RA ETAPA)	44-LOMÁ BONITA	LOMÁ BONITA	URBANO	RA11/016809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	398,333	227,337	398,333	156,223	69%	0	0	AULA	2	1	37%	OBRA EN PROCESO.
116539	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO (PARAJE LA CONCORDIA)	446-SANTA MARIA YUCHITI	SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO	RURAL	PIBA08808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA YUCHITI	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	414,334	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
29759	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. AGUSTIN MELGAR	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	RA11/009209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ESCUELA	100	1	1%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
31471	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA ETAPA)	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	RA11/004709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	134,377	0	134,377	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
31672	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	URBANO	RA11/005209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	228,432	0	228,432	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. SE EFECTUO REINTEGRO DE LO MINISTRADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														3	4	5									6
39987	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOFA	SANTIAGO LALOFA	URBANO	RA11/004309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	128,225	0	128,225	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
31207	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	RA11/003709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115,367	0	115,367	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
26230	ADECUACION DE ESPACIOS , RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/010709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	289,402	311,290	280,021	97%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
20851	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/002609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,500,000	1,252,724	3,804,715	680,183	54%	0	0	0	TALLER	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
20943	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA(1RA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/003509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34023	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24 (1RA ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	RA11/012109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150,000	148,186	150,000	148,186	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
34062	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 9 (1RA ETAPA)	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	RA11/012209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	260,000	79,322	260,000	3,305	4%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
31327	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RA11/003909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,850	0	119,850	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
35419	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBANO 50 (1RA ETAPA)	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	RA11/013409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	375,000	129,323	233,349	69,088	53%	0	0	0	AULA	2	1	46%	OBRA EN PROCESO.
28724	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUAN CRISOSTOMO BONILLA	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	URBANO	RA11/007109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	192,279	450,000	149,972	78%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
34463	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN CECYTE NO 18 (1RA ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RA11/014709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,500,000	362,345	847,807	15,098	4%	0	0	0	TALLER	2	1	43%	OBRA EN PROCESO.
29698	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RA11/008909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	327,931	600,000	249,025	76%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
31440	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	RA11/004609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,350	0	140,350	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
35630	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CBTA NO. 158 (1RA ETAPA)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	RA11/016309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,209,980	309,422	1,089,556	7,867	3%	0	0	0	OBRA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO.
28868	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ.	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	RA11/007609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
34370	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 103 (1RA ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RA11/013309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	218,326	284,702	121,489	56%	0	0	0	TALLER	1	0	25%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
29180	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	RA11/008109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
28752	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. OVIDIO DECROLY	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	RA11/007209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
34346	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 78 (1RA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RA11/013209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	430,500	134,258	265,528	8,392	6%	0	0	0	AULA	2	1	48%	OBRA EN PROCESO
29717	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES.	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	RA11/009009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	293,493	293,493	293,493	293,493	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
100319	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO UBERO	RURAL	PEMEX/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AGUA POTABLE ROMERO AVENDAÑO	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	640,860	0	640,860	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
32061	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTS NO. 248 (1RA ETAPA)	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN	RURAL	RA11/011909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
21293	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 248	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	RA11/002309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34247	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11 (1RA ETAPA)	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	RA11/012709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	168,745	250,000	135,283	80%	0	0	0	AULA	2	2	97%	OBRA EN PROCESO
21019	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 183	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	RA11/002009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34529	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO N0 12 (1RA ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RA11/013909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	149,632	212,721	86,822	58%	0	0	0	OTROS	2	1	45%	OBRA EN PROCESO
20985	EQUIPAMIENTO PARA CETIS NO. 102	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RA11/001909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34752	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO N0 20 (1RA ETAPA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RA11/014309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	515,500	120,304	300,367	5,013	4%	0	0	0	TALLER	1	0	48%	OBRA EN PROCESO
26816	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RA11/006009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150,000	92,747	150,000	92,747	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
28773	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL HUAMUL	RURAL	RA11/007309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	200,000	124,843	200,000	124,843	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
29221	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U MACEDONIO ALCALA	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	RURAL	RA11/008309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	200,000	94,394	200,000	81,681	87%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
26576	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/011409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
20930	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (1RA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/003409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
30069	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/009709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	269,064	269,064	134,532	269,064	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR
27921	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "ESPAÑA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/006509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	560,690	600,000	560,690	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
26846	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"(AGENCIA CANDIANI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/006109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
30535	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" (COL. ESTRELLA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/010409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
28365	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/006709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	191,850	600,000	145,888	76%	0	0	0	ESCUELA	1	0	46%	OBRA EN PROCESO
30525	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA NO. 64	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/010309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR
21087	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 150	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RA11/002209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
37787	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 150 (1RA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RA11/015209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175,000	52,500	175,000	1,335	3%	0	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
30500	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	RA11/010209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR
26198	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/010609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74,081	54,328	74,081	45,863	84%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
26599	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0115098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	237,209	0	237,209	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
20872	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/002809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,617,942	0	1,617,942	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
31873	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 155 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/005409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
100456	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL ACCESO A ESCOLLERAS DE LAS SALINAS DEL MARQUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PEMEX/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 141-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,600	0	0%	
21526	REPARACIONES GENERALES EN CONALEP	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/017109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,000,000	30,000	4,346,611	30,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO. AUTORIZADO DENTRO DEL CONVENIO EN PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
32014	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (1RA ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	RA11/011709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	584,863	606,324	537,381	92%	0	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
21424	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 263	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	RA11/002509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34187	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (1RA ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	RA11/012509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	385,000	112,564	385,000	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	95%	OBRA EN PROCESO
38828	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 28 (1RA ETAPA)	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	RA11/016409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,116,750	8,243	977,611	8,243	100%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
AMPLIACIÓN																									
100784	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y PICACHO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	PEMEX/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	314,265	314,265	314,265	314,265	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
100908	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	PEMEX/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
115903	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	PBAI/09009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SOLAGA	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,750,000	525,000	525,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
MODERNIZACIÓN																									
78567	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 1+100 AL KM. 2+800 (PUENTE CAMARON)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	48069	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	6-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	5,177,536	5,177,536	5,177,536	5,177,536	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,700	1,700	100%	
78568	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 2+840 (PUENTE CAMARON) AL KM. 3+440	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	46070	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	6-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	1,495,950	1,495,950	1,495,950	1,495,950	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
78569	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 2+840 (PUENTE CAMARON) AL KM. 3+440 (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	46100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	6-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	261,966	261,966	261,966	261,966	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
116390	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLMEGAL-T-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TRAMO DEL KM. 17+832 AL KM. 0+000 AL KM. 17+832 AL KM. 14+832	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	PBAI/08709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,185,076	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
MEJORAMIENTO																									
19405	APROVECHAMIENTO DE GERMOPLASMA FORESTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 00408	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	680,840	610,468	680,840	610,468	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
19474	PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 00608	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	5,379,392	5,333,708	5,379,392	5,333,708	100%	0	0	0	PLANTA	2,870,000	2,844,170	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, Y EL AVANCE FISICO ES DE 99.1 %.
10940	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / NUEVO ALOAPAM	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	CONAFORO 01208	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 709 COMINEROS, 109 MUJERES Y 600 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10955	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SAN MIGUEL AMATLAN	262-SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	URBANO	CONAFORO 01408	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 1,300 COMINEROS, 300 MUJERES Y 1,000 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
19671	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	CONAFORO 01108	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 500 COMINEROS, 150 MUJERES Y 350 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10981	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	CONAFORO 00808	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 300 COMINEROS, 100 MUJERES Y 200 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
101007	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL DE RIEGO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	PEMEX/0009/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	449,999	1,500,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,918	0	0%	
10992	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SANTIAGO LAXOPA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	CONAFORO 01308	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	1,606,000	1,606,000	1,606,000	1,606,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 746 COMINEROS, 379 MUJERES Y 367 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
10998	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SAN ANDRES CABECERA NUEVA	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	CONAFORO 01008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 500 COMINEROS, 200 MUJERES Y 300 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
11010	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / LA VENTA / SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	RURAL	CONAFORO 00908	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMINEROS, 5 MUJERES Y 49 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
11026	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / LA VENTA / SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	RURAL	CONAFORO 00708	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMINEROS, 5 MUJERES Y 49 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
REHABILITACIÓN																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Ejercidos	Acumulado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																
19770	COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 09308	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL	641,108	617,013	641,108	617,013	100%	0	0	PROYECTO	1	1	96%	EL AVANCE FISICO ES 96.24 % Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO		
64577	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A. ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	280,000	169,328	280,000	109,098	64%	0	0	OBRA	1	1	100%			
46151	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	PEMEX/002 6/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	9-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3,682	0	0%			
64397	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC (1A. ETAPA)	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	CONACULTA/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
64691	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (1A. ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	CONACULTA/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
29986	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RA11/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	250,000	210,900	250,000	210,900	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA		
64325	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (1A. ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	RURAL	CONACULTA/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
101101	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE RIEGO	421-SANTA MARIA MXTEQUILLA	SANTA MARIA MXTEQUILLA	URBANO	PEMEX/000 7/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MXTEQUILLA	-	9-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,967	1,000,000	999,967	100%	0	0	EQUIPO	9	9	100%			
64488	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (1A. ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
101403	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	PEMEX/001 5/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	-	9-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	782	782	100%			
101647	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	MAZHUA	RURAL	PEMEX/001 4/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	-	9-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%			
64606	RESTAURACION DEL TEMPLO DE MAGDALENA PENASCO (1A. ETAPA)	50-MAGDALENA PENASCO	MAGDALENA PENASCO	URBANO	CONACULTA/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
98202	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	PEMEX/001 2/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	18-ENERGIA T4- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	1,000,000	850,392	1,000,000	850,392	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%			
64213	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (MACO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000,000	2,535,458	10,000,000	152,635	6%	0	0	OBRA	1	0	18%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
96163	APOYO P/INVESTIG. NACIONALES P/FORTALEC. DE ACT. DE TUTORIA EST. NOVEL LIC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD0008B/AD11B/05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OA/PAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	86,000	58,215	86,000	58,215	100%	0	0	ALUMNO	415	415	100%			
98499	RENDIMIENTOS SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2008	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD0008B/AD11B/16501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OA/PAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	186,589	186,589	186,589	186,589	100%	0	0	ARTICULO	5	5	100%			
95929	SEP-CONACYT EST. EMP. S/CIENCIA Y TEC. EN COMUNIDADES INDIG. Y RURAL EN EDUC. BASICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD0008B/AD11B/05502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OA/PAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	74,185	74,185	74,185	74,185	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%			
142881	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA Y TALLERES DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,056,002	1,056,002	1,056,002	1,056,002	100%	0	0	EQUIPO	741	741	100%			
142905	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE POSGRADO, MAESTRIA EN CIENCIAS EN ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS EN LA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	EQUIPO	83	83	100%			
138815	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN0008B/BD11A1A101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	846,876	846,876	846,876	846,876	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%			
31902	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
OTROS																								
77622	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DG076/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		12-SALUD 800-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA	741,204	250,670	250,670	240,229	96%	27,889	730,763	PIEZA	16,500	16,500	100%	MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA CAPACITACION EN PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS
86140	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BEAD11A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,660,000	6,166,777	6,660,000	6,166,777	100%	0	0	EQUIPO	46	45	98%	IMPORTE EROGADO POR LAS SIGUIENTES ADQUISICIONES: UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO, EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS PLANTELES Y CENTROS ENSAD DEL CECYTEO, Y VEHÍCULOS NUEVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES COMISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
85664	ADEFAS 2008 (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BEAD11A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	9,374,222	9,374,222	9,374,222	9,374,222	100%	0	0	TRABAJADOR	3,321	3,321	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO), CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, ASÍ COMO DIFERENCIAS DE IMPUESTOS POR DICTAMINACIÓN 2008, DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
109614	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1,135,261	1,135,261	1,135,261	1,135,261	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
72599	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLAD50A1A909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	74,393	74,393	74,393	74,393	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,807	17,807	100%	
145233	ADEFAS 2008 (NBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	16,412	16,412	16,412	16,412	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
121175	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,488,774	2,486,438	2,486,438	2,486,438	100%	648	0	BENEFICIARIO	25,220	25,220	100%	
93012	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	3,190,995	2,464,424	3,190,995	2,464,424	100%	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A MATRICULA Y A EGRESADOS
106738	IMPULSO A CASAS DEL PUEBLO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P4300BAAD43A05902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,977,985	2,400,466	2,400,466	2,400,466	100%	0	0	EQUIPO	60	55	92%	
86522	INTERESES GENERADOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BEAD11A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	148,138	148,138	148,138	148,138	100%	0	0	INSTALACIÓN	10	10	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS MENORES REQUERIDOS POR DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO PARA MEJORAS A LAS INSTALACIONES.
121222	INTERVENCIONES MEDICAS / SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,864,394	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	1	0	0%	
86307	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BEAD11A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	789,111	789,111	789,111	789,111	100%	0	0	INSTALACIÓN	11	11	100%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN SUS INSTALACIONES A ONCE CENTROS ENSAD DEL CECYTEO, DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS.
105508	PRODICI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1000BAAD3A05910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	36,516	18,258	18,258	18,258	100%	0	0	PROYECTO	44	35	80%	
104587	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAD3A05902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,306,033	4,188,401	4,188,401	4,188,401	100%	0	0	CAPACITACIÓN	43	43	100%	
115719	ELABORACION DE LOS ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PLAN DE AGUILA	RURAL	PBA1/146/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JOSE CHILTEPEC		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	0	0	0%	
77042	ESTUDIO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN OAXACA	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	75,700	73,606	75,700	73,606	100%	0	0	PROYECTO	2	2	98%	
100200	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,161	2,161	2,161	2,161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72610	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL / EL ESPINAL, OAX	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	4AG000BLAD50A1A301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	18,000	18,000	100%	
100201	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA MIXTECA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350	350	350	350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
24685	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 02 (1RA ETAPA)	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	RA11/017907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	338 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,907	1,907	1,907	1,907	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24124	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/014107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	327 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,826	11,807	11,826	11,807	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
22127	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/001908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2005 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	611,853	611,160	611,853	611,160	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINQUITADA
24035	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA ETAPA).	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	RA11/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	148,186	148,186	148,186	148,186	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24063	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RA11/013607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	67 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
24659	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.025	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	RA11/003M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	235 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	247,713	247,713	247,713	247,713	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
21970	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/001408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1680 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	752,961	752,829	752,961	752,829	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD, OBRA FINQUITADA
24403	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (1RA ETAPA)	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPRITU SANTO	URBANO	RA11/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	163,209	163,209	163,209	163,209	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24109	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/014007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	515 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	22,858	22,811	22,858	22,811	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA.
24618	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	RA11/003M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	211 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,873	2,873	2,873	2,873	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24365	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/000608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	767 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	8,944	8,821	8,944	8,821	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24587	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RA11/017507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	578 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	8,742	8,618	8,742	8,618	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24014	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RA11/013307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	340,868	340,868	340,868	340,868	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24564	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/017307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	377 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,777	9,688	9,777	9,688	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24595	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/017707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	230 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6,427	6,249	6,427	6,249	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
24678	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	RA11/002M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	418 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6,250	6,035	6,250	6,035	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
24095	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/013907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	359 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,846	11,807	11,846	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24002	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPEP (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/013307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	288,799	288,799	288,799	288,799	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
22145	EQUIPAMIENTO DE CINCO LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/002008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4070 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	517,520	517,520	517,520	517,520	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA.
24210	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	RA11/014507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	782 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,826	11,807	11,826	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24145	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	RA11/003M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	316,835	165,165	316,835	165,165	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
22110	EQUIPAMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/001708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1566 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,299,894	1,299,894	1,299,894	1,299,894	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA.
24577	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	RA11/000708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	252 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10,331	10,145	10,331	10,145	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24632	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO.18 (1RA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RA11/003M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	308 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	131,669	131,669	131,669	131,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24650	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (1RA ETAPA)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/000808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	131 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,303	2,139	2,303	2,139	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24266	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	RA11/015707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1077 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24501	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RA11/017207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	339 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,888	4,722	4,888	4,722	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
22090	EQUIPAMIENTO DE SIETE LABORATORIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/001608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5078 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	789,690	789,689	789,690	789,689	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA.
24324	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (1RA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RA11/000508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	628 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	37,131	37,009	37,131	37,009	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24419	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/016907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	260 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,807	9,688	9,807	9,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24154	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 155 (1A. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/014307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	315 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,826	11,807	11,826	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24247	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/003M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	701 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	173,688	170,721	173,688	170,721	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														2	Ministrado	Programado								Ejercido	6	7
40269	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	937,706	844,401	937,706	844,401	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%			
40388	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	129,280	97,230	129,280	97,230	100%	0	0	CENTRO	1	1	75%			
40116	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO SEGUNDA ETAPA	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	414,437	570	414,437	570	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
40338	FONDO DE PREVENISION PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,087,743	9,254,113	11,087,743	9,254,113	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES COMO SON EQUIPO MEDICO PARA COMUNICACIONES, MALTINES MEDICOS,TELEMEDICINA Y AMBULANCIAS		
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS																										
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																										
32772	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	434,411	444,000	434,411	100%	0	0	CENTRO	1	1	98%			
32315	REHABILITACION DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	434,885	444,000	434,885	100%	0	0	CENTRO	1	1	98%			
32666	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,000	654	1,080,000	654	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
32248	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,000	1,070,258	1,080,000	1,070,258	100%	0	0	CENTRO	1	1	99%			
32345	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	436,679	444,000	436,679	100%	0	0	CENTRO	1	1	98%			
32420	RFEHABILITACION DE UN NUCLEO BASICO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	440,357	444,000	440,357	100%	0	0	CENTRO	1	1	99%			
32757	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	8,000,000	336,738	8,000,000	336,738	100%	0	0	ACCION	1	0	4%			
32454	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,007,000	1,817,948	2,007,000	1,817,948	100%	0	0	CENTRO	1	1	92%			
32704	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,000	1,061,786	1,080,000	1,061,786	100%	0	0	CENTRO	1	1	98%			
32484	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	21,027	21,027	21,027	21,027	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
36661	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
35983	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
36709	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	7,000,000	6,298,626	7,000,000	6,298,626	100%	0	0	OTROS	1	1	90%			
34680	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																	
36493	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FR UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
34569	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,540,000	0	3,540,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	SE CUENTA CON SALDO DE 2600.00			
35729	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
PROCEDES																											
OBRA PÚBLICA AMPLIACIÓN																											
31970	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	9,990,399	5,002,886	9,990,399	5,002,886	100%	0	0	CENTRO	1	1	50%				
31938	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,919,821	3,548,472	3,919,821	3,548,472	100%	0	0	OTROS	1	1	90%				
31886	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	10,000,000	2,355,467	10,000,000	2,355,467	100%	0	0	OTROS	1	0	28%				
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
116396	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION A TRAVES DE COMPENSAR A LOS SERVICIOS ESTATALES EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,112	132,155	132,155	132,155	100%	4,662	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%				
109135	INSTALACION Y OPERACION DE MODULOS FIJOS Y UNO MOVIL DE AFLIACION Y ORIENTACION 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	399,307	387,476	387,476	387,476	100%	2,703	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%				
UNEMES SEIS																											
INVERSION																											
OBRA PÚBLICA AMPLIACIÓN																											
37599	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	305,261	305,261	305,261	305,261	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
36764	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	392,591	392,591	392,591	392,591	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%				
37729	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,020,132	450,319	1,020,132	450,319	100%	0	0	CENTRO	1	0	44%				
37637	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	478,417	453,716	478,417	453,716	100%	0	0	CENTRO	1	1	94%				
37691	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,109,594	849,685	1,109,594	849,685	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																											
37950	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	348,609	178,788	348,609	178,788	100%	0	0	LOTE	1	1	51%				
37790	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	348,609	178,753	348,609	178,753	100%	0	0	LOTE	1	1	51%				
38135	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	348,609	175,293	348,609	175,293	100%	0	0	LOTE	1	1	60%				
38019	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLL O SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	348,609	189,967	348,609	189,967	100%	0	0	LOTE	1	1	54%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9							
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5													
38073	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	348,609	209,793	348,609	209,793	100%	0	0	LOTE	1	1	60%						
37888	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	348,609	174,077	348,609	174,077	100%	0	0	LOTE	1	1	50%						
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													26,465	0	26,465	0	NaN	0	0				1	0	0%				
FONDOS REGIONALES																													
OTROS																													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																													
36889	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP/40016/2009	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,465	0	26,465	0	0%	0	0	INSPECCION	1	0	0%						
OTROS PROGRAMAS													74,274.613	53,467.055	62,547.163	53,320.830	100%	194.999	0	358.892	358.850	100%							
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																													
INVERSION																													
EQUIPAMIENTO																													
BIENES MUEBLES																													
72095	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	4AN000BFFAD11B07101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	716,871	716,871	716,871	637,795	89%	0	0	EQUIPO	171	152	89%	SE REQUISITA EL CAMPO DE MINISTRADO POR EL IMPORTE DEL REFERENDO AUTORIZADO, YA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS LIBRO EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DGESU A LA UNIVERSIDAD EN EL 2008, POR ASI ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROYECTO PIFI2007. EN EL CONCEPTO DE EJERCIDO ES EL IMPORTE REALMENTE EJERCIDO Y COMPROBADO A LA SEFIN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.					
72223	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	4AN000BFFAD11B10101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	67,149	67,149	67,149	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA RADICACION DE LOS RECURSOS DEL PIFI-2007 POR PARTE DE LA DGESU A LA SEFIN, FUERON CALCULADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SEFIN Y AUTORIZADOS POR LA DGESU PARA EJERCELOS, POR TRATARSE DEL MISMO PROYECTO, EL RECURSO FUE MINISTRADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO 2008 POR LA SEFIN, AL NO EJERCELO EN EL EJERCICIO 2008 FUE REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2009, EL CUAL SERA EJERCIDO Y COMPROBADO A LA SEFIN.					
GASTO CORRIENTE																													
OTROS GASTOS DE OPERACION																													
78697	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2007-75-03-05	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	98,149	98,149	98,149	98,149	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%						
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																													
INVERSION																													
OBRA PUBLICA																													
CONSTRUCCION																													
99082	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y EVALUACION DE OBRAS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46196	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,511,538	2,293,365	2,293,365	2,293,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
60002	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) / SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	37315	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	468,754	417,650	417,650	417,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
60077	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) / SAN JACINTO TLACOTEPEC	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	37318	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	48,480	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%						
65010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SAN JUAN LACHAO)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45352	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,190,699	1,382,365	1,382,365	1,382,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
59401	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A ETAPA / SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	738,781	19,804	19,804	19,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
60158	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	37322	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,681,849	3,883,512	3,883,512	3,883,512	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
60036	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	37316	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	380,541	355,851	355,851	355,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
59352	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	37309	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,312,765	1,266,506	1,266,506	1,266,506	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
97182	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD/TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	280,788	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%						
59055	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS 3A ETAPA /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR-22-	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	37299	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,141	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%						
59126	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A ETAPA) /RIO GRANDE /VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PEDRA PARADA	URBANO	37302	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	201,985	96,023	96,023	96,023	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
65330	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /SAN MARTIN BUENA VISTA /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENA VISTA	RURAL	45350	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	607,897	597,505	597,505	597,505	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
65251	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /TIERRA COLORADA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	RURAL	445348	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	562,183	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
65864	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS EN EL MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE ZIMATLAN.	13-CENEGA DE ZIMATLAN	CENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	47016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	449,965	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59373	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 4 NUCLEOS BASICOS CIUDAD IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	37310	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,585	26,909	26,909	26,909	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
96999	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL SEGURO POPULAR/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34997	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	345,300	345,300	345,300	345,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS																								
65923	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA/SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	47467	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,947,750	9,947,750	9,947,750	9,947,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																								
115863	SEGURO POPULAR (COTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFLIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,524,927	13,826,173	13,826,173	13,826,173	100%	194,999	0	BENEFICIARIO	358,296	358,296	100%	
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
40729	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	16-COCOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TLAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40501	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSE TENANGO	AGUACATITLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40811	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSE TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40824	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSE TENANGO	RANCHO HERNANDEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40528	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40839	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40547	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL LIMONCILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40682	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40711	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	QUINCUENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40848	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40743	FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL FPP	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA SOLEDAD COFRADIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	135,271	0	135,271	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40430	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	333,148	0	333,148	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40584	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	40-HUALTEPEC	HUALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50,295	0	50,295	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
40798	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7
40473	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	466-SANTIAGO XTAYUTLA	VILLA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
40775	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,765,114	0	6,765,114	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
40451	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	SANTOS REYES YUCUNÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,091	0	168,091	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%			
APORTACIONES FEDERALES (153 REGISTROS)																											
FAEB													8,577,287	1,462,386	8,577,287	1,462,386	100%	0	0			7	7	100%			
SERVICIOS PERSONALES																											
101633	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,962,995	286,175	2,962,995	286,175	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
101690	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	798,000	798,000	798,000	798,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
101851	4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	944,715	0	944,715	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
101925	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	120,000	60,000	120,000	60,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%			
102003	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	146,099	146,099	146,099	146,099	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%			
102063	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,433,366	0	3,433,366	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%			
102122	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	172,112	172,112	172,112	172,112	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%			
FAIS													27,480,580	27,134,679	27,480,580	25,555,124	94%	0	0			70,793	70,414	99%			
FISE																											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																											
83181	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0271/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	20,609	20,609	20,609	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION		
83182	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	FISE/0775/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	7,300	7,300	7,300	0	0%	0	0	0	ACCION	102	102	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION		
102226	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (3A ETAPA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	590,695	585,964	590,695	585,694	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
83183	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ABASOLO	RURAL	FISE/0034/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	87,743	87,743	87,743	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION		
113953	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) BOCA VIEJA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BOCA VIEJA (BARRA BOCA VIEJA)	RURAL	FISE/0525/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	4,791	4,791	4,791	4,791	100%	0	0	0	KLÓMETRO	14	14	100%			
116372	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA TLACOTEPEC - COMITANCILLO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISE/0485/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	KLÓMETRO	4	4	100%			
102222	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	47,819	0	47,819	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,475	1,475	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
102223	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC (POZO MONTOYA - CARCAMO TECNOLÓGICO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,402	0	1,402	0	0%	0	0	METRO LINEAL	676	676	100%	
102258	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PUENTE TUBO A LA CALLE DEL PIPE COL. CIENEGUITA AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	80,867	0	80,867	0	0%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	
102218	REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,253	0	7,253	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
102219	REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,590	0	16,590	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
102220	REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13,531	0	13,531	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
102217	REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	684	0	684	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
102221	REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,831	0	5,831	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
102241	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FISE/0309/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	143,326	143,326	143,326	143,326	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE AUTORIZO EN AÑO 2008 CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007. LA LOCALIDAD SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CHIGOLA, PERO NO SE CONTEMPLA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
116399	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A LA POBLACION DE SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/0495/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600	6,600	100%	
121079	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LLANO GRANDE)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FISE/0798/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	157,920	157,920	157,920	0	0%	0	0	POSTE	7	0	0%	
121111	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO NUEVO)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FISE/0799/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	209,912	209,912	209,912	209,912	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
116303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FISE/0239/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	708,971	708,971	708,971	708,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,296	4,296	100%	
116322	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 123	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FISE/0243/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	-	-	842,465	842,465	842,465	842,465	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,021	5,021	100%	
114007	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL E.C. RINCON JUAREZ AL PARAJE ESTERO LA TRANCA- CAMINO A LOS TAMARINDOS	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FISE/0736/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	-	-	99,125	99,125	99,125	99,125	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
114029	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	163-SAN JERÓNIMO TECOÁTIL	SANTA CATARINA	RURAL	FISE/0718/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATIL	-	-	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	POSTE	6	3	50%	
116962	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	FISE/0319/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	517	517	517	517	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	
114092	CONSERVACION DEL CAMINO ALMOLONGA - REFUGIO VIEJO	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	FISE/0259/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
114159	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PARAJE ANTENA 38 - MOJONERA MANCHON DE OCOTE	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0568/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	-	-	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
116793	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO)	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ	RURAL	FISE/0678/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	13,097	13,097	13,097	13,097	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
116184	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	FISE/0512/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	111	111	111	111	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,600	2,800	100%	
114186	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO L. MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FISE/0246/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,460,110	1,460,110	1,460,110	1,460,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,743	7,743	100%	
116047	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO L. MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FISE/0341/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,790	2,790	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6	7
116977	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISE/0332/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	971,314	971,314	971,314	971,314	100%	0	0	0	METROS	9	9	9	100%	
117103	CONSERVACION DEL CAMINO A SANTA MARIA GUELACE DEL KM 0+000 AL KM 1+000	411-SANTA MARIA GUELACE	SANTA MARIA GUELACE	URBANO	FISE/0314/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	-	-	343,974	343,974	343,974	343,974	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	1	1	100%	
117050	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA)	411-SANTA MARIA GUELACE	SANTA MARIA GUELACE	URBANO	FISE/0316/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
116440	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2A ETAPA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SAN CRISTÓBAL	RURAL	FISE/0492/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,040	1,040	1,040	100%	
114305	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVE. FERROCARRIL (1A ETAPA)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0703/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	333,249	333,249	333,249	333,249	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	400	100%	
121124	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AV. FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0190/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	23,150	23,150	23,150	23,150	100%	0	0	0	METROS	2	2	2	100%	
114333	CONSTRUCCION DE CAMINO EL OCOTAL-TLALIXTAC VIEJO	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	TLALIXTAC VIEJO	RURAL	FISE/0499/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	-	-	236,265	236,265	236,265	236,265	100%	0	0	0	KLÓMETRO	1	1	1	100%	
114499	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN	454-SANTIAGO ATITLAN	SANTIAGO ATITLAN	URBANO	FISE/0690/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
56561	CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA - RANCHO LOS MARTINEZ - OJO DE AGUA / AGUA FRIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	AGUA FRIA	RURAL	34598	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,880	0	12,880	0	0%	0	0	0	KLÓMETRO	3	0	0	0%	
116704	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO NUU XIQUI S/CAMINO MAGDALENA PEÑASCO - NUUXIQUI	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FISE/0387/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	221,032	221,032	221,032	221,032	100%	0	0	0	METROS	17	17	17	100%	
116624	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. OAXACA ENTRE HIDALGO Y HELADIO RAMIREZ LOPEZ	505-SANTO DOMINGO NGENIO	SANTO DOMINGO NGENIO	URBANO	FISE/0402/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NGENIO	-	-	3,267,348	3,267,348	3,267,348	3,267,348	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,650	6,650	6,650	100%	
121146	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PIPILA ENTRE NIÑO ARTILLERO Y 31 DE OCTUBRE	505-SANTO DOMINGO NGENIO	SANTO DOMINGO NGENIO	URBANO	FISE/0133/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NGENIO	-	-	1,655,600	1,655,600	1,655,600	1,655,600	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,650	6,650	6,650	100%	
121151	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AVS. HIDALGO Y MORELOS	505-SANTO DOMINGO NGENIO	LA BLANCA	RURAL	FISE/0129/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NGENIO	-	-	1,303,650	1,303,650	1,303,650	1,303,650	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,100	8,100	8,100	100%	
116863	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0399/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	1,819	1,819	1,819	1,819	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	1	100%	
116074	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FISE/0691/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	-	-	442,233	442,233	442,233	442,233	100%	0	0	0	METRO LINEAL	745	745	745	100%	
121182	CONSERVACION DEL CAMINO DEL CAMINO E.C. (OAXACA - CUACNOPALAN) - TEPELMEME VILLA DE MORELOS - TORRECELLAS	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	FISE/0788/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	645,755	645,755	645,755	645,755	100%	0	0	0	KLÓMETRO	9	9	9	100%	
116727	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL (TRAMO 0+000 - 8+090)	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISE/0491/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	300,626	300,626	300,626	300,626	100%	0	0	0	KLÓMETRO	8	8	8	100%	
114632	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	GUADALUPE COPALTEPEC	RURAL	FISE/0249/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	POSTE	11	11	11	100%	
115070	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLES DE 4A. PRIV. DE ZAPOTECA 3A. PRIV. DE LEANDRO VALLE Y 4A. PRIV. DE DONAJI	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	FISE/0789/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	118,577	118,577	118,577	0	0%	0	0	0	POSTE	1	1	1	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO. EN EL NOMBRE, ANTES ERA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE LEANDRO VALLE; EN UNIDADES DE MEDIDA ANTES ERAN 220 METROS AHORA SON POSTE Y REGISTROS 26, SEGUN INFORMACION DE FISE/0789/07.
117116	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	RURAL	FISE/0321/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	28,900	28,900	28,900	28,900	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	920	920	920	100%	
117141	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ)	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FISE/0323/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	84,585	84,525	84,585	84,525	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,956	3,956	3,956	100%	
115132	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL CARREÑO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FISE/0320/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	-	-	202,000	202,000	202,000	202,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	1,840	100%	
115250	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS TRES CRUCES	6-ASUNCION NOCHIKTLÁN	ASUNCION NOCHIKTLÁN	URBANO	FISE/0472/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIKTLAN	-	-	783,386	783,386	783,386	391,693	50%	0	0	0	POSTE	34	20	59%		
116658	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLAVISTA	6-ASUNCION NOCHIKTLÁN	ASUNCION NOCHIKTLÁN	URBANO	FISE/0473/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIKTLAN	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	METROS	525	525	525	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
116808	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. MORSE E INDIOS TRISTES	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FISE/0578/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,490	2,490	100%			
115331	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO ZONAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0567/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	727,958	727,958	727,958	727,958	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
115378	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0715/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	452,363	452,363	452,363	452,363	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%			
115447	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL MERCADO ZONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0625/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,501,275	1,501,275	1,501,275	830,832	55%	0	0	METRO CUADRADO	2,250	1,900	84%			
115468	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA ENTRE AV. PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBRES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0349/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,085,076	1,085,076	1,085,076	1,085,076	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,760	2,760	100%			
116934	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 200 MTS PARA AGUA POTABLE	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0622/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	662,643	662,643	662,643	662,643	100%	0	0	POZO	1	1	100%			
56642	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ASUNCION ATOYAQUILLO E.C. (TLAXIACA - PUTLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 / ASUNCION ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	36575	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,609	0	85,609	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%			
56604	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA REFORMA - NEJAPA DEL KM. 4+000 AL KM. 14+660 / LA REFORMA	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	36574	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	68,644	0	68,644	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%			
FAM													20,014,475	11,739,446	16,048,689	10,885,995	93%	0	0		161,396	161,387	100%			
ASISTENCIA SOCIAL																										
DESAYUNOS ESCOLARES																										
90068	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0624/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	4,421,582	4,421,568	4,421,568	4,421,568	100%	0	0	BENEFICIARIO	85,030	85,030	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES LA CANTIDAD AUTORIZADA ASCIENDE A \$4,421,582.64 Y LA EJERCIDA A \$4,421,568.00 Y LA DIFERENCIA POR \$14.64 SON CONSIDERADAS ECONOMICAS.		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																										
42540	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0009/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	3,965,772	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	76,264	76,264	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PAQUETES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EL IMPORTE TOTAL ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,965,772.07 EL AVANCE FISICO ES DEL 100% Y EL EJERCIDO DE \$0.00 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PRESENTO A DESTIEMPO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																										
CONSTRUCCION																										
95571	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	44917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	287,430	287,429	287,430	287,429	100%	0	0	AULA	3	3	100%			
52126	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "MEXICO LIBRE".	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	FAM/0168/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	138,146	161	138,146	161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
28480	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERONIMO TECOATL	LOS NARANJOS	RURAL	FAM/0479/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	66,059	66,059	66,059	0	0%	0	0	AULA	1	0	30%			
122987	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	170-SAN JOSE LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	URBANO	FAM/0149/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	-	-	670	670	670	670	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
28517	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC"	21-COSOLAPA	RINCÓN CERRO ALTO	RURAL	FAM/0150/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	-	-	238,164	238,164	238,164	238,164	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
28555	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NETZAHUALCOYOTLI CERRO ALTO"	21-COSOLAPA	CERRO ALTO	RURAL	FAM/0151/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	-	-	268,536	268,536	268,536	268,536	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
122991	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	FAM/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA	-	-	177,526	177,526	177,526	177,526	100%	0	0	AULA	3	3	100%			
51355	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	URBANO	FAM/0197/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	50,532	50,532	50,532	50,532	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA		
28614	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	FAM/0482/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
28643	CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	URBANO	FAM/0553/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	-	-	1,870	1,870	1,870	1,870	100%	0	0	AULA	6	6	100%			
122994	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAM/0525/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%			
90646	ADAPTACION DE EDIFICIOS EXISTENTES A SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y NUEVE ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0400/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,730	1,730	1,730	1,730	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINQUITADA		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
51572	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS , UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0410/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,189	0	6,189	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
122996	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FAM/446/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	-	-	146,544	146,544	146,544	146,544	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55335	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS "	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CANADA	RURAL	FAM/0549/8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	530,072	433,059	530,072	433,059	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52488	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 74 (NETZAHUALCOYOTL)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0113/9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	32,180	0	32,180	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
52545	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 140 (23 DE MARZO)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0114/9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	16,090	0	16,090	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
51483	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IKTEPEJI	EL PUNTO	RURAL	FAM/0285/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,760	1,760	1,760	1,760	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
28671	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0164/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	122,500	122,500	122,500	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
28711	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " LOS NIÑOS HEROES "	364-SANTA CATARINA JUQUILA	MATA SANDIA	RURAL	FAM/0124/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123000	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA "GABRIELA MISTRAL " CLAVE 20KTV006M"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL PORTILLO	RURAL	FAM/0121/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	122,500	122,500	122,500	122,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
51638	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " HERMENEGILDO GALEANA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0154/8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	42,467	42,467	42,467	42,467	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA
51288	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0193/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,250	0	68,250	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA . SE REASIGNARON SALDO DE ESTA OBRA .
51042	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAM/0097/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	8,303	8,303	8,303	8,303	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	OBRA FINQUITADA
28734	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SANTA MARIA CORTIJO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAM/0252/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTIJO	-	-	24	24	24	24	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
52342	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0593/8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	910,926	821,058	910,926	821,058	100%	0	0	AULA	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA,SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
28768	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES NACIONALES "	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAM/0153/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	24,386	24,386	24,386	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
123002	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1057R	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAM/0342/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	431	431	431	431	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123005	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ "	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELPE LACHILLO	RURAL	FAM/0539/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	798,170	798,170	798,170	798,170	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
51622	REPRACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	FAM/0495/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,254	15,254	15,254	15,254	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
123007	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MJULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA "	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0231/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	175,021	175,021	175,021	175,021	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28849	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS CON CLAVE 20DES0100C"	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0503/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	267,354	267,354	267,354	211,879	79%	0	0	AULA	1	0	45%	
28894	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR0225R	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0504/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	226,819	226,819	226,819	0	0%	0	0	OTROS	2	2	80%	
123012	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0502/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	2,484	2,484	2,484	2,484	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
28916	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS XILONEM CON CLAVE 20DJN 0547J	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FAM/0344/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLÁN DE ALVAREZ	-	-	1,194	1,194	1,194	1,194	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
28975	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 20DES0212C	570-ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FAM/345/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZMATLÁN DE ALVAREZ	-	-	173,566	173,566	173,566	0	0%	0	0	OTROS	1	1	50%	
51994	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " DONAJI (AV. INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0164/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,328	6,328	6,328	6,328	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, OBRA QUE TUVO UN AMPLIATORIO DE RECURSOS, OBRA FINQUITADA
52046	TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " VICTORIANO GONZALEZ" (CALZ. SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/166/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	109,176	627	109,176	627	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, OBTUVO AMPLIATORIO DE RECURSOS.
52190	TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (FRACC. MONTOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0171/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,330	13,330	13,330	13,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
52135	TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " 30 DE ABRIL " (COL. VOLCANES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0169/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	149,374	3,881	149,374	3,881	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, OBTUVO AMPLIATORIO DE RECURSOS.
52206	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS GONZALEZ ORTEGA" (SAN FELIPE DEL AGUA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0172/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	117,263	52	117,263	52	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, TUVO AMPLIATORIO DE RECURSOS.
52117	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (AGENCIA CANDIANI).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0167/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,793	54	32,793	54	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
52159	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " PROF. POLICARPO T. SANCHEZ" (SAN MARTIN MEXICAPAM.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0170/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	146,574	1,265	146,574	1,265	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, OBTUVO AMPLIATORIO DE RECURSOS.
52028	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " LA LUZ DEL SABER" BARRIO EL PROGRESO, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0165/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,760	13,760	13,760	13,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA QUE REQUIRO AMPLIATORIO. OBRA FINQUITADA
51982	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " SILVESTRE REVUELTAS" (PALMERAS ESQ. AMAPOLAS, COL. REFORMA.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0163/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	69,889	69,889	69,889	69,889	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBTUVO UN AMPLIATORIO DE RECURSOS, OBRA FINQUITADA
123014	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SEC.GENERAL DELFINO VASQUEZ RAFAEL CON CLAVE 20DEES0166L	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0338/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	46,109	46,109	46,109	46,109	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123016	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 20DJ1337L	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0339/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	594	594	594	594	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
123019	CONSTRUCCION DE UN AULA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	FAM/158/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
28993	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EDIFICIO "A" Y " B " EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 44	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAM/055/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	1,394,459	1,394,459	1,394,459	1,382,375	99%	0	0	AULA	6	6	100%	
51538	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HEROLES"	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	FAM/0294/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,891	3,891	3,891	3,891	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
108670	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE DIVERSOS PLANTELES DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	483,882	0	483,882	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
29028	REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTUV0906U/ COLONIA SAN LUIS (SAN LUIS REY)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0395/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	172,562	172,562	172,562	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
29064	EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO " LIC. BENITO JUAREZ GARCIA"	232-SAN LUCAS QUILTÁN	COLONIA VENTE DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA)	RURAL	FAM/0557/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUILTÁN	-	-	126,006	126,006	126,006	126,006	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
51627	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATNALCO	RURAL	FAM/0152/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,032	0	18,032	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6	7
52287	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0594/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	64,315	0	64,315	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																											
CONSTRUCCIÓN																											
103789	CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPANALOA CAMPUS LOMA BONITA/LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD0008BF5C08A0450	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALOA	-	-	468,071	0	468,071	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO JURIDICO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA			
46756	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	34945	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,278,066	0	2,278,066	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
FASP													160,405,237	160,405,237	160,405,237	141,704,632	88%	13,528,832	7,538,766		60,285	52,176	87%				
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																											
91105	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	27,656,627	27,656,627	27,656,627	27,280,895	99%	0	0	OTROS	7,255	7,865	108%	EXISTE VARIACION EN CUANTO A LO EJERCIDO YA QUE EXISTIERON REINTEGROS DE DINERO. EN CUANTO A LAS METAS EXISTE DIFERENCIA. EXAMEN PERSONAS, EXAMENES PROGRAMADOS 17,435 LOS CUALES SE DIRIGEN A 3489 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 29,967 DIRIGIDOS A 4,063 PERSONAS, PERSONAS PROGRAMADAS 3,766 ALCANZADAS 3,802.			
91651	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	20,900,980	20,900,980	20,900,980	20,695,216	99%	0	0	PIEZA	11,131	13,474	121%	EN ESTE E.E. EXISTE VARIACION EN EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y METAS YA QUE EXISTIERON REPROGRAMACIONES PARA ESTE E.E.			
91990	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	32,661,043	32,661,043	32,661,043	32,396,783	99%	0	0	OTROS	294	309	105%	EN ESTE E.E. EN RELACION CON EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009, EXISTE VARIACION EN EL TOTAL ANUAL, PROGRAMADO, MINISTRADO Y METAS YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA OTROS E.E. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 8, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONA PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 5.			
95080	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	3,045,866	3,045,866	3,045,866	1,399,442	46%	0	0	OTROS	106	113	107%	EN ESTE E.E. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 81, PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.			
95195	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	606,144	606,144	606,144	606,144	100%	0	0	OTROS	45	53	118%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EQUIPO PROGRAMADAS 33 ALCANZADAS 41, LOTE PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.			
95396	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	25,844,267	25,844,267	25,844,267	12,430,567	48%	0	0	OTROS	29	6	21%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE OBRA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 1, ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.			
95604	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	14,176,912	14,176,912	14,176,912	12,851,135	91%	0	0	OTROS	5,310	5,839	110%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 1823 ALCANZADAS 1720, PIEZA PROGRAMADAS 2138 ALCANZADAS 2012, EXAMEN PERSONAS, EXAMENES 6519 DIRIGIDOS A 1349 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON 16975, EXAMENES DIRIGIDOS A 2107 PERSONAS.			
95764	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	34,063,398	34,063,398	34,063,398	32,903,695	97%	0	0	OTROS	35,994	24,391	68%	EXISTE VARIACION EN CUANTO A LAS METAS EN RELACION CON EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009, YA QUE DENTRO DEL MISMO E.E. SE REPROGRAMARON RECURSOS A NIVEL ACCION, EXISTE VARIACION EN CUANTO A LO EJERCIDO YA QUE EXISTIERON REINTEGROS DE DINERO.			
98315	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,140,755	79%	13,528,832	7,538,766	OTROS	121	126	104%	EN ESTE E.E. SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MES DE AGOSTO 2009, EL IMPORTE TOTAL ES DE \$13,528,832.- DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$11,284,937 DE APORTACION FEDERAL Y \$2,243,895 APORTACION ESTATAL DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$7,538,766.- DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$6,110,588 APORTACION FEDERAL Y \$1,428,178.- APORTACION ESTATAL. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94, EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.			
FAETA													113	113	113	113	100%	0	0		0	0	NaN				
EDUCACIÓN DE ADULTOS																											
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																											
66506	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	113	113	113	113	100%	0	0	ADULTO	0	0	0%	PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO 2007 RAMO XXXIII			
FAFEF													6,917,072	5,366,366	6,917,072	4,387,580	82%	0	0		344,068	344,067	100%				
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																											
INVERSIÓN																											
OBRA PÚBLICA																											
CONSTRUCCIÓN																											
48564	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	FAFEF/0082/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	160,104	160,104	160,104	160,104	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA.			
26123	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS 2 DA ETAPA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	SAN FELIPE KTAPA	RURAL	FAFE/0234/07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	-	-	272,182	272,182	272,182	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9						
														Ministrado	Programado	Ejercido														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																				
84839	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA DE KEPEJI E IXTLAN DE JUAREZ	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	31000AAAA COCA14601	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	9,011	4,617	9,011	4,617	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CANCELO \$2,258.33 CON BASE EN LA MINUTA PARA CIERRE DE OBRA PUBLICA NUMERO UCEP/039653/2009						
83178	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN MIGUEL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	FAFEF/0352 /07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	346,249	331,853	346,249	331,853	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, EN PROCESO DE COMPROBACION YA QUE LA AUTORIZACION DEFINITIVA SE ORIGINO HASTA EL AÑO 2008, OBRA TERMINADA						
85804	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	31000AAAA COCA14201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	3,772	1,396	3,772	1,396	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%							
85522	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA (SANTIAGO APOALA)	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	31000AAAA COCA14401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	3,141	2,753	3,141	2,753	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CANCELA \$5,980.17 EN BASE A MINUTA PARA CIERRE DE OBRA PUBLICA UCEP/039653/2009 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2009						
102760	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	999,999	0	999,999	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%							
26153	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (AGENCIA MUNICIPAL)	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0159 /07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	70,504	70,504	70,504	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	343,300	343,300	100%							
83179	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	PF/FAFEF/0930/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,705,641	1,679,941	1,705,641	1,679,941	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007, CON OFICIO DE AUTORIZACION DEL 2008, EN PROCESO DE COMPROBACION						
102761	AMPLIACION INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN SEDAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	48,936	45,684	48,936	45,684	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES TRANSFORMADOR						
102762	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS, COL. PROGRES	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	35,104	35,033	35,104	35,033	100%	0	0	REGISTRO	11	11	100%							
26178	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	448-SANTA MARIA ZANIZA	ATOTONILCO	RURAL	FAFEF/0266 /07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAMARIA ZANIZA	-	-	636,100	636,100	636,100	0	0%	0	0	POSTE	24	24	100%							
90727	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA MESA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	876	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	-	-	625,000	624,870	625,000	624,870	100%	0	0	METROS	700	700	100%							
86426	MODERNIZACION SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	31000AAAA COCA14902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	1,329	1,329	1,329	1,329	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%							
85090	MEJORAMIENTO CONSERVACION DEL BOULEVARD E.C. (XOXOCOTLAN-CUILAPAM) BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - CRIT - LOMAS DE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 LOMAS DE SAN JUAN (CUILAPAM DE GUERRERO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN)	RURAL	43950	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%							
65062	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES / OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	33552	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%							
CONVENIOS (10 REGISTROS)																														
CONVENIOS DE REASIGNACION																														
GASTO CORRIENTE																														
OTROS GASTOS DE OPERACION																														
82868	PROGRAMA COMBATE AL NARCOTRUCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3C2000ECB A495901	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPACTACION DE JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ANTES SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	-	-	13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100%	953,048	159,636	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TECNOLOGICOS, TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE OFICINA, TALLERES Y HERRAMIENTAS, RED DE TRANSPORTE MATRA Y GASTOS DE OPERACION, MATERIALES, VIGILANCIA Y ACTIVIDADES DE SUPERVISION. NOTA: A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 LA SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA MEDIANTE DECRETO PASA A SER SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.						
OTROS CONVENIOS																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
CONSTRUCCION																														
104328	ESTABLECIMIENTO DE MICROENCUENCAS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 006/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	123,165	123,165	123,165	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA SE CANCELO POR ECONOMIA						
AMPLIACION																														
104612	AMPLIACION DE RECURSOS POR RECTIFICACION DE CLC EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Y NO REFERENDADOS EN EL 2009, SEGUN UCEP/36217/2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 004/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	33,847	0	33,847	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	ESTA OBRA SE CANCELO POR CONCEPTO DE ECONOMIA						
MEJORAMIENTO																														
102153	PRODUCCION DE PLANTAS PARA CLIMA TROPICAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 004/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	1,079	100	1,079	100	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS Y ESTA OBRA SE CANCELO POR ECONOMIA POR UN MONTO DE \$ 979.10.						
REHABILITACION																														
11036	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE) FINIQUITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	158,371	158,371	158,371	158,371	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA						
19862	EQUIPAMIENTO DE VIVEROS Y BANCO DE GERMOPLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 015/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	583,175	583,082	583,175	583,082	100%	0	0	EQUIPO	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y SON 12,000 BENEFICIARIOS 3,000 MUJERES Y 9,000 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION. SE CANCELO EL MONTO DE \$93.14 AL MONTO REFERENDADO.						
TOTAL													13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100%	953,048	159,636		1	1	100%							

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	6	7	8	9
19908	FORTALECIMIENTO DE VIVEROS Y BANCO DE GERMOPLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFORO 001/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	46,002	45,969	46,002	45,969	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y LLEVA UN AVANCE FÍSICO DE 99.92% CANCELADO UN IMPORTE DE \$32.46 POR CONCEPTO DE ECONOMÍA					
55731	PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, OAXACA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	CONACULTA/0023/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	956,364	956,364	956,364	956,364	100%	0	0	OBRA	1	1	100%						
GASTO CORRIENTE																													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
117532	GASTOS DE OPERACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA"/SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	45495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	RECURSO MNISTRADO Y EJERCIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008, REGULARIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009					
103885	APORTACION FEDERAL AL PROYECTO COINBIO/COBERTURA ESTATAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	382,000	382,000	382,000	382,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%						